

Wärmefluss Haustechnik GmbH

Installationshof 16, 31135 Hildesheim
bau@waermefluss.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 06.09.2028

Einstellblatt HLS08 und Prüfblätter HLS09 bis HLS10

Am 06.09.2028 wurden die hydraulischen Einstellungen und die dokumentierten Prüfungen der Heizungs- und Sanitärinstallation abgeschlossen. Verantwortlich ist Arne Thiel. Die Werte gelten für den beschriebenen Anlagenzustand vor Bezug und werden nach Beginn des regulären Betriebs auf Grundlage der Messwerte überprüft.

HLS09: Wohnungsweise hydraulische Einstellung

Wohnung	Heizlast kW	Volumenstrom l/h	Wärmezähler
01	3,10	533	SW-H-01
02	3,40	585	SW-H-02
03	3,70	636	SW-H-03
04	3,10	533	SW-H-04
05	3,40	585	SW-H-05
06	3,70	636	SW-H-06
07	3,40	585	SW-H-07
08	3,40	585	SW-H-08
Gesamt	27,20	4.678	Acht getrennte Messstellen

Die Sollwerte beruhen auf dem abgeglichenen Netz und einer Auslegungsspreizung von 5 K. Der gerundete Gesamtvolumenstrom stimmt mit 27,20 kW geteilt durch 1,163 kWh/(m³·K) und 5 K überein. Die Warmwasserladung wird vorrangig gesteuert. Die Heizkurve ist zunächst auf 32°C Vorlauf bei 0°C Außentemperatur und auf 38°C bei der vorgesehenen niedrigen Auslegungstemperatur eingestellt.

Die Verwaltung erhält die Einstellwerte und den Wartungskontakt. Sie soll Störungen und spätere Regelungsänderungen im Betriebsbuch festhalten. Eine rein sommerliche Inbetriebnahme bestätigt noch nicht das Verhalten in jeder späteren Heizsituation.

Prüfblatt HLS10: Dichtheit und Inbetriebnahme am 06.09.2028

Prüfer: Arne Thiel. Druckmessgerät WF-DP-28, Anzeigeauflösung 0,1 bar, Funktionskontrolle vor Beginn. Die nachstehenden Werte betreffen die abschließende Prüfung der bezeichneten zugänglichen Rohrnetzabschnitte vor Bezug. Armaturen und Geräte, deren zulässiger Prüfdruck niedriger liegt, waren für die Rohrnetzprüfung getrennt. Die Prüfung bewertet keine unzugänglichen Einzelverbindungen durch bloße Sichtkontrolle.

Abschnitt / Medium	Zeiten / Temperatur	Druck Anfang / Ende	Befund
Heizungsverteilung und Heizkreise; aufbereitetes Füllwasser	08:00 bis 10:00; Wasser 20°C, Raum 21°C	3,0 /3,0 bar	Kein erkennbarer Druckverlust; zugängliche Anschlüsse trocken
Kaltwasser Rohrnetz; gefiltertes Trinkwasser	10:30 bis 11:10; Wasser 18°C, Raum 21°C	11,0 /11,0 bar	Anpassung 10 min; danach 30 min Prüfung ohne Nachpumpen
Warmwasser und Zirkulation, kalt geprüft; gefiltertes Trinkwasser	11:30 bis 12:10; Wasser 19°C, Raum 21°C	11,0 /11,0 bar	Anpassung 10 min; danach 30 min Prüfung ohne Nachpumpen

Das Trinkwasserrohrnetz ist als formstabiles Metallverbundsystem ausgeführt. Der Prüfablauf umfasst den Druckaufbau, zehn Minuten Anpassung, Wiederherstellung des Anfangsdrucks und die anschließende halbstündige Beobachtung. Die aufgezeichneten Werte sind anlagenbezogene Messdaten; sie sind keine allgemeine Prüfanweisung für andere Rohrsysteme oder angeschlossene Geräte.

Nach der Prüfung wurden Prüfeinrichtungen entfernt, die getrennten Betriebsarmaturen wieder angeschlossen und die Trinkwasserleitungen abschnittsweise gespült. Um 14:30 Uhr betrug die Temperatur am Warmwasseraustritt 61°C und am Zirkulationsrücklauf 56°C. Eine mikrobiologische Untersuchung ist durch diese Temperaturmessung nicht nachgewiesen. Die Verwaltung übernimmt ab diesem Tag den dokumentierten Wasserwechsel bis zum Einzug; die Bauherrin beauftragt die für den späteren Betrieb einschlägigen Untersuchungen gesondert.

Heizkreisfüllung, Entlüftung und Betriebsdruck wurden nach der Druckprüfung wiederhergestellt. Die zugänglichen Anschlüsse wurden abschließend kontrolliert. Festgestellter Zustand: keine sichtbare Leckage. Für Wärmeﬂuss: gez. Arne Thiel; zur Übernahme der Betriebsorganisation: gez. Lea Fricke.

gez. Arne Thiel, Bauleitung
 Anlagen: keine