

Planwerk Haustechnik GmbH

Technikring 14, 31135 Hildesheim
planung@planwerk-tga.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 08.09.2028

Gemeinsamer Inbetriebnahmeterminein der Gebäudetechnik

Am 08.09.2028 haben die TGA-Planung, Wärmefluss Haustechnik, Lichtkreis Elektro und Hubpunkt Aufzüge den abgestimmten Inbetriebnahmeterminein durchgeführt. Die folgenden Feststellungen betreffen die jeweils benannten Anlagen. Der Terminein ersetzt weder die förmliche Abnahme der Bauverträge noch Prüfentscheidungen einer zugelassenen Überwachungsstelle.

Anlage	Feststellung	Unterlage
Wärmeerzeugung	Zwei Geräte je 18 kW, Kaskadenbetrieb und Umschaltung geprüft	Einstellblatt HLS-08
Heizkreise	Hydraulischer Abgleich abgeschlossen; Sollwerte wohnungsweise dokumentiert	Abgleichblatt HLS-09
Trinkwasser	Druckprüfung und Spülung dokumentiert; Temperaturhaltung kontrolliert	Prüfblatt HLS-10
Lüftung	Betriebsstufen je Wohnung eingeregelt	Messblatt L-08
Elektro	Verteilungen geprüft; Kennzeichnung nach Stromlaufplänen	Prüfbericht E-08
PV und Ladepunkte	36 kWp; beide Ladepunkte und Lastmanagement funktionsfähig	Messkonzept PV-08
Aufzug	Prüfung vor Inbetriebnahme am 07.09.2028 ohne offenen sicherheitsrelevanten Befund	Prüfbescheinigung A-08

Die Regelung der Wärmepumpen ist auf einen abgestimmten Heizbetrieb eingestellt. Der technische Betreiber erhält Einweisung und Wartungstermine. Ein späterer Wechsel von Einstellungen ohne Dokumentation ist zu vermeiden. Der jährliche Stromertrag der PV-Anlage wird nicht als garantierte Strommenge zugesagt.

Die Aufzugsprüfung wurde durch die zugelassene Überwachungsstelle vorgenommen; die Montagefirma hat deren Bescheinigung im Anlagenordner hinterlegt. Der Notruf wurde im Beisein der späteren Verwaltung getestet. Vor Mietbeginn sind die tatsächlichen Zählerstände in den Wohnungsübergaben festzuhalten.

gez. Elif Sand, Fachplanerin

Anlagen: keine