

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 07.09.2028

Prüfbericht PV08 und Inbetriebnahme der Ladepunkte

Die PV-Anlage besteht aus 80 Modulen mit je 450 Wp, verteilt auf vier Strings mit je 20 Modulen. Die installierte Nennleistung beträgt 36 kWp. Die belegte Modulfläche beträgt 160 m² bei 300 m² Gesamtdachfläche des Gebäudes einschließlich beider Dachniveaus. Betreiberin und Leistungsempfängerin ist die Steinbogen Wohnen GmbH.

String	Module	Nennleistung kWp	Leerlaufspannung V
1	20	9,00	824
2	20	9,00	821
3	20	9,00	825
4	20	9,00	822
Gesamt	80	36,00	Vier getrennte Stringmessungen

Die Spannungen wurden am selben Vormittag bei vergleichbarer Einstrahlung gemessen. Polarität, Schutzmaßnahmen, Kennzeichnung und Abschaltmöglichkeit wurden kontrolliert. Das abgestimmte Messkonzept sieht Allgemeinstromversorgung und Überschusseinspeisung vor. Es besteht kein Mieterstromliefervertrag mit den einzelnen Wohnungsnutzern. Anmeldung und Zählerzuordnung führt die Betreiberin mit dem Netzbetreiber fort.

Alle acht Pkw-Stellplätze sind vorverkabelt. Zwei Ladepunkte mit jeweils bis zu 11 kW sind installiert, einer am barrierefreien Stellplatz 01. Das Lastmanagement begrenzt den gleichzeitigen Bezug nach der verfügbaren Anschlussleistung. Im Funktionstest wurden beide Ladepunkte einzeln und gemeinsam angefordert; die Leistungsaufteilung reagierte auf die simulierte weitere Hauslast.

Die Unterlage dokumentiert die Inbetriebnahme. Sie garantiert keinen bestimmten Jahresertrag und ersetzt keine laufenden Prüf- und Wartungsaufgaben. Allgemeine Dach-, Elektro- und Ladeleistungen sind von der gesonderten begünstigten Lieferung und Montage der PV-Anlage in der Abrechnung getrennt.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin
Anlagen: keine