

Elektro Breden GmbH
Elektroplanung Nils Breden

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Jana Feldkamp

25. September 2026, 12:10 Uhr

Anschlussprüfung der mobilen Versorgung

1 Gegenstand der Vorprüfung

Wir haben die Geräteblätter vom 17. September und die Anschlusswerte aus unserem Blatt vom 22. September am Schreibtisch abgeglichen. Dies ist keine Messung an einer aufgebauten Anlage. Linie 1 ist mit 220 kVA und die allgemeinen Hallenverbraucher mit 20 kVA angesetzt. Gegenüber der angebotenen mobilen Versorgung mit 250 kVA verbleiben rechnerisch 10 kVA. Linie 2 mit weiteren 230 kVA kann dabei nicht zugeschaltet werden.

2 Noch fehlende technische Unterlagen

Der Maschinenbauer hat für den Hauptspindelanlauf bislang nur den Nennwert mitgeteilt. Die Stromkurve des Starts wird bis 28. September angefordert. Wir können deshalb weder den Spannungseinbruch noch die Auslösung beim Anlauf abschließend bewerten. Bis zur Klärung bleibt der Betrieb der CNC-Linie offen; die rechnerischen 10 kVA sind keine zugesagte Anlaufreserve.

Das Schaltbild MP-WH26-02 wird bis 28. September, 08:30 Uhr, fertiggestellt. Es soll eine mechanisch verriegelte Umschaltung und getrennte Einspeisepunkte vorsehen. Die Nachricht des Anschlussservices vom 25. September fordert zusätzlich den Schutzprüfplan. Beide Unterlagen sind noch nicht freigegeben. Der Anschlussservice soll danach den Anschluss am 12. Oktober prüfen.

3 Ablauf am Aufstelltag

Nach Aufstellung sind die Schutzprüfung, die Prüfung der Verriegelung und ein belasteter Startversuch mit Linie 1 vorgesehen. Elektro Breden stellt die Elektrofachkraft, der Maschinenbauer führt den Startversuch. Wir bitten Hagedorn, bis zum 28. September einen Ansprechpartner für den gesperrten Maschinenbereich zu benennen. Die Verbindung mit dem Netz darf erst nach dokumentierter Umschaltfreigabe hergestellt werden. Dies ist unsere Vorgabe für das angebotene Anschlusskonzept.

4 Bezug zu Kosten und Termin

Die bezeichneten Anschlussprüfungen gehören zum Grundangebot MB 0925. Wiederholte Versuche aufgrund geänderter Maschinenparameter würden wir vor Ausführung gesondert anbieten. Ein Datum für die Produktionsfreigabe bestätigen wir heute nicht. Die beiden Zeiteinsätze aus der Baufolge, 15 Kalendertage Versuche und sechs Kalendertage Einweisung, bleiben Planannahmen.

Nils Breden Elektroplanung