

Projektakte Wohnhof Am Steinbogen

Achtfamilienhaus in Hildesheim · SW-HI-26-08

Projektunterlagen von Erwerb und Planung bis zur Objektbetreuung. Das Hauptprojekt betrifft die Vermietung; Ordner 13 enthält ausschließlich eine noch nicht beschlossene Verkaufsoption.

Das Register weist 366 Originaldateien aus. Die Ablage folgt den Projektordnern. „Ab Seite“ bezeichnet die PDF-Seite dieser Gesamtakte, „Umfang“ die Seitenzahl der einzelnen Lesefassung. Maßgeblich für den zeitlichen Stand sind die Datierung und gegebenenfalls eine ausdrücklich zugeordnete Berichtigung der jeweiligen Unterlage.

Projektordner und Originaldatei	Ab Seite	Umfang
00_Projektsteuerung/2027-11-29_Projektorganisation.docx	12	1
01_Grundlagen_und_Erwerb/001_Projektauftrag_Wohnhof.pdf	13	1
01_Grundlagen_und_Erwerb/002_Bedarfsprogramm_und_Planungsziele.docx	14	1
01_Grundlagen_und_Erwerb/003_Architektenvertrag_mit_Stufenabruf.docx	15	3
01_Grundlagen_und_Erwerb/004_Ortsbesichtigung_Grundlagen.pdf	18	1
01_Grundlagen_und_Erwerb/005_Lageplan_LP01.pdf	19	2
01_Grundlagen_und_Erwerb/006_Baugrund_und_Versickerungsbefund.pdf	21	1
01_Grundlagen_und_Erwerb/149_Grundstueckskaufvertrag_UVZ_118_2026.pdf	22	4
01_Grundlagen_und_Erwerb/170_Grundschildbestellung_UVZ_139_2026.pdf	26	3
02_Vorplanung/007_Variantenvergleich_Vorplanung.docx	29	1
02_Vorplanung/008_Variantenfreigabe_und_Abruf.eml	30	1
03_Entwurfsplanung/009_Besprechung_Bauaufsicht_Entwurfsstand.pdf	31	1
03_Entwurfsplanung/010_Entwurfsbeschreibung_Stand_Maerz.docx	32	1
03_Entwurfsplanung/011_Grundrisse_EG_1OG_GP01.pdf	33	2
03_Entwurfsplanung/012_Grundriss_2OG_GP02.pdf	35	1
03_Entwurfsplanung/013_Schnitt_Ansichten_SP01.pdf	36	1
03_Entwurfsplanung/014_Wohnflaechenberechnung_acht_Wohnungen.docx	37	1
03_Entwurfsplanung/015_Fachplanerkoordination_Entwurf.docx	38	1
03_Entwurfsplanung/016_Energie_und_Entwaesserungskonzept.pdf	39	1
03_Entwurfsplanung/017_Brandschutz_Barrierefreiheit_Konzept.docx	40	1
04_Genehmigung/018_Bauantrag_Begleitschreiben.docx	41	1
04_Genehmigung/019_Baubeschreibung.docx	42	1
04_Genehmigung/020_Nachforderung_Bauaufsicht.pdf	43	1
04_Genehmigung/021_Antwort_Nachforderung.docx	44	1
04_Genehmigung/022_Baugenehmigung_BA20270618.pdf	45	2
05_Ausfuehrungsplanung/023_Abruf_LPH5_bis7.eml	47	1
05_Ausfuehrungsplanung/024_Ausfuehrungsdetails_AP01.pdf	48	1
05_Ausfuehrungsplanung/025_Koordinierung_Ausfuehrungsplanung.docx	49	1

Projektordner und Originaldatei	Ab Seite	Umfang
05_Ausfuehrungsplanung/026_Freigabe_Details_mit_Rueckfrage.eml	50	1
05_Ausfuehrungsplanung/027_Koordinierter_Planstand_R01.pdf	51	1
05_Ausfuehrungsplanung/028_Flaechen_Abstaende_Aussenanlagen.pdf	52	1
05_Ausfuehrungsplanung/029_Abschluss_Ausfuehrungsplanung.docx	53	1
05_Ausfuehrungsplanung/150_Detailplanung_Schwelle_und_Deckendurchbruch.pdf	54	1
05_Ausfuehrungsplanung/151_Planstandportal_2027-09-24.png	55	1
06_Leistungsverzeichnisse/Bestands-LV/030_Vergabeterminplan.docx	56	1
06_Leistungsverzeichnisse/Bestands-LV/031_Leistungsverzeichnis_sieben_Lose.docx	57	5
06_Leistungsverzeichnisse/Detail-LV/LV_01_rohbau_Detail.docx	62	12
06_Leistungsverzeichnisse/Detail-LV/LV_02_huelle_Detail.docx	74	11
06_Leistungsverzeichnisse/Detail-LV/LV_03_hls_Detail.docx	85	11
06_Leistungsverzeichnisse/Detail-LV/LV_04_elektro_Detail.docx	96	11
06_Leistungsverzeichnisse/Detail-LV/LV_05_ausbau_Detail.docx	107	11
06_Leistungsverzeichnisse/Detail-LV/LV_06_aufzug_Detail.docx	118	8
06_Leistungsverzeichnisse/Detail-LV/LV_07_aussen_Detail.docx	126	10
06_Leistungsverzeichnisse/Detail-LV/LV_Kalkulationsregister.csv	136	134
07_Vergabe_und_Bauvertraege/032_Angebot_rohbau.pdf	270	1
07_Vergabe_und_Bauvertraege/033_Vergleichsangebot_Rohbau.pdf	271	1
07_Vergabe_und_Bauvertraege/034_Angebot_huelle.pdf	272	1
07_Vergabe_und_Bauvertraege/035_Angebot_hls.pdf	273	1
07_Vergabe_und_Bauvertraege/036_Angebot_elektro.pdf	274	1
07_Vergabe_und_Bauvertraege/037_Angebot_ausbau.pdf	275	1
07_Vergabe_und_Bauvertraege/038_Angebot_aufzug.pdf	276	1
07_Vergabe_und_Bauvertraege/039_Angebot_aussen.pdf	277	1
07_Vergabe_und_Bauvertraege/040_Vergabevermerk.docx	278	1
07_Vergabe_und_Bauvertraege/041_Direktmandat_Vertragsgestaltung.eml	279	1
07_Vergabe_und_Bauvertraege/042_Bauvertrag_rohbau.docx	280	2
07_Vergabe_und_Bauvertraege/043_Bauvertrag_huelle.docx	282	2
07_Vergabe_und_Bauvertraege/044_Bauvertrag_hls.docx	284	2
07_Vergabe_und_Bauvertraege/045_Bauvertrag_elektro.docx	286	2
07_Vergabe_und_Bauvertraege/046_Bauvertrag_ausbau.docx	288	2
07_Vergabe_und_Bauvertraege/047_Bauvertrag_aufzug.docx	290	2
07_Vergabe_und_Bauvertraege/048_Bauvertrag_aussen.docx	292	2
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/2027/BTB_2027-12.docx	294	31
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/2028/BTB_2028-01.docx	325	31
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/2028/BTB_2028-02.docx	356	29
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/2028/BTB_2028-03.docx	385	31

Projektordner und Originaldatei	Ab Seite	Umfang
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/2028/BTB_2028-04.docx	416	30
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/2028/BTB_2028-05.docx	446	31
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/2028/BTB_2028-06.docx	477	30
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/2028/BTB_2028-07.docx	507	31
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/2028/BTB_2028-08.docx	538	31
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/2028/BTB_2028-09.docx	569	29
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/Bautagebuch_Kalenderregister.csv	598	63
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/Ergaenzung_Kurzauszug_Pfingstmontag.docx	661	1
08_Bauausfuehrung/01_Bautagebuch/Ergaenzung_Personalabgleich_2028-09-29.docx	662	4
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_01_2027-12-03.docx	666	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_02_2028-01-12.docx	667	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_03_2028-02-11.docx	668	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_04_2028-03-08.docx	669	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_05_2028-03-23.docx	670	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_06_2028-04-28.docx	671	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_07_2028-05-12.docx	672	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_08_2028-06-16.docx	673	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_09_2028-06-30.docx	674	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_10_2028-07-07.docx	675	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_11_2028-08-04.docx	676	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_12_2028-08-25.docx	677	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_13_2028-09-10.docx	678	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_14_2028-09-14.docx	679	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_15_2028-09-22.docx	680	1
08_Bauausfuehrung/02_Begehungen/BG_16_2030-11-08.docx	681	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-001_Befund_2028-01-11.docx	682	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-001_Nachkontrolle_2028-01-12.docx	683	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-002_Befund_2028-02-14.docx	684	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-002_Nachkontrolle_2028-02-14.docx	685	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-003_Befund_2028-05-10.docx	686	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-003_Nachkontrolle_2028-05-12.docx	687	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-004_Befund_2028-06-21.docx	688	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-004_Nachkontrolle_2028-06-23.docx	689	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-005_Befund_2028-06-28.docx	690	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-005_Nachkontrolle_2028-06-30.docx	691	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-006_Befund_2028-07-03.docx	692	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-006_Nachkontrolle_2028-07-04.docx	693	1

Projektordner und Originaldatei	Ab Seite	Umfang
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-007_Befund_2028-08-03.docx	694	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-007_Nachkontrolle_2028-08-04.docx	695	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-008_Befund_2028-08-17.docx	696	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-008_Nachkontrolle_2028-08-18.docx	697	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-009_Befund_2028-09-11.docx	698	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-009_Nachkontrolle_2028-09-14.docx	699	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-010_Befund_2028-09-11.docx	700	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-010_Nachkontrolle_2028-09-14.docx	701	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-011_Befund_2028-09-11.docx	702	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-011_Nachkontrolle_2028-10-15.docx	703	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-012_Befund_2030-11-08.docx	704	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/M-012_Nachkontrolle_2030-12-16.docx	705	1
08_Bauausfuehrung/03_Maengel/Maengelregister.csv	706	12
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/Bestandsnachweise/162_Energie_Ergebnisbericht.pdf	718	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/Bestandsnachweise/163_HLS_Einstellung_und_Pruefung.pdf	719	2
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/Bestandsnachweise/164_Lueftung_Messblatt.pdf	721	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/Bestandsnachweise/165_Elektro_Pruefbericht.pdf	722	3
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/Bestandsnachweise/166_PV_Ladepunkte_Inbetriebnahme.pdf	725	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/Bestandsnachweise/167_Aufzug_Pruefbescheinigung.pdf	726	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/Bestandsnachweise/168_Wartungsvereinbarung_Technik.pdf	727	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/Bestandsnachweise/169_Zaehlerregister_Bezug.csv	728	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-001_2027-12-01.docx	729	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-002_2027-12-01.docx	730	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-003_2028-01-03.docx	731	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-004_2028-01-06.docx	732	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-005_2028-01-24.docx	733	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-006_2028-02-08.docx	734	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-007_2028-02-09.docx	735	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-008_2028-02-14.docx	736	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-009_2028-02-18.docx	737	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-010_2028-03-09.docx	738	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-011_2028-03-29.docx	739	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-012_2028-04-18.docx	740	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-013_2028-04-03.docx	741	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-014_2028-04-24.docx	742	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-015_2028-04-10.docx	743	1

Projektordner und Originaldatei	Ab Seite	Umfang
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-016_2028-04-24.docx	744	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-017_2028-05-08.docx	745	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-018_2028-05-02.docx	746	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-019_2028-06-19.docx	747	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-020_2028-06-19.docx	748	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-021_2028-07-03.docx	749	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-022_2028-07-03.docx	750	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-023_2028-07-17.docx	751	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-024_2028-07-17.docx	752	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-025_2028-07-31.docx	753	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-026_2028-08-14.docx	754	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-027_2028-08-14.docx	755	1
08_Bauausfuehrung/04_Lieferungen_und_Pruefungen/LB-028_2028-08-28.docx	756	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/049_Bauzeitenplan.csv	757	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/050_Bautagebuch.csv	758	4
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/051_Baubesprechung_Bodenbefund.docx	762	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/052_Behinderungsanzeige_Rohbau.eml	763	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/053_Nachtragsangebot_Filterpackung.pdf	764	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/054_Nachtragsauftrag_01.eml	765	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/055_Gemeinsames_Aufmass_Nachtrag.pdf	766	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/056_Gesamteinbetriebnahme_Technik.pdf	767	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/057_Maengelanzeige_vor_Abnahme.pdf	768	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/058_Nachbesserungsstand.eml	769	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/059_Foermliche_Abnahmen.docx	770	2
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/060_Uebergabe_Gebaeudeunterlagen.pdf	772	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/061_Auflagen_und_Schlussunterlagen.pdf	773	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/062_Betrieb_und_Wartungsplan.pdf	774	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/069_Dokumentenregister.txt	775	4
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/146_Maengelbuergschaft_Rohbau.pdf	779	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/147_Belagsvereinbarung_Wohnung07.docx	780	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/148_Fertigstellungsmitteilung.docx	781	1
08_Bauausfuehrung/Bestandsunterlagen/152_Bauleiterchat_2028-02-02.png	782	1
09_Abnahme_und_Objektbetreuung/063_Feuchtemeldung_Wohnung05.eml	783	1
09_Abnahme_und_Objektbetreuung/064_Objektbegehung_Feuchte.docx	784	1
09_Abnahme_und_Objektbetreuung/065_Rueckmeldung_Fensteranschluss.eml	785	1
09_Abnahme_und_Objektbetreuung/066_Vorfristbegehung_2033.pdf	786	1
09_Abnahme_und_Objektbetreuung/067_Rueckgabe_Rohbausicherheit.docx	787	1

Projektordner und Originaldatei	Ab Seite	Umfang
09_Abnahme_und_Objektbetreuung/068_Abschluss_Objektbetreuung.pdf	788	1
09_Abnahme_und_Objektbetreuung/153_Abnahme_Architektenleistungen.docx	789	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Arbeitsmappen/120_Kostenentwicklung.xlsx	790	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Arbeitsmappen/121_Rechnungen_und_Zahlungen.xlsx	794	10
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Arbeitsmappen/122_Finanzierung_und_Vermietung.xlsx	804	8
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Bauabzug/171_Freistellung_48b_rohbau.pdf	812	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Bauabzug/172_Freistellung_48b_huelle.pdf	813	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Bauabzug/173_Freistellung_48b_hls.pdf	814	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Bauabzug/174_Freistellung_48b_elektro.pdf	815	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Bauabzug/175_Freistellung_48b_ausbau.pdf	816	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Bauabzug/176_Freistellung_48b_aufzug.pdf	817	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Bauabzug/177_Freistellung_48b_aussen.pdf	818	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Bauabzug/178_Freistellung_48b_versorger.pdf	819	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Bauabzug/179_Freistellung_Abfrage_und_Gueltigkeitsprotokoll.pdf	820	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/070_Kaufpreisfaelligkeit_Grundstueck.pdf	824	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/071_Grunderwerbsteuerbescheid.pdf	825	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/072_Notarkosten_Schlussberechnung.pdf	826	2
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/073_Grundbuch_Kostenrechnung.pdf	828	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/074_Maklerrechnung.pdf	829	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/075_Baugenehmigung_Kostenbescheid.pdf	830	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/076_Bauversicherung_Betragsrechnung.pdf	831	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/077_Bank_Finanzierungsentgelt.pdf	832	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/078_Bank_Zinsabrechnung_2027.pdf	833	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/079_Bank_Zinsabrechnung_2028.pdf	834	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/080_Architekt_Rechnung_LPH1_4.pdf	835	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/081_Architekt_Rechnung_LPH5_7.pdf	836	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/082_Architekt_Rechnung_LPH8.pdf	837	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/083_Architekt_Schlussrechnung_LPH9.pdf	838	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/084_TGA_Planungsrechnung.pdf	839	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/085_TGA_Schlussrechnung.pdf	840	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/086_Tragwerk_Schlussrechnung.pdf	841	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/087_Vermessung_Schlussrechnung.pdf	842	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/088_Baugrund_Rechnung.pdf	843	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/089_Energie_Rechnung.pdf	844	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/090_Brandschutz_Rechnung.pdf	845	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/091_Rohbau_Abschlag1.pdf	846	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/092_Rohbau_Abschlag2.pdf	847	1

Projektordner und Originaldatei	Ab Seite	Umfang
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/093_Rohbau_Schlussrechnung.pdf	848	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/094_Gebaeudehuelle_Abschlag.pdf	849	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/095_Gebaeudehuelle_Schlussrechnung.pdf	850	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/096_HLS_Abschlag.pdf	851	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/097_HLS_Schlussrechnung.pdf	852	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/098_Elektro_Abschlag.pdf	853	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/099_Elektro_PV_Schlussrechnung.pdf	854	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/100_Innenausbau_Abschlag.pdf	855	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/101_Innenausbau_Schlussrechnung.pdf	856	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/102_Aufzug_Schlussrechnung.pdf	857	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/103_Aussenanlagen_Schlussrechnung.pdf	858	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/104_Hausanschluesse_Rechnung.pdf	859	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/105_Rohbau_Nachtrag_Draenpackung.pdf	860	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/106_Innenausbau_Rechnungskorrektur.pdf	861	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/107_Darlehensvereinbarung.docx	862	2
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/108_Eigenkapital_und_Vermietungsannahmen.docx	864	2
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/109_Projektkonto_2026.pdf	866	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/110_Projektkonto_2027.pdf	867	2
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/111_Projektkonto_2028.pdf	869	2
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/112_Projektkonto_2033.pdf	871	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/113_Rueckfrage_Elektrozahlung.eml	872	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/114_Elektro_Rueckzahlung.eml	873	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/115_Innenausbau_Belagsvereinbarung.eml	874	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/116_Projektabschluss_Zahlungsstand.eml	875	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Belege/119_PV_Lieferung_Montage_Nullsteuersatz.pdf	876	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2027-01-18_BP-27-018_Belegzugang.eml	877	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2027-09-24_KF-27-091_Belegzugang.eml	878	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2027-09-27_PT-27-092_Belegzugang.eml	879	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2027-11-26_KF-27-116_Belegzugang.eml	880	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-02-15_SH-28-021_Belegzugang.eml	881	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-03-05_SH-28-N01_Belegzugang.eml	882	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-04-15_SH-28-046_Belegzugang.eml	883	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-05-15_DG-28-052_Belegzugang.eml	884	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-06-01_LE-28-061_Belegzugang.eml	885	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-06-15_WH-28-063_Belegzugang.eml	886	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-07-15_IA-28-074_Belegzugang.eml	887	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-08-20_LN-28-081_Belegzugang.eml	888	1

Projektordner und Originaldatei	Ab Seite	Umfang
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-09-22_BW-28-093_Belegzugang.eml	889	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-09-24_LP-28-094_Belegzugang.eml	890	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-09-25_EP-28-096_Belegzugang.eml	891	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-09-25_RW-28-095_Belegzugang.eml	892	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-09-30_DG-28-098_Belegzugang.eml	893	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-09-30_HA-28-093_Belegzugang.eml	894	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-09-30_IA-28-095_Belegzugang.eml	895	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-09-30_LE-28-098_Belegzugang.eml	896	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-09-30_LE-PV-28-099_Belegzugang.eml	897	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-09-30_SH-28-093_Belegzugang.eml	898	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-09-30_WH-28-094_Belegzugang.eml	899	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-10-15_IA-G-28-017_Belegzugang.eml	900	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-10-20_KF-28-104_Belegzugang.eml	901	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-10-22_PT-28-104_Belegzugang.eml	902	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2028-11-15_GG-28-115_Belegzugang.eml	903	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/Rechnungseingang/2033-09-26_KF-33-092_Belegzugang.eml	904	1
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/080_Architekt_Rechnung_LPH1_4_XRechnung.xml	905	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/081_Architekt_Rechnung_LPH5_7_XRechnung.xml	909	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/082_Architekt_Rechnung_LPH8_XRechnung.xml	913	3
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/083_Architekt_Schlussrechnung_LPH9_XRechnung.xml	916	6
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/084_TGA_Planungsrechnung_XRechnung.xml	922	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/085_TGA_Schlussrechnung_XRechnung.xml	926	5
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/086_Tragwerk_Schlussrechnung_XRechnung.xml	931	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/087_Vermessung_Schlussrechnung_XRechnung.xml	935	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/088_Baugrund_Rechnung_XRechnung.xml	939	3
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/089_Energie_Rechnung_XRechnung.xml	942	3
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/090_Brandschutz_Rechnung_XRechnung.xml	945	3
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/091_Rohbau_Abschlag1_XRechnung.xml	948	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/092_Rohbau_Abschlag2_XRechnung.xml	952	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/093_Rohbau_Schlussrechnung_XRechnung.xml	956	6
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/094_Gebaeudehuelle_Abschlag_XRechnung.xml	962	3
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/095_Gebaeudehuelle_Schlussrechnung_XRechnung.xml	965	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/096_HLS_Abschlag_XRechnung.xml	969	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/097_HLS_Schlussrechnung_XRechnung.xml	973	5
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/098_Elektro_Abschlag_XRechnung.xml	978	3
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/099_Elektro_PV_Schlussrechnung_XRechnung.xml	981	5
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/100_Innenausbau_Abschlag_XRechnung.xml	986	3

Projektordner und Originaldatei	Ab Seite	Umfang
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/101_Innenanbau_Schlussrechnung_XRechnung.xml	989	5
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/102_Aufzug_Schlussrechnung_XRechnung.xml	994	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/103_Aussenanlagen_Schlussrechnung_XRechnung.xml	998	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/104_Hausanschluesse_Rechnung_XRechnung.xml	1002	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/105_Rohbau_Nachtrag_Draenpackung_XRechnung.xml	1006	4
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/106_Innenanbau_Rechnungskorrektur_XRechnung.xml	1010	3
10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/119_PV_Lieferung_Montage_Nullsteuersatz_XRechnung.xml	1013	3
11_Vermietung/130_Mietvertrag_WE01.docx	1016	2
11_Vermietung/131_Mietvertrag_WE02.docx	1018	2
11_Vermietung/132_Mietvertrag_WE03.docx	1020	2
11_Vermietung/133_Mietvertrag_WE04.docx	1022	2
11_Vermietung/134_Mietvertrag_WE05.docx	1024	2
11_Vermietung/135_Mietvertrag_WE06.docx	1026	2
11_Vermietung/136_Mietvertrag_WE07.docx	1028	2
11_Vermietung/137_Mietvertrag_WE08.docx	1030	2
11_Vermietung/138_Uebergabe_WE01.pdf	1032	1
11_Vermietung/139_Uebergabe_WE02.pdf	1033	1
11_Vermietung/140_Uebergabe_WE03.pdf	1034	1
11_Vermietung/141_Uebergabe_WE04.pdf	1035	1
11_Vermietung/142_Uebergabe_WE05.pdf	1036	1
11_Vermietung/143_Uebergabe_WE06.pdf	1037	1
11_Vermietung/144_Uebergabe_WE07.pdf	1038	1
11_Vermietung/145_Uebergabe_WE08.pdf	1039	1
11_Vermietung/154_Vorvertragliche_Auskunft_WE01.eml	1040	1
11_Vermietung/155_Vorvertragliche_Auskunft_WE02.eml	1041	1
11_Vermietung/156_Vorvertragliche_Auskunft_WE03.eml	1042	1
11_Vermietung/157_Vorvertragliche_Auskunft_WE04.eml	1043	1
11_Vermietung/158_Vorvertragliche_Auskunft_WE05.eml	1044	1
11_Vermietung/159_Vorvertragliche_Auskunft_WE06.eml	1045	1
11_Vermietung/160_Vorvertragliche_Auskunft_WE07.eml	1046	1
11_Vermietung/161_Vorvertragliche_Auskunft_WE08.eml	1047	1
12_Wordvorlagen/Bau/VB_01_Tagesbericht.docx	1048	1
12_Wordvorlagen/Bau/VB_02_Baubegehung.docx	1049	1
12_Wordvorlagen/Bau/VB_03_Maengelanzeige.docx	1050	1
12_Wordvorlagen/Bau/VB_04_Nachkontrolle.docx	1051	1
12_Wordvorlagen/Bau/VB_05_Bedenkenhinweis.docx	1052	1
12_Wordvorlagen/Bau/VB_06_Nachtragspruefung.docx	1053	1

Projektordner und Originaldatei	Ab Seite	Umfang
12_Wordvorlagen/Bau/VB_07_Bauteilfreigabe.docx	1054	1
12_Wordvorlagen/Bau/VB_08_Abnahmeprotokoll.docx	1055	1
12_Wordvorlagen/Bautraeger/V01_Bautraegerkaufvertrag_ausformulierte_Wordvorlage.docx	1056	8
12_Wordvorlagen/Bautraeger/V02_Abnahmeprotokoll_Sondereigentum.docx	1064	1
12_Wordvorlagen/Bautraeger/V03_Abnahmeprotokoll_Gemeinschaftseigentum.docx	1065	1
12_Wordvorlagen/Bautraeger/V04_Sonderwunschvereinbarung.docx	1066	1
12_Wordvorlagen/Bautraeger/V05_MaBV_Ratenabruf.docx	1067	1
12_Wordvorlagen/Bautraeger/V06_Maengelanzeige_und_Terminabstimmung.docx	1068	1
12_Wordvorlagen/Kaufmaennisch/Doppelzahlung_Rueckforderung.docx	1069	1
12_Wordvorlagen/Kaufmaennisch/Rechnungseingang_und_Nachforderung.docx	1070	1
12_Wordvorlagen/Kaufmaennisch/Rechnungseinwendung.docx	1071	1
12_Wordvorlagen/Kaufmaennisch/Zahlungsfreigabe.docx	1072	1
13_Option_Bautraegerverkauf/00_Entscheidungsvorbereitung/OP01_Beschlussvorlage_Einzerverkauf.docx	1073	1
13_Option_Bautraegerverkauf/00_Entscheidungsvorbereitung/OP02_Aufteilungsplan_Vorbereitungsauftrag.docx	1074	1
13_Option_Bautraegerverkauf/00_Entscheidungsvorbereitung/OP03_Bankanfrage_Pfandfreistellung_Entwurf.docx	1075	1
13_Option_Bautraegerverkauf/00_Entscheidungsvorbereitung/OP04_Preisansatz_und_Ratenkontrolle.csv	1076	8
13_Option_Bautraegerverkauf/01_Vertragsentwurfe/BT01_Bautraegerkaufvertrag_WE01.docx	1084	8
13_Option_Bautraegerverkauf/01_Vertragsentwurfe/BT02_Bautraegerkaufvertrag_WE02.docx	1092	8
13_Option_Bautraegerverkauf/01_Vertragsentwurfe/BT03_Bautraegerkaufvertrag_WE03.docx	1100	8
13_Option_Bautraegerverkauf/01_Vertragsentwurfe/BT04_Bautraegerkaufvertrag_WE04.docx	1108	8
13_Option_Bautraegerverkauf/01_Vertragsentwurfe/BT05_Bautraegerkaufvertrag_WE05.docx	1116	8
13_Option_Bautraegerverkauf/01_Vertragsentwurfe/BT06_Bautraegerkaufvertrag_WE06.docx	1124	8
13_Option_Bautraegerverkauf/01_Vertragsentwurfe/BT07_Bautraegerkaufvertrag_WE07.docx	1132	8
13_Option_Bautraegerverkauf/01_Vertragsentwurfe/BT08_Bautraegerkaufvertrag_WE08.docx	1140	8
13_Option_Bautraegerverkauf/02_Gemeinsame_Anlagen/AN01_Teilungserklaerung_Gemeinschaftsordnung_Entwurf.docx	1148	3
13_Option_Bautraegerverkauf/02_Gemeinsame_Anlagen/AN02_Baubeschreibung_BT_BB_01.docx	1151	4
13_Option_Bautraegerverkauf/02_Gemeinsame_Anlagen/AN03_Bemusterung_Sonderwunschordnung.docx	1155	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE01_Raten_und_Sicherungsplan.docx	1156	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE01_Raumliste_und_Zuordnung.docx	1157	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE02_Raten_und_Sicherungsplan.docx	1158	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE02_Raumliste_und_Zuordnung.docx	1159	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE03_Raten_und_Sicherungsplan.docx	1160	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE03_Raumliste_und_Zuordnung.docx	1161	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE04_Raten_und_Sicherungsplan.docx	1162	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE04_Raumliste_und_Zuordnung.docx	1163	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE05_Raten_und_Sicherungsplan.docx	1164	1

Projektordner und Originaldatei	Ab Seite	Umfang
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE05_Raumliste_und_Zuordnung.docx	1165	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE06_Raten_und_Sicherungsplan.docx	1166	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE06_Raumliste_und_Zuordnung.docx	1167	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE07_Raten_und_Sicherungsplan.docx	1168	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE07_Raumliste_und_Zuordnung.docx	1169	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE08_Raten_und_Sicherungsplan.docx	1170	1
13_Option_Bautraegerverkauf/03_Wohnungsanlagen/WE08_Raumliste_und_Zuordnung.docx	1171	1

Projektorganisation für Bauausführung und Abrechnung

Hildesheim, 29. November 2027

Die Steinbogen Wohnen GmbH bestätigt die nachstehende operative Zuordnung für die beginnende Bauausführung. Die beauftragten Unternehmen, die bestehenden Planerverträge und die Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführerin Maren Birk bleiben maßgeblich. Die benannten Mitarbeiter unterstützen die vertraglich verantwortlichen Personen innerhalb ihrer nachstehend beschriebenen Aufgaben.

1. Bauherrin und Projektsteuerung

Maren Birk entscheidet für die Bauherrin über Änderungen des Leistungsumfangs, zusätzliche Vergütung, Fristvereinbarungen und Zahlungen. Friedrich Weber führt die Projektkorrespondenz, bündelt Entscheidungsvorlagen und hält die freigegebenen Planstände vor. Er darf allein weder Nachträge beauftragen noch auf Mängelrechte verzichten. Erna Wagner nimmt Rechnungen und Zahlungshinweise entgegen, archiviert die strukturierten Rechnungsdateien und führt das Projektkonto mit den Buchungsbelegen zusammen.

2. Planungsleitung und Objektüberwachung

Nora Feld bleibt die vertragliche Ansprechpartnerin der Konturfeld Architektur PartG mbB. Hans Müller unterstützt sie bei der örtlichen Objektüberwachung, bei Begehungen und beim fortlaufenden Bautagebuch. Seine Tagesberichte beschreiben die tatsächlich festgestellten Arbeiten und Grenzen seiner Wahrnehmung. Eine technische Freigabe, ein Rechnungsabgleich und eine rechtsgeschäftliche Beauftragung werden jeweils gesondert bezeichnet. Ein Eintrag im Bautagebuch ersetzt keine Anordnung zusätzlicher Leistungen.

3. Ausführende Unternehmen

Timo Wendt bleibt der verantwortliche Bauleiter der Steinwerk Hochbau GmbH. Georg Schmidt führt als Polier die örtliche Kolonne. Die Vorarbeiter der weiteren Lose stimmen Anwesenheit, Materialanlieferungen und notwendige Vorleistungen mit Hans Müller ab; ihre vertraglichen Ansprechpartner bleiben für Leistungsänderungen zuständig. Eine gegenseitige Unterschrift unter einem Lieferschein bestätigt den dort ausdrücklich bezeichneten Vorgang und enthält für sich keine Abnahme des Gesamtwerks.

4. Dokumentenlauf und Entscheidungen

Ein Vorgang erhält im Betreff stets die Projektkennung SW-HI-26-08 und eine eindeutige Rechnung, Plan- oder Protokollnummer. Abweichende Dateifassungen bleiben mit Datum erhalten. Erna Wagner führt die Rechnung einmal je Forderung; XML und PDF sind unterschiedliche Darstellungen desselben Belegs. Vor einer Bankfreigabe werden Empfänger, Betrag, bereits veranlasste Zahlungen und der freigegebene Leistungsstand anhand der Originalunterlagen verglichen. Die Freigabe wird mit Datum und Namen dokumentiert.

Eine ausbleibende Antwort gilt weder als Planfreigabe noch als Zustimmung zu Mehrkosten. Entscheidungsbedarf mit Einfluss auf Ausführung oder Termine ist noch am selben Arbeitstag an Friedrich Weber und Nora Feld zu melden. Bei Gefahr für Personen oder bei offenkundig nicht freigegebenen Arbeiten bleibt die erforderliche sofortige Unterbrechung beziehungsweise Sicherung unberührt.

Für die Steinbogen Wohnen GmbH
Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 05.10.2026

Projektauftrag Wohnhof Am Steinbogen

Wir beauftragen Sie mit der Vorbereitung unseres Neubaus mit acht dauerhaft zu vermietenden Wohnungen am Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Steinbogen Wohnen GmbH hält das 1.300 m² große Grundstück für dieses Vorhaben bereit. Eine Aufteilung und ein Verkauf von Eigentumswohnungen sind nicht vorgesehen. Die Planung beginnt am 5. Oktober 2026; die Übergabe zur Vermietung streben wir für September 2028 an.

1 Wirtschaftlicher Rahmen

Die Investitionsobergrenze beträgt 3.650.000,00 EUR brutto einschließlich Grundstück, Planung, Errichtung, Erwerbsnebenkosten und Finanzierung. Wir rechnen bei der langfristigen Wohnraumvermietung nicht mit einem Vorsteuerabzug. Die Kostendarstellung muss deshalb Bruttobeträge und Umsatzsteuer getrennt zeigen. Fördermittel und eine Bindung an öffentliche Vergabeverfahren sind bislang nicht Bestandteil der Finanzierung. Angebote werden gleichwohl vergleichbar und nachvollziehbar ausgewertet.

2 Nutzungsziel und Entscheidungsweg

Vorgesehen sind insgesamt 600 m² Wohnfläche: sechs Wohnungen in den unteren beiden Geschossen und zwei Wohnungen im obersten Geschoss. Wir wünschen einen Aufzug mit drei Halten, stufenlose Zugänge, einen gemeinschaftlichen Fahrradraum und einen kleinen Spielbereich. Die Wohnungen sollen alltagstauglich für unterschiedliche Altersgruppen nutzbar sein. Nachträgliche Mieterausbauten sollen auf ein Minimum beschränkt bleiben.

Die Geschäftsführung entscheidet über Varianten, Kostenrahmen, wesentliche Materialänderungen und Vergaben. Das Architekturbüro erhält keine Vollmacht, Bauverträge in unserem Namen abzuschließen, Forderungen anzuerkennen oder Abnahmen für uns zu erklären. Freigaben sind mit Planstand, Datum und Kostenfolge zu dokumentieren. Bis zur Unterzeichnung des Architektenvertrags dürfen nur die bereits besprochene Ortsaufnahme und die Klärung des Planungsbedarfs vorbereitet werden.

3 Erste Unterlagen

Bitte legen Sie bis Ende Oktober ein Bedarfsprogramm, einen Terminrahmen und eine Liste der benötigten Fachbeiträge vor. Die Grenzlage, Erschließung und Grundstücksentwässerung sind ausdrücklich zu klären. Eine verbindliche Aussage zur planungsrechtlichen Zulässigkeit liegt uns noch nicht vor. Den bisherigen Nachbarschaftseindruck verstehen wir nicht als Genehmigungszusage.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Bedarfsprogramm für acht Mietwohnungen

Das am 12. Oktober 2026 mit der Bauherrin abgestimmte Programm beschreibt die Anforderungen für den Variantenvergleich. Es ersetzt weder die Bauvorlagen noch die Fachnachweise. Maßgeblich sind ein wirtschaftlicher Betrieb, robuste Materialien und dauerhaft vermietbare Grundrisse.

1 Wohnungen und gemeinschaftliche Flächen

Im Erdgeschoss werden WE 01 mit 68 m², WE 02 mit 75 m² und WE 03 mit 82 m² vorgesehen. Im ersten Obergeschoss wiederholt sich die Größenfolge als WE 04 bis WE 06. Im zweiten Obergeschoss erhalten WE 07 und WE 08 jeweils 75 m². Die Sollsumme beträgt 600 m². Jede Wohnung benötigt einen eigenen Abstellbereich, einen Waschmaschinenplatz und eine nutzbare Küchenzone. Kellerflächen sind ausgeschlossen. Müll, Haustechnik und Fahrräder werden deshalb ebenerdig organisiert.

2 Erreichbarkeit und Barrierefreiheit

Alle acht Wohnungen sind barrierefrei zu planen. WE 01 erhält zusätzlich die für eine rollstuhlgerechte Nutzung notwendigen Bewegungsflächen und Ausstattungsvorbereitungen. Die Bauherrin bestellt den Aufzug unabhängig von einer höhenabhängigen gesetzlichen Aufzugspflicht. Vom gekennzeichneten Stellplatz bis WE 01 und zu den übrigen Wohnungen wird eine stufenlose Wegekette vorgesehen. Türdurchgänge, Bewegungsflächen und lichte Aufzugsmaße sind in der Ausführungsplanung nachzuweisen; die Angabe einer Wohnfläche allein belegt diese Anforderungen nicht.

3 Grundstück und Außenanlagen

Acht Pkw-Stellplätze einschließlich eines barrierefrei nutzbaren Platzes werden freiwillig eingeplant. Für Fahrräder sind 16 gesicherte Bewohnerplätze und vier Besucherplätze vorzusehen. Der Spielbereich erhält 30 m² zusammenhängende Fläche im südöstlichen Garten, abgegrenzt von der Zufahrt. Die Entwässerung darf weder zum Nachbargrundstück noch auf den öffentlichen Gehweg führen. Eine Versickerung ist erst nach Baugrundbewertung festzulegen.

4 Qualität und Betrieb

Wärmepumpe und Photovoltaik werden vorgesehen. Schallschutzstandort und Stromanschluss sind vor Ausschreibung zu prüfen. Zur Übergabe werden Wohnungszähler, Betreiberhandbuch und Wartungsübersicht verlangt.

5 Festgehaltene Zielkonflikte

Eine Vergrößerung der Wohnfläche über 600 m² setzt die erneute Abstimmung von Genehmigung, Kosten und Barrierefreiheit voraus. Größere Balkone werden zurückgestellt. Grundstück und Finanzierung bleiben Teil jeder Investitionsentscheidung.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Konturfeld Architektur PartG mbB
Planerhof 12, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 19.10.2026 · SW-HI-26-08

Architektenvertrag Wohnhof Am Steinbogen

Die Steinbogen Wohnen GmbH als Auftraggeberin und das in dieser Urkunde bezeichnete Architekturbüro als Auftragnehmer schließen für den Neubau des Achtfamilienhauses am Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim folgenden Vertrag. Beide Parteien handeln unternehmerisch. Der Vertrag wird durch Austausch dieser inhaltlich übereinstimmenden Erklärungen in Textform geschlossen.

1 Gegenstand und Planungsgrundlagen

Der Auftragnehmer übernimmt die Objektplanung Gebäude und Innenräume für acht Mietwohnungen mit insgesamt 600 m² geplanter Wohnfläche, ohne Keller, mit drei oberirdischen Geschossen und einem Aufzug. Der Vertragsumfang orientiert sich an den Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß Anlage 10 Nummer 10.1 HOAI, soweit diese für das bezeichnete Objekt tatsächlich erforderlich und nach Nummer 2 abgerufen sind. Das Bedarfsprogramm vom 12. Oktober 2026 sowie die nachfolgend schriftlich bestätigten Planungsentscheidungen bestimmen die vereinbarten Planungsziele.

Die anfängliche Investitionsobergrenze von 3.650.000,00 EUR brutto umfasst Grundstück, Planung, Errichtung, Erwerbsnebenkosten und Finanzierung. Der Auftragnehmer erfasst die ihm mitgeteilten Kostenanteile, kennzeichnet nicht von ihm fachlich ermittelte Ansätze und meldet absehbare Überschreitungen mit Handlungsoptionen unverzüglich. Er schuldet keine Finanzierungszusage, keinen Vermietungserfolg und keine Garantie für das Preisverhalten der Bauunternehmen.

2 Stufenweise Beauftragung

Mit Abschluss dieses Vertrags werden die Leistungsphasen 1 und 2 verbindlich abgerufen. Die Leistungsphasen 3 und 4 bilden die zweite Stufe; die Leistungsphasen 5 bis 7 bilden die dritte Stufe; die Leistungsphase 8 bildet die vierte und die Leistungsphase 9 die fünfte Stufe. Jeder weitere Abruf erfolgt durch eine Erklärung der Auftraggeberin in Textform. Ein Anspruch auf Abruf weiterer Stufen besteht nicht. Die Auftragnehmerin beginnt eine nicht abgerufene Stufe erst nach dem entsprechenden Abruf. Die Anrede Auftragnehmer in dieser Urkunde bezeichnet das Architekturbüro unabhängig von der jeweils handelnden Person.

Die Bearbeitungsfristen werden bei jedem Abruf anhand des dann bekannten Genehmigungs- und Vergabestands festgelegt. Bereits begonnene beauftragte Leistungen sind sachgerecht abzuschließen oder nach Weisung geordnet zu übergeben. Gesetzliche Kündigungsrechte und die hierfür geltenden Vergütungsfolgen bleiben unberührt.

3 Honorar und Abrechnung

Für sämtliche vollständig erbrachten und abgerufenen Vertragsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9 wird ein Pauschalhonorar von 145.000,00 EUR netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer vereinbart. Bei 19 Prozent Umsatzsteuer ergibt dies 172.550,00 EUR brutto. Das Pauschalhonorar umfasst übliche Nebenkosten, örtliche Besprechungen und die vereinbarte digitale Planübergabe. Eine gesonderte Nebenkostenpauschale fällt nicht an.

Zur Zuordnung auf die Abrufstufen und für nachvollziehbare Abschlagsrechnungen entfallen 2.900,00 EUR netto auf Leistungsphase 1, 10.150,00 EUR auf Leistungsphase 2, 21.750,00 EUR auf Leistungsphase 3, 4.350,00 EUR auf Leistungsphase 4, 36.250,00 EUR auf Leistungsphase 5, 14.500,00 EUR auf Leistungsphase 6, 5.800,00 EUR auf Leistungsphase 7, 46.400,00 EUR auf Leistungsphase 8 und 2.900,00 EUR auf Leistungsphase 9. Die Verteilung begründet keinen Zahlungsanspruch für nicht erbrachte oder nicht abgerufene Leistungen.

Abschläge dürfen entsprechend dem nachgewiesenen Wert vertragsgemäß erbrachter Leistungen verlangt werden. Jede Rechnung weist Leistungsstand, bereits berechnete Beträge, Umsatzsteuer und eingegangene Zahlungen aus. Eine Zahlung innerhalb von 21 Kalendertagen nach Eingang einer prüffähigen und berechtigten Rechnung wird vereinbart; gesetzlich zwingende Fälligkeitsvoraussetzungen bleiben zu beachten. Die Schlussrechnung setzt die gesetzlich erforderliche Abnahme und eine prüffähige Schlussrechnung voraus. Pauschalhonorar und Stufenteilbeträge ändern sich nicht allein durch eine Veränderung der anrechenbaren Kosten.

4 Fachplanung und zusätzliche Leistungen

Tragwerksplanung, technische Ausrüstung, Baugrunduntersuchung, Vermessung, gesonderte bauphysikalische Nachweise und fachrechtliche Anträge außerhalb der Objektplanung beauftragt die Auftraggeberin unmittelbar. Der Auftragnehmer benennt rechtzeitig den fachlichen Bedarf, koordiniert die vereinbarten Schnittstellen und berücksichtigt freigegebene Fachbeiträge. Die Fachplaner bleiben für ihre eigenen Leistungen verantwortlich.

Besondere Leistungen, zusätzliche Varianten nach abgeschlossener Entscheidung, Änderungen bereits freigegebener Planungsziele und wiederholte Leistungen sind vor ihrer Ausführung nach Gegenstand, zeitlicher Folge und Vergütung in Textform abzustimmen. Eine bloße Teilnahme an einer Besprechung oder der Eingang eines Änderungswunsches gilt nicht als gesonderte Beauftragung. Soweit gesetzliche Änderungs- und Vergütungsregelungen unmittelbar eingreifen, bleiben sie unberührt; die Beteiligten dokumentieren den Anlass und den Leistungsumfang unverzüglich.

5 Mitwirkung und Planfreigaben

Die Auftraggeberin stellt die verfügbaren Grundstücks- und Finanzierungsangaben vollständig zur Verfügung und trifft angeforderte Entscheidungen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist. Der Auftragnehmer benennt die benötigte Entscheidung, den zugehörigen Planstand und die absehbaren Termin- und Kostenfolgen einer Verzögerung. Freigaben der Auftraggeberin ersetzen weder die geschuldete fachliche Prüfung noch behördliche Entscheidungen.

Pläne werden mit eindeutiger Nummer, Revisionsstand und Ausgabedatum übergeben. Überholte Planstände werden in einer Änderungsliste gekennzeichnet. Baustellenfreigaben beziehen sich ausschließlich auf die bezeichneten Bauteile und den freigegebenen Umfang; eine noch offene Fachplanung ist ausdrücklich auszuweisen.

6 Vergabe und rechtliche Beratung

Der Auftragnehmer bereitet technische Leistungsbeschreibungen vor, prüft Angebote fachlich und wirtschaftlich und wirkt am Zusammenstellen der Vertragsunterlagen mit. Er verwendet dabei die von der Auftraggeberin rechtlich freigegebenen Vertragsgrundlagen. Er erhält keine Vollmacht zum Abschluss oder zur Änderung von Bauverträgen und keine Vollmacht zur Erklärung der Abnahme, zum Vergleich oder zum Forderungsverzicht.

Eine eigenständige, auf die Interessen der Auftraggeberin zugeschnittene rechtliche Gestaltung streitiger oder risikoverteiler Vertragsklauseln ist nicht als Leistung des Architekturbüros vereinbart. Hierzu beauftragt die Auftraggeberin bei Bedarf unmittelbar eine hierfür befugte Rechtsberatung. Das Architekturbüro liefert die

technischen und wirtschaftlichen Tatsachen und stimmt die Unterlagen mit dieser Beratung ab. Eine technische Freigabe darf nicht als rechtliche Prüfung bezeichnet werden.

7 Abnahme und Dokumentation

Die Abnahme von Bauleistungen erklärt ausschließlich die Auftraggeberin oder eine hierzu im Einzelfall ausdrücklich bevollmächtigte Person. Der Auftragnehmer bereitet im beauftragten Umfang Abnahmen vor, stellt festgestellte Mängel zusammen und dokumentiert die Erledigung. Die Abnahme seiner eigenen Planungs- und Überwachungsleistungen wird von der Bauabnahme getrennt behandelt. Gesetzliche Ansprüche auf Teilabnahme bleiben unberührt.

Die Leistungsphase 9 umfasst die im beauftragten Leistungsbild geschuldete fachliche Bewertung innerhalb der dafür maßgeblichen Zeiträume, die erforderliche Objektbegehung vor Ablauf der einschlägigen Mängelanspruchsfristen und die Mitwirkung bei der Freigabe von Sicherheiten. Eine fortlaufende Überwachung späterer Mängelbeseitigungsarbeiten wird dadurch nicht stillschweigend zusätzlich beauftragt. Die Übergabe erfolgt mit Planverzeichnis, Revisionsunterlagen, Prüfprotokollen, Kontaktdaten der Firmen und einer Fristenübersicht.

8 Schlussbestimmungen

Für Haftung, Mängelrechte, Verjährung und Kündigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, soweit dieser Vertrag keine wirksame speziellere Vereinbarung enthält. Eine pauschale Haftungsfreizeichnung wird nicht vereinbart. Die Auftraggeberin erhält nach Zahlung der geschuldeten Vergütung die zur vertragsgemäßen Errichtung, Nutzung, Unterhaltung und Änderung dieses konkreten Gebäudes erforderlichen Nutzungsrechte an den übergebenen Planungsunterlagen. Weitergehende urheberrechtliche Befugnisse verbleiben beim Berechtigten.

Die Parteien geben ihre Annahmeerklärungen am 19. Oktober 2026 in dieser gemeinsamen Vertragsfassung ab. Für die Steinbogen Wohnen GmbH: Maren Birk, Geschäftsführerin, erklärt die Annahme sämtlicher vorstehender Vereinbarungen. Für Konturfeld Architektur PartG mbB: Nora Feld, Architektin, erklärt die Annahme sämtlicher vorstehender Vereinbarungen. Die Namen schließen die jeweiligen Erklärungen in Textform ab.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 23.10.2026

Protokoll der ersten Ortsbesichtigung

Am 23. Oktober 2026 wurden Grundstück, Zufahrt und angrenzende Bebauung gemeinsam mit der Bauherrin besichtigt. Es handelte sich um eine Sichtaufnahme bei trockener Witterung. Verdeckte Leitungen, rechtliche Grenzverhältnisse und der Untergrund konnten dabei nicht festgestellt werden.

1 Grundstück und Umgebung

Die Arbeitsvermessung zeigt ein annähernd rechteckiges Grundstück von 32,50 m Breite und 40,00 m Tiefe. Die Straße liegt nördlich. Das Gelände fällt von Nordwest nach Südost um etwa 0,35 m ab. Im Garten stehen zwei kleinere Obstbäume. Im nördlichen Drittel befinden sich Reste einer befestigten Zufahrt; für deren Rückbau wurde noch keine Schadstoffuntersuchung durchgeführt.

Die benachbarten Gebäude wurden ohne Betreten fremder Grundstücke aufgenommen: westlich ein dreigeschossiges Wohnhaus mit etwa 10,20 m oberem Abschluss, östlich ein zweigeschossiges Wohnhaus mit ausgebautem Dach und etwa 9,60 m Firsthöhe, südlich zwei Wohngebäude mit zwei beziehungsweise drei sichtbaren Geschossen. Die Werte dienen zunächst dem Variantenvergleich und sind vor der Einreichung anhand vermessener Ansichten zu präzisieren. Eine abschließende Bestimmung der näheren Umgebung ist damit nicht verbunden.

2 Befunde und Klärungsbedarf

Am südlichen Zaun ist nach Auskunft der Bauherrin nach Starkregen Wasser stehen geblieben. Eine Mulde ist sichtbar, die Ursache jedoch offen. Ein Schachtdeckel im nördlichen Zufahrtsbereich trägt keine eindeutige Kennzeichnung. Die Bauherrin konnte kein aktuelles Leitungskataster vorlegen. Vor Erdarbeiten sind Leitungsauskünfte und eine örtliche Einweisung einzuholen.

3 Nächste Bearbeitung


Das Büro veranlasst nach Einzelauftrag die Arbeitsvermessung und empfiehlt zwei Baugrundaufschlüsse sowie einen Versickerungsversuch. Die Bauherrin stellt Erwerbsunterlagen und verfügbare Grundbuch-beziehungsweise Baulastenauskünfte gesondert bereit. Ein Beginn von Bauarbeiten wird aus diesem Protokoll nicht abgeleitet. Im Variantenvergleich werden der tiefe südöstliche Gartenbereich und die Lage der Entwässerung gesondert behandelt.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Lageplan und Außenanlagen

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung



1 Grundstück und Bezug
1.300 m² | örtliches Koordinatensystem
Südwestecke x 0,00 / y 0,00
Norden in positiver y-Richtung


2 Abstände Hauptbaukörper
West 6,25 | Ost 6,25
Nord 11,00 | Süd 14,00
Gebäude x 6,25 bis 26,25
Gebäude y 14,00 bis 29,00
2. OG y 18,00 bis 29,00

3 Revision 1 vom 24.06.2027
Anleiterzone von Stellplätzen getrennt.
Stufenloser Zugang über Nordseite.
Pkw-Fahrgasse 6,00 m freihalten.

4 Planungsgrundlage
Projektbezogene Arbeitsvermessung.
Kein Auszug aus dem Liegenschaftskataster.
Grenzfeststellung und amtliche Bauvorlagen
werden durch diese Übersicht nicht ersetzt.

Umgebungsaufnahme und Baukörper

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung



1 Umgebungsaufnahme

Westhaus: 3 Geschosse, oberer

Abschluss 10,20 m.

Osthaus: 2 Geschosse und Dach,

Firsthöhe 9,60 m.

Südwesthaus: 2 Geschosse,

Firsthöhe 8,20 m.

Südosthaus: 3 Geschosse,

oberer Abschluss 10,10 m.

2 Nutzungsbefund

Die aufgenommenen Häuser dienen

der Wohnnutzung. Keine gewerbliche

Nutzung war bei der Ortsaufnahme

an diesen Gebäuden erkennbar.

3 Abgrenzung

Darstellung der unmittelbaren Umgebung

nach Ortsaufnahme und Arbeitsmaßen.

Beurteilung der näheren Umgebung bleibt

Teil der Genehmigungsprüfung.

Kein amtlicher Katasterauszug.

Maßstab 1 zu 400; Maße und Höhenangaben sind gegenüber der Grafik maßgeblich.

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 16.11.2026

Baugrundbefund und Hinweise zur Gründung

Für den geplanten nicht unterkellerten Wohnungsneubau wurden am 9. November 2026 zwei Kleinbohrungen bis 6,00 m unter Gelände und ein Versickerungsversuch im südöstlichen Grundstücksbereich durchgeführt.

Die Aufschlusspunkte sind auf das örtliche Koordinatensystem des Lageplans LP01 bezogen: B 1 bei x 10,00 m und y 17,00 m, B 2 bei x 23,00 m und y 28,00 m. Die Beschreibung gilt nur für die erfassten Punkte.

1 Schichten und Wasser

B 1 zeigt bis 0,40 m humosen Oberboden, bis 1,10 m sandig-schluffige Auffüllung und darunter bis zur Endteufe steifen, lokal kiesigen Geschiebelehm. B 2 zeigt bis 0,35 m Oberboden, bis 0,90 m Auffüllung und darunter ebenfalls steifen Geschiebelehm. In B 2 trat nach zwei Stunden bei 2,40 m unter Gelände Wasser ein. Eine Grundwassermessstelle wurde nicht eingerichtet. Ein einzelner Bohrtag erlaubt keine Aussage zum höchsten zu erwartenden Wasserstand.

2 Gründung und Erdarbeiten

Eine flach gegründete Bodenplatte erscheint bei vollständigem Austausch ungeeigneter Auffüllungen grundsätzlich möglich. Die Tragwerksplanung hat Setzungsunterschiede, Randverdickungen und die tatsächlichen Lasten zu prüfen. Für die Vorbemessung kann bei einer ausreichend verdichteten Tragschicht ein Bettungsmodul von 15 MN/m^3 als Arbeitsansatz verwendet werden; die endgültige Festlegung erfolgt anhand der abgestimmten Gründungsgeometrie. Die Gründungssohle ist vor Einbau der Sauberkeitsschicht geotechnisch abzunehmen.

3 Niederschlagswasser

Der Versuch im südöstlichen Bereich ergab eine geringe Wasserdurchlässigkeit mit einem orientierenden Durchlässigkeitsbeiwert von $0,0000002 \text{ m/s}$. Eine ausschließlich auf Versickerung gestützte Grundstücksentwässerung wird auf dieser Grundlage nicht empfohlen. Die Fachplanung soll Rückhaltung und gedrosselte Ableitung mit dem Entwässerungsträger abstimmen. Ein unkontrollierter Überlauf auf Nachbargrundstücke ist zu vermeiden.

4 Abgrenzung und weiteres Vorgehen

Eine chemische Boden- oder Asphaltanalyse ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Vor Entsorgung sind repräsentative Deklarationsproben nach dem tatsächlichen Aushubkonzept zu bilden. Die Bauherrin soll für die Ausschreibung eine Mengenreserve für örtlich tiefer reichende Auffüllung vorsehen. Abweichungen bei der Freilegung, Wasserzutritte oder weiche Stellen sind vor Fortsetzung der Gründung anzuzeigen.

gez. Dr. Ute Venn, Geotechnikerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 03.11.2026

Grundstückskaufvertrag UVZ 118 2026

Verhandelt zu Hildesheim am 3. November 2026 vor mir, Dr. Carla Fink, Notarin mit dem Amtssitz Hildesheim. Die nachfolgende Niederschrift wird in Urschrift aufgenommen. Die Beteiligten sind der Notarin aus den vorgelegten gültigen Lichtbildausweisen bekannt; die Vertretungsbefugnisse wurden anhand der vorgelegten Registerunterlagen festgestellt.

1 Erschienene und Vertretung

Es erscheinen Herr Nils Kamm, handelnd als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Leinequartier Grundstücksverwaltung GmbH mit Sitz in Hildesheim, geschäftsansässig Grundstückshof 31, 31134 Hildesheim, als Verkäuferin, und Frau Maren Birk, handelnd als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH mit Sitz in Hildesheim, geschäftsansässig Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim, als Käuferin. Beide Gesellschaften handeln im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die Erschienenen erklären, dass die für diesen Erwerb erforderlichen gesellschaftsinternen Zustimmungen vorliegen.

2 Grundstück und Kaufgegenstand

Die Verkäuferin ist im nachstehend bezeichneten Grundbuch als alleinige Eigentümerin eingetragen: Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Bestandsverzeichnis Nummer 1, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Notarin hat das Grundbuch am 3. November 2026 elektronisch eingesehen. Abteilung II und Abteilung III enthalten keine Eintragungen. Offene Eintragungsanträge wurden bei der Einsicht nicht mitgeteilt. Die Verkäuferin erklärt, seitdem keine Verfügungen über das Grundstück getroffen zu haben.

Die Verkäuferin verkauft dieses Grundstück mit allen wesentlichen Bestandteilen und dem ihr gehörenden Zubehör an die Käuferin zu Alleineigentum. Das Grundstück ist unbebaut und unvermietet. Bewegliche Gegenstände werden nicht gesondert verkauft. Die Käuferin plant den Neubau eines Wohngebäudes mit acht Mietwohnungen. Die Verkäuferin übernimmt weder Planungs- noch Bauleistungen und hat keinen Einfluss auf deren spätere Beauftragung.

3 Kaufpreis und Fälligkeitsvoraussetzungen

Der Kaufpreis beträgt 450.000,00 EUR, in Worten vierhundertfünfzigtausend Euro. Die Parteien vereinbaren keine Option zur Umsatzsteuer. Der Kaufpreis ist ohne Abzug binnen vierzehn Kalendertagen nach Zugang der schriftlichen Fälligkeitsmitteilung der Notarin zu zahlen, frühestens am 30. November 2026; eine frühere Zahlung nach Zugang der Mitteilung ist gestattet. Die Käuferin zahlt unmittelbar auf das auf die Verkäuferin lautende Erwerbskonto bei der Leinebogen Projektbank AG, bankinterne Kontokennung LQ-ERWERB-01. Die dem Käufer bereits übergebene Zahlungsanweisung der Verkäuferin ist vor Zahlungsfreigabe anhand der bekannten Ansprechpartnerin der Bank abzugleichen. Ein Notaranderkonto wird nicht eingerichtet.

Die Notarin soll die Fälligkeit erst mitteilen, wenn die Vormerkung zugunsten der Käuferin im vereinbarten lastenfreien Rang eingetragen ist und das Zeugnis der zuständigen Gemeinde über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechts vorliegt. Die Käuferin benötigt keine Finanzierungsgrundschuld vor Eigentumsumschreibung. Weitere Genehmigungen oder die Ablösung von Verkäufergrundpfandrechten sind nach den Erklärungen und Unterlagen der Beteiligten nicht erforderlich. Ergibt sich bei der Abwicklung ein entgegenstehendes Hindernis, wird die Fälligkeit bis zu dessen Beseitigung nicht mitgeteilt.

Die Käuferin weist die unbare Zahlung durch Kontoauszug nach; die Verkäuferin bestätigt den vollständigen Eingang. Die Notarin hat über die gesetzlichen Beschränkungen der Gegenleistung beim Immobilienerwerb und die erforderlichen Nachweise belehrt. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine werden nicht zur Erfüllung verwendet. Die Käuferin darf Zahlungen nur auf eine auf die Verkäuferin lautende, verifizierte Bankverbindung leisten.

4 Besitz Nutzen Lasten und Erschließung

Besitz, Nutzungen, Gefahr und Verkehrssicherungspflichten gehen am Tag nach vollständigem Kaufpreiseingang auf die Käuferin über. Die Verkäuferin übergibt das Grundstück geräumt und frei von schuldrechtlichen Nutzungsrechten Dritter. Bis zum Übergang trägt sie die laufenden öffentlichen und privaten Lasten. Die Parteien erstellen ein Übergabeprotokoll; ein vorgreiflicher Zutritt zu Vermessungs- und Untersuchungszwecken bedarf ihrer gesonderten Abstimmung.

Die Verkäuferin trägt Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge für Anlagen, deren beitragspflichtige Herstellung oder Verbesserung bei Vertragsschluss abgeschlossen ist, unabhängig vom Zeitpunkt der Bescheiderteilung. Für später begonnene oder abgeschlossene Maßnahmen trägt die Käuferin die auf das Grundstück entfallenden Beiträge. Hausanschlüsse für das Neubauvorhaben und von der Käuferin beauftragte Grundstücksarbeiten gehen zu ihren Lasten. Eine Zusage bestimmter Anschlusskosten oder der sofortigen Bebaubarkeit wird nicht erteilt.

5 Beschaffenheit Rechtsmängel und Verantwortung

Die Käuferin kennt das Grundstück aus Besichtigung und den ihr übergebenen Unterlagen. Die Verkäuferin erklärt, dass ihr keine Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen, Kampfmittelbelastungen, unterirdischen Anlagen oder außerhalb des Grundbuchs begründeten Rechte Dritter bekannt sind. Sie hat das Grundstück nicht selbst gewerblich genutzt. Diese Wissenserklärung ersetzt keine Bodenuntersuchung und ist keine Garantie für eine bestimmte Gründungsart oder Tragfähigkeit.

Die Verkäuferin schuldet die Übertragung frei von eingetragenen und von ihr begründeten nicht übernommenen Rechten Dritter. Sachmängelrechte der Käuferin werden im Übrigen ausgeschlossen; dies gilt nicht bei arglistigem Verschweigen, ausdrücklich übernommener Garantie, vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Für Rechtsmängel gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Käuferin trägt das Risiko der baurechtlichen Zulässigkeit ihres Vorhabens, soweit die Verkäuferin keine unrichtigen Angaben vorsätzlich oder arglistig macht.

Die Notarin hat darauf hingewiesen, dass sie keine technische Baugrund- oder Wirtschaftlichkeitsprüfung vornimmt und der beabsichtigte Neubau einer eigenen öffentlich-rechtlichen Prüfung bedarf. Die Flächenangabe wird dem Bestandsverzeichnis entnommen; Kaufgegenstand ist das Grundstück innerhalb seiner rechtlichen Grenzen. Eine Teilflächenveräußerung oder Grundstücksteilung ist nicht vereinbart.

6 Auflassung Vormerkung und Grundbuchvollzug

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das Eigentum an dem in Ziffer 2 bezeichneten Grundstück auf die Steinbogen Wohnen GmbH übergeht. Sie erklären die Auflassung unbedingt. Die Verkäuferin bewilligt und die Käuferin beantragt zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung die Eintragung einer Auflassungsvormerkung zugunsten der Käuferin an rangbereiter Stelle. Die Käuferin bewilligt deren Löschung bei ihrer Eigentumseintragung, sofern keine zwischenzeitlichen Eintragungen ohne ihre Zustimmung bestehen bleiben.

Die Notarin soll den Antrag auf Eigentumsumschreibung erst einreichen, wenn der vollständige Kaufpreiseingang unbar nachgewiesen ist und die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt. Bis dahin darf sie keine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift herausgeben, die ohne diese Vollzugssperre die Eigentumsumschreibung ermöglicht. Die Erschienenen bevollmächtigen die Notarin und ihre amtliche Vertretung, die zur vereinbarten Abwicklung erforderlichen Anträge getrennt oder beschränkt zu stellen und zu berichtigen, soweit dadurch der wirtschaftliche Vertragsinhalt nicht verändert wird.

7 Vollzugsauftrag Kosten und Ausfertigungen

Die Notarin wird mit der Anforderung und Prüfung des kommunalen Negativzeugnisses, der Überwachung der Fälligkeitsvoraussetzungen, der Fälligkeitsmitteilung und dem vertragsgemäßen Grundbuchvollzug einschließlich elektronisch strukturierter Antragsdaten beauftragt. Die Erwerberin trägt die Kosten dieser Urkunde, ihres Vollzugs, der Vormerkung und Eigentumsumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer. Jede Partei trägt die Kosten einer von ihr gesondert beauftragten Beratung selbst. Kosten für die Löschung von Verkäuferbelastungen fallen nach dem festgestellten Grundbuchstand nicht an.

Die Beteiligten bestätigen, dass keine Nebenabreden über zusätzliche Kaufpreisbestandteile oder eine Bindung an bestimmte Bauunternehmen bestehen. Der Maklervertrag der Käuferin mit Wohnfeld Grundstücke GmbH ist nicht Gegenstand einer eigenen Vergütungszusage in dieser Urkunde. Die Notarin hat über die gesamtschuldnerische Außenhaftung für Steuern und Kosten sowie darüber belehrt, dass der Eigentumserwerb erst durch Eintragung eintritt.

Die Notarin belehrt über die rechtliche Tragweite der Vormerkung, des Lastenübergangs und der Auflassung. Änderungen und Ergänzungen dieses Kaufvertrags bedürfen der gesetzlich vorgesehenen Form. Eine unwirksame Einzelregelung lässt den Vertrag nur soweit bestehen, wie dies dem Gesetz und dem übereinstimmenden Parteiwillen entspricht; eine automatische Ersetzung durch eine beliebige wirtschaftlich ähnliche Regelung wird nicht vereinbart.

8 Abschluss der Niederschrift

Diese Niederschrift wurde den Erschienenen von der Notarin vollständig vorgelesen, von ihnen genehmigt und sodann eigenhändig unterschrieben. Gez. Nils Kamm für die Leinequartier Grundstücksverwaltung GmbH. Gez. Maren Birk für die Steinbogen Wohnen GmbH. Gez. Dr. Carla Fink, Notarin.

Ausfertigungs- und Versandvermerk der Geschäftsstelle: Die für die Beteiligten, Behörden und den Vollzug angeforderten S/W-Ausfertigungen und Abschriften einschließlich der maßgeblichen Vollzugsmitteilungen ergeben insgesamt 60 abgegebene Seiten. Die Urschrift verbleibt in der notariellen Verwahrung; die elektronische Fassung wird in der elektronischen Urkundensammlung verwahrt. Der Urkundsinhalt wird mit diesem Versandvermerk nicht geändert.

Dr. Carla Fink, Notarin · Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift bestätigt

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 19.12.2026

Grundschuldbestellung UVZ 139 2026

Verhandelt zu Hildesheim am 19. Dezember 2026 vor Dr. Carla Fink, Notarin mit Amtssitz Hildesheim. Erschienen ist Maren Birk, handelnd als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Identität und Vertretungsbefugnis wurden anhand der vorgelegten Ausweis- und Registerunterlagen festgestellt. Die Gesellschaft handelt als Grundstückseigentümerin und als Darlehensnehmerin. Eine persönliche Verpflichtung von Frau Birk im eigenen Namen ist nicht Gegenstand dieser Urkunde.

1 Grundbuch und Gläubigerin

Belastet wird: Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Bestandsverzeichnis Nummer 1, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Notarin hat das Grundbuch am 19. Dezember 2026 elektronisch eingesehen. Die Steinbogen Wohnen GmbH ist seit 18. Dezember 2026 als Eigentümerin eingetragen. Die beim Erwerb eingetragene Auflassungsvormerkung ist gelöscht; Abteilungen II und III sind unbelastet. Begünstigte Gläubigerin ist die Leinebogen Projektbank AG mit Sitz Hildesheim, Bankhof 4, 31134 Hildesheim.

2 Bestellung und Rang

Die Eigentümerin bestellt zugunsten der Gläubigerin eine Buchgrundschuld in Höhe von 1.600.000,00 EUR, in Worten eine Million sechshunderttausend Euro, nebst 15 Prozent jährlichen Grundschuldzinsen seit dem 19. Dezember 2026 und einer einmaligen Nebenleistung von 5 Prozent des Grundschuldkapitals. Ein Grundschuldbrief wird ausgeschlossen. Das Recht soll die erste Rangstelle in Abteilung III erhalten; ihm sollen keine Rechte in Abteilung II vorgehen. Die Eigentümerin bewilligt und beantragt die entsprechende Eintragung.

Die dinglichen Zinsen und die Nebenleistung erweitern den Sicherungsrahmen. Sie sind nicht mit dem vertraglich vereinbarten Darlehenszins von 3,60 Prozent gleichzusetzen und begründen im Innenverhältnis keinen Anspruch auf eine zusätzliche laufende Darlehensvergütung. Das Grundschuldkapital wird erst nach Kündigung mit einer Frist von sechs Monaten fällig. Die zwingenden Grenzen des Paragraph 1193 BGB für eine Sicherungsgrundschuld bleiben bestehen.

3 Dingliche Vollstreckungsunterwerfung

Die Eigentümerin unterwirft sich wegen des Grundschkuldkapitals, der bezeichneten Grundschkuldzinsen und der einmaligen Nebenleistung der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in das belastete Grundstück in der Weise, dass die Vollstreckung gegen den jeweiligen Eigentümer zulässig sein soll. Die Eigentümerin bewilligt und beantragt die Eintragung dieser Unterwerfung gemäß Paragraph 800 ZPO. Die Bezeichnung als sofortige Unterwerfung hebt die gesetzlichen Voraussetzungen der Fälligkeit, Kündigung, Klauselerteilung und Zustellung nicht auf.

4 Persönliches Schuldversprechen der Gesellschaft

Die Steinbogen Wohnen GmbH übernimmt gegenüber der Gläubigerin zusätzlich die persönliche Haftung für einen Betrag von 1.600.000,00 EUR nebst den in Ziffer 2 bezeichneten Zinsen und der Nebenleistung. Sie unterwirft sich insoweit der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in ihr gesamtes Vermögen gemäß Paragraph 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO. Die Gläubigerin darf aus persönlicher Haftung und Grundschkuld zusammen nur einmal Befriedigung verlangen. Die Sicherungszweckbeschränkung und die darin geregelten Voraussetzungen einer Verwertung gelten auch für dieses Schuldversprechen.

Die Notarin hat erläutert, dass die vollstreckbare Urkunde eine gerichtliche Klage über die titulierten Ansprüche ersetzen kann und Einwendungen gegebenenfalls mit den vorgesehenen Rechtsbehelfen geltend zu machen sind. Vollstreckbare Ausfertigungen sind nur unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen zu erteilen. Die Eigentümerin erhält eine beglaubigte Abschrift; eine weitere vollstreckbare Ausfertigung unterliegt den gesetzlichen Beschränkungen.

5 Sicherungszweck und Freigabe

Die Eigentümerin bestätigt die mit der Bank gesondert vereinbarte enge Sicherungsabrede: Grundschkuld und persönliches Schuldversprechen sichern ausschließlich die Ansprüche der Leinebogen Projektbank AG aus dem am 19. Dezember 2026 geschlossenen Projektdarlehen SW-HI-26-08 über 1.600.000,00 EUR einschließlich seiner wirksam vereinbarten Nebenforderungen. Forderungen gegen Dritte oder aus anderen Bankverbindungen werden nicht erfasst. Eine Verwertung setzt voraus, dass eine gesicherte Forderung fällig und unbeglichen ist und die gesetzlichen sowie vertraglichen Voraussetzungen vorliegen.

Nach vollständiger Erfüllung der gesicherten Ansprüche und Wegfall des Sicherungszwecks hat die Bank die Sicherheit nach Wahl der Eigentümerin durch Löschungsbewilligung oder Rückabtretung freizugeben. Bei dauerhaftem Missverhältnis zwischen Sicherungswert und gesicherten Forderungen bestehen die vertraglich und gesetzlich vorgesehenen Freigabeansprüche. Die enge Sicherungsabrede liegt der Bank und der Eigentümerin in gleichlautender, unterzeichneter Fassung vor.

6 Grundbucheinträge und Empfangsvollmacht

Die Notarin wird beauftragt, die Eintragung der Grundschild und der Vollstreckungsunterwerfung unter Erstellung der erforderlichen strukturierten Daten zu beantragen. Die Gläubigerin hat die Notarin mit gesonderter schriftlicher Vollmacht bevollmächtigt, die dingliche Einigungserklärung der Eigentümerin für sie entgegenzunehmen. Die Entgegennahme wird außerhalb dieser Beurkundungsverhandlung gesondert erklärt und dokumentiert. Die Vollmacht berechtigt nicht dazu, den Sicherungszweck zu erweitern oder zusätzliche Forderungen anzuerkennen.

Die Gesellschaft trägt die Kosten dieser Urkunde, der gesetzlich vergütungspflichtigen Betreuung, der Eintragung und der vereinbarten Ausfertigungen. Es bestehen keine zusätzlichen Treuhandauflagen, keine Rangbeschaffung durch Ablösung fremder Rechte und kein Verwahrungsauftrag für Geld. Die Notarin soll der Bank den Eintragungsstand mitteilen; eine gesonderte Rangbescheinigung wird nicht beauftragt.

7 Abschluss der Niederschrift

Der Inhalt wurde der Erschienenen vollständig vorgelesen, von ihr genehmigt und eigenhändig unterschrieben. Gez. Maren Birk für die Steinbogen Wohnen GmbH. Gez. Dr. Carla Fink, Notarin. Die vorstehende Grundschildbestellung ist Bestandteil der getrennt geführten Finanzierungsakte zum Darlehen vom 19. Dezember 2026.

8 Gesonderter Empfangsvermerk vom 22 Dezember 2026

Aufgrund der schriftlich erteilten Empfangsvollmacht nehme ich, Dr. Carla Fink, am 22. Dezember 2026 um 10:15 Uhr die in der Urkunde vom 19. Dezember 2026, UVZ 139/2026, enthaltene dingliche Einigungserklärung gesondert für die Leinebogen Projektbank AG entgegen. Die Empfangsvollmacht ist in der Nebenakte verwahrt. Die Eigentümerin hat die Erklärung nicht widerrufen. Mit der Entgegennahme wird die Bindung der Eigentümerin gegenüber der Gläubigerin nach Maßgabe von Paragraph 873 Absatz 2 BGB herbeigeführt. Gez. Dr. Carla Fink, Notarin.

Geschäftsstellenvermerk: Die angeforderten S/W-Ausfertigungen, beglaubigten Abschriften und Vollzugsmittelungen zur Grundschildbestellung umfassen insgesamt 40 abgegebene Seiten. Die Aufnahme des Empfangsvermerks verändert den Text der ursprünglichen Erklärung nicht. Der Eintragungsantrag wird mit den elektronisch strukturierten Daten an das Grundbuchamt übermittelt. Die Urschrift verbleibt in notarieller Verwahrung.

Dr. Carla Fink, Notarin · Abschrift einschließlich des gesonderten Empfangsvermerks

Anlagen: keine

Variantenentscheidung für das Achtfamilienhaus

Für den nächsten Planungsschritt empfehlen wir Variante 2 mit einem zentralen Erschließungskern und einem im Süden zurückgesetzten obersten Geschoss. Die Empfehlung berücksichtigt das Bedarfsprogramm, den Baugrundbefund vom 16. November 2026 und die Investitionsobergrenze. Eine behördliche Zulässigkeitsentscheidung ist damit noch nicht verbunden.

1 Vergleichsgrundlage

Alle Varianten enthalten acht Wohnungen, den Aufzug mit drei Halten und die vorgesehenen Außenanlagen. Die Grundstückskosten und Finanzierungskosten werden im Vergleich unverändert behandelt. Die technische Ausrüstung wird einheitlich mit Wärmepumpe und Photovoltaik angesetzt. Ein Vergleich, der bei einer Variante den Aufzug oder die erforderlichen Bewegungsflächen wegließe, würde die Entscheidungsgrundlage verzerren.

2 Varianten

Variante 1 bildet drei Geschosse über der vollständigen Grundfläche von 20,00 m × 15,00 m ab. Die Brutto-Grundfläche beträgt 900 m². Die zusätzliche Fläche verbessert Abstellmöglichkeiten, führt aber zu einem größeren Baukörper als für das Wohnflächenprogramm erforderlich. Gegenüber der bevorzugten Variante entstehen 80 m² zusätzliche Brutto-Grundfläche. Die Einfügung der südlichen Fassadenflucht wäre vertieft abzustimmen.

Variante 2 ordnet Erdgeschoss und erstes Obergeschoss auf jeweils 20,00 m × 15,00 m an. Das zweite Obergeschoss misst 20,00 m × 11,00 m und ist an der Südseite um 4,00 m zurückgesetzt. Die Brutto-Grundfläche beträgt 820 m². Die Wohnungen des obersten Geschosses erhalten keine begehbare Dachterrasse auf der Rücksprungsfläche. Das vereinfacht Abdichtung, Nutzung und Flächenberechnung. Drei Vollgeschosse werden der weiteren Planung zugrunde gelegt.

Variante 3 verteilt die Wohnungen auf zwei Häuser mit vier Wohnungen. Sie erfordert zwei Treppenräume und eine zweite vertikale Erschließung oder verändert das Erreichbarkeitsprogramm. Zugleich werden Leitungswege und Fassadenanteile größer. Der Vorteil einer kleineren Einzelkubatur rechtfertigt für die Bauherrin derzeit nicht die zusätzlichen Erschließungsflächen.

3 Entscheidungsvoraussetzungen

Vor der Entwurfsfreigabe sind die äußere Höhe, die Abstandsflächen, die stufenlose Erreichbarkeit aller Wohnungen und die Entwässerung abzustimmen. Die Kosten werden in der zentralen Kostenfortschreibung geführt. Ein pauschaler Quadratmeterpreis aus einer anderen Gebäudeklasse wird nicht als Kostenberechnung übernommen. Die Entscheidung zugunsten von Variante 2 bleibt bis zur Rückmeldung der Bauaufsicht und der Finanzierung unter dem Vorbehalt, dass keine wesentlichen Hindernisse auftreten.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
Datum	Wed, 09 Dec 2026 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Freigabe Variante 2 und Abruf der nächsten Stufe

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir geben die Variante 2 aus Ihrem Vergleich vom 4. Dezember für die weitere Entwurfsbearbeitung frei. Acht Wohnungen und insgesamt 600 m² Wohnfläche bleiben die Grundlage. Die zurückgesetzte Dachfläche soll keine Mieterdachterrasse werden. Bitte verfolgen Sie den Aufzug und die rollstuhlgerechte WE 01 weiter; eine Einsparung dieser Eigenschaften ist nicht freigegeben.

Hiermit rufen wir die Leistungsphasen 3 und 4 nach Nummer 2 unseres Vertrags vom 19. Oktober 2026 ab. Bitte legen Sie uns vor der Einreichung den vollständigen Entwurfsstand und die fortgeschriebene Kostenberechnung vor. Die Investitionsobergrenze bleibt bei 3.650.000,00 EUR brutto. Auf eine möglicherweise günstige Ausschreibung dürfen Mehrkosten in der Planung nicht vorab gestützt werden.

Die Nachbarhöhen sind noch nicht abschließend geprüft. Bitte klären Sie auch, ob die Feuerwehr die nördliche Anleiterzone akzeptiert und ob die Fahrräder besser im Nebengebäude oder im Hauptgebäude untergebracht werden. Wir benötigen Ihre Rückmeldung hierzu bis zum Entwurfsgespräch im Februar.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: 007_Variantenvergleich_Vorplanung.docx

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 12.02.2027

Vermerk zur Abstimmung mit der Bauaufsicht

Am 12. Februar 2027 wurde der Entwurfsstand in einer telefonischen Vorbesprechung mit der Bauaufsicht erläutert. Dieser Vermerk gibt das Gespräch aus Sicht des Architekturbüros wieder. Eine Bauvoranfrage und ein Bauvorbescheid sind nicht Gegenstand des Gesprächs; eine Bindungswirkung wird nicht festgehalten.

1 Baukörper und Umgebung

Vorgestellt wurden acht Wohnungen, eine Gebäudegrundfläche von 20,00 m × 15,00 m, ein oberstes Geschoss von 20,00 m × 11,00 m und eine Attikahöhe von 9,90 m über dem Bezugsgelände. Das oberste Geschoss wird als drittes Vollgeschoss bezeichnet. Die Höhe des Fußbodens des höchstgelegenen Aufenthaltsraums beträgt 6,20 m. Für die Einfügingsbeurteilung werden Ansichten der näheren Umgebung und eine nachvollziehbare Erschließungsdarstellung erwartet.

2 Unterlagenbedarf

Die Mitarbeiterin bat darum, den Lageplan mit den Abstandsdarstellungen, die Wohnungsliste und das Barrierefreiheitskonzept zusammen einzureichen. Die Einordnung des Verfahrens und der erforderlichen Bauvorlagen erfolgt durch die Bauaufsicht anhand des vollständigen Antrags. Die bloße Aufnahme eines Vorhabens in eine Vorbesprechung ist keine Bestätigung der Vollständigkeit oder Zulässigkeit.

3 Festgehaltene offene Punkte

Die Lage der Anleiterstellen und die nutzbare Breite der nördlichen Zugangszone sind noch mit der Brandschutzplanung abzugleichen. Die Entwässerung ist gesondert mit dem zuständigen Träger zu klären. Die Bauherrin hat noch keine Erschließungsbestätigung übergeben. Das Büro erstellt eine Nachweisliste und legt die endgültigen Einreichungsunterlagen der Bauherrin zur Freigabe vor.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Entwurfsbeschreibung und abgestimmter Planungsstand

Der Entwurf vom 19. März 2027 setzt Variante 2 um. Er enthält acht Wohnungen mit 600 m² Wohnfläche und einen gemeinsamen Erschließungskern mit Treppe und Aufzug. Die Freigabe dieses Entwurfs ist Grundlage für den Bauantrag; die Ausführung wird erst mit den späteren Detailplänen freigegeben.

1 Kubatur und Konstruktion

Erdgeschoss und erstes Obergeschoss haben eine äußere Grundfläche von jeweils 300 m². Das zweite Obergeschoss hat eine Grundfläche von 220 m² und ist an der Südseite zurückgesetzt. Die Summe der Brutto-Grundflächen beträgt damit 820 m². Die Geschossfußböden liegen bei ±0,00 m, +3,10 m und +6,20 m; die Attika endet bei +9,90 m. Ein Keller ist nicht vorgesehen. Die Bodenplatte wird auf einer ausgetauschten und verdichteten Tragschicht gegründet.

Vorgesehen sind tragende Mauerwerkswände und Stahlbetondecken. Der Treppenraum bildet den zentralen Erschließungsbereich. Die Fassaden erhalten einen robusten mineralischen Oberputz; Sockel und Türanschlüsse werden gegen Spritzwasser ausgebildet. Die zurückgesetzte Dachfläche über dem ersten Obergeschoss ist ausschließlich Wartungsfläche und wird nicht als Wohnfläche angesetzt.

2 Wohnungen und Erschließung

Die Wohnungen WE 01 bis WE 03 liegen im Erdgeschoss, WE 04 bis WE 06 im ersten Obergeschoss, WE 07 und WE 08 im zweiten Obergeschoss. Die Wohnflächenfolge lautet 68, 75, 82, 68, 75, 82, 75 und 75 m². Die Flächenaufstellung unterscheidet Wohnflächen von gemeinschaftlichen Flächen und Konstruktionsflächen. Der Aufzug bedient alle drei Ebenen. Alle acht Wohnungen werden barrierefrei vorgesehen; WE 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht ausgelegt.

3 Außenanlagen und Technik

Acht Pkw-Plätze einschließlich des gekennzeichneten barrierefreien Stellplatzes liegen an der Nordseite und entlang der westlichen Zufahrt. Der Fahrradbereich bietet 16 gesicherte Plätze; vier Besucherplätze liegen beim Hauseingang. Ein 30 m² großer Spielbereich liegt im südöstlichen Garten. Eine Wärmepumpe versorgt Heizung und Warmwasser; die Dachfläche nimmt eine Photovoltaikanlage auf. Die Standort- und Leistungsdetails werden mit der Fachplanung abgestimmt.

4 Freigabestand

Die Bauherrin bestätigt die Kubatur, Wohnungszahl, Wohnflächenziele und das Erschließungsprinzip. Offen bleiben die abschließende Tragwerksbemessung, der objektspezifische Energiebedarfsnachweis, die Dimensionierung der Rückhaltung und die detaillierte Schalldämmung der technischen Anlagen. Die endgültigen Genehmigungsunterlagen müssen diese Beiträge in der jeweils erforderlichen Form enthalten. Der freigegebene Entwurf berechtigt nicht zur Bestellung abweichender Bauteile.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

SW-HI-26-08 · Seite 1

Grundrisse Erdgeschoss und erstes Obergeschoss

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung



1 Erdgeschoss
Fußboden ±0,00 m
Außenwände und Wohnungsgrenzen
durch Linien dargestellt.
Raumordnungs- und Erschließungsplan.

2 Flächen
Wohnfläche 225,00 m²
Brutto-Grundfläche 300,00 m²
Maßgeblich ist die Raumflächenliste.
Möblierung nach Detailplanung.

3 Erreichbarkeit
Alle Wohnungen barrierefrei geplant.
WE 01 zusätzlich rollstuhlgerecht.
Lift mit drei Halten, Kabine 1,10 x 1,40.
Türdetails und Bewegungsflächen BF01.

4 Nutzung
Keine Keller- oder Dachterrassenfläche.
Technik und Fahrradabstellen ebenerdig.
Plan dient der Entwurfskoordination.
Fertigungsmaße vor Bestellung prüfen.

Grundrisse Erdgeschoss und erstes Obergeschoss

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung



1 Erstes Obergeschoss
Fußboden +3,10 m
Außenwände und Wohnungsgrenzen durch Linien dargestellt.
Raumordnungs- und Erschließungsplan.


2 Flächen
Wohnfläche 225,00 m²
Brutto-Grundfläche 300,00 m²
Maßgeblich ist die Raumflächenliste.
Möblierung nach Detailplanung.

3 Erreichbarkeit
Alle Wohnungen barrierefrei geplant.
WE 01 zusätzlich rollstuhlgerecht.
Lift mit drei Halten, Kabine 1,10 x 1,40.
Türdetails und Bewegungsflächen BF01.

4 Nutzung
Keine Keller- oder Dachterrassenfläche.
Technik und Fahrradabstellen ebenerdig.
Plan dient der Entwurfskoordination.
Fertigungsmaße vor Bestellung prüfen.

Grundriss zweites Obergeschoss

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung



1 Zweites Obergeschoss
Fußboden +6,20 m
Außenwände und Wohnungsgrenzen
durch Linien dargestellt.
Raumordnungs- und Erschließungsplan.

2 Flächen
Wohnfläche 150,00 m²
Brutto-Grundfläche 220,00 m²
Maßgeblich ist die Raumflächenliste.
Möblierung nach Detailplanung.


3 Erreichbarkeit
Alle Wohnungen barrierefrei geplant.
WE 01 zusätzlich rollstuhlgerecht.
Lift mit drei Halten, Kabine 1,10 x 1,40.
Türdetails und Bewegungsflächen BF01.

4 Nutzung
Keine Keller- oder Dachterrassenfläche.
Technik und Fahrradabstellen ebenerdig.
Plan dient der Entwurfskoordination.
Fertigungsmaße vor Bestellung prüfen.

Gebäudeschnitt und Nordansicht

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung


1 Schnitt Süd nach Nord



3 Bezug und Gebäudehöhe
Bezugsgelände ±0,00 an der Nordfassade.
Höchster Aufenthaltsraumfußboden +6,20.
Drei Vollgeschosse, kein Keller.
Schnittdarstellung 1 zu 100.

4 Planungsstand
Deckenstärke als Arbeitsansatz 22 cm.
Endgültige Statik gesondert.
Dachaufbau nach Wärmeschutzplanung.
Dachoberfläche oben +9,60 m.
Unterkannte Bodenplatte -0,34 m.
BRI 220 x 9,94 + 80 x 6,54
= 2.710,00 m³; ohne Attikaufschlag.

2 Nordansicht 1 zu 160



Wohnflächenberechnung für acht Wohnungen

Die nachfolgende Aufstellung erfasst die geplanten lichten Raumgrundflächen des Entwurfs. Balkon- und Terrassenflächen werden nicht angesetzt. Gemeinschaftliche Treppen-, Aufzugs-, Technik- und Fahrradflächen sind nicht Teil der Wohnflächen. Die Gesamtfläche von 600,00 m² ist ein Planungsstand und nach Ausführung anhand des tatsächlichen Bestands zu kontrollieren.

1 Erdgeschoss und erstes Obergeschoss

WE 01 und WE 04 haben jeweils 68,00 m²: Wohnen und Küche 26,00 m², Schlafen 14,00 m², Zimmer 10,00 m², Bad 7,00 m², Flur 8,00 m² und Abstellraum 3,00 m². Die Grundflächen werden vollständig angesetzt. Bei WE 01 werden Bewegungsflächen und Türanfahrbereiche zusätzlich im Barrierefreiheitsdetail geprüft; ihre Lage darf bei der Möblierung nicht verstellt werden.

WE 02 und WE 05 haben jeweils 75,00 m²: Wohnen und Küche 29,00 m², Schlafen 14,00 m², Zimmer 12,00 m², Bad 7,00 m², Flur 10,00 m² und Abstellraum 3,00 m². WE 03 und WE 06 haben jeweils 82,00 m²: Wohnen und Küche 29,00 m², Schlafen 14,00 m², Zimmer 1 mit 11,00 m², Zimmer 2 mit 10,00 m², Bad 7,00 m², Flur 8,00 m² und Abstellraum 3,00 m².

2 Zweites Obergeschoss

WE 07 und WE 08 haben jeweils 75,00 m²: Wohnen und Küche 28,00 m², Schlafen 14,00 m², Zimmer 12,00 m², Bad 7,00 m², Flur 11,00 m² und Abstellraum 3,00 m². Die zurückgesetzte Dachfläche vor der Südfassade ist nicht zur Wohnnutzung bestimmt. Sie wird auch nicht anteilig als Terrasse in diese Berechnung aufgenommen.

3 Summen und Abgrenzung

Erdgeschoss 225,00 m², erstes Obergeschoss 225,00 m² und zweites Obergeschoss 150,00 m² ergeben zusammen 600,00 m². Die Brutto-Grundfläche von 820,00 m² ist eine andere Flächengröße und enthält unter anderem gemeinschaftliche Flächen und Bauteilquerschnitte. Ein Quotient aus Brutto-Grundfläche und Wohnfläche ersetzt keine Ermittlung der einzelnen Raumflächen.

Die Raumwerte werden als Planungsansätze mit zwei Dezimalstellen geführt und vor der Vermietung am ausgeführten Bestand überprüft. Die übersichtlichen A3-Grundrisse stellen das Erschließungs- und Raumordnungsprinzip dar; für Möbel-, Tür- und Installationsbestellungen sind die bemaßten Ausführungsdetails und späteren Aufmaße maßgeblich. Eine zugesicherte mietvertragliche Fläche wird mit dieser internen Berechnung noch nicht vereinbart.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Abstimmung von Tragwerk und technischer Ausrüstung

In der Besprechung vom 7. April 2027 wurden die Fachbeiträge mit dem Entwurf GP01 und GP02 abgeglichen. Teilgenommen haben Objektplanung, Tragwerksplanung und technische Ausrüstung. Die Bauherrin erhielt das Protokoll zur Entscheidung über die noch offenen Ausstattungsfragen.

1 Tragwerk

Die Tragwerksplanung bestätigt das Grundprinzip aus Mauerwerk und Stahlbetondecken. Für die vorläufigen Spannweiten werden 22 cm starke Decken berücksichtigt; endgültige Bewehrung und Durchstanznachweise folgen in der Ausführungsplanung. Die Randzone am südlichen Rücksprung des obersten Geschosses benötigt ein abgestimmtes Wärmebrückendetail. Der Aufzugsschacht erhält keine nachträglich ungeprüften Aussparungen.

2 Leitungsführung

Die TGA plant zwei durchgehende Installationszonen bei den innenliegenden Bädern. Die Fallleitungen werden nicht durch die tragende Treppenraumwand geführt. Im ersten Entwurf lag ein Lüftungsdurchbruch zu dicht am Deckenaufleger; die TGA verschiebt ihn um 25 cm nach Osten und legt bis zum 21. April eine abgestimmte Aussparungsliste vor. Die Objektplanung übernimmt erst den von der Tragwerksplanung bestätigten Stand.

3 Energie und Schall

Für die Wärmepumpe wird der nordöstliche Technikbereich geprüft. Die Bauherrin wünscht keine Außeneinheit unmittelbar neben den Schlafräumen der WE 02. Die Fachplanung bewertet deshalb die südöstliche Aufstellfläche einschließlich Leitungsweg und Schallausbreitung. Die Photovoltaikbelegung muss Wartungswege, Dachabläufe und die Befestigung an der Dachkonstruktion berücksichtigen.

4 Barrierefreiheit und Freigaben

Bei WE 01 bleibt im Bad eine freie Bewegungsfläche von 1,50 m × 1,50 m vorgesehen. Der Waschmaschinenanschluss wandert in den Abstellbereich, damit die Fläche nicht durch ein Gerät eingeschränkt wird. Die Bauherrin bestätigt diese Anordnung. Türlisten mit lichten Durchgangsmaßen sind vor Ausschreibung zu erstellen. Das Protokoll enthält noch keine Freigabe der Ausführungsstatik oder der haustechnischen Anlagen.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Konzept für Energieversorgung und Grundstücksentwässerung

Das Konzept koordiniert die Versorgung von acht Wohnungen mit 600 m² Wohnfläche. Energiebedarfsnachweis und Ausführungsberechnungen werden gesondert fortgeschrieben.

1 Wärmeerzeugung und Verteilung

Vorgesehen ist eine elektrisch betriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe mit witterungsgeführter Niedertemperaturverteilung und wohnungsweiser Verbrauchserfassung. Die vorläufige Anlagenkonfiguration umfasst zwei Wärmepumpen mit jeweils 18 kW Nennleistung. Die raumweise Heizlast, die tatsächliche Leistung am Auslegungspunkt und der Warmwasserbedarf sind gesondert zu berechnen; die Summe der Nennleistungen ist kein Ersatz für diese Bemessung. Die Warmwasserbereitung wird gesondert bemessen. Die Außeneinheit wird südöstlich neben dem Technikzugang angeordnet; die Schallbewertung muss vor Gerätebestellung den konkreten Typ und den Nachtbetrieb erfassen.

2 Gebäudehülle und Dach

Für die weitere Berechnung werden Außenwand 0,18 W/(m²K), Dach 0,14 W/(m²K), Bodenplatte 0,20 W/(m²K) und Fenster 0,90 W/(m²K) als Planungsziele angesetzt. Diese Einzelwerte ersetzen keinen vollständigen energetischen Nachweis. Auf dem oberen Dach werden 80 Photovoltaikmodule mit je 450 Wp und jeweils 2,00 m² Modulfläche vorgesehen. Daraus ergeben sich 36 kWp und 160 m² Modulfläche bei insgesamt 300 m² Dachfläche über beide Dachniveaus. Die Anforderung an den solaren Dachflächenanteil und mögliche bautechnische Einschränkungen sind anhand der konkreten Dachgeometrie nachzuweisen. Wartungswege, Dachabläufe, Aufkantung und die konstruktive Lastaufnahme sind in der Belegung berücksichtigt und vor Montage mit der Werkplanung abzugleichen. Alle acht Pkw-Plätze erhalten Leitungsinfrastruktur und Vorverkabelung; zunächst werden zwei Ladepunkte hergestellt. Lastmanagement und Netzanschluss sind mit der Netzbetreiberin abzustimmen.

3 Niederschlagswasser

Wegen des schwach durchlässigen Bodens wird das Dachwasser über eine unterirdische Rückhaltung mit zunächst 12 m³ Nutzvolumen gesammelt. Als Arbeitsansatz für die Drosselung werden 1,0 l/s verwendet. Nutzvolumen und Abgabemenge sind vom Entwässerungsträger anhand des endgültigen Flächennachweises zu bestätigen. Ein Notüberlauf wird in den eigenen tiefer liegenden Gartenbereich geführt und darf weder Gebäudezugänge noch Nachbargrundstücke belasten.

4 Offene Nachweise

Vor Ausschreibung sind Heizlast, Warmwasser, Netzanschluss, Schall, Dachbelegung und Entwässerung abschließend zu berechnen. Die Ansätze sind keine zugesicherte Geräteleistung. Die Grundstücksentwässerung setzt die erforderliche Zustimmung des zuständigen Trägers voraus.

gez. Elif Sand, Fachplanerin

Anlagen: keine

Konzept für Rettungswege und barrierefreie Nutzung

Das Konzept gehört zum Bauantrag für acht Wohnungen. Die Ausführungsplanung konkretisiert Bauteilqualitäten, Anschlüsse und lichte Maße. Widersprüche zwischen Fachbeiträgen sind vor Bauteilfreigabe zu bereinigen.

1 Gebäude und Rettungswege

Das Gebäude hat drei oberirdische Vollgeschosse. Der Fußboden des höchstgelegenen Aufenthaltsraums liegt 6,20 m über dem festgelegten Bezugsgelände. Acht eigenständige Wohnungen mit jeweils weniger als 400 m² werden vorgesehen. Der Bauantrag ordnet das Vorhaben der Gebäudeklasse 3 zu. Der erste Rettungsweg führt aus jeder Wohnung über den notwendigen Treppenraum ins Freie.

Der zweite Rettungsweg wird für die oberen Wohnungen über anleiterbare Fensterflächen an der nördlichen beziehungsweise seitlichen Fassade vorgesehen. Die zugehörigen Anleiterstellen und der Zugang sind im Lageplan markiert und dauerhaft freizuhalten. Die konkrete Erreichbarkeit und die Anleiterbarkeit der Fenster sind im Zuge der Genehmigungsbearbeitung abzustimmen. Die Fensterabmessungen und Brüstungshöhen werden im Ausführungsplan dokumentiert. Ein Aufzug ersetzt keinen Rettungsweg.

2 Bauliche Maßnahmen

Tragende und aussteifende Bauteile sowie Decken werden in der für die Gebäudeklasse nachgewiesenen Qualität geplant. Trennbauteile zwischen Wohnungen, Treppenraumabschlüsse und Leitungsdurchführungen sind mit den jeweiligen Nachweisen abzustimmen. Ein allgemeiner Produktprospekt gilt nicht als Nachweis für einen bestimmten Einbau. Das Leitungs- und Abschottungskonzept wird vor Beginn der Rohinstallation in einer gemeinsamen Planrunde geprüft.

3 Barrierefreie Wohnungen

Alle acht Wohnungen werden barrierefrei gestaltet und über stufenlose Wege und den Aufzug erreicht. WE 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht ausgeführt. Dort werden insbesondere 1,50 m × 1,50 m Bewegungsflächen, nutzbare Türanfahrbereiche und die Vorbereitung von Haltegriffen berücksichtigt. Die maßgeblichen lichten Maße sind vor Bestellung der Türen und Sanitärobjekte zu prüfen. Möblierung darf die freien Bewegungsflächen nicht unterschreiten.

4 Außenraum und Betrieb

Der gekennzeichnete barrierefreie Pkw-Stellplatz wird nahe dem Hauseingang angeordnet und mit einem stufenlosen Zugang verbunden. 16 gesicherte Fahrradplätze und vier Besucherplätze werden ausgewiesen. Der Spielbereich liegt abseits der Zufahrt. Im späteren Betrieb müssen Rettungswege, Anleiterstellen und Bewegungsflächen frei bleiben; Abstellnutzungen des Treppenraums sind nicht in das Raumprogramm eingerechnet.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

SW-HI-26-08 · Seite 1

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Stadt Hildesheim, Bauaufsicht
Markt 3, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 10.05.2027 · SW-HI-26-08

Bauantrag für den Neubau eines Achtfamilienhauses

Sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen die Genehmigung für den Neubau eines Wohnhauses mit acht dauerhaft zu vermietenden Wohnungen am Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die digitale Einreichung umfasst die Antragsdaten, die von den verantwortlichen Beteiligten bestätigten Bauvorlagen und dieses Begleitschreiben. Das Schreiben ersetzt nicht die erforderlichen digitalen Antragsfelder und Nachweise.

1 Vorhaben

Das nicht unterkellerte Gebäude erhält drei Vollgeschosse, eine Brutto-Grundfläche von 820 m² und eine Wohnfläche von 600 m². Erdgeschoss und erstes Obergeschoss messen außen jeweils 20,00 m × 15,00 m; das oberste Geschoss misst 20,00 m × 11,00 m. Die Höhe des Fußbodens des höchstgelegenen Aufenthaltsraums beträgt 6,20 m, die Attikahöhe 9,90 m. Ein Aufzug erschließt alle Geschosse. Sämtliche Wohnungen sind barrierefrei vorgesehen; WE 01 wird rollstuhlgerecht geplant.

2 Planungsrecht und Erschließung

Wir legen der Einreichung eine Beurteilung der im Zusammenhang bebauten näheren Umgebung zugrunde und bitten um Prüfung der Einfügung nach Paragraph 34 BauGB. Die beigefügten Ansichten und die Grundstücksdarstellung erläutern Art und Maß der benachbarten Nutzung, Bauweise und überbaute Grundstücksflächen. Ein für das Vorhaben maßgeblicher qualifizierter Bebauungsplan wird in dieser Einreichung nicht geltend gemacht. Die Erschließungsunterlagen und die Grundstücksentwässerung sind Bestandteil der ergänzenden Nachweisführung.

3 Bauvorlagen

Beigefügt sind die Baubeschreibung, der Lageplan LP01, die Grundrisse GP01 und GP02, Schnitt und Ansichten SP01, die Wohnflächenberechnung und das Konzept für Rettungswege und Barrierefreiheit. Die Fachbeiträge zum Tragwerk und zur Energieversorgung werden nach Maßgabe der Verfahrensanforderungen vervollständigt. Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie weitere Unterlagen oder eine Präzisierung der eingereichten Darstellungen benötigen.

Ansprechpartnerin für die Bauherrin ist die Geschäftsführung; technische Rückfragen richten Sie bitte zugleich an das beauftragte Architekturbüro. Rechtsgeschäftliche Erklärungen, eine Änderung des Antrags oder ein Rechtsbehelfsverzicht bedürfen einer Erklärung der Bauherrin. Wir bitten um Bestätigung des Eingangs unter Angabe des Aktenzeichens.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: 005_Lageplan_LP01.pdf; 011_Grundrisse_EG_1OG_GP01.pdf; 012_Grundriss_2OG_GP02.pdf;
013_Schnitt_Ansichten_SP01.pdf; 014_Wohnflaechenberechnung_acht_Wohnungen.docx;
017_Brandschutz_Barrierefreiheit_Konzept.docx; 019_Baubeschreibung.docx

Baubeschreibung zum Wohnhausneubau

Zum Antrag vom 10. Mai 2027: Die Steinbogen Wohnen GmbH errichtet acht Wohnungen zur langfristigen Vermietung. Beherbergung und gewerbliche Nutzung sind nicht beantragt.

1 Grundstück und Gebäude

Das Grundstück hat eine Fläche von 1.300 m². Der Hauptbaukörper beansprucht 300 m² Grundfläche; das oberste Geschoss ist an der Südseite zurückgesetzt. Drei Vollgeschosse werden angegeben. Bei 6,20 m Höhe des obersten Aufenthaltsraumfußbodens und acht Nutzungseinheiten wird das Gebäude in Gebäudeklasse 3 eingeordnet. Die äußere Attika liegt bei 9,90 m. Die obere Dachoberfläche liegt bei 9,60 m, die Dachoberfläche der südlichen Rücksprungsfläche bei 6,20 m. Unterkante der konstruktiven Bodenplatte ist -0,34 m. Der hieraus geometrisch ermittelte Rauminhalt beträgt $220 \text{ m}^2 \times 9,94 \text{ m} + 80 \text{ m}^2 \times 6,54 \text{ m} = 2.710,00 \text{ m}^3$. Die Attika wird nicht pauschal als gesamte Dachhöhe angesetzt. Ein Keller wird nicht hergestellt.

2 Baukonstruktion

Die Gründung erfolgt nach Tragwerks- und Baugrundplanung als Stahlbetonbodenplatte auf geeigneter Tragschicht. Tragende Wände werden aus Mauerwerk, Decken und Treppe aus Stahlbeton hergestellt. Die Außenwand erhält eine gedämmte, verputzte Konstruktion. Das obere Dach und die südliche Rücksprungsfläche werden als abgedichtete Flachdächer ausgebildet. Die Rücksprungsfläche ist Wartungsfläche und keine Gemeinschafts- oder Mieterdachterrasse.

3 Nutzung und Erreichbarkeit

Die Wohnflächen betragen 225 m² im Erdgeschoss, 225 m² im ersten und 150 m² im zweiten Obergeschoss. Treppenraum und Aufzug mit drei Halten erschließen die acht barrierefreien Wohnungen; WE 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht. Trennbauteile und Anschlüsse folgen dem abgestimmten Schall- und Brandschutzkonzept.

4 Außenanlagen

Es werden acht Pkw-Stellplätze freiwillig hergestellt, davon einer gekennzeichnet und barrierefrei nutzbar. Die Planung enthält 16 gesicherte Fahrradplätze und vier Besucherplätze. Der 30 m² große Spielbereich im südöstlichen Garten wird von den Verkehrsflächen getrennt. Niederschlagswasser wird zurückgehalten und nach gesonderter Abstimmung gedrosselt abgeleitet. Die erforderlichen Zustimmungen zur Grundstücksentwässerung bleiben gesondert nachzuweisen.

5 Technische Anlagen

Wärmepumpe und Photovoltaik sind vorgesehen. Anlagenumfang, Schall- und Energienachweis erstellt die Fachplanung. Ein bestimmter Effizienzhausstandard und eine Förderung werden nicht zugesagt.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Stadt Hildesheim, Bauaufsicht

Markt 3, 31134 Hildesheim

bauaufsicht@hildesheim-akte.example

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 02.06.2027

Nachforderung zum Bauantrag

Zum Bauantrag vom 10. Mai 2027 für das Wohnhaus mit acht Wohnungen wird das Aktenzeichen BA 2027 0618 geführt. Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die nachstehend bezeichneten Ergänzungen. Dieses Schreiben enthält weder eine Baugenehmigung noch eine Freigabe vorzeitiger Arbeiten.

1 Lage und Rettungswege

Bitte ergänzen Sie im Lageplan die freizuhaltenden Anleiterstellen und den zugehörigen Zugang. Die bisherige Stellplatzanordnung lässt nicht erkennen, ob die Anleiterstelle an der Nordostecke bei belegten Pkw-Plätzen erreichbar bleibt. Legen Sie außerdem eine bemaßte Darstellung der Abstandsflächen und eine nachvollziehbare Gegenüberstellung der Gebäudehöhen der näheren Umgebung vor.

2 Barrierefreie Nutzung

Das Konzept bezeichnet sämtliche acht Wohnungen als barrierefrei und WE 01 als rollstuhlgerecht. In den bisher vorgelegten Plänen fehlen jedoch die lichten Türmaße, die Bewegungsflächen im Bad der WE 01 und die nutzbaren Abmessungen des Aufzugs. Bitte reichen Sie diese Angaben einschließlich des stufenlosen Wegs vom gekennzeichneten Stellplatz zum Hauseingang nach. Die pauschale Bezeichnung einer Wohnung ersetzt die erforderliche Darstellung nicht.

3 Entwässerung und Dach

Bitte legen Sie die ergänzte Grundstücksentwässerungsplanung mit Rückhaltung, Drosselung und Notentwässerungsweg vor. Die Ableitung zum Nachbargrundstück ist auszuschließen. Ergänzen Sie ferner die Darstellung der Photovoltaikbelegung mit den für Wartung und Dachabläufe erforderlichen freien Bereichen.

4 Weiteres Verfahren

Wir bitten um gebündelte Einreichung bis zum 30. Juni 2027 unter Angabe des Aktenzeichens und eindeutiger Kennzeichnung geänderter Planstände. Die bisher eingereichten Unterlagen verbleiben in der Akte; ersetzen Sie diese durch vollständige revidierte Pläne. Sollte die Frist nicht eingehalten werden können, bitten wir um frühzeitige Mitteilung mit Begründung und einem belastbaren Nachreichungstermin.

gez. Jana Linde, Sachbearbeitung

Anlagen: keine

Ergänzungen zum Bauantrag BA 2027 0618

Sehr geehrte Damen und Herren, namens der Bauherrin reichen wir zu Ihrem Schreiben vom 2. Juni 2027 die ergänzten Darstellungen ein. Der Gebäudekörper, die Anzahl der Wohnungen und die beantragte Nutzung bleiben unverändert. Die nachstehenden Änderungen sind im Planverzeichnis als Revision 1 gekennzeichnet.

1 Anleiterstellen und Abstandsdarstellung

Die nördliche Stellplatzreihe wurde um 0,80 m nach Westen versetzt. An der Nordostecke bleibt die markierte Anleiterzone frei; Poller oder Fahrradständer sind dort nicht vorgesehen. Der Zugang wird in einer durchgehend nutzbaren Breite von mindestens 1,25 m dargestellt. Die Gebäudeaußenkanten halten im gewählten Lageplan mindestens 6,25 m zu den seitlichen Grundstücksgrenzen und 11,00 m beziehungsweise 14,00 m zu Nord- und Südgrenze ein. Der südliche Rücksprung des obersten Geschosses vergrößert den Abstand dort zusätzlich.

2 Barrierefreiheit

Die Ergänzung zeigt bei WE 01 freie Bewegungsflächen von 1,50 m × 1,50 m im Bad sowie die erforderlichen Anfahrbereiche an den Türen. Für die Wohnungseingänge werden 0,90 m lichte Durchgangsbreite vorgesehen. Der Aufzug erhält eine nutzbare Kabine von 1,10 m × 1,40 m und eine lichte Türbreite von 0,90 m. Die Fläche vor dem Aufzug bleibt von Türschwenkbereichen und Abstellnutzung frei. Die übrigen Wohnungen werden anhand der ausgewiesenen lichten Maße barrierefrei geplant.

3 Entwässerung und Photovoltaik

Das Niederschlagswasser wird über eine Rückhaltung geführt. Im ergänzten Fachplan ist der Notentwässerungsweg auf dem eigenen Grundstück eingetragen. Die endgültige Drosselmenge wird mit dem Entwässerungsträger gesondert festgelegt. Die Photovoltaikbelegung wahrt Wartungstreifen und die Zugänglichkeit der Dachabläufe; technische Einbauten wurden aus diesen Bereichen herausgenommen.

4 Verzeichnis und Verbindlichkeit

Die Revision betrifft Lageplan LP01, Barrierefreiheitsdetail BF01 und Dach- und Entwässerungsschema TE01. In den Grundrissen wird allein die Lage einzelner Türen und Einbauten präzisiert; Wohnflächen und Kubatur werden nicht geändert. Bitte führen Sie die bezeichneten Revisionen anstelle der entsprechenden Vorstände. Die Bauherrin bestätigt die Ergänzungen. Eine Freigabe zur Ausführung beantragen wir mit dieser Nachreichung nicht gesondert.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: 005_Lageplan_LP01.pdf; 024_Ausfuehrungsdetails_AP01.pdf;
027_Koordinierter_Planstand_R01.pdf

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 16.07.2027

Baugenehmigung für das Achtfamilienhaus

Aktenzeichen BA 2027 0618. Auf Ihren Antrag vom 10. Mai 2027 in der ergänzten Fassung vom 24. Juni 2027 wird der Neubau eines Wohnhauses mit acht Wohnungen am Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim nach Maßgabe der zugehörigen genehmigten Bauvorlagen und der nachstehenden Nebenbestimmungen genehmigt. Die Entscheidung ergeht im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Die Genehmigung erfasst den dafür gesetzlich bestimmten Prüfungsumfang; außerhalb dieses Umfangs bleiben die Bauherrin und die verantwortlichen Beteiligten zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen verpflichtet.

1 Gegenstand

Genehmigt wird die Wohnnutzung in drei Vollgeschossen ohne Keller. Die Gebäudegrundfläche beträgt 300 m², die Grundfläche des obersten Geschosses 220 m². Der Fußboden des höchstgelegenen Aufenthaltsraums liegt bei 6,20 m, die Attika bei 9,90 m über dem festgelegten Bezugsgelände. Der Antrag bezeichnet das Gebäude als Gebäudeklasse 3. Die Entscheidung bezieht sich auf acht Wohnungen mit insgesamt 600 m² geplanter Wohnfläche; Änderungen an Nutzung, Kubatur oder wesentlichen Rettungswegen bedürfen vor ihrer Ausführung einer erneuten verfahrensrechtlichen Klärung.

2 Maßgebliche Unterlagen

Maßgeblich sind die Antragsbeschreibung vom 10. Mai 2027, die Baubeschreibung, Lageplan LP01 in Revision 1, Grundrisse GP01 und GP02, Schnitt und Ansichten SP01 sowie die Nachreichung vom 24. Juni 2027 mit Barrierefreiheitsdetail BF01 und Entwässerungsschema TE01. Spätere Ausführungspläne werden durch ihre Erstellung nicht automatisch Bestandteil dieser Genehmigung. Bei Abweichungen ist vor Ausführung mit der Bauaufsicht abzustimmen, ob geänderte Bauvorlagen oder ein gesonderter Antrag erforderlich sind.

3 Nebenbestimmungen

Die in den genehmigten Unterlagen bezeichneten Anleiterstellen und Zugänge sind frei von dauerhaften Einbauten und abgestellten Fahrzeugen zu halten. Die Ausführung der Grundstücksentwässerung setzt die erforderliche gesonderte Zustimmung des zuständigen Entwässerungsträgers voraus. Die Ableitung von Niederschlagswasser auf Nachbargrundstücke ist nicht zulässig. Vor Beginn der betroffenen Arbeiten sind die gesetzlich erforderlichen bautechnischen Nachweise und die für sie notwendigen Bestätigungen in der vorgeschriebenen Form vorzuhalten beziehungsweise einzureichen.

Sämtliche acht Wohnungen und die zugehörigen Wege sind entsprechend den eingereichten Darstellungen barrierefrei auszuführen; WE 01 ist zusätzlich rollstuhlgerecht herzustellen. Der gekennzeichnete Stellplatz und die im Antrag dargestellten Fahrradabstellanlagen sind spätestens zur Aufnahme der Nutzung nutzbar herzustellen. Der Spielbereich ist bis zur Nutzungsaufnahme entsprechend dem genehmigten Lageplan anzulegen.

4 Hinweise und Rechtsbehelf

Erforderliche Anzeigen zum Baubeginn und zur Nutzung sind fristgerecht in der vorgeschriebenen Form abzugeben. Diese Genehmigung ersetzt keine privatrechtlichen Zustimmungen und keine außerhalb ihres Regelungsumfangs erforderlichen öffentlich-rechtlichen Erlaubnisse. Über Gebühren wird gesondert entschieden. Mit Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen und die vor Baubeginn zu erfüllenden Anforderungen vorliegen.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadt Hildesheim erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, zur Niederschrift oder in der gesetzlich zugelassenen elektronischen Form einzulegen. Eine einfache E-Mail genügt den Anforderungen an die elektronische Form nicht. Die Frist richtet sich nach der tatsächlichen Bekanntgabe; das Ausfertigungsdatum allein belegt diese nicht.

gez. Jana Linde, Sachbearbeitung

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
Datum	Wed, 21 Jul 2027 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Abruf der Ausführungsplanung und Vergabevorbereitung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Uns liegt die Baugenehmigung vom 16. Juli 2027 seit dem 20. Juli vor. Wir rufen hiermit die Leistungsphasen 5 bis 7 nach unserem Architektenvertrag ab. Bitte bereiten Sie die Ausführungsplanung sowie die vergleichbaren Vergabeunterlagen für die sieben besprochenen Lose vor. Der Abruf umfasst keine eigenständige rechtliche Gestaltung der Bauvertragsklauseln; hierzu stimmen wir einen direkten Auftrag mit unserer Rechtsberatung ab.

Wir benötigen insbesondere die endgültige Türliste, die Details zu den schwellenlosen Anschlüssen und die koordinierte Durchbruchsplanung. Bei der Rücksprungfläche möchten wir am Wartungsdach festhalten. Eine spätere Dachterrasse wurde von uns nicht bestellt. Bitte nehmen Sie die Nebenbestimmungen der Baugenehmigung in die Termin- und Freigabeliste auf.

Die vorgesehenen Vergaben sollen bis November 2027 entscheidungsreif sein. Ziel bleibt der Baubeginn im Dezember 2027 und die Übergabe im September 2028. Informieren Sie uns unmittelbar, falls notwendige Fachnachweise oder Lieferzeiten diese Folge gefährden. Eine Vorbestellung von Aufzug oder Fenstern ohne unsere ausdrückliche Vergabeentscheidung ist nicht freigegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim


projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: 022_Baugenehmigung_BA20270618.pdf

Barrierefreiheitsdetails Wohnung und Aufzug


Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung

1 WE 01 Bad und Bewegungsfläche 1 zu 25



- 2 Festlegungen
- Freie Bewegungsfläche 1,50 x 1,50 m.
- Tür lichte Breite 0,90 m.
- Tür nach außen öffnend im Ausführungsstand.
- WC seitlich jeweils mindestens 0,90 m frei.
- Waschmaschine im Abstellraum.
- Waschtisch unterfahrbar vorsehen.
- Rutschhemmung und Haltegriffbefestigung vor Bestellung produktbezogen abstimmen.

3 Aufzugskabine 1 zu 25



- Nutzbare Kabinenmaße dargestellt.
- Schachtmaße nach Herstellerplanung.
- Tür lichte Breite 0,90 m.
- Drei Halte EG, 1. OG, 2. OG.
- Bewegungsfläche vor dem Aufzug frei von Türschwenkbereichen halten.

- 4 Prüfung vor Ausführung
- Bewegungsflächen und Bedienelemente im gesamten Zugangsweg abstimmen.
- Diese Detailzeichnung ersetzt keinen vollständigen Barrierefreiheitsnachweis.

Koordinierung der Ausführungsplanung

In der Planrunde vom 20. August 2027 wurden die Ausführungsdetails für Rohbau, Hülle und technische Ausrüstung zusammengeführt. Grundlage sind die Genehmigung vom 16. Juli 2027 und die abgerufene dritte Vertragsstufe. Die Ergebnisse dienen der Bereinigung der Leistungsverzeichnisse; eine Unternehmervariante ist damit noch nicht genehmigt.

1 Schwellenloser Zugang und Sockel

Die Außentür zum Hauseingang erhält eine schwellenlose Ausbildung mit unmittelbar vorgelagerter Entwässerungsrinne. Die Außenfläche fällt vom Gebäude weg; eine Aufkantung quer über den Zugang ist nicht zulässig. Abdichtung, Anschlussflansch und Entwässerung sind im Detail AP02 gemeinsam zu beschreiben. Die bisherige Standardposition der Fassadenfirma mit einer 4 cm hohen Türschwelle wird nicht in das Leistungsverzeichnis übernommen.

2 Sanitärschacht und Rohbau

Die TGA legt den revidierten Schacht im Bereich der Wohnungen WE 02 und WE 05 vor. Die Durchbrüche bleiben innerhalb der durch die Tragwerksplanung bestätigten Öffnungszone. Ein zusätzlicher Kernbohrungswunsch im Treppenraum ist zurückgestellt. Durchführungen in raumabschließenden Bauteilen sind nach dem abgestimmten Abschottungskonzept auszuführen und vor Verschluss zu dokumentieren.

3 Aufzug und Türen

Für den Aufzug werden drei Halte, 1,10 m × 1,40 m nutzbare Kabine und 0,90 m lichte Türbreite ausgeschrieben. Schachtmaße, Unterfahrt, Überfahrt und Befestigungskräfte sind aus den Herstellerangaben vor Rohbauabschluss abzugleichen. Das geforderte lichte Maß darf nicht mit dem Rohbaumaß verwechselt werden. Die Wohnungseingangstüren erhalten ebenfalls 0,90 m lichte Durchgangsbreite; Beschläge und Türschließer sind auf die vorgesehenen Nutzungsmöglichkeiten abzustimmen.

4 Noch offene Punkte

Der endgültige Wärmepumpentyp und die Schallberechnung liegen noch nicht vor. Die TGA liefert die Unterlagen bis zum 3. September. Für die Dachabdichtung fehlen die freigegebenen Anschlüsse der Photovoltaikunterkonstruktion. Die Objektplanung lässt die entsprechenden Positionen bis zum Eingang dieser Beiträge als nicht zur Bestellung freigegeben kennzeichnen. Die Bauherrin hat keiner Ausführung auf Grundlage eines bloßen Katalogdetails zugestimmt.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
Datum	Wed, 08 Sep 2027 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Freigabe der Details und Rückfrage zum Wartungsdach

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir geben die in Ihrer Planrunde vom 20. August erläuterten schwellenlosen Zugänge und die lichte Wohnungseingangsbreite von 0,90 m für die Ausschreibung frei. Die WE 01 bleibt rollstuhlgerrecht. Bitte berücksichtigen Sie bei der Bemusterung, dass sich die Türen ohne übermäßige Bedienkräfte nutzen lassen. Den Eingang wollen wir nicht nachträglich durch eine kleine Stufe vereinfachen.

In einer älteren Visualisierung ist auf der Rücksprungsfläche noch eine Sitzgruppe zu sehen. Diese Abbildung stammt aus der Variantenphase. Wir möchten ausdrücklich keine zur Wohnung gehörende Dachterrasse und keine entsprechende Angabe in einem Mietexposé. Bitte teilen Sie allen Planern und späteren Unternehmen den Stand Wartungsdach mit und entfernen Sie die Sitzgruppe aus den aktuellen Vertriebsbildern.

Bei der Wärmepumpe möchten wir die Gerätauswahl erst nach Eingang der Schallbewertung freigeben. Die am Telefon genannte Lieferalternative ist noch nicht bestellt. Bitte stellen Sie Kosten- und Terminfolge einer Änderung nachvollziehbar dar, bevor Sie sie in die Vergabeempfehlung aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: 025_Koordinierung_Ausfuehrungsplanung.docx


Dachbelegung und Grundstücksentwässerung

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung

- Revision 1 vom 24. Juni 2027
- Wartungswege und Abläufe bleiben zugänglich.
- Rücksprungdach gesondert angeschlossen; keine Dachterrasse.
- Notentwässerung auf eigenes Grundstück, nicht zum Nachbarn.


1 Dachaufsicht TE01

80 Module je 450 Wp | 36 kWp | 160 m² Modulfläche



- Endgültige Bemessung und Zustimmung des Entwässerungsträgers erforderlich.
- Anlagenkonzept ist keine Einleiterlaubnis.

2 Entwässerungsschema



Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 15.09.2027

Flächennachweis und Außenanlagenstand

Der Nachweis vom 15. September 2027 fasst die Flächenansätze für Ausschreibung und Bauablauf zusammen. Er bezieht sich auf ein 1.300 m² großes Grundstück mit 32,50 m × 40,00 m. Die Maße stammen aus der projektbezogenen Arbeitsvermessung und sind vor Absteckung mit der verantwortlichen Vermessung abzugleichen.

1 Baukörper und Abstände

Der Hauptbaukörper liegt von x 6,25 m bis x 26,25 m und von y 14,00 m bis y 29,00 m im örtlichen System. Norden liegt bei wachsendem y. Damit betragen die seitlichen Grenzabstände jeweils 6,25 m, der Abstand zur nördlichen Grenze 11,00 m und zur südlichen Grenze 14,00 m. Das zweite Obergeschoss nimmt den Bereich y 18,00 m bis y 29,00 m ein. Die Gebäudegrundfläche beträgt 300 m². Der rechnerische Mindestansatz von 0,5 × 9,90 m ergibt 4,95 m; in den gezeichneten Hauptfassadenbereichen liegen die tatsächlichen Abstände darüber. Sonderkonstellationen und Bauteile sind nach dem genehmigten Lageplan gesondert zu beurteilen.

2 Nutzungsflächen im Freien

Die acht Pkw-Stellplätze enthalten einen 3,50 m × 5,00 m großen gekennzeichneten Platz nahe dem Hauseingang. Die übrigen Plätze werden mit jeweils 2,50 m × 5,00 m geplant. Die gemeinsame Fahrgasse ist 6,00 m breit. Die erforderlichen Bewegungs- und Einfahrtsflächen dürfen nicht als zusätzliche Stellplätze vermietet werden. Die freizuhaltende Anleiterzone bleibt außerhalb der Stellplatzflächen.

Für 16 gesicherte Fahrräder wird eine eingehauste Abstellfläche mit geeigneten Anschließmöglichkeiten vorgesehen; vier weitere Plätze liegen am Eingang. Der 30 m² große Spielbereich liegt im südöstlichen Garten. Der übrige Garten bleibt begrünt. Die Rückhaltung wird unter einer zugänglichen Außenfläche angeordnet, so dass Kontrollöffnungen erreichbar bleiben.

3 Abstimmungsstand

Die Ausschreibung muss zwischen befestigten Flächen, Spielbereich, Vegetationsflächen und Entwässerungsanlagen unterscheiden. Die endgültigen Aufmaße werden für die Abrechnung vor Ort festgestellt. Eine Nachverdichtung der Stellplätze, ein Carport oder eine spätere Terrassennutzung ist nicht Bestandteil dieses Stands und darf nicht ohne Prüfung der Genehmigungslage umgesetzt werden.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Übergabe des koordinierten Ausführungsstands

Wir übergeben den koordinierten Stand für die Vorbereitung der Vergabe. Er umfasst das unveränderte Wohnungsprogramm, die abgestimmten Barrierefreiheitsmaßnahmen und die genehmigte Kubatur. Die weiter unten bezeichneten unternehmerbezogenen Unterlagen werden nach Vergabe geprüft; sie sind kein Anlass, fachlich noch offene Entscheidungen als bereits erledigt zu behandeln.

1 Abgestimmte Grundlagen

Die Planung bleibt bei drei Vollgeschossen, 820 m² Brutto-Grundfläche und 600 m² Wohnfläche. Der Rücksprung über dem ersten Obergeschoss wird als Wartungsdach ausgeführt. Alle acht Wohnungen sind barrierefrei vorgesehen; WE 01 ist rollstuhlgerecht. Der Aufzug erschließt drei Halte. Die Nachforderung der Bauaufsicht wurde am 24. Juni beantwortet, die Genehmigung am 16. Juli erteilt. Die Nebenbestimmungen werden im Bauablauf fortgeführt.

2 Schnittstellen der Vergabe

Die sieben Lose umfassen Rohbau, Dach und Fassade und Fenster, Heizung und Lüftung und Sanitär, Elektro und Photovoltaik, Innenausbau, Aufzug sowie Außenanlagen. An den Losgrenzen sind insbesondere Abdichtungsanschlüsse, Durchbrüche, Brandschutzabschottungen, Stromversorgung des Aufzugs und der Wärmepumpe sowie die Erdarbeiten für die Rückhaltung ausdrücklich zuzuordnen. Eine Leistung darf nicht allein wegen einer Schnittstelle in beiden Leistungsverzeichnissen unbemerkt abgerechnet werden.

3 Werkplanung und Freigaben

Die Aufzugsfirma liefert nach Vergabe die produktspezifische Werkplanung; die Tragwerksplanung prüft die übergebenen Lasten und Befestigungspunkte. Die Fensterfirma legt die Detailanschlüsse und die lichten Durchgänge vor Fertigung vor. Die Photovoltaikmontage wird mit Dachabdichtung und Tragwerk abgestimmt. Diese Prüfungen sind vor den jeweils betroffenen Arbeiten einzuplanen. Eine Vergabeentscheidung ersetzt die technische Freigabe der Werkplanung nicht.

4 Offene Entscheidung der Bauherrin

Für die Wärmepumpe liegen zwei technisch mögliche Geräte vor. Der Vergleich wird mit den endgültigen Angeboten und dem Schallnachweis abgeschlossen. Die Bauherrin entscheidet hierüber im Rahmen der Vergabe. Die zuvor zurückgestellte Dachterrasse wird nicht als Wahlposition aufgenommen. Änderungen gegenüber dem vorliegenden Stand sind in der Vergabeempfehlung mit Kosten, Terminfolge und gegebenenfalls Genehmigungsbedarf darzustellen.

Die Unterlagen sind zur Ausschreibung freigegeben. Bestellungen setzen Auftrag, freigegebene Werkplanung und erforderliche Nachweise voraus. Spätere Revisionen werden mit Empfängern und Ausgabedatum protokolliert.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: 150_Detailplanung_Schwelle_und_Deckendurchbruch.pdf


SW-HI-26-08 · Seite 1

Ausführungsdetails Eingang und Sanitärschacht

Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung


1 Eingangsschwelle AP02 1 zu 10

Ausführungsstand 21.08.2027 | Freigabe Objektplanung und Fachplanerkoordination
Maße vor Ort prüfen. Produktbezogene Werkplanung bleibt vor Bestellung abzugleichen.



Schwelle ohne Höhenversatz; Türöffnung lichte Breite 0,90 m.
Entwässerungsrinne unmittelbar vor dem Rahmen, an Entwässerung anschließen.
Abdichtung mit geeignetem Anschlussflansch durchgehend anschließen.
Die Türfirma und Abdichtungsfirma stimmen das konkrete System vor Fertigung ab.
Keine nachträgliche Schwellenaufkantung ohne neue Freigabe.

2 Deckenöffnung AP03 1 zu 10



Öffnung 160 x 160 mm im Sanitärschacht.
Lage nach freigegebener Aussparungsliste.
Keine zusätzliche Bohrung im Auflagerbereich.
Abschottung passend zu Bauteil und Rohrsystem.
Eignung und Einbau nach Systemnachweis.
Ausführung vor Verschluss fotografisch erfassen.
Keine Vergrößerung ohne Tragwerksfreigabe.

Projektablage Wohnhof Am Steinbogen

Planregister · gespeicherte Ansicht vom 24.09.2027 16:42

Nora Feld · Ausführung

24.09. 16:42

LP01 / GP01 / GP02 / SP01: koordinierter Stand nach Genehmigung. BF01 und TE01 gehören zum Anlagenverzeichnis. Ausgabe an die ausführenden Firmen über die Vergabeunterlagen.

Detailplanung AP02

21.08. 14:18

Schwellenanschluss und Deckendurchbruch: zur Ausführung freigegeben. Bauteilmaße vor Ort kontrollieren. Anschluss und Durchdringung vor dem Verdecken dokumentieren.

Planregister zur Vergabe

24.09. 16:35

Die Abgabe 24.09.2027 umfasst den beschriebenen Ausführungsstand. Frühere Koordinationsfassungen bleiben im Archiv. Ein geänderter Plan ersetzt keinen erforderlichen Nachtragsauftrag.

Maren Birk · Versand

24.09. 16:39

Vergabeunterlagen können mit diesem Register versandt werden. Vertragsunterschriften erfolgen durch die Geschäftsführung. Technische Rückfragen bitte gesammelt über Frau Feld.

SW-HI-26-08 · Projektarchiv Steinbogen Wohnen

Bilddatei: 151_Planstandportal_2027-09-24.png

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.10.2027 · SW-HI-26-08

Vergabetermine und Schnittstellen der sieben Bauaufträge

Die Ausführungsplanung liegt im freigegebenen Stand vom 24.09.2027 vor. Wir schlagen eine private Einzelvergabe in sieben Losen vor. Die Bauherrin finanziert das Gebäude aus Eigenkapital und Bankdarlehen. Förderbescheide oder besondere vergaberechtliche Verpflichtungen wurden uns nicht vorgelegt. Die Bauherrin entscheidet über jeden Vertrag selbst.

1 Termine und Verantwortliche

Vorgang	Termin	Verantwortlich
Versand des vollständigen LV	04.10.2027	Nora Feld
Fragen bis / gemeinsame Antwort	18.10. / 22.10.2027	Fachplaner und Architektur
Angebotseingang	29.10.2027	Maren Birk
Technische und rechnerische Prüfung	01. bis 05.11.2027	Architektur und TGA
Verhandlung und Entscheidung	08. bis 10.11.2027	Bauherrin mit Rechtsanwalt
Vertragsschluss	12.11.2027	Bauherrin und Unternehmen
Einrichtung / Baubeginn	01.12. / 06.12.2027	Steinwerk Hochbau
Gemeinsame förmliche Abnahmen	15.09.2028	Bauherrin und Unternehmen

2 Unterlagen und Vollmacht

Das Leistungsverzeichnis umfasst die sieben Lose und ihre Schnittstellen. Planstände sind in den Vertragsanlagen bezeichnet. Nachträgliche Bieterantworten werden allen betroffenen Unternehmen im gleichen Wortlaut übermittelt. Frau Feld prüft technische und wirtschaftliche Angaben und erstellt den Vergabevorschlag. Sie erhält keine Abschlussvollmacht. Die rechtliche Vertragsgestaltung erfolgt aufgrund des unmittelbaren Mandats der Bauherrin durch die Kanzlei Leinebogen.

Die Rohbaufirma stellt das Gerüst für ihren eigenen Leistungsumfang. Fassadenarbeiten und dafür benötigte Gerüste verbleiben im Hüllenlos. PV-Befestigung, Dachabdichtung und Leitungsdurchführungen sind vor Ausführung gemeinsam freizugeben. Ein niedriger Angebotspreis ersetzt den Nachweis der vollständigen Leistung und der personellen Verfügbarkeit nicht.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Leistungsverzeichnis für das Achtfamilienhaus

1 Projekt und Angebotsgrundlagen

Gegenstand ist der schlüssige Ausbau eines Wohnhauses mit acht Mietwohnungen und 600 m² Wohnfläche. Der Auftrag ist in die nachfolgenden Lose geteilt. Jedes Unternehmen bietet sämtliche beschriebenen Leistungen seines Loses an und bezeichnet Abweichungen ausdrücklich in einem gesonderten Begleitschreiben. Das LV ist eine funktional und bauteilbezogen gegliederte Pauschalleistungsbeschreibung. Planmaße und Fachnachweise bleiben verbindlich; die pauschalen Positionen erlauben keine freie Änderung des vereinbarten Qualitätsstandards. Preise werden netto zuzüglich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer angeboten.

Zu berücksichtigen sind drei Geschosse, kein Keller, ein Aufzug mit drei Haltestellen, acht barrierefreie Wohnungen einschließlich der rollstuhlgerichten Wohnung 01, die Wärmepumpenanlage und die vereinbarte PV-Anlage. Angrenzende Grundstücke und der öffentliche Gehweg dürfen ohne gesonderte Gestattung nicht als Lagerfläche genutzt werden. Die Ausführung erfolgt nach dem freigegebenen Planregister und den Baugenehmigungsunterlagen.

2 Erdarbeiten und Rohbau

2.1 Baustelleneinrichtung

Bauzaun mit abschließbarem Zugang, Sanitärcontainer, Baustrom-Unterverteilung, Baustellenbeleuchtung und Kran einschließlich Aufbau, Betrieb und Rückbau für den Rohbau. Der öffentliche Gehweg bleibt frei. Der von der Bauherrin beauftragte SiGe-Koordinator erhält Zugang. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung

Aushub für Bodenplatte, Leitungsgräben und Aufzugunterfahrt innerhalb des freigegebenen Baufeldes, getrennte Bodenlagerung, Abfuhr überschüssigen unbelasteten Bodens und Verdichtungskontrollen. Grundlage ist der Baugrundbericht. Abweichende wasserführende Schichten sind vor weiterer Bearbeitung zu dokumentieren. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

2.3 Beton und tragendes Mauerwerk

Bodenplatte, Stützen, drei Geschosse mit tragenden Wänden und Geschossdecken sowie Treppenläufe nach freigegebener Schal- und Bewehrungsplanung. Gebäude EG und 1. OG 20,00 mal 15,00 m, oberstes Geschoss 20,00 mal 11,00 m, ohne Keller. Einbauteile, Aussparungen und Aufzugschacht sind mit den Fachplänen abzugleichen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

2.4 Rohbaunebenarbeiten

Nichttragende Rohbauwände, Anschlüsse, Gerüste für den eigenen Leistungsumfang, Treppenpodeste, Durchbruchschließungen und geplanter Sockelrohbau. Die Gebäudehülle und der Innenausbau werden gesondert ausgeführt. Vor dem Betonieren erfolgt ein gemeinsamer Abgleich der Durchführungen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

3 Dach Fassade und Fenster

3.1 Dachabdichtung und Dämmung

Abdichtung beider Flachdachebenen mit insgesamt 300 m² Dachgrundfläche nach Detailplanung, Gefälledämmung, Attikaanschlüsse, Haupt- und Notentwässerung. Die Unterkonstruktion der PV-Anlage wird mit Los Elektro abgestimmt. Befestigungen dürfen die Dachabdichtung nicht unkontrolliert durchdringen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

3.2 Fassade und Sockel

Vollständiges Dämm- und Putzsystem für die planmäßig dargestellten Außenwände einschließlich Laibungen, Brandriegeln nach Fachplanung, Sockelanschlüssen und Gerüst. Bauteilanschlüsse werden vor dem Verdecken fotografisch und im Prüfprotokoll dokumentiert. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

3.3 Fenster und Außentüren

Sämtliche Fenster und Außentüren des Achtfamilienhauses nach Fensterliste, einschließlich Montage, dreistufigem Anschluss, Außenfensterbänken und erforderlichen Sicherheitsverglasungen. Schwellenlose Zugänge der acht Wohnungen und Rettungsöffnungen sind nach freigegebenen Detailmaßen auszuführen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

3.4 Sonnenschutz und Anschlussprüfung

Außenliegender Sonnenschutz an den dafür vorgesehenen Wohnraumfenstern, Funktionsprüfung, Einstellung der Beschläge sowie Luftdichtheits- und Anschlusskontrollen mit den zuständigen Fachleuten. Elektrische Zuleitungen kommen aus Los Elektro. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

4 Heizung Lüftung und Sanitär

4.1 Wärmeerzeugung und Verteilung

Zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen mit je 18 kW nominaler Leistung, Speicher, Pumpen und Regelung nach TGA-Planung. Leistungsangaben ersetzen nicht die raumweise Heizlastberechnung. Hydraulischer Abgleich, dokumentierte Einstellwerte und Einweisung sind eingeschlossen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

4.2 Sanitäre Anlagen

Trinkwasser- und Abwasserinstallation für acht Wohnungen sowie Hausanschluss- und Technikbereich. Vollständige Bäder nach freigegebenen Ausstattungslisten, insbesondere rollstuhlgerechte Ausstattung der Wohnung 01. Druck-, Dichtheits- und Spülprotokolle werden vor Abnahme übergeben. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

4.3 Lüftung und Schallschutz

Wohnungslüftung, erforderliche Abluftführung, Schalldämpfung und Kondensatableitung nach abgestimmter TGA-Planung. Einregulierung jeder Wohnung und Messprotokoll für die vorgesehenen Betriebsstufen. Brandschutzdurchführungen werden zugelassen und gekennzeichnet ausgeführt. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

4.4 Zähler und Inbetriebnahme

Acht Wohnungswärmezähler sowie die vereinbarten Wasserzähler, Kennzeichnung, Anlagenbuch, Prüfungen und gemeinsame Inbetriebnahme. Die Mietverwaltung erhält die Zählerzuordnung und die Bedienunterlagen. Ein Wartungsvertrag ist gesondert zu schließen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

5 Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

5.1 Elektroinstallation

Zählerschrank, Hauptverteilung, acht Wohnungsverteilungen, Stromkreise, Steckdosen, Lichtauslässe, Potentialausgleich und Schutzmaßnahmen nach Fachplanung. Mess- und Prüfprotokolle jeder Verteilung sowie Stromlaufpläne gehören zur Übergabe. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

5.2 Kommunikation und Allgemeinstrom

Türkommunikation, Glasfaser-Leerrohre, Allgemeinbeleuchtung, Aufzugzuleitung und technische Stromkreise. Wohnungsstromverträge schließen die Mietparteien selbst. Die PV-Anlage versorgt vereinbarungsgemäß den Allgemeinstromkreis. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

5.3 Ladeinfrastruktur

Vollständige Vorverkabelung aller acht Pkw-Stellplätze und zwei Ladepunkte mit Lastmanagement, davon einer am barrierefreien Stellplatz. Leitungswege, Leistungsschutz und mögliche Erweiterung werden dokumentiert. Die Netzabstimmung ist im Angebot enthalten. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

5.4 Photovoltaik

PV-Anlage mit 80 Modulen zu je 450 Wp und insgesamt 36 kWp auf dem Wohnhaus, Wechselrichter, Leitungen und Montage. Modulfläche insgesamt 160 m². Inbetriebnahme und Messkonzept mit dem Netzbetreiber sind eingeschlossen. Eine Strombelieferung der einzelnen Mietparteien ist nicht Gegenstand dieses Auftrags. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

6 Innenausbau und Bodenbeläge

6.1 Trockenbau und Innenputz

Nichttragende Ausbaukonstruktionen, Installationsschächte und Oberflächen nach freigegebenem Ausbauplan. Schall- und brandschutzrelevante Konstruktionen werden mit den Fachnachweisen abgestimmt. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

6.2 Estrich und Bodenbeläge

Estrich einschließlich erforderlicher Trocknungs- und Belegreifemessungen sowie Bodenbeläge in acht Wohnungen und allgemeinen Verkehrsflächen nach Raumliste. Wohnung 07 erhält den im Auftrag benannten Eichenbelag. Ein Ersatzmaterial bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

6.3 Innentüren

Wohnungseingangs- und Innentüren einschließlich Zargen, Beschlägen und Schließanlage. Erforderliche lichte Durchgänge und Bewegungsflächen dürfen durch Zargen oder Türanschläge nicht vermindert werden. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

6.4 Malerarbeiten und Endreinigung

Anstriche, Fugenarbeiten im eigenen Gewerk, Schutz und Reinigung bis zur Abnahme. Dauerelastische Fugen werden dokumentiert; Wartungspflichten der späteren Nutzer werden verständlich erläutert. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

7 Aufzuganlage

7.1 Anlage und Montage

Personenaufzug mit drei Haltestellen, nutzbarer Kabine 1,10 mal 1,40 m und lichter Türbreite 0,90 m nach abgestimmter Planung. Traglast 630 kg. Schacht, Unterfahrt und Überfahrt werden vor Fertigung aufgemessen. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

7.2 Steuerung und Notruf

Steuerung, automatische Türen, barrierefrei erreichbare Bedienelemente, Zweirichtungs-Kommunikation und Notrufanbindung. Laufende Notruf- und Wartungsentgelte werden in einem gesonderten Betriebsvertrag geregelt. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

7.3 Prüfung und Übergabe

Erforderliche Prüfung vor Inbetriebnahme durch die zuständige zugelassene Überwachungsstelle organisieren, Befunde beseitigen, Unterlagen und Einweisung übergeben. Die Prüfentscheidung trifft die Prüfstelle selbst. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

8 Außenanlagen und Entwässerung

8.1 Wege und Stellplätze

Stufenlose Hauszugänge, acht Pkw-Stellplätze einschließlich eines gekennzeichneten barrierefreien Stellplatzes, befestigte Fahrradstellplätze und Abfallstandfläche. Gefälle und Anschlusshöhen nach freigegebenem Außenanlagenplan. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

8.2 Entwässerung

Schmutz- und Regenwasserleitungen bis zu den vereinbarten Übergabepunkten, Rückhaltung und gedrosselte Ableitung nach freigegebener Entwässerungsplanung. Keine Versickerung ohne nachgewiesene Eignung und behördliche Zulässigkeit. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

8.3 Grün und Spielbereich

Bepflanzung, Rasen, 30 m² Kleinkinderspielbereich mit Einfriedung zum Fahrbereich und Sitzgelegenheit. Fertigstellungspflege bis zur Abnahme und Nachpflegevereinbarung sind eingeschlossen. Geräteunterlagen und Prüfbericht werden übergeben. Abrechnungseinheit: eine vollständige Pauschalleistung. Die Vergütung ist durch den Bieter einzutragen.

9 Gemeinsame Vertragsvorbereitung

Die Angebotsbindung endet am 19.11.2027. Der Ausführungsterminplan ist mit dem Angebot zu bestätigen. Abschlüsse setzen einen nachvollziehbaren Leistungsstand voraus. Prüfungen, Freigaben und Bedenken sind mit konkretem Plan- und Bauteilbezug zu dokumentieren. Vor Ausführung zusätzlicher Leistungen ist deren Grundlage mit der Bauherrin zu klären; gesetzliche Rechte bleiben unberührt. Eine vom Planer ausgesprochene technische Empfehlung ist kein rechtsgeschäftlicher Zusatzauftrag.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Detaillierungsverzeichnis Los 1

Erdarbeiten und Rohbau · Erläuterungsstand 12.11.2027 · HOAI Leistungsphasen 6 und 7

1 Vertragsbezug und Kalkulationszweck

Dieses Blatt konkretisiert die Mengen- und Preisansätze des Angebots vom 29.10.2027 und des Bauvertrags vom 12.11.2027 mit Steinwerk Hochbau GmbH. Die Pauschale von 650.000,00 EUR netto sowie die Leistungsgrenzen des Ausgangs-LV vom 04.10.2027 bleiben maßgeblich. Die Unterpositionen begründen keinen Einheitspreisvertrag und keinen automatischen Mehrvergütungsanspruch bei einer Mengenabweichung.

Die Mengen sind nachvollziehbare Kalkulationsansätze des freigegebenen Planstands vom 24.09.2027. Sie sind weder ein bereits gemessenes Bestandsaufmaß noch ein Ersatz für die Werk- und Montageplanung. Die Ausführung wird nach Bauteil, Aufmaßblatt und Planrevision dokumentiert. Bei Änderungen werden Anlass, tatsächlich betroffene Leistung und Vertragsgrundlage gesondert geprüft; eine technische Freigabe ist kein Zusatzauftrag.

2 Summen und ursprüngliche Positionen

Ausgangs-LV	Leistungsgruppe	Netto EUR
2.1	Baustelleneinrichtung	40.000,00
2.2	Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung	90.000,00
2.3	Beton und tragendes Mauerwerk	360.000,00
2.4	Rohbaunebenarbeiten	160.000,00
	Los gesamt	650.000,00

3 Anforderungen an Angebot und Ausführung

Angeboten ist die vollständige beschriebene Leistung einschließlich eigener Nebenarbeiten, Schutz und geordneter Dokumentation. Produktvorschläge und Abweichungen sind vor Beschaffung schriftlich mit ihrem Einfluss auf Funktion, Nachweise und Schnittstellen vorzulegen. Gesetzlich erforderliche Nachweise und die anerkannten Regeln der Technik werden projektbezogen geprüft. Produkt- und Verwendungsnachweise müssen das konkret vorgesehene System und den maßgeblichen Ausgabestand erkennen lassen.

Die im Projekt geschlossenen Verträge folgen dem BGB. Aus einer fachüblichen LV-Bezeichnung folgt keine Einbeziehung der VOB/B. Die hier verwendeten Einzelansätze unterstützen Kalkulation und Rechnungsprüfung; sie bewerten weder einen unbestellten Nachtrag noch ersetzen sie die Prüfung einer konkreten Änderungsvereinbarung.

1.1.1 Bauzaun mit Tor

Bezug: Ursprungsposition 2.1 Baustelleneinrichtung. Kalkulation: $145 \text{ m} \times 40,00 \text{ EUR} = 5.800,00 \text{ EUR netto}$.

Die Baustellengrenze erhält standsichere Zaunelemente und ein abschließbares Tor; der öffentliche Gehweg und die Nachbarzugänge bleiben frei.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.1.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.1.2 Container und Sanitärbetrieb

Bezug: Ursprungsposition 2.1 Baustelleneinrichtung. Kalkulation: $10 \text{ Monat} \times 900,00 \text{ EUR} = 9.000,00 \text{ EUR netto}$.

Aufenthalts- und Sanitärcontainer werden auf dem freigegebenen Stellplatz eingerichtet, versorgt und regelmäßig gereinigt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.1.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.1.3 Kranaufstellung und Vorhaltung

Bezug: Ursprungsposition 2.1 Baustelleneinrichtung. Kalkulation: 1 Anlage × 17.000,00 EUR = 17.000,00 EUR netto.

Der Baustellenkran wird entsprechend Aufstellplanung und Tragfähigkeitsnachweis montiert, geprüft, betrieben und nach Rohbauabschluss demontiert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.1.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.1.4 Baustrom und Beleuchtung

Bezug: Ursprungsposition 2.1 Baustelleneinrichtung. Kalkulation: 1 Anlage × 4.200,00 EUR = 4.200,00 EUR netto.

Eine geprüfte Baustrom-Unterverteilung mit geschützten Leitungswegen und Baustellenbeleuchtung wird für den eigenen Rohbaubetrieb bereitgestellt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.1.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.1.5 Räumung der Einrichtung

Bezug: Ursprungsposition 2.1 Baustelleneinrichtung. Kalkulation: 1 Leistung $\times$ 4.000,00 EUR = 4.000,00 EUR netto.

Temporäre Flächen, Fundamente und Schutzmaßnahmen des Rohbaubetriebs werden geordnet zurückgebaut und die Flächen dem Folgewerk übergeben.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.1.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.2.1 Regulärer Bodenaushub

Bezug: Ursprungsposition 2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung. Kalkulation: 600 m³ $\times$ 45,00 EUR = 27.000,00 EUR netto.

Aushub und innerbetrieblicher Transport erfolgen abschnittsweise im planmäßigen Baufeld; Oberboden und Unterboden bleiben getrennt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.2.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.2.2 Abfuhr regulärer Überschussboden

Bezug: Ursprungsposition 2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung. Kalkulation: $420 \text{ m}^3 \times 65,00 \text{ EUR} = 27.300,00 \text{ EUR}$ netto.

Überschüssiger Boden wird nur nach dokumentierter Deklaration an die dafür geeignete Annahmestelle abgegeben; Annahmescheine sind vorzulegen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.2.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.2.3 Gründungspolster

Bezug: Ursprungsposition 2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung. Kalkulation: $150 \text{ m}^3 \times 85,00 \text{ EUR} = 12.750,00 \text{ EUR}$ netto.

Geeignetes mineralisches Material wird im freigegebenen Gründungsbereich lagenweise eingebaut; Schichtdicken und Verdichtungsverfahren sind mit der Baugrundplanung abzustimmen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.2.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.2.4 Gräben im Gründungsbaufeld

Bezug: Ursprungsposition 2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung. Kalkulation: $150\text{ m} \times 85,00\text{ EUR} = 12.750,00\text{ EUR netto}$.

Die Gräben im Rohbaubaufeld werden einschließlich erforderlicher Sicherung hergestellt und nach Freigabe lagenweise verfüllt; Außenleitungen des Loses Außenanlagen sind nicht enthalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.2.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.2.5 Verdichtungskontrollen

Bezug: Ursprungsposition 2.2 Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung. Kalkulation: $12\text{ Prüfort} \times 850,00\text{ EUR} = 10.200,00\text{ EUR netto}$.

An zwölf vorab mit der Baugrundplanung abgestimmten Orten werden Tragfähigkeit und Verdichtung mit dem für Boden und Einbauzustand geeigneten Verfahren dokumentiert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.2.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.3.1 Bodenplatte Beton

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: $90 \text{ m}^3 \times 340,00 \text{ EUR} = 30.600,00 \text{ EUR netto}$.

Die Bodenplatte wird nach Schalplan und freigegebener Betonfestlegung einschließlich Einbau, Verdichtung und Nachbehandlung hergestellt; Bewehrung und Schalung sind gesondert kalkuliert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.3.2 Decken und tragende Betonbauteile

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: $246 \text{ m}^3 \times 320,00 \text{ EUR} = 78.720,00 \text{ EUR netto}$.

Die Geschossdecken und übrigen tragenden Betonbauteile werden in freigegebenen Takten hergestellt; Aussparungen, Durchführungen und Einbauteile sind vor jedem Takt abzugleichen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.3.3 Bewehrungsstahl

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: $45 \text{ t} \times 1.700,00 \text{ EUR} = 76.500,00 \text{ EUR netto}$.

Bewehrung wird nach freigegebenen Stahllisten geliefert, mit den geforderten Abstandhaltern eingebaut und vor dem Betonieren zur Kontrolle zugänglich gehalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.3.4 Tragendes Mauerwerk

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: $900 \text{ m}^2 \times 145,00 \text{ EUR} = 130.500,00 \text{ EUR netto}$.

Tragende Wände werden mit den in der Tragwerks- und Bauphysikplanung festgelegten Stein- und Mörtelsystemen einschließlich Anschlüssen und Überbindemaßen errichtet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.3.5 Schalflächen

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: $800 \text{ m}^2 \times 40,00 \text{ EUR} = 32.000,00 \text{ EUR netto}$.

Schalung und temporäre Unterstützung werden entsprechend Belastung, Betonierfolge und vorgesehener Oberfläche ausgeführt; Ausschulfristen folgen der konkreten Festigkeitsentwicklung.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.3.6 Treppenläufe

Bezug: Ursprungsposition 2.3 Beton und tragendes Mauerwerk. Kalkulation: $4 \text{ Stück} \times 2.920,00 \text{ EUR} = 11.680,00 \text{ EUR netto}$.

Die vier Treppenläufe werden mit abgestimmten Auflager- und Schallschutzdetails eingebaut; Transport, Montage und Schutz bis zur Übergabe sind enthalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.3.6. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.4.1 Nichttragende Rohbauwände

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: $400 \text{ m}^2 \times 115,00 \text{ EUR} = 46.000,00 \text{ EUR}$ netto.

Nichttragende massive Innenwände werden mit den planmäßigen Anschlüssen erstellt; Installationsschachtbekleidungen des Ausbaugewerks sind ausgeschlossen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.4.2 Aufzugschacht Rohbau

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: $90 \text{ m}^2 \times 320,00 \text{ EUR} = 28.800,00 \text{ EUR}$ netto.

Schachtwände und Auflager werden mit der Werkplanung des Aufzugs abgeglichen; Rohbaumaße dürfen nicht aus den lichten Kabinenmaßen abgeleitet werden.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.4.3 Treppenpodeste

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: 4 Stück × 4.200,00 EUR = 16.800,00 EUR netto.

Die Podeste werden mit den freigegebenen Lagerungen und Anschlussbewehrungen hergestellt; die angesetzten vier Bauteile sind im Schalplan eindeutig zu kennzeichnen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.4.4 Geplante Durchbruchschließungen

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: 80 Stück × 480,00 EUR = 38.400,00 EUR netto.

Die planmäßig vorgesehenen Öffnungen werden nach Einbau der Leitungen mit dem zugehörigen Rohbaumaterial geschlossen; zugelassene Leitungsabschottungen bleiben bei den Fachgewerken.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.4.5 Sockelrohbau

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: $100 \text{ m} \times 180,00 \text{ EUR} = 18.000,00 \text{ EUR}$ netto.

Sockelabschnitte und Aufkantungen werden höhengerecht vorbereitet; der schwellenlose Haupteingang erhält die ausgesparte Anschlussgeometrie des Details AP02.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

1.4.6 Rohbauanschlüsse

Bezug: Ursprungsposition 2.4 Rohbaunebenarbeiten. Kalkulation: $40 \text{ Stück} \times 300,00 \text{ EUR} = 12.000,00 \text{ EUR}$ netto.

Die im Anschlussregister erfassten Wand- und Deckenanschlüsse werden vor dem Verdecken kontrolliert und für die nachfolgenden Gewerke dokumentiert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 1.4.6. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

Geprüft für die technische Koordination: Nora Feld. Kalkulation erläutert durch die Bauleitung des Auftragnehmers. Die Bauherrin hält an der vereinbarten Lospauschale fest.

Detailleistungsverzeichnis Los 2

Dach Fassade und Fenster · Erläuterungsstand 12.11.2027 · HOAI Leistungsphasen 6 und 7

1 Vertragsbezug und Kalkulationszweck

Dieses Blatt konkretisiert die Mengen- und Preisansätze des Angebots vom 29.10.2027 und des Bauvertrags vom 12.11.2027 mit Dachraum Gebäudehülle GmbH. Die Pauschale von 440.000,00 EUR netto sowie die Leistungsgrenzen des Ausgangs-LV vom 04.10.2027 bleiben maßgeblich. Die Unterpositionen begründen keinen Einheitspreisvertrag und keinen automatischen Mehrvergütungsanspruch bei einer Mengenabweichung.

Die Mengen sind nachvollziehbare Kalkulationsansätze des freigegebenen Planstands vom 24.09.2027. Sie sind weder ein bereits gemessenes Bestandsaufmaß noch ein Ersatz für die Werk- und Montageplanung. Die Ausführung wird nach Bauteil, Aufmaßblatt und Planrevision dokumentiert. Bei Änderungen werden Anlass, tatsächlich betroffene Leistung und Vertragsgrundlage gesondert geprüft; eine technische Freigabe ist kein Zusatzauftrag.

2 Summen und ursprüngliche Positionen

Ausgangs-LV	Leistungsgruppe	Netto EUR
3.1	Dachabdichtung und Dämmung	130.000,00
3.2	Fassade und Sockel	130.000,00
3.3	Fenster und Außentüren	140.000,00
3.4	Sonnenschutz und Anschlussprüfung	40.000,00
	Los gesamt	440.000,00

3 Anforderungen an Angebot und Ausführung

Angeboten ist die vollständige beschriebene Leistung einschließlich eigener Nebenarbeiten, Schutz und geordneter Dokumentation. Produktvorschläge und Abweichungen sind vor Beschaffung schriftlich mit ihrem Einfluss auf Funktion, Nachweise und Schnittstellen vorzulegen. Gesetzlich erforderliche Nachweise und die anerkannten Regeln der Technik werden projektbezogen geprüft. Produkt- und Verwendungsnachweise müssen das konkret vorgesehene System und den maßgeblichen Ausgabestand erkennen lassen.

Die im Projekt geschlossenen Verträge folgen dem BGB. Aus einer fachüblichen LV-Bezeichnung folgt keine Einbeziehung der VOB/B. Die hier verwendeten Einzelansätze unterstützen Kalkulation und Rechnungsprüfung; sie bewerten weder einen unbestellten Nachtrag noch ersetzen sie die Prüfung einer konkreten Änderungsvereinbarung.

2.1.1 Dachabdichtung

Bezug: Ursprungsposition 3.1 Dachabdichtung und Dämmung. Kalkulation: $300 \text{ m}^2 \times 115,00 \text{ EUR} = 34.500,00 \text{ EUR netto}$.

Beide Flachdachebenen werden mit dem abgestimmten Abdichtungssystem ausgeführt; die 80 m^2 große Rücksprungsfläche bleibt Wartungsdach und wird nicht zur Terrasse ausgebaut.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.1.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.1.2 Gefälledämmung

Bezug: Ursprungsposition 3.1 Dachabdichtung und Dämmung. Kalkulation: $300 \text{ m}^2 \times 110,00 \text{ EUR} = 33.000,00 \text{ EUR netto}$.

Die Gefälledämmung wird gemäß Gefälleplan verlegt; Dämmwirkung, Druckbeanspruchung und Entwässerungswege werden gemeinsam mit Dachlasten und PV-Aufstellung geprüft.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.1.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.1.3 Attika und Randanschlüsse

Bezug: Ursprungsposition 3.1 Dachabdichtung und Dämmung. Kalkulation: $140 \text{ m} \times 175,00 \text{ EUR} = 24.500,00 \text{ EUR netto}$.

Rand- und Attikaanschlüsse werden einschließlich Ecken und Abdeckungen hergestellt; Anschlusslängen sind an den abgewickelten Detailmaßen zu prüfen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.1.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.1.4 Haupt und Notentwässerung

Bezug: Ursprungsposition 3.1 Dachabdichtung und Dämmung. Kalkulation: $8 \text{ Stück} \times 1.750,00 \text{ EUR} = 14.000,00 \text{ EUR netto}$.

Abläufe und Notentwässerung werden in der im Entwässerungsplan zugeordneten Funktion eingebaut; die acht kalkulierten Ablaufstellen sind keine frei austauschbaren Standardteile.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.1.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.1.5 Dachdurchdringungen

Bezug: Ursprungsposition 3.1 Dachabdichtung und Dämmung. Kalkulation: 8 Stück × 1.800,00 EUR = 14.400,00 EUR netto.

Durchdringungen werden mit systemverträglichen Anschlüssen und zugänglicher Kontrolle ausgeführt; zusätzliche Bohrungen für die PV-Anlage bedürfen vorheriger Abstimmung.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.1.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.1.6 Temporärer Dachschutz

Bezug: Ursprungsposition 3.1 Dachabdichtung und Dämmung. Kalkulation: 300 m² × 32,00 EUR = 9.600,00 EUR netto.

Die fertige Abdichtung wird während nachfolgender Arbeiten gegen mechanische Beschädigung geschützt; Schutzlagen werden vor der Endkontrolle aufgenommen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.1.6. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.2.1 Fassadendämmsystem

Bezug: Ursprungsposition 3.2 Fassade und Sockel. Kalkulation: $620 \text{ m}^2 \times 145,00 \text{ EUR} = 89.900,00 \text{ EUR}$ netto.

Die Fassadenflächen erhalten das freigegebene Gesamtsystem aus Dämmung, Befestigung und Putz; Systembestandteile verschiedener Hersteller dürfen nicht ungeprüft kombiniert werden.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.2.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.2.2 Sockelabdichtung und Oberfläche

Bezug: Ursprungsposition 3.2 Fassade und Sockel. Kalkulation: $75 \text{ m}^2 \times 160,00 \text{ EUR} = 12.000,00 \text{ EUR}$ netto.

Sockelzonen werden mit Spritzwasserschutz und abgestimmtem Übergang zur erdberührten Abdichtung hergestellt; Außenanlagen dürfen diese Anschlüsse nicht überbauen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.2.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.2.3 Laibungen und Fensteranschlüsse

Bezug: Ursprungsposition 3.2 Fassade und Sockel. Kalkulation: $220 \text{ m} \times 65,00 \text{ EUR} = 14.300,00 \text{ EUR netto}$.

Laibungen erhalten durchgehende Dämm- und Anschlussdetails; Anschlussprofile und Bewegungsmöglichkeiten der Fenster sind vor dem Putzauftrag abzustimmen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.2.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.2.4 Fassadengerüst

Bezug: Ursprungsposition 3.2 Fassade und Sockel. Kalkulation: $690 \text{ m}^2 \times 20,00 \text{ EUR} = 13.800,00 \text{ EUR netto}$.

Für den eigenen Fassadenumfang wird ein geeignetes Gerüst einschließlich Zugang, Prüfung und Anpassung gestellt; die Rohbaugerüste sind hiervon vertraglich getrennt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.2.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.3.1 Regelfenster

Bezug: Ursprungsposition 3.3 Fenster und Außentüren. Kalkulation: 40 Stück × 2.000,00 EUR = 80.000,00 EUR netto.

Die vierzig Regelfenster werden nach freigegebener Fensterliste mit den festgelegten Öffnungsarten, Verglasungen und bauphysikalischen Eigenschaften geliefert und montiert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.3.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.3.2 Große Fensterelemente

Bezug: Ursprungsposition 3.3 Fenster und Außentüren. Kalkulation: 8 Stück × 3.750,00 EUR = 30.000,00 EUR netto.

Die acht großen Elemente der Wohnbereiche folgen der Fensterliste; erforderliche Sicherheitsverglasung und Rettungsöffnungen sind elementbezogen auszuweisen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.3.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.3.3 Hauseingangselement

Bezug: Ursprungsposition 3.3 Fenster und Außentüren. Kalkulation: 1 Stück × 6.000,00 EUR = 6.000,00 EUR netto.

Das Hauseingangselement wird mit der schwellenlosen Anschlusausbildung AP02 und den lichten Durchgangsmaßen eingebaut; eine vier Zentimeter hohe Standardschwelle ist nicht geschuldet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.3.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.3.4 Montagefugen

Bezug: Ursprungsposition 3.3 Fenster und Außentüren. Kalkulation: 200 m × 95,00 EUR = 19.000,00 EUR netto.

Die Anschlussfugen werden innen luftdicht, in der Fuge gedämmt und außen schlagregensicher nach dem freigegebenen Systemdetail hergestellt; der Untergrund ist vorab zu prüfen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.3.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.3.5 Außenfensterbänke

Bezug: Ursprungsposition 3.3 Fenster und Außentüren. Kalkulation: 50 m × 100,00 EUR = 5.000,00 EUR netto.

Fensterbänke und seitliche Anschlüsse erhalten die geplante Neigung und eine freie Wasserführung; verdeckte Dichtstoffraupen dürfen den Ablauf nicht behindern.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.3.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.4.1 Außenliegender Sonnenschutz

Bezug: Ursprungsposition 3.4 Sonnenschutz und Anschlussprüfung. Kalkulation: 24 Stück × 1.000,00 EUR = 24.000,00 EUR netto.

Die vierundzwanzig in der Fassadenliste bezeichneten Elemente erhalten motorisierten Sonnenschutz mit zugänglicher Wartungsmöglichkeit; Befestigungen berücksichtigen die Fassadenlasten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.4.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.4.2 Bedienung und Anschluss Sonnenschutz

Bezug: Ursprungsposition 3.4 Sonnenschutz und Anschlussprüfung. Kalkulation: 24 Stück × 250,00 EUR = 6.000,00 EUR netto.

Antriebe werden am bauseits bereitgestellten Übergabepunkt angeschlossen und funktionsbezogen gekennzeichnet; die feste Elektro-Zuleitung verbleibt im Elektrolos.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.4.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.4.3 Fenster und Beschlageinstellung

Bezug: Ursprungsposition 3.4 Sonnenschutz und Anschlussprüfung. Kalkulation: 48 Stück × 100,00 EUR = 4.800,00 EUR netto.

Alle achtundvierzig Fenster werden auf Bedienbarkeit, Schließdruck und Funktionsfähigkeit geprüft; die Einstellung wird je Element dokumentiert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.4.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.4.4 Luftdichtheitskontrollen

Bezug: Ursprungsposition 3.4 Sonnenschutz und Anschlussprüfung. Kalkulation: 2 Termin × 1.800,00 EUR = 3.600,00 EUR netto.

Ein baubegleitender und ein abschließender Kontrolltermin werden mit Energieplanung und Messdienst abgestimmt; abweichende Messbedingungen und Leckagen sind konkret aufzunehmen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.4.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

2.4.5 Pflege und Bestandsunterlagen

Bezug: Ursprungsposition 3.4 Sonnenschutz und Anschlussprüfung. Kalkulation: 1 Satz × 1.600,00 EUR = 1.600,00 EUR netto.

Die Bauherrin erhält elementbezogene Pflegehinweise, Produktunterlagen und eine Liste zugänglicher Wartungspunkte; pauschale Haftungsausschlüsse sind nicht Bestandteil der Leistung.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 2.4.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

Geprüft für die technische Koordination: Nora Feld. Kalkulation erläutert durch die Bauleitung des Auftragnehmers. Die Bauherrin hält an der vereinbarten Lospauschale fest.

Detailleistungsverzeichnis Los 3

Heizung Lüftung und Sanitär · Erläuterungsstand 12.11.2027 · HOAI Leistungsphasen 6 und 7

1 Vertragsbezug und Kalkulationszweck

Dieses Blatt konkretisiert die Mengen- und Preisansätze des Angebots vom 29.10.2027 und des Bauvertrags vom 12.11.2027 mit Wärme- und Haustechnik GmbH. Die Pauschale von 360.000,00 EUR netto sowie die Leistungsgrenzen des Ausgangs-LV vom 04.10.2027 bleiben maßgeblich. Die Unterpositionen begründen keinen Einheitspreisvertrag und keinen automatischen Mehrvergütungsanspruch bei einer Mengenabweichung.

Die Mengen sind nachvollziehbare Kalkulationsansätze des freigegebenen Planstands vom 24.09.2027. Sie sind weder ein bereits gemessenes Bestandsaufmaß noch ein Ersatz für die Werk- und Montageplanung. Die Ausführung wird nach Bauteil, Aufmaßblatt und Planrevision dokumentiert. Bei Änderungen werden Anlass, tatsächlich betroffene Leistung und Vertragsgrundlage gesondert geprüft; eine technische Freigabe ist kein Zusatzauftrag.

2 Summen und ursprüngliche Positionen

Ausgangs-LV	Leistungsgruppe	Netto EUR
4.1	Wärmeerzeugung und Verteilung	140.000,00
4.2	Sanitäre Anlagen	125.000,00
4.3	Lüftung und Schallschutz	65.000,00
4.4	Zähler und Inbetriebnahme	30.000,00
	Los gesamt	360.000,00

3 Anforderungen an Angebot und Ausführung

Angeboten ist die vollständige beschriebene Leistung einschließlich eigener Nebenarbeiten, Schutz und geordneter Dokumentation. Produktvorschläge und Abweichungen sind vor Beschaffung schriftlich mit ihrem Einfluss auf Funktion, Nachweise und Schnittstellen vorzulegen. Gesetzlich erforderliche Nachweise und die anerkannten Regeln der Technik werden projektbezogen geprüft. Produkt- und Verwendungsnachweise müssen das konkret vorgesehene System und den maßgeblichen Ausgabestand erkennen lassen.

Die im Projekt geschlossenen Verträge folgen dem BGB. Aus einer fachüblichen LV-Bezeichnung folgt keine Einbeziehung der VOB/B. Die hier verwendeten Einzelansätze unterstützen Kalkulation und Rechnungsprüfung; sie bewerten weder einen unbestellten Nachtrag noch ersetzen sie die Prüfung einer konkreten Änderungsvereinbarung.

3.1.1 Wärmepumpenkaskade

Bezug: Ursprungsposition 4.1 Wärmeerzeugung und Verteilung. Kalkulation: 2 Stück × 16.500,00 EUR = 33.000,00 EUR netto.

Zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen mit je 18 kW nominaler Leistung werden nach freigegebener Geräteauswahl aufgestellt; Heizlast, Leistungskennlinie und Schallbewertung bestimmen die Auslegung.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.1.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.1.2 Speicher und Hydraulik

Bezug: Ursprungsposition 4.1 Wärmeerzeugung und Verteilung. Kalkulation: 2 Stück × 8.000,00 EUR = 16.000,00 EUR netto.

Die abgestimmten Speicher werden mit Armaturen, Dämmung und hydraulischer Einbindung geliefert; ihre Aufgaben und Inhalte sind im Anlagenschema zu bezeichnen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.1.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.1.3 Wohnungsverteiler

Bezug: Ursprungsposition 4.1 Wärmeerzeugung und Verteilung. Kalkulation: $8 \text{ Stück} \times 2.200,00 \text{ EUR} = 17.600,00 \text{ EUR netto}$.

Jede Wohnung erhält einen zugänglichen, beschrifteten Heizkreisverteiler mit einzeln einstellbaren Kreisen; die Zugänglichkeit ist mit dem Ausbau zu sichern.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.1.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.1.4 Flächenheizung

Bezug: Ursprungsposition 4.1 Wärmeerzeugung und Verteilung. Kalkulation: $600 \text{ m}^2 \times 65,00 \text{ EUR} = 39.000,00 \text{ EUR netto}$.

Die beheizten Wohnflächen erhalten das geplante Rohrsystem mit raumbezogenen Verlegeabständen; die Rohrlage wird vor dem Estrich dokumentiert und geschützt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.1.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.1.5 Heizungsleitungen

Bezug: Ursprungsposition 4.1 Wärmeerzeugung und Verteilung. Kalkulation: $220 \text{ m} \times 80,00 \text{ EUR} = 17.600,00 \text{ EUR netto}$.

Haupt- und Steigleitungen werden einschließlich Halterungen und Dämmung verlegt; Brandschutzdurchführungen werden mit den dafür vorgesehenen Systemen abgestimmt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.1.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.1.6 Regelung und Abgleich

Bezug: Ursprungsposition 4.1 Wärmeerzeugung und Verteilung. Kalkulation: $1 \text{ Anlage} \times 16.800,00 \text{ EUR} = 16.800,00 \text{ EUR netto}$.

Die Kaskadenregelung wird einschließlich hydraulischem Abgleich und wohnungsbezogenen Sollwerten eingerichtet; eine sommerliche Funktionsprobe ersetzt keine spätere Winterbeobachtung.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.1.6. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.2.1 Trinkwasserleitungen

Bezug: Ursprungsposition 4.2 Sanitäre Anlagen. Kalkulation: $680 \text{ m} \times 55,00 \text{ EUR} = 37.400,00 \text{ EUR netto}$.

Kaltwasser, Warmwasser und Zirkulation werden in den geplanten Leitungswegen hygienegerecht installiert; nicht benötigte Toteleitungen werden nicht eingebaut.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.2.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.2.2 Schmutzwasserleitungen innen

Bezug: Ursprungsposition 4.2 Sanitäre Anlagen. Kalkulation: $300 \text{ m} \times 65,00 \text{ EUR} = 19.500,00 \text{ EUR netto}$.

Die inneren Abwasserleitungen werden mit planmäßigen Gefällen, Reinigungsmöglichkeiten und schallentkoppelten Befestigungen verlegt; Außenleitungen sind gesondert vergeben.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.2.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.2.3 Sanitärausstattung Regelwohnungen

Bezug: Ursprungsposition 4.2 Sanitäre Anlagen. Kalkulation: 7 Bad × 6.500,00 EUR = 45.500,00 EUR netto.

Die sieben Bäder der Wohnungen 02 bis 08 werden nach freigegebener Ausstattungsliste einschließlich Armaturen und barrierefrei geplanten Bewegungsflächen eingerichtet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.2.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.2.4 Sanitärausstattung Wohnung 01

Bezug: Ursprungsposition 4.2 Sanitäre Anlagen. Kalkulation: 1 Bad × 12.500,00 EUR = 12.500,00 EUR netto.

Das rollstuhlgerechte Bad der Wohnung 01 erhält unterfahrbaren Waschtisch, freigehaltene Anfahrflächen und belastbare Haltegriffbefestigungen nach Detail BF01.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.2.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.2.5 Technikanschlüsse Sanitär

Bezug: Ursprungsposition 4.2 Sanitäre Anlagen. Kalkulation: 1 Anlage $\times$ 10.100,00 EUR = 10.100,00 EUR netto.

Hausanschlussraum und Technikbereich erhalten die im Schema vorgesehenen Armaturen, Sicherungen und Entleerungen; Übergabepunkte zum Versorger sind eindeutig zu kennzeichnen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.2.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.3.1 Wohnungslüftungsgeräte

Bezug: Ursprungsposition 4.3 Lüftung und Schallschutz. Kalkulation: 8 Stück $\times$ 5.500,00 EUR = 44.000,00 EUR netto.

Jede Wohnung erhält die dem Lüftungskonzept entsprechende Anlage mit zugänglichen Filtern und bedienbaren Betriebsstufen; Schallanforderungen sind gerätebezogen abzugleichen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.3.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.3.2 Lüftungsleitungen

Bezug: Ursprungsposition 4.3 Lüftung und Schallschutz. Kalkulation: $180 \text{ m} \times 70,00 \text{ EUR} = 12.600,00 \text{ EUR}$ netto.

Luftleitungen, Schalldämpfung und Kondensatführung werden mit Ausbauhöhen und Wartungszugängen koordiniert; nicht zugängliche Filterplätze sind unzulässig.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.3.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.3.3 Durchführungen Lüftung

Bezug: Ursprungsposition 4.3 Lüftung und Schallschutz. Kalkulation: $20 \text{ Stück} \times 220,00 \text{ EUR} = 4.400,00 \text{ EUR}$ netto.

Die zwanzig kalkulierten Durchführungen werden nach dem jeweiligen Bauteil- und Brandschutzdetail ausgeführt und vor dem Verschließen nachvollziehbar bezeichnet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.3.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.3.4 Einregulierung der Luftmengen

Bezug: Ursprungsposition 4.3 Lüftung und Schallschutz. Kalkulation: 8 Wohnung × 500,00 EUR = 4.000,00 EUR netto.

Die vereinbarten Volumenströme werden wohnungsweise eingestellt und in einem Messblatt mit Gerät, Betriebsstufe und Messbedingungen dokumentiert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.3.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.4.1 Wohnungswärmezähler

Bezug: Ursprungsposition 4.4 Zähler und Inbetriebnahme. Kalkulation: 8 Stück × 700,00 EUR = 5.600,00 EUR netto.

Acht der Abrechnung dienende Wärmezähler werden mit Einbauort und Kennzeichen dokumentiert; die Zuordnung zu Wohnungen ist vor Übergabe zu kontrollieren.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.4.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.4.2 Wasserzähler

Bezug: Ursprungsposition 4.4 Zähler und Inbetriebnahme. Kalkulation: 16 Stück × 250,00 EUR = 4.000,00 EUR netto.

Jede Wohnung erhält die vorgesehenen Kalt- und Warmwasserzähler einschließlich zugänglicher Absperrung; Kennzeichen und Anfangsstände werden wohnungsweise erfasst.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.4.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.4.3 Druck und Spülprüfungen

Bezug: Ursprungsposition 4.4 Zähler und Inbetriebnahme. Kalkulation: 3 Prüfgruppe × 2.800,00 EUR = 8.400,00 EUR netto.

Heizungs-, Kaltwasser- und Warmwasserleitungssystem werden nach geeignetem anlagenspezifischem Verfahren geprüft; Prüfmedium, Zeiten, Drücke und abgegrenzte Bauteile sind zu protokollieren.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.4.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.4.4 Revisionsunterlagen Haustechnik

Bezug: Ursprungsposition 4.4 Zähler und Inbetriebnahme. Kalkulation: 1 Satz × 7.000,00 EUR = 7.000,00 EUR netto.

Die ausgeführten Leitungswege, Armaturen, Geräteeinstellungen und Wartungspunkte werden in einem prüfbaren Unterlagensatz zusammengeführt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.4.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

3.4.5 Gemeinsame Inbetriebnahme

Bezug: Ursprungsposition 4.4 Zähler und Inbetriebnahme. Kalkulation: 1 Terminfolge × 5.000,00 EUR = 5.000,00 EUR netto.

Die Fachfirma wirkt bei Einweisung und gemeinsamer Funktionsprüfung mit und übergibt den dokumentierten Anlagenzustand; laufende Wartungsentgelte sind nicht enthalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 3.4.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

Geprüft für die technische Koordination: Nora Feld. Kalkulation erläutert durch die Bauleitung des Auftragnehmers. Die Bauherrin hält an der vereinbarten Lospauschale fest.

Detailleistungsverzeichnis Los 4

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur · Erläuterungsstand 12.11.2027 · HOAI Leistungsphasen 6 und 7

1 Vertragsbezug und Kalkulationszweck

Dieses Blatt konkretisiert die Mengen- und Preisansätze des Angebots vom 29.10.2027 und des Bauvertrags vom 12.11.2027 mit Lichtkreis Elektro GmbH. Die Pauschale von 150.000,00 EUR netto sowie die Leistungsgrenzen des Ausgangs-LV vom 04.10.2027 bleiben maßgeblich. Die Unterpositionen begründen keinen Einheitspreisvertrag und keinen automatischen Mehrvergütungsanspruch bei einer Mengenabweichung.

Die Mengen sind nachvollziehbare Kalkulationsansätze des freigegebenen Planstands vom 24.09.2027. Sie sind weder ein bereits gemessenes Bestandsaufmaß noch ein Ersatz für die Werk- und Montageplanung. Die Ausführung wird nach Bauteil, Aufmaßblatt und Planrevision dokumentiert. Bei Änderungen werden Anlass, tatsächlich betroffene Leistung und Vertragsgrundlage gesondert geprüft; eine technische Freigabe ist kein Zusatzauftrag.

2 Summen und ursprüngliche Positionen

Ausgangs-LV	Leistungsgruppe	Netto EUR
5.1	Elektroinstallation	65.000,00
5.2	Kommunikation und Allgemeinstrom	20.000,00
5.3	Ladeinfrastruktur	20.000,00
5.4	Photovoltaik	45.000,00
	Los gesamt	150.000,00

3 Anforderungen an Angebot und Ausführung

Angeboten ist die vollständige beschriebene Leistung einschließlich eigener Nebenarbeiten, Schutz und geordneter Dokumentation. Produktvorschläge und Abweichungen sind vor Beschaffung schriftlich mit ihrem Einfluss auf Funktion, Nachweise und Schnittstellen vorzulegen. Gesetzlich erforderliche Nachweise und die anerkannten Regeln der Technik werden projektbezogen geprüft. Produkt- und Verwendungsnachweise müssen das konkret vorgesehene System und den maßgeblichen Ausgabestand erkennen lassen.

Die im Projekt geschlossenen Verträge folgen dem BGB. Aus einer fachüblichen LV-Bezeichnung folgt keine Einbeziehung der VOB/B. Die hier verwendeten Einzelansätze unterstützen Kalkulation und Rechnungsprüfung; sie bewerten weder einen unbestellten Nachtrag noch ersetzen sie die Prüfung einer konkreten Änderungsvereinbarung.

Die PV-Unterpositionen 4.4.1 bis 4.4.6 summieren sich auf 45.000,00 EUR netto. Die übrigen Elektropositionen summieren sich auf 105.000,00 EUR netto. Die steuerliche Trennung des Ausgangsvertrags bleibt erhalten; Ladepunkte sind nicht allein wegen einer gemeinsamen Rechnung Bestandteil der PV-Begünstigung.

4.1.1 Zählerschrank und Hauptverteilung

Bezug: Ursprungsposition 5.1 Elektroinstallation. Kalkulation: 1 Anlage $\times$ 10.500,00 EUR = 10.500,00 EUR netto.

Zählerschrank und Hauptverteilung werden mit Netzbetreiber und Messkonzept abgestimmt; Anschlussleistung und erforderliche Schutzorgane werden projektspezifisch bemessen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.1.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.1.2 Wohnungsverteilungen

Bezug: Ursprungsposition 5.1 Elektroinstallation. Kalkulation: 8 Stück $\times$ 1.300,00 EUR = 10.400,00 EUR netto.

Acht Verteilungen werden mit den vorgesehenen Schutzorganen, Reserveplätzen und dauerhaften Stromkreisbezeichnungen eingebaut.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.1.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.1.3 Wohnungsstromkreise

Bezug: Ursprungsposition 5.1 Elektroinstallation. Kalkulation: $72 \text{ Stück} \times 350,00 \text{ EUR} = 25.200,00 \text{ EUR}$ netto.

Je Wohnung werden neun Stromkreise nach Stromkreisverzeichnis installiert; Leitungslängen, Verlegeart und Abschaltbedingungen sind durch die Elektrofachplanung zu bestimmen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.1.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.1.4 Steckdosen und Auslässe

Bezug: Ursprungsposition 5.1 Elektroinstallation. Kalkulation: $220 \text{ Stück} \times 65,00 \text{ EUR} = 14.300,00 \text{ EUR}$ netto.

Die planmäßig bezeichneten Anschlusspunkte werden mit abgestimmten Bedienhöhen und Abständen eingebaut; besondere Bereiche erhalten die projektbezogenen Schutzmaßnahmen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.1.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.1.5 Erdung und Potentialausgleich

Bezug: Ursprungsposition 5.1 Elektroinstallation. Kalkulation: 1 Anlage $\times$ 4.600,00 EUR = 4.600,00 EUR netto.

Erdung und Potentialausgleich werden mit den Rohbau-Einbauteilen koordiniert, vor dem Verdecken dokumentiert und messtechnisch überprüft.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.1.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.2.1 Türkommunikation

Bezug: Ursprungsposition 5.2 Kommunikation und Allgemeinstrom. Kalkulation: 8 Teilnehmer $\times$ 600,00 EUR = 4.800,00 EUR netto.

Die Türkommunikation wird für acht Wohnungen mit eindeutig zugeordneten Teilnehmern eingerichtet; Außenstation und Bedienbarkeit sind mit dem Eingangelement abzustimmen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.2.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.2.2 Glasfaserleerrohre

Bezug: Ursprungsposition 5.2 Kommunikation und Allgemeinstrom. Kalkulation: 8 Wohnung × 450,00 EUR = 3.600,00 EUR netto.

Leerrohre werden vom festgelegten Übergabepunkt zu jeder Wohnung mit dokumentierten Zugwegen verlegt; ein Telekommunikationsvertrag ist nicht enthalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.2.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.2.3 Allgemeinbeleuchtung

Bezug: Ursprungsposition 5.2 Kommunikation und Allgemeinstrom. Kalkulation: 40 Stück × 150,00 EUR = 6.000,00 EUR netto.

Treppenraum, Technik- und Außenbereiche erhalten die festgelegten Leuchten und Schaltungen; Bewegungsmelder werden auf die tatsächlichen Laufwege eingestellt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.2.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.2.4 Technische Anlagenzuleitungen

Bezug: Ursprungsposition 5.2 Kommunikation und Allgemeinstrom. Kalkulation: 3 Stück × 1.600,00 EUR = 4.800,00 EUR netto.

Die beiden Wärmepumpen und der Aufzug erhalten die geplanten Zuleitungen bis zu den bezeichneten Anschlussklemmen; interne Herstellerschaltungen bleiben den Anlagenlieferanten zugeordnet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.2.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.2.5 Kommunikationsdokumentation

Bezug: Ursprungsposition 5.2 Kommunikation und Allgemeinstrom. Kalkulation: 1 Satz × 800,00 EUR = 800,00 EUR netto.

Die Bauherrin erhält Teilnehmerlisten, Leitungswege und eine verständliche Bedienungsanleitung der allgemeinen Anlagen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.2.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.3.1 Vorverkabelung Stellplätze

Bezug: Ursprungsposition 5.3 Ladeinfrastruktur. Kalkulation: 8 Stück × 1.100,00 EUR = 8.800,00 EUR netto.

Alle acht Stellplätze werden vollständig für die spätere Erweiterung vorverkabelt; Leitungswege und Ausbaureserve werden im Bestandsplan bezeichnet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.3.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.3.2 Ladepunkte

Bezug: Ursprungsposition 5.3 Ladeinfrastruktur. Kalkulation: 2 Stück × 3.000,00 EUR = 6.000,00 EUR netto.

Zwei Ladepunkte mit jeweils bis zu 11 kW werden montiert; einer liegt am barrierefreien Stellplatz 01 mit nutzbar angeordnetem Bedienbereich.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.3.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.3.3 Lastmanagement

Bezug: Ursprungsposition 5.3 Ladeinfrastruktur. Kalkulation: 1 Anlage $\times$ 2.800,00 EUR = 2.800,00 EUR netto.

Das Lastmanagement verteilt die verfügbare Anschlussleistung zwischen Ladepunkten und weiterer Hauslast; die Einstellgrenzen werden dokumentiert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.3.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.3.4 Netzabstimmung und Prüfung

Bezug: Ursprungsposition 5.3 Ladeinfrastruktur. Kalkulation: 1 Leistung $\times$ 2.400,00 EUR = 2.400,00 EUR netto.

Netzabstimmung, Prüfung und Funktionstest beider Ladepunkte werden mit Einzel- und Gleichzeitbetrieb dokumentiert; spätere Betreiberentgelte sind ausgeschlossen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.3.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.4.1 PV Module

Bezug: Ursprungsposition 5.4 Photovoltaik. Kalkulation: $80 \text{ Stück} \times 180,00 \text{ EUR} = 14.400,00 \text{ EUR netto}$.

Achtzig Module mit je 450 Wp ergeben 36 kWp installierte Nennleistung und 160 m² Modulfläche; die Ausrichtung folgt dem abgestimmten Belegungsplan.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.4.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.4.2 PV Unterkonstruktion

Bezug: Ursprungsposition 5.4 Photovoltaik. Kalkulation: $80 \text{ Modulplatz} \times 90,00 \text{ EUR} = 7.200,00 \text{ EUR netto}$.

Die Unterkonstruktion wird mit Tragwerk und Dachabdichtung abgestimmt; Ballastierung oder Befestigung darf nicht ohne projektbezogenen Nachweis geändert werden.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.4.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.4.3 Wechselrichter

Bezug: Ursprungsposition 5.4 Photovoltaik. Kalkulation: 2 Stück $\times$ 4.500,00 EUR = 9.000,00 EUR netto.

Die Wechselrichter werden passend zu den vier Strings und dem Netzanschlusskonzept ausgewählt, zugänglich montiert und dauerhaft gekennzeichnet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.4.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.4.4 PV Gleichstromleitungen

Bezug: Ursprungsposition 5.4 Photovoltaik. Kalkulation: 400 m $\times$ 18,00 EUR = 7.200,00 EUR netto.

Gleichstromleitungen werden geschützt und nach den erforderlichen Trenn- und Kennzeichnungsgrundsätzen geführt; Dachübergänge werden mit dem Hüllenlos abgestimmt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.4.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.4.5 Messkonzept und Netzanschluss PV

Bezug: Ursprungsposition 5.4 Photovoltaik. Kalkulation: 1 Leistung $\times$ 4.200,00 EUR = 4.200,00 EUR netto.

Die Anlage wird für Allgemeinstromnutzung und Überschusseinspeisung angemeldet; eine Belieferung einzelner Mietparteien wird nicht eingerichtet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.4.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

4.4.6 PV Prüfung und Anlagenbuch

Bezug: Ursprungsposition 5.4 Photovoltaik. Kalkulation: 1 Satz $\times$ 3.000,00 EUR = 3.000,00 EUR netto.

Stringzuordnung, Messwerte und Schutzeinrichtungen werden dokumentiert; die Bauherrin erhält Anlagenbuch und Einweisung ohne Zusage eines bestimmten Jahresertrags.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 4.4.6. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

Geprüft für die technische Koordination: Nora Feld. Kalkulation erläutert durch die Bauleitung des Auftragnehmers. Die Bauherrin hält an der vereinbarten Lospauschale fest.

Detailleistungsverzeichnis Los 5

Innenausbau und Bodenbeläge · Erläuterungsstand 12.11.2027 · HOAI Leistungsphasen 6 und 7

1 Vertragsbezug und Kalkulationszweck

Dieses Blatt konkretisiert die Mengen- und Preisansätze des Angebots vom 29.10.2027 und des Bauvertrags vom 12.11.2027 mit Innenraum Ausbau GmbH. Die Pauschale von 300.000,00 EUR netto sowie die Leistungsgrenzen des Ausgangs-LV vom 04.10.2027 bleiben maßgeblich. Die Unterpositionen begründen keinen Einheitspreisvertrag und keinen automatischen Mehrvergütungsanspruch bei einer Mengenabweichung.

Die Mengen sind nachvollziehbare Kalkulationsansätze des freigegebenen Planstands vom 24.09.2027. Sie sind weder ein bereits gemessenes Bestandsaufmaß noch ein Ersatz für die Werk- und Montageplanung. Die Ausführung wird nach Bauteil, Aufmaßblatt und Planrevision dokumentiert. Bei Änderungen werden Anlass, tatsächlich betroffene Leistung und Vertragsgrundlage gesondert geprüft; eine technische Freigabe ist kein Zusatzauftrag.

2 Summen und ursprüngliche Positionen

Ausgangs-LV	Leistungsgruppe	Netto EUR
6.1	Trockenbau und Innenputz	100.000,00
6.2	Estrich und Bodenbeläge	90.000,00
6.3	Innentüren	55.000,00
6.4	Malerarbeiten und Endreinigung	55.000,00
	Los gesamt	300.000,00

3 Anforderungen an Angebot und Ausführung

Angeboten ist die vollständige beschriebene Leistung einschließlich eigener Nebenarbeiten, Schutz und geordneter Dokumentation. Produktvorschläge und Abweichungen sind vor Beschaffung schriftlich mit ihrem Einfluss auf Funktion, Nachweise und Schnittstellen vorzulegen. Gesetzlich erforderliche Nachweise und die anerkannten Regeln der Technik werden projektbezogen geprüft. Produkt- und Verwendungsnachweise müssen das konkret vorgesehene System und den maßgeblichen Ausgabestand erkennen lassen.

Die im Projekt geschlossenen Verträge folgen dem BGB. Aus einer fachüblichen LV-Bezeichnung folgt keine Einbeziehung der VOB/B. Die hier verwendeten Einzelansätze unterstützen Kalkulation und Rechnungsprüfung; sie bewerten weder einen unbestellten Nachtrag noch ersetzen sie die Prüfung einer konkreten Änderungsvereinbarung.

5.1.1 Trockenbauwände

Bezug: Ursprungsposition 6.1 Trockenbau und Innenputz. Kalkulation: $400 \text{ m}^2 \times 90,00 \text{ EUR} = 36.000,00 \text{ EUR netto}$.

Die nichttragenden Ausbauwände werden mit dem freigegebenen Aufbau errichtet; Befestigungen, Schallentkopplung und Verstärkungen für Einbauten sind vor Beplankung zu koordinieren.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.1.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.1.2 Innenputz

Bezug: Ursprungsposition 6.1 Trockenbau und Innenputz. Kalkulation: $1600 \text{ m}^2 \times 22,00 \text{ EUR} = 35.200,00 \text{ EUR netto}$.

Die vorgesehenen Wandflächen erhalten einen zum Untergrund und zur anschließenden Beschichtung passenden Putz; Feuchte und Saugverhalten werden vor Auftrag geprüft.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.1.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.1.3 Schachtbekleidungen

Bezug: Ursprungsposition 6.1 Trockenbau und Innenputz. Kalkulation: $80 \text{ m}^2 \times 140,00 \text{ EUR} = 11.200,00 \text{ EUR netto}$.

Installationsschächte werden erst nach dokumentierter Leitungs- und Abschottungskontrolle geschlossen; Revisionsöffnungen bleiben zugänglich.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.1.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.1.4 Spachtelung von Ausbauf Flächen

Bezug: Ursprungsposition 6.1 Trockenbau und Innenputz. Kalkulation: $800 \text{ m}^2 \times 18,00 \text{ EUR} = 14.400,00 \text{ EUR netto}$.

Die Ausbauf lächen werden auf die vereinbarte nachfolgende Beschichtung vorbereitet; streiflichtkritische Bereiche und Musterflächen sind vor Serienausführung abzustimmen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.1.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.1.5 Dokumentation verdeckter Bauteile

Bezug: Ursprungsposition 6.1 Trockenbau und Innenputz. Kalkulation: 1 Satz × 3.200,00 EUR = 3.200,00 EUR netto.

Schachtzuordnung, Verstärkungen und verdeckte Anschlüsse werden vor dem Schließen erfasst; die Dokumentation ordnet jeden Befund einem Raum zu.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.1.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.2.1 Estrich

Bezug: Ursprungsposition 6.2 Estrich und Bodenbeläge. Kalkulation: 700 m² × 40,00 EUR = 28.000,00 EUR netto.

Estrich wird mit den abgestimmten Randanschlüssen und Fugen auf Wohnungs- und Allgemeinflächen eingebaut; Heizkreise und Schalltrennungen dürfen nicht beschädigt werden.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.2.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.2.2 Holzboden in Wohnbereichen

Bezug: Ursprungsposition 6.2 Estrich und Bodenbeläge. Kalkulation: $460 \text{ m}^2 \times 85,00 \text{ EUR} = 39.100,00 \text{ EUR}$ netto.

Die bezeichneten Wohnbereiche erhalten den freigegebenen Holzbelag; für Wohnung 07 ist die vereinbarte Eichenqualität verbindlich und ein Austauschprodukt bedarf vorheriger Zustimmung.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.2.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.2.3 Fliesenflächen Wohnungen

Bezug: Ursprungsposition 6.2 Estrich und Bodenbeläge. Kalkulation: $140 \text{ m}^2 \times 85,00 \text{ EUR} = 11.900,00 \text{ EUR}$ netto.

Bäder und die weiteren in der Raumlise bezeichneten Flächen erhalten die bemusterte Fliese mit geeignetem Aufbau und geplanten Anschlüssen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.2.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.2.4 Belag Allgemeinflächen

Bezug: Ursprungsposition 6.2 Estrich und Bodenbeläge. Kalkulation: $100 \text{ m}^2 \times 70,00 \text{ EUR} = 7.000,00 \text{ EUR}$ netto.

Treppen- und allgemeine Verkehrsflächen erhalten den vereinbarten robusten Belag einschließlich planmäßiger Randanschlüsse; die nutzbaren Durchgangsbreiten bleiben erhalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.2.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.2.5 Belegreifemessungen

Bezug: Ursprungsposition 6.2 Estrich und Bodenbeläge. Kalkulation: $8 \text{ Wohnung} \times 500,00 \text{ EUR} = 4.000,00 \text{ EUR}$ netto.

Vor dem Verlegen werden Feuchte und Eignung des Untergrunds an dokumentierten Messstellen geprüft; Freigabeentscheidungen beziehen sich auf Estrichsystem und vorgesehenen Belag.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.2.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.3.1 Wohnungseingangstüren

Bezug: Ursprungsposition 6.3 Innentüren. Kalkulation: 8 Stück × 2.400,00 EUR = 19.200,00 EUR netto.

Acht Wohnungseingangstüren werden mit den festgelegten Schall- und Schutzanforderungen eingebaut; die geplante lichte Durchgangsbreite von 0,90 m ist nach Einbau nachzuweisen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.3.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.3.2 Innentüren

Bezug: Ursprungsposition 6.3 Innentüren. Kalkulation: 40 Stück × 620,00 EUR = 24.800,00 EUR netto.

Innentüren werden gemäß Türliste mit den richtigen Anschlägen und barrierefrei geplanten Durchgängen geliefert; Zargen dürfen Bewegungsflächen nicht unbemerkt verkleinern.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.3.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.3.3 Besondere Treppenraumtüren

Bezug: Ursprungsposition 6.3 Innentüren. Kalkulation: 3 Stück × 2.200,00 EUR = 6.600,00 EUR netto.

Die drei in der Brandschutz- und Türliste bezeichneten Abschlüsse werden mit dem freigegebenen System einschließlich Beschlägen montiert; Eigenmächtige Kürzungen sind ausgeschlossen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.3.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.3.4 Schließanlage

Bezug: Ursprungsposition 6.3 Innentüren. Kalkulation: 1 Anlage × 3.000,00 EUR = 3.000,00 EUR netto.

Schließzylinder und Schlüssel werden nach dem abgestimmten Schließplan zugeordnet; Übergabe und Reserveschlüssel werden quittiert.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.3.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.3.5 Türeinsetzung und Nachkontrolle

Bezug: Ursprungsposition 6.3 Innentüren. Kalkulation: 7 Kontrollabschnitt $\times$ 200,00 EUR = 1.400,00 EUR netto.

Die Türen werden in sieben räumlichen Kontrollabschnitten wiederholt auf Freigängigkeit und Schließen geprüft; festgestellte Funktionsabweichungen werden bauteilbezogen abgearbeitet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.3.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.4.1 Wand und Deckenanstriche

Bezug: Ursprungsposition 6.4 Malerarbeiten und Endreinigung. Kalkulation: 2700 m² $\times$ 12,00 EUR = 32.400,00 EUR netto.

Die vorgesehenen Flächen werden nach abgestimmter Bemusterung beschichtet; Untergrundmängel sind vor Beginn anzuzeigen und nicht durch Beschichtung zu verdecken.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.4.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.4.2 Elastische Ausbauanschlüsse

Bezug: Ursprungsposition 6.4 Malerarbeiten und Endreinigung. Kalkulation: $320 \text{ m} \times 20,00 \text{ EUR} = 6.400,00 \text{ EUR}$ netto.

Die zum Ausbau gehörenden Bewegungsfugen werden mit geeigneten Materialien hergestellt und im Wartungsplan verortet; Abdichtungsfugen anderer Gewerke bleiben getrennt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.4.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.4.3 Lackierung Ausbauf Flächen

Bezug: Ursprungsposition 6.4 Malerarbeiten und Endreinigung. Kalkulation: $40 \text{ Stück} \times 120,00 \text{ EUR} = 4.800,00 \text{ EUR}$ netto.

Die bezeichneten Bauteile erhalten die abgestimmte Lackoberfläche; Beschläge und funktionsrelevante Dichtungen werden dabei geschützt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.4.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.4.4 Endreinigung

Bezug: Ursprungsposition 6.4 Malerarbeiten und Endreinigung. Kalkulation: $820 \text{ m}^2 \times 10,00 \text{ EUR} = 8.200,00 \text{ EUR netto}$.

Alle beauftragten Innenflächen werden materialgerecht gereinigt und kontrollierbar übergeben; die Bezugsgröße ist die Brutto-Grundfläche und nicht die Wohnfläche.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.4.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

5.4.5 Schutz fertiger Oberflächen

Bezug: Ursprungsposition 6.4 Malerarbeiten und Endreinigung. Kalkulation: $1600 \text{ m}^2 \times 2,00 \text{ EUR} = 3.200,00 \text{ EUR netto}$.

Fertige Oberflächen werden während eigener Folgearbeiten geschützt und die Schutzabdeckungen rechtzeitig vor der gemeinsamen Sichtprüfung entfernt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 5.4.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

Geprüft für die technische Koordination: Nora Feld. Kalkulation erläutert durch die Bauleitung des Auftragnehmers. Die Bauherrin hält an der vereinbarten Lospauschale fest.

Detaillierungsverzeichnis Los 6

Aufzuganlage · Erläuterungsstand 12.11.2027 · HOAI Leistungsphasen 6 und 7

1 Vertragsbezug und Kalkulationszweck

Dieses Blatt konkretisiert die Mengen- und Preisansätze des Angebots vom 29.10.2027 und des Bauvertrags vom 12.11.2027 mit Hubpunkt Aufzüge GmbH. Die Pauschale von 60.000,00 EUR netto sowie die Leistungsgrenzen des Ausgangs-LV vom 04.10.2027 bleiben maßgeblich. Die Unterpositionen begründen keinen Einheitspreisvertrag und keinen automatischen Mehrvergütungsanspruch bei einer Mengenabweichung.

Die Mengen sind nachvollziehbare Kalkulationsansätze des freigegebenen Planstands vom 24.09.2027. Sie sind weder ein bereits gemessenes Bestandsaufmaß noch ein Ersatz für die Werk- und Montageplanung. Die Ausführung wird nach Bauteil, Aufmaßblatt und Planrevision dokumentiert. Bei Änderungen werden Anlass, tatsächlich betroffene Leistung und Vertragsgrundlage gesondert geprüft; eine technische Freigabe ist kein Zusatzauftrag.

2 Summen und ursprüngliche Positionen

Ausgangs-LV	Leistungsgruppe	Netto EUR
7.1	Anlage und Montage	45.000,00
7.2	Steuerung und Notruf	8.000,00
7.3	Prüfung und Übergabe	7.000,00
	Los gesamt	60.000,00

3 Anforderungen an Angebot und Ausführung

Angeboten ist die vollständige beschriebene Leistung einschließlich eigener Nebenarbeiten, Schutz und geordneter Dokumentation. Produktvorschläge und Abweichungen sind vor Beschaffung schriftlich mit ihrem Einfluss auf Funktion, Nachweise und Schnittstellen vorzulegen. Gesetzlich erforderliche Nachweise und die anerkannten Regeln der Technik werden projektbezogen geprüft. Produkt- und Verwendungsnachweise müssen das konkret vorgesehene System und den maßgeblichen Ausgabestand erkennen lassen.

Die im Projekt geschlossenen Verträge folgen dem BGB. Aus einer fachüblichen LV-Bezeichnung folgt keine Einbeziehung der VOB/B. Die hier verwendeten Einzelansätze unterstützen Kalkulation und Rechnungsprüfung; sie bewerten weder einen unbestellten Nachtrag noch ersetzen sie die Prüfung einer konkreten Änderungsvereinbarung.

6.1.1 Antrieb und Tragmittel

Bezug: Ursprungsposition 7.1 Anlage und Montage. Kalkulation: 1 Anlage × 12.000,00 EUR = 12.000,00 EUR netto.

Antrieb und Tragmittel werden für die vereinbarte Nennlast von 630 kg und drei Halte gemäß freigegebener Werkplanung ausgeführt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.1.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.1.2 Kabine

Bezug: Ursprungsposition 7.1 Anlage und Montage. Kalkulation: 1 Stück × 14.000,00 EUR = 14.000,00 EUR netto.

Die nutzbare Kabine misst 1,10 m mal 1,40 m; Einbauten und Bekleidungen dürfen diese nutzbaren Abmessungen nicht unterschreiten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.1.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.1.3 Schachttüren

Bezug: Ursprungsposition 7.1 Anlage und Montage. Kalkulation: 3 Stück × 2.500,00 EUR = 7.500,00 EUR netto.

Die drei Haltestellen erhalten die abgestimmten automatischen Türen mit 0,90 m lichter Durchgangsbreite und den erforderlichen Verriegelungen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.1.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.1.4 Führungsschienen und Befestigungen

Bezug: Ursprungsposition 7.1 Anlage und Montage. Kalkulation: 1 Satz × 5.500,00 EUR = 5.500,00 EUR netto.

Schienen und Befestigungen werden auf die freigegebenen Schachtlasten abgestimmt; Abweichungen vom Rohbaumaß sind vor Montage zu klären.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.1.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.1.5 Montage und Einbringung

Bezug: Ursprungsposition 7.1 Anlage und Montage. Kalkulation: 1 Leistung × 6.000,00 EUR = 6.000,00 EUR netto.

Die Anlage wird mit gesichertem Schachtzugang montiert; Montagearbeitsplätze und Materialtransport werden mit der Baustellenkoordination abgestimmt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.1.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.2.1 Steuerung

Bezug: Ursprungsposition 7.2 Steuerung und Notruf. Kalkulation: 1 Anlage × 3.500,00 EUR = 3.500,00 EUR netto.

Die Steuerung bedient die drei Halte und wird mit dem vorgesehenen Betriebs- und Notbetriebskonzept abgestimmt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.2.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.2.2 Bedientableaus

Bezug: Ursprungsposition 7.2 Steuerung und Notruf. Kalkulation: 3 Stück × 450,00 EUR = 1.350,00 EUR netto.

Die Haltestellentableaus werden in den freigegebenen Bedienhöhen montiert; ihre Erreichbarkeit wird bei der Schlusskontrolle geprüft.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.2.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.2.3 Notrufgerät

Bezug: Ursprungsposition 7.2 Steuerung und Notruf. Kalkulation: 1 Anlage × 1.850,00 EUR = 1.850,00 EUR netto.

Die Zweirichtungsverbindung wird eingerichtet und mit der Empfangsstelle erprobt; laufende Notrufentgelte sind Gegenstand des Betriebsvertrags.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.2.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.2.4 Interne Verdrahtung

Bezug: Ursprungsposition 7.2 Steuerung und Notruf. Kalkulation: 1 Satz × 1.300,00 EUR = 1.300,00 EUR netto.

Die interne Anlagenverdrahtung wird vollständig gekennzeichnet; die bauseitige Zuleitung endet an dem mit dem Elektrolos abgestimmten Anschluss.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.2.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.3.1 Prüfung vor Inbetriebnahme

Bezug: Ursprungsposition 7.3 Prüfung und Übergabe. Kalkulation: 1 Termin × 2.200,00 EUR = 2.200,00 EUR netto.

Die erforderliche Prüfung durch die zuständige zugelassene Überwachungsstelle wird organisiert; das Unternehmen legt die notwendigen Unterlagen vor, entscheidet aber nicht selbst über das Prüfergebnis.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.3.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.3.2 Funktions und Befreiungsversuche

Bezug: Ursprungsposition 7.3 Prüfung und Übergabe. Kalkulation: 1 Terminfolge $\times$ 1.500,00 EUR = 1.500,00 EUR netto.

Funktion, Notbetrieb und Befreiung werden mit qualifizierten Beteiligten erprobt und protokolliert; die spätere Betreiberorganisation wird einbezogen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.3.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.3.3 Anlagenunterlagen

Bezug: Ursprungsposition 7.3 Prüfung und Übergabe. Kalkulation: 1 Satz $\times$ 1.300,00 EUR = 1.300,00 EUR netto.

Die Bauherrin erhält Anlagenbuch, Schaltunterlagen, Prüfunterlagen und erreichbare Störungskontakte.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.3.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.3.4 Einweisung Betreiber

Bezug: Ursprungsposition 7.3 Prüfung und Übergabe. Kalkulation: 2 Stunde × 500,00 EUR = 1.000,00 EUR netto.

Die benannten Vertreter der Verwaltung werden in das sichere Betriebs- und Störungsverfahren eingewiesen; Teilnahme und Themen werden festgehalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.3.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

6.3.5 Prüfschnittstellen fertigstellen

Bezug: Ursprungsposition 7.3 Prüfung und Übergabe. Kalkulation: 1 Leistung × 1.000,00 EUR = 1.000,00 EUR netto.

Zugänge, Kennzeichnungen und die vereinbarten Prüfschnittstellen werden vor dem Termin hergestellt; eine erfolgsunabhängige Bescheinigung wird nicht geschuldet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.3.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

Geprüft für die technische Koordination: Nora Feld. Kalkulation erläutert durch die Bauleitung des Auftragnehmers. Die Bauherrin hält an der vereinbarten Lospauschale fest.

Detaillierungsverzeichnis Los 7

Außenanlagen und Entwässerung · Erläuterungsstand 12.11.2027 · HOAI Leistungsphasen 6 und 7

1 Vertragsbezug und Kalkulationszweck

Dieses Blatt konkretisiert die Mengen- und Preisansätze des Angebots vom 29.10.2027 und des Bauvertrags vom 12.11.2027 mit Grünkante Garten und Tiefbau GmbH. Die Pauschale von 120.000,00 EUR netto sowie die Leistungsgrenzen des Ausgangs-LV vom 04.10.2027 bleiben maßgeblich. Die Unterpositionen begründen keinen Einheitspreisvertrag und keinen automatischen Mehrvergütungsanspruch bei einer Mengenabweichung.

Die Mengen sind nachvollziehbare Kalkulationsansätze des freigegebenen Planstands vom 24.09.2027. Sie sind weder ein bereits gemessenes Bestandsaufmaß noch ein Ersatz für die Werk- und Montageplanung. Die Ausführung wird nach Bauteil, Aufmaßblatt und Planrevision dokumentiert. Bei Änderungen werden Anlass, tatsächlich betroffene Leistung und Vertragsgrundlage gesondert geprüft; eine technische Freigabe ist kein Zusatzauftrag.

2 Summen und ursprüngliche Positionen

Ausgangs-LV	Leistungsgruppe	Netto EUR
8.1	Wege und Stellplätze	60.000,00
8.2	Entwässerung	30.000,00
8.3	Grün und Spielbereich	30.000,00
	Los gesamt	120.000,00

3 Anforderungen an Angebot und Ausführung

Angeboten ist die vollständige beschriebene Leistung einschließlich eigener Nebenarbeiten, Schutz und geordneter Dokumentation. Produktvorschläge und Abweichungen sind vor Beschaffung schriftlich mit ihrem Einfluss auf Funktion, Nachweise und Schnittstellen vorzulegen. Gesetzlich erforderliche Nachweise und die anerkannten Regeln der Technik werden projektbezogen geprüft. Produkt- und Verwendungsnachweise müssen das konkret vorgesehene System und den maßgeblichen Ausgabestand erkennen lassen.

Die im Projekt geschlossenen Verträge folgen dem BGB. Aus einer fachüblichen LV-Bezeichnung folgt keine Einbeziehung der VOB/B. Die hier verwendeten Einzelansätze unterstützen Kalkulation und Rechnungsprüfung; sie bewerten weder einen unbestellten Nachtrag noch ersetzen sie die Prüfung einer konkreten Änderungsvereinbarung.

7.1.1 Wegeflächen

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: $140 \text{ m}^2 \times 120,00 \text{ EUR} = 16.800,00 \text{ EUR}$ netto.

Die stufenlosen Wege werden mit tragfähigem Unterbau und geplantem Gefälle hergestellt; Wasser wird vom Gebäude weggeführt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.1.2 Pkw Stellplatzflächen

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: $145 \text{ m}^2 \times 90,00 \text{ EUR} = 13.050,00 \text{ EUR}$ netto.

Die acht Stellplätze einschließlich Stellplatz 01 werden entsprechend Lageplan befestigt; Rangier- und Bewegungsflächen sind vor Einbau mit dem Aufmaß abzugleichen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.1.3 Fahrradabstellplätze

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: 20 Platz × 350,00 EUR = 7.000,00 EUR netto.

Sechzehn Bewohner- und vier Besucherplätze werden standsicher auf der vorgesehenen Fläche angeordnet; sie dürfen Rettungs- und Zugangswege nicht verengen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.1.4 Abfallstandfläche

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: 20 m² × 140,00 EUR = 2.800,00 EUR netto.

Die Abfallstandfläche wird befestigt und über einen nutzbaren Weg erschlossen; Randanschlüsse und Entwässerung werden mit der Verwaltung abgestimmt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.1.5 Borde und Einfassungen

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: $150 \text{ m} \times 65,00 \text{ EUR} = 9.750,00 \text{ EUR netto}$.

Einfassungen werden höhengerecht gesetzt; die stufenlosen Übergänge erhalten keine nachträglichen Stolperkanten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.1.6 Eingangsrinne

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: $12 \text{ m} \times 400,00 \text{ EUR} = 4.800,00 \text{ EUR netto}$.

Die Rinne vor dem Eingang wird mit dem Abdichtungsanschluss AP02 und der Ableitung koordiniert; Einbauhöhe und Reinigungszugang werden gemeinsam geprüft.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.6. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.1.7 Anschluss barrierefreier Zugangsweg

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: 1 Leistung × 5.800,00 EUR = 5.800,00 EUR netto.

Der Weg von Stellplatz 01 bis zum Eingang wird mit durchgängigen Bewegungsflächen, nutzbaren Querneigungen und den freigegebenen Detailhöhen fertiggestellt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.7. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.2.1 Regenwasserleitung außen

Bezug: Ursprungsposition 8.2 Entwässerung. Kalkulation: 80 m × 100,00 EUR = 8.000,00 EUR netto.

Regenwasserleitungen werden bis zu den bezeichneten Übergabepunkten mit dokumentierten Höhen und Gefällen verlegt; ungenehmigte Versickerung ist nicht enthalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.2.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.2.2 Schmutzwasserleitung außen

Bezug: Ursprungsposition 8.2 Entwässerung. Kalkulation: 50 m × 120,00 EUR = 6.000,00 EUR netto.

Schmutzwasserleitungen werden mit den abgestimmten Übergängen und Reinigungsmöglichkeiten ausgeführt; Leitungsgräben werden nach Kontrolle lagenweise verfüllt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.2.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.2.3 Regenrückhaltung

Bezug: Ursprungsposition 8.2 Entwässerung. Kalkulation: 1 Anlage × 9.000,00 EUR = 9.000,00 EUR netto.

Die freigegebene Rückhaltung wird einschließlich gedrosselter Ableitung eingebaut; Volumen und Drosselwert richten sich nach der Entwässerungsplanung.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.2.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.2.4 Kontrollschächte

Bezug: Ursprungsposition 8.2 Entwässerung. Kalkulation: 2 Stück × 2.000,00 EUR = 4.000,00 EUR netto.

Zwei zugängliche Kontrollschächte werden mit den planmäßigen Anschlusssohlen hergestellt; Deckelhöhen werden an die endgültige Oberfläche angepasst.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.2.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.2.5 Entwässerungsprüfung und Bestandsaufmaß

Bezug: Ursprungsposition 8.2 Entwässerung. Kalkulation: 1 Satz × 3.000,00 EUR = 3.000,00 EUR netto.

Leitungszustand, Dichtheit nach geeignetem Verfahren und die Bestandslage werden dokumentiert; Prüfmedium, Prüfabschnitt und Ergebnis sind zu benennen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.2.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.3.1 Rasenflächen

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: $300 \text{ m}^2 \times 24,00 \text{ EUR} = 7.200,00 \text{ EUR}$ netto.

Die Rasenflächen erhalten geeigneten Oberboden, Feinplanum und Ansaat einschließlich Fertigstellungspflege bis zur Abnahme.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.3.2 Pflanzflächen

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: $100 \text{ m}^2 \times 40,00 \text{ EUR} = 4.000,00 \text{ EUR}$ netto.

Pflanzbeete werden gemäß Pflanzplan mit standortgerechten Arten hergestellt; Pflanzabstände und spätere Pflegezugänge sind einzuhalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.3.3 Kleinkinderspielbereich

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: $30 \text{ m}^2 \times 250,00 \text{ EUR} = 7.500,00 \text{ EUR}$ netto.

Der 30 m^2 große Spielbereich wird mit den freigegebenen Geräten, geeigneten Oberflächen und erforderlichen Sicherheitsräumen errichtet; Geräteunterlagen sind vor Einbau abzugleichen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.3.4 Trennung zum Fahrbereich

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: $40 \text{ m} \times 95,00 \text{ EUR} = 3.800,00 \text{ EUR}$ netto.

Die Einfriedung trennt den Spielbereich vom Fahrverkehr; Zugänge dürfen weder eine Fangstelle noch einen unkontrollierten direkten Laufweg auf die Fahrfläche schaffen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.3.5 Sitzgelegenheiten

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: 2 Stück × 1.000,00 EUR = 2.000,00 EUR netto.

Zwei Sitzgelegenheiten werden dauerhaft befestigt und mit nutzbaren seitlichen Bewegungsflächen angeordnet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

7.3.6 Fertigstellung und Nachpflege

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: 1 Leistung × 5.500,00 EUR = 5.500,00 EUR netto.

Die vereinbarte Fertigstellungspflege und Nachpflege werden mit Maßnahmen, Intervallen und Zuständigkeit dokumentiert; Abnahme und Pflegezeitraum bleiben unterscheidbar.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.6. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

Geprüft für die technische Koordination: Nora Feld. Kalkulation erläutert durch die Bauleitung des Auftragnehmers. Die Bauherrin hält an der vereinbarten Lospauschale fest.

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

1

group_title

Baustelleneinrichtung

id

1.1.1

title

Bauzaun mit Tor

qty

145

unit

m

unit_price

40

net

5800

text

Die Baustellengrenze erhält standsichere Zaunelemente und ein abschließbares Tor; der öffentliche Gehweg und die Nachbarzugänge bleiben frei.

parent_id

2.1

group_total

40000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

1

group_title

Baustelleneinrichtung

id

1.1.2

title

Container und Sanitärbetrieb

qty

10

unit

Monat

unit_price

900

net

9000

text

Aufenthalts- und Sanitärcontainer werden auf dem freigegebenen Stellplatz eingerichtet, versorgt und regelmäßig gereinigt.

parent_id

2.1

group_total

40000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

1

group_title

Baustelleneinrichtung

id

1.1.3

title

Kranaufstellung und Vorhaltung

qty

1

unit

Anlage

unit_price

17000

net

17000

text

Der Baustellenkran wird entsprechend Aufstellplanung und Tragfähigkeitsnachweis montiert, geprüft, betrieben und nach Rohbauabschluss demontiert.

parent_id

2.1

group_total

40000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

1

group_title

Baustelleneinrichtung

id

1.1.4

title

Baustrom und Beleuchtung

qty

1

unit

Anlage

unit_price

4200

net

4200

text

Eine geprüfte Baustrom-Unterverteilung mit geschützten Leitungswegen und Baustellenbeleuchtung wird für den eigenen Rohbaubetrieb bereitgestellt.

parent_id

2.1

group_total

40000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

1

group_title

Baustelleneinrichtung

id

1.1.5

title

Räumung der Einrichtung

qty

1

unit

Leistung

unit_price

4000

net

4000

text

Temporäre Flächen, Fundamente und Schutzmaßnahmen des Rohbaubetriebs werden geordnet zurückgebaut und die Flächen dem Folgegewerk übergeben.

parent_id

2.1

group_total

40000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

2

group_title

Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung

id

1.2.1

title

Regulärer Bodenaushub

qty

600

unit

m³

unit_price

45

net

27000

text

Aushub und innerbetrieblicher Transport erfolgen abschnittsweise im planmäßigen Baufeld; Oberboden und Unterboden bleiben getrennt.

parent_id

2.2

group_total

90000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

2

group_title

Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung

id

1.2.2

title

Abfuhr regulärer Überschussboden

qty

420

unit

m³

unit_price

65

net

27300

text

Überschüssiger Boden wird nur nach dokumentierter Deklaration an die dafür geeignete Annahmestelle abgegeben; Annahmescheine sind vorzulegen.

parent_id

2.2

group_total

90000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

2

group_title

Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung

id

1.2.3

title

Gründungspolster

qty

150

unit

m³

unit_price

85

net

12750

text

Geeignetes mineralisches Material wird im freigegebenen Gründungsbereich lagenweise eingebaut; Schichtdicken und Verdichtungsverfahren sind mit der Baugrundplanung abzustimmen.

parent_id

2.2

group_total

90000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

2

group_title

Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung

id

1.2.4

title

Gräben im Gründungsbaufeld

qty

150

unit

m

unit_price

85

net

12750

text

Die Gräben im Rohbaubaufeld werden einschließlich erforderlicher Sicherung hergestellt und nach Freigabe lagenweise verfüllt; Außenleitungen des Loses Außenanlagen sind nicht enthalten.

parent_id

2.2

group_total

90000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

2

group_title

Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung

id

1.2.5

title

Verdichtungskontrollen

qty

12

unit

Prüfort

unit_price

850

net

10200

text

An zwölf vorab mit der Baugrundplanung abgestimmten Orten werden Tragfähigkeit und Verdichtung mit dem für Boden und Einbauszustand geeigneten Verfahren dokumentiert.

parent_id

2.2

group_total

90000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

3

group_title

Beton und tragendes Mauerwerk

id

1.3.1

title

Bodenplatte Beton

qty

90

unit

m³

unit_price

340

net

30600

text

Die Bodenplatte wird nach Schalplan und freigegebener Betonfestlegung einschließlich Einbau, Verdichtung und Nachbehandlung hergestellt; Bewehrung und Schalung sind gesondert kalkuliert.

parent_id

2.3

group_total

360000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

3

group_title

Beton und tragendes Mauerwerk

id

1.3.2

title

Decken und tragende Betonbauteile

qty

246

unit

m³

unit_price

320

net

78720

text

Die Geschossdecken und übrigen tragenden Betonbauteile werden in freigegebenen Takten hergestellt; Aussparungen, Durchführungen und Einbauteile sind vor jedem Takt abzugleichen.

parent_id

2.3

group_total

360000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

3

group_title

Beton und tragendes Mauerwerk

id

1.3.3

title

Bewehrungsstahl

qty

45

unit

t

unit_price

1700

net

76500

text

Bewehrung wird nach freigegebenen Stahllisten geliefert, mit den geforderten Abstandhaltern eingebaut und vor dem Betonieren zur Kontrolle zugänglich gehalten.

parent_id

2.3

group_total

360000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

3

group_title

Beton und tragendes Mauerwerk

id

1.3.4

title

Tragendes Mauerwerk

qty

900

unit

m²

unit_price

145

net

130500

text

Tragende Wände werden mit den in der Tragwerks- und Bauphysikplanung festgelegten Stein- und Mörtelsystemen einschließlich Anschlüssen und Überbindemaßen errichtet.

parent_id

2.3

group_total

360000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

3

group_title

Beton und tragendes Mauerwerk

id

1.3.5

title

Schalflächen

qty

800

unit

m²

unit_price

40

net

32000

text

Schalung und temporäre Unterstützung werden entsprechend Belastung, Betonierfolge und vorgesehener Oberfläche ausgeführt; Ausschalfristen folgen der konkreten Festigkeitsentwicklung.

parent_id

2.3

group_total

360000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

3

group_title

Beton und tragendes Mauerwerk

id

1.3.6

title

Treppenläufe

qty

4

unit

Stück

unit_price

2920

net

11680

text

Die vier Treppenläufe werden mit abgestimmten Auflager- und Schallschutzdetails eingebaut; Transport, Montage und Schutz bis zur Übergabe sind enthalten.

parent_id

2.3

group_total

360000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

4

group_title

Rohbaunebenarbeiten

id

1.4.1

title

Nichttragende Rohbauwände

qty

400

unit

m²

unit_price

115

net

46000

text

Nichttragende massive Innenwände werden mit den planmäßigen Anschlüssen erstellt;
Installationsschachtbekleidungen des Ausbaugewerks sind ausgeschlossen.

parent_id

2.4

group_total

160000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

4

group_title

Rohbaunebenarbeiten

id

1.4.2

title

Aufzugschacht Rohbau

qty

90

unit

m²

unit_price

320

net

28800

text

Schachtwände und Auflager werden mit der Werkplanung des Aufzugs abgeglichen; Rohbaumaße dürfen nicht aus den lichten Kabinenmaßen abgeleitet werden.

parent_id

2.4

group_total

160000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

4

group_title

Rohbaunebenarbeiten

id

1.4.3

title

Treppenpodeste

qty

4

unit

Stück

unit_price

4200

net

16800

text

Die Podeste werden mit den freigegebenen Lagerungen und Anschlussbewehrungen hergestellt; die angesetzten vier Bauteile sind im Schalplan eindeutig zu kennzeichnen.

parent_id

2.4

group_total

160000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

4

group_title

Rohbaunebenarbeiten

id

1.4.4

title

Geplante Durchbruchschließungen

qty

80

unit

Stück

unit_price

480

net

38400

text

Die planmäßig vorgesehenen Öffnungen werden nach Einbau der Leitungen mit dem zugehörigen Rohbaumaterial geschlossen; zugelassene Leitungsabschottungen bleiben bei den Fachgewerken.

parent_id

2.4

group_total

160000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

4

group_title

Rohbaunebenarbeiten

id

1.4.5

title

Sockelrohbau

qty

100

unit

m

unit_price

180

net

18000

text

Sockelabschnitte und Aufkantungen werden höhengerecht vorbereitet; der schwellenlose Haupteingang erhält die ausgesparte Anschlussgeometrie des Details AP02.

parent_id

2.4

group_total

160000

los

1

actor

rohbau

los_title

Erdarbeiten und Rohbau

group

4

group_title

Rohbaunebenarbeiten

id

1.4.6

title

Rohbauanschlüsse

qty

40

unit

Stück

unit_price

300

net

12000

text

Die im Anschlussregister erfassten Wand- und Deckenanschlüsse werden vor dem Verdecken kontrolliert und für die nachfolgenden Gewerke dokumentiert.

parent_id

2.4

group_total

160000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

1

group_title

Dachabdichtung und Dämmung

id

2.1.1

title

Dachabdichtung

qty

300

unit

m²

unit_price

115

net

34500

text

Beide Flachdachebenen werden mit dem abgestimmten Abdichtungssystem ausgeführt; die 80 m² große Rücksprungsfläche bleibt Wartungsdach und wird nicht zur Terrasse ausgebaut.

parent_id

3.1

group_total

130000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

1

group_title

Dachabdichtung und Dämmung

id

2.1.2

title

Gefälledämmung

qty

300

unit

m²

unit_price

110

net

33000

text

Die Gefälledämmung wird gemäß Gefälleplan verlegt; Dämmwirkung, Druckbeanspruchung und Entwässerungswege werden gemeinsam mit Dachlasten und PV-Aufstellung geprüft.

parent_id

3.1

group_total

130000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

1

group_title

Dachabdichtung und Dämmung

id

2.1.3

title

Attika und Randanschlüsse

qty

140

unit

m

unit_price

175

net

24500

text

Rand- und Attikaanschlüsse werden einschließlich Ecken und Abdeckungen hergestellt; Anschlusslängen sind an den abgewickelten Detailmaßen zu prüfen.

parent_id

3.1

group_total

130000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

1

group_title

Dachabdichtung und Dämmung

id

2.1.4

title

Haupt und Notentwässerung

qty

8

unit

Stück

unit_price

1750

net

14000

text

Abläufe und Notentwässerung werden in der im Entwässerungsplan zugeordneten Funktion eingebaut; die acht kalkulierten Ablaufstellen sind keine frei austauschbaren Standardteile.

parent_id

3.1

group_total

130000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

1

group_title

Dachabdichtung und Dämmung

id

2.1.5

title

Dachdurchdringungen

qty

8

unit

Stück

unit_price

1800

net

14400

text

Durchdringungen werden mit systemverträglichen Anschlüssen und zugänglicher Kontrolle ausgeführt; zusätzliche Bohrungen für die PV-Anlage bedürfen vorheriger Abstimmung.

parent_id

3.1

group_total

130000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

1

group_title

Dachabdichtung und Dämmung

id

2.1.6

title

Temporärer Dachschutz

qty

300

unit

m²

unit_price

32

net

9600

text

Die fertige Abdichtung wird während nachfolgender Arbeiten gegen mechanische Beschädigung geschützt; Schutzlagen werden vor der Endkontrolle aufgenommen.

parent_id

3.1

group_total

130000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

2

group_title

Fassade und Sockel

id

2.2.1

title

Fassadendämmsystem

qty

620

unit

m²

unit_price

145

net

89900

text

Die Fassadenflächen erhalten das freigegebene Gesamtsystem aus Dämmung, Befestigung und Putz; Systembestandteile verschiedener Hersteller dürfen nicht ungeprüft kombiniert werden.

parent_id

3.2

group_total

130000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

2

group_title

Fassade und Sockel

id

2.2.2

title

Sockelabdichtung und Oberfläche

qty

75

unit

m²

unit_price

160

net

12000

text

Sockelzonen werden mit Spritzwasserschutz und abgestimmtem Übergang zur erdberührten Abdichtung hergestellt; Außenanlagen dürfen diese Anschlüsse nicht überbauen.

parent_id

3.2

group_total

130000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

2

group_title

Fassade und Sockel

id

2.2.3

title

Laibungen und Fensteranschlüsse

qty

220

unit

m

unit_price

65

net

14300

text

Laibungen erhalten durchgehende Dämm- und Anschlussdetails; Anschlussprofile und Bewegungsmöglichkeiten der Fenster sind vor dem Putzauftrag abzustimmen.

parent_id

3.2

group_total

130000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

2

group_title

Fassade und Sockel

id

2.2.4

title

Fassadengerüst

qty

690

unit

m²

unit_price

20

net

13800

text

Für den eigenen Fassadenumfang wird ein geeignetes Gerüst einschließlich Zugang, Prüfung und Anpassung gestellt; die Rohbaugerüste sind hiervon vertraglich getrennt.

parent_id

3.2

group_total

130000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

3

group_title

Fenster und Außentüren

id

2.3.1

title

Regelfenster

qty

40

unit

Stück

unit_price

2000

net

80000

text

Die vierzig Regelfenster werden nach freigegebener Fensterliste mit den festgelegten Öffnungsarten, Verglasungen und bauphysikalischen Eigenschaften geliefert und montiert.

parent_id

3.3

group_total

140000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

3

group_title

Fenster und Außentüren

id

2.3.2

title

Große Fensterelemente

qty

8

unit

Stück

unit_price

3750

net

30000

text

Die acht großen Elemente der Wohnbereiche folgen der Fensterliste; erforderliche Sicherheitsverglasung und Rettungsöffnungen sind elementbezogen auszuweisen.

parent_id

3.3

group_total

140000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

3

group_title

Fenster und Außentüren

id

2.3.3

title

Hauseingangselement

qty

1

unit

Stück

unit_price

6000

net

6000

text

Das Hauseingangselement wird mit der schwellenlosen Anschlusausbildung AP02 und den lichten Durchgangsmaßen eingebaut; eine vier Zentimeter hohe Standardschwelle ist nicht geschuldet.

parent_id

3.3

group_total

140000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

3

group_title

Fenster und Außentüren

id

2.3.4

title

Montagefugen

qty

200

unit

m

unit_price

95

net

19000

text

Die Anschlussfugen werden innen luftdicht, in der Fuge gedämmt und außen schlagregensicher nach dem freigegebenen Systemdetail hergestellt; der Untergrund ist vorab zu prüfen.

parent_id

3.3

group_total

140000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

3

group_title

Fenster und Außentüren

id

2.3.5

title

Außenfensterbänke

qty

50

unit

m

unit_price

100

net

5000

text

Fensterbänke und seitliche Anschlüsse erhalten die geplante Neigung und eine freie Wasserführung; verdeckte Dichtstoffraupen dürfen den Ablauf nicht behindern.

parent_id

3.3

group_total

140000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

4

group_title

Sonnenschutz und Anschlussprüfung

id

2.4.1

title

Außenliegender Sonnenschutz

qty

24

unit

Stück

unit_price

1000

net

24000

text

Die vierundzwanzig in der Fassadenliste bezeichneten Elemente erhalten motorisierten Sonnenschutz mit zugänglicher Wartungsmöglichkeit; Befestigungen berücksichtigen die Fassadenlasten.

parent_id

3.4

group_total

40000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

4

group_title

Sonnenschutz und Anschlussprüfung

id

2.4.2

title

Bedienung und Anschluss Sonnenschutz

qty

24

unit

Stück

unit_price

250

net

6000

text

Antriebe werden am bauseits bereitgestellten Übergabepunkt angeschlossen und funktionsbezogen gekennzeichnet; die feste Elektro-Zuleitung verbleibt im Elektrolos.

parent_id

3.4

group_total

40000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

4

group_title

Sonnenschutz und Anschlussprüfung

id

2.4.3

title

Fenster und Beschlageinstellung

qty

48

unit

Stück

unit_price

100

net

4800

text

Alle achtundvierzig Fenster werden auf Bedienbarkeit, Schließdruck und Funktionsfähigkeit geprüft; die Einstellung wird je Element dokumentiert.

parent_id

3.4

group_total

40000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

4

group_title

Sonnenschutz und Anschlussprüfung

id

2.4.4

title

Luftdichtheitskontrollen

qty

2

unit

Termin

unit_price

1800

net

3600

text

Ein baubegleitender und ein abschließender Kontrolltermin werden mit Energieplanung und Messdienst abgestimmt; abweichende Messbedingungen und Leckagen sind konkret aufzunehmen.

parent_id

3.4

group_total

40000

los

2

actor

huelle

los_title

Dach Fassade und Fenster

group

4

group_title

Sonnenschutz und Anschlussprüfung

id

2.4.5

title

Pflege und Bestandsunterlagen

qty

1

unit

Satz

unit_price

1600

net

1600

text

Die Bauherrin erhält elementbezogene Pflegehinweise, Produktunterlagen und eine Liste zugänglicher Wartungspunkte; pauschale Haftungsausschlüsse sind nicht Bestandteil der Leistung.

parent_id

3.4

group_total

40000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

1

group_title

Wärmeerzeugung und Verteilung

id

3.1.1

title

Wärmepumpenkaskade

qty

2

unit

Stück

unit_price

16500

net

33000

text

Zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen mit je 18 kW nominaler Leistung werden nach freigegebener Geräteauswahl aufgestellt; Heizlast, Leistungskennlinie und Schallbewertung bestimmen die Auslegung.

parent_id

4.1

group_total

140000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

1

group_title

Wärmeerzeugung und Verteilung

id

3.1.2

title

Speicher und Hydraulik

qty

2

unit

Stück

unit_price

8000

net

16000

text

Die abgestimmten Speicher werden mit Armaturen, Dämmung und hydraulischer Einbindung geliefert; ihre Aufgaben und Inhalte sind im Anlagenschema zu bezeichnen.

parent_id

4.1

group_total

140000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

1

group_title

Wärmeerzeugung und Verteilung

id

3.1.3

title

Wohnungsverteiler

qty

8

unit

Stück

unit_price

2200

net

17600

text

Jede Wohnung erhält einen zugänglichen, beschrifteten Heizkreisverteiler mit einzeln einstellbaren Kreisen; die Zugänglichkeit ist mit dem Ausbau zu sichern.

parent_id

4.1

group_total

140000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

1

group_title

Wärmeerzeugung und Verteilung

id

3.1.4

title

Flächenheizung

qty

600

unit

m²

unit_price

65

net

39000

text

Die beheizten Wohnflächen erhalten das geplante Rohrsystem mit raumbezogenen Verlegeabständen; die Rohrlage wird vor dem Estrich dokumentiert und geschützt.

parent_id

4.1

group_total

140000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

1

group_title

Wärmeerzeugung und Verteilung

id

3.1.5

title

Heizungsleitungen

qty

220

unit

m

unit_price

80

net

17600

text

Haupt- und Steigleitungen werden einschließlich Halterungen und Dämmung verlegt;
Brandschutzdurchführungen werden mit den dafür vorgesehenen Systemen abgestimmt.

parent_id

4.1

group_total

140000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

1

group_title

Wärmeerzeugung und Verteilung

id

3.1.6

title

Regelung und Abgleich

qty

1

unit

Anlage

unit_price

16800

net

16800

text

Die Kaskadenregelung wird einschließlich hydraulischem Abgleich und wohnungsbezogenen Sollwerten eingerichtet; eine sommerliche Funktionsprobe ersetzt keine spätere Winterbeobachtung.

parent_id

4.1

group_total

140000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

2

group_title

Sanitäre Anlagen

id

3.2.1

title

Trinkwasserleitungen

qty

680

unit

m

unit_price

55

net

37400

text

Kaltwasser, Warmwasser und Zirkulation werden in den geplanten Leitungswegen hygienegerecht installiert; nicht benötigte Totleitungen werden nicht eingebaut.

parent_id

4.2

group_total

125000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

2

group_title

Sanitäre Anlagen

id

3.2.2

title

Schmutzwasserleitungen innen

qty

300

unit

m

unit_price

65

net

19500

text

Die inneren Abwasserleitungen werden mit planmäßigen Gefällen, Reinigungsmöglichkeiten und schallentkoppelten Befestigungen verlegt; Außenleitungen sind gesondert vergeben.

parent_id

4.2

group_total

125000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

2

group_title

Sanitäre Anlagen

id

3.2.3

title

Sanitärausstattung Regelwohnungen

qty

7

unit

Bad

unit_price

6500

net

45500

text

Die sieben Bäder der Wohnungen 02 bis 08 werden nach freigegebener Ausstattungsliste einschließlich Armaturen und barrierefrei geplanten Bewegungsflächen eingerichtet.

parent_id

4.2

group_total

125000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

2

group_title

Sanitäre Anlagen

id

3.2.4

title

Sanitärausstattung Wohnung 01

qty

1

unit

Bad

unit_price

12500

net

12500

text

Das rollstuhlgerechte Bad der Wohnung 01 erhält unterfahrbaren Waschtisch, freigehaltene Anfahrflächen und belastbare Haltegriffbefestigungen nach Detail BF01.

parent_id

4.2

group_total

125000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

2

group_title

Sanitäre Anlagen

id

3.2.5

title

Technikanschlüsse Sanitär

qty

1

unit

Anlage

unit_price

10100

net

10100

text

Hausanschlussraum und Technikbereich erhalten die im Schema vorgesehenen Armaturen, Sicherungen und Entleerungen; Übergabepunkte zum Versorger sind eindeutig zu kennzeichnen.

parent_id

4.2

group_total

125000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

3

group_title

Lüftung und Schallschutz

id

3.3.1

title

Wohnungslüftungsgeräte

qty

8

unit

Stück

unit_price

5500

net

44000

text

Jede Wohnung erhält die dem Lüftungskonzept entsprechende Anlage mit zugänglichen Filtern und bedienbaren Betriebsstufen; Schallanforderungen sind gerätebezogen abzugleichen.

parent_id

4.3

group_total

65000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

3

group_title

Lüftung und Schallschutz

id

3.3.2

title

Lüftungsleitungen

qty

180

unit

m

unit_price

70

net

12600

text

Luftleitungen, Schalldämpfung und Kondensatführung werden mit Ausbauhöhen und Wartungszugängen koordiniert; nicht zugängliche Filterplätze sind unzulässig.

parent_id

4.3

group_total

65000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

3

group_title

Lüftung und Schallschutz

id

3.3.3

title

Durchführungen Lüftung

qty

20

unit

Stück

unit_price

220

net

4400

text

Die zwanzig kalkulierten Durchführungen werden nach dem jeweiligen Bauteil- und Brandschutzdetail ausgeführt und vor dem Verschließen nachvollziehbar bezeichnet.

parent_id

4.3

group_total

65000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

3

group_title

Lüftung und Schallschutz

id

3.3.4

title

Einregulierung der Luftmengen

qty

8

unit

Wohnung

unit_price

500

net

4000

text

Die vereinbarten Volumenströme werden wohnungsweise eingestellt und in einem Messblatt mit Gerät, Betriebsstufe und Messbedingungen dokumentiert.

parent_id

4.3

group_total

65000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

4

group_title

Zähler und Inbetriebnahme

id

3.4.1

title

Wohnungswärmezähler

qty

8

unit

Stück

unit_price

700

net

5600

text

Acht der Abrechnung dienende Wärmezähler werden mit Einbauort und Kennzeichen dokumentiert; die Zuordnung zu Wohnungen ist vor Übergabe zu kontrollieren.

parent_id

4.4

group_total

30000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

4

group_title

Zähler und Inbetriebnahme

id

3.4.2

title

Wasserzähler

qty

16

unit

Stück

unit_price

250

net

4000

text

Jede Wohnung erhält die vorgesehenen Kalt- und Warmwasserzähler einschließlich zugänglicher Absperrung; Kennzeichen und Anfangsstände werden wohnungsweise erfasst.

parent_id

4.4

group_total

30000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

4

group_title

Zähler und Inbetriebnahme

id

3.4.3

title

Druck und Spülprüfungen

qty

3

unit

Prüfgruppe

unit_price

2800

net

8400

text

Heizungs-, Kaltwasser- und Warmwasserleitungssystem werden nach geeignetem anlagenspezifischem Verfahren geprüft; Prüfmedium, Zeiten, Drücke und abgegrenzte Bauteile sind zu protokollieren.

parent_id

4.4

group_total

30000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

4

group_title

Zähler und Inbetriebnahme

id

3.4.4

title

Revisionsunterlagen Haustechnik

qty

1

unit

Satz

unit_price

7000

net

7000

text

Die ausgeführten Leitungswege, Armaturen, Geräteeinstellungen und Wartungspunkte werden in einem prüfbaren Unterlagensatz zusammengeführt.

parent_id

4.4

group_total

30000

los

3

actor

hls

los_title

Heizung Lüftung und Sanitär

group

4

group_title

Zähler und Inbetriebnahme

id

3.4.5

title

Gemeinsame Inbetriebnahme

qty

1

unit

Terminfolge

unit_price

5000

net

5000

text

Die Fachfirma wirkt bei Einweisung und gemeinsamer Funktionsprüfung mit und übergibt den dokumentierten Anlagenzustand; laufende Wartungsentgelte sind nicht enthalten.

parent_id

4.4

group_total

30000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

1

group_title

Elektroinstallation

id

4.1.1

title

Zählerschrank und Hauptverteilung

qty

1

unit

Anlage

unit_price

10500

net

10500

text

Zählerschrank und Hauptverteilung werden mit Netzbetreiber und Messkonzept abgestimmt;
Anschlussleistung und erforderliche Schutzorgane werden projektspezifisch bemessen.

parent_id

5.1

group_total

65000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

1

group_title

Elektroinstallation

id

4.1.2

title

Wohnungsverteilungen

qty

8

unit

Stück

unit_price

1300

net

10400

text

Acht Verteilungen werden mit den vorgesehenen Schutzorganen, Reserveplätzen und dauerhaften Stromkreisbezeichnungen eingebaut.

parent_id

5.1

group_total

65000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

1

group_title

Elektroinstallation

id

4.1.3

title

Wohnungsstromkreise

qty

72

unit

Stück

unit_price

350

net

25200

text

Je Wohnung werden neun Stromkreise nach Stromkreisverzeichnis installiert; Leitungslängen, Verlegeart und Abschaltbedingungen sind durch die Elektrofachplanung zu bestimmen.

parent_id

5.1

group_total

65000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

1

group_title

Elektroinstallation

id

4.1.4

title

Steckdosen und Auslässe

qty

220

unit

Stück

unit_price

65

net

14300

text

Die planmäßig bezeichneten Anschlusspunkte werden mit abgestimmten Bedienhöhen und Abständen eingebaut; besondere Bereiche erhalten die projektbezogenen Schutzmaßnahmen.

parent_id

5.1

group_total

65000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

1

group_title

Elektroinstallation

id

4.1.5

title

Erdung und Potentialausgleich

qty

1

unit

Anlage

unit_price

4600

net

4600

text

Erdung und Potentialausgleich werden mit den Rohbau-Einbauteilen koordiniert, vor dem Verdecken dokumentiert und messtechnisch überprüft.

parent_id

5.1

group_total

65000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

2

group_title

Kommunikation und Allgemeinstrom

id

4.2.1

title

Türkommunikation

qty

8

unit

Teilnehmer

unit_price

600

net

4800

text

Die Türkommunikation wird für acht Wohnungen mit eindeutig zugeordneten Teilnehmern eingerichtet; Außenstation und Bedienbarkeit sind mit dem Eingangselement abzustimmen.

parent_id

5.2

group_total

20000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

2

group_title

Kommunikation und Allgemeinstrom

id

4.2.2

title

Glasfaserleerrohre

qty

8

unit

Wohnung

unit_price

450

net

3600

text

Leerrohre werden vom festgelegten Übergabepunkt zu jeder Wohnung mit dokumentierten Zugwegen verlegt; ein Telekommunikationsvertrag ist nicht enthalten.

parent_id

5.2

group_total

20000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

2

group_title

Kommunikation und Allgemeinstrom

id

4.2.3

title

Allgemeinbeleuchtung

qty

40

unit

Stück

unit_price

150

net

6000

text

Treppenraum, Technik- und Außenbereiche erhalten die festgelegten Leuchten und Schaltungen;
Bewegungsmelder werden auf die tatsächlichen Laufwege eingestellt.

parent_id

5.2

group_total

20000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

2

group_title

Kommunikation und Allgemeinstrom

id

4.2.4

title

Technische Anlagenzuleitungen

qty

3

unit

Stück

unit_price

1600

net

4800

text

Die beiden Wärmepumpen und der Aufzug erhalten die geplanten Zuleitungen bis zu den bezeichneten Anschlussklemmen; interne Herstellerschaltungen bleiben den Anlagenlieferanten zugeordnet.

parent_id

5.2

group_total

20000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

2

group_title

Kommunikation und Allgemeinstrom

id

4.2.5

title

Kommunikationsdokumentation

qty

1

unit

Satz

unit_price

800

net

800

text

Die Bauherrin erhält Teilnehmerlisten, Leitungswege und eine verständliche Bedienungsanleitung der allgemeinen Anlagen.

parent_id

5.2

group_total

20000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

3

group_title

Ladeinfrastruktur

id

4.3.1

title

Vorverkabelung Stellplätze

qty

8

unit

Stück

unit_price

1100

net

8800

text

Alle acht Stellplätze werden vollständig für die spätere Erweiterung vorverkabelt; Leitungswege und Ausbaureserve werden im Bestandsplan bezeichnet.

parent_id

5.3

group_total

20000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

3

group_title

Ladeinfrastruktur

id

4.3.2

title

Ladepunkte

qty

2

unit

Stück

unit_price

3000

net

6000

text

Zwei Ladepunkte mit jeweils bis zu 11 kW werden montiert; einer liegt am barrierefreien Stellplatz 01 mit nutzbar angeordnetem Bedienbereich.

parent_id

5.3

group_total

20000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

3

group_title

Ladeinfrastruktur

id

4.3.3

title

Lastmanagement

qty

1

unit

Anlage

unit_price

2800

net

2800

text

Das Lastmanagement verteilt die verfügbare Anschlussleistung zwischen Ladepunkten und weiterer Hauslast; die Einstellungsgrenzen werden dokumentiert.

parent_id

5.3

group_total

20000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

3

group_title

Ladeinfrastruktur

id

4.3.4

title

Netzabstimmung und Prüfung

qty

1

unit

Leistung

unit_price

2400

net

2400

text

Netzabstimmung, Prüfung und Funktionstest beider Ladepunkte werden mit Einzel- und Gleichzeitbetrieb dokumentiert; spätere Betreiberentgelte sind ausgeschlossen.

parent_id

5.3

group_total

20000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

4

group_title

Photovoltaik

id

4.4.1

title

PV Module

qty

80

unit

Stück

unit_price

180

net

14400

text

Achtzig Module mit je 450 Wp ergeben 36 kWp installierte Nennleistung und 160 m² Modulfläche; die Ausrichtung folgt dem abgestimmten Belegungsplan.

parent_id

5.4

group_total

45000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

4

group_title

Photovoltaik

id

4.4.2

title

PV Unterkonstruktion

qty

80

unit

Modulplatz

unit_price

90

net

7200

text

Die Unterkonstruktion wird mit Tragwerk und Dachabdichtung abgestimmt; Ballastierung oder Befestigung darf nicht ohne projektbezogenen Nachweis geändert werden.

parent_id

5.4

group_total

45000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

4

group_title

Photovoltaik

id

4.4.3

title

Wechselrichter

qty

2

unit

Stück

unit_price

4500

net

9000

text

Die Wechselrichter werden passend zu den vier Strings und dem Netzanschlusskonzept ausgewählt, zugänglich montiert und dauerhaft gekennzeichnet.

parent_id

5.4

group_total

45000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

4

group_title

Photovoltaik

id

4.4.4

title

PV Gleichstromleitungen

qty

400

unit

m

unit_price

18

net

7200

text

Gleichstromleitungen werden geschützt und nach den erforderlichen Trenn- und Kennzeichnungsgrundsätzen geführt; Dachübergänge werden mit dem Hüllenlos abgestimmt.

parent_id

5.4

group_total

45000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

4

group_title

Photovoltaik

id

4.4.5

title

Messkonzept und Netzanschluss PV

qty

1

unit

Leistung

unit_price

4200

net

4200

text

Die Anlage wird für Allgemeinstromnutzung und Überschusseinspeisung angemeldet; eine Belieferung einzelner Mietparteien wird nicht eingerichtet.

parent_id

5.4

group_total

45000

los

4

actor

elektro

los_title

Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

group

4

group_title

Photovoltaik

id

4.4.6

title

PV Prüfung und Anlagenbuch

qty

1

unit

Satz

unit_price

3000

net

3000

text

Stringzuordnung, Messwerte und Schutzeinrichtungen werden dokumentiert; die Bauherrin erhält Anlagenbuch und Einweisung ohne Zusage eines bestimmten Jahresertrags.

parent_id

5.4

group_total

45000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

1

group_title

Trockenbau und Innenputz

id

5.1.1

title

Trockenbauwände

qty

400

unit

m²

unit_price

90

net

36000

text

Die nichttragenden Ausbauwände werden mit dem freigegebenen Aufbau errichtet; Befestigungen, Schallentkopplung und Verstärkungen für Einbauten sind vor Beplankung zu koordinieren.

parent_id

6.1

group_total

100000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

1

group_title

Trockenbau und Innenputz

id

5.1.2

title

Innenputz

qty

1600

unit

m²

unit_price

22

net

35200

text

Die vorgesehenen Wandflächen erhalten einen zum Untergrund und zur anschließenden Beschichtung passenden Putz; Feuchte und Saugverhalten werden vor Auftrag geprüft.

parent_id

6.1

group_total

100000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

1

group_title

Trockenbau und Innenputz

id

5.1.3

title

Schachtbekleidungen

qty

80

unit

m²

unit_price

140

net

11200

text

Installationsschächte werden erst nach dokumentierter Leitungs- und Abschottungskontrolle geschlossen;
Revisionsöffnungen bleiben zugänglich.

parent_id

6.1

group_total

100000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

1

group_title

Trockenbau und Innenputz

id

5.1.4

title

Spachtelung von Ausbauf Flächen

qty

800

unit

m²

unit_price

18

net

14400

text

Die Ausbauf Flächen werden auf die vereinbarte nachfolgende Beschichtung vorbereitet; streiflichtkritische Bereiche und Musterfl ächen sind vor Serienausf uhrung abzustimmen.

parent_id

6.1

group_total

100000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

1

group_title

Trockenbau und Innenputz

id

5.1.5

title

Dokumentation verdeckter Bauteile

qty

1

unit

Satz

unit_price

3200

net

3200

text

Schachtzuordnung, Verstärkungen und verdeckte Anschlüsse werden vor dem Schließen erfasst; die Dokumentation ordnet jeden Befund einem Raum zu.

parent_id

6.1

group_total

100000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

2

group_title

Estrich und Bodenbeläge

id

5.2.1

title

Estrich

qty

700

unit

m²

unit_price

40

net

28000

text

Estrich wird mit den abgestimmten Randanschlüssen und Fugen auf Wohnungs- und Allgemeinflächen eingebaut; Heizkreise und Schalltrennungen dürfen nicht beschädigt werden.

parent_id

6.2

group_total

90000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

2

group_title

Estrich und Bodenbeläge

id

5.2.2

title

Holzboden in Wohnbereichen

qty

460

unit

m²

unit_price

85

net

39100

text

Die bezeichneten Wohnbereiche erhalten den freigegebenen Holzbelag; für Wohnung 07 ist die vereinbarte Eichenqualität verbindlich und ein Austauschprodukt bedarf vorheriger Zustimmung.

parent_id

6.2

group_total

90000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

2

group_title

Estrich und Bodenbeläge

id

5.2.3

title

Fliesenflächen Wohnungen

qty

140

unit

m²

unit_price

85

net

11900

text

Bäder und die weiteren in der Raumliste bezeichneten Flächen erhalten die bemusterte Fliese mit geeignetem Aufbau und geplanten Anschlüssen.

parent_id

6.2

group_total

90000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

2

group_title

Estrich und Bodenbeläge

id

5.2.4

title

Belag Allgemeinflächen

qty

100

unit

m²

unit_price

70

net

7000

text

Treppen- und allgemeine Verkehrsflächen erhalten den vereinbarten robusten Belag einschließlich planmäßiger Randanschlüsse; die nutzbaren Durchgangsbreiten bleiben erhalten.

parent_id

6.2

group_total

90000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

2

group_title

Estrich und Bodenbeläge

id

5.2.5

title

Belegreifemessungen

qty

8

unit

Wohnung

unit_price

500

net

4000

text

Vor dem Verlegen werden Feuchte und Eignung des Untergrunds an dokumentierten Messstellen geprüft; Freigabeentscheidungen beziehen sich auf Estrichsystem und vorgesehenen Belag.

parent_id

6.2

group_total

90000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

3

group_title

Innentüren

id

5.3.1

title

Wohnungseingangstüren

qty

8

unit

Stück

unit_price

2400

net

19200

text

Acht Wohnungseingangstüren werden mit den festgelegten Schall- und Schutzanforderungen eingebaut; die geplante lichte Durchgangsbreite von 0,90 m ist nach Einbau nachzuweisen.

parent_id

6.3

group_total

55000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

3

group_title

Innentüren

id

5.3.2

title

Innentüren

qty

40

unit

Stück

unit_price

620

net

24800

text

Innentüren werden gemäß Türliste mit den richtigen Anschlägen und barrierefrei geplanten Durchgängen geliefert; Zargen dürfen Bewegungsflächen nicht unbemerkt verkleinern.

parent_id

6.3

group_total

55000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

3

group_title

Innentüren

id

5.3.3

title

Besondere Treppenraumbtüren

qty

3

unit

Stück

unit_price

2200

net

6600

text

Die drei in der Brandschutz- und Türliste bezeichneten Abschlüsse werden mit dem freigegebenen System einschließlich Beschlägen montiert; Eigenmächtige Kürzungen sind ausgeschlossen.

parent_id

6.3

group_total

55000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

3

group_title

Innentüren

id

5.3.4

title

Schließanlage

qty

1

unit

Anlage

unit_price

3000

net

3000

text

Schließzylinder und Schlüssel werden nach dem abgestimmten Schließplan zugeordnet; Übergabe und Reserveschlüssel werden quittiert.

parent_id

6.3

group_total

55000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

3

group_title

Innentüren

id

5.3.5

title

Türeinrichtung und Nachkontrolle

qty

7

unit

Kontrollabschnitt

unit_price

200

net

1400

text

Die Türen werden in sieben räumlichen Kontrollabschnitten wiederholt auf Freigängigkeit und Schließen geprüft; festgestellte Funktionsabweichungen werden bauteilbezogen abgearbeitet.

parent_id

6.3

group_total

55000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

4

group_title

Malerarbeiten und Endreinigung

id

5.4.1

title

Wand und Deckenanstriche

qty

2700

unit

m²

unit_price

12

net

32400

text

Die vorgesehenen Flächen werden nach abgestimmter Bemusterung beschichtet; Untergrundmängel sind vor Beginn anzuzeigen und nicht durch Beschichtung zu verdecken.

parent_id

6.4

group_total

55000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

4

group_title

Malerarbeiten und Endreinigung

id

5.4.2

title

Elastische Ausbauanschlüsse

qty

320

unit

m

unit_price

20

net

6400

text

Die zum Ausbau gehörenden Bewegungsfugen werden mit geeigneten Materialien hergestellt und im Wartungsplan verortet; Abdichtungsfugen anderer Gewerke bleiben getrennt.

parent_id

6.4

group_total

55000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

4

group_title

Malerarbeiten und Endreinigung

id

5.4.3

title

Lackierung Ausbauf Flächen

qty

40

unit

Stück

unit_price

120

net

4800

text

Die bezeichneten Bauteile erhalten die abgestimmte Lackoberfläche; Beschläge und funktionsrelevante Dichtungen werden dabei geschützt.

parent_id

6.4

group_total

55000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

4

group_title

Malerarbeiten und Endreinigung

id

5.4.4

title

Endreinigung

qty

820

unit

m²

unit_price

10

net

8200

text

Alle beauftragten Innenflächen werden materialgerecht gereinigt und kontrollierbar übergeben; die Bezugsgröße ist die Brutto-Grundfläche und nicht die Wohnfläche.

parent_id

6.4

group_total

55000

los

5

actor

ausbau

los_title

Innenausbau und Bodenbeläge

group

4

group_title

Malerarbeiten und Endreinigung

id

5.4.5

title

Schutz fertiger Oberflächen

qty

1600

unit

m²

unit_price

2

net

3200

text

Fertige Oberflächen werden während eigener Folgearbeiten geschützt und die Schutzabdeckungen rechtzeitig vor der gemeinsamen Sichtprüfung entfernt.

parent_id

6.4

group_total

55000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

1

group_title

Anlage und Montage

id

6.1.1

title

Antrieb und Tragmittel

qty

1

unit

Anlage

unit_price

12000

net

12000

text

Antrieb und Tragmittel werden für die vereinbarte Nennlast von 630 kg und drei Halte gemäß freigegebener Werkplanung ausgeführt.

parent_id

7.1

group_total

45000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

1

group_title

Anlage und Montage

id

6.1.2

title

Kabine

qty

1

unit

Stück

unit_price

14000

net

14000

text

Die nutzbare Kabine misst 1,10 m mal 1,40 m; Einbauten und Bekleidungen dürfen diese nutzbaren Abmessungen nicht unterschreiten.

parent_id

7.1

group_total

45000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

1

group_title

Anlage und Montage

id

6.1.3

title

Schachttüren

qty

3

unit

Stück

unit_price

2500

net

7500

text

Die drei Haltestellen erhalten die abgestimmten automatischen Türen mit 0,90 m lichter Durchgangsbreite und den erforderlichen Verriegelungen.

parent_id

7.1

group_total

45000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

1

group_title

Anlage und Montage

id

6.1.4

title

Führungsschienen und Befestigungen

qty

1

unit

Satz

unit_price

5500

net

5500

text

Schienen und Befestigungen werden auf die freigegebenen Schachtlasten abgestimmt; Abweichungen vom Rohbaumaß sind vor Montage zu klären.

parent_id

7.1

group_total

45000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

1

group_title

Anlage und Montage

id

6.1.5

title

Montage und Einbringung

qty

1

unit

Leistung

unit_price

6000

net

6000

text

Die Anlage wird mit gesichertem Schachtzugang montiert; Montagearbeitsplätze und Materialtransport werden mit der Baustellenkoordination abgestimmt.

parent_id

7.1

group_total

45000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

2

group_title

Steuerung und Notruf

id

6.2.1

title

Steuerung

qty

1

unit

Anlage

unit_price

3500

net

3500

text

Die Steuerung bedient die drei Halte und wird mit dem vorgesehenen Betriebs- und Notbetriebskonzept abgestimmt.

parent_id

7.2

group_total

8000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

2

group_title

Steuerung und Notruf

id

6.2.2

title

Bedientableaus

qty

3

unit

Stück

unit_price

450

net

1350

text

Die Haltestellentableaus werden in den freigegebenen Bedienhöhen montiert; ihre Erreichbarkeit wird bei der Schlusskontrolle geprüft.

parent_id

7.2

group_total

8000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

2

group_title

Steuerung und Notruf

id

6.2.3

title

Notrufgerät

qty

1

unit

Anlage

unit_price

1850

net

1850

text

Die Zweirichtungsverbindung wird eingerichtet und mit der Empfangsstelle erprobt; laufende Notrufentgelte sind Gegenstand des Betriebsvertrags.

parent_id

7.2

group_total

8000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

2

group_title

Steuerung und Notruf

id

6.2.4

title

Interne Verdrahtung

qty

1

unit

Satz

unit_price

1300

net

1300

text

Die interne Anlagenverdrahtung wird vollständig gekennzeichnet; die bauseitige Zuleitung endet an dem mit dem Elektrolos abgestimmten Anschluss.

parent_id

7.2

group_total

8000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

3

group_title

Prüfung und Übergabe

id

6.3.1

title

Prüfung vor Inbetriebnahme

qty

1

unit

Termin

unit_price

2200

net

2200

text

Die erforderliche Prüfung durch die zuständige zugelassene Überwachungsstelle wird organisiert; das Unternehmen legt die notwendigen Unterlagen vor, entscheidet aber nicht selbst über das Prüfergebnis.

parent_id

7.3

group_total

7000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

3

group_title

Prüfung und Übergabe

id

6.3.2

title

Funktions und Befreiungsversuche

qty

1

unit

Terminfolge

unit_price

1500

net

1500

text

Funktion, Notbetrieb und Befreiung werden mit qualifizierten Beteiligten erprobt und protokolliert; die spätere Betreiberorganisation wird einbezogen.

parent_id

7.3

group_total

7000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

3

group_title

Prüfung und Übergabe

id

6.3.3

title

Anlagenunterlagen

qty

1

unit

Satz

unit_price

1300

net

1300

text

Die Bauherrin erhält Anlagenbuch, Schaltunterlagen, Prüfunterlagen und erreichbare Störungskontakte.

parent_id

7.3

group_total

7000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

3

group_title

Prüfung und Übergabe

id

6.3.4

title

Einweisung Betreiber

qty

2

unit

Stunde

unit_price

500

net

1000

text

Die benannten Vertreter der Verwaltung werden in das sichere Betriebs- und Störungsverfahren
eingewiesen; Teilnahme und Themen werden festgehalten.

parent_id

7.3

group_total

7000

los

6

actor

aufzug

los_title

Aufzuganlage

group

3

group_title

Prüfung und Übergabe

id

6.3.5

title

Prüfschnittstellen fertigstellen

qty

1

unit

Leistung

unit_price

1000

net

1000

text

Zugänge, Kennzeichnungen und die vereinbarten Prüfschnittstellen werden vor dem Termin hergestellt; eine erfolgsunabhängige Bescheinigung wird nicht geschuldet.

parent_id

7.3

group_total

7000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

1

group_title

Wege und Stellplätze

id

7.1.1

title

Wegeflächen

qty

140

unit

m²

unit_price

120

net

16800

text

Die stufenlosen Wege werden mit tragfähigem Unterbau und geplantem Gefälle hergestellt; Wasser wird vom Gebäude weggeführt.

parent_id

8.1

group_total

60000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

1

group_title

Wege und Stellplätze

id

7.1.2

title

Pkw Stellplatzflächen

qty

145

unit

m²

unit_price

90

net

13050

text

Die acht Stellplätze einschließlich Stellplatz 01 werden entsprechend Lageplan befestigt; Rangier- und Bewegungsflächen sind vor Einbau mit dem Aufmaß abzugleichen.

parent_id

8.1

group_total

60000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

1

group_title

Wege und Stellplätze

id

7.1.3

title

Fahrradabstellplätze

qty

20

unit

Platz

unit_price

350

net

7000

text

Sechzehn Bewohner- und vier Besucherplätze werden standsicher auf der vorgesehenen Fläche angeordnet; sie dürfen Rettungs- und Zugangswege nicht verengen.

parent_id

8.1

group_total

60000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

1

group_title

Wege und Stellplätze

id

7.1.4

title

Abfallstandfläche

qty

20

unit

m²

unit_price

140

net

2800

text

Die Abfallstandfläche wird befestigt und über einen nutzbaren Weg erschlossen; Randanschlüsse und Entwässerung werden mit der Verwaltung abgestimmt.

parent_id

8.1

group_total

60000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

1

group_title

Wege und Stellplätze

id

7.1.5

title

Borde und Einfassungen

qty

150

unit

m

unit_price

65

net

9750

text

Einfassungen werden höhengerecht gesetzt; die stufenlosen Übergänge erhalten keine nachträglichen Stolperkanten.

parent_id

8.1

group_total

60000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

1

group_title

Wege und Stellplätze

id

7.1.6

title

Eingangsrinne

qty

12

unit

m

unit_price

400

net

4800

text

Die Rinne vor dem Eingang wird mit dem Abdichtungsanschluss AP02 und der Ableitung koordiniert; Einbauhöhe und Reinigungszugang werden gemeinsam geprüft.

parent_id

8.1

group_total

60000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

1

group_title

Wege und Stellplätze

id

7.1.7

title

Anschluss barrierefreier Zugangsweg

qty

1

unit

Leistung

unit_price

5800

net

5800

text

Der Weg von Stellplatz 01 bis zum Eingang wird mit durchgängigen Bewegungsflächen, nutzbaren Querneigungen und den freigegebenen Detailhöhen fertiggestellt.

parent_id

8.1

group_total

60000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

2

group_title

Entwässerung

id

7.2.1

title

Regenwasserleitung außen

qty

80

unit

m

unit_price

100

net

8000

text

Regenwasserleitungen werden bis zu den bezeichneten Übergabepunkten mit dokumentierten Höhen und Gefällen verlegt; ungenehmigte Versickerung ist nicht enthalten.

parent_id

8.2

group_total

30000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

2

group_title

Entwässerung

id

7.2.2

title

Schmutzwasserleitung außen

qty

50

unit

m

unit_price

120

net

6000

text

Schmutzwasserleitungen werden mit den abgestimmten Übergängen und Reinigungsmöglichkeiten ausgeführt; Leitungsgräben werden nach Kontrolle lagenweise verfüllt.

parent_id

8.2

group_total

30000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

2

group_title

Entwässerung

id

7.2.3

title

Regenrückhaltung

qty

1

unit

Anlage

unit_price

9000

net

9000

text

Die freigegebene Rückhaltung wird einschließlich gedrosselter Ableitung eingebaut; Volumen und Drosselwert richten sich nach der Entwässerungsplanung.

parent_id

8.2

group_total

30000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

2

group_title

Entwässerung

id

7.2.4

title

Kontrollschächte

qty

2

unit

Stück

unit_price

2000

net

4000

text

Zwei zugängliche Kontrollschächte werden mit den planmäßigen Anschlusssohlen hergestellt;
Deckelhöhen werden an die endgültige Oberfläche angepasst.

parent_id

8.2

group_total

30000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

2

group_title

Entwässerung

id

7.2.5

title

Entwässerungsprüfung und Bestandsaufmaß

qty

1

unit

Satz

unit_price

3000

net

3000

text

Leitungszustand, Dichtheit nach geeignetem Verfahren und die Bestandslage werden dokumentiert; Prüfmedium, Prüfabschnitt und Ergebnis sind zu benennen.

parent_id

8.2

group_total

30000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

3

group_title

Grün und Spielbereich

id

7.3.1

title

Rasenflächen

qty

300

unit

m²

unit_price

24

net

7200

text

Die Rasenflächen erhalten geeigneten Oberboden, Feinplanum und Ansaat einschließlich Fertigstellungspflege bis zur Abnahme.

parent_id

8.3

group_total

30000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

3

group_title

Grün und Spielbereich

id

7.3.2

title

Pflanzflächen

qty

100

unit

m²

unit_price

40

net

4000

text

Pflanzbeete werden gemäß Pflanzplan mit standortgerechten Arten hergestellt; Pflanzabstände und spätere Pflegezugänge sind einzuhalten.

parent_id

8.3

group_total

30000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

3

group_title

Grün und Spielbereich

id

7.3.3

title

Kleinkinderspielbereich

qty

30

unit

m²

unit_price

250

net

7500

text

Der 30 m² große Spielbereich wird mit den freigegebenen Geräten, geeigneten Oberflächen und erforderlichen Sicherheitsräumen errichtet; Geräteunterlagen sind vor Einbau abzugleichen.

parent_id

8.3

group_total

30000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

3

group_title

Grün und Spielbereich

id

7.3.4

title

Trennung zum Fahrbereich

qty

40

unit

m

unit_price

95

net

3800

text

Die Einfriedung trennt den Spielbereich vom Fahrverkehr; Zugänge dürfen weder eine Fangstelle noch einen unkontrollierten direkten Laufweg auf die Fahrfläche schaffen.

parent_id

8.3

group_total

30000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

3

group_title

Grün und Spielbereich

id

7.3.5

title

Sitzgelegenheiten

qty

2

unit

Stück

unit_price

1000

net

2000

text

Zwei Sitzgelegenheiten werden dauerhaft befestigt und mit nutzbaren seitlichen Bewegungsflächen angeordnet.

parent_id

8.3

group_total

30000

los

7

actor

aussen

los_title

Außenanlagen und Entwässerung

group

3

group_title

Grün und Spielbereich

id

7.3.6

title

Fertigstellung und Nachpflege

qty

1

unit

Leistung

unit_price

5500

net

5500

text

Die vereinbarte Fertigstellungspflege und Nachpflege werden mit Maßnahmen, Intervallen und Zuständigkeit dokumentiert; Abnahme und Pflegezeitraum bleiben unterscheidbar.

parent_id

8.3

group_total

30000

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Erdarbeiten und Rohbau

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
2.1	Baustelleneinrichtung	40.000,00
2.2	Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung	90.000,00
2.3	Beton und tragendes Mauerwerk	360.000,00
2.4	Rohbaunebenarbeiten	160.000,00
	Summe netto	650.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Timo Wendt, Bauleiter
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Vergleichsangebot für Erdarbeiten und Rohbau

Unser Angebot umfasst das Rohbaulos gemäß Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027. Die Preise beruhen auf dem vorgesehenen Baugrund und den freigegebenen Planunterlagen. Die im Bodengutachten beschriebenen Erkundungspunkte erfassen keine lückenlose Untersuchung jedes späteren Aushubbereichs. Bei abweichendem Befund unterbrechen wir nur die betroffene Arbeit und informieren die Bauherrin vor einer Mehrleistung.

Position	Netto EUR
Baustelleneinrichtung	44.000,00
Erdarbeiten	94.000,00
Beton und tragendes Mauerwerk	376.000,00
Rohbaunebenarbeiten	167.000,00
Gesamt netto	681.000,00
Umsatzsteuer 19 Prozent	129.390,00
Gesamt brutto	810.390,00

Der früheste Baubeginn ist der 17.01.2028. Die Baustelleneinrichtung könnte ab 10.01.2028 erfolgen. Einen Beginn im Dezember 2027 können wir aufgrund bestehender Bindungen nicht zusagen. Die Rohbauübergabe verschiebt sich dementsprechend um sechs Wochen. Unsere Angebotsbindung endet am 19.11.2027.

Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Dokumentations- und Prüfleistungen sind berücksichtigt. Angebote Dritter, Förderbedingungen oder eine nachträgliche Änderung des Ausführungsstandards haben wir nicht eingepreist. Vertragsbedingungen der Bauherrin möchten wir vor einer verbindlichen Auftragsannahme in ihrer vollständigen Fassung prüfen.

gez. Holger Kern, Geschäftsführer

Anlagen: keine

Dachraum Gebäudehülle GmbH

Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
projekt@dachraum.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Dach Fassade und Fenster

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
3.1	Dachabdichtung und Dämmung	130.000,00
3.2	Fassade und Sockel	130.000,00
3.3	Fenster und Außentüren	140.000,00
3.4	Sonnenschutz und Anschlussprüfung	40.000,00
	Summe netto	440.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Ina Mertens, Projektleitung
Anlagen: keine

Wärmeﬂuss Haustechnik GmbH

Installationshof 16, 31135 Hildesheim
bau@waermeﬂuss.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Heizung Lüftung und Sanitär

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
4.1	Wärmeerzeugung und Verteilung	140.000,00
4.2	Sanitäre Anlagen	125.000,00
4.3	Lüftung und Schallschutz	65.000,00
4.4	Zähler und Inbetriebnahme	30.000,00
	Summe netto	360.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Arne Thiel, Bauleitung
Anlagen: keine

Lichtkreis Elektro GmbH

Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
5.1	Elektroinstallation	65.000,00
5.2	Kommunikation und Allgemeinstrom	20.000,00
5.3	Ladeinfrastruktur	20.000,00
5.4	Photovoltaik	45.000,00
	Summe netto	150.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die Position Photovoltaik wird bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen mit dem Nullsteuersatz abgerechnet. Für die übrigen Leistungen legen wir 19 Prozent Umsatzsteuer zugrunde. Die Voraussetzungen und die Rechnungsaufteilung werden vor Auftragserteilung mit der Bauherrin dokumentiert.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin

Anlagen: keine

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
leitung@innenraum-ausbau.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Innenausbau und Bodenbeläge

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
6.1	Trockenbau und Innenputz	100.000,00
6.2	Estrich und Bodenbeläge	90.000,00
6.3	Innentüren	55.000,00
6.4	Malerarbeiten und Endreinigung	55.000,00
	Summe netto	300.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Jan Merz, Bauleiter
Anlagen: keine

Hubpunkt Aufzüge GmbH

Technikhof 5, 31135 Hildesheim
montage@hubpunkt.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Aufzugsanlage

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
7.1	Anlage und Montage	45.000,00
7.2	Steuerung und Notruf	8.000,00
7.3	Prüfung und Übergabe	7.000,00
	Summe netto	60.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Ralf Hanke, Montageleitung

Anlagen: keine

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH

Pflanzhof 32, 31137 Hildesheim
bau@gruenkante.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.10.2027

Angebot für Außenanlagen und Entwässerung

Wir bieten die im Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 bezeichneten Leistungen unseres Loses vollständig an. Berücksichtigt sind die Ausführungsunterlagen im Planregister, die gemeinsamen Bieterantworten vom 22.10.2027 und die nachfolgend beschriebenen Abgrenzungen. Das Angebot bleibt bis zum 19.11.2027 bindend. Die vorgesehenen Termine können bei Beauftragung bis zum 12.11.2027 eingehalten werden.

1 Preis und Leistungsumfang

Position	Leistung	Pauschale netto EUR
8.1	Wege und Stellplätze	60.000,00
8.2	Entwässerung	30.000,00
8.3	Grün und Spielbereich	30.000,00
	Summe netto	120.000,00

2 Abgrenzung und Umsatzsteuer

Die angebotenen Bauleistungen werden mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet. Die Bauherrin hat erklärt, selbst keine nachhaltigen Bauleistungen zu erbringen. Eine Rechnung ohne Steuerausweis wird nicht allein aus ihrer Rechtsform als GmbH abgeleitet.

Die im LV genannten Leistungen der anderen Lose sind nicht in unserem Preis enthalten. Wir koordinieren eigene Anschlüsse und Durchführungen mit den betroffenen Unternehmen. Fremde Eingriffe werden vor dem Verdecken protokolliert. Etwaige technische Bedenken teilen wir der Bauherrin und der Objektüberwachung schriftlich mit.

3 Personal und Ausführung

Für das Projekt steht eine verantwortliche Bauleitung zur Verfügung. Nachunternehmer werden mit Gewerk und Ansprechpartner vor Arbeitsbeginn benannt. Wir liefern prüfbare Abschlagsaufstellungen mit Leistungszeitraum, Baustellenbezug und Leistungsstand. Das Angebot enthält keinen pauschalen Ausschluss der gesetzlichen Mängelrechte und keine Vertragsstrafe.

gez. Mira Roth, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 10.11.2027 · SW-HI-26-08

Vergabevorschlag und dokumentierte Entscheidung

Wir empfehlen die Vergabe der sieben Lose an die in der folgenden Tabelle genannten Unternehmen. Die bauherrenseitige Entscheidung ist am 10.11.2027 im Beisein von Maren Birk, Nora Feld und Rechtsanwalt Dr. Felix Groth protokolliert worden. Die fachliche Angebotsprüfung wurde durch Architektur, Tragwerks- und TGA-Planung jeweils für den eigenen Leistungsbereich ergänzt.

Los	Auftragnehmer	Netto EUR
Erdarbeiten und Rohbau	Steinwerk Hochbau GmbH	650.000,00
Dach Fassade und Fenster	Dachraum Gebäudehülle GmbH	440.000,00
Heizung Lüftung und Sanitär	Wärmefluss Haustechnik GmbH	360.000,00
Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur	Lichtkreis Elektro GmbH	150.000,00
Innenausbau und Bodenbeläge	Innenraum Ausbau GmbH	300.000,00
Aufzuganlage	Hubpunkt Aufzüge GmbH	60.000,00
Außenanlagen und Entwässerung	Grünkante Garten und Tiefbau GmbH	120.000,00

Für das Rohbaulos liegen zwei unmittelbar vergleichbare Angebote vor. Steinwerk ist um 31.000,00 EUR netto günstiger und bestätigt den erforderlichen Dezemberbeginn. Massivbogen nennt den 17.01.2028. Die Bauherrin beauftragt Steinwerk nach Prüfung der Referenzen und der Personalbenennung. Aus der Terminabweichung wird keine vergaberechtliche Ausschlussentscheidung abgeleitet; es handelt sich um eine private Vertragsentscheidung.

Die übrigen Lose wurden nach Marktansprache mit den jeweils beigefügten vollständigen Angeboten verhandelt. Die Entscheidung beruht auf Leistungsumfang, Schnittstellen und Kapazität, nicht auf einer behaupteten öffentlichen Ausschreibung. Eine besondere Bindung aus Fördermitteln liegt nicht vor. Die Hüllenfirma bestätigt das Schnittstellengespräch zu PV-Befestigung und Fensteranschlüssen.

Die angebotenen Nettosummen werden zu den angebotenen Steuersätzen in die Kostenfortschreibung übernommen. Die rechtlichen Vertragsbedingungen werden von der unmittelbar beauftragten Kanzlei freigegeben. Frau Birk unterzeichnet jeden Vertrag selbst. Frau Feld erhält daraus keine Befugnis, Nachträge rechtsgeschäftlich anzunehmen.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Dr. Felix Groth, Rechtsanwalt" <bau@kanzlei-leinebogen.example>
Datum	Mon, 08 Nov 2027 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Unmittelbares Mandat für die sieben Bauverträge

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir beauftragen Ihre Kanzlei unmittelbar mit der rechtlichen Ausgestaltung und Prüfung unserer sieben Bauverträge. Mandantin ist die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch mich. Frau Feld liefert die technischen Leistungsbeschreibungen, Planstände und wirtschaftlichen Angebotsergebnisse. Sie soll keine individuellen Rechtsklauseln im eigenen Architektenauftrag für uns entwerfen.

Bitte prüfen Sie die Abgrenzung der Gewerke, die Vergütung einschließlich des unterschiedlichen Steuersatzes für die PV-Leistung, den Änderungsprozess und die Nachweise bei Abschlägen. Die Ausführung soll dem BGB-Bauvertragsrecht unterliegen. Eine pauschale Einbeziehung der VOB/B oder allgemeiner Bedingungen aus Angebotsschreiben ist nicht gewünscht. Für das Rohbaulos bitten wir um eine angemessene Mängelsicherheit nach Abnahme.

Die Freigabe des endgültigen Vertragstextes erfolgt durch unsere Geschäftsführung nach Ihrer Beratung. Den Unternehmen darf der verbindliche Auftrag erst mit unserer Unterschrift erteilt werden. Bitte teilen Sie uns mit, wenn für Ihre rechtliche Prüfung weitere technische oder tatsächliche Angaben erforderlich sind. Fragen zu den Ausführungsdetails richten Sie mit uns in Kopie an Frau Feld.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Steinwerk Hochbau GmbH
Werkhof 21, 31135 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Erdarbeiten und Rohbau

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Steinwerk Hochbau GmbH, vertreten durch Timo Wendt, Bauleiter, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Erdarbeiten und Rohbau. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Baustelleneinrichtung	40.000,00
Erdarbeiten und Gründungsvorbereitung	90.000,00
Beton und tragendes Mauerwerk	360.000,00
Rohbaunebenarbeiten	160.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 650.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 123.500,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 773.500,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfbar Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen

unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Nach Abnahme stellt der Unternehmer eine Mängelsicherheit in Höhe von 32.500,00 EUR durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts. Die Sicherheit ist nicht auf erstes Anfordern zu zahlen. Sie dient nur den gesicherten Mängelansprüchen aus diesem Vertrag und wird zurückgegeben, sobald nach Ablauf der maßgeblichen Frist keine gesicherten Ansprüche mehr bestehen. Ein doppelter Bareinbehalt wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Timo Wendt, Bauleiter.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Dachraum Gebäudehülle GmbH
Dachbogen 11, 31137 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Dach Fassade und Fenster

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Dachraum Gebäudehülle GmbH, vertreten durch Ina Mertens, Projektleitung, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Dach Fassade und Fenster. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Dachabdichtung und Dämmung	130.000,00
Fassade und Sockel	130.000,00
Fenster und Außentüren	140.000,00
Sonnenschutz und Anschlussprüfung	40.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 440.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 83.600,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 523.600,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfbar Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen

unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Ina Mertens, Projektleitung.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Wärmefluss Haustechnik GmbH
Installationshof 16, 31135 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Heizung Lüftung und Sanitär

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Wärmefluss Haustechnik GmbH, vertreten durch Arne Thiel, Bauleitung, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Heizung Lüftung und Sanitär. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Wärmeerzeugung und Verteilung	140.000,00
Sanitäre Anlagen	125.000,00
Lüftung und Schallschutz	65.000,00
Zähler und Inbetriebnahme	30.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 360.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 68.400,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 428.400,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfbar Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen

unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Arne Thiel, Bauleitung.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Lichtkreis Elektro GmbH
Schaltring 9, 31135 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Lichtkreis Elektro GmbH, vertreten durch Selin Voß, Elektromeisterin, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Elektroinstallation	65.000,00
Kommunikation und Allgemeinstrom	20.000,00
Ladeinfrastruktur	20.000,00
Photovoltaik	45.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 150.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 19.950,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 169.950,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die PV-Position von 45.000,00 EUR wird getrennt mit dem Nullsteuersatz ausgewiesen; die Bestellerin bestätigt die Installation auf ihrem Wohnhaus und ihre Stellung als Betreiberin.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfaren Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen

Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Selin Voß, Elektromeisterin.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Innenraum Ausbau GmbH
Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Innenausbau und Bodenbeläge

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Innenraum Ausbau GmbH, vertreten durch Jan Merz, Bauleiter, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Innenausbau und Bodenbeläge. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Trockenbau und Innenputz	100.000,00
Estrich und Bodenbeläge	90.000,00
Innentüren	55.000,00
Malerarbeiten und Endreinigung	55.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 300.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 57.000,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 357.000,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfbar Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen

unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Jan Merz, Bauleiter.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Hubpunkt Aufzüge GmbH
Technikhof 5, 31135 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Aufzugsanlage

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Hubpunkt Aufzüge GmbH, vertreten durch Ralf Hanke, Montageleitung, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Aufzugsanlage. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Anlage und Montage	45.000,00
Steuerung und Notruf	8.000,00
Prüfung und Übergabe	7.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 60.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 11.400,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 71.400,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfbareren Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche

Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Ralf Hanke, Montageleitung.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH
Pflanzhof 32, 31137 Hildesheim

Hildesheim, 12.11.2027 · SW-HI-26-08

Bauvertrag für Außenanlagen und Entwässerung

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, als Bestellerin und Grünkante Garten und Tiefbau GmbH, vertreten durch Mira Roth, Geschäftsführerin, als Unternehmer schließen den folgenden Vertrag für das Wohnhaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die endgültige Fassung wurde von der unmittelbar durch die Bestellerin beauftragten Kanzlei Leinebogen Rechtsanwälte rechtlich bearbeitet.

1 Gegenstand und Unterlagen

Der Unternehmer schuldet die vollständige und mangelfreie Ausführung des Loses Außenanlagen und Entwässerung. Vertragsunterlagen sind dieser Vertrag, das Angebot vom 29.10.2027, das Leistungsverzeichnis vom 04.10.2027 mit den Bieterantworten vom 22.10.2027 und das freigegebene Planregister vom 24.09.2027. Widersprüche sind vor der betroffenen Ausführung schriftlich aufzuklären. Eine technische Planfreigabe ersetzt keine Genehmigung und keinen geänderten Vertrag.

Geschuldet sind insbesondere die nachstehend genannten Positionen. Die jeweilige Leistungsbeschreibung des LV einschließlich Schnittstellen und Dokumentation ist Vertragsbestandteil.

Position	Pauschale netto EUR
Wege und Stellplätze	60.000,00
Entwässerung	30.000,00
Grün und Spielbereich	30.000,00

2 Vergütung und Rechnungen

Die vereinbarte Pauschalvergütung beträgt 120.000,00 EUR netto. Bei den vereinbarten Steuersätzen entfallen 22.800,00 EUR auf Umsatzsteuer und damit 142.800,00 EUR auf den Gesamtbetrag. Der gesetzlich geschuldete Steuersatz im Zeitpunkt der jeweiligen Leistung bleibt maßgeblich. Die Parteien gehen für die hier beschriebenen Leistungen von 19 Prozent Umsatzsteuer aus.

Abschläge werden auf Grundlage nachgewiesener vertragsgemäßer Leistungen mit einer nachvollziehbaren Aufstellung verlangt. Die Bestellerin zahlt berechnete Abschläge innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der prüfaren Aufstellung. Die Schlusszahlung setzt die vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere Abnahme und prüffähige Schlussrechnung, voraus. Geleistete Abschläge und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind vollständig abzusetzen. Ein Skonto ist nicht vereinbart.

3 Termine und Zusammenarbeit

Die Baustelleneinrichtung beginnt am 01.12.2027, der Rohbau am 06.12.2027. Die eigene Ausführung ist mit dem beigefügten Bauzeitenplan abzustimmen. Sämtliche Leistungen müssen bis zum gemeinsamen Abnahmetermin am 15.09.2028 fertiggestellt sein. Der Unternehmer weist auf erkennbare Behinderungen unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten und voraussichtlicher Dauer hin und benennt mögliche

Gegenmaßnahmen. Eine Anzeige begründet für sich allein noch keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder einen bestimmten neuen Termin.

4 Änderungen und zusätzliche Leistungen

Änderungen werden mit konkret bezeichnetem Leistungsinhalt, Auswirkungen auf Termine und einer nachvollziehbaren Preisermittlung vorbereitet. Die Bestellerin entscheidet durch ihre Geschäftsführerin. Die Objektüberwachung darf technische Fragen klären und Angebote bewerten; sie ist nicht zum Abschluss von Nachtragsvereinbarungen bevollmächtigt. Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte und die zugehörigen Vergütungsregeln bleiben unberührt. Bei unmittelbar drohenden Schäden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich zu dokumentieren.

5 Qualität und Nachweise

Der Unternehmer beachtet die vereinbarte Beschaffenheit, die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die anerkannten Regeln der Technik. Er dokumentiert verdeckte Arbeiten vor dem Verschließen, benennt die verwendeten Produkte und übergibt die notwendigen Prüf- und Betriebsunterlagen. Bedenken gegen Vorleistungen, Planunterlagen oder andere Schnittstellen teilt er so rechtzeitig mit, dass die Bestellerin reagieren kann. Die Mitwirkung der Planer entlastet ihn nicht pauschal von eigenen Vertragspflichten.

6 Abnahme und Mängel

Die Parteien vereinbaren eine gemeinsame förmliche Abnahme der vertragsgemäß fertiggestellten Leistung. Bekannte Mängel und Vorbehalte werden im Abnahmeprotokoll konkret bezeichnet. Die Rechte bei wesentlichen Mängeln bleiben unberührt. Für Mängelansprüche am Bauwerk gilt die gesetzliche Verjährung von fünf Jahren ab Abnahme, soweit nicht im konkreten Fall zwingende oder längere gesetzliche Regeln eingreifen. Wartungs- und Bedienhinweise sind bei Übergabe gesondert zu erläutern.

7 Sicherheit und Haftung

Eine besondere Vertragserfüllungs- oder Mängelbürgschaft ist für dieses Los nicht vereinbart. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; ein pauschaler Ausschluss für Folgeschäden oder eine Begrenzung bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten wird nicht vereinbart.

8 Abschluss

Es gilt deutsches Recht. Die VOB/B wird nicht Vertragsbestandteil. Änderungen und Ergänzungen sollen zur Nachvollziehbarkeit in Textform dokumentiert werden; der Vorrang wirksamer Individualvereinbarungen bleibt unberührt. Die gesetzlichen Gerichtsstände bleiben bestehen. Beide Parteien bestätigen den Erhalt der bezeichneten Vertragsunterlagen.

Hildesheim, 12.11.2027. Für die Bestellerin: gez. Maren Birk. Für den Unternehmer: gez. Mira Roth, Geschäftsführerin.

Vertragsausfertigung für beide Parteien

Anlagen: keine

Bautagebuch 01 Dezember 2027

Tagesblatt 001 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 5°C. Der Arbeitstag lief mit 4 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (4 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westgrenze wurde „Bauzaun aufstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 48,33 m; kumulierter Arbeitsansatz 48,33 m (Vorgang T001, LV 1.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bauzaun und Container wurden im abgestimmten Bereich aufgestellt. Nora Feld und Timo Wendt kontrollierten die Trennung zum öffentlichen Gehweg. Die Einrichtung ist dem Beginn des Rohbaus am 06.12. vorgeschaltet.

4 Belege und Fortsetzung

LB-001: 145 m Bauzaunelemente und Tor für Nordwestlicher Baustellenzugang; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-002: 2 Stück Aufenthalts und Sanitärcontainer für Freigegebene Containerfläche; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2027-12-01.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 02 Dezember 2027

Tagesblatt 002 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordgrenze wurde „Bauzaun aufstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 48,34 m; kumulierter Arbeitsansatz 96,67 m (Vorgang T001, LV 1.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Zaunfüße und Torflügel werden gegen Verschieben gesichert. Der Gehweg bleibt außerhalb des Baustellenzugangs nutzbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 03 Dezember 2027

Tagesblatt 003 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Ostgrenze wurde „Bauzaun aufstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 48,33 m; kumulierter Arbeitsansatz 145,00 m (Vorgang T001, LV 1.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Zaunfüße und Torflügel werden gegen Verschieben gesichert. Der Gehweg bleibt außerhalb des Baustellenzugangs nutzbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 04 Dezember 2027

Tagesblatt 004 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 04.12.2027, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 05 Dezember 2027

Tagesblatt 005 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 05.12.2027, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 Dezember 2027

Tagesblatt 006 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt 4°C. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (6 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 75,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2027-12-06.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 07 Dezember 2027

Tagesblatt 007 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 08 Dezember 2027

Tagesblatt 008 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 225,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 09 Dezember 2027

Tagesblatt 009 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 10 Dezember 2027

Tagesblatt 010 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 375,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 11 Dezember 2027

Tagesblatt 011 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 11.12.2027, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Boden lösen und verladen“ beträgt 375,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Nordseite bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 12 Dezember 2027

Tagesblatt 012 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 12.12.2027, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Boden lösen und verladen“ beträgt 375,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Nordseite bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 13 Dezember 2027

Tagesblatt 013 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 450,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 14 Dezember 2027

Tagesblatt 014 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordseite wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 525,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 15 Dezember 2027

Tagesblatt 015 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordseite wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 600,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 16 Dezember 2027

Tagesblatt 016 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

Regen 3°C. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (5 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager West wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 70,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Wegen Regens wurden Bodenlager abgedeckt und offene Gräben gesichert. Es fand keine Betonage statt. Der Abtransport blieb auf bereits freigegebene und sicher erreichbare Lagerbereiche beschränkt.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2027-12-16.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 17 Dezember 2027

Tagesblatt 017 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager West wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 140,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 18 Dezember 2027

Tagesblatt 018 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 18.12.2027, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Überschussboden abfahren“ beträgt 140,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Bodenlager West, Bodenlager Nord, Baustraße bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 19 Dezember 2027

Tagesblatt 019 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 19.12.2027, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Überschussboden abfahren“ beträgt 140,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Bodenlager West, Bodenlager Nord, Baustraße bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 20 Dezember 2027

Tagesblatt 020 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager Nord wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 210,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 21 Dezember 2027

Tagesblatt 021 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager Nord wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 280,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 22 Dezember 2027

Tagesblatt 022 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Baustraße wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 350,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 23 Dezember 2027

Tagesblatt 023 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Baustraße wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 420,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 24 Dezember 2027

Tagesblatt 024 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Für den Freitag, 24.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 25 Dezember 2027

Tagesblatt 025 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 25.12.2027, ist Erster Weihnachtstag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 26 Dezember 2027

Tagesblatt 026 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 26.12.2027, ist Zweiter Weihnachtstag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 27 Dezember 2027

Tagesblatt 027 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Für den Montag, 27.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 28 Dezember 2027

Tagesblatt 028 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Für den Dienstag, 28.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 29 Dezember 2027

Tagesblatt 029 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Für den Mittwoch, 29.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 30 Dezember 2027

Tagesblatt 030 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Für den Donnerstag, 30.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 31 Dezember 2027

Tagesblatt 031 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Für den Freitag, 31.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 01 Januar 2028

Tagesblatt 032 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 01.01.2028, ist Neujahr dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 02 Januar 2028

Tagesblatt 033 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 02.01.2028, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 03 Januar 2028

Tagesblatt 034 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 30,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-003: 75 m³ Mineralisches Gründungspolster erste Lieferung für Lager West; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 04 Januar 2028

Tagesblatt 035 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

Frost, morgens $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$, mittags $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$; gefrorener Untergrund. Für den Dienstag, 04.01.2028, ist witterungsbedingter Einbaustopp dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt $30,00\text{ m}^3$. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der gefrorene Untergrund war für weiteren Einbau des Gründungspolsters nicht geeignet. Die Einbaukolonne blieb abgemeldet; es wurden nur die Baustellensicherung und die Terminabstimmung fortgeführt.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 05 Januar 2028

Tagesblatt 036 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

Frost, morgens $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$, mittags $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$; gefrorener Untergrund. Für den Mittwoch, 05.01.2028, ist witterungsbedingter Einbaustopp dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt $30,00\text{ m}^3$. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe des gefrorenen Untergrunds lag weiterhin nicht vor. Der Rohbauleiter stellte den Einbau für einen zweiten Tag zurück. Material wurde weder auf gefrorenem Grund eingebaut noch als fertige Gründungsleistung gemeldet.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 Januar 2028

Tagesblatt 037 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 60,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-004: 75 m³ Mineralisches Gründungspolster zweite Lieferung für Lager West; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 07 Januar 2028

Tagesblatt 038 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 08 Januar 2028

Tagesblatt 039 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 08.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt 90,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 09 Januar 2028

Tagesblatt 040 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 09.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt 90,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 10 Januar 2028

Tagesblatt 041 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 120,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 11 Januar 2028

Tagesblatt 042 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-001 Sicherung Gründungskante: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 12 Januar 2028

Tagesblatt 043 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 2°C. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (7 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 33,75 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Vorbereitung der Sauberkeitsschicht wurde mit den geplanten Aussparungen abgeglichen. Dr. Jens Rabe prüfte die offenen Schnittstellen; vor der späteren Betonage bleibt eine gesonderte Bewehrungs- und Einbauteilkontrolle erforderlich. M-001 Sicherung Gründungskante: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-01-12.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 13 Januar 2028

Tagesblatt 044 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 67,50 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 14 Januar 2028

Tagesblatt 045 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 101,25 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 15 Januar 2028

Tagesblatt 046 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 15.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ beträgt 101,25 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Technikzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 16 Januar 2028

Tagesblatt 047 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 16.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ beträgt 101,25 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Technikzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 17 Januar 2028

Tagesblatt 048 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 135,00 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 18 Januar 2028

Tagesblatt 049 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 168,75 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 19 Januar 2028

Tagesblatt 050 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 202,50 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 20 Januar 2028

Tagesblatt 051 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Technikzone wurde „Sauberekeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 236,25 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 21 Januar 2028

Tagesblatt 052 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Technikzone wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 270,00 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 22 Januar 2028

Tagesblatt 053 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 22.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 23 Januar 2028

Tagesblatt 054 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 23.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 24 Januar 2028

Tagesblatt 055 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,71 t; kumulierter Arbeitsansatz 1,71 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-005: 12 t Bewehrungsstahl Bodenplatte für Bewehrungslager; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 25 Januar 2028

Tagesblatt 056 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,72 t; kumulierter Arbeitsansatz 3,43 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 26 Januar 2028

Tagesblatt 057 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,71 t; kumulierter Arbeitsansatz 5,14 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 27 Januar 2028

Tagesblatt 058 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,72 t; kumulierter Arbeitsansatz 6,86 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 28 Januar 2028

Tagesblatt 059 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,71 t; kumulierter Arbeitsansatz 8,57 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 29 Januar 2028

Tagesblatt 060 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 29.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ beträgt 8,57 t. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westplatte, Mittelplatte, Nordplatte bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 30 Januar 2028

Tagesblatt 061 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 30.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ beträgt 8,57 t. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westplatte, Mittelplatte, Nordplatte bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 31 Januar 2028

Tagesblatt 062 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,72 t; kumulierter Arbeitsansatz 10,29 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 01 Februar 2028

Tagesblatt 063 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,71 t; kumulierter Arbeitsansatz 12,00 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 02 Februar 2028

Tagesblatt 064 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

Regen 6°C. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (6 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Im südöstlichen Gründungsbereich, Achsen C bis D und 3 bis 4, wurde eine örtliche wasserführende Feinsandschicht sichtbar. Dr. Ute Venn und die Bauherrin wurden informiert. Nur der betroffene Bereich blieb offen; zwei Beschäftigte und der Bagger wurden soweit möglich in die Westzone umgesetzt.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-02-02.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 03 Februar 2028

Tagesblatt 065 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Südostzone blieb für den Baugrundtermin gesperrt. Dr. Ute Venn erläuterte die örtliche Filter- und Dränpackung; Timo Wendt bereitete Mengen und Arbeitsansätze vor. Die Westzone konnte weiter bearbeitet werden, ohne die ungeklärte Stelle zu überdecken.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 04 Februar 2028

Tagesblatt 066 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Steinwerk legte das Nachtragsangebot 01 über 18.000,00 EUR netto vor. Nora Feld und die Fachplanung prüften die technische Einbindung. Noch heute erfolgte keine rechtsgeschäftliche Beauftragung durch die Objektüberwachung.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 05 Februar 2028

Tagesblatt 067 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 05.02.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Baustelle ruhte. Maren Birk beauftragte im Büro den örtlich begrenzten Nachtrag 01 zum vereinbarten Pauschalpreis von 18.000,00 EUR netto. Die Freigabe ist für den vorgesehenen Beginn am 07.02. im Vorgang 054 abgelegt.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 Februar 2028

Tagesblatt 068 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 06.02.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 07 Februar 2028

Tagesblatt 069 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 7°C. Die Nachtragskolonne von Steinwerk war mit drei produktiven Mitarbeitern unter Georg Schmidt eingesetzt. Für NT01 sind je Mitarbeiter 3,8 Stunden, zusammen 11,4 Stunden, dokumentiert. Diese Stunden werden nicht zusätzlich als drei volle Achtstundentage angesetzt. Eingesetzt wurden Kleinbagger, Verdichtungsgerät und Handwerkzeug in der Südostzone.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Im Bereich C bis D und 3 bis 4 wurden heute 18 m³ zusätzlicher Aushub ausgeführt. Die Tagesmengen gehören ausschließlich zum beauftragten Nachtrag 01. Der Anschluss bleibt bis zur gemeinsamen Kontrolle zugänglich; die bestehende Lospauschale und der Nachtrag werden getrennt nachgewiesen.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Kolonne begann den beauftragten Nachtrag 01. Für den ersten Abschnitt wurden 18 m³ zusätzlicher Aushub getrennt erfasst. Drei Mitarbeiter leisteten jeweils 3,8 Stunden zusätzliche Arbeit; übrige Tätigkeiten sind nicht dem Nachtrag zugeschlagen.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-02-07.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 08 Februar 2028

Tagesblatt 070 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle. Die Nachtragskolonne von Steinwerk war mit drei produktiven Mitarbeitern unter Georg Schmidt eingesetzt. Für NT01 sind je Mitarbeiter 3,8 Stunden, zusammen 11,4 Stunden, dokumentiert. Diese Stunden werden nicht zusätzlich als drei volle Achtstundentage angesetzt. Eingesetzt wurden Kleinbagger, Verdichtungsgerät und Handwerkzeug in der Südostzone.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Im Bereich C bis D und 3 bis 4 wurden heute 18 m³ zusätzlicher Aushub, 10 m³ Filtermaterial ausgeführt. Die Tagesmengen gehören ausschließlich zum beauftragten Nachtrag 01. Der Anschluss bleibt bis zur gemeinsamen Kontrolle zugänglich; die bestehende Lospauschale und der Nachtrag werden getrennt nachgewiesen.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Im Nachtrag wurden weitere 18 m³ Aushub und 10 m³ Filtereinbau erfasst. Die Materiallieferung LB-006 wurde der Südostzone zugeordnet. Drei Mitarbeiter leisteten jeweils 3,8 zusätzliche Stunden; die freigegebenen übrigen Rohbauflächen blieben zugänglich.

4 Belege und Fortsetzung

LB-006: 45 m³ Filtermaterial Nachtrag 01 für Achsen C bis D und 3 bis 4; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 09 Februar 2028

Tagesblatt 071 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 4 °C bei der Tageskontrolle. Die Nachtragskolonne von Steinwerk war mit drei produktiven Mitarbeitern unter Georg Schmidt eingesetzt. Für NT01 sind je Mitarbeiter 3,8 Stunden, zusammen 11,4 Stunden, dokumentiert. Diese Stunden werden nicht zusätzlich als drei volle Achtstundentage angesetzt. Eingesetzt wurden Kleinbagger, Verdichtungsgerät und Handwerkzeug in der Südostzone.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Im Bereich C bis D und 3 bis 4 wurden heute 12 m³ zusätzlicher Aushub, 15 m³ Filtermaterial, 12 m Dränleitung ausgeführt. Die Tagesmengen gehören ausschließlich zum beauftragten Nachtrag 01. Der Anschluss bleibt bis zur gemeinsamen Kontrolle zugänglich; die bestehende Lospauschale und der Nachtrag werden getrennt nachgewiesen.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Im Nachtrag wurden 12 m³ Aushub, 15 m³ Filtereinbau und 12 m Dränleitung aufgenommen. Der Anschluss blieb sichtbar. Drei Mitarbeiter leisteten jeweils 3,8 zusätzliche Stunden; ein Anschluss außerhalb des abgestimmten Systems wurde nicht hergestellt.

4 Belege und Fortsetzung

LB-007: 30 m Dränleitung Nachtrag 01 für Südostanschluss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 10 Februar 2028

Tagesblatt 072 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Die Nachtragskolonne von Steinwerk war mit drei produktiven Mitarbeitern unter Georg Schmidt eingesetzt. Für NT01 sind je Mitarbeiter 3,8 Stunden, zusammen 11,4 Stunden, dokumentiert. Diese Stunden werden nicht zusätzlich als drei volle Achtstundentage angesetzt. Eingesetzt wurden Kleinbagger, Verdichtungsgerät und Handwerkzeug in der Südostzone.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Im Bereich C bis D und 3 bis 4 wurden heute 12 m³ zusätzlicher Aushub, 20 m³ Filtermaterial, 10 m Dränleitung ausgeführt. Die Tagesmengen gehören ausschließlich zum beauftragten Nachtrag 01. Der Anschluss bleibt bis zur gemeinsamen Kontrolle zugänglich; die bestehende Lospauschale und der Nachtrag werden getrennt nachgewiesen.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Nachtrag umfasste heute 12 m³ Aushub, 20 m³ Filtereinbau und 10 m Dränleitung. Drei Mitarbeiter leisteten jeweils 3,8 zusätzliche Stunden. Die Fachplanung kontrollierte die Einbindung vor der vorgesehenen gemeinsamen Aufnahme.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 11 Februar 2028

Tagesblatt 073 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 8°C. Die Nachtragskolonne von Steinwerk war mit drei produktiven Mitarbeitern unter Georg Schmidt eingesetzt. Für NT01 sind je Mitarbeiter 3,8 Stunden, zusammen 11,4 Stunden, dokumentiert. Diese Stunden werden nicht zusätzlich als drei volle Achtstundentage angesetzt. Eingesetzt wurden Kleinbagger, Verdichtungsgerät und Handwerkzeug in der Südostzone.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Im Bereich C bis D und 3 bis 4 wurden heute 8 m Dränleitung ausgeführt. Die Tagesmengen gehören ausschließlich zum beauftragten Nachtrag 01. Der Anschluss bleibt bis zur gemeinsamen Kontrolle zugänglich; die bestehende Lospauschale und der Nachtrag werden getrennt nachgewiesen.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Nora Feld, Timo Wendt und Dr. Ute Venn nahmen den Nachtrag vor dem Verdecken gemeinsam auf. Heute wurden die restlichen 8 m Dränleitung sowie $3 \times 3,8$ zusätzliche Stunden erfasst. Die Summe beträgt 60 m³ Aushub, 45 m³ Filter, 30 m Leitung und 57 Arbeitsstunden.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-02-11.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 12 Februar 2028

Tagesblatt 074 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 12.02.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 13 Februar 2028

Tagesblatt 075 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 13.02.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 14 Februar 2028

Tagesblatt 076 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Betoniergerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westplatte wurde „Bodenplatte abschnittsweise betonieren“ fortgeführt. Tagesansatz 45,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 45,00 m³ (Vorgang T007, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-002 Abstandhalter vor Betonage: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

LB-008: 45 m³ Transportbeton Bodenplatte erster Takt für West und Mittelzone; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 15 Februar 2028

Tagesblatt 077 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 16 Februar 2028

Tagesblatt 078 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 4 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 17 Februar 2028

Tagesblatt 079 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 18 Februar 2028

Tagesblatt 080 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Betoniergerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelplatte wurde „Bodenplatte abschnittsweise betonieren“ fortgeführt. Tagesansatz 45,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m³ (Vorgang T007, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Vor jedem Abschnitt wird die Freigabe von Bewehrung und Durchführungen dokumentiert. Frischbeton wird nach dem abgestimmten Winterkonzept geschützt und nachbehandelt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-009: 45 m³ Transportbeton Bodenplatte zweiter Takt für Mittelzone und Südostanschluss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 19 Februar 2028

Tagesblatt 081 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 19.02.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 20 Februar 2028

Tagesblatt 082 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 20.02.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 21 Februar 2028

Tagesblatt 083 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt 8°C. Der Arbeitstag lief mit 8 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (8 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 01 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 30,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-02-21.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 22 Februar 2028

Tagesblatt 084 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 01 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 60,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 23 Februar 2028

Tagesblatt 085 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 4 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 01 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 24 Februar 2028

Tagesblatt 086 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 01 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 120,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 25 Februar 2028

Tagesblatt 087 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 02 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 26 Februar 2028

Tagesblatt 088 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 26.02.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ beträgt 150,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01, WE 02, WE 03 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 27 Februar 2028

Tagesblatt 089 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 27.02.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ beträgt 150,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01, WE 02, WE 03 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 28 Februar 2028

Tagesblatt 090 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 02 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 180,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 29 Februar 2028

Tagesblatt 091 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 02 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 210,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 01 März 2028

Tagesblatt 092 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 03 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 240,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 02 März 2028

Tagesblatt 093 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 03 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 270,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 03 März 2028

Tagesblatt 094 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 03 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 04 März 2028

Tagesblatt 095 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 04.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 05 März 2028

Tagesblatt 096 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 05.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 März 2028

Tagesblatt 097 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Deckenfeld West wurde „Decke über Erdgeschoss schalen und bewehren“ fortgeführt. Tagesansatz 100,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 100,00 m² (Vorgang T009, LV 1.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Durchbrüche und Auflager werden vor der Betonage gemeinsam kontrolliert. Temporäre Unterstützungen bleiben gemäß Ausschal- und Belastungskonzept stehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 07 März 2028

Tagesblatt 098 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Deckenfeld Mitte wurde „Decke über Erdgeschoss schalen und bewehren“ fortgeführt. Tagesansatz 100,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 200,00 m² (Vorgang T009, LV 1.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Durchbrüche und Auflager werden vor der Betonage gemeinsam kontrolliert. Temporäre Unterstützungen bleiben gemäß Ausschal- und Belastungskonzept stehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 08 März 2028

Tagesblatt 099 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Deckenfeld Ost wurde „Decke über Erdgeschoss schalen und bewehren“ fortgeführt. Tagesansatz 100,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T009, LV 1.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Durchbrüche und Auflager werden vor der Betonage gemeinsam kontrolliert. Temporäre Unterstützungen bleiben gemäß Ausschal- und Belastungskonzept stehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 09 März 2028

Tagesblatt 100 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 10°C. Der Arbeitstag lief mit 8 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (8 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Betoniergerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Decke über Erdgeschoss wurde „Decke über Erdgeschoss betonieren“ fortgeführt. Tagesansatz 90,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m³ (Vorgang T010, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lieferscheine werden der Betonierfolge und dem Einbauort zugeordnet. Die Nachbehandlung beginnt unmittelbar nach Herstellung der Oberfläche. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-010: 90 m³ Transportbeton Decke Erdgeschoss für Decke über Erdgeschoss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-03-09.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 10 März 2028

Tagesblatt 101 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 50,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 11 März 2028

Tagesblatt 102 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 11.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ beträgt 50,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfeld, Mittelfeld, Ostfeld bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 12 März 2028

Tagesblatt 103 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 12.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ beträgt 50,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfeld, Mittelfeld, Ostfeld bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 13 März 2028

Tagesblatt 104 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 100,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 14 März 2028

Tagesblatt 105 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 15 März 2028

Tagesblatt 106 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 200,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 16 März 2028

Tagesblatt 107 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Ostfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 250,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 17 März 2028

Tagesblatt 108 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Ostfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 18 März 2028

Tagesblatt 109 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 18.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 19 März 2028

Tagesblatt 110 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 19.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 20 März 2028

Tagesblatt 111 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 04 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 42,86 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 21 März 2028

Tagesblatt 112 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 04 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,85 m²; kumulierter Arbeitsansatz 85,71 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 22 März 2028

Tagesblatt 113 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 04 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 128,57 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 23 März 2028

Tagesblatt 114 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt 9°C. Der Arbeitstag lief mit 8 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (8 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 05 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 171,43 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Beim Rundgang wurden die Schachtmaße im ersten Obergeschoss kontrolliert. Hubpunkt erhielt das Maßblatt. Kabinemaß und lichte Türöffnung werden dabei von den erforderlichen Rohbaumaßen unterschieden; die Werkplanung bleibt maßgeblich.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-03-23.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 24 März 2028

Tagesblatt 115 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 05 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 214,29 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 25 März 2028

Tagesblatt 116 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 25.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ beträgt 214,29 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 04, WE 05, WE 06 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 26 März 2028

Tagesblatt 117 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 26.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ beträgt 214,29 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 04, WE 05, WE 06 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 27 März 2028

Tagesblatt 118 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 06 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,85 m²; kumulierter Arbeitsansatz 257,14 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 28 März 2028

Tagesblatt 119 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 06 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 29 März 2028

Tagesblatt 120 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Decke WE 04 wurde „Decke über erstem Obergeschoss herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 90,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m³ (Vorgang T013, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Rücksprung des obersten Geschosses bleibt in der Schalung erkennbar. Die 80 m² große Rücksprungfläche ist als Wartungsdach vorgesehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-011: 90 m³ Transportbeton Decke erstes Obergeschoss für Decke über erstem Obergeschoss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 30 März 2028

Tagesblatt 121 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 31 März 2028

Tagesblatt 122 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 01 April 2028

Tagesblatt 123 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 01.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 02 April 2028

Tagesblatt 124 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 02.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 03 April 2028

Tagesblatt 125 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 12°C. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH (4 Personen) unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH (6 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 07 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 33,33 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung West wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 16,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Dachraum begann am freigegebenen Rücksprung mit dem ersten Dachabschnitt. Es handelt sich um das Wartungsdach über dem ersten Obergeschoss. Die obere Dachdecke entsteht später; ihr Abschluss wird heute nicht vorweggenommen.

4 Belege und Fortsetzung

LB-013: 80 m² Temporärer Dachschatz Rücksprung für Wartungsdach; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-04-03.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 04 April 2028

Tagesblatt 126 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 07 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,34 m²; kumulierter Arbeitsansatz 66,67 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung West wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 32,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Anschlüsse an den noch laufenden Rohbau werden als temporärer Zustand dokumentiert. Die endgültige Abdichtung bleibt bis zum Abschluss der Anschlüsse offen zu kontrollieren. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 05 April 2028

Tagesblatt 127 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 07 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 100,00 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung West wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 48,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Attikahöhen und obere Schachtmaße werden mit dem Schnitt abgeglichen. Der Zugang zu den tieferliegenden Dachflächen bleibt gesichert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 06 April 2028

Tagesblatt 128 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 08 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 133,33 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung Ost wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 64,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Anschlüsse an den noch laufenden Rohbau werden als temporärer Zustand dokumentiert. Die endgültige Abdichtung bleibt bis zum Abschluss der Anschlüsse offen zu kontrollieren. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 07 April 2028

Tagesblatt 129 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 08 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,34 m²; kumulierter Arbeitsansatz 166,67 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung Ost wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 80,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Attikahöhen und obere Schachtmaße werden mit dem Schnitt abgeglichen. Der Zugang zu den tieferliegenden Dachflächen bleibt gesichert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 08 April 2028

Tagesblatt 130 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 08.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ beträgt 166,67 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 07, WE 08, Treppenraum oben bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 09 April 2028

Tagesblatt 131 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 09.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ beträgt 166,67 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 07, WE 08, Treppenraum oben bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 10 April 2028

Tagesblatt 132 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 08 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 200,00 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 2 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 16,92 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 3 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-015: 18 Stück Fensterelemente Erdgeschoss für Wohnungen 01 bis 03; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 11 April 2028

Tagesblatt 133 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Treppenraum oben wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 233,33 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 4 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 33,85 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 6 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Attikahöhen und obere Schachtmaße werden mit dem Schnitt abgeglichen. Der Zugang zu den tieferliegenden Dachflächen bleibt gesichert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 12 April 2028

Tagesblatt 134 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Treppenraum oben wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,34 m²; kumulierter Arbeitsansatz 266,67 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 6 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 50,77 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 9 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 13 April 2028

Tagesblatt 135 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Treppenraum oben wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 9 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 67,69 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 13 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Halterungen und Dehnmöglichkeiten werden mit dem vorgesehenen Aufbau abgeglichen. Durchführungen werden bis zur fachgerechten Abschottung gekennzeichnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 14 April 2028

Tagesblatt 136 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle. Für den Freitag, 14.04.2028, ist Karfreitag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 15 April 2028

Tagesblatt 137 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 15.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 16 April 2028

Tagesblatt 138 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 16.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 17 April 2028

Tagesblatt 139 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Montag, 17.04.2028, ist Ostermontag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 18 April 2028

Tagesblatt 140 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Betoniergerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Decke WE 07 wurde „obere Dachdecke betonieren“ fortgeführt. Tagesansatz 66,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 66,00 m³ (Vorgang T015, LV 1.3.2). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 11 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 84,62 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 16 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-012: 66 m³ Transportbeton obere Dachdecke für Oberste Deckenebene; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 19 April 2028

Tagesblatt 141 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 13 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 101,54 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 19 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 20 April 2028

Tagesblatt 142 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 15 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 118,46 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 22 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 21 April 2028

Tagesblatt 143 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 18 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 135,38 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 26 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Halterungen und Dehnmöglichkeiten werden mit dem vorgesehenen Aufbau abgeglichen. Durchführungen werden bis zur fachgerechten Abschottung gekennzeichnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 22 April 2028

Tagesblatt 144 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 22.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 18 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 23 April 2028

Tagesblatt 145 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 23.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 18 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 24 April 2028

Tagesblatt 146 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 16 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 07 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 24,44 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fenster Elemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 20 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 152,31 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 29 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Noch erforderliche Leitungsöffnungen bleiben mit Kennzeichnung zugänglich. Leitungsabschottungen der Fachgewerke werden nicht durch beliebige Mörtelfüllungen ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-014: 300 m² Dämm und Abdichtungspaket beide Dachniveaus für Abgegrenzte Dachlagerflächen; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-016: 18 Stück Fenster Elemente erstes Obergeschoss für Wohnungen 04 bis 06; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 25 April 2028

Tagesblatt 147 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 32 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 07 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 48,89 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fenster Elemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 22 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 169,23 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 32 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und Ablaufhöhen werden vor dem Schließen des Dachaufbaus kontrolliert. PV-Auflager werden mit den vorgesehenen Schutzlagen abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 26 April 2028

Tagesblatt 148 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 48 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 07 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 73,33 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 24 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 186,15 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 36 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 27 April 2028

Tagesblatt 149 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 64 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 08 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 97,78 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 26 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 203,08 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 39 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Halterungen und Dehnmöglichkeiten werden mit dem vorgesehenen Aufbau abgeglichen. Durchführungen werden bis zur fachgerechten Abschottung gekennzeichnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 28 April 2028

Tagesblatt 150 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 16°C. Der Arbeitstag lief mit 18 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH (4 Personen) unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH (8 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 80 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 08 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 122,22 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 28 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 220,00 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 42 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Timo Wendt und Nora Feld hielten die Rohbauübergabe an die Folgegewerke fest. Sichtbare Öffnungen und Anschlüsse wurden zugeordnet. Eine Abnahme des gesamten Rohbauvertrags oder eine Freigabe ungeprüfter verdeckter Bauteile wurde damit nicht erklärt.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-04-28. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 29 April 2028

Tagesblatt 151 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 29.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „oberes Flachdach abdichten“ beträgt 122,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Dach WE 07, Dach WE 08, Attikazone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 30 April 2028

Tagesblatt 152 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 30.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „oberes Flachdach abdichten“ beträgt 122,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Dach WE 07, Dach WE 08, Attikazone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 01 Mai 2028

Tagesblatt 153 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Für den Montag, 01.05.2028, ist Tag der Arbeit dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „oberes Flachdach abdichten“ beträgt 122,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Dach WE 07, Dach WE 08, Attikazone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 02 Mai 2028

Tagesblatt 154 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 08 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 146,67 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 30 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 37,78 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 45 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-018: 680 m Trinkwasserrohrsystem für Geschütztes Installationslager; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 03 Mai 2028

Tagesblatt 155 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Attikazone wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 171,11 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 32 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 75,56 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 49 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 04 Mai 2028

Tagesblatt 156 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Attikazone wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 195,56 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 34 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 113,33 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 52 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 05 Mai 2028

Tagesblatt 157 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Attikazone wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 220,00 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 36 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 151,11 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 55 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und Ablaufhöhen werden vor dem Schließen des Dachaufbaus kontrolliert. PV-Auflager werden mit den vorgesehenen Schutzlagen abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 06 Mai 2028

Tagesblatt 158 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 06.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 36 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 07 Mai 2028

Tagesblatt 159 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 07.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 36 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 08 Mai 2028

Tagesblatt 160 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 38 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 188,89 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 58 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-017: 12 Stück Fensterelemente zweites Obergeschoss für Wohnungen 07 bis 08; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 09 Mai 2028

Tagesblatt 161 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 40 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 226,67 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 62 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 10 Mai 2028

Tagesblatt 162 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 43 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 264,44 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 65 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-003 Anschlussband Fenster WE 03: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 11 Mai 2028

Tagesblatt 163 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 45 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 302,22 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 68 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 12 Mai 2028

Tagesblatt 164 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

Regen 14°C. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH (5 Personen) unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achttündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 48 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 340,00 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 72 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die letzten Fensteranschlüsse befanden sich in Arbeit. Wegen Regens lag der Schwerpunkt auf geschützten Montagebereichen; Anschlussfugen wurden nicht ohne geeignete Bedingungen geschlossen. Die sichtbare Kontrolle blieb elementbezogen. M-003 Anschlussband Fenster WE 03: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-05-12.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 13 Mai 2028

Tagesblatt 165 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 13.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Trinkwasserleitungen verlegen“ beträgt 340,00 m. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 14 Mai 2028

Tagesblatt 166 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 14.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Trinkwasserleitungen verlegen“ beträgt 340,00 m. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 15 Mai 2028

Tagesblatt 167 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 34,44 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 377,78 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 9 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 16 Mai 2028

Tagesblatt 168 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 68,89 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 415,56 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 19 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 17 Mai 2028

Tagesblatt 169 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 103,33 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 453,33 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 28 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 18 Mai 2028

Tagesblatt 170 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 137,78 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 491,11 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 38 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 19 Mai 2028

Tagesblatt 171 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 172,22 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 528,89 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 47 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 20 Mai 2028

Tagesblatt 172 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 20.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 172,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 21 Mai 2028

Tagesblatt 173 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 21.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 172,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 22 Mai 2028

Tagesblatt 174 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 206,67 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 566,67 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 57 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 23 Mai 2028

Tagesblatt 175 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 241,11 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 604,44 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 66 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 24 Mai 2028

Tagesblatt 176 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 275,56 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 642,22 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 76 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 25 Mai 2028

Tagesblatt 177 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Für den Donnerstag, 25.05.2028, ist Christi Himmelfahrt dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 275,56 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 26 Mai 2028

Tagesblatt 178 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 310,00 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 680,00 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 86 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 27 Mai 2028

Tagesblatt 179 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 27.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 310,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 28 Mai 2028

Tagesblatt 180 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 28.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 310,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 29 Mai 2028

Tagesblatt 181 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fasadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 344,44 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 21,43 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 95 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 30 Mai 2028

Tagesblatt 182 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 378,89 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 42,86 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 105 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und schallentkoppelte Befestigung werden vor dem Verdecken geprüft. Die Abstimmung mit den Außenleitungen erfolgt am bezeichneten Übergabepunkt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 31 Mai 2028

Tagesblatt 183 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 413,33 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 64,29 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 114 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 01 Juni 2028

Tagesblatt 184 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 447,78 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,42 m; kumulierter Arbeitsansatz 85,71 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 124 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 02 Juni 2028

Tagesblatt 185 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 482,22 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 107,14 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 133 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und schallentkoppelte Befestigung werden vor dem Verdecken geprüft. Die Abstimmung mit den Außenleitungen erfolgt am bezeichneten Übergabepunkt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 03 Juni 2028

Tagesblatt 186 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 03.06.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 482,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 04 Juni 2028

Tagesblatt 187 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 04.06.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 482,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 05 Juni 2028

Tagesblatt 188 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 20°C. Für den Montag, 05.06.2028, ist Pfingstmontag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 482,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Pfingstmontag: Es gab keine reguläre gewerbliche Bauausführung. Der ursprüngliche Kurzvermerk ordnet zwölf Personen und den Arbeitsstand irrtümlich diesem Datum zu. Jan Merz und Elif Sand berichtigen den Erfassungsfehler am 06.06. ausdrücklich: Die bezeichnete Ausführung und der Personaleinsatz fanden am 06.06.2028 statt. Das Berichtigungsblatt bleibt neben dem unveränderten Kurzauszug erhalten.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-06-05. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 Juni 2028

Tagesblatt 189 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 12 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH (3 Personen) unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH (3 Personen) unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 516,67 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Mitte wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 128,57 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 143 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 44,44 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jan Merz und Elif Sand berichtigen den falsch datierten Kurzbericht: Die dort für den 05.06. genannten zwölf Personen und die Arbeit an Trockenbau und Leitungsführung gehören zum heutigen 06.06.2028. Der heutige produktive Personalstand wird mit zwölf geführt; am gestrigen Feiertag fand keine reguläre Bauausführung statt.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 07 Juni 2028

Tagesblatt 190 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Fasadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 551,11 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Mitte wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 153 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 88,89 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und schallentkoppelte Befestigung werden vor dem Verdecken geprüft. Die Abstimmung mit den Außenleitungen erfolgt am bezeichneten Übergabepunkt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 08 Juni 2028

Tagesblatt 191 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Fasadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 585,56 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Mitte wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 171,43 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 162 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 133,33 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 09 Juni 2028

Tagesblatt 192 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 620,00 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Mitte wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 192,86 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 172 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 177,78 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bekleidungen bleiben an den noch zu prüfenden Leitungsstellen offen. Der Kurzvermerk war irrtümlich auf den 05.06. datiert; die dort bezeichnete tatsächliche Arbeit gehört zum 06.06. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 10 Juni 2028

Tagesblatt 193 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 10.06.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ beträgt 192,86 m. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Schacht West, Schacht Mitte, Schacht Ost bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 11 Juni 2028

Tagesblatt 194 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 11.06.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ beträgt 192,86 m. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Schacht West, Schacht Mitte, Schacht Ost bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 12 Juni 2028

Tagesblatt 195 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Sonnenschutz und Hüllenanschlüsse prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 4 Stück (Vorgang T021, LV 2.4.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Mitte wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 214,29 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 181 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 222,22 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 13 Juni 2028

Tagesblatt 196 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Sonnenschutz und Hüllenanschlüsse prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 9 Stück (Vorgang T021, LV 2.4.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Ost wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,42 m; kumulierter Arbeitsansatz 235,71 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 191 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 266,67 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bekleidungen bleiben an den noch zu prüfenden Leitungsstellen offen. Der Kurzvermerk war irrtümlich auf den 05.06. datiert; die dort bezeichnete tatsächliche Arbeit gehört zum 06.06. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 14 Juni 2028

Tagesblatt 197 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Sonnenschutz und Hüllenanschlüsse prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 14 Stück (Vorgang T021, LV 2.4.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Ost wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 257,14 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 200 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 311,11 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Antriebe, Fensterbänke und Entwässerungsöffnungen werden sichtbar kontrolliert. Die PV-Montage greift nicht ungeprüft in die fertige Dachabdichtung ein. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 15 Juni 2028

Tagesblatt 198 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Sonnenschutz und Hüllenanschlüsse prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 19 Stück (Vorgang T021, LV 2.4.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Ost wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 278,57 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 210 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 355,56 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und schallentkoppelte Befestigung werden vor dem Verdecken geprüft. Die Abstimmung mit den Außenleitungen erfolgt am bezeichneten Übergabepunkt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 16 Juni 2028

Tagesblatt 199 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 22°C. Der Arbeitstag lief mit 17 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH (5 Personen) unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH (6 Personen) unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Sonnenschutz und Hüllenanschlüsse prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 24 Stück (Vorgang T021, LV 2.4.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Ost wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 220 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 400,00 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Dachraum meldete die Gebäudehülle geschlossen. Die PV-Unterkonstruktion wurde mit Lichtkreis abgestimmt. Die Kontrolle erfasste die zugänglichen Anschlüsse; aus dieser Meldung wird keine Erklärung über die mangelfreie Beschaffenheit sämtlicher verdeckter Einzelheiten abgeleitet.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-06-16. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 17 Juni 2028

Tagesblatt 200 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 17.06.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 18 Juni 2028

Tagesblatt 201 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 18.06.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 19 Juni 2028

Tagesblatt 202 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 60,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 160,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Rohrlagen und Heizkreiskennzeichen werden vor Estrichbeginn aufgenommen. Die anschließende Rohrnetzprüfung wird als eigener Prüfstand dokumentiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-019: 8 Stück Heizkreisverteiler für Wohnungen 01 bis 08; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-020: 8 Stück Wohnungsverteilungen für Wohnungen 01 bis 08; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 20 Juni 2028

Tagesblatt 203 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 120,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 1 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 320,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Stromkreisbezeichnungen folgen dem abgestimmten Verzeichnis. Die spätere vollständige Messung wird durch die bloße Montage nicht vorweggenommen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 21 Juni 2028

Tagesblatt 204 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 180,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 2 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Innenputz und Ausbauflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 480,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-004 Beschriftung Verteilung WE 02: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 22 Juni 2028

Tagesblatt 205 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 240,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 3 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 640,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Rohrlagen und Heizkreiskennzeichen werden vor Estrichbeginn aufgenommen. Die anschließende Rohrnetzprüfung wird als eigener Prüfstand dokumentiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 23 Juni 2028

Tagesblatt 206 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 4 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Innenputz und Ausbauflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 800,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-004 Beschriftung Verteilung WE 02: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 24 Juni 2028

Tagesblatt 207 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 24.06.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ beträgt 300,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 25 Juni 2028

Tagesblatt 208 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 25.06.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ beträgt 300,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 26 Juni 2028

Tagesblatt 209 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 360,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 4 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 960,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Stromkreisbezeichnungen folgen dem abgestimmten Verzeichnis. Die spätere vollständige Messung wird durch die bloße Montage nicht vorweggenommen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 27 Juni 2028

Tagesblatt 210 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 420,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 5 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1120,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrundfeuchte und Anschlussfugen werden vor dem Auftrag geprüft. Der Raum wird für die anschließenden Trocknungsschritte freigehalten. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 28 Juni 2028

Tagesblatt 211 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 480,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 6 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1280,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-005 Revisionsöffnung WE 04: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 29 Juni 2028

Tagesblatt 212 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 540,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 7 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1440,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Stromkreisbezeichnungen folgen dem abgestimmten Verzeichnis. Die spätere vollständige Messung wird durch die bloße Montage nicht vorweggenommen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 30 Juni 2028

Tagesblatt 213 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt 19°C. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH (5 Personen) unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (7 Personen) unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 600,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 8 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Innenputz und Ausbauflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1600,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die TGA-Rohinstallation wurde als fertig gemeldet. Die Rohrnetzprüfung vor dem Estrich wurde für den nächsten zulässigen Arbeitstermin vorbereitet; die für den 06.09. geplante Schlussprüfung soll den dann erreichten Anlagenstand gesondert dokumentieren. M-005 Revisionsöffnung WE 04: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-06-30. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 01 Juli 2028

Tagesblatt 214 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 01.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 02 Juli 2028

Tagesblatt 215 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 02.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 03 Juli 2028

Tagesblatt 216 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 140,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-006 Randanschluss Estrich WE 01: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

LB-021: 700 m² Estrichmaterial und Einbauansatz für Wohnungen und Gemeinflächen; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-022: 3 Stück Aufzug Schachttüren für Haltestellen EG bis zweites Obergeschoss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 04 Juli 2028

Tagesblatt 217 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 280,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-006 Randanschluss Estrich WE 01: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 05 Juli 2028

Tagesblatt 218 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 420,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 06 Juli 2028

Tagesblatt 219 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 560,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Haltestelle; kumulierter Arbeitsansatz 1 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Randdämmstreifen und Heizrohrschutz werden vor Beginn kontrolliert. Die frischen Flächen werden gegen zu frühe Begehung abgesperrt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 07 Juli 2028

Tagesblatt 220 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 700,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 1 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 08 Juli 2028

Tagesblatt 221 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 08.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Führung und Schachttüren montieren“ beträgt 1 Haltestelle. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Erdgeschoss, Erstes Obergeschoss, Zweites Obergeschoss bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 09 Juli 2028

Tagesblatt 222 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 09.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Führung und Schachttüren montieren“ beträgt 1 Haltestelle. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Erdgeschoss, Erstes Obergeschoss, Zweites Obergeschoss bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 10 Juli 2028

Tagesblatt 223 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagesugeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 1 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 11 Juli 2028

Tagesblatt 224 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 1 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Haltestelle; kumulierter Arbeitsansatz 2 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 12 Juli 2028

Tagesblatt 225 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 1 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 2 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 13 Juli 2028

Tagesblatt 226 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 2 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 2 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 14 Juli 2028

Tagesblatt 227 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 2 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Haltestelle; kumulierter Arbeitsansatz 3 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 15 Juli 2028

Tagesblatt 228 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 15.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichrocknung verfolgen“ beträgt 2 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 16 Juli 2028

Tagesblatt 229 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 16.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichrocknung verfolgen“ beträgt 2 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 17 Juli 2028

Tagesblatt 230 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 24°C. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH (2 Personen) unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH (1 Personen) unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH (7 Personen) unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achttündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 3 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 7,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 13,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Grünkante begann mit den Außenanlagen und steckte Stellplatz 01 ab. Der Weg vom barrierefreien Stellplatz zum Eingang wurde freigehalten. Schwerer Baustellenverkehr wurde auf die verbliebene Lieferzone beschränkt.

4 Belege und Fortsetzung

LB-023: 1 Stück Aufzugkabine und Antrieb für Gesicherter Montagebereich; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-024: 130 m Entwässerungsleitungen außen für Trassenlager Nord; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-07-17. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 18 Juli 2028

Tagesblatt 231 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 3 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 13,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 26,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 19 Juli 2028

Tagesblatt 232 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 4 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 20,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 39,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 20 Juli 2028

Tagesblatt 233 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 4 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 27,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 52,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Befestigungen und Kabinenmaße werden gegen die Werkplanung geprüft. Montageprobeläufe finden nur unter Verantwortung der Aufzugfirma statt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 21 Juli 2028

Tagesblatt 234 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 5 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 33,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 65,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 22 Juli 2028

Tagesblatt 235 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 22.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichrocknung verfolgen“ beträgt 5 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 23 Juli 2028

Tagesblatt 236 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 23.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichrocknung verfolgen“ beträgt 5 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 24 Juli 2028

Tagesblatt 237 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 5 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 40,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 78,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 25 Juli 2028

Tagesblatt 238 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 6 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 47,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 91,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 26 Juli 2028

Tagesblatt 239 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 6 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 53,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Übergabepunkte wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 104,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Befestigungen und Kabinenmaße werden gegen die Werkplanung geprüft. Montageprobeläufe finden nur unter Verantwortung der Aufzugfirma statt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 27 Juli 2028

Tagesblatt 240 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 7 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 60,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Übergabepunkte wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 117,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 28 Juli 2028

Tagesblatt 241 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 8 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 67,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Übergabepunkte wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 130,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 29 Juli 2028

Tagesblatt 242 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 29.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Kabine und Antrieb montieren“ beträgt geschätzt 67,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Schacht, Kabine, Antriebsbereich bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 30 Juli 2028

Tagesblatt 243 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 30.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Kabine und Antrieb montieren“ beträgt geschätzt 67,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Schacht, Kabine, Antriebsbereich bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 31 Juli 2028

Tagesblatt 244 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 60,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Antriebsbereich wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 73,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zugangsweg wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 28,50 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe des Untergrunds wird raumweise vor Verlegung geprüft. Die Materialkontrolle des sichtbaren Verlegezustands ersetzt noch keinen Abgleich jeder Chargenbezeichnung. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-025: 460 m² Holzbeläge Wohnbereiche für Trockener Innenlagerbereich; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 01 August 2028

Tagesblatt 245 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 120,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Antriebsbereich wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 80,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zugangsweg wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 57,00 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Befestigungen und Kabinenmaße werden gegen die Werkplanung geprüft. Montageprobeläufe finden nur unter Verantwortung der Aufzugfirma statt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 02 August 2028

Tagesblatt 246 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 180,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Antriebsbereich wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 87,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zugangsweg wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 85,50 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Höhen werden mit der schwellenlosen Eingangsbildung abgeglichen. Der Weg vom barrierefreien Stellplatz bleibt stufenlos und frei von Materiallagern. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 03 August 2028

Tagesblatt 247 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 240,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Antriebsbereich wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 93,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zugangsweg wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 114,00 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-007 Höhenkontrolle Eingangsweg: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 04 August 2028

Tagesblatt 248 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Antriebsbereich wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 100,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 01 bis 04 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 142,50 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-007 Höhenkontrolle Eingangsweg: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 05 August 2028

Tagesblatt 249 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 05.08.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ beträgt 300,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 August 2028

Tagesblatt 250 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 06.08.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ beträgt 300,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 07 August 2028

Tagesblatt 251 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 360,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Steuerung wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 7,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 01 bis 04 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 171,00 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die elektrische Schnittstelle und die Erreichbarkeit der Empfangsstelle werden abgeglichen. Die förmliche Prüfung vor Inbetriebnahme bleibt für den 07.09.2028 terminiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 08 August 2028

Tagesblatt 252 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 420,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Steuerung wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 13,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 01 bis 04 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 199,50 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Höhen werden mit der schwellenlosen Eingangsbildung abgeglichen. Der Weg vom barrierefreien Stellplatz bleibt stufenlos und frei von Materiallagern. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 09 August 2028

Tagesblatt 253 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 480,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Steuerung wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 20,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 05 bis 08 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 228,00 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe des Untergrunds wird raumweise vor Verlegung geprüft. Die Materialkontrolle des sichtbaren Verlegezustands ersetzt noch keinen Abgleich jeder Chargenbezeichnung. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 10 August 2028

Tagesblatt 254 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 23°C. Der Arbeitstag lief mit 12 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH (2 Personen) unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH (7 Personen) unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH (3 Personen) unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 540,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Steuerung wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 27,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 05 bis 08 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 256,50 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Bodenbeläge waren im Einbau. Die Chargenbezeichnungen und die vollständige Übereinstimmung mit der Bemusterung wurden heute noch nicht abschließend abgeglichen. Der Tagesvermerk bestätigt lediglich den sichtbaren Arbeitsstand und erklärt keine bemusterungsbezogene Materialfreigabe.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-08-10.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 11 August 2028

Tagesblatt 255 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 600,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Steuerung wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 33,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 05 bis 08 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 285,00 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Höhen werden mit der schwellenlosen Eingangsbildung abgeglichen. Der Weg vom barrierefreien Stellplatz bleibt stufenlos und frei von Materiallagern. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 12 August 2028

Tagesblatt 256 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 12.08.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Steuerung und Notruf fertigstellen“ beträgt geschätzt 33,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Steuerung, Haltestellen, Notrufanschluss bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 13 August 2028

Tagesblatt 257 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 13.08.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Steuerung und Notruf fertigstellen“ beträgt geschätzt 33,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Steuerung, Haltestellen, Notrufanschluss bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 14 August 2028

Tagesblatt 258 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungseingänge wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 5 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Haltestellen wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 40,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 40,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 1 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 8 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Oberboden und Pflanzflächen werden vor Verdichtung durch andere Gewerke geschützt. Bewässerung und Fertigstellungspflege werden im Pflegeblatt dokumentiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-026: 2 Stück Wärmepumpen für Vorgesehene Aufstellfläche; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-027: 80 Stück PV Module für Gesicherte Dachanlieferung; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 15 August 2028

Tagesblatt 259 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungseingänge wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 10 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Haltestellen wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 47,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 80,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 1 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 1 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 16 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Armaturen, Filterzugänge und Kennzeichnungen werden wohnungsweise geprüft. Die gesonderten Messprotokolle der Inbetriebnahme bleiben erforderlich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 16 August 2028

Tagesblatt 260 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungseingänge wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 15 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Haltestellen wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 53,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 120,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 2 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 1 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 24 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Dachschutz, Montagekräfte und Gleichstromwege werden gemeinsam kontrolliert. Die Anlage bleibt bis zu den erforderlichen Prüfungen und der Netzabstimmung im Montagezustand. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 17 August 2028

Tagesblatt 261 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungseingänge wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 20 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Haltestellen wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 60,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 160,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 3 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 2 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 32 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-008 Kennzeichnung Aufzug: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 18 August 2028

Tagesblatt 262 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Innentüren wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 25 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Haltestellen wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 67,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 200,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 4 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 2 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 40 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-008 Kennzeichnung Aufzug: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 19 August 2028

Tagesblatt 263 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 19.08.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Türen und Schließanlage einstellen“ beträgt 25 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Wohnungseingänge, Innentüren, Treppenraumabschlüsse bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 20 August 2028

Tagesblatt 264 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 20.08.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Türen und Schließanlage einstellen“ beträgt 25 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Wohnungseingänge, Innentüren, Treppenraumabschlüsse bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 21 August 2028

Tagesblatt 265 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Innentüren wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 30 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Notrufanschluss wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 73,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 240,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 4 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 3 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 48 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Anschläge und lichte Durchgänge werden mit Türliste und Bewegungsflächen verglichen. Selbstschließende Türen werden ohne Festkeilen erprobt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 22 August 2028

Tagesblatt 266 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Innentüren wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 35 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 600,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Notrufanschluss wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 80,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 280,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 5 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 3 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 56 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Oberflächen werden bei normaler Nutzungssituation auf auffällige Fehlstellen kontrolliert. Schutzfolien werden erst nach Abschluss der angrenzenden Arbeiten entfernt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 23 August 2028

Tagesblatt 267 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraumabschlüsse wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 40 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 900,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Notrufanschluss wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 87,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Östlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 320,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 6 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 3 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 64 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die elektrische Schnittstelle und die Erreichbarkeit der Empfangsstelle werden abgeglichen. Die förmliche Prüfung vor Inbetriebnahme bleibt für den 07.09.2028 terminiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 24 August 2028

Tagesblatt 268 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraumabschlüsse wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 45 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1200,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Notrufanschluss wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 93,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Östlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 360,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 7 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 4 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 72 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Oberboden und Pflanzflächen werden vor Verdichtung durch andere Gewerke geschützt. Bewässerung und Fertigstellungspflege werden im Pflegeblatt dokumentiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 25 August 2028

Tagesblatt 269 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 21°C. Der Arbeitstag lief mit 19 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH (5 Personen) unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH (5 Personen) unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH (3 Personen) unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraumabschlüsse wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 6 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 51 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1500,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Notrufanschluss wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 100,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Östlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 400,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 8 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 4 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 80 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Hubpunkt meldete die Montage des Aufzugs beendet. Die Prüfung vor Inbetriebnahme bleibt auf den 07.09. terminiert; der Aufzug wurde noch nicht für den allgemeinen Betrieb freigegeben. Die Verwaltung erhielt den Ansprechpartner für die spätere Einweisung.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-08-25. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 26 August 2028

Tagesblatt 270 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 26.08.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ beträgt 1500,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08, Allgemeinflächen bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 27 August 2028

Tagesblatt 271 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 27.08.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ beträgt 1500,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08, Allgemeinflächen bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 28 August 2028

Tagesblatt 272 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1800,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Spielbereich wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 3,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Stellplatz 01 bis 04 wurde „Ladevorbereitung und Ladepunkte fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stellplatz; kumulierter Arbeitsansatz 1 Stellplatz (Vorgang T045, LV 4.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gerätezonon und nutzbare Sicherheitsräume werden mit den Herstellerunterlagen abgeglichen. Fahrrad- und Besucherabstellplätze werden nicht als Gerätefreifläche angerechnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-028: 2 Stück Ladepunkte für Stellplätze 01 und 05; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer.

Bautagebuch 29 August 2028

Tagesblatt 273 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 2100,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Spielbereich wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 6,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Stellplatz 01 bis 04 wurde „Ladevorbereitung und Ladepunkte fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stellplatz; kumulierter Arbeitsansatz 3 Stellplatz (Vorgang T045, LV 4.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Alle acht Stellplätze erhalten die vorgesehene Vorbereitung; nur zwei Ladepunkte werden installiert. Die Funktionsprüfung des Lastmanagements wird im Inbetriebnahmebericht festgehalten. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer.

Bautagebuch 30 August 2028

Tagesblatt 274 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Allgemeinflächen wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 2400,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Spielbereich wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 9,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Stellplatz 01 bis 04 wurde „Ladevorbereitung und Ladepunkte fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stellplatz; kumulierter Arbeitsansatz 4 Stellplatz (Vorgang T045, LV 4.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Oberflächen werden bei normaler Nutzungssituation auf auffällige Fehlstellen kontrolliert. Schutzfolien werden erst nach Abschluss der angrenzenden Arbeiten entfernt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer.

Bautagebuch 31 August 2028

Tagesblatt 275 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Allgemeinflächen wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 2700,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Spielbereich wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 12,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Stellplatz 05 bis 08 wurde „Ladevorbereitung und Ladepunkte fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stellplatz; kumulierter Arbeitsansatz 6 Stellplatz (Vorgang T045, LV 4.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gerätezeiten und nutzbare Sicherheitsräume werden mit den Herstellerunterlagen abgeglichen. Fahrrad- und Besucherabstellplätze werden nicht als Gerätefreifläche angerechnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer.

Bautagebuch 01 September 2028

Tagesblatt 276 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zaun zum Fahrweg wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 15,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Stellplatz 05 bis 08 wurde „Ladevorbereitung und Ladepunkte fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stellplatz; kumulierter Arbeitsansatz 8 Stellplatz (Vorgang T045, LV 4.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Alle acht Stellplätze erhalten die vorgesehene Vorbereitung; nur zwei Ladepunkte werden installiert. Die Funktionsprüfung des Lastmanagements wird im Inbetriebnahmebericht festgehalten. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer.

Bautagebuch 02 September 2028

Tagesblatt 277 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 02.09.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ beträgt 15,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Spielbereich, Zaun zum Fahrweg, Sitzplätze bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 03 September 2028

Tagesblatt 278 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 03.09.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ beträgt 15,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Spielbereich, Zaun zum Fahrweg, Sitzplätze bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 04 September 2028

Tagesblatt 279 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zaun zum Fahrweg wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 18,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 04 wurde „Messzugänge und Einregulierung vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 4 Wohnung (Vorgang T051, LV 3.4.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Wohnungsverteilungen wurde „Stromkreisuordnung und Prüfzugänge vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Verteilung; kumulierter Arbeitsansatz 3 Verteilung (Vorgang T052, LV 4.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Zugänglichkeit, Verbrauchertrennung und Stromkreiskennzeichen werden für die Messung vorbereitet. Der Abschlussprüfbericht ist erst nach der vorgesehenen Prüfung am 07.09. auszustellen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 05 September 2028

Tagesblatt 280 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zaun zum Fahrweg wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 21,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 05 bis 08 wurde „Messzugänge und Einregulierung vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 8 Wohnung (Vorgang T051, LV 3.4.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Wohnungsverteilungen wurde „Stromkreizuordnung und Prüfzugänge vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Verteilung; kumulierter Arbeitsansatz 6 Verteilung (Vorgang T052, LV 4.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gerätezeiten und nutzbare Sicherheitsräume werden mit den Herstellerunterlagen abgeglichen. Fahrrad- und Besucherabstellplätze werden nicht als Gerätefreifläche angerechnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 06 September 2028

Tagesblatt 281 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Sitzplätze wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 24,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Inbetriebnahme und Messblätter abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 8 Wohnung (Vorgang T046, LV 3.4.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Allgemeinverteilung wurde „Stromkreiszuordnung und Prüfzugänge vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Verteilung; kumulierter Arbeitsansatz 9 Verteilung (Vorgang T052, LV 4.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Arne Thiel dokumentierte die abschließenden Druck- und Spülprüfungen sowie den hydraulischen Abgleich; die Messwerte stehen in den Originalen 163 und 164. Die Verwaltung übernahm den organisierten Wasserwechsel bis zum Einzug.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 07 September 2028

Tagesblatt 282 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Sitzplätze wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 27,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Wohnungsverteilungen wurde „elektrische Anlagen abschließend prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Verteilung; kumulierter Arbeitsansatz 9 Verteilung (Vorgang T047, LV 4.1.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Betriebsbuch und Wasserwechsel übergeben“ fortgeführt. Tagesansatz 1,00 Termin; kumulierter Arbeitsansatz 1,00 Termin (Vorgang T053, LV 3.4.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lichtkreis schloss die Stromkreisprüfung und die PV- sowie Ladepunktprüfung ab. Die Aufzugprüfung fand durch die bezeichnete Überwachungsstelle statt. Die Ergebnisse sind in den Originalen 165 bis 167 festgehalten und werden nicht durch dieses Tagebuch ersetzt.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 08 September 2028

Tagesblatt 283 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 18°C. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH (3 Personen) unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Zusätzlich waren 2 Vertreter von Planung und Objektüberwachung zum gemeinsamen Termin anwesend; sie sind nicht in den Kolonnenansätzen enthalten. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Sitzplätze wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 30,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum und Verwaltungsübergabe wurde „HLS Unterlagen übergeben und Verwaltung einweisen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,00 Termin; kumulierter Arbeitsansatz 1,00 Termin (Vorgang T054, LV 3.4.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Allgemeinverteilung und Verwaltungsübergabe wurde „Elektro Prüfunterlagen übergeben und Verwaltung einweisen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,00 Termin; kumulierter Arbeitsansatz 1,00 Termin (Vorgang T055, LV 4.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die gemeinsame Inbetriebnahme mit Planwerk und den Fachfirmen fand statt. Anlagenprotokolle und Bedienunterlagen wurden geordnet. Die Einweisung der Verwaltung ersetzte weder die spätere förmliche Bauabnahme noch die Wohnungsübergaben.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-09-08. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 09 September 2028

Tagesblatt 284 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 09.09.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 10 September 2028

Tagesblatt 285 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt 17°C. Für den Sonntag, 10.09.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die vierköpfige ruhige Vorbegehung ist unten gesondert festgehalten.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die vier Beteiligten der vereinbarten ruhigen Sonntagsvorbegehung fanden drei Punkte: eine nicht vollständig schließende Tür im ersten Obergeschoss, einen auffälligen Fensterbankablauf in WE 05 und einen abweichenden Holzbelag in WE 07. Gewerbliche Bauarbeiten fanden nicht statt.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-09-10. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 11 September 2028

Tagesblatt 286 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum erstes Obergeschoss wurde „Treppenraumtür im ersten Obergeschoss nachstellen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Tür (Vorgang T048, LV 5.3.5). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 05 Wohnzimmer Nord wurde „sichtbaren Fensterbankablauf prüfen und bearbeiten“ fortgeführt. Tagesansatz 0,25 Anschluss; kumulierter Arbeitsansatz 0,25 Anschluss (Vorgang T049, LV 2.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Bauherrin zeigte die drei Befunde aus der Vorbegehung schriftlich an. Für den Belag wurde noch keine Vertragsänderung oder Minderung vereinbart. Hans Müller koordinierte die getrennte technische Nachprüfung; rechtsgeschäftliche Erklärungen blieben bei Maren Birk. M-009 Türfunktion vor Abnahme: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner. M-010 Fensterbank WE 05 vor Abnahme: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner. M-011 Abweichender Holzbelag WE 07: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 12 September 2028

Tagesblatt 287 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum erstes Obergeschoss wurde „Treppenraumbür im ersten Obergeschoss nachstellen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Tür (Vorgang T048, LV 5.3.5). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 05 Wohnzimmer Nord wurde „sichtbaren Fensterbankablauf prüfen und bearbeiten“ fortgeführt. Tagesansatz 0,25 Anschluss; kumulierter Arbeitsansatz 0,50 Anschluss (Vorgang T049, LV 2.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der am 10.09. aufgefallene unvollständige Schließvorgang wird reproduziert und bearbeitet. Für den 14.09. ist die Nachkontrolle mit drei aufeinanderfolgenden Schließversuchen geplant. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 13 September 2028

Tagesblatt 288 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum erstes Obergeschoss wurde „Treppenraumtür im ersten Obergeschoss nachstellen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Tür (Vorgang T048, LV 5.3.5). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 05 Wohnzimmer Nord wurde „sichtbaren Fensterbankablauf prüfen und bearbeiten“ fortgeführt. Tagesansatz 0,25 Anschluss; kumulierter Arbeitsansatz 0,75 Anschluss (Vorgang T049, LV 2.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der sichtbare Anschluss wird geöffnet und der Wasserablauf kontrolliert. Die Sichtkontrolle schließt einen weiter innen verdeckten Befund nicht aus. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 14 September 2028

Tagesblatt 289 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 19°C. Der Arbeitstag lief mit 4 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH (2 Personen) unter Walter Schneider; Dachraum Gebäudehülle GmbH (2 Personen) unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum erstes Obergeschoss wurde „Treppenraumtür im ersten Obergeschoss nachstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Tür; kumulierter Arbeitsansatz 1 Tür (Vorgang T048, LV 5.3.5). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 05 Wohnzimmer Nord wurde „sichtbaren Fensterbankablauf prüfen und bearbeiten“ fortgeführt. Tagesansatz 0,25 Anschluss; kumulierter Arbeitsansatz 1,00 Anschluss (Vorgang T049, LV 2.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die nachgestellte Tür schloss in drei Funktionsprüfungen vollständig. Am geöffneten sichtbaren Fensterbankanschluss in WE 05 war der Wasserlauf frei. Der Belag in WE 07 blieb abweichend und für die Abnahme ausdrücklich offen. M-009 Türfunktion vor Abnahme: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner. M-010 Fensterbank WE 05 vor Abnahme: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-09-14.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 15 September 2028

Tagesblatt 290 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 18°C. Neun Vertreter der Vertragsparteien und Objektüberwachung nahmen an den förmlichen Abnahmen teil. Eine produktive Baukolonne oder achtestündige gewerbliche Tagesleistung wurde nicht erfasst. Die Teilnahmezahl des ursprünglichen Kurzvermerks wird nicht als Kolonnenstundennachweis übernommen.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Maren Birk erklärte für die sieben bezeichneten Bauverträge die förmlichen Abnahmen. Beim Ausbau blieb der bekannte Belagsmangel in WE 07 vorbehalten. Die Originalniederschrift 059 enthält die einzelnen Erklärungen; Architektenleistungen wurden heute nicht abgenommen.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-09-15. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 16 September 2028

Tagesblatt 291 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 16.09.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 17 September 2028

Tagesblatt 292 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 17.09.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 18 September 2028

Tagesblatt 293 von 304 · Montag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungen wurde „Übergabereinigung und Schutzrückbau durchführen“ fortgeführt. Tagesansatz 164,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 164,00 m² (Vorgang T050, LV 5.4.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die bereits abgenommenen Flächen werden ohne neue Beschädigungen für die Verwaltung vorbereitet. Der bekannte Belagsvorbehalt in WE 07 wird dadurch nicht erledigt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider.

Bautagebuch 19 September 2028

Tagesblatt 294 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungen wurde „Übergabereinigung und Schutzrückbau durchführen“ fortgeführt. Tagesansatz 164,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 328,00 m² (Vorgang T050, LV 5.4.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die bereits abgenommenen Flächen werden ohne neue Beschädigungen für die Verwaltung vorbereitet. Der bekannte Belagsvorbehalt in WE 07 wird dadurch nicht erledigt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider.

Bautagebuch 20 September 2028

Tagesblatt 295 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum wurde „Übergabereinigung und Schutzrückbau durchführen“ fortgeführt. Tagesansatz 164,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 492,00 m² (Vorgang T050, LV 5.4.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die bereits abgenommenen Flächen werden ohne neue Beschädigungen für die Verwaltung vorbereitet. Der bekannte Belagsvorbehalt in WE 07 wird dadurch nicht erledigt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider.

Bautagebuch 21 September 2028

Tagesblatt 296 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum wurde „Übergabereinigung und Schutzrückbau durchführen“ fortgeführt. Tagesansatz 164,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 656,00 m² (Vorgang T050, LV 5.4.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die bereits abgenommenen Flächen werden ohne neue Beschädigungen für die Verwaltung vorbereitet. Der bekannte Belagsvorbehalt in WE 07 wird dadurch nicht erledigt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider.

Bautagebuch 22 September 2028

Tagesblatt 297 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Technikräume wurde „Übergabereinigung und Schutzrückbau durchführen“ fortgeführt. Tagesansatz 164,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 820,00 m² (Vorgang T050, LV 5.4.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Gebäude- und Betreiberunterlagen wurden an Bauherrin und Mietverwaltung übergeben. Der Vorgang umfasst die Fertigstellungsmitteilung und die Wartungsorganisation. Der Belagsvorbehalt in WE 07 sowie der kaufmännische Elektro-Zahlungsabgleich blieben gesonderte offene Vorgänge.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider.

Bautagebuch 23 September 2028

Tagesblatt 298 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 23.09.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 24 September 2028

Tagesblatt 299 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 24.09.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 25 September 2028

Tagesblatt 300 von 304 · Montag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 2 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Mietverwaltung und Objektüberwachung. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Hans Müller und die Mietverwaltung ordneten die wohnungsbezogenen Unterlagen, Schlüssel und Übergabetermine. Die Unterlagen wurden gegen die acht Wohnungsnummern und das Zählerregister geprüft. Der bekannte Belagsvorbehalt der WE 07 blieb in der offenen Liste sichtbar.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 26 September 2028

Tagesblatt 301 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 2 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Mietverwaltung und Objektüberwachung. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Hans Müller und die Mietverwaltung ordneten die wohnungsbezogenen Unterlagen, Schlüssel und Übergabetermine. Die Unterlagen wurden gegen die acht Wohnungsnummern und das Zählerregister geprüft. Der bekannte Belagsvorbehalt der WE 07 blieb in der offenen Liste sichtbar.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 27 September 2028

Tagesblatt 302 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 2 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Mietverwaltung und Objektüberwachung. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Hans Müller und die Mietverwaltung ordneten die wohnungsbezogenen Unterlagen, Schlüssel und Übergabetermine. Die Unterlagen wurden gegen die acht Wohnungsnummern und das Zählerregister geprüft. Der bekannte Belagsvorbehalt der WE 07 blieb in der offenen Liste sichtbar.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 28 September 2028

Tagesblatt 303 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 2 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Mietverwaltung und Objektüberwachung. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Hans Müller und die Mietverwaltung ordneten die wohnungsbezogenen Unterlagen, Schlüssel und Übergabetermine. Die Unterlagen wurden gegen die acht Wohnungsnummern und das Zählerregister geprüft. Der bekannte Belagsvorbehalt der WE 07 blieb in der offenen Liste sichtbar.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 29 September 2028

Tagesblatt 304 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 2 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Mietverwaltung und Objektüberwachung. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Hans Müller und die Mietverwaltung ordneten die wohnungsbezogenen Unterlagen, Schlüssel und Übergabetermine. Die Unterlagen wurden gegen die acht Wohnungsnummern und das Zählerregister geprüft. Der bekannte Belagsvorbehalt der WE 07 blieb in der offenen Liste sichtbar.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die acht Wohnungen wurden mit Schlüssel- und Zählerzuordnung an die Mietparteien übergeben. Die Anfangsstände stehen im Register 169; Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Der abweichende Belag in WE 07 bleibt als offener Vorgang bestehen; eine vertragliche Erledigung oder Rechnungskorrektur ist bisher nicht vereinbart.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Tagesblatt: 1

Datum: 2027-12-01

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 4

Witterung: trocken 5°C

Arbeitsgänge: T001

Lieferbelege: LB-001; LB-002

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 2

Datum: 2027-12-02

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T001

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 3

Datum: 2027-12-03

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T001

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 4

Datum: 2027-12-04

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 5

Datum: 2027-12-05

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 6

Datum: 2027-12-06

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt 4°C

Arbeitsgänge: T002

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 7

Datum: 2027-12-07

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T002

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 8

Datum: 2027-12-08

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T002

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 9

Datum: 2027-12-09

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T002

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 10

Datum: 2027-12-10

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T002

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 11

Datum: 2027-12-11

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 12

Datum: 2027-12-12

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 13

Datum: 2027-12-13

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T002

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 14

Datum: 2027-12-14

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T002

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 15

Datum: 2027-12-15

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T002

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 16

Datum: 2027-12-16

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 5

Witterung: Regen 3°C

Arbeitsgänge: T003

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 17

Datum: 2027-12-17

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T003

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 18

Datum: 2027-12-18

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 19

Datum: 2027-12-19

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 20

Datum: 2027-12-20

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T003

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 21

Datum: 2027-12-21

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T003

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 22

Datum: 2027-12-22

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T003

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 23

Datum: 2027-12-23

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T003

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 24

Datum: 2027-12-24

Wochentag: Freitag

Ruhegrund: vereinbarte Winterruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 25

Datum: 2027-12-25

Wochentag: Samstag

Feiertag: Erster Weihnachtstag

Ruhegrund: Erster Weihnachtstag

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 26

Datum: 2027-12-26

Wochentag: Sonntag

Feiertag: Zweiter Weihnachtstag

Ruhegrund: Zweiter Weihnachtstag

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 27

Datum: 2027-12-27

Wochentag: Montag

Ruhegrund: vereinbarte Winterruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 28

Datum: 2027-12-28

Wochentag: Dienstag

Ruhegrund: vereinbarte Winterruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 29

Datum: 2027-12-29

Wochentag: Mittwoch

Ruhegrund: vereinbarte Winterruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 30

Datum: 2027-12-30

Wochentag: Donnerstag

Ruhegrund: vereinbarte Winterruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 31

Datum: 2027-12-31

Wochentag: Freitag

Ruhegrund: vereinbarte Winterruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2027/BTB_2027-12.docx

Tagesblatt: 32

Datum: 2028-01-01

Wochentag: Samstag

Feiertag: Neujahr

Ruhegrund: Neujahr

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 33

Datum: 2028-01-02

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: vereinbarte Winterruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 34

Datum: 2028-01-03

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T004

Lieferbelege: LB-003

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 35

Datum: 2028-01-04

Wochentag: Dienstag

Ruhegrund: witterungsbedingter Einbaustopp

Produktivpersonal: 0

Witterung: Frost, morgens –4 °C, mittags –1 °C; gefrorener Untergrund

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 36

Datum: 2028-01-05

Wochentag: Mittwoch

Ruhegrund: witterungsbedingter Einbaustopp

Produktivpersonal: 0

Witterung: Frost, morgens –4 °C, mittags –1 °C; gefrorener Untergrund

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 37

Datum: 2028-01-06

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T004

Lieferbelege: LB-004

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 38

Datum: 2028-01-07

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T004

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 39

Datum: 2028-01-08

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 40

Datum: 2028-01-09

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 41

Datum: 2028-01-10

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T004

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 42

Datum: 2028-01-11

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T004

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 43

Datum: 2028-01-12

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 7

Witterung: trocken 2°C

Arbeitsgänge: T005

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 44

Datum: 2028-01-13

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T005

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 45

Datum: 2028-01-14

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T005

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 46

Datum: 2028-01-15

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 47

Datum: 2028-01-16

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 48

Datum: 2028-01-17

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T005

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 49

Datum: 2028-01-18

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T005

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 50

Datum: 2028-01-19

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T005

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 51

Datum: 2028-01-20

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T005

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 52

Datum: 2028-01-21

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T005

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 53

Datum: 2028-01-22

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 54

Datum: 2028-01-23

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 55

Datum: 2028-01-24

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T006

Lieferbelege: LB-005

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 56

Datum: 2028-01-25

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T006

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 57

Datum: 2028-01-26

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T006

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 58

Datum: 2028-01-27

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T006

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 59

Datum: 2028-01-28

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T006

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 60

Datum: 2028-01-29

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 61

Datum: 2028-01-30

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 62

Datum: 2028-01-31

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T006

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-01.docx

Tagesblatt: 63

Datum: 2028-02-01

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T006

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 64

Datum: 2028-02-02

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: Regen 6°C

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 65

Datum: 2028-02-03

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 0

Witterung: wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 66

Datum: 2028-02-04

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 3 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 67

Datum: 2028-02-05

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 68

Datum: 2028-02-06

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 69

Datum: 2028-02-07

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 3

Witterung: trocken 7°C

Arbeitsgänge: NT01

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 70

Datum: 2028-02-08

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 3

Witterung: trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: NT01

Lieferbelege: LB-006

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 71

Datum: 2028-02-09

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 3

Witterung: leichter Regen, 4 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: NT01

Lieferbelege: LB-007

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 72

Datum: 2028-02-10

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 3

Witterung: wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: NT01

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 73

Datum: 2028-02-11

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 3

Witterung: trocken 8°C

Arbeitsgänge: NT01

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 74

Datum: 2028-02-12

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 75

Datum: 2028-02-13

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 76

Datum: 2028-02-14

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 5 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T007

Lieferbelege: LB-008

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 77

Datum: 2028-02-15

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 78

Datum: 2028-02-16

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 0

Witterung: leichter Regen, 4 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 79

Datum: 2028-02-17

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 0

Witterung: wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 80

Datum: 2028-02-18

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 3 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T007

Lieferbelege: LB-009

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 81

Datum: 2028-02-19

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 82

Datum: 2028-02-20

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 83

Datum: 2028-02-21

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 8

Witterung: bedeckt 8°C

Arbeitsgänge: T008

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 84

Datum: 2028-02-22

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T008

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 85

Datum: 2028-02-23

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: leichter Regen, 4 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T008

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 86

Datum: 2028-02-24

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T008

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 87

Datum: 2028-02-25

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 3 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T008

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 88

Datum: 2028-02-26

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 89

Datum: 2028-02-27

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 90

Datum: 2028-02-28

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 5 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T008

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 91

Datum: 2028-02-29

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T008

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-02.docx

Tagesblatt: 92

Datum: 2028-03-01

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T008

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 93

Datum: 2028-03-02

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T008

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 94

Datum: 2028-03-03

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T008

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 95

Datum: 2028-03-04

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 96

Datum: 2028-03-05

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 97

Datum: 2028-03-06

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T009

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 98

Datum: 2028-03-07

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T009

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 99

Datum: 2028-03-08

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T009

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 100

Datum: 2028-03-09

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 8

Witterung: trocken 10°C

Arbeitsgänge: T010

Lieferbelege: LB-010

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 101

Datum: 2028-03-10

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T011

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 102

Datum: 2028-03-11

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 103

Datum: 2028-03-12

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 104

Datum: 2028-03-13

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T011

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 105

Datum: 2028-03-14

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T011

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 106

Datum: 2028-03-15

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T011

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 107

Datum: 2028-03-16

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T011

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 108

Datum: 2028-03-17

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T011

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 109

Datum: 2028-03-18

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 110

Datum: 2028-03-19

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 111

Datum: 2028-03-20

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T012

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 112

Datum: 2028-03-21

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T012

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 113

Datum: 2028-03-22

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T012

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 114

Datum: 2028-03-23

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 8

Witterung: bedeckt 9°C

Arbeitsgänge: T012

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 115

Datum: 2028-03-24

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T012

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 116

Datum: 2028-03-25

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 117

Datum: 2028-03-26

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 118

Datum: 2028-03-27

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 6

Witterung: bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T012

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 119

Datum: 2028-03-28

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T012

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 120

Datum: 2028-03-29

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 6

Witterung: leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T013

Lieferbelege: LB-011

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 121

Datum: 2028-03-30

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 0

Witterung: wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 122

Datum: 2028-03-31

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-03.docx

Tagesblatt: 123

Datum: 2028-04-01

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 124

Datum: 2028-04-02

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 125

Datum: 2028-04-03

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken 12°C

Arbeitsgänge: T014; T017

Lieferbelege: LB-013

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 126

Datum: 2028-04-04

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T014; T017

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 127

Datum: 2028-04-05

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 10

Witterung: leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T014; T017

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 128

Datum: 2028-04-06

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T014; T017

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 129

Datum: 2028-04-07

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T014; T017

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 130

Datum: 2028-04-08

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 131

Datum: 2028-04-09

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 132

Datum: 2028-04-10

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 16

Witterung: bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T014; T019; T022; T026

Lieferbelege: LB-015

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 133

Datum: 2028-04-11

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 16

Witterung: trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T014; T019; T022; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 134

Datum: 2028-04-12

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 16

Witterung: leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T014; T019; T022; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 135

Datum: 2028-04-13

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 16

Witterung: wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T014; T019; T022; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 136

Datum: 2028-04-14

Wochentag: Freitag

Feiertag: Karfreitag

Ruhegrund: Karfreitag

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 137

Datum: 2028-04-15

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 138

Datum: 2028-04-16

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 139

Datum: 2028-04-17

Wochentag: Montag

Feiertag: Ostermontag

Ruhegrund: Ostermontag

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 140

Datum: 2028-04-18

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 16

Witterung: trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T015; T019; T022; T026

Lieferbelege: LB-012

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 141

Datum: 2028-04-19

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 10

Witterung: leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T019; T022; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 142

Datum: 2028-04-20

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T019; T022; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 143

Datum: 2028-04-21

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T019; T022; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 144

Datum: 2028-04-22

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 145

Datum: 2028-04-23

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 146

Datum: 2028-04-24

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 16

Witterung: bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T016; T018; T019; T022; T026

Lieferbelege: LB-014; LB-016

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 147

Datum: 2028-04-25

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 16

Witterung: trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T016; T018; T019; T022; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 148

Datum: 2028-04-26

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 16

Witterung: leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T016; T018; T019; T022; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 149

Datum: 2028-04-27

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 16

Witterung: wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T016; T018; T019; T022; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 150

Datum: 2028-04-28

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 18

Witterung: trocken 16°C

Arbeitsgänge: T016; T018; T019; T022; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 151

Datum: 2028-04-29

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 152

Datum: 2028-04-30

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-04.docx

Tagesblatt: 153

Datum: 2028-05-01

Wochentag: Montag

Feiertag: Tag der Arbeit

Ruhegrund: Tag der Arbeit

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 154

Datum: 2028-05-02

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T018; T019; T023; T026

Lieferbelege: LB-018

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 155

Datum: 2028-05-03

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 10

Witterung: leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T018; T019; T023; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 156

Datum: 2028-05-04

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T018; T019; T023; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 157

Datum: 2028-05-05

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T018; T019; T023; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 158

Datum: 2028-05-06

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 159

Datum: 2028-05-07

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 160

Datum: 2028-05-08

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 10

Witterung: bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T019; T023; T026

Lieferbelege: LB-017

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 161

Datum: 2028-05-09

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T019; T023; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 162

Datum: 2028-05-10

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 10

Witterung: leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T019; T023; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 163

Datum: 2028-05-11

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T019; T023; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 164

Datum: 2028-05-12

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 11

Witterung: Regen 14°C

Arbeitsgänge: T019; T023; T026

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 165

Datum: 2028-05-13

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 166

Datum: 2028-05-14

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 167

Datum: 2028-05-15

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 10

Witterung: bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T023; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 168

Datum: 2028-05-16

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T023; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 169

Datum: 2028-05-17

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 10

Witterung: leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T023; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 170

Datum: 2028-05-18

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T023; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 171

Datum: 2028-05-19

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T023; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 172

Datum: 2028-05-20

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 173

Datum: 2028-05-21

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 174

Datum: 2028-05-22

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 10

Witterung: bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T023; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 175

Datum: 2028-05-23

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T023; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 176

Datum: 2028-05-24

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 10

Witterung: leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T023; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 177

Datum: 2028-05-25

Wochentag: Donnerstag

Feiertag: Christi Himmelfahrt

Ruhegrund: Christi Himmelfahrt

Produktivpersonal: 0

Witterung: wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 178

Datum: 2028-05-26

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T023; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 179

Datum: 2028-05-27

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 180

Datum: 2028-05-28

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 181

Datum: 2028-05-29

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 10

Witterung: bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T024; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 182

Datum: 2028-05-30

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T024; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 183

Datum: 2028-05-31

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 10

Witterung: leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T024; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-05.docx

Tagesblatt: 184

Datum: 2028-06-01

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T024; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 185

Datum: 2028-06-02

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 22 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T024; T027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 186

Datum: 2028-06-03

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 187

Datum: 2028-06-04

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 188

Datum: 2028-06-05

Wochentag: Montag

Feiertag: Pfingstmontag

Ruhegrund: Pfingstmontag

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken 20°C

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 189

Datum: 2028-06-06

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 12

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T024; T027; T029

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 190

Datum: 2028-06-07

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 15

Witterung: leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T024; T027; T029

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 191

Datum: 2028-06-08

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 15

Witterung: wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T024; T027; T029

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 192

Datum: 2028-06-09

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 15

Witterung: trocken, 22 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T020; T024; T027; T029

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 193

Datum: 2028-06-10

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 194

Datum: 2028-06-11

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 195

Datum: 2028-06-12

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 15

Witterung: bedeckt, 17 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T021; T024; T027; T029

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 196

Datum: 2028-06-13

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 15

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T021; T024; T027; T029

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 197

Datum: 2028-06-14

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 15

Witterung: leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T021; T024; T027; T029

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 198

Datum: 2028-06-15

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 15

Witterung: wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T021; T024; T027; T029

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 199

Datum: 2028-06-16

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 17

Witterung: trocken 22°C

Arbeitsgänge: T021; T024; T027; T029

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 200

Datum: 2028-06-17

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 201

Datum: 2028-06-18

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 202

Datum: 2028-06-19

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 11

Witterung: bedeckt, 17 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T025; T028; T030

Lieferbelege: LB-019; LB-020

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 203

Datum: 2028-06-20

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 11

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T025; T028; T030

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 204

Datum: 2028-06-21

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 11

Witterung: leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T025; T028; T030

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 205

Datum: 2028-06-22

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 11

Witterung: wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T025; T028; T030

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 206

Datum: 2028-06-23

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 11

Witterung: trocken, 22 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T025; T028; T030

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 207

Datum: 2028-06-24

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 208

Datum: 2028-06-25

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 209

Datum: 2028-06-26

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 11

Witterung: bedeckt, 17 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T025; T028; T030

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 210

Datum: 2028-06-27

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 11

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T025; T028; T030

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 211

Datum: 2028-06-28

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 11

Witterung: leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T025; T028; T030

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 212

Datum: 2028-06-29

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 11

Witterung: wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T025; T028; T030

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 213

Datum: 2028-06-30

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 15

Witterung: bedeckt 19°C

Arbeitsgänge: T025; T028; T030

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-06.docx

Tagesblatt: 214

Datum: 2028-07-01

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 215

Datum: 2028-07-02

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 216

Datum: 2028-07-03

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 7

Witterung: bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T031; T036

Lieferbelege: LB-021; LB-022

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 217

Datum: 2028-07-04

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 7

Witterung: trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T031; T036

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 218

Datum: 2028-07-05

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 7

Witterung: leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T031; T036

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 219

Datum: 2028-07-06

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 7

Witterung: wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T031; T036

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 220

Datum: 2028-07-07

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 7

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T031; T036

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 221

Datum: 2028-07-08

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 222

Datum: 2028-07-09

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 223

Datum: 2028-07-10

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 7

Witterung: bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T036

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 224

Datum: 2028-07-11

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 7

Witterung: trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T036

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 225

Datum: 2028-07-12

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 7

Witterung: leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T036

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 226

Datum: 2028-07-13

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 7

Witterung: wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T036

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 227

Datum: 2028-07-14

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 7

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T036

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 228

Datum: 2028-07-15

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 229

Datum: 2028-07-16

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 230

Datum: 2028-07-17

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken 24°C

Arbeitsgänge: T032; T037; T039

Lieferbelege: LB-023; LB-024

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 231

Datum: 2028-07-18

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T037; T039

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 232

Datum: 2028-07-19

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 10

Witterung: leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T037; T039

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 233

Datum: 2028-07-20

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T037; T039

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 234

Datum: 2028-07-21

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T037; T039

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 235

Datum: 2028-07-22

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 236

Datum: 2028-07-23

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 237

Datum: 2028-07-24

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 10

Witterung: bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T037; T039

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 238

Datum: 2028-07-25

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T037; T039

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 239

Datum: 2028-07-26

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 10

Witterung: leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T037; T039

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 240

Datum: 2028-07-27

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T037; T039

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 241

Datum: 2028-07-28

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T032; T037; T039

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 242

Datum: 2028-07-29

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 243

Datum: 2028-07-30

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 244

Datum: 2028-07-31

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 10

Witterung: bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T033; T037; T040

Lieferbelege: LB-025

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-07.docx

Tagesblatt: 245

Datum: 2028-08-01

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T033; T037; T040

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 246

Datum: 2028-08-02

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 10

Witterung: leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T033; T037; T040

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 247

Datum: 2028-08-03

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T033; T037; T040

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 248

Datum: 2028-08-04

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T033; T037; T040

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 249

Datum: 2028-08-05

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 250

Datum: 2028-08-06

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 251

Datum: 2028-08-07

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 10

Witterung: bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T033; T038; T040

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 252

Datum: 2028-08-08

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T033; T038; T040

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 253

Datum: 2028-08-09

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 10

Witterung: leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T033; T038; T040

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 254

Datum: 2028-08-10

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 12

Witterung: trocken 23°C

Arbeitsgänge: T033; T038; T040

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 255

Datum: 2028-08-11

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 10

Witterung: trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T033; T038; T040

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 256

Datum: 2028-08-12

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 257

Datum: 2028-08-13

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 258

Datum: 2028-08-14

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 16

Witterung: bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T034; T038; T041; T043; T044

Lieferbelege: LB-026; LB-027

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 259

Datum: 2028-08-15

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 16

Witterung: trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T034; T038; T041; T043; T044

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 260

Datum: 2028-08-16

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 16

Witterung: leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T034; T038; T041; T043; T044

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 261

Datum: 2028-08-17

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 16

Witterung: wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T034; T038; T041; T043; T044

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 262

Datum: 2028-08-18

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 16

Witterung: trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T034; T038; T041; T043; T044

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 263

Datum: 2028-08-19

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 264

Datum: 2028-08-20

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 265

Datum: 2028-08-21

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 16

Witterung: bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T034; T035; T038; T041; T043; T044

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 266

Datum: 2028-08-22

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 16

Witterung: trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T034; T035; T038; T041; T043; T044

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 267

Datum: 2028-08-23

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 16

Witterung: leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T034; T035; T038; T041; T043; T044

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 268

Datum: 2028-08-24

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 16

Witterung: wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T034; T035; T038; T041; T043; T044

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 269

Datum: 2028-08-25

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 19

Witterung: trocken 21°C

Arbeitsgänge: T034; T035; T038; T041; T043; T044

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 270

Datum: 2028-08-26

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 271

Datum: 2028-08-27

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 272

Datum: 2028-08-28

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 11

Witterung: bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T035; T042; T045

Lieferbelege: LB-028

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 273

Datum: 2028-08-29

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 11

Witterung: trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T035; T042; T045

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 274

Datum: 2028-08-30

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 11

Witterung: leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T035; T042; T045

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 275

Datum: 2028-08-31

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 11

Witterung: wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T035; T042; T045

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-08.docx

Tagesblatt: 276

Datum: 2028-09-01

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 6

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T042; T045

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 277

Datum: 2028-09-02

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 278

Datum: 2028-09-03

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 279

Datum: 2028-09-04

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 9

Witterung: bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T042; T051; T052

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 280

Datum: 2028-09-05

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 9

Witterung: trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T042; T051; T052

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 281

Datum: 2028-09-06

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 9

Witterung: leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T042; T046; T052

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 282

Datum: 2028-09-07

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 9

Witterung: wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T042; T047; T053

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 283

Datum: 2028-09-08

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 9

Witterung: trocken 18°C

Arbeitsgänge: T042; T054; T055

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 284

Datum: 2028-09-09

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 285

Datum: 2028-09-10

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt 17°C

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 286

Datum: 2028-09-11

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 9

Witterung: bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T048; T049

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 287

Datum: 2028-09-12

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 9

Witterung: trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T048; T049

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 288

Datum: 2028-09-13

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 9

Witterung: leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T048; T049

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 289

Datum: 2028-09-14

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 4

Witterung: trocken 19°C

Arbeitsgänge: T048; T049

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 290

Datum: 2028-09-15

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken 18°C

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 291

Datum: 2028-09-16

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 292

Datum: 2028-09-17

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 293

Datum: 2028-09-18

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 5

Witterung: bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T050

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 294

Datum: 2028-09-19

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 5

Witterung: trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T050

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 295

Datum: 2028-09-20

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 5

Witterung: leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T050

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 296

Datum: 2028-09-21

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 5

Witterung: wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T050

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 297

Datum: 2028-09-22

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 5

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Arbeitsgänge: T050

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 298

Datum: 2028-09-23

Wochentag: Samstag

Ruhegrund: Samstagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 299

Datum: 2028-09-24

Wochentag: Sonntag

Ruhegrund: Sonntagsruhe

Produktivpersonal: 0

Witterung: trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 300

Datum: 2028-09-25

Wochentag: Montag

Produktivpersonal: 2

Witterung: bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 301

Datum: 2028-09-26

Wochentag: Dienstag

Produktivpersonal: 2

Witterung: trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 302

Datum: 2028-09-27

Wochentag: Mittwoch

Produktivpersonal: 2

Witterung: leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 303

Datum: 2028-09-28

Wochentag: Donnerstag

Produktivpersonal: 2

Witterung: wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Tagesblatt: 304

Datum: 2028-09-29

Wochentag: Freitag

Produktivpersonal: 2

Witterung: trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle

Monatsdatei: 2028/BTB_2028-09.docx

Berichtigung des Bautagebuchauszugs

Berichtigung durch Jan Merz und Elif Sand vom 06.06.2028

1 Anlass

Der ursprüngliche Kurzauszug 050_Bautagebuch.csv enthält für den 05.06.2028 den Stand „Trockenbau und Leitungsführung; Abschottungen noch offen“ sowie zwölf Personen. Der 05.06.2028 ist Pfingstmontag und in Niedersachsen ein gesetzlicher Feiertag. Der Eintrag wird deshalb nicht als Nachweis regulärer gewerblicher Bauarbeit oder zwölf geleisteter Personentage übernommen.

2 Berichtigung des Erfassungsfehlers

Wir, Jan Merz für Innenraum Ausbau und Elif Sand für Planwerk, berichtigen den Datumsfehler unseres Tagesvermerks ausdrücklich. Die dort bezeichnete tatsächliche Arbeit an Trockenbau und Leitungsführung mit zwölf Personen fand am 06.06.2028 statt. Beim Übertragen wurde irrtümlich das Datum 05.06.2028 eingetragen. Am Pfingstmontag wurden diese Arbeiten nicht ausgeführt; der produktive Personalstand für den 05.06. beträgt null. Für den 06.06. werden zwölf tatsächlich eingesetzte Personen geführt. Es handelt sich um die Berichtigung eines Erfassungsfehlers, nicht um eine nachträgliche Genehmigung für Feiertagsarbeit.

3 Aufbewahrung und Reichweite

Der überlieferte Kurzauszug bleibt unverändert erhalten. Dieser Ergänzungsvermerk macht die zeitliche und personelle Zuordnung nachvollziehbar; er wird zusammen mit dem Monatsband Juni aufbewahrt. Andere datierte Anker des Kurzauszugs bleiben bestehen.

Berichtigt am 06.06.2028: gez. Jan Merz; gez. Elif Sand. In das Tagesregister übernommen: gez. Hans Müller. Fachlich zur Kenntnis genommen: Nora Feld.

Personalabgleich der Baukurzvermerke

Ausdrückliche Ergänzung vom 29.09.2028 durch Nora Feld und Hans Müller

Wir ergänzen die Personenangaben der 23 überlieferten Kurzvermerke 050_Bautagebuch.csv um ihre genaue Reichweite und die gewerkeweise Tagesbesetzung. Die ursprüngliche Datei bleibt unverändert. Mehrere Kurzvermerke nannten nur die am bezeichneten Gewerk oder Termin beteiligte Gruppe; diese Zahl durfte nicht ungeprüft als gesamtes Baustellenpersonal fortgeschrieben werden. Der nachfolgende Abgleich bezeichnet die innerhalb dieser Projektakte bestätigte Zuordnung ausdrücklich.

Datum	Kurzvermerk	Gesamtstand und Zuordnung
01.12.2027	4 Personen	4 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 4. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.
06.12.2027	6 Personen	6 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 6. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.
16.12.2027	5 Personen	5 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 5. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.
12.01.2028	7 Personen	7 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 7. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.
02.02.2028	6 Personen	6 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 6. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.
07.02.2028	3 Personen	3 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 3. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. Darin die drei Mitarbeiter mit je 3,8 Stunden ausschließlich für NT01; keine zusätzlichen vollen Personentage.

Die angegebenen Personen sind Präsenzzahlen des bezeichneten Vorgangs. Besprechungsteilnahme ist kein zusätzlicher Achtstundentag und keine Vergütungsanerkennung. Maßgeblich für NT01 bleiben die getrennt dokumentierten 57 Stunden. Andere Leistungen oder frühere Mengen werden mit diesem Personalabgleich nicht zusätzlich abgerechnet.

Personalabgleich Fortsetzung

Datum	Kurzvermerk	Gesamtstand und Zuordnung
11.02.2028	3 Personen	3 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 3. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend. Darin die drei Mitarbeiter mit je 3,8 Stunden ausschließlich für NT01; keine zusätzlichen vollen Personentage.
21.02.2028	8 Personen	8 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 8. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.
09.03.2028	8 Personen	8 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 8. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.
23.03.2028	8 Personen	8 gewerblich eingesetzte Personen; Steinwerk Hochbau GmbH 8. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.
03.04.2028	10 Personen	10 gewerblich eingesetzte Personen; Dachraum Gebäudehülle GmbH 4, Steinwerk Hochbau GmbH 6. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.
28.04.2028	8 Personen	Acht Personen des Rohbauabschnitts; gleichzeitig vier Hülle, drei HLS und drei Elektro. Gesamt 18.

Die angegebenen Personen sind Präsenzzahlen des bezeichneten Vorgangs. Besprechungsteilnahme ist kein zusätzlicher Achtstundentag und keine Vergütungsanerkennung. Maßgeblich für NT01 bleiben die getrennt dokumentierten 57 Stunden. Andere Leistungen oder frühere Mengen werden mit diesem Personalabgleich nicht zusätzlich abgerechnet.

Personalabgleich Fortsetzung

Datum	Kurzvermerk	Gesamtstand und Zuordnung
12.05.2028	11 Personen	11 gewerblich eingesetzte Personen; Lichtkreis Elektro GmbH 3, Wärmefluss Haustechnik GmbH 3, Dachraum Gebäudehülle GmbH 5. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.
05.06.2028	12 Personen	Datumsfehler: zwölf Personen gehören zum 06.06.; Berichtigung Jan Merz und Elif Sand vom 06.06. Maßgeblicher Feiertagsstand null.
16.06.2028	9 Personen	Neun Personen der Hüllen- und Elektrogruppe, davon sechs Hülle und drei Elektro; zusätzlich drei HLS und fünf Ausbau. Gesamt 17.
30.06.2028	10 Personen	Zehn Personen der TGA-Gruppe, davon sieben HLS und drei Elektro; zusätzlich fünf Ausbau. Gesamt 15.
17.07.2028	7 Personen	Sieben Personen Außenanlagen; zusätzlich zwei Aufzugmonteure und eine Person zur Estrichtrocknungskontrolle. Gesamt zehn.
10.08.2028	12 Personen	12 gewerblich eingesetzte Personen; Hubpunkt Aufzüge GmbH 2, Innenraum Ausbau GmbH 7, Grünkante Garten und Tiefbau GmbH 3. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.

Die angegebenen Personen sind Präsenzzahlen des bezeichneten Vorgangs. Besprechungsteilnahme ist kein zusätzlicher Achtstundentag und keine Vergütungsanerkennung. Maßgeblich für NT01 bleiben die getrennt dokumentierten 57 Stunden. Andere Leistungen oder frühere Mengen werden mit diesem Personalabgleich nicht zusätzlich abgerechnet.

Personalabgleich Fortsetzung

Datum	Kurzvermerk	Gesamtstand und Zuordnung
25.08.2028	5 Personen	Fünf Personen der Aufzug-Montagegruppe; zusätzlich fünf Ausbau, drei Außenanlagen, drei HLS und drei Elektro. Gesamt 19.
08.09.2028	8 Personen	Acht Teilnehmer der gemeinsamen Inbetriebnahme; drei HLS, drei Elektro sowie zwei Planungs-/Überwachungsvertreter. Zusätzlich drei Personen Außenanlagen. Neun gewerblich Mitwirkende plus zwei Terminvertreter.
10.09.2028	4 Personen	Vier Teilnehmer der ruhigen Vorbegehung; keine gewerbliche Kolonne.
14.09.2028	4 Personen	4 gewerblich eingesetzte Personen; Innenraum Ausbau GmbH 2, Dachraum Gebäudehülle GmbH 2. Die ursprüngliche Zahl bleibt für diesen Tagesstand zutreffend.
15.09.2028	9 Personen	Neun Teilnehmer der förmlichen Abnahmen; keine produktive Baukolonne.

Die angegebenen Personen sind Präsenzzahlen des bezeichneten Vorgangs. Besprechungsteilnahme ist kein zusätzlicher Achtstundentag und keine Vergütungsanerkennung. Maßgeblich für NT01 bleiben die getrennt dokumentierten 57 Stunden. Andere Leistungen oder frühere Mengen werden mit diesem Personalabgleich nicht zusätzlich abgerechnet.

Bestätigt am 29.09.2028: gez. Nora Feld, verantwortliche Objektüberwachung; gez. Hans Müller, Dokumentation der gewerkebezogenen Tagesmeldungen. Die Zuordnungen wurden mit den bezeichneten Bauleitungen abgeglichen.

Begehungsprotokoll 1

Einrichtung und Zugang · 03.12.2027

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Der Bauzaun mit abschließbarem Zugang ist aufgebaut. Der öffentliche Gehweg liegt außerhalb des Baustellenlagers. Container und Kranstellfläche sind dem Einrichtungsplan zugeordnet.

3 Weitere Ausführung

Die Bauleitung erhält den Auftrag, Flucht- und Zufahrtswege täglich freizuhalten. Ein Kontrollgang ersetzt weder die Gefährdungsbeurteilung der Unternehmen noch die Aufgaben des gesondert bestellten Koordinators.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 2

Gründungsvorbereitung und Aussparungen · 12.01.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Die westliche und mittlere Vorbereitungsfläche ist zugänglich. Die Aussparungen im Technikbereich wurden mit den Fachplänen abgeglichen; die südöstliche Anschlusszone ist noch nicht geschlossen.

Im zugehörigen Befundregister werden geführt: M-001 Sicherung Gründungskante. Die einzelne Mängelzuordnung und die gesonderten Nachkontrollen bleiben maßgeblich.

3 Weitere Ausführung

Die Betonage bleibt an die gesonderte Kontrolle von Bewehrung und Einbauteilen gebunden. Aus der heutigen Besichtigung folgt keine umfassende Baugrundfreigabe.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 3

Filter und Dränpackung vor Verdecken · 11.02.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Der Nachtrag ist im Bereich C bis D und 3 bis 4 sichtbar. Das gemeinsame Aufmaß nennt 60 m³ zusätzlichen Aushub, 45 m³ Filtermaterial, 30 m Leitung und 57 Zusatzstunden.

3 Weitere Ausführung

Die Mengen erklären die vereinbarte Pauschale von 18.000 EUR netto. Eine zusätzliche Wasserhaltung außerhalb des freigegebenen Konzepts ist nicht beauftragt.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 4

Bewehrung und Durchführungen Decke Erdgeschoss · 08.03.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Die Decke über dem Erdgeschoss ist zur Kontrolle vorbereitet. Öffnungen, Auflager und die TGA-Durchführungen wurden anhand der Schal- und Fachpläne verglichen.

3 Weitere Ausführung

Offene Durchführungen werden vor Betonierbeginn eindeutig gekennzeichnet. Die Objektüberwachung ersetzt mit dieser Kontrolle keine statische Neuberechnung.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 5

Aufzugschacht und Rohbaumaße · 23.03.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Die zugänglichen Schachtwände des ersten Obergeschosses wurden aufgenommen und mit der Hersteller-Werkplanung abgeglichen. Die Kabine bleibt mit 1,10 m mal 1,40 m nutzbar und die Tür mit 0,90 m licht geplant.

3 Weitere Ausführung

Hubpunkt erhält die Maßaufnahme vor Fertigung der Schachtkomponenten. Änderungen an Befestigungskräften sind an die Tragwerksplanung zurückzugeben.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 6

Übergabe Rohbau an Folgegewerke · 28.04.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Die sichtbaren Wand- und Deckenabschnitte, die Fensteröffnungen und die freigehaltenen Leitungsdurchführungen wurden mit den beteiligten Bauleitungen begangen.

3 Weitere Ausführung

Die Übergabe ermöglicht die weitere Ausführung. Sie ist keine rechtsgeschäftliche Abnahme des Rohbauvertrags und keine pauschale Bestätigung verdeckter Bauteile.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 7

Fenstermontage und Anschlussfugen · 12.05.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Die 48 Fenster sind nach den drei Lieferabschnitten zugeordnet. Stichproben erfassen die erreichbaren inneren Anschlussbänder und die äußeren Fensterbankbereiche. Der Befund M-003 ist nachkontrolliert.

Im zugehörigen Befundregister werden geführt: M-003 Anschlussband Fenster WE 03. Die einzelne Mängelzuordnung und die gesonderten Nachkontrollen bleiben maßgeblich.

3 Weitere Ausführung

Bekleidungen dürfen nur die tatsächlich geprüften Bereiche schließen. Weitere Anschlüsse werden in der laufenden Hüllenkontrolle verfolgt.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 8

Hülle und Schnittstelle Photovoltaik · 16.06.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Dach- und Fassadenarbeiten sind im zugänglichen Abschlussstand besichtigt. Die PV-Auflager und Leitungsübergänge wurden zwischen Dachraum und Lichtkreis abgestimmt.

3 Weitere Ausführung

Schutzlagen bleiben bei der PV-Montage erhalten. Die Meldung einer geschlossenen Hülle beseitigt keine möglicherweise verdeckten Mängel.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 9

Technik vor Estrich und Schachtschluss · 30.06.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Die Rohinstallation ist den Wohnungen und Schächten zugeordnet. Die Revisionsöffnung der WE 04 ist zugänglich; Rohrlagen, Verteiler und Durchführungen wurden vor dem Verdecken dokumentiert.

Im zugehörigen Befundregister werden geführt: M-005 Revisionsöffnung WE 04. Die einzelne Mängelzuordnung und die gesonderten Nachkontrollen bleiben maßgeblich.

3 Weitere Ausführung

Die anlagenspezifische Rohrnetzprüfung und die Belegreifefreigabe sind jeweils getrennt zu dokumentieren. Eine baubegleitende Sichtprüfung ist keine elektrische oder hygienische Endprüfung.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 10

Estrich und Trocknungsorganisation · 07.07.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Die eingebauten Estrichbereiche sind gesichert. Randanschlüsse und Bewegungsfugen bleiben nachvollziehbar; die Wohnung 01 ist nach Ergänzung des Randdämmstreifens ausgeführt.

3 Weitere Ausführung

Lüftung und Aufheizfolge werden mit den beteiligten Fachfirmen abgestimmt. Beläge werden nicht allein nach Ablauf einer pauschalen Zahl von Tagen freigegeben.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 11

Höhen und Entwässerung Außenanlagen · 04.08.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Die korrigierte Pflasterlehre vor dem Hauseingang wurde kontrolliert. Die Wegeausbildung führt Wasser vom Gebäude zur vorgesehenen Entwässerung, ohne den stufenlosen Zugang aufzugeben.

Im zugehörigen Befundregister werden geführt: M-007 Höhenkontrolle Eingangsweg. Die einzelne Mängelzuordnung und die gesonderten Nachkontrollen bleiben maßgeblich.

3 Weitere Ausführung

Die endgültigen Höhen sind vor dem letzten Verdichtungsgang aufzunehmen. Der Stellplatz 01 und der Weg zum Eingang bleiben frei von Behinderungen.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 12

Aufzug und Vorbereitung Anlagenprüfungen · 25.08.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Die Montage des Aufzugs ist beendet; die Anlage ist bis zur erforderlichen Prüfung gesperrt. Die Prüftermine für Elektro, Haustechnik und Aufzug sind mit den Fachfirmen abgestimmt.

3 Weitere Ausführung

Die Verwaltung wird in die Betriebsorganisation eingewiesen. Eine Hersteller-Montagemeldung wird nicht als Prüfbescheinigung der Überwachungsstelle behandelt.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 13

Vorbegehung vor den Bauabnahmen · 10.09.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Die ruhige Besichtigung mit vier Beteiligten erfasst Türfunktion im ersten Obergeschoss, Fensterbankablauf der WE 05 und die abweichende Belagsqualität der WE 07. Gewerbliche Bauarbeiten wurden am Sonntag nicht ausgeführt.

3 Weitere Ausführung

Die Bauherrin erhält drei getrennte Befunde zur schriftlichen Mitteilung. Keine Teilabnahme oder Vergütungsvereinbarung wird in dieser Vorbegehung erklärt.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 14

Nachkontrolle vor Abnahme · 14.09.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Türfunktion und sichtbarer Fensterbankablauf sind nachbearbeitet. Die drei Schließversuche waren erfolgreich; der sichtbare Wasserablauf war frei. Die Materialabweichung WE 07 besteht fort.

Im zugehörigen Befundregister werden geführt: M-009 Türfunktion vor Abnahme, M-010 Fensterbank WE 05 vor Abnahme, M-011 Abweichender Holzbelag WE 07. Die einzelne Mängelzuordnung und die gesonderten Nachkontrollen bleiben maßgeblich.

3 Weitere Ausführung

Der bekannte Belagsmangel wird für die Abnahme ausdrücklich vorbehalten. Die nachträgliche technische Begehung nimmt die Entscheidung der Bauherrin nicht vorweg.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 15

Gebäudeunterlagen und Betreiberübergabe · 22.09.2028

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Pläne, Anlagenprüfungen, Bedienhinweise und Zählerzuordnung wurden mit der Verwaltung durchgesehen. Der Belagsvorgang WE 07 sowie der Elektro-Zahlungsabgleich bleiben als getrennte offene Vorgänge vermerkt.

Im zugehörigen Befundregister werden geführt: M-011 Abweichender Holzbelag WE 07. Die einzelne Mängelzuordnung und die gesonderten Nachkontrollen bleiben maßgeblich.

3 Weitere Ausführung

Die Verwaltung erhält die Wartungszuständigkeiten und bereitet die acht Wohnungsübergaben vor. Die Übergabe des Unterlagensatzes ist keine zusätzliche Bau- oder Architektenabnahme.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Begehungsprotokoll 16

Feuchteprüfung im laufenden Mietbetrieb · 08.11.2030

1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

2 Feststellungen

Im Wohnbereich der WE 05 ist nach der Mietermeldung ein örtlicher Feuchtestreifen sichtbar. Die Sichtprüfung und der Laubfund am Außenprofil erlauben noch keine abschließende Ursachenzuweisung.

Im zugehörigen Befundregister werden geführt: M-012 Feuchtevorgang WE 05 im Betrieb. Die einzelne Mängelzuordnung und die gesonderten Nachkontrollen bleiben maßgeblich.

3 Weitere Ausführung

Die gezielte Öffnung erfolgt durch Dachraum im direkten Auftrag der Bauherrin. Die Wirkung späterer Erklärungen auf Anspruchsfristen wird getrennt rechtlich geprüft.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-001

Sicherung Gründungskante · 11.01.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Gründung Westkante im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Steinwerk Hochbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Georg Schmidt benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die Abdeckung der Polsterkante war auf etwa 4 m zurückgeschlagen; Oberflächenwasser konnte den Rand erreichen.

3 Maßnahme und Zuordnung

Georg Schmidt soll die Abdeckung vor der nächsten Niederschlagsphase befestigen und den betroffenen Rand auf Aufweichung kontrollieren.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-001

Sicherung Gründungskante · 12.01.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Gründung Westkante im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Steinwerk Hochbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Georg Schmidt benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die Abdeckung war wieder durchgängig befestigt. Der zugängliche Rand zeigte keine sichtbare Aufweichung; die Baugrundprüfung für die spätere Gründung bleibt davon getrennt.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 11.01.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-002

Abstandhalter vor Betonage · 14.02.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Bodenplatte West vor Betonage im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Steinwerk Hochbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Georg Schmidt benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

An zwei kontrollierten Bewehrungsstellen waren Abstandhalter verschoben; der geplante Abstand zur Schalung war dort nicht gesichert.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Betonage des örtlich betroffenen Feldes bleibt bis zur erneuten Bewehrungskontrolle zurückgestellt. Die Bauleitung ordnet die Stellen im Schalplan zu.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-002

Abstandhalter vor Betonage · 14.02.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Bodenplatte West vor Betonage im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Steinwerk Hochbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Georg Schmidt benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die beiden Abstandhalter wurden vor Betonierbeginn ersetzt und die Lage gemeinsam kontrolliert. Die Freigabe betrifft nur die bezeichneten sichtbaren Stellen.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 14.02.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-003

Anschlussband Fenster WE 03 · 10.05.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 03 Fenster im Schlafzimmer im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Dachraum Gebäudehülle GmbH; für die laufende Ausführung ist Heinrich Bauer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Das innere Anschlussband lag an der rechten unteren Ecke auf rund 12 cm noch lose; die Bekleidung war nicht geschlossen.

3 Maßnahme und Zuordnung

Heinrich Bauer soll den Untergrund und das Band vor dem Verdecken systemgerecht herstellen und die Ecke zur Nachkontrolle offenlassen.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-003

Anschlussband Fenster WE 03 · 12.05.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 03 Fenster im Schlafzimmer im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Dachraum Gebäudehülle GmbH; für die laufende Ausführung ist Heinrich Bauer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die Ecke war im zugänglichen Zustand vollständig angearbeitet. Die Stichprobe ergab keinen sichtbaren offenen Spalt; sie ersetzt keine Gesamtmessung der Gebäudehülle.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 10.05.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-004

Beschriftung Verteilung WE 02 · 21.06.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 02 Wohnungsverteilung im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Lichtkreis Elektro GmbH; für die laufende Ausführung ist Wilhelm Fischer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Zwei vorbereitete Stromkreisbezeichnungen waren vertauscht; die Anlage war noch nicht für die Nutzung freigegeben.

3 Maßnahme und Zuordnung

Wilhelm Fischer soll den Kennzeichnungsplan mit der Leitungszuordnung abgleichen und die betroffenen Beschriftungen berichtigen.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-004

Beschriftung Verteilung WE 02 · 23.06.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 02 Wohnungsverteilung im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Lichtkreis Elektro GmbH; für die laufende Ausführung ist Wilhelm Fischer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die Montagebeschriftung wurde korrigiert. Die noch durchzuführende abschließende elektrische Prüfung bleibt maßgeblich für den Endzustand; die heutige Beschriftungskorrektur nimmt sie nicht vorweg.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 21.06.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-005

Revisionsöffnung WE 04 · 28.06.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 04 Installationsschacht im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die vorgesehene Revisionsöffnung war durch ein Unterkonstruktionsprofil eingeengt; der Armaturenzugang war noch nicht nutzbar.

3 Maßnahme und Zuordnung

Walter Schneider soll die Öffnung mit der TGA-Planung abstimmen und das Profil vor der Beplankung entsprechend versetzen.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-005

Revisionsöffnung WE 04 · 30.06.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 04 Installationsschacht im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die Öffnung war frei und die Armatur für die vorgesehene Bedienung zugänglich. Der abgeglichene Ausbauzustand wurde vor dem Schließen des Schachts aufgenommen.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 28.06.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-006

Randanschluss Estrich WE 01 · 03.07.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 01 Flur vor Estrich im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Am Anschluss zur aufgehenden Wand fehlte ein kurzer Abschnitt des Randdämmstreifens; Estrich war dort noch nicht eingebaut.

3 Maßnahme und Zuordnung

Der bezeichnete Bereich bleibt bis zum geschlossenen Randanschluss ausgespart. Der Polier soll die durchgängige Trennung vor dem Einbringen kontrollieren.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-006

Randanschluss Estrich WE 01 · 04.07.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 01 Flur vor Estrich im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Der Randdämmstreifen war lückenlos ergänzt. Die Stelle wurde vor Estricheinbau begangen und nicht als bereits fertige Estrichfläche abgerechnet.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 03.07.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-007

Höhenkontrolle Eingangsweg · 03.08.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Zugangsweg vor Hauseingang im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Grünkante Garten und Tiefbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Ernst Hoffmann benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die lose gesetzte Pflasterlehre zeigte an einem Kontrollpunkt eine zum Eingang gerichtete Neigung; die Fläche war noch nicht endgültig verdichtet.

3 Maßnahme und Zuordnung

Ernst Hoffmann soll die Lehre anhand des Höhenplans berichtigen und die Ableitung zur vorgesehenen Rinne vor Fertigstellung kontrollieren.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-007

Höhenkontrolle Eingangsweg · 04.08.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Zugangsweg vor Hauseingang im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Grünkante Garten und Tiefbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Ernst Hoffmann benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die Lehre wurde korrigiert. Die Höhenkontrolle ergab im bezeichneten Abschnitt eine vom Gebäude wegführende Ausbildung; die Endprüfung des gesamten Wegs bleibt gesondert.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 03.08.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-008

Kennzeichnung Aufzug · 17.08.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Aufzug Haltestelle erstes Obergeschoss im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Hubpunkt Aufzüge GmbH; für die laufende Ausführung ist Ludwig Weber benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die vorläufige Kennzeichnung einer Haltestellenleitung stimmte nicht mit dem Montageplan überein; die Anlage war gesperrt.

3 Maßnahme und Zuordnung

Ludwig Weber soll die interne Zuordnung prüfen und die Kennzeichnung vor den Funktionsversuchen berichtigen.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-008

Kennzeichnung Aufzug · 18.08.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Aufzug Haltestelle erstes Obergeschoss im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Hubpunkt Aufzüge GmbH; für die laufende Ausführung ist Ludwig Weber benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die Leitung war dem Montageplan entsprechend gekennzeichnet. Diese Sichtkontrolle ist weder die Prüfung vor Inbetriebnahme noch eine Freigabe für den Nutzerbetrieb.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 17.08.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-009

Türfunktion vor Abnahme · 11.09.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Treppenraumtür erstes Obergeschoss im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

In der Vorbegehung vom 10.09. schloss die Tür aus der üblichen Öffnungsstellung nicht vollständig; ein Hindernis im Schwenkbereich war nicht erkennbar.

3 Maßnahme und Zuordnung

Innenraum Ausbau soll Beschlag und Schließer prüfen und die Funktion vor dem Abnahmetermin wiederholt vorführen.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-009

Türfunktion vor Abnahme · 14.09.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Treppenraumbür erstes Obergeschoss im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die eingestellte Tür schloss am 14.09. in drei unmittelbar aufeinanderfolgenden Versuchen vollständig. Der sichtbare Befund wurde im Original 058 mitgeteilt.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 11.09.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-010

Fensterbank WE 05 vor Abnahme · 11.09.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 05 Wohnzimmerfenster Nord im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Dachraum Gebäudehülle GmbH; für die laufende Ausführung ist Heinrich Bauer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Der sichtbare Fensterbankablauf fiel in der Vorbegehung auf. Der örtliche Anschluss war für eine weitere Prüfung zu öffnen; eine abschließende Aussage über verdeckte Ursachen lag nicht vor.

3 Maßnahme und Zuordnung

Dachraum soll den sichtbaren Anschluss öffnen, die Wasserführung prüfen und die Maßnahme bauteilbezogen dokumentieren.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-010

Fensterbank WE 05 vor Abnahme · 14.09.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 05 Wohnzimmerfenster Nord im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Dachraum Gebäudehülle GmbH; für die laufende Ausführung ist Heinrich Bauer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Am 14.09. war der sichtbare Ablauf nach der Bearbeitung frei. Im geöffneten sichtbaren Bereich war kein Feuchteschaden erkennbar. Über nicht geöffnete Anschlussbereiche enthält diese Nachkontrolle keine abschließende Aussage.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 11.09.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-011

Abweichender Holzbelag WE 07 · 11.09.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 07 Wohnbereich Holzbelag im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Die eingebaute Eichenqualität wich von der vereinbarten Bemusterung ab. Eine technische Untauglichkeit wurde aus dem Materialvergleich allein nicht hergeleitet.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Bauherrin verlangt die genaue Produktbezeichnung und ein Angebot zur Wiederherstellung oder ausdrücklichen Vereinbarung. Bis dahin bleibt der bekannte Mangel bei der Abnahme vorbehalten.

Für die bevorstehende Abnahme ist der bekannte Belagsmangel ausdrücklich offenzuhalten. Eine Vergütungsherabsetzung oder ein Verzicht auf Beseitigung ist bisher nicht vereinbart; die Bauherrin entscheidet erst nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-011

Abweichender Holzbelag WE 07 · 15.10.2028

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 07 Wohnbereich Holzbelag im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Am 15.10. vereinbarten die Parteien den Verbleib des Belags und eine Vergütungsherabsetzung um 2.500 EUR netto zuzüglich 475 EUR Umsatzsteuer. Nur diese Materialabweichung ist vertraglich erledigt; der Erstattungsnachweis folgt gesondert.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 11.09.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Abnahme vom 15.09.2028 enthält den Vorbehalt zur bekannten Materialabweichung. Der heutige Vergleich beschränkt sich auf diesen Punkt; andere mögliche Verlege- oder Folgeschäden werden nicht pauschal ausgeschlossen. Die Rückzahlung der Rechnungskorrektur ist ein eigener Buchhaltungsvorgang.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Befund M-012

Feuchtevorgang WE 05 im Betrieb · 08.11.2030

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 05 Wohnzimmerfenster Nord im Betrieb im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Dachraum Gebäudehülle GmbH; für die laufende Ausführung ist Heinrich Bauer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Nach der Mietermeldung vom 04.11. war ein örtlicher Feuchtestreifen sichtbar. Laub am äußeren Profil erklärte den verzögerten Wasserlauf nicht abschließend.

3 Maßnahme und Zuordnung

Dachraum soll den Anschluss gezielt öffnen und die Ursache dokumentieren. Die Verwaltung sichert den bisherigen Reinigungsstand; eine pauschale Verantwortungszuweisung an die Mietpartei unterbleibt.

Die unternehmerische Erklärung zur unentgeltlichen Bearbeitung und der tatsächliche Öffnungsbefund werden im Originalwortlaut archiviert. Das Fristenregister wird nicht allein durch das Datum dieses Protokolls überschrieben. Die Rechtsfolgen von Verhandlungen oder Anerkenntnissen sind gesondert zu prüfen.

4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

Nachkontrolle M-012

Feuchtevorgang WE 05 im Betrieb · 16.12.2030

1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 05 Wohnzimmerfenster Nord im Betrieb im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Dachraum Gebäudehülle GmbH; für die laufende Ausführung ist Heinrich Bauer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

2 Festgestellter Zustand

Nach Öffnung am 18.11. wurde eine verdeckte zu hohe Dichtstoffraupe entfernt. Am 16.12. zeigte die zugängliche Innenfläche keine neue sichtbare Feuchte. Der technische Abschluss ersetzt keine anwaltliche Prüfung von Anerkenntnis und Fristwirkung.

3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 08.11.2030 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die unternehmerische Erklärung zur unentgeltlichen Bearbeitung und der tatsächliche Öffnungsbefund werden im Originalwortlaut archiviert. Das Fristenregister wird nicht allein durch das Datum dieses Protokolls überschrieben. Die Rechtsfolgen von Verhandlungen oder Anerkenntnissen sind gesondert zu prüfen.

4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.

id

M-001

opened

2028-01-11

closed

2028-01-12

actor

rohbau

location

Gründung Westkante

finding

Die Abdeckung der Polsterkante war auf etwa 4 m zurückgeschlagen; Oberflächenwasser konnte den Rand erreichen.

request

Georg Schmidt soll die Abdeckung vor der nächsten Niederschlagsphase befestigen und den betroffenen Rand auf Aufweichung kontrollieren.

result

Die Abdeckung war wieder durchgängig befestigt. Der zugängliche Rand zeigte keine sichtbare Aufweichung; die Baugrundprüfung für die spätere Gründung bleibt davon getrennt.

title

Sicherung Gründungskante

id

M-002

opened

2028-02-14

closed

2028-02-14

actor

rohbau

location

Bodenplatte West vor Betonage

finding

An zwei kontrollierten Bewehrungsstellen waren Abstandhalter verschoben; der geplante Abstand zur Schalung war dort nicht gesichert.

request

Die Betonage des örtlich betroffenen Feldes bleibt bis zur erneuten Bewehrungskontrolle zurückgestellt. Die Bauleitung ordnet die Stellen im Schalplan zu.

result

Die beiden Abstandhalter wurden vor Betonierbeginn ersetzt und die Lage gemeinsam kontrolliert. Die Freigabe betrifft nur die bezeichneten sichtbaren Stellen.

title

Abstandhalter vor Betonage

id

M-003

opened

2028-05-10

closed

2028-05-12

actor

huelle

location

WE 03 Fenster im Schlafzimmer

finding

Das innere Anschlussband lag an der rechten unteren Ecke auf rund 12 cm noch lose; die Bekleidung war nicht geschlossen.

request

Heinrich Bauer soll den Untergrund und das Band vor dem Verdecken systemgerecht herstellen und die Ecke zur Nachkontrolle offenlassen.

result

Die Ecke war im zugänglichen Zustand vollständig angearbeitet. Die Stichprobe ergab keinen sichtbaren offenen Spalt; sie ersetzt keine Gesamtmessung der Gebäudehülle.

title

Anschlussband Fenster WE 03

id

M-004

opened

2028-06-21

closed

2028-06-23

actor

elektro

location

WE 02 Wohnungsverteilung

finding

Zwei vorbereitete Stromkreisbezeichnungen waren vertauscht; die Anlage war noch nicht für die Nutzung freigegeben.

request

Wilhelm Fischer soll den Kennzeichnungsplan mit der Leitungszuordnung abgleichen und die betroffenen Beschriftungen berichtigen.

result

Die Montagebeschriftung wurde korrigiert. Die noch durchzuführende abschließende elektrische Prüfung bleibt maßgeblich für den Endzustand; die heutige Beschriftungskorrektur nimmt sie nicht vorweg.

title

Beschriftung Verteilung WE 02

id

M-005

opened

2028-06-28

closed

2028-06-30

actor

ausbau

location

WE 04 Installationsschacht

finding

Die vorgesehene Revisionsöffnung war durch ein Unterkonstruktionsprofil eingeeengt; der Armaturenzugang war noch nicht nutzbar.

request

Walter Schneider soll die Öffnung mit der TGA-Planung abstimmen und das Profil vor der Beplankung entsprechend versetzen.

result

Die Öffnung war frei und die Armatur für die vorgesehene Bedienung zugänglich. Der abgeglichene Ausbauzustand wurde vor dem Schließen des Schachts aufgenommen.

title

Revisionsöffnung WE 04

id

M-006

opened

2028-07-03

closed

2028-07-04

actor

ausbau

location

WE 01 Flur vor Estrich

finding

Am Anschluss zur aufgehenden Wand fehlte ein kurzer Abschnitt des Randdämmstreifens; Estrich war dort noch nicht eingebaut.

request

Der bezeichnete Bereich bleibt bis zum geschlossenen Randanschluss ausgespart. Der Polier soll die durchgängige Trennung vor dem Einbringen kontrollieren.

result

Der Randdämmstreifen war lückenlos ergänzt. Die Stelle wurde vor Estricheinbau begangen und nicht als bereits fertige Estrichfläche abgerechnet.

title

Randanschluss Estrich WE 01

id

M-007

opened

2028-08-03

closed

2028-08-04

actor

aussen

location

Zugangsweg vor Hauseingang

finding

Die lose gesetzte Pflasterlehre zeigte an einem Kontrollpunkt eine zum Eingang gerichtete Neigung; die Fläche war noch nicht endgültig verdichtet.

request

Ernst Hoffmann soll die Lehre anhand des Höhenplans berichtigen und die Ableitung zur vorgesehenen Rinne vor Fertigstellung kontrollieren.

result

Die Lehre wurde korrigiert. Die Höhenkontrolle ergab im bezeichneten Abschnitt eine vom Gebäude wegführende Ausbildung; die Endprüfung des gesamten Wegs bleibt gesondert.

title

Höhenkontrolle Eingangsweg

id

M-008

opened

2028-08-17

closed

2028-08-18

actor

aufzug

location

Aufzug Haltestelle erstes Obergeschoss

finding

Die vorläufige Kennzeichnung einer Haltestellenleitung stimmte nicht mit dem Montageplan überein; die Anlage war gesperrt.

request

Ludwig Weber soll die interne Zuordnung prüfen und die Kennzeichnung vor den Funktionsversuchen berichtigen.

result

Die Leitung war dem Montageplan entsprechend gekennzeichnet. Diese Sichtkontrolle ist weder die Prüfung vor Inbetriebnahme noch eine Freigabe für den Nutzerbetrieb.

title

Kennzeichnung Aufzug

id

M-009

opened

2028-09-11

closed

2028-09-14

actor

ausbau

location

Treppenraumbür erstes Obergeschoss

finding

In der Vorbegehung vom 10.09. schloss die Tür aus der üblichen Öffnungsstellung nicht vollständig; ein Hindernis im Schwenkbereich war nicht erkennbar.

request

Innenraum Ausbau soll Beschlag und Schließer prüfen und die Funktion vor dem Abnahmetest wiederholt vorführen.

result

Die eingestellte Tür schloss am 14.09. in drei unmittelbar aufeinanderfolgenden Versuchen vollständig. Der sichtbare Befund wurde im Original 058 mitgeteilt.

title

Türfunktion vor Abnahme

id

M-010

opened

2028-09-11

closed

2028-09-14

actor

huelle

location

WE 05 Wohnzimmerfenster Nord

finding

Der sichtbare Fensterbankablauf fiel in der Vorbegehung auf. Der örtliche Anschluss war für eine weitere Prüfung zu öffnen; eine abschließende Aussage über verdeckte Ursachen lag nicht vor.

request

Dachraum soll den sichtbaren Anschluss öffnen, die Wasserführung prüfen und die Maßnahme bauteilbezogen dokumentieren.

result

Am 14.09. war der sichtbare Ablauf nach der Bearbeitung frei. Im geöffneten sichtbaren Bereich war kein Feuchteschaden erkennbar. Über nicht geöffnete Anschlussbereiche enthält diese Nachkontrolle keine abschließende Aussage.

title

Fensterbank WE 05 vor Abnahme

id

M-011

opened

2028-09-11

closed

2028-10-15

actor

ausbau

location

WE 07 Wohnbereich Holzbelag

finding

Die eingebaute Eichenqualität wich von der vereinbarten Bemusterung ab. Eine technische Untauglichkeit wurde aus dem Materialvergleich allein nicht hergeleitet.

request

Die Bauherrin verlangt die genaue Produktbezeichnung und ein Angebot zur Wiederherstellung oder ausdrücklichen Vereinbarung. Bis dahin bleibt der bekannte Mangel bei der Abnahme vorbehalten.

result

Am 15.10. vereinbarten die Parteien den Verbleib des Belags und eine Vergütungsherabsetzung um 2.500 EUR netto zuzüglich 475 EUR Umsatzsteuer. Nur diese Materialabweichung ist vertraglich erledigt; der Erstattungsnachweis folgt gesondert.

title

Abweichender Holzbelag WE 07

id

M-012

opened

2030-11-08

closed

2030-12-16

actor

huelle

location

WE 05 Wohnzimmerfenster Nord im Betrieb

finding

Nach der Mietermeldung vom 04.11. war ein örtlicher Feuchtestreifen sichtbar. Laub am äußeren Profil erklärte den verzögerten Wasserlauf nicht abschließend.

request

Dachraum soll den Anschluss gezielt öffnen und die Ursache dokumentieren. Die Verwaltung sichert den bisherigen Reinigungsstand; eine pauschale Verantwortungszuweisung an die Mietpartei unterbleibt.

result

Nach Öffnung am 18.11. wurde eine verdeckte zu hohe Dichtstoffraupe entfernt. Am 16.12. zeigte die zugängliche Innenfläche keine neue sichtbare Feuchte. Der technische Abschluss ersetzt keine anwaltliche Prüfung von Anerkenntnis und Fristwirkung.

title

Feuchtevorgang WE 05 im Betrieb

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 05.09.2028

Ergebnisbericht zur Energieplanung und Heizleistung

Der Bericht dokumentiert den fortgeschriebenen Energiestand des Wohnhauses nach den freigegebenen Gebäude- und Anlagendaten. Er fasst das Ergebnis der Fachplanung für die Übergabe zusammen. Die Ergebnisgrößen beziehen sich auf das gesamte Gebäude; Wohnfläche, energetische Bezugsfläche und Bruttogrundfläche dürfen nicht gleichgesetzt werden.

Größe	Ansatz
Wohnfläche	600,00 m²
Energetische Bezugsfläche des Rechenmodells	720,00 m²
Bruttogrundfläche	820,00 m²
Referenz Primärenergiebedarf	95,00 kWh/(m²·a)
Projekt Primärenergiebedarf	39,40 kWh/(m²·a)
55 Prozent des Referenzwerts	52,25 kWh/(m²·a)
Projektwert für das gesamte Gebäude	28.368 kWh/a
Vereinbarte Wärmepumpenanlage	Kaskade aus 2 Geräten mit je 18 kW nominaler Heizleistung
PV-Anlage	80 Module je 450 Wp, 36 kWp

Die angesetzte Heizlast der Wohnungen beträgt zusammen 27,20 kW. Der zugehörige Anlagenabgleich berücksichtigt die erforderlichen Zuschläge und die Warmwasserbereitung. Die Nennleistung von 36 kW ist keine Behauptung einer bei jeder Außenlufttemperatur unveränderten Geräteleistung. Der Betriebspunkt und die Leistungskennlinien gehören zur Geräteauswahl der TGA-Planung.

Die ausgewiesenen Werte sind Ergebnisgrößen des datierten Fachplanungsstands. Sie ersetzen weder die vollständigen Rechendateien noch einen Energieausweis. Für Änderungen an Hülle, Nutzung oder Anlagen ist die Berechnung fortzuschreiben. Die endgültige gesetzliche Einordnung richtet sich nach dem für Bauantrag und Ausführung maßgeblichen zeitlichen Recht.

gez. Nils Frank, Energieplanung
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 06.09.2028

Einstellblatt HLS08 und Prüfblätter HLS09 bis HLS10

Am 06.09.2028 wurden die hydraulischen Einstellungen und die dokumentierten Prüfungen der Heizungs- und Sanitärinstallation abgeschlossen. Verantwortlich ist Arne Thiel. Die Werte gelten für den beschriebenen Anlagenzustand vor Bezug und werden nach Beginn des regulären Betriebs auf Grundlage der Messwerte überprüft.

HLS09: Wohnungsweise hydraulische Einstellung

Wohnung	Heizlast kW	Volumenstrom l/h	Wärmezähler
01	3,10	533	SW-H-01
02	3,40	585	SW-H-02
03	3,70	636	SW-H-03
04	3,10	533	SW-H-04
05	3,40	585	SW-H-05
06	3,70	636	SW-H-06
07	3,40	585	SW-H-07
08	3,40	585	SW-H-08
Gesamt	27,20	4.678	Acht getrennte Messstellen

Die Sollwerte beruhen auf dem abgeglichenen Netz und einer Auslegungsspreizung von 5 K. Der gerundete Gesamtvolumenstrom stimmt mit 27,20 kW geteilt durch 1,163 kWh/(m³·K) und 5 K überein. Die Warmwasserladung wird vorrangig gesteuert. Die Heizkurve ist zunächst auf 32°C Vorlauf bei 0°C Außentemperatur und auf 38°C bei der vorgesehenen niedrigen Auslegungstemperatur eingestellt.

Die Verwaltung erhält die Einstellwerte und den Wartungskontakt. Sie soll Störungen und spätere Regelungsänderungen im Betriebsbuch festhalten. Eine rein sommerliche Inbetriebnahme bestätigt noch nicht das Verhalten in jeder späteren Heizsituation.

Prüfblatt HLS10: Dichtheit und Inbetriebnahme am 06.09.2028

Prüfer: Arne Thiel. Druckmessgerät WF-DP-28, Anzeigeauflösung 0,1 bar, Funktionskontrolle vor Beginn. Die nachstehenden Werte betreffen die abschließende Prüfung der bezeichneten zugänglichen Rohrnetzabschnitte vor Bezug. Armaturen und Geräte, deren zulässiger Prüfdruck niedriger liegt, waren für die Rohrnetzprüfung getrennt. Die Prüfung bewertet keine unzugänglichen Einzelverbindungen durch bloße Sichtkontrolle.

Abschnitt / Medium	Zeiten / Temperatur	Druck Anfang / Ende	Befund
Heizungsverteilung und Heizkreise; aufbereitetes Füllwasser	08:00 bis 10:00; Wasser 20°C, Raum 21°C	3,0 /3,0 bar	Kein erkennbarer Druckverlust; zugängliche Anschlüsse trocken
Kaltwasser Rohrnetz; gefiltertes Trinkwasser	10:30 bis 11:10; Wasser 18°C, Raum 21°C	11,0 /11,0 bar	Anpassung 10 min; danach 30 min Prüfung ohne Nachpumpen
Warmwasser und Zirkulation, kalt geprüft; gefiltertes Trinkwasser	11:30 bis 12:10; Wasser 19°C, Raum 21°C	11,0 /11,0 bar	Anpassung 10 min; danach 30 min Prüfung ohne Nachpumpen

Das Trinkwasserrohrnetz ist als formstabiles Metallverbundsystem ausgeführt. Der Prüfablauf umfasst den Druckaufbau, zehn Minuten Anpassung, Wiederherstellung des Anfangsdrucks und die anschließende halbstündige Beobachtung. Die aufgezeichneten Werte sind anlagenbezogene Messdaten; sie sind keine allgemeine Prüfanweisung für andere Rohrsysteme oder angeschlossene Geräte.

Nach der Prüfung wurden Prüfeinrichtungen entfernt, die getrennten Betriebsarmaturen wieder angeschlossen und die Trinkwasserleitungen abschnittsweise gespült. Um 14:30 Uhr betrug die Temperatur am Warmwasseraustritt 61°C und am Zirkulationsrücklauf 56°C. Eine mikrobiologische Untersuchung ist durch diese Temperaturmessung nicht nachgewiesen. Die Verwaltung übernimmt ab diesem Tag den dokumentierten Wasserwechsel bis zum Einzug; die Bauherrin beauftragt die für den späteren Betrieb einschlägigen Untersuchungen gesondert.

Heizkreisfüllung, Entlüftung und Betriebsdruck wurden nach der Druckprüfung wiederhergestellt. Die zugänglichen Anschlüsse wurden abschließend kontrolliert. Festgestellter Zustand: keine sichtbare Leckage. Für Wärmeﬂuss: gez. Arne Thiel; zur Übernahme der Betriebsorganisation: gez. Lea Fricke.

gez. Arne Thiel, Bauleitung
 Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 06.09.2028

Messblatt L08 zur Wohnungslüftung

Die nachfolgend angegebenen Luftmengen wurden am 06.09.2028 nach Einregulierung der Wohnungslüftung dokumentiert. Die Zuluft- und Abluftsummen beziehen sich auf die jeweilige Wohnung in der vereinbarten normalen Betriebsstufe. Messgerätekennzeichen WF-LM-08, Funktionskontrolle vor Messbeginn durchgeführt.

Wohnung	Soll m³/h	Zuluft gemessen	Abluft gemessen
01	80	80	79
02	90	89	90
03	100	100	99
04	80	80	81
05	90	91	90
06	100	99	100
07	90	90	89
08	90	89	90

Die Messwerte werden auf die vereinbarten Sollwerte und den jeweiligen Messzustand bezogen. Die Einstellung der erhöhten Bedarfsstufe wurde zusätzlich an den Bedienelementen erprobt. Die Filter sind zugänglich und wurden der Verwaltung gezeigt. Eine nachträgliche Verdeckung der Zu- oder Abluftöffnungen durch Einbauten ist zu vermeiden.

Es wurden keine die Nutzung ausschließenden Funktionsstörungen festgestellt. Beschwerden über Geräusche oder Zugerscheinungen nach Bezug sind mit Ort, Betriebsstufe und Zeit zu erfassen. Eine spätere Änderung der Nutzung oder der Innenraumaufteilung ist mit dem Lüftungskonzept abzugleichen. Die Unterlage gehört zum technischen Übergabesatz und ist keine pauschale Garantie für sämtliche späteren Betriebsbedingungen.

gez. Arne Thiel, Bauleitung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 07.09.2028

Prüfbericht E08 zu den elektrischen Anlagen

Die Prüfung der bezeichneten elektrischen Anlagen wurde am 07.09.2028 durch Selin Voß durchgeführt. Dieser Bericht enthält das Stromkreisverzeichnis, die dokumentierten Prüfbedingungen und die für die Bewertung zusammengefassten Messwerte. Er erfasst die acht Wohnungsverteilungen und die nachfolgend bezeichneten Allgemeinstromkreise. Anlagenkennzeichen LK-HI-28-08; Netzsystem TN-S ab Hauptverteilung; Nennspannung 230/400 V. Messgerät LK-IT-28, Funktionskontrolle vor Beginn durchgeführt.

Verteilung	Isolationsmessung MΩ	RCD Auslösezeit ms	Feststellung
WE01	größer 200	22	Schutzleiterzuordnung geprüft
WE02	größer 200	21	Beschriftung ergänzt
WE03	größer 200	23	Ohne offenen Befund
WE04	größer 200	20	Ohne offenen Befund
WE05	größer 200	24	Ohne offenen Befund
WE06	größer 200	21	Ohne offenen Befund
WE07	größer 200	22	Ohne offenen Befund
WE08	größer 200	20	Ohne offenen Befund
Allgemein	größer 200	23	Potentialausgleich kontrolliert

Die Isolationsmessung erfolgte mit 500 V Gleichspannung an den spannungsfreien Leitungen bei getrennten Verbrauchsmitteln und abgetrennten empfindlichen Betriebsmitteln. Angegeben ist je Verteilung der niedrigste ermittelte Wert. Der RCD-Wert bezeichnet die längste gemessene Auslösezeit der zugeordneten 30 mA-Schutzeinrichtungen bei einfachem Bemessungsdifferenzstrom in den geprüften Halbwellenlagen. Die Werte sind zusammen mit den nachfolgenden Schutzleiter- und Schleifenmessungen bewertet worden.

Vorhandene Beschriftungsmängel der Verteilung WE02 wurden vor Abschluss korrigiert. Die Besichtigung umfasste Leiterzuordnung, Kennzeichnung, zugängliche Klemmstellen, Schutzorgane und Potentialausgleich. Schalterfunktionen und die Zuordnung der Abschaltorgane wurden erprobt. Die Prüfung von PV-Erzeugung und Ladepunkten ist zusätzlich im Bericht PV08 dokumentiert. Spätere Einbauten sind nicht erfasst.

Stromkreisverzeichnis und bewertete Messwerte

In jeder Wohnung bestehen die Stromkreise 01 bis 09 nach der folgenden Zuordnung. Das vollständige Kennzeichen lautet beispielsweise WE05-07. Jeder bezeichnete Stromkreis wurde besichtigt, erprobt und gemessen. Schutzleiterdurchgängigkeit, Polarität und Zuordnung waren in allen bezeichneten Stromkreisen gegeben. Die Gruppenwerte darunter nennen jeweils den höchsten gemessenen Widerstand und erlauben die Zuordnung zum geprüften Verteiler.

Endnummer	Versorgung	Leitungsschutz	Differenzstromschutz
01	Licht Wohnen / Flur	B10 A	Typ A, 30 mA
02	Licht Schlafen / Bad	B10 A	Typ A, 30 mA
03	Steckdosen Wohnen	B16 A	Typ A, 30 mA
04	Steckdosen Schlafräume	B16 A	Typ A, 30 mA
05	Küche Arbeitssteckdosen	B16 A	Typ A, 30 mA
06	Herdanschluss, dreiphasig	B16 A, dreipolig	Typ A, 30 mA
07	Geschirrspüler	B16 A	Typ A, 30 mA
08	Waschmaschine	B16 A	Typ A, 30 mA
09	Wohnungslüftung	B10 A	Typ A, 30 mA

Geprüfte Stromkreise	RPE höchstens Ω	Schleife Zs höchstens Ω	Bewertung
WE01-01 bis 09	0,19	0,72	Kein offener Befund
WE02-01 bis 09	0,20	0,74	Nach Beschriftungskorrektur ohne offenen Befund
WE03-01 bis 09	0,21	0,76	Kein offener Befund
WE04-01 bis 09	0,22	0,78	Kein offener Befund
WE05-01 bis 09	0,23	0,80	Kein offener Befund
WE06-01 bis 09	0,24	0,82	Kein offener Befund
WE07-01 bis 09	0,26	0,86	Kein offener Befund
WE08-01 bis 09	0,26	0,86	Kein offener Befund

Allgemeinverteilung und Anlagenanschlüsse

Kennzeichen / Versorgung	Schutzorgan	RPE Ω	Zs Ω	Prüfergebnis
A01 Treppenhauslicht	B10 A / Typ A, 30 mA	0,18	0,68	Ohne offenen Befund
A02 Außenlicht	B10 A / Typ A, 30 mA	0,24	0,81	Ohne offenen Befund
A03 Servicesteckdosen	B16 A / Typ A, 30 mA	0,20	0,74	Ohne offenen Befund
A04 Kommunikationsanlage	B10 A / Typ A, 30 mA	0,16	0,62	Ohne offenen Befund
A05 Technikraumlicht	B10 A / Typ A, 30 mA	0,14	0,58	Ohne offenen Befund
A06 Reinigung / Verwaltung	B16 A / Typ A, 30 mA	0,19	0,71	Ohne offenen Befund
T01 Wärmepumpe 1, Zuleitung	C25 A, dreipolig	0,09	0,30	Zuleitung und Abschaltung geprüft
T02 Wärmepumpe 2, Zuleitung	C25 A, dreipolig	0,09	0,31	Zuleitung und Abschaltung geprüft
T03 Aufzug, Zuleitung	C16 A, dreipolig	0,13	0,37	Zuleitung und Abschaltung geprüft

Bei T01 bis T03 reicht der dokumentierte Umfang bis zu den Anschlussklemmen der jeweiligen Anlage. Die internen Herstellerstromkreise werden damit nicht zu allgemeinen Hausstromkreisen erklärt. Die anlagenspezifische Inbetriebnahme ist in 163 und 167 dokumentiert. Der für die Allgemeinstromkreise angegebene RCD-Sammelwert gilt für A01 bis A06; er ist keine Aussage, sämtliche Abgänge T01 bis T03 hätten identische RCD-Typen.

Die gemessenen Schleifenwerte wurden mit den jeweiligen Schutzorganen und der erforderlichen Abschaltung abgeglichen. Für den ungünstigsten Wohnungsstromkreis beträgt der rechnerische Fehlerstrom bei 230 V und $0,86\Omega$ rund 267 A; für T02 bei 230 V und $0,31\Omega$ rund 742 A. Diese Berechnungen gehören zu der dokumentierten Bewertung des konkreten Anlagenstands; sie ersetzen weder Leitungsbemessung noch eine Prüfung nach einer späteren Änderung.

Die Ergebnisbewertung für die hier bezeichneten Stromkreise lautet: kein offener Befund, der im dokumentierten Prüfungsumfang der vorgesehenen Nutzung entgegensteht. Schutzleiter und Potentialausgleich wurden wieder angeschlossen und abschließend kontrolliert. Der Bericht bestätigt keine unveränderten Bedingungen für spätere Einbauten und keine Abnahme anderer Gewerke. Verantwortliche Elektrofachkraft: gez. Selin Voß.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 07.09.2028

Prüfbericht PV08 und Inbetriebnahme der Ladepunkte

Die PV-Anlage besteht aus 80 Modulen mit je 450 Wp, verteilt auf vier Strings mit je 20 Modulen. Die installierte Nennleistung beträgt 36 kWp. Die belegte Modulfläche beträgt 160 m² bei 300 m² Gesamtdachfläche des Gebäudes einschließlich beider Dachniveaus. Betreiberin und Leistungsempfängerin ist die Steinbogen Wohnen GmbH.

String	Module	Nennleistung kWp	Leerlaufspannung V
1	20	9,00	824
2	20	9,00	821
3	20	9,00	825
4	20	9,00	822
Gesamt	80	36,00	Vier getrennte Stringmessungen

Die Spannungen wurden am selben Vormittag bei vergleichbarer Einstrahlung gemessen. Polarität, Schutzmaßnahmen, Kennzeichnung und Abschaltmöglichkeit wurden kontrolliert. Das abgestimmte Messkonzept sieht Allgemeinstromversorgung und Überschusseinspeisung vor. Es besteht kein Mieterstromliefervertrag mit den einzelnen Wohnungsnutzern. Anmeldung und Zählerzuordnung führt die Betreiberin mit dem Netzbetreiber fort.

Alle acht Pkw-Stellplätze sind vorverkabelt. Zwei Ladepunkte mit jeweils bis zu 11 kW sind installiert, einer am barrierefreien Stellplatz 01. Das Lastmanagement begrenzt den gleichzeitigen Bezug nach der verfügbaren Anschlussleistung. Im Funktionstest wurden beide Ladepunkte einzeln und gemeinsam angefordert; die Leistungsaufteilung reagierte auf die simulierte weitere Hauslast.

Die Unterlage dokumentiert die Inbetriebnahme. Sie garantiert keinen bestimmten Jahresertrag und ersetzt keine laufenden Prüf- und Wartungsaufgaben. Allgemeine Dach-, Elektro- und Ladeleistungen sind von der gesonderten begünstigten Lieferung und Montage der PV-Anlage in der Abrechnung getrennt.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 07.09.2028

Prüfbescheinigung A08 vor Inbetriebnahme des Aufzugs

Geprüft wurde die von Hubpunkt Aufzüge GmbH errichtete Aufzugsanlage im Wohnhof Am Steinbogen 18, Anlagenkennzeichen HP-HI-28-08. Betreiberin ist die Steinbogen Wohnen GmbH. Die Prüfung vor Inbetriebnahme erfolgte am 07.09.2028 durch Dr. Anton Lahr für die bezeichnete Überwachungsstelle.

Anlagendaten	Feststellung
Nennlast	630 kg
Haltestellen	Drei, EG bis 2.OG
Nutzbare Kabine	1,10 m mal 1,40 m
Lichte Türbreite	0,90 m
Notruf	Zweirichtungsverbindung getestet
Türen und Verriegelung	Funktion im Prüfablauf kontrolliert
Befreiung und Notbetrieb	Vorgehen mit Montagefirma und Verwaltung erprobt
Ergebnis	Kein offener sicherheitsrelevanter Mangel im geprüften Umfang

Die Anlage kann nach dem dokumentierten Ergebnis bestimmungsgemäß in Betrieb genommen werden. Der Betreiber hat die laufenden Pflichten einschließlich Wartung, Notrufbereitschaft, erforderlicher Kontrollen und fristgerechter wiederkehrender Prüfungen zu organisieren. Änderungen an der Anlage sind vor ihrer Nutzung fachlich und rechtlich einzuordnen.

Die Bescheinigung betrifft die Aufzugsanlage und den bezeichneten Prüfungsumfang. Sie ist keine Baugenehmigung und keine Abnahme sämtlicher Bauleistungen. Die Prüfunterlagen werden im Anlagenbuch aufbewahrt; eine Ausfertigung erhält die Betreiberin.

gez. Dr. Anton Lahr, zugelassene Überwachungsstelle

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.09.2028

Wartungsvereinbarung für Wärmepumpen und Lüftung

Steinbogen Wohnen GmbH beauftragt Wärmefluss Haustechnik GmbH ab 01.10.2028 mit der laufenden Wartung der zwei Wärmepumpen, der zugehörigen Regelung und der Wohnungslüftung. Der Vertrag beginnt nach der Bauabnahme. Er ist ein gesonderter Betriebsvertrag und erweitert nicht rückwirkend die vereinbarte Bauvergütung.

Die erste planmäßige Wartung findet im September 2029 statt. Die jährliche Vergütung beträgt 1.800,00 EUR netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Enthalten sind die vereinbarte Sicht- und Funktionskontrolle, die Überprüfung dokumentierter Einstellwerte, die Reinigung der nach Herstellerangaben zugänglichen Anlagenteile sowie ein schriftlicher Wartungsbericht. Ersatzteile und darüber hinausgehende Reparaturen werden nur nach gesonderter Abstimmung berechnet.

Die Firma meldet erkennbare Betriebsstörungen und empfiehlt erforderliche zusätzliche Prüfungen mit konkretem Anlass. Gesetzlich erforderliche Betreiberprüfungen bleiben von der technischen Wartung zu unterscheiden. Die Verwaltung stellt Zugang und vorhandene Betriebsdaten bereit. Der Vertrag verschiebt keine Mängelansprüche aus dem Bauvertrag und schließt sie nicht aus.

Die Vereinbarung läuft zunächst bis 30.09.2029 und verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern sie nicht mit einer Frist von drei Monaten zum jeweiligen Laufzeitende gekündigt wird. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt bestehen. Für die Bauherrin gez. Maren Birk; für Wärmefluss gez. Arne Thiel.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Wohnung	Stromzähler	Strom_kWh	Kaltwasserzähler	Kaltwasser_m3	Warmwasserzähler	Warmwasser_m3	Wärmezähler	Wärme_MWh	Ablesedatum
01	SW-E-01	15.0	SW-K-01	1.3	SW-W-01	0.7	SW-H-01	0.043	2028-09-29
02	SW-E-02	18.0	SW-K-02	1.4	SW-W-02	0.8	SW-H-02	0.046	2028-09-29
03	SW-E-03	21.0	SW-K-03	1.5	SW-W-03	0.9	SW-H-03	0.049	2028-09-29
04	SW-E-04	24.0	SW-K-04	1.6	SW-W-04	1.0	SW-H-04	0.052	2028-09-29
05	SW-E-05	27.0	SW-K-05	1.7	SW-W-05	1.1	SW-H-05	0.055	2028-09-29
06	SW-E-06	30.0	SW-K-06	1.8	SW-W-06	1.2	SW-H-06	0.058	2028-09-29
07	SW-E-07	33.0	SW-K-07	1.9	SW-W-07	1.3	SW-H-07	0.061	2028-09-29
08	SW-E-08	36.0	SW-K-08	2.0	SW-W-08	1.4	SW-H-08	0.064	2028-09-29

Liefer und Empfangsbeleg LB-001

Bauzaunelemente und Tor · 01.12.2027

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 145 m Bauzaunelemente und Tor für den Bereich Nordwestlicher Baustellenzugang. Der Vorgang ist der Detailposition 1.1.1 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	01.12.2027
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	145 m
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-001 / Tagesbericht 2027-12-01

2 Empfangskontrolle

Elemente auf Vollständigkeit und sichtbare Schäden geprüft; Tor gesondert gekennzeichnet.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-002

Aufenthalts und Sanitärcontainer · 01.12.2027

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 2 Stück Aufenthalts und Sanitärcontainer für den Bereich Freigegebene Containerfläche. Der Vorgang ist der Detailposition 1.1.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	01.12.2027
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	2 Stück
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-002 / Tagesbericht 2027-12-01

2 Empfangskontrolle

Aufstellpunkte mit Lageplan abgeglichen; Anschlüsse bleiben bis Fachprüfung gesperrt.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-003

Mineralisches Gründungspolster erste Lieferung · 03.01.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 75 m³ Mineralisches Gründungspolster erste Lieferung für den Bereich Lager West. Der Vorgang ist der Detailposition 1.2.3 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	03.01.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	75 m ³
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-003 / Tagesbericht 2028-01-03

2 Empfangskontrolle

Körnung und Herkunft mit Materialfreigabe abgeglichen; Material getrennt von Aushub gelagert.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-004

Mineralisches Gründungspolster zweite Lieferung · 06.01.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 75 m³ Mineralisches Gründungspolster zweite Lieferung für den Bereich Lager West. Der Vorgang ist der Detailposition 1.2.3 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	06.01.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	75 m ³
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-004 / Tagesbericht 2028-01-06

2 Empfangskontrolle

Die zweite Lieferung vervollständigt den Ansatz von 150 m³; Einbau nur auf geeignetem Untergrund.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-005

Bewehrungsstahl Bodenplatte · 24.01.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 12 t Bewehrungsstahl Bodenplatte für den Bereich Bewehrungslager. Der Vorgang ist der Detailposition 1.3.3 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	24.01.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	12 t
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-005 / Tagesbericht 2028-01-24

2 Empfangskontrolle

Stahllisten und Bündelkennzeichen stimmen im geprüften Umfang überein; Stahl gegen Verschmutzung gelagert.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-006

Filtermaterial Nachtrag 01 · 08.02.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 45 m³ Filtermaterial Nachtrag 01 für den Bereich Achsen C bis D und 3 bis 4. Der Vorgang ist der Detailposition NT01 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	08.02.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	45 m ³
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-006 / Tagesbericht 2028-02-08

2 Empfangskontrolle

Die Lieferung gehört ausschließlich zum beauftragten Nachtrag von 18.000 EUR netto; Filterabstufung vor Einbau mit Dr. Venn geprüft.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-007

Dränleitung Nachtrag 01 · 09.02.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 30 m Dränleitung Nachtrag 01 für den Bereich Südostanschluss. Der Vorgang ist der Detailposition NT01 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	09.02.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	30 m
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-007 / Tagesbericht 2028-02-09

2 Empfangskontrolle

Längen 12 m, 10 m und 8 m für den abgestimmten Verlauf bereitgestellt; keine dauerhafte Grundwasserabsenkung beauftragt.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-008

Transportbeton Bodenplatte erster Takt · 14.02.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 45 m³ Transportbeton Bodenplatte erster Takt für den Bereich West und Mittelzone. Der Vorgang ist der Detailposition 1.3.1 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	14.02.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	45 m ³
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-008 / Tagesbericht 2028-02-14

2 Empfangskontrolle

Fünf Teillieferungen zu je 9 m³ sind im Sammelbeleg erfasst; Einbaubeginn erst nach Bewehrungskontrolle.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-009

Transportbeton Bodenplatte zweiter Takt · 18.02.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 45 m³ Transportbeton Bodenplatte zweiter Takt für den Bereich Mittelzone und Südostanschluss. Der Vorgang ist der Detailposition 1.3.1 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	18.02.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	45 m ³
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-009 / Tagesbericht 2028-02-18

2 Empfangskontrolle

Fünf Teillieferungen zu je 9 m³ schließen die 90 m³ Bodenplattenansatzmenge; Nachbehandlung ist im Tagesbericht geführt.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-010

Transportbeton Decke Erdgeschoss · 09.03.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 90 m³ Transportbeton Decke Erdgeschoss für den Bereich Decke über Erdgeschoss. Der Vorgang ist der Detailposition 1.3.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	09.03.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	90 m ³
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-010 / Tagesbericht 2028-03-09

2 Empfangskontrolle

Zehn Teillieferungen zu je 9 m³ wurden der Betonierfolge zugeordnet; die Oberfläche wurde laufend nachbehandelt.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-011

Transportbeton Decke erstes Obergeschoss · 29.03.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 90 m³ Transportbeton Decke erstes Obergeschoss für den Bereich Decke über erstem Obergeschoss. Der Vorgang ist der Detailposition 1.3.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	29.03.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	90 m ³
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-011 / Tagesbericht 2028-03-29

2 Empfangskontrolle

Die Mengenerlieferung gehört zur Decke und nicht zum Wartungsdachaufbau; Nachbehandlung folgt dem Betonierkonzept.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-012

Transportbeton obere Dachdecke · 18.04.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Steinwerk Hochbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 66 m³ Transportbeton obere Dachdecke für den Bereich Oberste Deckenebene. Der Vorgang ist der Detailposition 1.3.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	18.04.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	66 m ³
Empfang	Georg Schmidt
Belegbezug	LB-012 / Tagesbericht 2028-04-18

2 Empfangskontrolle

Die Lieferung schließt die Deckenansatzmenge von 246 m³; frühe Dachlasten sind ohne Tragwerksfreigabe nicht zulässig.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Georg Schmidt. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-013

Temporärer Dachschutz Rücksprung · 03.04.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Dachraum Gebäudehülle GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 80 m² Temporärer Dachschutz Rücksprung für den Bereich Wartungsdach. Der Vorgang ist der Detailposition 2.1.1 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	03.04.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	80 m ²
Empfang	Heinrich Bauer
Belegbezug	LB-013 / Tagesbericht 2028-04-03

2 Empfangskontrolle

Der vorläufige Schutz ist kein zusätzliches Terrassenpaket; die endgültigen Anschlüsse folgen später.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Heinrich Bauer. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-014

Dämm und Abdichtungspaket beide Dachniveaus · 24.04.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Dachraum Gebäudehülle GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 300 m² Dämm und Abdichtungspaket beide Dachniveaus für den Bereich Abgegrenzte Dachlagerflächen. Der Vorgang ist der Detailposition 2.1.1 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	24.04.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	300 m ²
Empfang	Heinrich Bauer
Belegbezug	LB-014 / Tagesbericht 2028-04-24

2 Empfangskontrolle

Das Paket betrifft insgesamt 300 m² Dachfläche; zulässige Lagerlasten und Schutz der Unterlagen wurden abgestimmt.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Heinrich Bauer. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-015

Fensterelemente Erdgeschoss · 10.04.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Dachraum Gebäudehülle GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 18 Stück Fensterelemente Erdgeschoss für den Bereich Wohnungen 01 bis 03. Der Vorgang ist der Detailposition 2.3.1 und 2.3.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	10.04.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	18 Stück
Empfang	Heinrich Bauer
Belegbezug	LB-015 / Tagesbericht 2028-04-10

2 Empfangskontrolle

Elementnummern wurden mit der Fensterliste abgeglichen; Montagefugen bleiben für Stichproben zugänglich.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Heinrich Bauer. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-016

Fensterelemente erstes Obergeschoss · 24.04.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Dachraum Gebäudehülle GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 18 Stück Fensterelemente erstes Obergeschoss für den Bereich Wohnungen 04 bis 06. Der Vorgang ist der Detailposition 2.3.1 und 2.3.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	24.04.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	18 Stück
Empfang	Heinrich Bauer
Belegbezug	LB-016 / Tagesbericht 2028-04-24

2 Empfangskontrolle

Elemente weisen keine sichtbaren Transportschäden auf; Glaskanten bleiben geschützt.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Heinrich Bauer. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-017

Fensterelemente zweites Obergeschoss · 08.05.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Dachraum Gebäudehülle GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 12 Stück Fensterelemente zweites Obergeschoss für den Bereich Wohnungen 07 bis 08. Der Vorgang ist der Detailposition 2.3.1 und 2.3.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	08.05.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	12 Stück
Empfang	Heinrich Bauer
Belegbezug	LB-017 / Tagesbericht 2028-05-08

2 Empfangskontrolle

Mit dieser Lieferung liegen 48 Fensterelemente auf der Baustelle; das Hauseingangselement gehört nicht zu dieser Stückzahl.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Heinrich Bauer. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-018

Trinkwasserrohrsystem · 02.05.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Wärmefluss Haustechnik GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 680 m Trinkwasserrohrsystem für den Bereich Geschütztes Installationslager. Der Vorgang ist der Detailposition 3.2.1 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	02.05.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	680 m
Empfang	Alfred Müller
Belegbezug	LB-018 / Tagesbericht 2028-05-02

2 Empfangskontrolle

Rohrenden sind verschlossen; Lagerung und spätere Spülfolge wurden dem Vorarbeiter erläutert.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Alfred Müller. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-019

Heizkreisverteiler · 19.06.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Wärmefluss Haustechnik GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 8 Stück Heizkreisverteiler für den Bereich Wohnungen 01 bis 08. Der Vorgang ist der Detailposition 3.1.3 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	19.06.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	8 Stück
Empfang	Alfred Müller
Belegbezug	LB-019 / Tagesbericht 2028-06-19

2 Empfangskontrolle

Je Wohnung ist ein Verteiler bezeichnet; Montageplätze bleiben für Bedienung und Wartung zugänglich.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Alfred Müller. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-020

Wohnungsverteilungen · 19.06.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Lichtkreis Elektro GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 8 Stück Wohnungsverteilungen für den Bereich Wohnungen 01 bis 08. Der Vorgang ist der Detailposition 4.1.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	19.06.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	8 Stück
Empfang	Wilhelm Fischer
Belegbezug	LB-020 / Tagesbericht 2028-06-19

2 Empfangskontrolle

Verteilungskennzeichen wurden vergeben; Schutzorgane und Stromkreise werden im Endprüfbericht separat erfasst.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Wilhelm Fischer. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-021

Estrichmaterial und Einbauansatz · 03.07.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Innenraum Ausbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 700 m² Estrichmaterial und Einbauansatz für den Bereich Wohnungen und Allgemeinflächen. Der Vorgang ist der Detailposition 5.2.1 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	03.07.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	700 m ²
Empfang	Walter Schneider
Belegbezug	LB-021 / Tagesbericht 2028-07-03

2 Empfangskontrolle

Die Flächenansatzmenge setzt sich aus 600 m² Wohnungen und 100 m² Allgemeinbereichen zusammen; Liefereinheiten des Materials werden nicht als bereits belegreife Fläche verstanden.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Walter Schneider. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-022

Aufzug Schachttüren · 03.07.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Hubpunkt Aufzüge GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 3 Stück Aufzug Schachttüren für den Bereich Haltestellen EG bis zweites Obergeschoss. Der Vorgang ist der Detailposition 6.1.3 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	03.07.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	3 Stück
Empfang	Ludwig Weber
Belegbezug	LB-022 / Tagesbericht 2028-07-03

2 Empfangskontrolle

Türkennzeichnungen und lichte Durchgänge wurden mit der freigegebenen Werkplanung verglichen.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Ludwig Weber. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-023

Aufzugkabine und Antrieb · 17.07.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Hubpunkt Aufzüge GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 1 Stück Aufzugkabine und Antrieb für den Bereich Gesicherter Montagebereich. Der Vorgang ist der Detailposition 6.1.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	17.07.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	1 Stück
Empfang	Ludwig Weber
Belegbezug	LB-023 / Tagesbericht 2028-07-17

2 Empfangskontrolle

Kabinenansatz 1,10 m mal 1,40 m und Nennlast 630 kg wurden anhand der Lieferung abgeglichen; Nutzung bleibt gesperrt.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Ludwig Weber. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-024

Entwässerungsleitungen außen · 17.07.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 130 m Entwässerungsleitungen außen für den Bereich Trassenlager Nord. Der Vorgang ist der Detailposition 7.2.1 und 7.2.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	17.07.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	130 m
Empfang	Ernst Hoffmann
Belegbezug	LB-024 / Tagesbericht 2028-07-17

2 Empfangskontrolle

80 m Regenwasser- und 50 m Schmutzwasserleitungen sind getrennt bezeichnet; Übergabepunkte folgen dem Entwässerungsplan.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Ernst Hoffmann. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-025

Holzbeläge Wohnbereiche · 31.07.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Innenraum Ausbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 460 m² Holzbeläge Wohnbereiche für den Bereich Trockener Innenlagerbereich. Der Vorgang ist der Detailposition 5.2.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	31.07.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	460 m ²
Empfang	Walter Schneider
Belegbezug	LB-025 / Tagesbericht 2028-07-31

2 Empfangskontrolle

Empfangen wurden 460 m² laut Begleitpapier; die Chargenprüfung von WE 07 wird im Wareneingang nicht als erledigt bestätigt.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Walter Schneider. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-026

Wärmepumpen · 14.08.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Wärmefluss Haustechnik GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 2 Stück Wärmepumpen für den Bereich Vorgesehene Aufstellfläche. Der Vorgang ist der Detailposition 3.1.1 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	14.08.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	2 Stück
Empfang	Alfred Müller
Belegbezug	LB-026 / Tagesbericht 2028-08-14

2 Empfangskontrolle

Beide Geräte haben je 18 kW nominale Leistung; Typenbezeichnung und freigegebene Schallplanung wurden abgeglichen.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Alfred Müller. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-027

PV Module · 14.08.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Lichtkreis Elektro GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 80 Stück PV Module für den Bereich Gesicherte Dachanlieferung. Der Vorgang ist der Detailposition 4.4.1 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	14.08.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	80 Stück
Empfang	Wilhelm Fischer
Belegbezug	LB-027 / Tagesbericht 2028-08-14

2 Empfangskontrolle

80 Module zu je 450 Wp ergeben 36 kWp; Montage erfolgt auf insgesamt 160 m² Modulfläche.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Wilhelm Fischer. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Liefer und Empfangsbeleg LB-028

Ladepunkte · 28.08.2028

1 Lieferung und Leistungsbezug

Lichtkreis Elektro GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 2 Stück Ladepunkte für den Bereich Stellplätze 01 und 05. Der Vorgang ist der Detailposition 4.3.2 zugeordnet.

Merkmal	Feststellung
Anlieferung	28.08.2028
Bauvorhaben	Achtfamilienhaus Hildesheim
Menge und Einheit	2 Stück
Empfang	Wilhelm Fischer
Belegbezug	LB-028 / Tagesbericht 2028-08-28

2 Empfangskontrolle

Zwei Ladepunkte mit jeweils bis zu 11 kW sind geliefert; die Vorbereitung aller acht Stellplätze ist eine getrennte Leistung.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Wilhelm Fischer. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.

Vorgang	Beginn	Ende	Verantwortlich	Abhängigkeit
Baustelleneinrichtung	2027-12-01	2027-12-03	Steinwerk	Freigabe Baufeld
Erdarbeiten und Gründung	2027-12-06	2028-02-18	Steinwerk	Baugrund und Tragwerk
Rohbau Geschosse	2028-02-21	2028-04-28	Steinwerk	Gründung
Dach und Gebäudehülle	2028-04-03	2028-06-16	Dachraum	Abschnittsweise Rohbaufreigabe
TGA Rohinstallation	2028-04-10	2028-06-30	Wärmefluss und Lichtkreis	Durchführungen abgestimmt
Innenausbau	2028-06-05	2028-08-31	Innenraum	Witterungsschutz und Trocknung
Aufzug	2028-07-03	2028-08-25	Hubpunkt	Schachtaufmaß
Außenanlagen	2028-07-17	2028-09-08	Grünkante	Schwerlastverkehr beendet
Inbetriebnahme	2028-09-04	2028-09-08	Planwerk und Fachfirmen	Prüfunterlagen
Vorbegehung	2028-09-10	2028-09-10	Konturfeld	Fertigstellungsanzeigen
Förmliche Abnahmen	2028-09-15	2028-09-15	Bauherrin	Abnahmereife
Wohnungsübergaben	2028-09-29	2028-09-29	Mietverwaltung	Nutzbarkeit und Zählerdaten

Datum: 2027-12-01

Witterung: trocken 5°C

Personal: 4

Arbeiten und Befund: Bauzaun und Container gesetzt; Zugang vom Gehweg getrennt

Veranlassung: Zugang täglich sichern

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2027-12-06

Witterung: bedeckt 4°C

Personal: 6

Arbeiten und Befund: Aushub westlicher Abschnitt begonnen; Leitungsmarkierungen vorhanden

Veranlassung: Baugrundabgleich beim Aushub

Zeichnung: T.Wendt

Datum: 2027-12-16

Witterung: Regen 3°C

Personal: 5

Arbeiten und Befund: Bodenlager abgedeckt; offene Gräben gesichert

Veranlassung: Keine Betonage bei ungeeigneter Witterung

Zeichnung: T.Wendt

Datum: 2028-01-12

Witterung: trocken 2°C

Personal: 7

Arbeiten und Befund: Vorbereitung Sauberkeitsschicht; Tragwerk prüft Aussparungen

Veranlassung: Protokoll vor Betonage

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2028-02-02

Witterung: Regen 6°C

Personal: 6

Arbeiten und Befund: Feinsandschicht südöstlich angetroffen; Teilbereich offen

Veranlassung: Baugrundplanung und Bauherrin informiert

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2028-02-07

Witterung: trocken 7°C

Personal: 3

Arbeiten und Befund: Beauftragte Filterpackung begonnen; westliche Arbeiten fortgeführt

Veranlassung: Getrennte Stundenaufzeichnung

Zeichnung: T.Wendt

Datum: 2028-02-11

Witterung: trocken 8°C

Personal: 3

Arbeiten und Befund: Nachtrag01 gemeinsam aufgemessen; Anschluss kontrolliert

Veranlassung: Vor Verdecken dokumentiert

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2028-02-21

Witterung: bedeckt 8°C

Personal: 8

Arbeiten und Befund: Rohbau EG; Schal- und Bewehrungsstand abgeglichen

Veranlassung: Aussparungen TGA beachtet

Zeichnung: T.Wendt

Datum: 2028-03-09

Witterung: trocken 10°C

Personal: 8

Arbeiten und Befund: Decke EG betoniert; Betonlieferscheine im Rohbauordner

Veranlassung: Nachbehandlung dokumentieren

Zeichnung: T.Wendt

Datum: 2028-03-23

Witterung: bedeckt 9°C

Personal: 8

Arbeiten und Befund: Rohbau1OG; Schachtmaße kontrolliert

Veranlassung: Aufzugfirma erhält Maßblatt

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2028-04-03

Witterung: trocken 12°C

Personal: 10

Arbeiten und Befund: Dacharbeiten erster Abschnitt begonnen; Abstimmung PV

Veranlassung: Keine ungeprüften Durchdringungen

Zeichnung: I.Mertens

Datum: 2028-04-28

Witterung: trocken 16°C

Personal: 8

Arbeiten und Befund: Rohbauabschnitt abgeschlossen; Mauerwerk und Öffnungen sichtbar geprüft

Veranlassung: Übergabe an Folgegewerke

Zeichnung: T.Wendt/N.Feld

Datum: 2028-05-12

Witterung: Regen 14°C

Personal: 11

Arbeiten und Befund: Fenster eingesetzt; Anschlussfugen in Arbeit

Veranlassung: Stichproben vor Verkleidung

Zeichnung: I.Mertens/N.Feld

Datum: 2028-06-05

Witterung: trocken 20°C

Personal: 12

Arbeiten und Befund: Trockenbau und Leitungsführung; Abschottungen noch offen

Veranlassung: Kennzeichnung je Durchdringung

Zeichnung: J.Merz/E.Sand

Datum: 2028-06-16

Witterung: trocken 22°C

Personal: 9

Arbeiten und Befund: Gebäudehülle geschlossen; PV-Unterkonstruktion abgestimmt

Veranlassung: Dachprotokoll ergänzen

Zeichnung: I.Mertens/S.Voß

Datum: 2028-06-30

Witterung: bedeckt 19°C

Personal: 10

Arbeiten und Befund: TGA-Rohinstallation fertig; Druckprüfung angekündigt

Veranlassung: Vor Estrich dokumentieren

Zeichnung: A.Thiel

Datum: 2028-07-17

Witterung: trocken 24°C

Personal: 7

Arbeiten und Befund: Außenanlagen begonnen; Stellplatz01 abgesteckt

Veranlassung: Bewegungsfläche freigehalten

Zeichnung: M.Roth

Datum: 2028-08-10

Witterung: trocken 23°C

Personal: 12

Arbeiten und Befund: Beläge eingebaut; WE07 Musterabweichung noch nicht erkannt

Veranlassung: Endkontrolle je Wohnung

Zeichnung: J.Merz

Datum: 2028-08-25

Witterung: trocken 21°C

Personal: 5

Arbeiten und Befund: Aufzugmontage beendet; Prüfungstermin 07.09.

Veranlassung: Betrieb erst nach erforderlicher Prüfung

Zeichnung: R.Hanke

Datum: 2028-09-08

Witterung: trocken 18°C

Personal: 8

Arbeiten und Befund: Gemeinsame Inbetriebnahme; Anlagenprotokolle geordnet

Veranlassung: Einweisung Verwaltung

Zeichnung: E.Sand/N.Feld

Datum: 2028-09-10

Witterung: bedeckt 17°C

Personal: 4

Arbeiten und Befund: Vorbegehung: Tür, Fensterbank WE05, Belag WE07

Veranlassung: Konkrete Mängelmitteilung

Zeichnung: N.Feld

Datum: 2028-09-14

Witterung: trocken 19°C

Personal: 4

Arbeiten und Befund: Tür und Fensteranschluss bearbeitet; Belag offen

Veranlassung: Vorbehalt im Abnahmeprotokoll

Zeichnung: N.Feld

Datum: 2028-09-15

Witterung: trocken 18°C

Personal: 9

Arbeiten und Befund: Förmliche Abnahmen; Belagsvorbehalt WE07

Veranlassung: Protokoll von Parteien gezeichnet

Zeichnung: M.Birk/N.Feld

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 02.02.2028 · SW-HI-26-08

Baubesprechung zum abweichenden Bodenbefund

Am 02.02.2028 haben Maren Birk, Nora Feld, Timo Wendt und Dr. Ute Venn die südöstliche Gründungsecke besichtigt. Beim Aushub wurde eine örtlich begrenzte wasserführende Feinsandschicht angetroffen. Die ursprünglichen Erkundungspunkte lagen außerhalb dieses Bereichs. Der Befund wird weder als allgemeiner Fehler des gesamten Baugrundberichts noch als Freigabe einer beliebigen Grundwasserabsenkung verstanden.

Die betroffene Fläche von rund 24 m² bleibt bis zur abgestimmten Sicherung offen. Dr. Venn empfiehlt eine technisch bemessene Filter- und Dränpackung unter dem lokalen Anschlussbereich. Der vorhandene Entwässerungsanschluss darf dafür nicht ohne Abstimmung genutzt werden. Die erforderliche Ableitung erfolgt innerhalb des freigegebenen Baustellenentwässerungskonzepts.

Steinwerk legt bis zum 04.02.2028 ein Nachtragsangebot mit Mengen, Arbeitsstunden und Materialansätzen vor. Frau Feld und die Tragwerksplanung prüfen die technische Einbindung. Nur Frau Birk entscheidet über den Zusatzauftrag. Die Arbeiten an der westlichen Bodenplattenzone können fortgesetzt werden. Ein allgemeiner Stillstand der gesamten Baustelle wird nicht festgestellt.

Timo Wendt nennt zunächst fünf Arbeitstage Auswirkung auf die betroffene Zone. Eine Beschleunigung im März wird geprüft. Ein neuer Endtermin wird heute nicht vereinbart. Die Kostenfortschreibung wird erst nach der Auftragserteilung mit dem vereinbarten Betrag aktualisiert.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Von	"Timo Wendt, Bauleiter" <bauleitung@steinwerk.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Wed, 02 Feb 2028 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Behinderung im südöstlichen Gründungsbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir zeigen an, dass die im Besprechungsprotokoll beschriebene Feinsandschicht die planmäßige Herstellung der Gründung in der südöstlichen Ecke derzeit verhindert. Der betroffene Abschnitt umfasst Achsen C bis D / 3 bis 4. Die zwei eingesetzten Mitarbeiter und der Bagger werden soweit möglich in der westlichen Zone weiterbeschäftigt. Eine vollständige Stilllegung liegt nicht vor.

Ohne Freigabe der ergänzenden Filterpackung können wir die Bewehrung in diesem Abschnitt nicht planmäßig schließen. Unsere erste Einschätzung beträgt fünf Arbeitstage Verzögerung. Ob daraus eine Verschiebung der gesamten Rohbauübergabe folgt, hängt von der Freigabe und den anschließenden Betoniertakten ab.

Wir bitten um Entscheidung nach Vorlage unseres Angebots. Die Anzeige enthält noch keine abschließende Forderung wegen Mehrkosten oder Bauzeitverlängerung. Arbeitsstunden, Geräteeinsatz und Materialverbrauch werden getrennt erfasst. Bitte bestätigen Sie den Eingang und benennen Sie die Entscheidungsperson für den Zusatzauftrag.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Wendt, Bauleiter

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim

bauleitung@steinwerk.example

Anlagen: keine

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 04.02.2028

Nachtragsangebot 01 für lokale Filter und Dränpackung

Auf Grundlage der Baustellenbesprechung vom 02.02.2028 und der technischen Ergänzung der Baugrundplanung bieten wir die örtlich begrenzte zusätzliche Filter- und Dränpackung an. Die Leistung war nach unserer Auslegung des vereinbarten Bodenbefunds nicht in der ursprünglichen Pauschale enthalten. Die Bestellerin hat diese Einordnung vor Auftragserteilung zu prüfen.

Leistung	Menge	Einheitspreis EUR	Netto EUR
Zusätzlicher Aushub und getrennter Abtransport	60 m³	85,00	5.100,00
Filtermaterial liefern und einbauen	45 m³	160,00	7.200,00
Dränleitung mit Anschluss im genehmigten System	30 m	95,00	2.850,00
Zusätzliche Arbeitsstunden und örtliche Prüfungen	57 h	50,00	2.850,00
Gesamt netto			18.000,00
Umsatzsteuer 19 Prozent			3.420,00
Gesamt brutto			21.420,00

Bei schriftlicher Beauftragung bis zum 05.02.2028 führen wir die Arbeiten vom 07. bis 11.02.2028 aus. Die Mengen werden gemeinsam aufgenommen. Die Vergütung wird für den beschriebenen Leistungsumfang als Pauschale von 18.000,00 EUR netto vereinbart. Nicht enthalten ist eine dauerhafte Grundwasserabsenkung außerhalb des vorhandenen Konzepts.

Die Ausführung erlaubt nach unserer Terminabstimmung vom 04.02.2028 den Anschluss an den nächsten Betoniertakt. Den Abnahmetermin 15.09.2028 bestätigen wir bei unverzüglicher Freigabe weiterhin. Aus diesem Angebot ergibt sich kein Anspruch auf zusätzliche Beschleunigungsvergütung.

gez. Timo Wendt, Bauleiter
Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Timo Wendt, Bauleiter" <bauleitung@steinwerk.example>
Datum	Sat, 05 Feb 2028 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Auftrag für Nachtrag 01 zum Rohbauvertrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir beauftragen die im Nachtragsangebot vom 04.02.2028 vollständig beschriebene örtliche Filter- und Dränpackung zum Pauschalpreis von 18.000,00 EUR netto zuzüglich 3.420,00 EUR Umsatzsteuer. Maßgeblich sind die dort abgegrenzten Arbeiten sowie die technische Ergänzung von Dr. Venn. Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung oder weitere zusätzliche Arbeiten werden damit nicht beauftragt.

Die Objektüberwachung dokumentiert den Einbau gemeinsam mit Ihrer Bauleitung vor dem Verdecken. Bitte legen Sie Materialnachweise, Fotos mit Bauteilbezug und das gemeinsame Mengenblatt vor. Die Rechnung ist als Nachtrag 01 getrennt von bereits abgerechneten Abschlägen auszuweisen.

Sie haben den unveränderten Abnahmetermin 15.09.2028 bestätigt. Wir übernehmen die von Ihnen vorgeschlagene Ausführung vom 07. bis 11.02.2028. Eine darüber hinausgehende Bauzeit- oder Mehrkostenvereinbarung treffen wir nicht. Bei neuen tatsächlichen Hindernissen erwarten wir eine gesonderte konkrete Mitteilung.

Diese Erklärung erfolgt durch mich als Geschäftsführerin. Eine frühere technische Abstimmung mit Frau Feld stellte noch keinen Zusatzauftrag dar.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 11.02.2028

Gemeinsames Aufmaß des Nachtrags 01

Das Aufmaß wurde am 11.02.2028 vor dem Verdecken durch Nora Feld und Timo Wendt aufgenommen. Dr. Venn war bei der Kontrolle der Filterabstufung anwesend. Die Lage entspricht dem örtlich abgegrenzten Bereich aus der Besprechung vom 02.02.2028. Grundlage der Abrechnung bleibt die am 05.02.2028 vereinbarte Pauschale.

Nachweis	Ansatz	Feststellung
Aushub	10,00 × 4,00 × 1,50 m	60,00 m³
Filterpackung	10,00 × 3,00 × 1,50 m	45,00 m³
Dränleitung	12,00 + 10,00 + 8,00 m	30,00 m
Ergänzende Arbeitszeit	3 Mitarbeiter × 19 Stunden	57,00 Stunden

Die Maße beziehen sich auf unterschiedliche Arbeitsbereiche. Aus der Filtermenge darf deshalb kein identischer Grundriss wie beim gesamten Aushub abgeleitet werden. Der örtliche Anschluss wurde am Nachmittag durch die Fachplanung kontrolliert. Eine vollständige Neuuntersuchung des Grundstücks fand nicht statt.

Die Einbaukontrolle bestätigt die protokollierten Maße und den sichtbaren Arbeitsstand. Sie ist keine pauschale Anerkennung weiterer, nicht beauftragter Leistungen und keine Abnahme des gesamten Rohbaus. Unterschriften: gez. Nora Feld; gez. Timo Wendt; technischer Befund gez. Dr. Ute Venn.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Planwerk Haustechnik GmbH

Technikring 14, 31135 Hildesheim
planung@planwerk-tga.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 08.09.2028

Gemeinsamer Inbetriebnahmeterminein der Gebäudetechnik

Am 08.09.2028 haben die TGA-Planung, Wärmefluss Haustechnik, Lichtkreis Elektro und Hubpunkt Aufzüge den abgestimmten Inbetriebnahmeterminein durchgeführt. Die folgenden Feststellungen betreffen die jeweils benannten Anlagen. Der Terminein ersetzt weder die förmliche Abnahme der Bauverträge noch Prüfentscheidungen einer zugelassenen Überwachungsstelle.

Anlage	Feststellung	Unterlage
Wärmeerzeugung	Zwei Geräte je 18 kW, Kaskadenbetrieb und Umschaltung geprüft	Einstellblatt HLS-08
Heizkreise	Hydraulischer Abgleich abgeschlossen; Sollwerte wohnungsweise dokumentiert	Abgleichblatt HLS-09
Trinkwasser	Druckprüfung und Spülung dokumentiert; Temperaturhaltung kontrolliert	Prüfblatt HLS-10
Lüftung	Betriebsstufen je Wohnung eingeregelt	Messblatt L-08
Elektro	Verteilungen geprüft; Kennzeichnung nach Stromlaufplänen	Prüfbericht E-08
PV und Ladepunkte	36 kWp; beide Ladepunkte und Lastmanagement funktionsfähig	Messkonzept PV-08
Aufzug	Prüfung vor Inbetriebnahme am 07.09.2028 ohne offenen sicherheitsrelevanten Befund	Prüfbescheinigung A-08

Die Regelung der Wärmepumpen ist auf einen abgestimmten Heizbetrieb eingestellt. Der technische Betreiber erhält Einweisung und Wartungstermine. Ein späterer Wechsel von Einstellungen ohne Dokumentation ist zu vermeiden. Der jährliche Stromertrag der PV-Anlage wird nicht als garantierte Strommenge zugesagt.

Die Aufzugsprüfung wurde durch die zugelassene Überwachungsstelle vorgenommen; die Montagefirma hat deren Bescheinigung im Anlagenordner hinterlegt. Der Notruf wurde im Beisein der späteren Verwaltung getestet. Vor Mietbeginn sind die tatsächlichen Zählerstände in den Wohnungsübergaben festzuhalten.

gez. Elif Sand, Fachplanerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

Hildesheim, 11.09.2028

Feststellungen aus der Vorbegehung

Bei der Vorbegehung am 10.09.2028 wurden drei noch zu erledigende Punkte festgestellt. Im Hausflur 1. OG schließt die Tür zum notwendigen Treppenraum nicht zuverlässig. An Wohnung 05 ist das Ablaufprofil der nördlichen Fensterbank zu kontrollieren. In Wohnung 07 ist entgegen der Ausstattungsfreigabe ein anderer Eichenbelag eingebaut worden.

Die Türfunktion ist vor dem Abnahmetermin am 15.09.2028 herzustellen und gemeinsam nachzuprüfen. Dachraum soll den Fensterbankanschluss öffnen, den Befund dokumentieren und die vorgesehene Entwässerung herstellen. Innenraum Ausbau soll den abweichenden Belag genau benennen und ein Angebot für einen Austausch oder eine einvernehmliche Lösung vorlegen.

Wir stimmen einer Abweichung beim Bodenbelag heute nicht zu. Ein Minderungsbetrag wird noch nicht festgelegt. Die Nutzung der Wohnung zu einer Besichtigung stellt keine Abnahme des Ausbaugewerks dar. Wir halten am vorgesehenen gemeinsamen Abnahmetermin fest, sofern die dann vorhandenen Befunde eine Abnahme erlauben.

Bitte bestätigen Sie Zuständigkeit und Ausführungstermin bis morgen. Frau Feld dokumentiert die technische Nachprüfung; rechtsgeschäftliche Erklärungen erfolgen durch die Bauherrin.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Von	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Thu, 14 Sep 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Stand der Arbeiten vor dem Abnahmetermin

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Tür im 1. OG wurde heute neu eingestellt. Bei drei unmittelbar aufeinanderfolgenden Funktionsprüfungen schloss sie vollständig. Dachraum hat das Ablaufprofil an Wohnung 05 geöffnet und neu angeschlossen. Der Wasserablauf wurde vor Ort kontrolliert; im geöffneten Anschluss lag kein sichtbarer Feuchteschaden vor.

Der Bodenbelag der Wohnung 07 bleibt abweichend. Innenraum Ausbau hat erklärt, dass die technisch geeignete Ersatzqualität nach interner Materialverwechslung eingebaut worden sei. Frau Birk will zunächst ein Muster und den Preisunterschied prüfen. Es liegt noch keine Zustimmung zur Vertragsänderung vor.

Für den morgigen Termin empfehle ich, die erledigten Punkte mit dem jeweiligen Bauteilbezug zu dokumentieren und den Belagsvorbehalt ausdrücklich aufzunehmen. Ob die Bestellerin abnimmt, entscheidet sie nach dem festgestellten Leistungsstand. Die heutige E-Mail enthält keine Abnahmeerklärung im Namen der Bauherrin.

Mit freundlichen Grüßen

Nora Feld, Architektin

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim

projekt@konturfeld.example

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 15.09.2028 · SW-HI-26-08

Protokoll des gemeinsamen förmlichen Abnahmetermins

Am 15.09.2028 wurden die Leistungen der sieben Bauverträge im Wohnhof Am Steinbogen 18 gemeinsam besichtigt. Für die Bestellerin nahm Maren Birk teil, als beratende Objektüberwachung Nora Feld. Die nachfolgend genannten Unternehmen waren jeweils für ihr Gewerk vertreten. Jede Abnahmeerklärung bezieht sich nur auf die bezeichnete Vertragsleistung.

Vertrag	Erklärung und Vorbehalt
Erdarbeiten und Rohbau	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.
Dach Fassade und Fenster	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.
Heizung Lüftung und Sanitär	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.
Elektrotechnik Photovoltaik und Ladeinfrastruktur	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.
Innenausbau und Bodenbeläge	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Der abweichende Eichenbelag der Wohnung 07 bleibt als bekannter Mangel vorbehalten. Eine Vergütungsanpassung ist noch nicht vereinbart.
Aufzuganlage	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.
Außenanlagen und Entwässerung	Die Bestellerin nimmt die Leistung ab. Im heutigen Termin bestehen keine zusätzlich protokollierten offenen Mängel. Nicht erkennbare Mängel bleiben von dieser Feststellung unberührt.

Die am 11.09.2028 angezeigte Türfunktion und der sichtbare Fensterbankanschluss wurden erneut kontrolliert. Die dokumentierten Maßnahmen sind im sichtbaren Bereich erledigt. Die fachliche Prüfung ersetzt keine Zusage, dass verdeckte Mängel ausgeschlossen seien. Vorbehalte wegen einer Vertragsstrafe werden nicht aufgenommen, weil keine Vertragsstrafe vereinbart wurde.

Die Parteien halten den heutigen Tag als Abnahmedatum ihrer jeweiligen Bauleistung fest. Die reguläre fünfjährige Mängelverjährung aus den hier geschlossenen BGB-Bauverträgen wird mit dem 15.09.2033 als
SW-HI-26-08 · Seite 1

vorläufigem Fristende im Register vermerkt. Spätere Anerkenntnisse, Verhandlungen oder sonstige fristrelevante Vorgänge sind gesondert zu prüfen. Für Architektenleistungen wird heute keine Abnahme erklärt.

Die vollständigen Revisions- und Bedienunterlagen werden im Übergabetermin am 22.09.2028 an die Verwaltung ausgegeben. Der Rohbauunternehmer hat die vereinbarte Mängelbürgschaft vorgelegt. Die Bestellerin bestätigt den Erhalt, ohne damit über noch nicht bekannte Mängelansprüche zu verfügen.

Unterschriften: gez. Maren Birk; Timo Wendt; Ina Mertens; Arne Thiel; Selin Voß; Jan Merz; Ralf Hanke; Mira Roth. Protokollführung: gez. Nora Feld.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.09.2028

Gebäudeübergabe und Unterlagenverzeichnis

Die Objektüberwachung übergibt der Bauherrin und ihrer Mietverwaltung den dokumentierten Stand des Wohnhauses. Der Mietbeginn ist für den 01.10.2028 vorgesehen. Die Übergabe von Unterlagen ist von der bereits erfolgten Abnahme der Bauleistungen sowie einer gesonderten Abnahme der Planerleistungen zu unterscheiden.

1 Bestandsstand

Die Ausführung umfasst acht Wohnungen mit zusammen 600 m² vereinbarter Wohnfläche, drei Geschosse und einen Aufzug. Die tatsächlichen Tür- und Bewegungsflächen wurden im Abschlussaufmaß dokumentiert. Die Dachfläche trägt 80 PV-Module zu je 450 Wp. Von den acht Pkw-Stellplätzen ist Stellplatz 01 barrierefrei gekennzeichnet; alle Stellplätze sind vorverkabelt, zwei mit Ladepunkten ausgestattet. Fahrrad- und Spielbereiche entsprechen dem abschließenden Außenanlagenstand.

2 Übergebene Unterlagen

Bereich	Unterlagen und Zuständigkeit
Bauaufsicht	Genehmigung, Nebenbestimmungen, Baubeginn- und Fertigstellungsmitteilungen; Bauherrin
Planung	Freigegebene Planstände, ergänzte Ausführungsdetails, Revisionsstand; Konturfeld
Rohbau	Material- und Einbauunterlagen, dokumentierter Nachtrag 01; Steinwerk
Gebäudehülle	Fensterlisten, Dach- und Anschlussdetails, Pflegehinweise; Dachraum
Gebäudetechnik	Inbetriebnahme, Einstellwerte, Zählerzuordnung, Bedienung; Planwerk und Fachfirmen
Aufzug	Prüfbescheinigung, Notruf und Betriebsanweisung; Hubpunkt
Außenanlagen	Entwässerung, Geräteunterlagen und Pflegehinweise; Grünkante
Kaufmännisch	Verträge, Rechnungen, Zahlungsbelege und fortgeschriebene Kosten; Bauherrin

3 Noch laufende Vorgänge

Der Belagsvorbehalt für Wohnung 07 wird außerhalb der Wohnungsübergabe mit dem Ausbauunternehmen geklärt. Ein zusätzlicher Rechnungs- und Zahlungsabgleich ist vorgesehen, da die Buchhaltung einen doppelten Zahlungslauf für eine Elektroabschlagsrechnung gemeldet hat. Das betrifft die finanzielle Abwicklung und wird nicht als weiterer Bauauftrag erfasst.

Die Verwaltung erhält den Schlüsselplan und bestätigt die Übernahme der laufenden Betreiberorganisation. Technische Prüfungen und Wartungsleistungen werden nach den Anlagenanforderungen beauftragt. Die Regelung der Wärmepumpen darf nicht ohne Dokumentation verändert werden. Die Bedienunterlagen sind auch der Vertretung der Verwaltung zugänglich zu halten.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.09.2028

Stand der Genehmigungsauflagen und Schlussunterlagen

Für die Fertigstellungsmitteilung werden die nachstehenden Unterlagen dem Genehmigungsvorgang zugeordnet. Die Liste unterscheidet den vorgelegten Nachweis von einer eigenen behördlichen Prüfung. Der Umfang der Baugenehmigung wird nicht auf außerhalb ihres Prüfprogramms liegende Ausführungsfragen ausgedehnt.

Gegenstand	Vorgelegte Unterlage	Stand
Genehmigung und Planänderungen	022 sowie freigegebene Pläne und 150	Ausführung mit Genehmigungsstand abgeglichen
Barrierefreie Erschließung	017, 024, 150 und Abschlussaufmaß	Aufzug, R-Wohnung und stufenlose Zugänge hergestellt
Außenanlagen	028 und Unternehmerdokumentation	30 m² Spielbereich, Fahrrad- und Pkw-Flächen hergestellt
Energie und Heizung	016, 162, 163	Ergebnisbericht, Einstell- und Prüfblätter vorhanden
Elektro PV Ladepunkte	165, 166	Prüf- und Inbetriebnahmeberichte vorhanden
Aufzug	167	Prüfung vor Inbetriebnahme ohne offenen sicherheitsrelevanten Befund
Betreiberorganisation	062 und 168; Register 169 folgt	Wartungszuständigkeit übergeben; Zählerablesung und Register zur Wohnungsübergabe am 29.09.2028

Der tatsächliche Brandschutz- und Rettungswegstand wurde mit den verantwortlichen Fachleuten vor der Nutzung begangen. Zufahrten und anleiterbare Bereiche bleiben frei. Nutzungsänderungen, zusätzliche Terrassen oder nachträgliche Einbauten sind nicht durch diese Schlussunterlagen freigegeben.

Die Unterlagen werden der Bauherrin und ihrer Mietverwaltung ausgehändigt. Die Bauherrin veranlasst die erforderlichen Mitteilungen an die Bauaufsicht. Diese Aufstellung erklärt keine behördliche Schlussabnahme und keinen Verzicht auf noch nicht erkennbare Mängel.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH, Mietverwaltung

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
miete@steinbogen-wohnen.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.09.2028

Betrieb und Wartung des Wohnhauses

Die Mietverwaltung übernimmt ab dem 01.10.2028 die Betreiberorganisation für das Wohnhaus. Die Geschäftsführerin bleibt für die erforderlichen Beauftragungen verantwortlich. Der folgende Plan legt Ansprechpartner und dokumentierte Abläufe fest. Er ersetzt weder Herstellerangaben noch verbindliche Prüfpflichten.

Anlage	Ablauf	Dokumentation
Wärmepumpen und Hydraulik	Jährliche Wartung, zusätzliche Prüfung bei auffälligem Verbrauch oder Regelungsänderung	Betriebsbuch und Einstellwerte
Trinkwasser und Warmwasser	Temperaturen, Störungen und einschlägige Untersuchungsanforderungen mit Fachfirma verfolgen	Mess- und Wartungsberichte
Aufzug	Notruf jederzeit betriebsbereit; Wartung und vorgeschriebene Prüfungen fristgerecht beauftragen	Prüf- und Notrufbuch
Rauchwarnmelder	Betriebsbereitschaft nach Landesrecht und vereinbarter Zuständigkeit sichern	Wohnungsbezogene Wartung
Dach und Entwässerung	Halbjährliche Sichtkontrolle sowie nach außergewöhnlichem Unwetter	Fotos und Reinigungsnachweise
PV und Ladepunkte	Störmeldungen bearbeiten und elektrische Prüfungen nach fachlicher Vorgabe	Anlagenprotokoll
Spielbereich	Regelmäßige Sichtkontrolle, Wartung und sicherheitsbezogene Prüfung	Kontrollbuch

Mietparteien melden Feuchte, Funktionsstörungen und Schäden zeitnah an die Verwaltung. Die Verwaltung dokumentiert Datum, Wohnung, Bauteil und erste Maßnahmen, ohne die Ursache vor fachlicher Prüfung festzulegen. Bei akuter Gefahr werden Sicherungsmaßnahmen veranlasst. Die normale Meldung an eine Fachfirma ersetzt keine Prüfung von Anspruchsfristen.

Kosten der Verwaltung und Instandsetzung werden nicht als umlagefähige Betriebskosten behandelt. Laufende Betriebskosten werden nur im vertraglich und gesetzlich zulässigen Umfang abgerechnet. Die kaufmännische Zuordnung bleibt vom technischen Wartungsplan getrennt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH · SW-HI-26-08 · Register 05.10.2033

001_Projektauftrag_Wohnhof.pdf
002_Bedarfsprogramm_und_Planungsziele.docx
003_Architektenvertrag_mit_Stufenabruf.docx
004_Ortsbesichtigung_Grundlagen.pdf
005_Lageplan_LP01.pdf
006_Baugrund_und_Versickerungsbefund.pdf
007_Variantenvergleich_Vorplanung.docx
008_Variantenfreigabe_und_Abruf.eml
009_Besprechung_Bauaufsicht_Entwurfsstand.pdf
010_Entwurfsbeschreibung_Stand_Maerz.docx
011_Grundrisse_EG_1OG_GP01.pdf
012_Grundriss_2OG_GP02.pdf
013_Schnitt_Ansichten_SP01.pdf
014_Wohnflaechenberechnung_acht_Wohnungen.docx
015_Fachplanerkoordination_Entwurf.docx
016_Energie_und_Entwaesserungskonzept.pdf
017_Brandschutz_Barrierefreiheit_Konzept.docx
018_Bauantrag_Begleitschreiben.docx
019_Baubeschreibung.docx
020_Nachforderung_Bauaufsicht.pdf
021_Antwort_Nachforderung.docx
022_Baugenehmigung_BA20270618.pdf
023_Abruf_LPH5_bis7.eml
024_Ausfuehrungsdetails_AP01.pdf
025_Koordinierung_Ausfuehrungsplanung.docx
026_Freigabe_Details_mit_Rueckfrage.eml
027_Koordinierter_Planstand_R01.pdf
028_Flaechen_Abstaende_Aussenanlagen.pdf
029_Abschluss_Ausfuehrungsplanung.docx
030_Vergabeterminplan.docx
031_Leistungsverzeichnis_sieben_Lose.docx
032_Angebot_rohbau.pdf
033_Vergleichsangebot_Rohbau.pdf
034_Angebot_huelle.pdf
035_Angebot_hls.pdf
036_Angebot_elektro.pdf
037_Angebot_ausbau.pdf
038_Angebot_aufzug.pdf
039_Angebot_aussen.pdf
040_Vergabevermerk.docx
041_Direktmandat_Vertragsgestaltung.eml
042_Bauvertrag_rohbau.docx
043_Bauvertrag_huelle.docx
044_Bauvertrag_hls.docx
045_Bauvertrag_elektro.docx
046_Bauvertrag_ausbau.docx
047_Bauvertrag_aufzug.docx

048_Bauvertrag_aussen.docx
049_Bauzeitenplan.csv
050_Bautagebuch.csv
051_Baubesprechung_Bodenbefund.docx
052_Behinderungsanzeige_Rohbau.eml
053_Nachtragsangebot_Filterpackung.pdf
054_Nachtragsauftrag_01.eml
055_Gemeinsames_Aufmass_Nachtrag.pdf
056_Gesamteinbetriebnahme_Technik.pdf
057_Maengelanzeige_vor_Abnahme.pdf
058_Nachbesserungsstand.eml
059_Foermliche_Abnahmen.docx
060_Uebergabe_Gebaeudeunterlagen.pdf
061_Auflagen_und_Schlussunterlagen.pdf
062_Betrieb_und_Wartungsplan.pdf
063_Feuchtemeldung_Wohnung05.eml
064_Objektbegehung_Feuchte.docx
065_Rueckmeldung_Fensteranschluss.eml
066_Vorfristbegehung_2033.pdf
067_Rueckgabe_Rohbausicherheit.docx
068_Abschluss_Objektbetreuung.pdf
070_Kaufpreisfaelligkeit_Grundstueck.pdf
071_Grunderwerbsteuerbescheid.pdf
072_Notarkosten_Schlussberechnung.pdf
073_Grundbuch_Kostenrechnung.pdf
074_Maklerrechnung.pdf
075_Baugenehmigung_Kostenbescheid.pdf
076_Bauversicherung_Betragsrechnung.pdf
077_Bank_Finanzierungsentgelt.pdf
078_Bank_Zinsabrechnung_2027.pdf
079_Bank_Zinsabrechnung_2028.pdf
080_Architekt_Rechnung_LPH1_4.pdf
080_Architekt_Rechnung_LPH1_4_XRechnung.xml
081_Architekt_Rechnung_LPH5_7.pdf
081_Architekt_Rechnung_LPH5_7_XRechnung.xml
082_Architekt_Rechnung_LPH8.pdf
082_Architekt_Rechnung_LPH8_XRechnung.xml
083_Architekt_Schlussrechnung_LPH9.pdf
083_Architekt_Schlussrechnung_LPH9_XRechnung.xml
084_TGA_Planungsrechnung.pdf
084_TGA_Planungsrechnung_XRechnung.xml
085_TGA_Schlussrechnung.pdf
085_TGA_Schlussrechnung_XRechnung.xml
086_Tragwerk_Schlussrechnung.pdf
086_Tragwerk_Schlussrechnung_XRechnung.xml
087_Vermessung_Schlussrechnung.pdf
087_Vermessung_Schlussrechnung_XRechnung.xml
088_Baugrund_Rechnung.pdf
088_Baugrund_Rechnung_XRechnung.xml
089_Energie_Rechnung.pdf

089_Energie_Rechnung_XRechnung.xml
090_Brandschutz_Rechnung.pdf
090_Brandschutz_Rechnung_XRechnung.xml
091_Rohbau_Abschlag1.pdf
091_Rohbau_Abschlag1_XRechnung.xml
092_Rohbau_Abschlag2.pdf
092_Rohbau_Abschlag2_XRechnung.xml
093_Rohbau_Schlussrechnung.pdf
093_Rohbau_Schlussrechnung_XRechnung.xml
094_Gebaeudehuelle_Abschlag.pdf
094_Gebaeudehuelle_Abschlag_XRechnung.xml
095_Gebaeudehuelle_Schlussrechnung.pdf
095_Gebaeudehuelle_Schlussrechnung_XRechnung.xml
096_HLS_Abschlag.pdf
096_HLS_Abschlag_XRechnung.xml
097_HLS_Schlussrechnung.pdf
097_HLS_Schlussrechnung_XRechnung.xml
098_Elektro_Abschlag.pdf
098_Elektro_Abschlag_XRechnung.xml
099_Elektro_PV_Schlussrechnung.pdf
099_Elektro_PV_Schlussrechnung_XRechnung.xml
100_Innenausbau_Abschlag.pdf
100_Innenausbau_Abschlag_XRechnung.xml
101_Innenausbau_Schlussrechnung.pdf
101_Innenausbau_Schlussrechnung_XRechnung.xml
102_Aufzug_Schlussrechnung.pdf
102_Aufzug_Schlussrechnung_XRechnung.xml
103_Aussenanlagen_Schlussrechnung.pdf
103_Aussenanlagen_Schlussrechnung_XRechnung.xml
104_Hausanschluesse_Rechnung.pdf
104_Hausanschluesse_Rechnung_XRechnung.xml
105_Rohbau_Nachtrag_Draenpackung.pdf
105_Rohbau_Nachtrag_Draenpackung_XRechnung.xml
106_Innenausbau_Rechnungskorrektur.pdf
106_Innenausbau_Rechnungskorrektur_XRechnung.xml
107_Darlehensvereinbarung.docx
108_Eigenkapital_und_Vermietungsannahmen.docx
109_Projektkonto_2026.pdf
110_Projektkonto_2027.pdf
111_Projektkonto_2028.pdf
112_Projektkonto_2033.pdf
113_Rueckfrage_Elektrozahlung.eml
114_Elektro_Rueckzahlung.eml
115_Innenausbau_Belagsvereinbarung.eml
116_Projektabschluss_Zahlungsstand.eml
119_PV_Lieferung_Montage_Nullsteuersatz.pdf
119_PV_Lieferung_Montage_Nullsteuersatz_XRechnung.xml
120_Kostenentwicklung.xlsx
121_Rechnungen_und_Zahlungen.xlsx
122_Finanzierung_und_Vermietung.xlsx

130_Mietvertrag_WE01.docx
131_Mietvertrag_WE02.docx
132_Mietvertrag_WE03.docx
133_Mietvertrag_WE04.docx
134_Mietvertrag_WE05.docx
135_Mietvertrag_WE06.docx
136_Mietvertrag_WE07.docx
137_Mietvertrag_WE08.docx
138_Uebergabe_WE01.pdf
139_Uebergabe_WE02.pdf
140_Uebergabe_WE03.pdf
141_Uebergabe_WE04.pdf
142_Uebergabe_WE05.pdf
143_Uebergabe_WE06.pdf
144_Uebergabe_WE07.pdf
145_Uebergabe_WE08.pdf
146_Maengelbuergschaft_Rohbau.pdf
147_Belagsvereinbarung_Wohnung07.docx
148_Fertigstellungsmitteilung.docx
149_Grundstueckskaufvertrag_UVZ_118_2026.pdf
150_Detailplanung_Schwelle_und_Deckendurchbruch.pdf
151_Planstandportal_2027-09-24.png
152_Bauleiterchat_2028-02-02.png
153_Abnahme_Architektenleistungen.docx
154_Vorvertragliche_Auskunft_WE01.eml
155_Vorvertragliche_Auskunft_WE02.eml
156_Vorvertragliche_Auskunft_WE03.eml
157_Vorvertragliche_Auskunft_WE04.eml
158_Vorvertragliche_Auskunft_WE05.eml
159_Vorvertragliche_Auskunft_WE06.eml
160_Vorvertragliche_Auskunft_WE07.eml
161_Vorvertragliche_Auskunft_WE08.eml
162_Energie_Ergebnisbericht.pdf
163_HLS_Einstellung_und_Pruefung.pdf
164_Lueftung_Messblatt.pdf
165_Elektro_Pruefbericht.pdf
166_PV_Ladepunkte_Inbetriebnahme.pdf
167_Aufzug_Pruefbescheinigung.pdf
168_Wartungsvereinbarung_Technik.pdf
169_Zaehlerregister_Bezug.csv
170_Grundsschuldbestellung_UVZ_139_2026.pdf
171_Freistellung_48b_rohbau.pdf
172_Freistellung_48b_huelle.pdf
173_Freistellung_48b_hls.pdf
174_Freistellung_48b_elektro.pdf
175_Freistellung_48b_ausbau.pdf
176_Freistellung_48b_aufzug.pdf
177_Freistellung_48b_aussen.pdf
178_Freistellung_48b_versorger.pdf
179_Freistellung_Abfrage_und_Gueltigkeitsprotokoll.pdf

Leinebogen Projektbank AG

Bankhof 4, 31134 Hildesheim

finanzierung@leinebogen-bank.example

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 05.09.2028

Mängelbürgschaft für das Rohbaulos

Bürgschaftsurkunde LB-SW-2028-325. Auf Antrag der Steinwerk Hochbau GmbH übernehmen wir gegenüber der Steinbogen Wohnen GmbH eine selbstschuldnerische Bürgschaft bis zu 32.500,00 EUR zur Sicherung der nach dem Bauvertrag vom 12.11.2027 gesicherten Mängelansprüche für das Rohbaulos des Wohnhauses Wohnhof Am Steinbogen 18.

Die Bürgschaft ist keine Bürgschaft auf erstes Anfordern. Der Umfang richtet sich nach dem gesicherten Vertrag und den bestehenden gesicherten Ansprüchen. Die Einrede der Vorausklage wird ausgeschlossen. Andere gesetzliche Einwendungen und Einreden bleiben im rechtlich zulässigen Umfang erhalten.

Die Urkunde ist nach Wegfall des Sicherungszwecks an uns zurückzugeben. Ein festes automatisches Erlöschensdatum, das bestehende gesicherte Ansprüche unabhängig von ihrem Stand abschneiden würde, wird nicht vereinbart. Eine doppelte Barsicherheit ist nach Mitteilung der Vertragsparteien nicht bestellt.

Diese Urkunde betrifft ausschließlich die Mängelsicherheit des Rohbauvertrags. Sie ist weder eine Finanzierungszusage für die Bauherrin noch eine Sicherheit für die anderen sechs Bauverträge. Die Bürgschaft wird durch unsere zeichnungsberechtigten Mitarbeitenden ausgefertigt.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Innenraum Ausbau GmbH
Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

Hildesheim, 15.10.2028 · SW-HI-26-08

Vereinbarung zum Bodenbelag der Wohnung 07

Die Steinbogen Wohnen GmbH und Innenraum Ausbau GmbH einigen sich nach Bemusterung des eingebauten Belags darauf, dass dieser in Wohnung 07 verbleibt. Die Abweichung von der ursprünglich vereinbarten Eichenqualität wird durch eine Herabsetzung der Vergütung um 2.500,00 EUR netto zuzüglich 475,00 EUR Umsatzsteuer ausgeglichen.

Innenraum Ausbau erteilt eine entsprechende Rechnungskorrektur über insgesamt 2.975,00 EUR und erstattet den Betrag auf das Projektkonto der Bauherrin. Die Rechnungskorrektur bezeichnet die betroffene Schlussrechnung und den Leistungsbezug. Bereits geleistete Zahlungen werden nicht als neuer Bauaufwand gebucht.

Mit der Vereinbarung wird nur die bezeichnete Materialabweichung abgegolten. Ansprüche wegen anderer Mängel, etwa fehlerhafter Verlegung oder später erkennbarer Schäden, werden nicht pauschal ausgeschlossen. Die übrigen Vertragsbedingungen bleiben bestehen.

Die Mietpartei der Wohnung 07 wurde über das verbleibende Material informiert. Der Mietvertrag wird dadurch nicht einseitig geändert. Für die Bauherrin: gez. Maren Birk. Für Innenraum Ausbau: gez. Jan Merz.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Stadt Hildesheim, Bauaufsicht
Markt 3, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 22.09.2028 · SW-HI-26-08

Mitteilung über die Fertigstellung und vorgesehene Nutzung

Wir teilen mit, dass die genehmigten Baumaßnahmen am Achtfamilienhaus abgeschlossen sind. Die Nutzung der acht Wohnungen ist ab 01.10.2028 vorgesehen. Der freigegebene Revisionsstand, die Bestätigungen der verantwortlichen Fachleute und die gemäß Nebenbestimmungen geforderten Unterlagen werden mit dem zugeordneten Verwaltungsvorgang eingereicht.

Die bauliche Ausführung umfasst die genehmigten acht Wohnungen, die barrierefreien Erschließungswege einschließlich Aufzug sowie die vorgesehenen Außenanlagen. Der barrierefreie Pkw-Stellplatz ist gekennzeichnet. Spiel- und Fahrradflächen sind hergestellt. Die elektrische Vorverkabelung aller acht Pkw-Stellplätze und die beiden Ladepunkte sind dokumentiert.

Die technischen Anlagen sind in Betrieb genommen und der Verwaltung übergeben. Die erforderliche Aufzugsprüfung vor Inbetriebnahme ist dokumentiert. Die laufenden Betreiberpflichten bleiben unabhängig von dieser Mitteilung bestehen.

Die Mitteilung enthält keine Erklärung der Bauaufsicht, dass sämtliche Ausführungsdetails von ihr geprüft oder abgenommen worden seien. Bitte ordnen Sie die Unterlagen dem genehmigten Vorhaben zu und teilen Sie uns mit, falls aus dem Verwaltungsvorgang noch konkret bezeichnete Unterlagen fehlen.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Baustelle Wohnhof Am Steinbogen

Gespeicherter Gesprächsverlauf · 02.02.2028

Timo Wendt

02.02. 08:17

Im südöstlichen Bereich tritt Wasser in die feine Sandschicht. Wir lassen diese Ecke offen und sichern den Aushub. Zwei Leute arbeiten zunächst im Westen weiter.

Nora Feld

02.02. 08:24

Bitte genaue Lage aufnehmen. Frau Venn kommt zum Termin. Keine zusätzliche dauerhafte Wasserhaltung beginnen, bevor Konzept und Zulässigkeit geklärt sind.

Maren Birk

02.02. 09:02

Ich bin zur Besprechung da. Bitte ein getrenntes Angebot für die konkret nötigen Arbeiten. Meine Entscheidung folgt nach technischer und preislicher Prüfung.

Timo Wendt

02.02. 09:11

Verstanden. Der Bagger bleibt heute vor Ort. Nicht alle Beschäftigten stehen still. Ich schreibe die tatsächlich betroffenen Stunden getrennt auf.

SW-HI-26-08 · Projektarchiv Steinbogen Wohnen

Bilddatei: 152_Bauleiterchat_2028-02-02.png

Von	Sabine Hartung <hartung@haushalt.example>
An	"Lea Fricke, Mietverwaltung" <miete@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Mon, 04 Nov 2030 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Feuchte unter dem Wohnzimmerfenster

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unter dem nördlichen Wohnzimmerfenster der Wohnung 05 ist seit dem Regen am Wochenende ein feuchter Streifen zu sehen. Wir haben den Bereich nicht überstrichen und ein Handtuch vorgelegt. Die Heizung läuft normal; das Fenster war während des Regens geschlossen. Uns ist nicht klar, ob das Wasser vom Anschluss oder von Kondensation kommt.

Die Erscheinung liegt an demselben Fenster, dessen Anschluss vor unserem Einzug noch bearbeitet worden sein soll. Seit dem Einzug im Oktober 2028 ist uns dort bisher keine sichtbare Feuchte aufgefallen. Die Reinigung der Außenseite haben wir nicht selbst vorgenommen. Am Fenster steht ein niedriger Beistelltisch, aber kein Schrank.

Bitte vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin. Dienstagvormittag und Donnerstag ab 15 Uhr wäre jemand zu Hause. Falls weitere Schäden drohen, können Sie uns telefonisch über die bei der Verwaltung hinterlegte Nummer erreichen. Wir möchten wissen, welche vorläufigen Maßnahmen sinnvoll sind und wann eine Prüfung erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Hartung

Familie Hartung, Wohnung 05

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

hartung@haushalt.example

Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 08.11.2030 · SW-HI-26-08

Objektbegehung zum Fensteranschluss der Wohnung 05

Nora Feld hat am 08.11.2030 gemeinsam mit Ina Mertens, Lea Fricke und Sabine Hartung den gemeldeten Bereich besichtigt. Innen ist eine örtliche Verfärbung unter dem nördlichen Wohnzimmerfenster sichtbar. Der Befund stimmt nicht mit einem gleichmäßig an allen Fenstern auftretenden Kondensatbild überein. Eine abschließende Ursachenfeststellung ist aus der Sichtprüfung allein nicht möglich.

Am äußeren Ablaufprofil befindet sich Laub. Nach dessen Entfernung zeigt der örtliche Wasserlauf weiterhin eine Verzögerung an der rechten Anschlussseite. Dachraum schlägt eine begrenzte Öffnung des Anschlussprofils vor. Die Verwaltung stellt die vorhandenen Reinigungsnachweise bereit. Aus dem Laubfund allein folgt weder ein sicherer Wartungsfehler der Mietpartei noch ein Nachweis mangelhafter Bauausführung.

Die Bauherrin beauftragt die Ursachenklärung unmittelbar bei Dachraum. Die heutige fachliche Bewertung erfolgt im Rahmen der vereinbarten Objektbetreuung. Eine fortlaufende örtliche Überwachung einer späteren Mängelbeseitigung ist damit nicht als zusätzliche Architektenleistung beauftragt.

Die reguläre Ausgangsfrist für den Hüllenvertrag bleibt ausgehend von der Abnahme 15.09.2028 im Fristenregister sichtbar. Für eine behauptete Hemmung oder einen Neubeginn reicht der Versand einer Mängelmeldung nicht aus. Die spätere Korrespondenz ist der anwaltlichen Prüfung zugänglich zu machen.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Von	"Ina Mertens, Projektleitung" <projekt@dachraum.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Tue, 19 Nov 2030 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Ergebnis der örtlichen Öffnung und Wiederherstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben das rechte Anschlussprofil am Fenster der Wohnung 05 am 18.11.2030 in Anwesenheit der Verwaltung geöffnet. Im überdeckten Bereich war eine zu hoch geführte Dichtstoffraupe sichtbar. Sie wurde entfernt und der Anschluss entsprechend dem abgestimmten Detail wiederhergestellt. Der anschließende Wasserlauf war frei.

Die Arbeiten führen wir ohne gesonderte Vergütung aus. Wir bestätigen den beschriebenen tatsächlichen Befund und die ausgeführten Maßnahmen. Eine darüber hinausgehende rechtliche Erklärung zu anderen Bauteilen oder zu sämtlichen Anspruchsfristen ist damit nicht verbunden. Bitte führen Sie die Verwaltungskorrespondenz und den Befund im Projektarchiv zusammen.

Die innere Oberfläche soll zunächst trocknen. Frau Hartung hat einer Nachkontrolle nach vier Wochen zugestimmt. Sollten erneut Feuchtespuren auftreten, bitten wir um Mitteilung mit Datum und Wetterlage. Eine weitere Ortsüberwachung durch die Architektin haben wir nicht bestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Ina Mertens, Projektleitung
Dachraum Gebäudehülle GmbH
Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
projekt@dachraum.example

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 10.08.2033

Begehung vor dem regulären Fristende der Bauverträge

Am 10.08.2033 erfolgte die im Architektenvertrag vorgesehene Objektbegehung vor Ablauf der regulären Mängelverjährung der Bauverträge. Teilgenommen haben Nora Feld, Maren Birk und Lea Fricke. Die Verwaltung stellte Wartungsberichte, Meldungen der Mietparteien und den Vorgang zum Fenster der Wohnung 05 bereit.

Bauteil	Feststellung	Weiteres Vorgehen
Rohbau	Keine auffälligen neuen Risse in den zugänglichen Bereichen	Keine zusätzliche Untersuchung aus dem heutigen Sichtbefund
Dach und Fassade	Keine neue Feuchtemeldung; Wartungen dokumentiert	Wartung fortführen
Fenster Wohnung 05	Nach Bearbeitung 2030 keine erneute Meldung; Innenfläche trocken	Vorgang gesondert rechtlich würdigen
Innenausbau Wohnung 07	Belagsabweichung 2028 durch Vereinbarung und Gutschrift erledigt	Vereinbarung im Archiv belassen
Technik und Aufzug	Betriebs- und Prüfunterlagen liegen im Verwaltungsordner	Betreiberpflichten laufen weiter
Außenanlagen	Übliche Gebrauchsspuren ohne neue konkrete Schadensmeldung	Pflege und Kontrollen fortführen

Die Begehung erfasst die zugänglichen Bereiche und die bereitgestellten Informationen. Sie ist keine zerstörende Untersuchung sämtlicher Bauteile. Die Bauherrin soll neu gemeldete Umstände umgehend rechtlich prüfen lassen. Das reguläre Ausgangsdatum 15.09.2033 wird nicht ungeprüft auf den Vorgang mit der Nachbesserung 2030 übertragen; dessen rechtliche Wirkung ist gesondert zu bewerten.

Für das Rohbaulos sind aus den verfügbaren Vorgängen derzeit keine offenen konkreten Mängelansprüche ersichtlich. Die Mängelbürgschaft kann nach Prüfung zum regulären Fristende zur Rückgabe vorbereitet werden. Für andere Gewerke ist keine solche Bürgschaft vereinbart. Die Rückgabe einer Rohbausicherheit bedeutet keinen Verzicht auf Ansprüche gegen andere Unternehmen.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Steinwerk Hochbau GmbH
Werkhof 21, 31135 Hildesheim

Hildesheim, 18.09.2033 · SW-HI-26-08

Rückgabe der Bürgschaft für das Rohbaulos

Nach Auswertung der Vorfristbegehung vom 10.08.2033 und der zwischenzeitlichen Meldungen geben wir die Mängelbürgschaft LB-SW-2028-325 über 32.500,00 EUR für das Rohbaulos zurück. Bis zum heutigen Stand sind keine offenen gesicherten Ansprüche aus diesem Vertrag konkret festgestellt oder angezeigt worden.

Die Erklärung bezieht sich ausschließlich auf die bezeichnete Sicherheit des Rohbauunternehmens. Sie enthält keinen allgemeinen Erlass von Ansprüchen aus anderen Bauverträgen und keine abschließende rechtliche Einordnung des Fensteranschlussvorgangs von 2030. Die Verwaltungsunterlagen werden weiter aufbewahrt.

Bitte bestätigen Sie den Empfang der Bürgschaftsurkunde. Die Rückgabe wird im Sicherheitenregister der Bauherrin vermerkt. Die Objektüberwachung hat die fachlichen Befunde geliefert; die Entscheidung über die Rückgabe trifft die Bauherrin selbst.

Die Planerleistungen werden gesondert abgeschlossen. Der heutige Vorgang ist weder eine rückwirkende Abnahme des Architektenvertrags noch eine Änderung der laufenden Betreiber- und Wartungsorganisation.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 20.09.2033

Abschluss der beauftragten Objektbetreuung

Die beauftragten Leistungen der Objektbetreuung sind nach der Vorfristbegehung, der fachlichen Auswertung und der Mitwirkung bei der Rückgabe der Rohbausicherheit abgeschlossen. Die Abrechnung der letzten Honorarstufe erfolgt getrennt. Die Bauherrin erhält die fortgeschriebene Dokumentation und die Hinweise zu noch rechtlich zu bewertenden Einzelvorgängen.

Die Betreuung umfasste die fachliche Bewertung gemeldeter Mängel, die erforderlichen Begehungen und die vereinbarte Mitwirkung bei Sicherheiten. Eine vollständige Überwachung späterer Sanierungsarbeiten war nicht zusätzlich beauftragt. Die Begehung von 2030 und die Auswertung der Unternehmerantwort wurden im vorhandenen Auftrag dokumentiert.

Die reguläre fünfjährige Betrachtung der Bauverträge ist nicht mit der Verjährung sämtlicher Ansprüche gegen Planer gleichzusetzen. Insbesondere ist eine Abnahme der Architektenleistungen gesondert zu dokumentieren. Der Abschlussbericht erklärt selbst keine Abnahme durch die Bauherrin.

Der dokumentierte Fensteranschlussvorgang 2030 bleibt mit seinen tatsächlichen Erklärungen im Archiv. Für dessen rechtliche Fristwirkung wird auf die gesonderte anwaltliche Prüfung verwiesen. Laufende Mietverhältnisse, Wartungen und Betreiberpflichten gehen unabhängig vom Ende der Objektbetreuung weiter.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Konturfeld Architektur PartG mbB
Planerhof 12, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 25.09.2033 · SW-HI-26-08

Abnahme der abgeschlossenen Architektenleistungen

Die Steinbogen Wohnen GmbH erklärt gegenüber Konturfeld Architektur PartG mbB die Abnahme der nach dem Architektenvertrag und den dokumentierten Stufenabrufen geschuldeten, nunmehr abgeschlossenen Leistungen. Maren Birk und Nora Feld haben den Abschlussbericht vom 20.09.2033, die übergebenen Projektunterlagen und den Stand der Objektbetreuung gemeinsam erörtert.

Eine frühere Teilabnahme von Architektenleistungen wurde in dieser Akte nicht vereinbart oder erklärt. Die förmlichen Bauabnahmen vom 15.09.2028 betrafen ausschließlich die sieben ausführenden Unternehmen. Die heutige Erklärung wird nicht auf dieses Datum zurückbezogen.

Im heutigen Termin werden keine konkret bezeichneten offenen Restleistungen aus dem beauftragten Leistungsumfang festgestellt. Nicht bekannte oder nicht erkennbare Mängelansprüche werden damit nicht ausgeschlossen. Die tatsächlichen Unterlagen zum Fensteranschlussvorgang 2030 bleiben unverändert im Projektarchiv.

Die letzte Honorarstufe kann auf Grundlage der abgeschlossenen Leistungen abgerechnet werden. Die Bauherrin prüft die Schlussrechnung einschließlich bereits gezahlter Abschläge gesondert. Die heutigen Unterschriften bestätigen die vorstehende Erklärung und den Erhalt des Protokolls. Für die Bauherrin gez.Maren Birk; für das Architekturbüro gez.Nora Feld.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Wohnhof Am Steinbogen 18 · Kostenentwicklung

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

KG		Kostenbereich	Ausgang EUR	Abgerechnet EUR	Änderung EUR
100		Grundstück und Erwerbsnebenkosten	500,463.01	500,463.01	-
200		Hausanschlüsse	41,650.00	41,650.00	-
300		Baukonstruktion	1,654,100.00	1,672,545.00	18,445.00
400		Technische Anlagen	669,750.00	669,750.00	-
500		Außenanlagen	142,800.00	142,800.00	-
700		Planung, Versicherung, Gebühren	365,007.40	365,007.40	-
800		Finanzierung bis Ende 2028	90,000.00	90,000.00	-
Summe			3,463,770.41	3,482,215.41	18,445.00

Freigegebener Kostenrahmen	3,650,000.00
Noch verfügbar bis Kostenrahmen	167,784.59
Eigenkapital und Darlehen	3,700,000.00
Projektmittel nach Belegbeträgen	217,784.59

Stand 05.10.2033. Kostenfortschreibung einschließlich LPH 9.
Projektkosten und Zahlungen sind getrennt; keine AfA- oder Bilanzberechnung.
Umsatzsteuerbeträge werden für die Wohnvermietung nicht als Vorsteuer abgezogen.

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
KP-2026-118	100	2026-11-16	Kaufpreisfälligkeit Grundstück	450,000.00	-	450,000.00
GRE-26-816	100	2026-11-20	Grunderwerbsteuerbescheid	22,500.00	-	22,500.00
NF-26-118-139	100	2026-12-22	Notarkostenberechnung Grundstückskauf und Grundschild	6,598.50	1,252.01	7,850.51
GB-26-778	100	2026-12-23	Gerichtskostenrechnung Grundbuch	4,047.50	-	4,047.50
WG-26-104	100	2026-11-04	Grundstücksvermittlung	13,500.00	2,565.00	16,065.00
BA-27-328-K	700	2027-09-21	Kostenbescheid zum Bauantrag	4,957.40	-	4,957.40
BV-27-180	700	2027-11-22	Beitragsrechnung Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung	9,000.00	-	9,000.00
LB-27-010	800	2027-01-02	Vereinbartes Finanzierungsentgelt	10,000.00	-	10,000.00
LB-Z-2027	800	2027-12-31	Darlehenszinsen 2027	28,800.00	-	28,800.00
LB-Z-2028	800	2028-12-31	Darlehenszinsen 2028	51,200.00	-	51,200.00
KF-27-091	700	2027-09-24	Objektplanung LPH 1 bis 4	39,150.00	7,438.50	46,588.50
KF-27-116	700	2027-11-26	Objektplanung LPH 5 bis 7	56,550.00	10,744.50	67,294.50
KF-28-104	700	2028-10-20	Objektplanung LPH 8	46,400.00	8,816.00	55,216.00
KF-33-092	700	2033-09-26	Objektplanung LPH 9 und Schlussabrechnung	2,900.00	551.00	3,451.00

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
PT-27-092	700	2027-09-27	TGA Planung	30,000.00	5,700.00	35,700.00
PT-28-104	700	2028-10-22	TGA Ausführungsbegleitung und Abschluss	35,000.00	6,650.00	41,650.00
BW-28-093	700	2028-09-22	Tragwerksplanung	40,000.00	7,600.00	47,600.00
LP-28-094	700	2028-09-24	Vermessungsleistungen	15,000.00	2,850.00	17,850.00
BP-27-018	700	2027-01-18	Baugrunduntersuchung	12,000.00	2,280.00	14,280.00
EP-28-096	700	2028-09-25	Energieplanung und Fertigstellungsnachweis	10,000.00	1,900.00	11,900.00
RW-28-095	700	2028-09-25	Brandschutzplanung	8,000.00	1,520.00	9,520.00
SH-28-021	300	2028-02-15	Rohbau 1. Abschlag	200,000.00	38,000.00	238,000.00
SH-28-046	300	2028-04-15	Rohbau 2. Abschlag	300,000.00	57,000.00	357,000.00
SH-28-093	300	2028-09-30	Rohbau Schlussrechnung	150,000.00	28,500.00	178,500.00
DG-28-052	300	2028-05-15	Gebäudehülle Abschlag	220,000.00	41,800.00	261,800.00
DG-28-098	300	2028-09-30	Gebäudehülle Schlussrechnung	220,000.00	41,800.00	261,800.00
WH-28-063	400	2028-06-15	Heizung Lüftung Sanitär Abschlag	180,000.00	34,200.00	214,200.00
WH-28-094	400	2028-09-30	Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung	180,000.00	34,200.00	214,200.00

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
LE-28-061	400	2028-06-01	Elektro Abschlag	75,000.00	14,250.00	89,250.00
LE-28-098	400	2028-09-30	Elektro und Ladeinfrastruktur Schlussrechnung	30,000.00	5,700.00	35,700.00
IA-28-074	300	2028-07-15	Innenausbau Abschlag	150,000.00	28,500.00	178,500.00
IA-28-095	300	2028-09-30	Innenausbau Schlussrechnung	150,000.00	28,500.00	178,500.00
HA-28-093	400	2028-09-30	Aufzugsanlage	60,000.00	11,400.00	71,400.00
GG-28-115	500	2028-11-15	Außenanlagen und Entwässerung	120,000.00	22,800.00	142,800.00
LN-28-081	200	2028-08-20	Hausanschlüsse	35,000.00	6,650.00	41,650.00
SH-28-N01	300	2028-03-05	Nachtrag Drän- und Filterpackung	18,000.00	3,420.00	21,420.00
IA-G-28-017	300	2028-10-15	Rechnungskorrektur zu IA-28-095	(2,500.00)	(475.00)	(2,975.00)
LE-PV-28-099	400	2028-09-30	PV-Anlage Lieferung und Montage	45,000.00	-	45,000.00
Summe				3,026,103.40	456,112.01	3,482,215.41

Quelle: Einzelbelege 70–106 und 119; Rechnungskorrekturen sind negativ.

Rechnungen und Zahlungen

Stichtag 2028-09-30

Beleg	Rechnungsdatum	Beleg bis Stichtag	Zahlung bis Stichtag	Saldo EUR
KP-2026-118	2026-11-16	450,000.00	450,000.00	-
GRE-26-816	2026-11-20	22,500.00	22,500.00	-
NF-26-118-139	2026-12-22	7,850.51	7,850.51	-
GB-26-778	2026-12-23	4,047.50	4,047.50	-
WG-26-104	2026-11-04	16,065.00	16,065.00	-
BA-27-328-K	2027-09-21	4,957.40	4,957.40	-
BV-27-180	2027-11-22	9,000.00	9,000.00	-
LB-27-010	2027-01-02	10,000.00	10,000.00	-
LB-Z-2027	2027-12-31	28,800.00	28,800.00	-
LB-Z-2028	2028-12-31	-	-	-
KF-27-091	2027-09-24	46,588.50	46,588.50	-
KF-27-116	2027-11-26	67,294.50	67,294.50	-
KF-28-104	2028-10-20	-	-	-
KF-33-092	2033-09-26	-	-	-

Rechnungen und Zahlungen

Stichtag 2028-09-30

Beleg	Rechnungsdatum	Beleg bis Stichtag	Zahlung bis Stichtag	Saldo EUR
PT-27-092	2027-09-27	35,700.00	35,700.00	-
PT-28-104	2028-10-22	-	-	-
BW-28-093	2028-09-22	47,600.00	-	47,600.00
LP-28-094	2028-09-24	17,850.00	-	17,850.00
BP-27-018	2027-01-18	14,280.00	14,280.00	-
EP-28-096	2028-09-25	11,900.00	-	11,900.00
RW-28-095	2028-09-25	9,520.00	-	9,520.00
SH-28-021	2028-02-15	238,000.00	238,000.00	-
SH-28-046	2028-04-15	357,000.00	357,000.00	-
SH-28-093	2028-09-30	178,500.00	-	178,500.00
DG-28-052	2028-05-15	261,800.00	261,800.00	-
DG-28-098	2028-09-30	261,800.00	-	261,800.00
WH-28-063	2028-06-15	214,200.00	214,200.00	-
WH-28-094	2028-09-30	214,200.00	-	214,200.00

Rechnungen und Zahlungen

Stichtag 2028-09-30

Beleg	Rechnungsdatum	Beleg bis Stichtag	Zahlung bis Stichtag	Saldo EUR
LE-28-061	2028-06-01	89,250.00	178,500.00	(89,250.00)
LE-28-098	2028-09-30	35,700.00	-	35,700.00
IA-28-074	2028-07-15	178,500.00	178,500.00	-
IA-28-095	2028-09-30	178,500.00	-	178,500.00
HA-28-093	2028-09-30	71,400.00	-	71,400.00
GG-28-115	2028-11-15	-	-	-
LN-28-081	2028-08-20	41,650.00	41,650.00	-
SH-28-N01	2028-03-05	21,420.00	21,420.00	-
IA-G-28-017	2028-10-15	-	-	-
LE-PV-28-099	2028-09-30	45,000.00	-	45,000.00
Summe		3,190,873.41	2,208,153.41	982,720.00

Positiver Saldo: noch nicht gezahlt; negativer Saldo: Zahlbetrag über Belegbetrag.

Die Liste ersetzt keine fachliche Rechnungsfreigabe. Spätere Belege werden durch den Stichtag ausgeschlossen.

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
KP-2026-118	100	2026-11-16	Kaufpreisfälligkeit Grundstück	450,000.00	-	450,000.00
GRE-26-816	100	2026-11-20	Grunderwerbsteuerbescheid	22,500.00	-	22,500.00
NF-26-118-139	100	2026-12-22	Notarkostenberechnung Grundstückskauf und Grundschild	6,598.50	1,252.01	7,850.51
GB-26-778	100	2026-12-23	Gerichtskostenrechnung Grundbuch	4,047.50	-	4,047.50
WG-26-104	100	2026-11-04	Grundstücksvermittlung	13,500.00	2,565.00	16,065.00
BA-27-328-K	700	2027-09-21	Kostenbescheid zum Bauantrag	4,957.40	-	4,957.40
BV-27-180	700	2027-11-22	Beitragsrechnung Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung	9,000.00	-	9,000.00
LB-27-010	800	2027-01-02	Vereinbartes Finanzierungsentgelt	10,000.00	-	10,000.00
LB-Z-2027	800	2027-12-31	Darlehenszinsen 2027	28,800.00	-	28,800.00
LB-Z-2028	800	2028-12-31	Darlehenszinsen 2028	51,200.00	-	51,200.00
KF-27-091	700	2027-09-24	Objektplanung LPH 1 bis 4	39,150.00	7,438.50	46,588.50
KF-27-116	700	2027-11-26	Objektplanung LPH 5 bis 7	56,550.00	10,744.50	67,294.50
KF-28-104	700	2028-10-20	Objektplanung LPH 8	46,400.00	8,816.00	55,216.00
KF-33-092	700	2033-09-26	Objektplanung LPH 9 und Schlussabrechnung	2,900.00	551.00	3,451.00

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
PT-27-092	700	2027-09-27	TGA Planung	30,000.00	5,700.00	35,700.00
PT-28-104	700	2028-10-22	TGA Ausführungsbegleitung und Abschluss	35,000.00	6,650.00	41,650.00
BW-28-093	700	2028-09-22	Tragwerksplanung	40,000.00	7,600.00	47,600.00
LP-28-094	700	2028-09-24	Vermessungsleistungen	15,000.00	2,850.00	17,850.00
BP-27-018	700	2027-01-18	Baugrunduntersuchung	12,000.00	2,280.00	14,280.00
EP-28-096	700	2028-09-25	Energieplanung und Fertigstellungsnachweis	10,000.00	1,900.00	11,900.00
RW-28-095	700	2028-09-25	Brandschutzplanung	8,000.00	1,520.00	9,520.00
SH-28-021	300	2028-02-15	Rohbau 1. Abschlag	200,000.00	38,000.00	238,000.00
SH-28-046	300	2028-04-15	Rohbau 2. Abschlag	300,000.00	57,000.00	357,000.00
SH-28-093	300	2028-09-30	Rohbau Schlussrechnung	150,000.00	28,500.00	178,500.00
DG-28-052	300	2028-05-15	Gebäudehülle Abschlag	220,000.00	41,800.00	261,800.00
DG-28-098	300	2028-09-30	Gebäudehülle Schlussrechnung	220,000.00	41,800.00	261,800.00
WH-28-063	400	2028-06-15	Heizung Lüftung Sanitär Abschlag	180,000.00	34,200.00	214,200.00
WH-28-094	400	2028-09-30	Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung	180,000.00	34,200.00	214,200.00

Projektbelege

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Beleg	KG	Datum	Leistung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
LE-28-061	400	2028-06-01	Elektro Abschlag	75,000.00	14,250.00	89,250.00
LE-28-098	400	2028-09-30	Elektro und Ladeinfrastruktur Schlussrechnung	30,000.00	5,700.00	35,700.00
IA-28-074	300	2028-07-15	Innenausbau Abschlag	150,000.00	28,500.00	178,500.00
IA-28-095	300	2028-09-30	Innenausbau Schlussrechnung	150,000.00	28,500.00	178,500.00
HA-28-093	400	2028-09-30	Aufzugsanlage	60,000.00	11,400.00	71,400.00
GG-28-115	500	2028-11-15	Außenanlagen und Entwässerung	120,000.00	22,800.00	142,800.00
LN-28-081	200	2028-08-20	Hausanschlüsse	35,000.00	6,650.00	41,650.00
SH-28-N01	300	2028-03-05	Nachtrag Drän- und Filterpackung	18,000.00	3,420.00	21,420.00
IA-G-28-017	300	2028-10-15	Rechnungskorrektur zu IA-28-095	(2,500.00)	(475.00)	(2,975.00)
LE-PV-28-099	400	2028-09-30	PV-Anlage Lieferung und Montage	45,000.00	-	45,000.00
Summe				3,026,103.40	456,112.01	3,482,215.41

Quelle: Einzelbelege 70–106 und 119; Rechnungskorrekturen sind negativ.

Projektkonto 882608

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Valuta	Bankreferenz	Beleg / Herkunft	Zahlung EUR	Zufluss Mittel	Kontosaldo EUR
2026-11-15	EK-20261115	EK	-	800,000.00	800,000.00
2026-11-18	SW-74-20261118	WG-26-104	16,065.00	-	783,935.00
2026-11-27	SW-70-20261127	KP-2026-118	450,000.00	-	333,935.00
2026-12-08	SW-71-20261208	GRE-26-816	22,500.00	-	311,435.00
2027-01-01	DL-20270101	Darlehen	-	400,000.00	711,435.00
2027-01-05	SW-72-20270105	NF-26-118-139	7,850.51	-	703,584.49
2027-01-06	SW-73-20270106	GB-26-778	4,047.50	-	699,536.99
2027-01-15	EK-20270115	EK	-	700,000.00	1,399,536.99
2027-01-16	SW-77-20270116	LB-27-010	10,000.00	-	1,389,536.99
2027-02-01	SW-88-20270201	BP-27-018	14,280.00	-	1,375,256.99
2027-07-01	DL-20270701	Darlehen	-	400,000.00	1,775,256.99
2027-10-01	DL-20271001	Darlehen	-	800,000.00	2,575,256.99
2027-10-05	SW-75-20271005	BA-27-328-K	4,957.40	-	2,570,299.59
2027-10-08	SW-80-20271008	KF-27-091	46,588.50	-	2,523,711.09

Projektkonto 882608

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Valuta	Bankreferenz	Beleg / Herkunft	Zahlung EUR	Zufluss Mittel	Kontosaldo EUR
2027-10-11	SW-84-20271011	PT-27-092	35,700.00	-	2,488,011.09
2027-12-06	SW-76-20271206	BV-27-180	9,000.00	-	2,479,011.09
2027-12-10	SW-81-20271210	KF-27-116	67,294.50	-	2,411,716.59
2027-12-31	SW-78-20271231	LB-Z-2027	28,800.00	-	2,382,916.59
2028-01-15	EK-20280115	EK	-	600,000.00	2,982,916.59
2028-02-29	SW-91-20280229	SH-28-021	238,000.00	-	2,744,916.59
2028-03-19	SW-105-20280319	SH-28-N01	21,420.00	-	2,723,496.59
2028-04-29	SW-92-20280429	SH-28-046	357,000.00	-	2,366,496.59
2028-05-29	SW-94-20280529	DG-28-052	261,800.00	-	2,104,696.59
2028-06-15	SW-98-20280615	LE-28-061	89,250.00	-	2,015,446.59
2028-06-19	SW-98-20280619	LE-28-061	89,250.00	-	1,926,196.59
2028-06-29	SW-96-20280629	WH-28-063	214,200.00	-	1,711,996.59
2028-07-29	SW-100-20280729	IA-28-074	178,500.00	-	1,533,496.59
2028-09-03	SW-104-20280903	LN-28-081	41,650.00	-	1,491,846.59

Projektkonto 882608

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Valuta	Bankreferenz	Beleg / Herkunft	Zahlung EUR	Zufluss Mittel	Kontosaldo EUR
2028-10-06	SW-86-20281006	BW-28-093	47,600.00	-	1,444,246.59
2028-10-08	SW-87-20281008	LP-28-094	17,850.00	-	1,426,396.59
2028-10-09	SW-89-20281009	EP-28-096	11,900.00	-	1,414,496.59
2028-10-09	SW-90-20281009	RW-28-095	9,520.00	-	1,404,976.59
2028-10-14	SW-101-20281014	IA-28-095	178,500.00	-	1,226,476.59
2028-10-14	SW-102-20281014	HA-28-093	71,400.00	-	1,155,076.59
2028-10-14	SW-119-20281014	LE-PV-28-099	45,000.00	-	1,110,076.59
2028-10-14	SW-93-20281014	SH-28-093	178,500.00	-	931,576.59
2028-10-14	SW-95-20281014	DG-28-098	261,800.00	-	669,776.59
2028-10-14	SW-97-20281014	WH-28-094	214,200.00	-	455,576.59
2028-10-14	SW-99-20281014	LE-28-098	35,700.00	-	419,876.59
2028-11-03	SW-82-20281103	KF-28-104	55,216.00	-	364,660.59
2028-11-05	SW-85-20281105	PT-28-104	41,650.00	-	323,010.59
2028-11-15	SW-106-20281115	IA-G-28-017	(2,975.00)	-	325,985.59

Projektkonto 882608

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Valuta	Bankreferenz	Beleg / Herkunft	Zahlung EUR	Zufluss Mittel	Kontosaldo EUR
2028-11-29	SW-103-20281129	GG-28-115	142,800.00	-	183,185.59
2028-12-15	LE-RET-20281215	LE-28-061	(89,250.00)	-	272,435.59
2028-12-31	SW-79-20281231	LB-Z-2028	51,200.00	-	221,235.59
2033-09-30	SW-83-20330930	KF-33-092	3,451.00	-	217,784.59

Quelle: vollständige Projektkontoauszüge 109–112; Erstattungen als negative Zahlungen.

Projektfinanzierung und Vermietungsannahmen

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Ansatz / Ergebnis	Wert	Grundlage
Projektkosten Ausgang	3,463,770.41	Kostenansätze aus Einzelbelegen; ohne Nachtrag/Korrektur
Nachtrag und Entgeltminderung	18,445.00	105 Rohbau / 106 Innenausbau
Projektkosten fortgeschrieben	3,482,215.41	Summe aus den beiden vorstehenden Ansätzen
Eigenkapital	2,100,000.00	108 Gesellschafterbeschluss
Darlehen	1,600,000.00	107 Darlehensvereinbarung
Finanzierungsmittel	3,700,000.00	Eigenkapital und Darlehen
Mittel nach Projektkosten	217,784.59	Finanzierungsmittel abzüglich Projektkosten
Sollzins p. a.	3.6%	107 Darlehensvereinbarung ab 2029
Anfängliche Tilgung p. a.	1.5%	107 Darlehensvereinbarung ab 2029
Annuität volles Jahr	81,600.00	Anfängliche Zinsen plus anfängliche Tilgung
Leerstand / Mietausfall	0.0%	Annahme; Anteil der möglichen Jahreskaltmiete
Nicht umlagefähige Kosten p. a.	18,000.00	108 Planannahme; keine bereits angefallenen Kosten
Miete volles Jahr vor Ausfall	102,000.00	Vermietung: Wohnungs- und Stellplatzkaltmieten
Miete nach Ausfall	102,000.00	Mögliche Miete mal vermieteter Anteil

Projektfinanzierung und Vermietungsannahmen

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Ansatz / Ergebnis	Wert	Grundlage
Ergebnis vor Finanzierung	84,000.00	Miete nach Ausfall abzüglich laufender Kosten
Jährlicher Schuldendienst	81,600.00	Annuität ab Januar 2029
Liquidität vor Ertragsteuern	2,400.00	Laufendes Ergebnis abzüglich Schuldendienst
Schuldendienstdeckung	1.03 x Ergebnis vor Finanzierung / Schuldendienst	

Planjahr 2029 bei ganzjähriger Vermietung. Keine Aussage zur zulässigen Miethöhe.
Keine Betriebs-/Heizkostenvorauszahlungen und keine Kautionen als Ertrag gerechnet.
AfA, Ertragsteuern und spätere Anschlussfinanzierung sind hier nicht modelliert.

Vermietung · volles Planjahr

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Wohnung	Wohnfläche m²	EUR je m²	Wohnung mtl.	Stellplatz mtl.	Jahresmiete
WE 01	68.00	13.50	918.00	50.00	11,616.00
WE 02	75.00	13.50	1,012.50	50.00	12,750.00
WE 03	82.00	13.50	1,107.00	50.00	13,884.00
WE 04	68.00	13.50	918.00	50.00	11,616.00
WE 05	75.00	13.50	1,012.50	50.00	12,750.00
WE 06	82.00	13.50	1,107.00	50.00	13,884.00
WE 07	75.00	13.50	1,012.50	50.00	12,750.00
WE 08	75.00	13.50	1,012.50	50.00	12,750.00
Summe	600.00		8,100.00	400.00	102,000.00

Quelle: 108 Gesellschafterbeschluss und Vermietungsannahmen.
Die acht Stellplätze sind den acht Wohnungen zugeordnet.

Darlehensplan 2029 bis 2033

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Monat	Anfangsschuld	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restschuld
Jan-2029	1,600,000.00	6,800.00	4,800.00	2,000.00	1,598,000.00
Feb-2029	1,598,000.00	6,800.00	4,794.00	2,006.00	1,595,994.00
Mar-2029	1,595,994.00	6,800.00	4,787.98	2,012.02	1,593,981.98
Apr-2029	1,593,981.98	6,800.00	4,781.95	2,018.05	1,591,963.93
May-2029	1,591,963.93	6,800.00	4,775.89	2,024.11	1,589,939.82
Jun-2029	1,589,939.82	6,800.00	4,769.82	2,030.18	1,587,909.64
Jul-2029	1,587,909.64	6,800.00	4,763.73	2,036.27	1,585,873.37
Aug-2029	1,585,873.37	6,800.00	4,757.62	2,042.38	1,583,830.99
Sep-2029	1,583,830.99	6,800.00	4,751.49	2,048.51	1,581,782.48
Oct-2029	1,581,782.48	6,800.00	4,745.35	2,054.65	1,579,727.83
Nov-2029	1,579,727.83	6,800.00	4,739.18	2,060.82	1,577,667.01
Dec-2029	1,577,667.01	6,800.00	4,733.00	2,067.00	1,575,600.01
Jan-2030	1,575,600.01	6,800.00	4,726.80	2,073.20	1,573,526.81
Feb-2030	1,573,526.81	6,800.00	4,720.58	2,079.42	1,571,447.39

Darlehensplan 2029 bis 2033

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Monat	Anfangsschuld	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restschuld
Mar-2030	1,571,447.39	6,800.00	4,714.34	2,085.66	1,569,361.73
Apr-2030	1,569,361.73	6,800.00	4,708.09	2,091.91	1,567,269.82
May-2030	1,567,269.82	6,800.00	4,701.81	2,098.19	1,565,171.63
Jun-2030	1,565,171.63	6,800.00	4,695.51	2,104.49	1,563,067.14
Jul-2030	1,563,067.14	6,800.00	4,689.20	2,110.80	1,560,956.34
Aug-2030	1,560,956.34	6,800.00	4,682.87	2,117.13	1,558,839.21
Sep-2030	1,558,839.21	6,800.00	4,676.52	2,123.48	1,556,715.73
Oct-2030	1,556,715.73	6,800.00	4,670.15	2,129.85	1,554,585.88
Nov-2030	1,554,585.88	6,800.00	4,663.76	2,136.24	1,552,449.64
Dec-2030	1,552,449.64	6,800.00	4,657.35	2,142.65	1,550,306.99
Jan-2031	1,550,306.99	6,800.00	4,650.92	2,149.08	1,548,157.91
Feb-2031	1,548,157.91	6,800.00	4,644.47	2,155.53	1,546,002.38
Mar-2031	1,546,002.38	6,800.00	4,638.01	2,161.99	1,543,840.39
Apr-2031	1,543,840.39	6,800.00	4,631.52	2,168.48	1,541,671.91

Darlehensplan 2029 bis 2033

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Monat	Anfangsschuld	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restschuld
May-2031	1,541,671.91	6,800.00	4,625.02	2,174.98	1,539,496.93
Jun-2031	1,539,496.93	6,800.00	4,618.49	2,181.51	1,537,315.42
Jul-2031	1,537,315.42	6,800.00	4,611.95	2,188.05	1,535,127.37
Aug-2031	1,535,127.37	6,800.00	4,605.38	2,194.62	1,532,932.75
Sep-2031	1,532,932.75	6,800.00	4,598.80	2,201.20	1,530,731.55
Oct-2031	1,530,731.55	6,800.00	4,592.19	2,207.81	1,528,523.74
Nov-2031	1,528,523.74	6,800.00	4,585.57	2,214.43	1,526,309.31
Dec-2031	1,526,309.31	6,800.00	4,578.93	2,221.07	1,524,088.24
Jan-2032	1,524,088.24	6,800.00	4,572.26	2,227.74	1,521,860.50
Feb-2032	1,521,860.50	6,800.00	4,565.58	2,234.42	1,519,626.08
Mar-2032	1,519,626.08	6,800.00	4,558.88	2,241.12	1,517,384.96
Apr-2032	1,517,384.96	6,800.00	4,552.15	2,247.85	1,515,137.11
May-2032	1,515,137.11	6,800.00	4,545.41	2,254.59	1,512,882.52
Jun-2032	1,512,882.52	6,800.00	4,538.65	2,261.35	1,510,621.17

Darlehensplan 2029 bis 2033

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Monat	Anfangsschuld	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restschuld
Jul-2032	1,510,621.17	6,800.00	4,531.86	2,268.14	1,508,353.03
Aug-2032	1,508,353.03	6,800.00	4,525.06	2,274.94	1,506,078.09
Sep-2032	1,506,078.09	6,800.00	4,518.23	2,281.77	1,503,796.32
Oct-2032	1,503,796.32	6,800.00	4,511.39	2,288.61	1,501,507.71
Nov-2032	1,501,507.71	6,800.00	4,504.52	2,295.48	1,499,212.23
Dec-2032	1,499,212.23	6,800.00	4,497.64	2,302.36	1,496,909.87
Jan-2033	1,496,909.87	6,800.00	4,490.73	2,309.27	1,494,600.60
Feb-2033	1,494,600.60	6,800.00	4,483.80	2,316.20	1,492,284.40
Mar-2033	1,492,284.40	6,800.00	4,476.85	2,323.15	1,489,961.25
Apr-2033	1,489,961.25	6,800.00	4,469.88	2,330.12	1,487,631.13
May-2033	1,487,631.13	6,800.00	4,462.89	2,337.11	1,485,294.02
Jun-2033	1,485,294.02	6,800.00	4,455.88	2,344.12	1,482,949.90
Jul-2033	1,482,949.90	6,800.00	4,448.85	2,351.15	1,480,598.75
Aug-2033	1,480,598.75	6,800.00	4,441.80	2,358.20	1,478,240.55

Darlehensplan 2029 bis 2033

SW-HI-26-08 · Beträge in EUR

Monat	Anfangsschuld	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restschuld
Sep-2033	1,478,240.55	6,800.00	4,434.72	2,365.28	1,475,875.27
Oct-2033	1,475,875.27	6,800.00	4,427.63	2,372.37	1,473,502.90
Nov-2033	1,473,502.90	6,800.00	4,420.51	2,379.49	1,471,123.41
Dec-2033	1,471,123.41	6,800.00	4,413.37	2,386.63	1,468,736.78
Summe 60 Monate		408,000.00	276,736.78	131,263.22	1,468,736.78

Quelle: 107 Darlehensvereinbarung; gleichbleibende Monatsrate bei sinkender Restschuld.

Steinwerk Hochbau GmbH
Werkhof 21, 31135 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Steinwerk Hochbau GmbH
Anschrift	Werkhof 21, 31135 Hildesheim
Steuernummer	30/145/12791
Sicherheitsnummer	260000017101
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Dachraum Gebäudehülle GmbH
Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Dachraum Gebäudehülle GmbH
Anschrift	Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
Steuernummer	30/145/12904
Sicherheitsnummer	260000017201
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Wärmefluss Haustechnik GmbH
Installationshof 16, 31135 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Wärmefluss Haustechnik GmbH
Anschrift	Installationshof 16, 31135 Hildesheim
Steuernummer	30/145/13017
Sicherheitsnummer	260000017301
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung
Anlagen: keine

Lichtkreis Elektro GmbH
Schaltring 9, 31135 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Lichtkreis Elektro GmbH
Anschrift	Schaltring 9, 31135 Hildesheim
Steuernummer	30/145/13130
Sicherheitsnummer	260000017401
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Innenraum Ausbau GmbH
Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Innenraum Ausbau GmbH
Anschrift	Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
Steuernummer	30/145/13243
Sicherheitsnummer	260000017501
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Hubpunkt Aufzüge GmbH
Technikhof 5, 31135 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Hubpunkt Aufzüge GmbH
Anschrift	Technikhof 5, 31135 Hildesheim
Steuernummer	30/145/13356
Sicherheitsnummer	260000017601
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH
Pflanzhof 32, 31137 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Grünkante Garten und Tiefbau GmbH
Anschrift	Pflanzhof 32, 31137 Hildesheim
Steuernummer	30/145/13469
Sicherheitsnummer	260000017701
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Leineanschluss Netzdienste GmbH
Netzhof 27, 31135 Hildesheim
Hildesheim, 20.12.2026

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen

Bescheinigung gemäß Paragraf 48b Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Empfänger von Bauleistungen des nachstehend bezeichneten Unternehmens sind für Gegenleistungen innerhalb des angegebenen Gültigkeitszeitraums von der Pflicht zum Steuerabzug befreit.

Merkmal	Angabe
Leistendes Unternehmen	Leineanschluss Netzdienste GmbH
Anschrift	Netzhof 27, 31135 Hildesheim
Steuernummer	30/145/14373
Sicherheitsnummer	260000017801
Ausstellendes Finanzamt	Finanzamt Hildesheim
Ausstellungsdatum	20.12.2026
Gültigkeitszeitraum	01.01.2027 bis einschließlich 31.12.2028
Umfang	Allgemeine Freistellung für Bauleistungen; keine Beschränkung auf einzelne Aufträge oder Leistungsempfänger

Die Freistellung gilt für Gegenleistungen, die innerhalb des bezeichneten Gültigkeitszeitraums erbracht werden. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen steht einer Zahlung gleich. Die Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger vor Erbringung der Gegenleistung vorzulegen. Da keine Beschränkung auf eine einzelne Bauleistung besteht, kann dem Leistungsempfänger eine Kopie überlassen werden.

Die Erteilung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Für die Prüfung der Gültigkeit sind Steuernummer und Sicherheitsnummer anzugeben. Der Leistungsempfänger kann eine elektronische Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern einholen oder sich bei dem ausstellenden Finanzamt vergewissern. Die Bescheinigung trifft keine Aussage über die Steuerschuldnerschaft nach Paragraf 13b UStG.

Dienstsiegel Finanzamt Hildesheim · Anja Dorn, Veranlagung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 31.12.2028

Register der Freistellungsbescheinigungen und Zahlungsprüfungen

Interner Abschlussvermerk der kaufmännischen Projektakte zum 31. Dezember 2028. Bearbeitet von Lea Fricke und freigegeben von Maren Birk. Das Register dokumentiert die vor den Bauzahlungen vorliegenden Freistellungsbescheinigungen und die zugeordneten Gültigkeitsabfragen. Maßgeblich sind die einzelnen Zahlungsdaten des Projektkontos; der Rechnungszeitraum allein reicht für die Zuordnung nicht aus.

1 Eingang und Zuordnung der Bescheinigungen

Die allgemeinen Freistellungsbescheinigungen der acht unten benannten Auftragnehmer gingen am 21. Dezember 2026 als lesbare Kopien im Projektpostfach ein. Name, Anschrift, Steuernummer, Sicherheitsnummer, Gültigkeitszeitraum und Siegelvermerk wurden mit dem jeweiligen Kreditorenstamm abgeglichen. Die Erstabfrage nach Beginn der Gültigkeit erfolgte am 2. Januar 2027; Ergebnis bei allen acht Datensätzen: Bescheinigung gültig für den Zeitraum 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2028. Originaldateien und Abfragevermerke sind der jeweiligen Kreditorenakte zugeordnet.

Beleg	Auftragnehmer	Steuernummer	Sicherheitsnummer
171	Steinwerk Hochbau GmbH	30/145/12791	260000017101
172	Dachraum Gebäudehülle GmbH	30/145/12904	260000017201
173	Wärmefluss Haustechnik GmbH	30/145/13017	260000017301
174	Lichtkreis Elektro GmbH	30/145/13130	260000017401
175	Innenraum Ausbau GmbH	30/145/13243	260000017501
176	Hubpunkt Aufzüge GmbH	30/145/13356	260000017601
177	Grünkante Garten und Tiefbau GmbH	30/145/13469	260000017701
178	Leineanschluss Netzdienste GmbH	30/145/14373	260000017801

Steinbogen Wohnen GmbH, Mietverwaltung

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

miete@steinbogen-wohnen.example

2 Prüfung vor den ersten Zahlungen

Zu jeder nachstehenden Überweisung wurde am selben Tag vor Freigabe die Gültigkeit unter der angegebenen Sicherheitsnummer erneut abgefragt. Die jeweilige Bestätigung lautete gültig; es lag kein Widerrufshinweis vor. In den Abfragevermerken sind die ursprüngliche Gültigkeitsdauer und die Identität des Leistenden unverändert gespeichert. Die unten angegebenen Beträge sind die tatsächlich gebuchten Auszahlungen. Das Register entscheidet nicht über die materielle Berechtigung oder die Einmaligkeit der Rechnung.

Zahlung und Abfrage	Kreditor und Rechnungsnummer	Auszahlung EUR	FSB Beleg
29.02.2028	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-021	238.000,00	171 gültig
19.03.2028	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-N01	21.420,00	171 gültig
29.04.2028	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-046	357.000,00	171 gültig
29.05.2028	Dachraum Gebäudehülle GmbH DG-28-052	261.800,00	172 gültig
15.06.2028	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-061	89.250,00	174 gültig
19.06.2028	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-061	89.250,00	174 gültig
29.06.2028	Wärmefluss Haustechnik GmbH WH-28-063	214.200,00	173 gültig

Steinbogen Wohnen GmbH, Mietverwaltung

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
miete@steinbogen-wohnen.example

3 Fortgeführte Gültigkeitsprüfungen

Zahlung und Abfrage	Kreditor und Rechnungsnummer	Auszahlung EUR	FSB Beleg
29.07.2028	Innenraum Ausbau GmbH IA-28-074	178.500,00	175 gültig
03.09.2028	Leineanschluss Netzdienste GmbH LN-28-081	41.650,00	178 gültig
14.10.2028	Innenraum Ausbau GmbH IA-28-095	178.500,00	175 gültig
14.10.2028	Hubpunkt Aufzüge GmbH HA-28-093	71.400,00	176 gültig
14.10.2028	Lichtkreis Elektro GmbH LE-PV-28-099	45.000,00	174 gültig
14.10.2028	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-093	178.500,00	171 gültig
14.10.2028	Dachraum Gebäudehülle GmbH DG-28-098	261.800,00	172 gültig

Steinbogen Wohnen GmbH, Mietverwaltung

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

miete@steinbogen-wohnen.example

4 Fortgeführte Gültigkeitsprüfungen

Zahlung und Abfrage	Kreditor und Rechnungsnummer	Auszahlung EUR	FSB Beleg
14.10.2028	Wärmefluss Haustechnik GmbH WH-28-094	214.200,00	173 gültig
14.10.2028	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-098	35.700,00	174 gültig
29.11.2028	Grünkante Garten und Tiefbau GmbH GG-28-115	142.800,00	177 gültig

5 Ablage und Abschluss

Auftragnehmeridentität und Gültigkeit wurden jeweils vor Zahlung bestätigt. Ein Steuerabzug wurde für die erfassten Zahlungen nicht vorgenommen. Erstattungen von Auftragnehmern werden im Bank- und Rechnungsregister geführt; sie sind keine ausgehenden Gegenleistungen dieses Registers. Für Zahlungen nach Ablauf des 31. Dezember 2028 darf auf diese Bescheinigungen nicht mehr zurückgegriffen werden; gegebenenfalls ist vor einer weiteren Bauzahlung eine neue gültige Bescheinigung anzufordern und zu prüfen.

Planungsleistungen der Architektin und der Fachplaner, Notarkosten, Grundstückskaufpreis, Steuern, behördliche Gebühren und Bankentgelte werden hier nicht als Bauleistungen erfasst. Die Freistellungsunterlagen und Gültigkeitsvermerke bleiben mit den Zahlungsbelegen gemäß den jeweils geltenden Aufbewahrungspflichten in der Projektakte. Die steuerliche Behandlung der Rechnungen einschließlich Umsatzsteuer wird gesondert beurteilt.

Gez. Lea Fricke · Freigabe Maren Birk am 31.12.2028

Anlagen: keine

Notarin Dr. Carla Fink

Urkundenhof 8, 31134 Hildesheim

kanzlei@notarin-fink.example

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 16.11.2026

Kaufpreisfälligkeit Grundstück

Zur Urkunde vom 03.11.2026, UVZ 118/2026, teile ich mit, dass die vereinbarten Fälligkeitsvoraussetzungen für den Kaufpreis eingetreten sind. Die Auflassungsvormerkung ist eingetragen und das kommunale Negativzeugnis liegt vor. Nicht übernommene Altbelastungen bestehen nicht; eine Löschung von Verkäufergrundpfandrechten ist nicht erforderlich. Das Grundstück ist das im Kaufvertrag bezeichnete Baugrundstück Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim.

1. Kaufpreis und Zahlung

Der Kaufpreis beträgt 450.000,00 EUR. Bitte überweisen Sie den Betrag bis 30.11.2026 unmittelbar an die Verkäuferin. Zahlungsempfängerin ist die Leinequartier Grundstücksverwaltung GmbH; es handelt sich nicht um eine Einzahlung auf ein Notaranderkonto. Die Bankverbindung ist unverändert die in der Urkunde angegebene Verbindung.

Eine Umsatzsteueroption wurde im Grundstückskaufvertrag nicht erklärt. Neben dem Kaufpreis sind keine weiteren Kaufpreisbestandteile, Vermittlungsvergütungen oder beweglichen Gegenstände vereinbart. Die gesondert anfallenden Erwerbsnebenkosten werden von den jeweils zuständigen Stellen erhoben.

Bitte übersenden Sie den Zahlungsbeleg an die Verkäuferin und an mein Büro. Die Eigentumsumschreibung wird nach Eingang der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung und Nachweis der vollständigen Kaufpreiszahlung weiterbetrieben. Diese Mitteilung betrifft nur die vertraglich vereinbarten Fälligkeitsvoraussetzungen.

gez. Dr. Carla Fink, Notarin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 20.11.2026

Grunderwerbsteuerbescheid

Für den Erwerb aufgrund des notariellen Kaufvertrags vom 03.11.2026, UVZ 118/2026, wird gegenüber der Steinbogen Wohnen GmbH Grunderwerbsteuer in Höhe von 22.500,00 EUR festgesetzt. Gegenstand ist das Baugrundstück Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Der Erwerbsvorgang wird unter der Steuernummer 30/145/60816 geführt.

1. Festsetzung und Fälligkeit

Berechnungsgrundlage	EUR
Gegenleistung laut Kaufvertrag	450.000,00
Steuersatz Niedersachsen 5 %	22.500,00
Festgesetzte Steuer	22.500,00

Der festgesetzte Betrag ist am 20.12.2026 fällig. Bitte verwenden Sie für die Zahlung das Kassenzichen GRE-26-816 und die Ihnen bekannte Bankverbindung der Finanzkasse. Umsatzsteuer wird auf diese Steuerfestsetzung nicht erhoben.

Die Festsetzung beruht auf der vorgelegten Erwerbsanzeige und dem Kaufvertrag. Weitere Gegenleistungen wurden nicht mitgeteilt. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird nach Zahlung der Steuer an die beurkundende Notarin übersandt.

2. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch beim Finanzamt Hildesheim eingelegt werden. Der Einspruch ist schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift zu erklären. Die Einlegung eines Einspruchs hemmt die Fälligkeit nicht.

gez. Anja Dorn, Veranlagung
Anlagen: keine

Notarin Dr. Carla Fink

Urkundenhof 8, 31134 Hildesheim
kanzlei@notarin-fink.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.12.2026

Notarkostenberechnung Grundstückskauf und Grundschuld

Kostenberechnung zu UVZ 118/2026 vom 03.11.2026 und UVZ 139/2026 vom 19.12.2026.
Kostenschuldnerin: Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim.
Steuernummer der Notarin: 30/145/13705. Leistungszeitraum 03.11.2026 bis 22.12.2026.

Der Geschäftswert des Kaufvertrags beträgt 450.000 EUR; die einfache Gebühr nach Tabelle B beträgt 885 EUR. Der Geschäftswert der Grundschuldbestellung mit Vollstreckungsunterwerfung beträgt 1.600.000 EUR; die einfache Gebühr beträgt 2.695 EUR. Eine Altbelastung der Verkäuferin war nicht zu löschen. Ein Anderkonto und zusätzliche Treuhandauflagen bestanden nicht.

KV GNotKG / Tätigkeit	Ansatz	Betrag EUR
21100 Kaufvertrag	2,0 × 885	1.770,00
22110 / 22112 Vollzug: Anforderung und Prüfung des kommunalen Negativzeugnisses	begrenzt	50,00
22200 Nr. 2 Prüfung und Mitteilung der Kaufpreisfälligkeit	0,5 × 885	442,50
22115 strukturierte Daten Kaufvertrag	0,1 × 885	88,50
21200 Grundschuldbestellung	1,0 × 2.695	2.695,00
22200 Nr. 7 Herbeiführung der Bindung für die Gläubigerin durch gesonderte Entgegennahme	0,5 × 2.695	1.347,50
22114 strukturierte Daten Grundschuld	Höchstbetrag	125,00
32001 abgegebene S/W-Seiten: Kauf 60 Seiten / Grundschuld 40 Seiten	9 + 6	15,00
32005 Post- und Telekommunikationspauschalen für beide Urkunden	2 × 20	40,00
32011 zwei Grundbuchabrufe, JVKostG KV 1151	2 × 8	16,00
Steuerpflichtige Gebühren und Auslagen		6.589,50
32014 Umsatzsteuer 19 %		1.252,01
32015 zwei Gebühren Urkundenarchiv gemäß Paragraph 2 UA-GebS als durchlaufende Beträge	2 × 4,50	9,00
Zahlbetrag		7.850,51

Notarin Dr. Carla Fink

Urkundenhof 8, 31134 Hildesheim

kanzlei@notarin-fink.example

Die Bindungsherbeiführung zur Grundsuld erfolgte durch gesonderte Entgegennahme für die Gläubigerin am 22.12.2026. Die Kosten für das Urkundenarchiv wurden für Rechnung der Kostenschuldnerin verauslagt und sind nicht Teil der umsatzsteuerpflichtigen Bemessungsgrundlage. Vorschüsse wurden nicht vereinnahmt.

Bitte zahlen Sie 7.850,51 EUR bis 05.01.2027 unter der Rechnungsnummer NF-26-118-139 auf das Kanzleikonto. Gerichtskosten werden gesondert von der Gerichtskasse erhoben. Gegen diese Kostenberechnung kann die Entscheidung des zuständigen Landgerichts nach Paragraph 127 GNotKG beantragt werden.

gez. Dr. Carla Fink, Notarin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 23.12.2026

Gerichtskostenrechnung Grundbuch

In der Grundbuchsache Steinbogen Wohnen GmbH, Erwerb Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim, werden die nachstehenden Gerichtskosten angesetzt. Die Anträge sind unter dem Geschäftszeichen HI-GB-2026-778 erfasst. Kostenschuldnerin ist die Erwerberin nach den eingereichten Anträgen.

KV GNotKG / Eintragung	Geschäftswert EUR	Betrag EUR
14110 Eigentumsumschreibung, 1,0	450.000,00	885,00
14121 Buchgrundschuld, 1,0	1.600.000,00	2.695,00
14150 Auflassungsvormerkung, 0,5	450.000,00	442,50
14152 Löschung der Auflassungsvormerkung	Festgebühr	25,00
Gesamtbetrag		4.047,50

Die Zahlung ist unter dem Kassenzeichen GB-26-778 bis 06.01.2027 an die Gerichtskasse zu leisten. Die mitgeteilte Bankverbindung der Gerichtskasse gilt unverändert. Es wurden keine Vorschüsse angerechnet. Umsatzsteuer wird auf die Gerichtsgebühren nicht erhoben.

Der Ansatz enthält die Eigentumsumschreibung, die eingetragene Buchgrundschuld, die zuvor eingetragene Erwerbsvormerkung und deren Löschung. Gebühren einer Löschung fremder Altbelastungen sind nicht entstanden. Die Geschäftswerte wurden den Urkunden UVZ 118/2026 und 139/2026 entnommen.

Gegen den Kostenansatz ist die Erinnerung nach Paragraph 81 GNotKG zulässig. Sie kann beim Amtsgericht Hildesheim schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle eingelegt werden. Bitte geben Sie bei Rückfragen Geschäfts- und Kassenzeichen an.

gez. Klara Sommer, Kostenstelle
Anlagen: keine

Wohnfeld Grundstücke GmbH

Vermittlerhof 15, 31134 Hildesheim
rechnung@wohnfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 04.11.2026

Rechnung WG-26-104 – Grundstücksvermittlung

Rechnung Nr. WG-26-104. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 05.10.2026 bis 03.11.2026. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13808.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Nachweis und Vermittlung Baugrundstück gemäß Maklerauftrag vom 05.10.2026: 3 % des Kaufpreises von 450.000 EUR	1,00	Auftrag	13.500,00	13.500,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	13.500,00
Umsatzsteuer 19,00 %	2.565,00
Rechnungsbetrag brutto	16.065,00

Zahlbar ohne Skonto bis 18.11.2026. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer WG-26-104 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Lutz Berger, Geschäftsführung
Anlagen: keine

Stadt Hildesheim, Bauaufsicht

Markt 3, 31134 Hildesheim
bauaufsicht@hildesheim-akte.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 21.09.2027

Kostenbescheid zum Bauantrag

Für das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren zum Bauantrag SW-HI-26-08 für den Neubau eines Wohngebäudes mit acht Wohnungen, Wohnhof Am Steinbogen 18, werden Gebühren von 4.957,40 EUR festgesetzt. Die Genehmigungsentscheidung wurde gesondert bekannt gegeben. Rechtsgrundlage sind die Niedersächsische Baugebührenordnung (NBauGO) und die nachstehend genannten Gebührenpositionen.

1. Gebührenübersicht

Der Brutto-Rauminhalt beträgt nach den Bauvorlagen 2.710,00 m³. Bei einem Rohbauwert von 208,00 EUR je m³ beträgt der rechnerische Rohbauwert 563.680,00 EUR. Er wird gemäß Paragraf 3 Absatz 4 NBauGO auf 564.000,00 EUR aufgerundet. Der zugrunde gelegte Rohbauwert je m³ entspricht der zum 01.10.2026 veröffentlichten Festsetzung.

Leistung und Berechnung	Gebühr EUR
Anlage 1 Nr. 1.1 Buchstabe a NBauGO: 1.128 angefangene Einheiten zu 500 EUR × 4,30 EUR	4.850,40
Anlage 1 Nr. 12.7 NBauGO: Nachforderung vom 02.06.2027, 60 Minuten	107,00
Gesamtbetrag	4.957,40

Für die Prüfung der unvollständigen Bauvorlagen und das Erstellen der Nachforderung vom 02.06.2027 wurden 60 Minuten einer Sachbearbeiterin der Laufbahngruppe 2 unterhalb des zweiten Einstiegsamts erfasst. Nach Paragraf 6 Absatz 2 NBauGO in Verbindung mit Paragraf 4 Absatz 3 Nummer 2 KOVerm werden zwei angefangene halbe Stunden zu je 53,50 EUR berechnet.

Zahlen Sie den Gesamtbetrag bis 21.10.2027 unter Angabe des Kassenzeichens BA-27-328-K an die Stadtkasse. Es handelt sich um öffentlich-rechtliche Gebühren; Umsatzsteuer wird nicht ausgewiesen. Der Kostenbescheid enthält keine Entgelte privater Prüfengeieure oder Fachplaner.

Gegen diesen Kostenbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadt Hildesheim erhoben werden. Bei öffentlichen Kosten hat der Widerspruch gemäß Paragraf 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 VwGO keine automatische aufschiebende Wirkung. Für Rückfragen sind Aktenzeichen und Kassenzeichen anzugeben. Dieser Kostenbescheid ersetzt nicht die Genehmigungsunterlagen.

gez. Jana Linde, Sachbearbeitung
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.11.2027

Beitragsrechnung Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung

Versicherungsschein BV-SW-2027-180: Versicherungsnehmerin Steinbogen Wohnen GmbH; versichertes Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim, acht Wohneinheiten. Der vereinbarte Schutz besteht vom 01.12.2027 bis 30.11.2028 für die im Versicherungsschein bezeichnete Bauleistung und die Bauherrenhaftpflicht.

1. Einmalbeitrag

Bestandteil	EUR
Beitrag ohne Versicherungssteuer	7.563,03
Versicherungssteuer 19 %	1.436,97
Zahlbetrag	9.000,00

Der Gesamtbeitrag von 9.000,00 EUR wird am 06.12.2027 fällig. Diese Beitragsrechnung weist Versicherungssteuer und keine Umsatzsteuer aus. Bitte verwenden Sie bei der Zahlung die Vertragsnummer BV-SW-2027-180. Der Beitrag umfasst die im Antrag vereinbarte Versicherungssumme; Erweiterungen des Bauumfangs sind dem Versicherer mitzuteilen.

Der Versicherungsschutz richtet sich nach dem Versicherungsschein und den vereinbarten Bedingungen. Schäden sind unter Angabe des Schadentags und der ergriffenen Maßnahmen unverzüglich dem Vertragsservice anzuzeigen. Die Beitragserhebung ersetzt keine Deckungsentscheidung zu einem konkreten Schaden.

gez. Miriam Brand, Vertragsservice

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 02.01.2027

Rechnung LB-27-010 – Vereinbartes Finanzierungsentgelt

Rechnung Nr. LB-27-010. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 02.01.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13582.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Individuell vereinbartes Entgelt für die Bereitstellung der Projektfinanzierung gemäß Darlehensvertrag Ziffer 3	1,00	Vereinbarung	10.000,00	10.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	10.000,00
Umsatzsteuer: steuerfreie Leistung	0,00
Rechnungsbetrag brutto	10.000,00

Die Kreditgewährung und das ihr zugeordnete Finanzierungsentgelt werden umsatzsteuerfrei gemäß Paragraph 4 Nr. 8 Buchstabe a UStG abgerechnet. Es wird keine Umsatzsteuer geschuldet oder ausgewiesen.

Zahlbar ohne Skonto bis 16.01.2027. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LB-27-010 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Petra West, Firmenkunden
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 31.12.2027

Rechnung LB-Z-2027 – Darlehenszinsen 2027

Rechnung Nr. LB-Z-2027. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.01.2027 bis 31.12.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13582.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Tranche 400.000 EUR vom 01.01. bis 31.12.2027 zu 3,6 % jährlich; 360/360 Tage	1,00	Zeitraum	14.400,00	14.400,00
Tranche 400.000 EUR vom 01.07. bis 31.12.2027 zu 3,6 % jährlich; 180/360 Tage	1,00	Zeitraum	7.200,00	7.200,00
Tranche 800.000 EUR vom 01.10. bis 31.12.2027 zu 3,6 % jährlich; 90/360 Tage	1,00	Zeitraum	7.200,00	7.200,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	28.800,00
Umsatzsteuer: steuerfreie Leistung	0,00
Rechnungsbetrag brutto	28.800,00

Zinsen für die Kreditgewährung; steuerfrei gemäß Paragraph 4 Nr. 8 Buchstabe a UStG. Die Zinsen werden gesondert belastet und dem Darlehenskapital nicht zugeschlagen.

Zahlbar ohne Skonto bis 14.01.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LB-Z-2027 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Petra West, Firmenkunden
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 31.12.2028

Rechnung LB-Z-2028 – Darlehenszinsen 2028

Rechnung Nr. LB-Z-2028. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.01.2028 bis 31.12.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13582.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Darlehenssaldo 1.600.000 EUR vom 01.01. bis 31.12.2028 zu 3,6 % jährlich; 360/360 Tage	1,00	Zeitraum	57.600,00	57.600,00
Vertragliche einmalige Zinsvergütung aus Darlehensvertrag Ziffer 3	1,00	Vergütung	-6.400,00	-6.400,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	51.200,00
Umsatzsteuer: steuerfreie Leistung	0,00
Rechnungsbetrag brutto	51.200,00

Zinsen für die Kreditgewährung; steuerfrei gemäß Paragraf 4 Nr. 8 Buchstabe a UStG. Die Zinsvergütung von 6.400 EUR ist eine Leistung der Bank aus der individuellen Finanzierungsvereinbarung und kein öffentlicher Zuschuss. Die Abrechnung umfasst auch die Zeit nach Bezugsbeginn; sie trifft keine Aussage über eine bilanzielle Aktivierung.

Zahlbar ohne Skonto bis 14.01.2029. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LB-Z-2028 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 24.09.2027

Rechnung KF-27-091 – Objektplanung LPH 1 bis 4

Rechnung Nr. KF-27-091. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 10.10.2026 bis 21.09.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12113.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
LPH 1 Grundlagenermittlung, vereinbarter Teilbetrag	1,00	Phase	2.900,00	2.900,00
LPH 2 Vorplanung, vereinbarter Teilbetrag	1,00	Phase	10.150,00	10.150,00
LPH 3 Entwurfsplanung, vereinbarter Teilbetrag	1,00	Phase	21.750,00	21.750,00
LPH 4 Genehmigungsplanung, vereinbarter Teilbetrag	1,00	Phase	4.350,00	4.350,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	39.150,00
Umsatzsteuer 19,00 %	7.438,50
Rechnungsbetrag brutto	46.588,50

Pauschalhonorar Objektplanung 145.000 EUR netto für die vereinbarten LPH 1 bis 9. Abgerechnet werden hier 27 % nach dem vertraglichen Zahlungsplan. Weitere Leistungsbilder und Nebenkosten werden nicht zusätzlich berechnet.

Zahlbar ohne Skonto bis 08.10.2027. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer KF-27-091 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 26.11.2027

Rechnung KF-27-116 – Objektplanung LPH 5 bis 7

Rechnung Nr. KF-27-116. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.06.2027 bis 24.11.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12113.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
LPH 5 Ausführungsplanung	1,00	Phase	36.250,00	36.250,00
LPH 6 Vorbereitung der Vergabe	1,00	Phase	14.500,00	14.500,00
LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe	1,00	Phase	5.800,00	5.800,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	56.550,00
Umsatzsteuer 19,00 %	10.744,50
Rechnungsbetrag brutto	67.294,50

Abgerechnet werden 39 % des vereinbarten Pauschalhonorars von 145.000 EUR netto. Die Teilbeträge für LPH 1 bis 4 wurden mit KF-27-091 abgerechnet; sie sind nicht erneut Bestandteil dieser Rechnung.

Zahlbar ohne Skonto bis 10.12.2027. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer KF-27-116 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Nora Feld, Architektin
Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 20.10.2028

Rechnung KF-28-104 – Objektplanung LPH 8

Rechnung Nr. KF-28-104. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.12.2027 bis 15.10.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12113.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Objektüberwachung und Dokumentation gemäß vereinbartem Leistungsumfang	1,00	Phase	46.400,00	46.400,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	46.400,00
Umsatzsteuer 19,00 %	8.816,00
Rechnungsbetrag brutto	55.216,00

Abgerechnet werden 32 % des Pauschalhonorars von 145.000 EUR netto. Die Leistungen der Objektbetreuung in LPH 9 und deren Teilhonorar von 2.900 EUR netto bleiben außerhalb dieser Rechnung.

Zahlbar ohne Skonto bis 03.11.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer KF-28-104 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim
projekt@konturfeld.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 26.09.2033

Rechnung KF-33-092 – Objektplanung LPH 9 und Schlussabrechnung

Rechnung Nr. KF-33-092. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 16.09.2028 bis 25.09.2033. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12113.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Objektbetreuung gemäß Leistungsvereinbarung einschließlich Vorfristbegehung und Dokumentation	1,00	Phase	2.900,00	2.900,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus KF-27-091, KF-27-116, KF-28-104 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	145.000,00	27.550,00	172.550,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	142.100,00	26.999,00	169.099,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	2.900,00	551,00	3.451,00

Das vereinbarte Pauschalhonorar beträgt abschließend 145.000 EUR netto. Die bereits vereinnahmten Abschläge werden mit ihren Nettobeträgen und der darauf entfallenden Umsatzsteuer abgesetzt. Zusätzliche Mangelbeseitigungsüberwachung wird nicht mit dieser Rechnung abgerechnet.

Zahlbar ohne Skonto bis 10.10.2033. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer KF-33-092 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Nora Feld, Architektin
Anlagen: keine

Planwerk Haustechnik GmbH

Technikring 14, 31135 Hildesheim
planung@planwerk-tga.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 27.09.2027

Rechnung PT-27-092 – TGA Planung

Rechnung Nr. PT-27-092. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.12.2026 bis 21.09.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12452.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Planung Wärmeversorgung und Wohnungsstationen	1,00	Leistung	14.000,00	14.000,00
Planung Trinkwasser, Abwasser und Lüftung	1,00	Leistung	10.000,00	10.000,00
Koordination Elektro, PV und Ladeinfrastruktur	1,00	Leistung	6.000,00	6.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	30.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	5.700,00
Rechnungsbetrag brutto	35.700,00

Zahlbar ohne Skonto bis 11.10.2027. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer PT-27-092 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Elif Sand, Fachplanerin

Anlagen: keine

Planwerk Haustechnik GmbH

Technikring 14, 31135 Hildesheim
planung@planwerk-tga.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.10.2028

Rechnung PT-28-104 – TGA Ausführungsbegleitung und Abschluss

Rechnung Nr. PT-28-104. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 22.09.2027 bis 15.10.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12452.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Ausführungsdetails und gewerkeübergreifende Koordination	1,00	Leistung	12.000,00	12.000,00
Mitwirkung Ausschreibung und Angebotsprüfung	1,00	Leistung	8.000,00	8.000,00
Fachbauüberwachung, Prüfprotokolle und Übergabe	1,00	Leistung	15.000,00	15.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus PT-27-092 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	65.000,00	12.350,00	77.350,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	30.000,00	5.700,00	35.700,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	35.000,00	6.650,00	41.650,00

Zahlbar ohne Skonto bis 05.11.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer PT-28-104 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Elif Sand, Fachplanerin
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.09.2028

Rechnung BW-28-093 – Tragwerksplanung

Rechnung Nr. BW-28-093. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.12.2026 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12339.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Statische Berechnungen einschließlich Nachweisen	1,00	Auftrag	18.000,00	18.000,00
Schal- und Bewehrungsplanung	1,00	Auftrag	17.000,00	17.000,00
Bewehrungsabnahmen und Abschlussdokumentation	1,00	Auftrag	5.000,00	5.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	40.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	7.600,00
Rechnungsbetrag brutto	47.600,00

Zahlbar ohne Skonto bis 06.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer BW-28-093 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Dr. Jens Rabe, Tragwerksplaner
Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 24.09.2028

Rechnung LP-28-094 – Vermessungsleistungen

Rechnung Nr. LP-28-094. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.
Leistungszeitraum: 15.10.2026 bis 20.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12678.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Lage- und Höhenaufnahme	1,00	Auftrag	6.000,00	6.000,00
Gebäudeabsteckung und Kontrollmessungen	1,00	Auftrag	5.000,00	5.000,00
Schlussvermessung und Bestandsunterlagen	1,00	Auftrag	4.000,00	4.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	15.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	2.850,00
Rechnungsbetrag brutto	17.850,00

Zahlbar ohne Skonto bis 08.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LP-28-094 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Ole Rehm, Vermessungsingenieur

Anlagen: keine

Bodenprofil Ingenieure GmbH

Bohrweg 6, 31137 Hildesheim
bericht@bodenprofil.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 18.01.2027

Rechnung BP-27-018 – Baugrunduntersuchung

Rechnung Nr. BP-27-018. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 02.11.2026 bis 13.01.2027. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12565.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Feldarbeiten mit sechs Sondierungen und Probenentnahmen	6,00	Punkt	1.100,00	6.600,00
Laboruntersuchungen und Gründungsgutachten	1,00	Auftrag	5.400,00	5.400,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	12.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	2.280,00
Rechnungsbetrag brutto	14.280,00

Zahlbar ohne Skonto bis 01.02.2027. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer BP-27-018 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Dr. Ute Venn, Geotechnikerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 25.09.2028

Rechnung EP-28-096 – Energieplanung und Fertigstellungsnachweis

Rechnung Nr. EP-28-096. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 15.11.2026 bis 20.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/14034.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Energiebilanz und Wärmebrückennachweise	1,00	Auftrag	6.500,00	6.500,00
Baubegleitung und energetische Abschlussdokumentation	1,00	Auftrag	3.500,00	3.500,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	10.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	1.900,00
Rechnungsbetrag brutto	11.900,00

Zahlbar ohne Skonto bis 09.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer EP-28-096 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Nils Frank, Energieplanung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 25.09.2028

Rechnung RW-28-095 – Brandschutzplanung

Rechnung Nr. RW-28-095. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 15.11.2026 bis 20.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/14147.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Brandschutznachweis und Planabstimmung	1,00	Auftrag	5.500,00	5.500,00
Baubegleitende Begehung und Schlusssdokumentation	1,00	Auftrag	2.500,00	2.500,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	8.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	1.520,00
Rechnungsbetrag brutto	9.520,00

Zahlbar ohne Skonto bis 09.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer RW-28-095 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Dr. Lea Stern, Brandschutzplanung
Anlagen: keine

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.02.2028

Rechnung SH-28-021 – Rohbau 1. Abschlag

Rechnung Nr. SH-28-021. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.12.2027 bis 12.02.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12791.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Baustelleneinrichtung und Vorhaltung gemäß Auftrag	1,00	psch	20.000,00	20.000,00
Baugrubenaushub einschließlich vereinbarter Entsorgung	1.000,00	m³	45,00	45.000,00
Gründung und Bodenplatte, Beton einschließlich Bewehrung	225,00	m³	600,00	135.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	200.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	38.000,00
Rechnungsbetrag brutto	238.000,00

Zahlbar ohne Skonto bis 29.02.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer SH-28-021 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Timo Wendt, Bauleiter

Anlagen: keine

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.04.2028

Rechnung SH-28-046 – Rohbau 2. Abschlag

Rechnung Nr. SH-28-046. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 13.02.2028 bis 12.04.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12791.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Gründung, verbleibender Beton einschließlich Bewehrung	25,00	m³	600,00	15.000,00
Tragende Wandkonstruktionen	1.000,00	m²	180,00	180.000,00
Geschossdecken einschließlich Schalung und Bewehrung	262,50	m²	400,00	105.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	300.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	57.000,00
Rechnungsbetrag brutto	357.000,00

Der Abschlag erfasst ausschließlich die seit SH-28-021 hinzugekommenen und gemeinsam aufgemessenen Leistungen. Die Gründungsmengen aus beiden Abschlägen ergeben zusammen 250 m³. Der gesonderte Drännachtrag wird nicht in diese Grundvertragsabrechnung einbezogen.

Zahlbar ohne Skonto bis 29.04.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer SH-28-046 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Timo Wendt, Bauleiter

Anlagen: keine

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung SH-28-093 – Rohbau Schlussrechnung

Rechnung Nr. SH-28-093. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 13.04.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12791.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Geschossdecken, Restmenge	187,50	m²	400,00	75.000,00
Treppenläufe einschließlich Podesten	3,00	Einheit	25.000,00	75.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus SH-28-021, SH-28-046 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	650.000,00	123.500,00	773.500,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	500.000,00	95.000,00	595.000,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	150.000,00	28.500,00	178.500,00

Grundvertrag 650.000 EUR netto. Der gesondert beauftragte Nachtrag SH-N01 ist zusätzlich in SH-28-N01 abgerechnet und wird hier weder angesetzt noch abgesetzt.

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer SH-28-093 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Timo Wendt, Bauleiter

Anlagen: keine

Dachraum Gebäudehülle GmbH

Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
projekt@dachraum.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.05.2028

Rechnung DG-28-052 – Gebäudehülle Abschlag

Rechnung Nr. DG-28-052. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.04.2028 bis 12.05.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12904.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Dachaufbau einschließlich Abdichtung und Wärmedämmung	400,00	m²	300,00	120.000,00
Fenstereinheiten gemäß Fensterliste, erster Abschnitt	50,00	Stück	2.000,00	100.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	220.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	41.800,00
Rechnungsbetrag brutto	261.800,00

Zahlbar ohne Skonto bis 29.05.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer DG-28-052 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Ina Mertens, Projektleitung

Anlagen: keine

Dachraum Gebäudehülle GmbH

Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
projekt@dachraum.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung DG-28-098 – Gebäudehülle Schlussrechnung

Rechnung Nr. DG-28-098. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 13.05.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12904.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Fenstereinheiten gemäß Fensterliste, zweiter Abschnitt	50,00	Stück	2.000,00	100.000,00
Fassadenbekleidung einschließlich Unterkonstruktion und Dämmung	800,00	m²	150,00	120.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus DG-28-052 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	440.000,00	83.600,00	523.600,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	220.000,00	41.800,00	261.800,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	220.000,00	41.800,00	261.800,00

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer DG-28-098 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Ina Mertens, Projektleitung

Anlagen: keine

Wärmefluss Haustechnik GmbH

Installationshof 16, 31135 Hildesheim
bau@waermefluss.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.06.2028

Rechnung WH-28-063 – Heizung Lüftung Sanitär Abschlag

Rechnung Nr. WH-28-063. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.05.2028 bis 12.06.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13017.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Wärmepumpenanlage einschließlich Speicher und Regelung	1,00	Anlage	80.000,00	80.000,00
Rohrleitungen einschließlich Dämmung und Befestigung	1.000,00	m	60,00	60.000,00
Fußbodenheizung beheizte Flächen	500,00	m²	80,00	40.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	180.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	34.200,00
Rechnungsbetrag brutto	214.200,00

Zahlbar ohne Skonto bis 29.06.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer WH-28-063 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Arne Thiel, Bauleitung

Anlagen: keine

Wärmeﬂuss Haustechnik GmbH

Installationshof 16, 31135 Hildesheim
bau@waermeﬂuss.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung WH-28-094 – Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung

Rechnung Nr. WH-28-094. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 13.06.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13017.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Sanitärausstattung und Wohnungsanschlüsse	8,00	Wohnung	12.000,00	96.000,00
Lüftungseinheiten und Verteilung	8,00	Wohnung	8.000,00	64.000,00
Inbetriebnahme, Abgleich und Dokumentation	1,00	Auftrag	20.000,00	20.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus WH-28-063 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	360.000,00	68.400,00	428.400,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	180.000,00	34.200,00	214.200,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	180.000,00	34.200,00	214.200,00

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer WH-28-094 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Arne Thiel, Bauleitung

Anlagen: keine

Lichtkreis Elektro GmbH

Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 01.06.2028

Rechnung LE-28-061 – Elektro Abschlag

Rechnung Nr. LE-28-061. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.05.2028 bis 30.05.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13130.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Wohnungsinstallationen gemäß Raumbuch	8,00	Wohnung	6.500,00	52.000,00
Hauptverteilung und Messkonzept	1,00	Anlage	23.000,00	23.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	75.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	14.250,00
Rechnungsbetrag brutto	89.250,00

Zahlbar ohne Skonto bis 15.06.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LE-28-061 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin

Anlagen: keine

Lichtkreis Elektro GmbH

Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung LE-28-098 – Elektro und Ladeinfrastruktur
Schlussrechnung

Rechnung Nr. LE-28-098. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 31.05.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13130.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Vorverkabelung für acht Stellplätze und zwei Ladepunkte gemäß Ausführungsplan	1,00	Auftrag	18.000,00	18.000,00
Allgemeinbeleuchtung und Außeninstallation	1,00	Auftrag	6.000,00	6.000,00
Aufzugszuleitung, Prüfungen und Dokumentation	1,00	Auftrag	6.000,00	6.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus LE-28-061 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	105.000,00	19.950,00	124.950,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	75.000,00	14.250,00	89.250,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	30.000,00	5.700,00	35.700,00

Der Elektroauftrag ohne die separat gelieferte PV-Anlage beträgt 105.000 EUR netto. Die eigenständige PV-Lieferung und Montage über 45.000 EUR wird ausschließlich mit LE-PV-28-099 abgerechnet. Ein Mieterstromliefermodell ist nicht Gegenstand dieses Auftrags. Die Zahlungseingänge zur Abschlagsrechnung werden außerhalb der Schlussabrechnung in der Debitorenbuchhaltung zugeordnet.

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LE-28-098 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin
Anlagen: keine

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
leitung@innenraum-ausbau.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.07.2028

Rechnung IA-28-074 – Innenausbau Abschlag

Rechnung Nr. IA-28-074. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.06.2028 bis 12.07.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13243.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Estrich einschließlich Vorbereitung und Randstreifen	1.000,00	m²	40,00	40.000,00
Innenputz und Spachtelarbeiten	2.200,00	m²	50,00	110.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	150.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	28.500,00
Rechnungsbetrag brutto	178.500,00

Zahlbar ohne Skonto bis 29.07.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer IA-28-074 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Jan Merz, Bauleiter

Anlagen: keine

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
leitung@innenraum-ausbau.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung IA-28-095 – Innenausbau Schlussrechnung

Rechnung Nr. IA-28-095. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 13.07.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13243.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Bodenbeläge gemäß Raumbuch	600,00	m²	100,00	60.000,00
Innentüren einschließlich Zargen und Beschlägen	80,00	Stück	500,00	40.000,00
Malerarbeiten einschließlich Untergrundbehandlung	2.500,00	m²	20,00	50.000,00

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus IA-28-074 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

Abrechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Gesamtleistung einschließlich Abschlägen	300.000,00	57.000,00	357.000,00
Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge	150.000,00	28.500,00	178.500,00
Verbleibende Forderung dieser Rechnung	150.000,00	28.500,00	178.500,00

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer IA-28-095 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Jan Merz, Bauleiter

Anlagen: keine

Hubpunkt Aufzüge GmbH

Technikhof 5, 31135 Hildesheim
montage@hubpunkt.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung HA-28-093 – Aufzugsanlage

Rechnung Nr. HA-28-093. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.07.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13356.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Aufzugsanlage einschließlich Steuerung und Kabine	1,00	Anlage	42.000,00	42.000,00
Montage und Anschlussarbeiten	1,00	Auftrag	12.000,00	12.000,00
Prüfungen, Inbetriebnahme und Betreiberunterlagen	1,00	Auftrag	6.000,00	6.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	60.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	11.400,00
Rechnungsbetrag brutto	71.400,00

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer HA-28-093 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Ralf Hanke, Montageleitung

Anlagen: keine

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH

Pflanzhof 32, 31137 Hildesheim
bau@gruenkante.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.11.2028

Rechnung GG-28-115 – Außenanlagen und Entwässerung

Rechnung Nr. GG-28-115. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.08.2028 bis 10.11.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13469.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Befestigte Flächen einschließlich Unterbau	500,00	m²	100,00	50.000,00
Außenentwässerung einschließlich Schächten	200,00	m	200,00	40.000,00
Pflanzflächen einschließlich Bodenvorbereitung	300,00	m²	60,00	18.000,00
Fahrradabstellanlage und Einfriedung	1,00	Auftrag	12.000,00	12.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	120.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	22.800,00
Rechnungsbetrag brutto	142.800,00

Zahlbar ohne Skonto bis 29.11.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer GG-28-115 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Mira Roth, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Leineanschluss Netzdienste GmbH

Netzhof 27, 31135 Hildesheim
anschluss@leineanschluss.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 20.08.2028

Rechnung LN-28-081 – Hausanschlüsse

Rechnung Nr. LN-28-081. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.07.2028 bis 15.08.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/14373.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Trinkwasseranschluss Grundstück bis Übergabestelle	1,00	Anschlus s	8.500,00	8.500,00
Schmutzwasseranschluss und Übergabeschacht	1,00	Anschlus s	12.000,00	12.000,00
Stromanschluss einschließlich Netzanschlussschrank	1,00	Anschlus s	14.500,00	14.500,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	35.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	6.650,00
Rechnungsbetrag brutto	41.650,00

Zahlbar ohne Skonto bis 03.09.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LN-28-081 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Henning Wulf, Hausanschlüsse

Anlagen: keine

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim
bauleitung@steinwerk.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 05.03.2028

Rechnung SH-28-N01 – Nachtrag Drän- und Filterpackung

Rechnung Nr. SH-28-N01. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 07.02.2028 bis 11.02.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/12791.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Zusätzlicher Aushub gemäß Freigabe vom 05.02.2028	60,00	m³	85,00	5.100,00
Filtermaterial liefern und einbauen	45,00	m³	160,00	7.200,00
Zusätzliche Dränleitung mit Filtervlies	30,00	m	95,00	2.850,00
Zusätzliche Arbeitsstunden gemäß bestätigtem Stundenbericht	57,00	Stunde	50,00	2.850,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	18.000,00
Umsatzsteuer 19,00 %	3.420,00
Rechnungsbetrag brutto	21.420,00

Grundlage ist die schriftliche Beauftragung SH-N01 vom 05.02.2028 nach dem Ortstermin zur abweichenden Bodenschicht. Der Preis von 18.000 EUR netto ergänzt den Grundvertrag. Die Mengen und Stunden wurden im gemeinsamen Aufmaß vom 11.02.2028 bestätigt.

Zahlbar ohne Skonto bis 19.03.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer SH-28-N01 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Timo Wendt, Bauleiter

Anlagen: keine

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim
leitung@innenraum-ausbau.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 15.10.2028

Rechnungskorrektur IA-G-28-017 – Rechnungskorrektur zu
IA-28-095

Rechnungskorrektur Nr. IA-G-28-017. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 15.10.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13243.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Vereinbarte Entgeltminderung für die abweichende Belagsausführung in Wohnung 07 gemäß Vereinbarung vom 15.10.2028	1,00	Vereinbarung	-2.500,00	-2.500,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	-2.500,00
Umsatzsteuer 19,00 %	-475,00
Rechnungsbetrag brutto	-2.975,00

Diese Korrektur bezieht sich ausschließlich auf IA-28-095 vom 30.09.2028. Sie ist eine Entgeltminderung des leistenden Unternehmers und keine Abrechnungsgutschrift des Auftraggebers.

Der Betrag wird auf das bekannte Projektkonto der Auftraggeberin zurückgezahlt. Die Rechnungskorrektur ändert nur den vorstehend bezeichneten Leistungsumfang; die übrigen Positionen der ursprünglichen Rechnung bleiben bestehen.

gez. Jan Merz, Bauleiter

Anlagen: keine

Leinebogen Projektbank AG

Bankhof 4, 31134 Hildesheim
finanzierung@leinebogen-bank.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 19.12.2026 · SW-HI-26-08

Projektfinanzierung SW-HI-26-08

1. Vertragsparteien und Kredit

Die Leinebogen Projektbank AG gewährt der Steinbogen Wohnen GmbH zur Finanzierung des Neubaus Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim ein Darlehen von 1.600.000,00 EUR. Die Geschäftsführerin Maren Birk handelt für die Darlehensnehmerin. Das Darlehen wird auf das ausschließlich für die Bauinvestition geführte Projektkonto ausgezahlt.

2. Auszahlung und Besicherung

Die Bank zahlt 400.000,00 EUR zum 01.01.2027, 400.000,00 EUR zum 01.07.2027 und 800.000,00 EUR zum 01.10.2027 aus. Voraussetzung sind der Nachweis des Grundstückserwerbs und die vereinbarte erstrangige Grundschild von 1.600.000,00 EUR. Die Sicherungszweckerklärung wird gesondert beurkundet beziehungsweise vereinbart. Eine weitergehende Sicherheit für fremde Verbindlichkeiten wird mit diesem Vertrag nicht bestellt.

3. Zinsen und Entgelt

Der feste Sollzinssatz beträgt 3,60 % jährlich. Für die Bauphase bis 31.12.2028 werden die Zinsen nach der kaufmännischen Methode 30/360 berechnet und jeweils zum Jahresende dem Projektkonto belastet. Zusätzlich ist ein zwischen den Parteien individuell ausgehandeltes Finanzierungsentgelt von 10.000,00 EUR bei der ersten Auszahlung fällig. Die Bank gewährt für das Projekt einmalig eine Zinsvergütung von 6.400,00 EUR, die in der Zinsabrechnung 2028 verrechnet wird. Sie ist von keiner öffentlichen Förderzusage abhängig.

4. Tilgung und Zahlungsweg

Bis 31.12.2028 ist das Darlehen tilgungsfrei. Ab 01.01.2029 beträgt die anfängliche jährliche Tilgung 1,50 % des ursprünglichen Darlehensbetrags. Zusammen mit dem Sollzins ergibt sich eine jährliche Annuität von 81.600,00 EUR, zahlbar in zwölf gleichen Monatsraten von 6.800,00 EUR vom gesonderten Mietbetriebskonto. Innerhalb der gleichbleibenden Rate wächst der Tilgungsanteil, soweit der Zinsanteil durch die Tilgung sinkt. Der Sollzinssatz ist bis 31.12.2038 gebunden. Die Anschlussregelung und die dann verbleibende Restschuld werden vor Ablauf gesondert vereinbart.

5. Projektkonto und Unterlagen

Das Projektkonto wird bis zum Ausgleich der letzten Architektenforderung ohne Habenzins und ohne weitere Kontoführungsentgelte geführt. Mieten, Mietkautionen und laufende Bewirtschaftungsvorgänge werden über andere Konten abgewickelt. Die Darlehensnehmerin übersendet der Bank die Kostenfortschreibung und wesentliche Änderungen des Bauvorhabens. Die Bank darf Auszahlungen nur bei Fehlen einer vereinbarten Auszahlungsvoraussetzung zurückhalten.

6. Abschluss

Die Parteien haben die Bestimmungen gemeinsam am 19.12.2026 besprochen. Vertragsänderungen werden in Textform festgehalten. Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. Beide Parteien erhalten eine gleichlautende Ausfertigung. Für die Bank: Petra West. Für die Darlehensnehmerin: Maren Birk. Beide haben die Vereinbarung am 19.12.2026 unterzeichnet.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 20.12.2026 · SW-HI-26-08

Gesellschafterbeschluss zur Projektfinanzierung und Vermietungsplanung

1. Eigenkapital

Die Alleingesellschafterin Steinbogen Beteiligungen GmbH beschließt, der Steinbogen Wohnen GmbH für das Projekt SW-HI-26-08 insgesamt 2.100.000,00 EUR als freiwillige Zuzahlung in die Kapitalrücklage zur Verfügung zu stellen. Die Einzahlung erfolgt in drei Teilbeträgen von 800.000,00 EUR zum 15.11.2026, 700.000,00 EUR zum 15.01.2027 und 600.000,00 EUR zum 15.01.2028. Der erste Teilbetrag ist bereits auf dem Projektkonto eingegangen. Eine laufende Verzinsung oder Rückzahlungsfälligkeit wird nicht vereinbart.

2. Freigegebener Kostenrahmen

Der freigegebene Kostenrahmen beträgt 3.650.000,00 EUR einschließlich nicht abziehbarer Umsatzsteuer, Grundstück und Erwerbsnebenkosten sowie der gesondert vereinbarten Finanzierungskosten bis Ende 2028. Die Ausgangskalkulation beträgt 3.463.770,41 EUR. Aus Eigenkapital und Darlehen stehen 3.700.000,00 EUR zur Verfügung. Nicht verbrauchte Mittel bleiben zunächst zur Deckung ausstehender Projektabrechnungen auf dem Projektkonto.

3. Vermietungsannahmen

Geplant ist die langfristige Vermietung sämtlicher acht Wohnungen zu Wohnzwecken ab 01.10.2028. Die Wohnflächen betragen in der Reihenfolge WE 01 bis WE 08 jeweils 68, 75, 82, 68, 75, 82, 75 und 75 m², zusammen 600 m². Für die Wirtschaftlichkeitsrechnung setzt die Geschäftsführung eine Nettokaltmiete von 13,50 EUR je m² und Monat an. Acht Stellplätze werden ausschließlich zusammen mit den Wohnungen mit jeweils 50,00 EUR monatlich kalkuliert. Diese Werte sind interne Planannahmen und keine Feststellung einer ortsüblichen oder rechtlich zulässigen Miethöhe.

4. Betrieb und Rücklagenplanung

Für nicht umlagefähige Bewirtschaftungsaufwendungen und laufende Instandhaltung werden in einem stabilisierten vollen Vermietungsjahr zunächst 18.000,00 EUR veranschlagt. Diese Planannahme ist vor der Vermietung anhand von Angeboten und den tatsächlichen Verträgen zu aktualisieren. Mietausfall wird zunächst mit null angesetzt; die Arbeitsmappe soll abweichende Leerstands- und Kostenannahmen rechnen können. Kautionen stehen nicht zur Finanzierung der Baukosten zur Verfügung.

5. Nutzung und Verantwortlichkeit

Die Gesellschaft erbringt keine Bauleistungen für Dritte. Sie baut und hält das Haus ausschließlich zur eigenen Wohnraumvermietung. Der PV-Ertrag wird im vereinbarten Allgemeinstromkonzept genutzt; gesonderte Stromlieferverträge mit Mietern werden nicht abgeschlossen. Die steuerliche Zuordnung und die Feststellung der Anschaffungs- und Herstellungskosten werden anhand der Belege mit der steuerlichen Beratung abgestimmt. Die kaufmännische Projektkostenrechnung stellt dafür die Zahlungen und Leistungsabrechnungen getrennt bereit.

gez. Maren Birk, Geschäftsführerin

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 31.12.2026

Projektkonto 882608 – Auszug bis 31.12.2026

Kontoinhaberin: Steinbogen Wohnen GmbH. Kontonummer 882608, Buchungskreis SW-HI-26-08.
Auszugszeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2026. Anfangssaldo 0,00 EUR. Es werden sämtliche Umsätze dieses Projektkontos für den Auszugszeitraum aufgeführt.

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2026-11-15 EK-20261115	Steinbogen Beteiligungen GmbH EK	800.000,00	–	800.000,00
2026-11-18 SW-74-20261118	Wohnfeld Grundstücke GmbH WG-26-104	–	16.065,00	783.935,00
2026-11-27 SW-70-20261127	Leinequartier Grundstücksverwaltung GmbH KP-2026-118	–	450.000,00	333.935,00
2026-12-08 SW-71-20261208	Finanzamt Hildesheim GRE-26-816	–	22.500,00	311.435,00

Schlussaldo 311.435,00 EUR. Eingänge und Ausgänge sind mit ihrem jeweiligen Vorzeichen in den getrennten Spalten dargestellt. Der Saldo enthält ausschließlich Bewegungen des Projektkontos. Mietbetrieb, laufende Darlehenstilgung ab 2029 und Kautionskonten sind nicht Bestandteil dieses Kontoauszugs.

Bitte reichen Sie Rückfragen zur Zuordnung einer Buchung unter Angabe von Auszugsjahr, Valuta und Bankreferenz ein. Eine auf dem Kontoauszug sichtbare Zahlung bestätigt keine fachliche Prüfung der zugrunde liegenden Rechnung.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 31.12.2027

Projektkonto 882608 – Auszug bis 31.12.2027

Kontoinhaberin: Steinbogen Wohnen GmbH. Kontonummer 882608, Buchungskreis SW-HI-26-08.
Auszugszeitraum 01.01.2027 bis 31.12.2027. Anfangssaldo 311.435,00 EUR. Es werden sämtliche Umsätze dieses Projektkontos für den Auszugszeitraum aufgeführt.

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2027-01-01 DL-20270101	Leinebogen Projektbank AG Darlehen	400.000,00	–	711.435,00
2027-01-05 SW-72-20270105	Notarin Dr. Carla Fink NF-26-118-139	–	7.850,51	703.584,49
2027-01-06 SW-73-20270106	Amtsgericht Hildesheim, Grundbuchamt GB-26-778	–	4.047,50	699.536,99
2027-01-15 EK-20270115	Steinbogen Beteiligungen GmbH EK	700.000,00	–	1.399.536,99
2027-01-16 SW-77-20270116	Leinebogen Projektbank AG LB-27-010	–	10.000,00	1.389.536,99
2027-02-01 SW-88-20270201	Bodenprofil Ingenieure GmbH BP-27-018	–	14.280,00	1.375.256,99
2027-07-01 DL-20270701	Leinebogen Projektbank AG Darlehen	400.000,00	–	1.775.256,99
2027-10-01 DL-20271001	Leinebogen Projektbank AG Darlehen	800.000,00	–	2.575.256,99

Übertrag: 2.575.256,99 EUR. Fortsetzung des Auszugs auf der nächsten Seite.

Leinebogen Projektbank AG

Bankhof 4, 31134 Hildesheim

finanzierung@leinebogen-bank.example

Projektkonto 882608 – Fortsetzung 2027

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2027-10-05 SW-75-20271005	Stadt Hildesheim, Bauaufsicht BA-27-328-K	–	4.957,40	2.570.299,59
2027-10-08 SW-80-20271008	Konturfeld Architektur PartG mbB KF-27-091	–	46.588,50	2.523.711,09
2027-10-11 SW-84-20271011	Planwerk Haustechnik GmbH PT-27-092	–	35.700,00	2.488.011,09
2027-12-06 SW-76-20271206	Bauwert Versicherung AG BV-27-180	–	9.000,00	2.479.011,09
2027-12-10 SW-81-20271210	Konturfeld Architektur PartG mbB KF-27-116	–	67.294,50	2.411.716,59
2027-12-31 SW-78-20271231	Leinebogen Projektbank AG LB-Z-2027	–	28.800,00	2.382.916,59

Schlussaldo 2.382.916,59 EUR. Eingänge und Ausgänge sind mit ihrem jeweiligen Vorzeichen in den getrennten Spalten dargestellt. Der Saldo enthält ausschließlich Bewegungen des Projektkontos. Mietbetrieb, laufende Darlehenstilgung ab 2029 und Kautionskonten sind nicht Bestandteil dieses Kontoauszugs.

Bitte reichen Sie Rückfragen zur Zuordnung einer Buchung unter Angabe von Auszugsjahr, Valuta und Bankreferenz ein. Eine auf dem Kontoauszug sichtbare Zahlung bestätigt keine fachliche Prüfung der zugrunde liegenden Rechnung.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Leinebogen Projektbank AG

Bankhof 4, 31134 Hildesheim

finanzierung@leinebogen-bank.example

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 31.12.2028

Projektkonto 882608 – Auszug bis 31.12.2028

Kontoinhaberin: Steinbogen Wohnen GmbH. Kontonummer 882608, Buchungskreis SW-HI-26-08.

Auszugszeitraum 01.01.2028 bis 31.12.2028. Anfangssaldo 2.382.916,59 EUR. Es werden sämtliche Umsätze dieses Projektkontos für den Auszugszeitraum aufgeführt.

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2028-01-15 EK-20280115	Steinbogen Beteiligungen GmbH EK	600.000,00	–	2.982.916,59
2028-02-29 SW-91-20280229	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-021	–	238.000,00	2.744.916,59
2028-03-19 SW-105-20280319	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-N01	–	21.420,00	2.723.496,59
2028-04-29 SW-92-20280429	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-046	–	357.000,00	2.366.496,59
2028-05-29 SW-94-20280529	Dachraum Gebäudehülle GmbH DG-28-052	–	261.800,00	2.104.696,59
2028-06-15 SW-98-20280615	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-061	–	89.250,00	2.015.446,59
2028-06-19 SW-98-20280619	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-061	–	89.250,00	1.926.196,59
2028-06-29 SW-96-20280629	Wärmefluss Haustechnik GmbH WH-28-063	–	214.200,00	1.711.996,59
2028-07-29 SW-100-20280729	Innenraum Ausbau GmbH IA-28-074	–	178.500,00	1.533.496,59
2028-09-03 SW-104-20280903	Leineanschluss Netzdienste GmbH LN-28-081	–	41.650,00	1.491.846,59
2028-10-06 SW-86-20281006	Ingenieurbüro Bogenwerk BW-28-093	–	47.600,00	1.444.246,59
2028-10-08 SW-87-20281008	Vermessungsbüro Leinepunkt LP-28-094	–	17.850,00	1.426.396,59
2028-10-09 SW-89-20281009	Energiepfad Ingenieurbüro EP-28-096	–	11.900,00	1.414.496,59
2028-10-09 SW-90-20281009	Brandschutzbüro Rettungsweg RW-28-095	–	9.520,00	1.404.976,59
2028-10-14 SW-101-20281014	Innenraum Ausbau GmbH IA-28-095	–	178.500,00	1.226.476,59
2028-10-14 SW-102-20281014	Hubpunkt Aufzüge GmbH HA-28-093	–	71.400,00	1.155.076,59

Leinebogen Projektbank AG

Bankhof 4, 31134 Hildesheim

finanzierung@leinebogen-bank.example

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2028-10-14 SW-119-20281014	Lichtkreis Elektro GmbH LE-PV-28-099	–	45.000,00	1.110.076,59
2028-10-14 SW-93-20281014	Steinwerk Hochbau GmbH SH-28-093	–	178.500,00	931.576,59
2028-10-14 SW-95-20281014	Dachraum Gebäudehülle GmbH DG-28-098	–	261.800,00	669.776,59
2028-10-14 SW-97-20281014	Wärmefluss Haustechnik GmbH WH-28-094	–	214.200,00	455.576,59
2028-10-14 SW-99-20281014	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-098	–	35.700,00	419.876,59
2028-11-03 SW-82-20281103	Konturfeld Architektur PartG mbB KF-28-104	–	55.216,00	364.660,59
2028-11-05 SW-85-20281105	Planwerk Haustechnik GmbH PT-28-104	–	41.650,00	323.010,59
2028-11-15 SW-106-20281115	Innenraum Ausbau GmbH IA-G-28-017	2.975,00	–	325.985,59
2028-11-29 SW-103-20281129	Grünkante Garten und Tiefbau GmbH GG-28-115	–	142.800,00	183.185,59
2028-12-15 LE-RET-20281215	Lichtkreis Elektro GmbH LE-28-061	89.250,00	–	272.435,59
2028-12-31 SW-79-20281231	Leinebogen Projektbank AG LB-Z-2028	–	51.200,00	221.235,59

Schlussaldo 221.235,59 EUR. Eingänge und Ausgänge sind mit ihrem jeweiligen Vorzeichen in den getrennten Spalten dargestellt. Der Saldo enthält ausschließlich Bewegungen des Projektkontos. Mietbetrieb, laufende Darlehenstilgung ab 2029 und Kautionskonten sind nicht Bestandteil dieses Kontoauszugs.

Bitte reichen Sie Rückfragen zur Zuordnung einer Buchung unter Angabe von Auszugsjahr, Valuta und Bankreferenz ein. Eine auf dem Kontoauszug sichtbare Zahlung bestätigt keine fachliche Prüfung der zugrunde liegenden Rechnung.

gez. Petra West, Firmenkunden

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2033

Projektkonto 882608 – Auszug bis 30.09.2033

Kontoinhaberin: Steinbogen Wohnen GmbH. Kontonummer 882608, Buchungskreis SW-HI-26-08.
Auszugszeitraum 01.01.2033 bis 30.09.2033. Anfangssaldo 221.235,59 EUR. Es werden sämtliche Umsätze dieses Projektkontos für den Auszugszeitraum aufgeführt.

Valuta / Referenz	Buchungstext	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR
2033-09-30 SW-83-20330930	Konturfeld Architektur PartG mbB KF-33-092	–	3.451,00	217.784,59

Schlusssaldo 217.784,59 EUR. Eingänge und Ausgänge sind mit ihrem jeweiligen Vorzeichen in den getrennten Spalten dargestellt. Der Saldo enthält ausschließlich Bewegungen des Projektkontos. Mietbetrieb, laufende Darlehenstilgung ab 2029 und Kautionskonten sind nicht Bestandteil dieses Kontoauszugs.

Für 2029 bis 2032 bestanden auf diesem Projektkonto keine Umsätze. Die Mietbewirtschaftung wird seit Vermietungsbeginn auf dem gesonderten Betriebskonto geführt.

gez. Petra West, Firmenkunden
Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Selin Voß, Elektromeisterin" <projekt@lichtkreis.example>
Datum	Tue, 26 Sep 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Zahlungszuordnung LE-28-061

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bei der Vorbereitung der Schlusszahlungen sehe ich im Projektkonto zwei Überweisungen mit dem Verwendungszweck LE-28-061, am 15.06. und am 19.06.2028, jeweils über 89.250 EUR. In meiner Liste steht nur die Rechnung vom 01.06.2028. Bitte senden Sie mir Ihr Debitorenkonto für das Bauvorhaben, damit wir die Zuordnung vor der Schlusszahlung abstimmen können.

Die Schlussrechnungsunterlagen gehen parallel an Frau Feld zur technischen Prüfung. Bitte verrechnen Sie ohne kurze Abstimmung keine Beträge mit anderen Bauvorhaben. Die Überweisungsfreigabe am 19.06. wurde während meiner Abwesenheit durch die Vertretung vorgenommen; auf dem Freigabebeleg steht ebenfalls LE-28-061.

Für die Bankbesprechung am 05.10. brauche ich eine belastbare Übersicht über den noch zu zahlenden Betrag. Ich sende Ihnen die Abschlagsrechnung nochmals mit. Bitte antworten Sie an die Projektadresse und setzen Sie die Buchhaltung in Ihrem Haus hinzu.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: 098_Elektro_Abschlag.pdf

Von	"Selin Voß, Elektromeisterin" <projekt@lichtkreis.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Wed, 13 Dec 2028 10:24:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Debitorenkonto SW-HI-26-08 und Auszahlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben die beiden Zahlungseingänge vom 15.06. und 19.06.2028 zu LE-28-061 nun auf demselben Debitorenkonto zusammengeführt. Der zweite Eingang war zunächst ohne Rechnungszuordnung verbucht. Die Schlussrechnung LE-28-098 wurde am 14.10.2028 in voller Höhe ausgeglichen.

Auf dem Debitorenkonto verbleibt deshalb ein Guthaben von 89.250 EUR. Wir haben die Rückzahlung auf das Projektkonto 882608 für den 15.12.2028 angewiesen. Der Zahlungstext lautet LE-RET-20281215. Unsere Leistungsabrechnung und die ausgewiesene Umsatzsteuer ändern sich dadurch nicht; es handelt sich um die Rückzahlung einer zusätzlich eingegangenen Zahlung.

Bitte teilen Sie uns mit, falls die Bankverbindung inzwischen geändert wurde. Andernfalls ist keine weitere Mitwirkung erforderlich. Die Abrechnung der Ladeinfrastruktur und der beiden Ladepunkte bleibt Bestandteil der bereits übersandten Schlussrechnung.

Mit freundlichen Grüßen
Selin Voß, Elektromeisterin
Lichtkreis Elektro GmbH
Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Anlagen: 099_Elektro_PV_Schlussrechnung.pdf

Von	"Jan Merz, Bauleiter" <leitung@innenraum-ausbau.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sun, 15 Oct 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Wohnung 07 – Entgeltminderung Bodenbelag

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bestätigen die heute mit Frau Birk vereinbarte Entgeltminderung von 2.500 EUR netto für die abweichende Belagsausführung in Wohnung 07. Die Auftraggeberin behält den eingebauten Belag; ein Austausch wird insoweit nicht mehr verlangt. Die sonstigen Ansprüche aus den übrigen Gewerkeleistungen werden durch diese Vereinbarung nicht geregelt.

Die beigefügte Rechnungskorrektur IA-G-28-017 bezieht sich auf die Schlussrechnung IA-28-095. Da deren Betrag am 14.10. eingegangen ist, zahlen wir 2.975 EUR einschließlich Umsatzsteuer am 15.11.2028 auf das Projektkonto zurück. Eine Verrechnung mit anderen Objekten ist nicht vorgesehen.

Bitte nehmen Sie diese Nachricht zusammen mit der Rechnungskorrektur zur Kostenfortschreibung. Wir übersenden keine neue Schlussrechnung, damit die ursprüngliche Rechnung und die einzelne Änderung anhand ihrer Nummern nachvollziehbar bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Merz, Bauleiter

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

leitung@innenraum-ausbau.example

Anlagen: 106_Innenausbau_Rechnungskorrektur.pdf

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Wed, 05 Oct 2033 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Letzte Architektenzahlung und Unterlagen für die Jahresarbeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Schlussrechnung KF-33-092 wurde am 30.09.2033 mit 3.451 EUR vom Projektkonto bezahlt. Bitte ordnen Sie die Rechnung der Objektbetreuung zu und geben Sie die Informationen an die steuerliche Beratung weiter. Die älteren Abschlüsse sind in der kumulierten Schlussrechnung abgesetzt; sie wurden nicht nochmals überwiesen.

Die drei Projektarbeitsmappen enthalten die Belegbeträge, die Zahlungsliste des Projektkontos und die ursprünglichen Vermietungsannahmen. Bitte trennen Sie bei der Jahresarbeit die Investitionsabrechnung von den laufenden Ergebnissen der Vermietung. Das Betriebskonto für die Mietzahlungen, Nebenkosten und Annuitäten wird in der laufenden Buchhaltung geführt und gehört nicht zum Projektkonto.

Die Notar- und Gerichtskosten liegen mit den Kostenberechnungen und den jeweiligen Zahlungen vor. Bitte berücksichtigen Sie bei der Belegzuordnung die gesondert ausgewiesenen durchlaufenden Archivkosten und die vom Grundstück getrennten Finanzierungsleistungen. Die beigefügte Architektenrechnung kann nun ebenfalls dem Zahlbeleg zugeordnet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: 083_Architekt_Schlussrechnung_LPH9.pdf

Lichtkreis Elektro GmbH

Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung LE-PV-28-099 – PV-Anlage Lieferung und Montage

Rechnung Nr. LE-PV-28-099. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 01.08.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13130.

1. Abgerechnete Leistungen

Position / Leistung	Menge	Einheit	Einzel EUR	Netto EUR
Solarmodule mit je 450 W Nennleistung einschließlich Unterkonstruktion	80,00	Modul	400,00	32.000,00
Wechselrichter, Anlagenverkabelung und Inbetriebnahme	1,00	Anlage	13.000,00	13.000,00

Abrechnung	Betrag EUR
Entgelt netto	45.000,00
Umsatzsteuer 0,00 %	0,00
Rechnungsbetrag brutto	45.000,00

Umsatzsteuersatz 0 % gemäß Paragraf 12 Absatz 3 Nummern 1 und 4 UStG. Lieferung und Installation erfolgen an die Steinbogen Wohnen GmbH als Betreiberin der 36-kWp-Anlage auf dem Dach ihres Wohngebäudes mit acht Wohnungen. Gebäudeart und Betreiberstellung sind im Auftrag und in den Übergabeunterlagen dokumentiert. Die Leistung betrifft die PV-Anlage; allgemeine Elektroinstallation und Ladepunkte sind nicht in dieser Rechnung enthalten.

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer LE-PV-28-099 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin

Anlagen: keine

Von	"Dr. Ute Venn, Geotechnikerin" <bericht@bodenprofil.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Mon, 18 Jan 2027 14:18:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung BP-27-018 / Baugrunduntersuchung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung BP-27-018 vom 18.01.2027. Gegenstand ist Baugrunduntersuchung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 02.11.2026 bis 13.01.2027.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 14.280,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ute Venn, Geotechnikerin
Bodenprofil Ingenieure GmbH
Bohrweg 6, 31137 Hildesheim
bericht@bodenprofil.example

Von	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Fri, 24 Sep 2027 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung KF-27-091 / Objektplanung LPH 1 bis 4

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung KF-27-091 vom 24.09.2027. Gegenstand ist Objektplanung LPH 1 bis 4. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 10.10.2026 bis 21.09.2027.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 46.588,50 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Nora Feld, Architektin

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim

projekt@konturfeld.example

Von	"Elif Sand, Fachplanerin" <planung@planwerk-tga.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Mon, 27 Sep 2027 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung PT-27-092 / TGA Planung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung PT-27-092 vom 27.09.2027. Gegenstand ist TGA Planung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.12.2026 bis 21.09.2027.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 35.700,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Elif Sand, Fachplanerin
Planwerk Haustechnik GmbH
Technikring 14, 31135 Hildesheim
planung@planwerk-tga.example

Von	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Fri, 26 Nov 2027 14:18:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung KF-27-116 / Objektplanung LPH 5 bis 7

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung KF-27-116 vom 26.11.2027. Gegenstand ist Objektplanung LPH 5 bis 7. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.06.2027 bis 24.11.2027.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 67.294,50 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Nora Feld, Architektin

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim

projekt@konturfeld.example

Von	"Timo Wendt, Bauleiter" <bauleitung@steinwerk.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Tue, 15 Feb 2028 14:18:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung SH-28-021 / Rohbau 1. Abschlag

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung SH-28-021 vom 15.02.2028. Gegenstand ist Rohbau 1. Abschlag. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.12.2027 bis 12.02.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 238.000,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Wendt, Bauleiter

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim

bauleitung@steinwerk.example

Von	"Timo Wendt, Bauleiter" <bauleitung@steinwerk.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sun, 05 Mar 2028 14:18:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung SH-28-N01 / Nachtrag Drän- und Filterpackung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung SH-28-N01 vom 05.03.2028. Gegenstand ist Nachtrag Drän- und Filterpackung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 07.02.2028 bis 11.02.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlungsbetrag beträgt 21.420,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Wendt, Bauleiter

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim

bauleitung@steinwerk.example

Von	"Timo Wendt, Bauleiter" <bauleitung@steinwerk.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sat, 15 Apr 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung SH-28-046 / Rohbau 2. Abschlag

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung SH-28-046 vom 15.04.2028. Gegenstand ist Rohbau 2. Abschlag. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 13.02.2028 bis 12.04.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 357.000,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Wendt, Bauleiter

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim

bauleitung@steinwerk.example

Von	"Ina Mertens, Projektleitung" <projekt@dachraum.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Mon, 15 May 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung DG-28-052 / Gebäudehülle Abschlag

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung DG-28-052 vom 15.05.2028. Gegenstand ist Gebäudehülle Abschlag. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.04.2028 bis 12.05.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlungsbetrag beträgt 261.800,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Ina Mertens, Projektleitung
Dachraum Gebäudehülle GmbH
Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
projekt@dachraum.example

Von	"Selin Voß, Elektromeisterin" <projekt@lichtkreis.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Thu, 01 Jun 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung LE-28-061 / Elektro Abschlag

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung LE-28-061 vom 01.06.2028. Gegenstand ist Elektro Abschlag. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.05.2028 bis 30.05.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlungsbetrag beträgt 89.250,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Selin Voß, Elektromeisterin
Lichtkreis Elektro GmbH
Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Von	"Arne Thiel, Bauleitung" <bau@waermefluss.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Thu, 15 Jun 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung WH-28-063 / Heizung Lüftung Sanitär Abschlag

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung WH-28-063 vom 15.06.2028. Gegenstand ist Heizung Lüftung Sanitär Abschlag. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.05.2028 bis 12.06.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 214.200,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Arne Thiel, Bauleitung

Wärmefluss Haustechnik GmbH

Installationshof 16, 31135 Hildesheim

bau@waermefluss.example

Von	"Jan Merz, Bauleiter" <leitung@innenraum-ausbau.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sat, 15 Jul 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung IA-28-074 / Innenausbau Abschlag

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung IA-28-074 vom 15.07.2028. Gegenstand ist Innenausbau Abschlag. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.06.2028 bis 12.07.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlungsbetrag beträgt 178.500,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Merz, Bauleiter

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

leitung@innenraum-ausbau.example

Von	"Henning Wulf, Hausanschlüsse" <anschluss@leineanschluss.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sun, 20 Aug 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung LN-28-081 / Hausanschlüsse

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung LN-28-081 vom 20.08.2028. Gegenstand ist Hausanschlüsse. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.07.2028 bis 15.08.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 41.650,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Henning Wulf, Hausanschlüsse
Leineanschluss Netzdienste GmbH
Netzhof 27, 31135 Hildesheim
anschluss@leineanschluss.example

Von	"Dr. Jens Rabe, Tragwerksplaner" <statik@bogenwerk.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Fri, 22 Sep 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung BW-28-093 / Tragwerksplanung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung BW-28-093 vom 22.09.2028. Gegenstand ist Tragwerksplanung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.12.2026 bis 15.09.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlungsbetrag beträgt 47.600,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jens Rabe, Tragwerksplaner
Ingenieurbüro Bogenwerk
Tragwerkhof 7, 31135 Hildesheim
statik@bogenwerk.example

Von	"Ole Rehm, Vermessungsingenieur" <aufmass@leinepunkt.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sun, 24 Sep 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung LP-28-094 / Vermessungsleistungen

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung LP-28-094 vom 24.09.2028. Gegenstand ist Vermessungsleistungen. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 15.10.2026 bis 20.09.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 17.850,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Ole Rehm, Vermessungsingenieur
Vermessungsbüro Leinepunkt
Messbogen 22, 31134 Hildesheim
aufmass@leinepunkt.example

Von	"Nils Frank, Energieplanung" <planung@energiepfad.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Mon, 25 Sep 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung EP-28-096 / Energieplanung und Fertigstellungsnachweis

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung EP-28-096 vom 25.09.2028. Gegenstand ist Energieplanung und Fertigstellungsnachweis. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 15.11.2026 bis 20.09.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlungsbetrag beträgt 11.900,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Frank, Energieplanung
Energiepfad Ingenieurbüro
Energieweg 17, 31135 Hildesheim
planung@energiepfad.example

Von	"Dr. Lea Stern, Brandschutzplanung" <nachweise@rettungsweg.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Mon, 25 Sep 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung RW-28-095 / Brandschutzplanung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung RW-28-095 vom 25.09.2028. Gegenstand ist Brandschutzplanung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 15.11.2026 bis 20.09.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlungsbetrag beträgt 9.520,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Lea Stern, Brandschutzplanung
Brandschutzbüro Rettungsweg
Sicherheitsbogen 19, 31134 Hildesheim
nachweise@rettungsweg.example

Von	"Ina Mertens, Projektleitung" <projekt@dachraum.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sat, 30 Sep 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung DG-28-098 / Gebäudehülle Schlussrechnung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung DG-28-098 vom 30.09.2028. Gegenstand ist Gebäudehülle Schlussrechnung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 13.05.2028 bis 15.09.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 261.800,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die in der Schlussrechnung abgesetzten früheren Abschlagsrechnungen sind DG-28-052. Die kumulierte Leistung und die bereits abgerechneten Abschläge sind getrennt ausgewiesen. Maßgeblich für diese Zahlungsanforderung ist der verbleibende Zahlbetrag.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Ina Mertens, Projektleitung
Dachraum Gebäudehülle GmbH
Dachbogen 11, 31137 Hildesheim
projekt@dachraum.example

Von	"Ralf Hanke, Montageleitung" <montage@hubpunkt.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sat, 30 Sep 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung HA-28-093 / Aufzugsanlage

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung HA-28-093 vom 30.09.2028. Gegenstand ist Aufzugsanlage. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.07.2028 bis 15.09.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 71.400,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Hanke, Montageleitung
Hubpunkt Aufzüge GmbH
Technikhof 5, 31135 Hildesheim
montage@hubpunkt.example

Von	"Jan Merz, Bauleiter" <leitung@innenraum-ausbau.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sat, 30 Sep 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung IA-28-095 / Innenausbau Schlussrechnung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung IA-28-095 vom 30.09.2028. Gegenstand ist Innenausbau Schlussrechnung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 13.07.2028 bis 15.09.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 178.500,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die in der Schlussrechnung abgesetzten früheren Abschlagsrechnungen sind IA-28-074. Die kumulierte Leistung und die bereits abgerechneten Abschläge sind getrennt ausgewiesen. Maßgeblich für diese Zahlungsanforderung ist der verbleibende Zahlbetrag.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Merz, Bauleiter

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

leitung@innenraum-ausbau.example

Von	"Selin Voß, Elektromeisterin" <projekt@lichtkreis.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sat, 30 Sep 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung LE-28-098 / Elektro und Ladeinfrastruktur Schlussrechnung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung LE-28-098 vom 30.09.2028. Gegenstand ist Elektro und Ladeinfrastruktur Schlussrechnung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 31.05.2028 bis 15.09.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlungsbetrag beträgt 35.700,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die in der Schlussrechnung abgesetzten früheren Abschlagsrechnungen sind LE-28-061. Die kumulierte Leistung und die bereits abgerechneten Abschläge sind getrennt ausgewiesen. Maßgeblich für diese Zahlungsanforderung ist der verbleibende Zahlungsbetrag.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Selin Voß, Elektromeisterin
Lichtkreis Elektro GmbH
Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Von	"Selin Voß, Elektromeisterin" <projekt@lichtkreis.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sat, 30 Sep 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung LE-PV-28-099 / PV-Anlage Lieferung und Montage

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung LE-PV-28-099 vom 30.09.2028. Gegenstand ist PV-Anlage Lieferung und Montage. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.08.2028 bis 15.09.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 45.000,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Selin Voß, Elektromeisterin
Lichtkreis Elektro GmbH
Schaltring 9, 31135 Hildesheim
projekt@lichtkreis.example

Von	"Timo Wendt, Bauleiter" <bauleitung@steinwerk.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sat, 30 Sep 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung SH-28-093 / Rohbau Schlussrechnung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung SH-28-093 vom 30.09.2028. Gegenstand ist Rohbau Schlussrechnung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 13.04.2028 bis 15.09.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlungsbetrag beträgt 178.500,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die in der Schlussrechnung abgesetzten früheren Abschlagsrechnungen sind SH-28-021, SH-28-046. Die kumulierte Leistung und die bereits abgerechneten Abschläge sind getrennt ausgewiesen. Maßgeblich für diese Zahlungsanforderung ist der verbleibende Zahlungsbetrag.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Wendt, Bauleiter

Steinwerk Hochbau GmbH

Werkhof 21, 31135 Hildesheim

bauleitung@steinwerk.example

Von	"Arne Thiel, Bauleitung" <bau@waermefluss.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sat, 30 Sep 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung WH-28-094 / Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung WH-28-094 vom 30.09.2028. Gegenstand ist Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 13.06.2028 bis 15.09.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 214.200,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die in der Schlussrechnung abgesetzten früheren Abschlagsrechnungen sind WH-28-063. Die kumulierte Leistung und die bereits abgerechneten Abschläge sind getrennt ausgewiesen. Maßgeblich für diese Zahlungsanforderung ist der verbleibende Zahlbetrag.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Arne Thiel, Bauleitung

Wärmefluss Haustechnik GmbH

Installationshof 16, 31135 Hildesheim

bau@waermefluss.example

Von	"Jan Merz, Bauleiter" <leitung@innenraum-ausbau.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sun, 15 Oct 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnungskorrektur IA-G-28-017 / Rechnungskorrektur zu IA-28-095

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnungskorrektur IA-G-28-017 vom 15.10.2028. Gegenstand ist Rechnungskorrektur zu IA-28-095. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 15.10.2028.

Der Erstattungsbetrag beträgt 2.975,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die Korrektur bezieht sich auf die vereinbarte Behandlung des Bodenbelags in Wohnung 07. Sie ersetzt keine andere Schlussrechnungsposition. Die ursprüngliche Schlussrechnung und die gesonderte Vereinbarung bleiben Bestandteil unserer Abrechnung.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Merz, Bauleiter

Innenraum Ausbau GmbH

Werkzeile 24, 31137 Hildesheim

leitung@innenraum-ausbau.example

Von	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Fri, 20 Oct 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung KF-28-104 / Objektplanung LPH 8

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung KF-28-104 vom 20.10.2028. Gegenstand ist Objektplanung LPH 8. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.12.2027 bis 15.10.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 55.216,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Nora Feld, Architektin

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim

projekt@konturfeld.example

Von	"Elif Sand, Fachplanerin" <planung@planwerk-tga.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Sun, 22 Oct 2028 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung PT-28-104 / TGA Ausführungsbegleitung und Abschluss

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung PT-28-104 vom 22.10.2028. Gegenstand ist TGA Ausführungsbegleitung und Abschluss. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 22.09.2027 bis 15.10.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlungsbetrag beträgt 41.650,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die in der Schlussrechnung abgesetzten früheren Abschlagsrechnungen sind PT-27-092. Die kumulierte Leistung und die bereits abgerechneten Abschläge sind getrennt ausgewiesen. Maßgeblich für diese Zahlungsanforderung ist der verbleibende Zahlungsbetrag.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Elif Sand, Fachplanerin
Planwerk Haustechnik GmbH
Technikring 14, 31135 Hildesheim
planung@planwerk-tga.example

Von	"Mira Roth, Geschäftsführerin" <bau@gruenkante.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Wed, 15 Nov 2028 14:18:00 +0100
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung GG-28-115 / Außenanlagen und Entwässerung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung GG-28-115 vom 15.11.2028. Gegenstand ist Außenanlagen und Entwässerung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 01.08.2028 bis 10.11.2028.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 142.800,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Mira Roth, Geschäftsführerin
Grünkante Garten und Tiefbau GmbH
Pflanzhof 32, 31137 Hildesheim
bau@gruenkante.example

Von	"Nora Feld, Architektin" <projekt@konturfeld.example>
An	"Erna Wagner, Buchhaltung" <erna.wagner@steinbogen-wohnen.example>
Datum	Mon, 26 Sep 2033 14:18:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Rechnung KF-33-092 / Objektplanung LPH 9 und Schlussabrechnung

Sehr geehrte Frau Wagner,

für das Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen übersenden wir Ihnen unsere Rechnung KF-33-092 vom 26.09.2033. Gegenstand ist Objektplanung LPH 9 und Schlussabrechnung. Der abgerechnete Leistungszeitraum lautet 16.09.2028 bis 25.09.2033.

Der mit diesem Beleg angeforderte Zahlbetrag beträgt 3.451,00 EUR. Bitte führen Sie unsere Belegnummer im Verwendungszweck an, damit Ihre Zahlung beziehungsweise die Erstattung der richtigen Forderung zugeordnet werden kann.

Die in der Schlussrechnung abgesetzten früheren Abschlagsrechnungen sind KF-27-091, KF-27-116, KF-28-104. Die kumulierte Leistung und die bereits abgerechneten Abschläge sind getrennt ausgewiesen. Maßgeblich für diese Zahlungsanforderung ist der verbleibende Zahlbetrag.

Die strukturierte XML-Datei und die beigefügte PDF-Lesefassung stellen denselben Abrechnungsbeleg dar. Bitte erfassen Sie die Forderung nur einmal. Bei Abweichungen zwischen Ihrer Bestellung und unserer Abrechnung nennen Sie uns bitte die betroffene Position und den zugehörigen Vertrags- oder Nachtragsstand.

Rückfragen zur Zuordnung beantworten wir über diese Projektadresse. Eine Änderung der Bankverbindung wird nicht mit dieser Nachricht erklärt.

Mit freundlichen Grüßen

Nora Feld, Architektin

Konturfeld Architektur PartG mbB

Planerhof 12, 31134 Hildesheim

projekt@konturfeld.example

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>KF-27-091</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-09-24</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2027-10-08</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Objektplanung LPH 1 bis 4. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-10-10</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2027-09-21</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@konturfeld.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ARCHITEKT</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Planerhof 12</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12113</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Nora Feld, Architektin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@konturfeld.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>KF-27-091</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE61000000001000000001</ns1:ID>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">7438.50</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">39150.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">7438.50</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">39150.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">39150.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">46588.50</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">46588.50</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 1 Grundlagenermittlung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">10150.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 2 Vorplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">10150.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">21750.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 3 Entwurfsplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```

</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">21750.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">4350.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 4 Genehmigungsplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">4350.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```



```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>KF-27-116</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-11-26</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2027-12-10</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Objektplanung LPH 5 bis 7. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2027-06-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2027-11-24</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@konturfeld.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ARCHITEKT</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Planerhof 12</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12113</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Nora Feld, Architektin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@konturfeld.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>KF-27-116</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE61000000001000000001</ns1:ID>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">10744.50</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">56550.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">10744.50</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">56550.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">56550.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">67294.50</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">67294.50</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">36250.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 5 Ausführungsplanung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">36250.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 6 Vorbereitung der Vergabe</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5800.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5800.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>KF-28-104</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-10-20</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-11-03</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Objektplanung LPH 8. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2027-12-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-10-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@konturfeld.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ARCHITEKT</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Planerhof 12</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12113</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Nora Feld, Architektin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@konturfeld.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>KF-28-104</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE61000000001000000001</ns1:ID>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">8816.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">8816.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">55216.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">55216.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Objektüberwachung und Dokumentation gemäß vereinbartem Leistungsumfang</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>KF-33-092</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2033-09-26</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2033-10-10</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Objektplanung LPH 9 und Schlussabrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18,
Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-09-16</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2033-09-25</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>KF-27-091</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-09-24</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>KF-27-116</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-11-26</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>KF-28-104</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-10-20</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@konturfeld.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ARCHITEKT</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Planerhof 12</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
```



```

<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12113</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Nora Feld, Architektin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@konturfeld.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>KF-33-092</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE61000000001000000001</ns1:ID>
<ns1:Name>Konturfeld Architektur PartG mbB</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>

```

```

</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">27550.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">145000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">27550.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">145000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">145000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">172550.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">169099.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">3451.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 1 Grundlagenermittlung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">10150.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 2 Vorplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>

```

```

<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">10150.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">21750.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 3 Entwurfsplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">21750.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">4350.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 4 Genehmigungsplanung, vereinbarter Teilbetrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">4350.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">36250.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 5 Ausführungsplanung</ns1:Name>

```

```

<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">36250.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>6</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 6 Vorbereitung der Vergabe</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>7</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5800.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5800.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>8</ns1:ID>

```

```

<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Objektüberwachung und Dokumentation gemäß vereinbartem Leistungsumfang</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">46400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>9</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Objektbetreuung gemäß Leistungsvereinbarung einschließlich Vorfristbegehung und
Dokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2900.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>PT-27-092</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-09-27</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2027-10-11</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>TGA Planung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-12-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2027-09-21</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">planung@planwerk-tga.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-TGA</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Technikring 14</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12452</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Elif Sand, Fachplanerin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>planung@planwerk-tga.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>PT-27-092</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE77000000001000000004</ns1:ID>
<ns1:Name>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">5700.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">30000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">5700.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">30000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">30000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">35700.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">35700.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">14000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Planung Wärmeversorgung und Wohnungsstationen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">14000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Planung Trinkwasser, Abwasser und Lüftung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Koordination Elektro, PV und Ladeinfrastruktur</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```



```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>PT-28-104</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-10-22</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-11-05</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>TGA Ausführungsbegleitung und Abschluss. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18,
Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2027-09-22</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-10-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>PT-27-092</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-09-27</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">planung@planwerk-tga.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-TGA</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Technikring 14</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12452</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:RegistrationName>
```

```

</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Elif Sand, Fachplanerin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>planung@planwerk-tga.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>PT-28-104</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE77000000001000000004</ns1:ID>
<ns1:Name>Planwerk Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">12350.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">65000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">12350.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">65000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">65000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">77350.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">35700.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">41650.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">14000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Planung Wärmeversorgung und Wohnungsstationen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">14000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Planung Trinkwasser, Abwasser und Lüftung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>

```

```

<ns2:Item>
<ns1:Name>Koordination Elektro, PV und Ladeinfrastruktur</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Ausführungsdetails und gewerkeübergreifende Koordination</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Mitwirkung Ausschreibung und Angebotsprüfung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>

```

```
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>6</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fachbauüberwachung, Prüfprotokolle und Übergabe</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>BW-28-093</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-22</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-06</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Tragwerksplanung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-12-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">statik@bogenwerk.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-TRAGWERK</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Ingenieurbüro Bogenwerk</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Tragwerkhof 7</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12339</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Ingenieurbüro Bogenwerk</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Dr. Jens Rabe, Tragwerksplaner</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>statik@bogenwerk.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>BW-28-093</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE07000000001000000003</ns1:ID>
<ns1:Name>Ingenieurbüro Bogenwerk</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">7600.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">7600.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```



```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">47600.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">47600.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Statische Berechnungen einschließlich Nachweisen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">17000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Schal- und Bewehrungsplanung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">17000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Bewehrungsabnahmen und Abschlussdokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>LP-28-094</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-24</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-08</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Vermessungsleistungen. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-10-15</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-20</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">aufmass@leinepunkt.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-VERMESSUNG</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Vermessungsbüro Leinepunkt</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Messbogen 22</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12678</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Vermessungsbüro Leinepunkt</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Ole Rehm, Vermessungsingenieur</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>aufmass@leinepunkt.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>LP-28-094</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE23000000001000000006</ns1:ID>
<ns1:Name>Vermessungsbüro Leinepunkt</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">2850.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">2850.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">17850.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">17850.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Lage- und Höhenaufnahme</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Gebäudeabsteckung und Kontrollmessungen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">4000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Schlussvermessung und Bestandsunterlagen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">4000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>BP-27-018</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2027-01-18</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2027-02-01</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Baugrunduntersuchung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-11-02</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2027-01-13</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bericht@bodenprofil.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-GEO</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Bodenprofil Ingenieure GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Bohrweg 6</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12565</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Bodenprofil Ingenieure GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Dr. Ute Venn, Geotechnikerin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bericht@bodenprofil.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>BP-27-018</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE50000000001000000005</ns1:ID>
<ns1:Name>Bodenprofil Ingenieure GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">2280.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">2280.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```



```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">14280.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">14280.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">6.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6600.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Feldarbeiten mit sechs Sondierungen und Probenentnahmen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">1100.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5400.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Laboruntersuchungen und Gründungsgutachten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>EP-28-096</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-25</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-09</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Energieplanung und Fertigstellungsnachweis. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18,
Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-11-15</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-20</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">planung@energiepfad.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ENERGIE</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Energiepfad Ingenieurbüro</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Energieweg 17</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/14034</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Energiepfad Ingenieurbüro</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Nils Frank, Energieplanung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>planung@energiepfad.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>EP-28-096</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE87000000001000000018</ns1:ID>
<ns1:Name>Energiepfad Ingenieurbüro</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">1900.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">1900.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">10000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">11900.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">11900.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Energiebilanz und Wärmebrückennachweise</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">3500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baubegleitung und energetische Abschlussdokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">3500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>RW-28-095</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-25</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-09</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Brandschutzplanung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2026-11-15</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-20</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">nachweise@rettungsweg.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-BRAND</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Brandschutzbüro Rettungsweg</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Sicherheitsbogen 19</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/14147</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Brandschutzbüro Rettungsweg</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Dr. Lea Stern, Brandschutzplanung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>nachweise@rettungsweg.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>RW-28-095</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE60000000001000000019</ns1:ID>
<ns1:Name>Brandschutzbüro Rettungsweg</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">1520.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">1520.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">9520.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">9520.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Brandschutznachweis und Planabstimmung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">5500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baubegleitende Begehung und Schlussdokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>SH-28-021</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-02-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-02-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Rohbau 1. Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2027-12-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-02-12</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bauleitung@steinwerk.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ROHBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkhof 21</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12791</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Timo Wendt, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bauleitung@steinwerk.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```



```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>SH-28-021</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE93000000001000000007</ns1:ID>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">38000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">200000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">38000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">200000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">200000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">238000.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">238000.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baustelleneinrichtung und Vorhaltung gemäß Auftrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baugrubenaushub einschließlich vereinbarter Entsorgung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">45.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">225.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">135000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Gründung und Bodenplatte, Beton einschließlich Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">600.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>SH-28-046</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-04-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-04-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Rohbau 2. Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-02-13</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-04-12</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bauleitung@steinwerk.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ROHBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkhof 21</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12791</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Timo Wendt, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bauleitung@steinwerk.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>SH-28-046</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE93000000001000000007</ns1:ID>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">57000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">57000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">357000.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">357000.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">25.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Gründung, verbleibender Beton einschließlich Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">600.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">180000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Tragende Wandkonstruktionen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">180.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">262.50</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">105000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Geschossdecken einschließlich Schalung und Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>SH-28-093</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Rohbau Schlussrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-04-13</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>SH-28-021</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-02-15</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>SH-28-046</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-04-15</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bauleitung@steinwerk.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ROHBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkhof 21</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12791</ns1:CompanyID>
```



```

<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Timo Wendt, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bauleitung@steinwerk.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>SH-28-093</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE93000000001000000007</ns1:ID>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">123500.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">650000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">123500.00</ns1:TaxAmount>

```

```

<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">650000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">650000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">773500.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">595000.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">178500.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baustelleneinrichtung und Vorhaltung gemäß Auftrag</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Baugrubenaushub einschließlich vereinbarter Entsorgung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">45.00</ns1:PriceAmount>

```

```

</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">225.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">135000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Gründung und Bodenplatte, Beton einschließlich Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">600.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">25.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">15000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Gründung, verbleibender Beton einschließlich Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">600.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">180000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Tragende Wandkonstruktionen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">180.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>6</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">262.50</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">105000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Geschossdecken einschließlich Schalung und Bewehrung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>7</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">187.50</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">75000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Geschossdecken, Restmenge</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>8</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">3.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">75000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Treppenläufe einschließlich Podesten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>

```

```
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">25000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>DG-28-052</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-05-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-05-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Gebäudehülle Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-04-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-05-12</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@dachraum.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-HUELLE</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Dachbogen 11</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12904</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Ina Mertens, Projektleitung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@dachraum.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>DG-28-052</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE66000000001000000008</ns1:ID>
<ns1:Name>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">41800.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">220000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">41800.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">220000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">220000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">261800.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">261800.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">400.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Dachaufbau einschließlich Abdichtung und Wärmedämmung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">300.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">50.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">100000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fenstereinheiten gemäß Fensterliste, erster Abschnitt</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```



```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>DG-28-098</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Gebäudehülle Schlussrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-05-13</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>DG-28-052</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-05-15</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@dachraum.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-HUELLE</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Dachbogen 11</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12904</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:RegistrationName>
```

```

</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Ina Mertens, Projektleitung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@dachraum.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>DG-28-098</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE66000000001000000008</ns1:ID>
<ns1:Name>Dachraum Gebäudehülle GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">83600.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">440000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">83600.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">440000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">440000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">523600.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">261800.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">261800.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">400.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Dachaufbau einschließlich Abdichtung und Wärmedämmung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">300.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">50.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">100000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fenstereinheiten gemäß Fensterliste, erster Abschnitt</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">50.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">100000.00</ns1:LineExtensionAmount>

```

```

<ns2:Item>
<ns1:Name>Fenstereinheiten gemäß Fensterliste, zweiter Abschnitt</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">800.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fassadenbekleidung einschließlich Unterkonstruktion und Dämmung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">150.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>WH-28-063</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-06-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-06-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Heizung Lüftung Sanitär Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim.
Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-05-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-06-12</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bau@waermefluss.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-HLS</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Wärmefluss Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Installationshof 16</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13017</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Wärmefluss Haustechnik GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Arne Thiel, Bauleitung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bau@waermefluss.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>WH-28-063</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE39000000001000000009</ns1:ID>
<ns1:Name>Wärmefluss Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">34200.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">180000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">34200.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">180000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">180000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">214200.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">214200.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">80000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Wärmepumpenanlage einschließlich Speicher und Regelung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">80000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTR">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Rohrleitungen einschließlich Dämmung und Befestigung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">60.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">500.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fußbodenheizung beheizte Flächen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">80.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```



```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>WH-28-094</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18,
Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-06-13</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>WH-28-063</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-06-15</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bau@waermefluss.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-HLS</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Wärmeffluss Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Installationshof 16</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13017</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Wärmeffluss Haustechnik GmbH</ns1:RegistrationName>
```

```

</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Arne Thiel, Bauleitung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bau@waermefluss.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>WH-28-094</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE39000000001000000009</ns1:ID>
<ns1:Name>Wärmeffluss Haustechnik GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">68400.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">360000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">68400.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">360000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">360000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">428400.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">214200.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">214200.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">80000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Wärmepumpenanlage einschließlich Speicher und Regelung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">80000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTR">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Rohrleitungen einschließlich Dämmung und Befestigung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">60.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">500.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>

```

```

<ns2:Item>
<ns1:Name>Fußbodenheizung beheizte Flächen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">80.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">8.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">96000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Sanitärausstattung und Wohnungsanschlüsse</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">8.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">64000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Lüftungseinheiten und Verteilung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">8000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>

```

```
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>6</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Inbetriebnahme, Abgleich und Dokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">20000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>LE-28-061</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-06-01</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-06-15</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Elektro Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-05-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-05-30</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@lichtkreis.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ELEKTRO</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Schaltring 9</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13130</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Selin Voß, Elektromeisterin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@lichtkreis.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>LE-28-061</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE12000000001000000010</ns1:ID>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">14250.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">75000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">14250.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">75000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">75000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">89250.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">89250.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">8.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">52000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Wohnungsinstallationen gemäß Raumbuch</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">23000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Hauptverteilung und Messkonzept</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">23000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```



```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>LE-28-098</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Elektro und Ladeinfrastruktur Schlussrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18,
Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-05-31</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>LE-28-061</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-06-01</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@lichtkreis.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ELEKTRO</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Schaltring 9</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13130</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:RegistrationName>
```

```

</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Selin Voß, Elektromeisterin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@lichtkreis.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>LE-28-098</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE12000000001000000010</ns1:ID>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">19950.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">105000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">19950.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">105000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">105000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">124950.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">89250.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">35700.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">8.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">52000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Wohnungsinstallationen gemäß Raumbuch</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">23000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Hauptverteilung und Messkonzept</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">23000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:LineExtensionAmount>

```

```

<ns2:Item>
<ns1:Name>Vorverkabelung für acht Stellplätze und zwei Ladepunkte gemäß
Ausführungsplan</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Allgemeinbeleuchtung und Außeninstallation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Aufzugszuleitung, Prüfungen und Dokumentation</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>

```

</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>IA-28-074</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-07-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-07-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Innenausbau Abschlag. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-06-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-07-12</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-AUSBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkzeile 24</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13243</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Jan Merz, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>IA-28-074</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE82000000001000000011</ns1:ID>
<ns1:Name>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">28500.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">150000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">28500.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">150000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">150000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">178500.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">178500.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Estrich einschließlich Vorbereitung und Randstreifen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">40.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">2200.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">110000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Innenputz und Spachtelarbeiten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">50.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```



```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>IA-28-095</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Innenausbau Schlussrechnung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-07-13</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>IA-28-074</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-07-15</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-AUSBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkzeile 24</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13243</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:RegistrationName>
```

```

</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Jan Merz, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>IA-28-095</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE82000000001000000011</ns1:ID>
<ns1:Name>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">57000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">57000.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>

```

```

</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">300000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">357000.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PrepaidAmount currencyID="EUR">178500.00</ns1:PrepaidAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">178500.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">1000.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Estrich einschließlich Vorbereitung und Randstreifen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">40.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">2200.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">110000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Innenputz und Spachtelarbeiten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">50.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">600.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:LineExtensionAmount>

```

```

<ns2:Item>
<ns1:Name>Bodenbeläge gemäß Raumbuch</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">100.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">80.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Innentüren einschließlich Zargen und Beschlägen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>5</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">2500.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Malerarbeiten einschließlich Untergrundbehandlung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">20.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>

```

</ns0:Invoice>

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>HA-28-093</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Aufzugsanlage. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich
nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-07-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">montage@hubpunkt.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-AUFZUG</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Hubpunkt Aufzüge GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Technikhof 5</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13356</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Hubpunkt Aufzüge GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Ralf Hanke, Montageleitung</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>montage@hubpunkt.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>HA-28-093</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE55000000001000000012</ns1:ID>
<ns1:Name>Hubpunkt Aufzüge GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">11400.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">11400.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">60000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">71400.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">71400.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">42000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Aufzugsanlage einschließlich Steuerung und Kabine</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">42000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Montage und Anschlussarbeiten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Prüfungen, Inbetriebnahme und Betreiberunterlagen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```



```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">6000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>GG-28-115</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-11-15</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-11-29</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Außenanlagen und Entwässerung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-08-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-11-10</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bau@gruenkante.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-AUSSEN</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Grünkante Garten und Tiefbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Pflanzhof 32</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13469</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Grünkante Garten und Tiefbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Mira Roth, Geschäftsführerin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bau@gruenkante.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>GG-28-115</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE28000000001000000013</ns1:ID>
<ns1:Name>Grünkante Garten und Tiefbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">22800.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">22800.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">120000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">142800.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">142800.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">500.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Befestigte Flächen einschließlich Unterbau</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">100.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTR">200.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">40000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Außenentwässerung einschließlich Schächten</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">200.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTK">300.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Pflanzflächen einschließlich Bodenvorbereitung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```

</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">60.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Fahrradabstellanlage und Einfriedung</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>LN-28-081</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-08-20</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-09-03</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Hausanschlüsse. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-07-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-08-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">anschluss@leineanschluss.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-VERSORGER</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Leineanschluss Netzdienste GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Netzhof 27</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/14373</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Leineanschluss Netzdienste GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Henning Wulf, Hausanschlüsse</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>anschluss@leineanschluss.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>LN-28-081</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE06000000001000000021</ns1:ID>
<ns1:Name>Leineanschluss Netzdienste GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">6650.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">35000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">6650.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">35000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">35000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">41650.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">41650.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">8500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Trinkwasseranschluss Grundstück bis Übergabestelle</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">8500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Schmutzwasseranschluss und Übergabeschacht</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">12000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Stromanschluss einschließlich Netzanschlussschrank</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```



```
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">14500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>
```

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>SH-28-N01</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-03-05</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-03-19</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>Nachtrag Drän- und Filterpackung. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim. Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-02-07</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-02-11</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">bauleitung@steinwerk.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ROHBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkhof 21</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/12791</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Timo Wendt, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>bauleitung@steinwerk.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
```

```

</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>SH-28-N01</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE93000000001000000007</ns1:ID>
<ns1:Name>Steinwerk Hochbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1>Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1>Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">3420.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">3420.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">18000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>

```

```

<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">21420.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">21420.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">60.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">5100.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Zusätzlicher Aushub gemäß Freigabe vom 05.02.2028</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">85.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTQ">45.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">7200.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Filtermaterial liefern und einbauen</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">160.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>3</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="MTR">30.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2850.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Zusätzliche Dränleitung mit Filtervlies</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>

```

```

</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">95.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>4</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="HUR">57.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2850.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Zusätzliche Arbeitsstunden gemäß bestätigtem Stundenbericht</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">50.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

```
<ns0:CreditNote xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>IA-G-28-017</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-10-15</ns1:IssueDate>
<ns1:CreditNoteTypeCode>381</ns1:CreditNoteTypeCode>
<ns1:Note>Rechnungskorrektur zu IA-28-095. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim.
Rechnungskorrektur des Leistenden zu IA-28-095; Entgeltminderung Wohnung 07.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-10-15</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-10-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:BillingReference>
<ns2:InvoiceDocumentReference>
<ns1:ID>IA-28-095</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
</ns2:InvoiceDocumentReference>
</ns2:BillingReference>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-AUSBAU</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Werkzeile 24</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31137</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13243</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Innenraum Ausbau GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
```

```

<ns2:Contact>
<ns1:Name>Jan Merz, Bauleiter</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>leitung@innenraum-ausbau.example</ns1:ElectronicMail>
</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>IA-G-28-017</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE950000000000000882608</ns1:ID>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Erstattung auf das Projektkonto.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">475.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">475.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>

```

```

</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">2975.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">2975.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:CreditNoteLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:CreditedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:CreditedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Vereinbarte Entgeltminderung für die abweichende Belagsausführung in Wohnung 07 gemäß
Vereinbarung vom 15.10.2028</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>S</ns1:ID>
<ns1:Percent>19.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">2500.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:CreditNoteLine>
</ns0:CreditNote>

```


Datei:

10_Rechnungen_und_Buchhaltung/XRechnungen/119_PV_Lieferung_Montage_Nullsteuersatz_XRechnung.xml

```
<ns0:Invoice xmlns:ns0="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:ns1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
<ns1:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</ns1:CustomizationID>
<ns1:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</ns1:ProfileID>
<ns1:ID>LE-PV-28-099</ns1:ID>
<ns1:IssueDate>2028-09-30</ns1:IssueDate>
<ns1:DueDate>2028-10-14</ns1:DueDate>
<ns1:InvoiceTypeCode>380</ns1:InvoiceTypeCode>
<ns1:Note>PV-Anlage Lieferung und Montage. Bauvorhaben Wohnhof Am Steinbogen 18, Hildesheim.
Die gleich nummerierte PDF-Datei ist die Lesefassung dieser Rechnung.</ns1:Note>
<ns1:DocumentCurrencyCode>EUR</ns1:DocumentCurrencyCode>
<ns1:BuyerReference>SW-HI-26-08</ns1:BuyerReference>
<ns2:InvoicePeriod>
<ns1:StartDate>2028-08-01</ns1:StartDate>
<ns1:EndDate>2028-09-15</ns1:EndDate>
</ns2:InvoicePeriod>
<ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@lichtkreis.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyIdentification>
<ns1:ID>SW-KR-ELEKTRO</ns1:ID>
</ns2:PartyIdentification>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Schaltring 9</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31135</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyTaxScheme>
<ns1:CompanyID>30/145/13130</ns1:CompanyID>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>FC</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:PartyTaxScheme>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
<ns2:Contact>
<ns1:Name>Selin Voß, Elektromeisterin</ns1:Name>
<ns1:Telephone>+49 5121 000000</ns1:Telephone>
<ns1:ElectronicMail>projekt@lichtkreis.example</ns1:ElectronicMail>
```

```

</ns2:Contact>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingSupplierParty>
<ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:Party>
<ns1:EndpointID schemeID="EM">projekt@steinbogen-wohnen.example</ns1:EndpointID>
<ns2:PartyName>
<ns1:Name>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:Name>
</ns2:PartyName>
<ns2:PostalAddress>
<ns1:StreetName>Wohnhof Am Steinbogen 18</ns1:StreetName>
<ns1:CityName>Hildesheim</ns1:CityName>
<ns1:PostalZone>31134</ns1:PostalZone>
<ns2:Country>
<ns1:IdentificationCode>DE</ns1:IdentificationCode>
</ns2:Country>
</ns2:PostalAddress>
<ns2:PartyLegalEntity>
<ns1:RegistrationName>Steinbogen Wohnen GmbH</ns1:RegistrationName>
</ns2:PartyLegalEntity>
</ns2:Party>
</ns2:AccountingCustomerParty>
<ns2:PaymentMeans>
<ns1:PaymentMeansCode>58</ns1:PaymentMeansCode>
<ns1:PaymentID>LE-PV-28-099</ns1:PaymentID>
<ns2:PayeeFinancialAccount>
<ns1:ID>DE12000000001000000010</ns1:ID>
<ns1:Name>Lichtkreis Elektro GmbH</ns1:Name>
</ns2:PayeeFinancialAccount>
</ns2:PaymentMeans>
<ns2:PaymentTerms>
<ns1:Note>Zahlbar ohne Skonto binnen 14 Tagen. Bereits vereinnahmte Abschläge sind
abgesetzt.</ns1:Note>
</ns2:PaymentTerms>
<ns2:TaxTotal>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxSubtotal>
<ns1:TaxableAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:TaxableAmount>
<ns1:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</ns1:TaxAmount>
<ns2:TaxCategory>
<ns1:ID>Z</ns1:ID>
<ns1:Percent>0.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:TaxCategory>
</ns2:TaxSubtotal>
</ns2:TaxTotal>
<ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:LineExtensionAmount>

```

```

<ns1:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:TaxExclusiveAmount>
<ns1:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:TaxInclusiveAmount>
<ns1:PayableAmount currencyID="EUR">45000.00</ns1:PayableAmount>
</ns2:LegalMonetaryTotal>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>1</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">80.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">32000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Solarmodule mit je 450 W Nennleistung einschließlich Unterkonstruktion</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>Z</ns1:ID>
<ns1:Percent>0.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">400.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
<ns2:InvoiceLine>
<ns1:ID>2</ns1:ID>
<ns1:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00</ns1:InvoicedQuantity>
<ns1:LineExtensionAmount currencyID="EUR">13000.00</ns1:LineExtensionAmount>
<ns2:Item>
<ns1:Name>Wechselrichter, Anlagenverkabelung und Inbetriebnahme</ns1:Name>
<ns2:ClassifiedTaxCategory>
<ns1:ID>Z</ns1:ID>
<ns1:Percent>0.00</ns1:Percent>
<ns2:TaxScheme>
<ns1:ID>VAT</ns1:ID>
</ns2:TaxScheme>
</ns2:ClassifiedTaxCategory>
</ns2:Item>
<ns2:Price>
<ns1:PriceAmount currencyID="EUR">13000.00</ns1:PriceAmount>
</ns2:Price>
</ns2:InvoiceLine>
</ns0:Invoice>

```

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Lena und Paul Rehm
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 01, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 01

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Lena und Paul Rehm die Wohnung 01 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung EG links mit einer vereinbarten Wohnfläche von 68 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 01. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	918,00
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	122,40
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	61,20
Gesamtzahlung	1.151,60

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 2.754,00 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Lena und Paul Rehm. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Derya Aydin
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 02, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 02

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Derya Aydin die Wohnung 02 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung EG Mitte mit einer vereinbarten Wohnfläche von 75 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 02. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.012,50
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	135,00
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	67,50
Gesamtzahlung	1.265,00

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.037,50 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Derya Aydin. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Jonas und Eva Lenz
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 03, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 03

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Jonas und Eva Lenz die Wohnung 03 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung EG rechts mit einer vereinbarten Wohnfläche von 82 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 03. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.107,00
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	147,60
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	73,80
Gesamtzahlung	1.378,40

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.321,00 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Jonas und Eva Lenz. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Mika Petersen
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 04, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 04

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Mika Petersen die Wohnung 04 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung 1.OG links mit einer vereinbarten Wohnfläche von 68 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 04. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	918,00
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	122,40
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	61,20
Gesamtzahlung	1.151,60

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 2.754,00 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Mika Petersen. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Sabine und Martin Hartung
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 05, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 05

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Sabine und Martin Hartung die Wohnung 05 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung 1.OG Mitte mit einer vereinbarten Wohnfläche von 75 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 05. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.012,50
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	135,00
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	67,50
Gesamtzahlung	1.265,00

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.037,50 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Sabine und Martin Hartung. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Nora und David Klein
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 06, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 06

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Nora und David Klein die Wohnung 06 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung 1.OG rechts mit einer vereinbarten Wohnfläche von 82 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 06. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.107,00
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	147,60
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	73,80
Gesamtzahlung	1.378,40

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.321,00 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Nora und David Klein. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Tessa Brandt
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 07, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 07

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Tessa Brandt die Wohnung 07 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung 2.OG links mit einer vereinbarten Wohnfläche von 75 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 07. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.012,50
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	135,00
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	67,50
Gesamtzahlung	1.265,00

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.037,50 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Tessa Brandt. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
projekt@steinbogen-wohnen.example

Leon und Amira Winter
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 08, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 01.09.2028 · SW-HI-26-08

Wohnraummietvertrag für Wohnung 08

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk, vermietet an Leon und Amira Winter die Wohnung 08 im Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Die Parteien schließen einen unbefristeten Wohnraummietvertrag mit Beginn am 01.10.2028.

1 Mietgegenstand

Vermietet wird die Wohnung 2.OG rechts mit einer vereinbarten Wohnfläche von 75 m² einschließlich der im Übergabeprotokoll bezeichneten Räume. Mitvermietet wird Pkw-Stellplatz 08. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen. Gemeinschaftliche Fahrrad-, Abfall- und Spielflächen können im vorgesehenen Umfang mitbenutzt werden. Eine Änderung der vereinbarten Nutzung bedarf der erforderlichen Zustimmung und öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit.

2 Miete und Vorauszahlungen

Bestandteil	Monatlich EUR
Wohnungsnettomiete	1.012,50
Pkw-Stellplatz	50,00
Vorauszahlung kalte Betriebskosten	135,00
Vorauszahlung Heizung und Warmwasser	67,50
Gesamtzahlung	1.265,00

Die laufende Miete ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu Beginn des Monats, spätestens bis zum dritten Werktag, zu entrichten. Die Vermieterin teilt die Bankverbindung vor Mietbeginn gesondert mit. Die vereinbarte Wohnungsnettomiete entspricht 13,50 EUR je Quadratmeter. Es wird weder eine Index- noch eine Staffelmiete vereinbart. Spätere Mietänderungen richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

3 Betriebskosten

Die Mietpartei trägt die tatsächlich anfallenden, umlagefähigen Betriebskosten im Sinne von Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, soweit die betreffende Einrichtung oder Leistung vorhanden ist. Dazu gehören insbesondere laufende öffentliche Lasten, Wasser und Entwässerung, Heizung und Warmwasser, Aufzug, Straßenreinigung und Müll, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinbeleuchtung, Sach- und Haftpflichtversicherung sowie umlagefähige Hauswarttätigkeiten. Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten werden nicht umgelegt. Sonstige Betriebskosten werden nicht ohne konkrete Vereinbarung zusätzlich verlangt.

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Die Vermieterin beachtet die gesetzliche Abrechnungsfrist. Kalte Betriebskosten werden nach Wohnfläche verteilt, soweit ein zulässiger Verbrauchs- oder Verursachungsmaßstab vorgeht. Heiz- und Warmwasserkosten werden zu 70 Prozent nach erfasstem Verbrauch und zu 30 Prozent nach dem hierfür maßgeblichen Flächenmaßstab verteilt, soweit zwingende

SW-HI-26-08 · Seite 1

gesetzliche Vorgaben keine andere Behandlung erfordern. Die Vorauszahlungen können nach den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst werden.

4 Sicherheit

Die Mietsicherheit beträgt 3.037,50 EUR. Sie entspricht drei Wohnungsnettomieten ohne Betriebskostenvorauszahlungen. Die Mietpartei darf in drei gleichen monatlichen Raten zahlen. Die erste Rate ist zu Beginn des Mietverhältnisses, die folgenden Raten zusammen mit den unmittelbar folgenden Mietzahlungen fällig. Die Vermieterin legt die Geldsicherheit getrennt von ihrem Vermögen nach den gesetzlichen Vorgaben an. Die Erträge stehen der Mietpartei zu und erhöhen die Sicherheit.

5 Übergabe und Gebrauch

Die Wohnung wird im gesonderten Übergabeprotokoll mit Zustand, Schlüsseln und Zählerständen dokumentiert. Gesetzliche Mängelrechte werden durch eine bloße Zustandsbeschreibung nicht pauschal ausgeschlossen. Die Mietpartei behandelt die Räume pfleglich, meldet Mängel zeitnah und ermöglicht notwendige Arbeiten nach rechtzeitiger Abstimmung. In dringenden Gefahrenfällen gelten die gesetzlichen Mitwirkungspflichten. Ein allgemeines jederzeitiges Betretungsrecht wird nicht vereinbart.

6 Instandhaltung und Veränderungen

Die Vermieterin trägt die gesetzliche Instandhaltungspflicht. Es wird keine formularmäßige Übertragung von Schönheitsreparaturen oder Kleinreparaturkosten vereinbart. Bauliche Veränderungen sind vorab abzustimmen; gesetzliche Ansprüche auf Erlaubnis bleiben unberührt. Übliche Kleintierhaltung bleibt zulässig. Andere Tierhaltung wird anhand der konkreten Umstände und der berechtigten Interessen beurteilt.

7 Kündigung und Rückgabe

Für Kündigung und Beendigung gelten die gesetzlichen Voraussetzungen, Fristen und Formanforderungen. Ein Zeitmietgrund, ein Kündigungsausschluss und ein pauschaler Räumungsverzicht werden nicht vereinbart. Nach wirksamer Beendigung ist die Wohnung mit allen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Die Abrechnung über die Mietsicherheit erfolgt nach Prüfung der gesicherten Ansprüche innerhalb des rechtlich zulässigen Zeitraums.

8 Schlussvereinbarungen

Mehrere als Mietpartei genannte Personen schließen den Vertrag gemeinsam. Der mitvermietete Stellplatz gehört zu diesem Mietverhältnis. Die PV-Anlage begründet keinen gesonderten Stromliefervertrag mit der Mietpartei; für den Wohnungsstrom wählt sie ihren Versorger selbst. Eine Entgeltvereinbarung für die Nutzung eines Ladepunkts bedarf einer gesonderten Regelung.

Hildesheim, 01.09.2028. Für die Vermieterin gez. Maren Birk. Für die Mietpartei gez. Leon und Amira Winter. Beide Seiten erhalten eine Vertragsausfertigung.

Vertragsausfertigung

Anlagen: keine

Lena und Paul Rehm
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 01, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 01

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 01 (EG links, 68 m²) an Lena und Paul Rehm übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-01; Stand 15,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-01; Stand 1.3 m³
Warmwasser	SW-W-01; Stand 0.7 m³
Wärmezähler	SW-H-01; Stand 0.043 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 01 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Lena und Paul Rehm. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Derya Aydin
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 02, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 02

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 02 (EG Mitte, 75 m²) an Derya Aydin übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-02; Stand 18,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-02; Stand 1.4 m³
Warmwasser	SW-W-02; Stand 0.8 m³
Wärmezähler	SW-H-02; Stand 0.046 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 02 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Derya Aydin. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Jonas und Eva Lenz
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 03, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 03

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 03 (EG rechts, 82 m²) an Jonas und Eva Lenz übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-03; Stand 21,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-03; Stand 1.5 m³
Warmwasser	SW-W-03; Stand 0.9 m³
Wärmezähler	SW-H-03; Stand 0.049 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 03 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Jonas und Eva Lenz. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Mika Petersen
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 04, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 04

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 04 (1.OG links, 68 m²) an Mika Petersen übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-04; Stand 24,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-04; Stand 1.6 m³
Warmwasser	SW-W-04; Stand 1.0 m³
Wärmezähler	SW-H-04; Stand 0.052 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 04 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Mika Petersen. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Sabine und Martin Hartung
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 05, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 05

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 05 (1.OG Mitte, 75 m²) an Sabine und Martin Hartung übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-05; Stand 27,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-05; Stand 1.7 m³
Warmwasser	SW-W-05; Stand 1.1 m³
Wärmezähler	SW-H-05; Stand 0.055 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 05 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Sabine und Martin Hartung. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Nora und David Klein
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 06, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 06

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 06 (1.OG rechts, 82 m²) an Nora und David Klein übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-06; Stand 30,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-06; Stand 1.8 m³
Warmwasser	SW-W-06; Stand 1.2 m³
Wärmezähler	SW-H-06; Stand 0.058 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 06 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Nora und David Klein. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Tessa Brandt
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 07, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 07

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 07 (2.OG links, 75 m²) an Tessa Brandt übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Der vorhandene Eichenbelag wurde gezeigt; die Vermieterin klärt dessen abweichende Qualität mit dem Ausbauunternehmen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-07; Stand 33,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-07; Stand 1.9 m³
Warmwasser	SW-W-07; Stand 1.3 m³
Wärmezähler	SW-H-07; Stand 0.061 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 07 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Tessa Brandt. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Leon und Amira Winter
Wohnhof Am Steinbogen 18, Wohnung 08, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 29.09.2028

Übergabeprotokoll Wohnung 08

Am 29.09.2028 wurde die Wohnung 08 (2.OG rechts, 75 m²) an Leon und Amira Winter übergeben. Der vertragliche Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Anwesend waren die Mietpartei und Lea Fricke für die Vermieterin. Die Übergabe dient der Zustandsfeststellung und ersetzt nicht die Abnahme eines Bauvertrags.

Bereich	Feststellung
Räume und Oberflächen	Räume besenrein, Fenster und Türen gemeinsam betätigt. Im sichtbaren Bereich keine zusätzlich protokollierten Beschädigungen.
Sanitär und Heizung	Armaturen und WC geprüft, Thermostate erklärt, keine sichtbare Leckage
Schlüssel	3 Wohnungs-/Haustürschlüssel und 2 Briefkastenschlüssel
Stromzähler	SW-E-08; Stand 36,0 kWh
Kaltwasser	SW-K-08; Stand 2.0 m³
Warmwasser	SW-W-08; Stand 1.4 m³
Wärmezähler	SW-H-08; Stand 0.064 MWh
Stellplatz	Pkw-Platz 08 gezeigt; Zugang und Zuordnung erläutert

Die Mietpartei erhält Hinweise zur Bedienung der Lüftung, zur Meldung von Störungen und zur Erreichbarkeit der Verwaltung. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt. Eine spätere Ursache von Feuchte oder Funktionsstörungen wird durch die heutige Besichtigung nicht vorweggenommen.

Unterschriften: gez.Lea Fricke; gez.Leon und Amira Winter. Das Protokoll wird beiden Seiten in gleicher Fassung ausgehändigt.

gez. Lea Fricke, Mietverwaltung

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Lena und Paul Rehm <wohnung01@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 01

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 01 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 918,00 EUR monatlich bei 68 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Derya Aydin <wohnung02@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 02

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 02 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.012,50 EUR monatlich bei 75 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Jonas und Eva Lenz <wohnung03@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 03

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 03 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.107,00 EUR monatlich bei 82 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Mika Petersen <wohnung04@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 04

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 04 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 918,00 EUR monatlich bei 68 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Sabine und Martin Hartung <wohnung05@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 05

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 05 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.012,50 EUR monatlich bei 75 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Nora und David Klein <wohnung06@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 06

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 06 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.107,00 EUR monatlich bei 82 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Tessa Brandt <wohnung07@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 07 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.012,50 EUR monatlich bei 75 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Von	"Maren Birk, Geschäftsführerin" <projekt@steinbogen-wohnen.example>
An	Leon und Amira Winter <wohnung08@haushalt.example>
Datum	Fri, 25 Aug 2028 10:24:00 +0200
Betreff	SW-HI-26-08 / Auskunft vor Abschluss des Mietvertrags für Wohnung 08

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vor Ihrer Unterzeichnung des vorgesehenen Mietvertrags teilen wir Ihnen für die Wohnung 08 im Wohnhof Am Steinbogen 18 mit: Die Wohnung wird erstmals nach dem 01.10.2014 genutzt und vermietet. Der Neubau wird im September 2028 fertiggestellt. Die erste Wohnnutzung und die erste Vermietung sind ab 01.10.2028 vorgesehen. Eine frühere Wohnnutzung oder frühere Vermietung hat nicht stattgefunden.

Diese Auskunft erfolgt in Textform vor Vertragsschluss für die Neubausausnahme nach Paragraph 556f Satz 1 BGB und die hierzu vorgesehene vorvertragliche Information nach Paragraph 556g Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 BGB. Ob und in welchem Umfang am Ort und zum Vertragszeitpunkt eine Mietpreisbegrenzung gilt, bleibt davon zu unterscheiden.

Die angebotene Wohnungsnettomiete beträgt 1.012,50 EUR monatlich bei 75 m² vereinbarter Wohnfläche. Die vorgesehenen weiteren Entgelte und Vorauszahlungen entnehmen Sie dem gesonderten Vertragsentwurf. Sie können vor einer Unterzeichnung Rückfragen stellen und die tatsächlichen Angaben zum Erstbezug prüfen.

Diese Nachricht ist eine Information im Vorfeld des Vertragsschlusses. Sie nimmt Ihre Annahmeerklärung nicht vorweg und verpflichtet Sie noch nicht zum Abschluss des Mietvertrags. Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem später gegebenenfalls unterzeichneten Vertrag auf.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk, Geschäftsführerin

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

projekt@steinbogen-wohnen.example

Anlagen: keine

Vorlage Tagesbericht

Bearbeitbares Arbeitsdokument für ein Bauprojekt

Die nachfolgenden Felder werden für den konkreten Vorgang ausgefüllt. Nicht anwendbare Alternativen werden vor Unterzeichnung entfernt; ein ungeklärter Sachverhalt wird als offen bezeichnet und nicht durch eine pauschale Bestätigung ersetzt.

1 Auftrag und Tagesgrenze

Der Bericht erfasst den [Datum TT.MM.JJJJ] im Projekt [Projektbezeichnung] von [Beginn] bis [Ende]. Verantwortlich für die Erfassung ist [Name und Funktion]. Er bezeichnet tatsächliche Beobachtungen und die Herkunft fremder Tagesmeldungen getrennt.

2 Personen Wetter und Geräte

Die am Tag eingesetzten Unternehmen sind [Unternehmen]. Für jedes Unternehmen werden [Zahl der Beschäftigten], [Arbeitszeit] und [eingesetzte Geräte] erfasst. Die Witterung wurde um [Uhrzeit] am [Messort] mit [Beobachtung oder Messwert] dokumentiert; daraus folgende Einschränkungen werden an der konkret betroffenen Arbeit erklärt.

3 Ausführung und Kontrolle

Am Bauteil [Ort und Bauteil] wurde die Leistung [Leistung] auf Grundlage des Plans [Nummer und Revision] ausgeführt. Der Tagesfortschritt beträgt [Menge und Einheit]; der bis heute nachvollziehbare Stand beträgt [Menge und Einheit]. Vor dem Verdecken wurde [Prüfgegenstand] durch [Person] mit dem Ergebnis [Befund] kontrolliert.

4 Entscheidung und Fortsetzung

Die offene Frage [konkrete Frage] muss vor [betroffener Folgearbeit] von [zuständiger Person] bis [Datum] entschieden werden. Die technische Abstimmung enthält keine rechtsgeschäftliche Beauftragung zusätzlicher Leistungen. Zugeordnet sind die Belege [Belegnummern]. Bei Arbeitsruhe werden Anlass, unveränderter Stand und Sicherungsmaßnahmen dokumentiert.

Dokument erstellt durch [Name und Funktion] am [Datum]. Unterzeichnung beziehungsweise dokumentierte Weitergabe: [Name und Rolle].

Vorlage Baubegehung

Bearbeitbares Arbeitsdokument für ein Bauprojekt

Die nachfolgenden Felder werden für den konkreten Vorgang ausgefüllt. Nicht anwendbare Alternativen werden vor Unterzeichnung entfernt; ein ungeklärter Sachverhalt wird als offen bezeichnet und nicht durch eine pauschale Bestätigung ersetzt.

1 Anlass und Grenzen

Am [Datum] begehen [Beteiligte] den Bereich [Ort und Bauteil]. Der Termin dient [konkreter Anlass]. Zugänglich waren [Bereiche]; nicht begangen oder verdeckt waren [Bereiche]. Eine weitergehende Untersuchung ist nur dokumentiert, soweit sie tatsächlich durchgeführt wurde.

2 Beobachtung und Beleg

Festgestellt wurde [konkreter sichtbarer Zustand mit Maß, Lage und Zeitpunkt]. Die Beobachtung stützt sich auf [Messung, Plan oder sonstiger Beleg]. Die vermutete Ursache [Arbeitshypothese] ist von der gesicherten Feststellung zu unterscheiden.

3 Maßnahmen und Zuständigkeit

[Unternehmen] übernimmt die Maßnahme [ausformulierte Leistung] bis [Datum]. Vor einer kosten- oder terminwirksamen Vertragsänderung ist die Entscheidung der hierzu befugten Person [Name] einzuholen. Das nächste Gewerk darf [betroffener Bereich] erst nach [konkreter Voraussetzung] verdecken.

4 Nachkontrolle und Verteilung

Die Nachkontrolle findet am [Datum] mit [Beteiligten] statt. Das Protokoll wird an [Empfänger] verteilt. Schweigen wird nicht als Abnahme oder Nachtragsauftrag vereinbart; tatsächliche Berichtigungen sollen den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen.

Dokument erstellt durch [Name und Funktion] am [Datum]. Unterzeichnung beziehungsweise dokumentierte Weitergabe: [Name und Rolle].

Vorlage Mängelanzeige

Bearbeitbares Arbeitsdokument für ein Bauprojekt

Die nachfolgenden Felder werden für den konkreten Vorgang ausgefüllt. Nicht anwendbare Alternativen werden vor Unterzeichnung entfernt; ein ungeklärter Sachverhalt wird als offen bezeichnet und nicht durch eine pauschale Bestätigung ersetzt.

1 Vertragsbezug und Feststellung

Aus dem Vertrag vom [Datum] schulden Sie [bezeichnete Leistung] am Projekt [Projekt]. Am [Datum] wurde an [Bauteil und Ort] folgender Zustand festgestellt: [vollständige Beschreibung]. Die Abweichung von [vertragliche Beschaffenheit oder geschuldeter Erfolg] ergibt sich aus [Unterlage].

2 Verlangen und Frist

Wir fordern Sie auf, den bezeichneten vertragswidrigen Zustand fachgerecht zu beseitigen und die Fertigstellung bis zum [Datum] mitzuteilen. Die Frist berücksichtigt [Zugang, Umfang und Dringlichkeit]. Bitte stimmen Sie den Zugang mit [Person] ab und benennen Sie vor Beginn Ihre vorgesehene Vorgehensweise.

3 Sicherung des Befunds

Vor Veränderungen ist der Zustand durch [geeignete gemeinsame Dokumentation] festzuhalten. Bei unmittelbar drohendem Schaden sind erforderliche Sicherungsmaßnahmen mit Ursache, Umfang und Kostenbelegen zu dokumentieren. Eine Ursachenvermutung wird nicht als abschließender Nachweis dargestellt.

4 Rechte und Nachprüfung

Die Nachprüfung soll am [Datum oder abgestimmter Termin] stattfinden. Über eine rechtsgeschäftliche Abnahme oder eine Einigung zur Vergütung entscheidet [befugte Person]. Gesetzliche Rechte bleiben im jeweils bestehenden Umfang gewahrt; eine bloße Mängelanzeige wird nicht als automatische Hemmung der Verjährung behandelt.

Dokument erstellt durch [Name und Funktion] am [Datum]. Unterzeichnung beziehungsweise dokumentierte Weitergabe: [Name und Rolle].

Vorlage Nachkontrolle

Bearbeitbares Arbeitsdokument für ein Bauprojekt

Die nachfolgenden Felder werden für den konkreten Vorgang ausgefüllt. Nicht anwendbare Alternativen werden vor Unterzeichnung entfernt; ein ungeklärter Sachverhalt wird als offen bezeichnet und nicht durch eine pauschale Bestätigung ersetzt.

1 Bezug zum Befund

Diese Nachkontrolle betrifft ausschließlich den Befund [Kennzeichen] vom [Datum] am Bauteil [Ort]. Die bisher dokumentierte Abweichung lautet [vollständige Beschreibung]. Beteiligte sind [Namen und Funktionen].

2 Ausgeführte Maßnahme

[Unternehmen] hat nach eigener Mitteilung am [Datum] folgende Arbeit ausgeführt: [konkrete Maßnahme]. Bei der heutigen Kontrolle waren [Bereiche] zugänglich; [Bereiche] blieben verdeckt. Die Beobachtung der Objektüberwachung wird von der Unternehmermitteilung getrennt bezeichnet.

3 Prüfung und Ergebnis

Geprüft wurde [konkretes Verfahren] unter [Bedingungen]. Das Ergebnis lautet [Befund mit Messwert oder beobachteter Funktion]. Der Vorgang ist [weiter offen oder technisch erledigt] für den bezeichneten Prüfbereich; eine nicht geprüfte Eigenschaft wird nicht miterledigt.

4 Folgeschritt

Erforderlich bleibt [konkrete Handlung] durch [Person] bis [Datum]. Die technische Kontrolle erklärt keine Abnahme des gesamten Gewerks und keine pauschale Vereinbarung über die Fristwirkung einer Nachbesserung. Rechtserhebliche Unternehmererklärungen werden im Original archiviert.

Dokument erstellt durch [Name und Funktion] am [Datum]. Unterzeichnung beziehungsweise dokumentierte Weitergabe: [Name und Rolle].

Vorlage Bedenkenhinweis

Bearbeitbares Arbeitsdokument für ein Bauprojekt

Die nachfolgenden Felder werden für den konkreten Vorgang ausgefüllt. Nicht anwendbare Alternativen werden vor Unterzeichnung entfernt; ein ungeklärter Sachverhalt wird als offen bezeichnet und nicht durch eine pauschale Bestätigung ersetzt.

1 Betroffene Ausführung

Im Projekt [Projekt] betrifft der Hinweis die vorgesehene Ausführung [Leistung und Ort] nach Plan [Nummer und Revision]. Wir haben am [Datum] folgenden erkennbaren Umstand festgestellt: [Befund].

2 Technische Auswirkung

Die unveränderte Ausführung kann nach unserer fachlichen Einschätzung zu [konkrete Auswirkung] führen, weil [nachvollziehbare technische Begründung]. Diese Einschätzung betrifft [abgegrenzter Umfang]; nicht überprüfte Annahmen sind [Annahmen].

3 Entscheidung und Zwischenzustand

Wir bitten [zuständige Person], die Frage [präzise Entscheidung] bis [Datum] zu klären und die erforderlichen Planunterlagen bereitzustellen. Bis dahin führen wir [unbetroffene Arbeiten] fort und sichern [betroffener Bereich] mit [Maßnahme]. Eine vollständige Baustellenstilllegung wird nur behauptet, wenn sie tatsächlich vorliegt.

4 Vertragsfolgen

Die Auswirkungen auf den Ablauf werden in [Terminbezug] dokumentiert. Dieser Hinweis ist weder ein vereinbarter neuer Endtermin noch eine abschließende Mehrkostenforderung. Bei einer geänderten Leistung werden Umfang, Preis und Entscheidungsbefugnis gesondert geklärt.

Dokument erstellt durch [Name und Funktion] am [Datum]. Unterzeichnung beziehungsweise dokumentierte Weitergabe: [Name und Rolle].

Vorlage Nachtragsprüfung

Bearbeitbares Arbeitsdokument für ein Bauprojekt

Die nachfolgenden Felder werden für den konkreten Vorgang ausgefüllt. Nicht anwendbare Alternativen werden vor Unterzeichnung entfernt; ein ungeklärter Sachverhalt wird als offen bezeichnet und nicht durch eine pauschale Bestätigung ersetzt.

1 Änderungsanlass und Vertrag

Das Angebot [Nummer] vom [Datum] betrifft den Bauvertrag vom [Datum] und die beabsichtigte Änderung [konkreter Inhalt]. Zu prüfen ist zunächst, ob die Leistung bereits vom vereinbarten Erfolg und den Vertragsunterlagen umfasst ist.

2 Menge Preis und Abgrenzung

Die nachgewiesene Menge beträgt [Menge und Einheit]. Der Preisansatz setzt sich aus [Lohn, Material, Gerät und weiteren nachgewiesenen Bestandteilen] zusammen. Bereits enthaltene oder anderweitig abgerechnete Bestandteile [Bezeichnung] werden abgezogen; die nachvollziehbare Mehr- oder Mindervergütung beträgt [Betrag] EUR netto.

3 Termin und Entscheidung

Der Unternehmer benennt als konkret betroffene Folge [Arbeit und Zeitraum] und erläutert [Ursache und mögliche Gegenmaßnahme]. Die technische Bewertung durch [Planer] ersetzt keine rechtsgeschäftliche Annahme. Die Entscheidung liegt bei [bevollmächtigte Person]; gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte sind getrennt zu prüfen.

4 Dokumentierter Abschluss

Die Entscheidung lautet [vollständig ausformulierte Annahme, Ablehnung oder Klärungsanforderung]. Ihre Reichweite ist auf [Leistungsumfang] begrenzt. Leistungsnachweise und Kostenfortschreibung werden erst entsprechend der feststehenden Vertragsgrundlage fortgeschrieben.

Dokument erstellt durch [Name und Funktion] am [Datum]. Unterzeichnung beziehungsweise dokumentierte Weitergabe: [Name und Rolle].

Vorlage Bauteilfreigabe

Bearbeitbares Arbeitsdokument für ein Bauprojekt

Die nachfolgenden Felder werden für den konkreten Vorgang ausgefüllt. Nicht anwendbare Alternativen werden vor Unterzeichnung entfernt; ein ungeklärter Sachverhalt wird als offen bezeichnet und nicht durch eine pauschale Bestätigung ersetzt.

1 Bauteil und nächster Arbeitsschritt

Die Kontrolle betrifft [Bauteil und Ort] vor [nächster Arbeitsschritt] auf Grundlage der Unterlagen [Planstände]. Beteiligte sind [Namen und Funktionen].

2 Geprüfter Zustand

Geprüft wurden [sichtbare Merkmale und gegebenenfalls Messwerte] mit dem Ergebnis [konkreter Befund]. Nicht zugänglich waren [Bereiche]. Noch fehlende Nachweise sind [Nachweise oder ausdrückliche Fehlanzeige].

3 Technische Entscheidung

Für den bezeichneten Arbeitsabschnitt kann [konkrete Folgearbeit] unter der Voraussetzung [Bedingung] fortgesetzt werden. [Abweichender Bereich] bleibt bis [erforderliche Klärung] offen. Der Unternehmer bleibt für die vertragsgerechte eigene Ausführung verantwortlich.

4 Reichweite

Diese technische Freigabe ist keine rechtsgeschäftliche Abnahme, keine Erweiterung des Auftrags und kein Verzicht auf bekannte oder verdeckte Mängelrechte. Die tatsächliche Ausführung und ein späteres Verdecken werden mit Datum und Verantwortlichem im Tagesbericht dokumentiert.

Dokument erstellt durch [Name und Funktion] am [Datum]. Unterzeichnung beziehungsweise dokumentierte Weitergabe: [Name und Rolle].

Vorlage Abnahmeprotokoll

Bearbeitbares Arbeitsdokument für ein Bauprojekt

Die nachfolgenden Felder werden für den konkreten Vorgang ausgefüllt. Nicht anwendbare Alternativen werden vor Unterzeichnung entfernt; ein ungeklärter Sachverhalt wird als offen bezeichnet und nicht durch eine pauschale Bestätigung ersetzt.

1 Gegenstand und Beteiligte

Die Parteien [Besteller] und [Unternehmer] besichtigen am [Datum] die Leistungen aus dem Vertrag vom [Datum] im Projekt [Projekt]. Vertretungsbefugnis und Umfang der Besichtigung sind [Angaben].

2 Feststellungen

Die Leistung ist in folgendem Stand vorhanden: [vollständige Beschreibung]. Bekannte Mängel sind [konkrete Bauteile und Befunde]. Fehlende Restleistungen sind [Leistungen]; über ihre Bedeutung für die Abnahmereife wird unter Berücksichtigung des Vertrags und des gesetzlichen Maßstabs entschieden.

3 Erklärung der Bestellerseite

Die befugte Bestellerseite erklärt [ausdrückliche Abnahme oder begründete Verweigerung]. Bei Abnahme werden die Rechte wegen folgender bekannter Mängel ausdrücklich vorbehalten: [Befunde]. Ein Vertragsstrafenvorbehalt wird nur aufgenommen, wenn eine entsprechende Vereinbarung besteht und der konkrete Sachverhalt dies erfordert.

4 Unterlagen und weitere Schritte

Die Übergabeunterlagen sind [Unterlagen und Fehlstand]. Maßnahmen und Fristen lauten [Zuständigkeiten und Termine]. Die Parteien unterzeichnen mit [Namen und Funktionen]. Eine Zustandsfeststellung bei verweigerter Abnahme ist als eigener Vorgang nach seinen Voraussetzungen zu prüfen und nicht durch Umbenennen dieses Protokolls herzustellen.

Dokument erstellt durch [Name und Funktion] am [Datum]. Unterzeichnung beziehungsweise dokumentierte Weitergabe: [Name und Rolle].

Wordvorlage · Bauträgerkaufvertrag WE01

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Urkundenverzeichnis: Nummer wird erst im Beurkundungstermin vergeben. Ort: Hildesheim.

Beurkundungstag: noch nicht vereinbart. Diese Fassung enthält die vorgesehenen Erklärungen; eine Verlesung, Genehmigung, Unterzeichnung oder Grundbucheinsicht ist damit nicht bestätigt.

1 Beteiligte und Verfahren

Zur gemeinsamen Beurkundung vor Notar Dr. Johann Bauer mit dem Amtssitz Hildesheim sind vorgesehen: Frau Maren Birk, handelnd ausschließlich als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim, als Verkäuferin, sowie [Personalien und Geburtsdaten der Käuferseite], wohnhaft [Anschrift der Käuferseite], als Käuferseite. Die aktuelle Registerbezeichnung und die Vertretungsbefugnis der Verkäuferin sowie die Personalien werden anhand aktueller Unterlagen im Beurkundungsverfahren festgestellt.

Die Käuferseite erwirbt für gemeinschaftliche Eigennutzung. Sie handelt bei diesem Erwerb als Verbraucher. Eine spätere Vermietung aus dem Privatvermögen ändert diese Einordnung nicht allein wegen umsatzsteuerrechtlicher Begriffe. Die Beteiligten handeln jeweils im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Etwaige abweichende wirtschaftlich Berechtigte sind dem Notar vor der Beurkundung offenzulegen.

Die Eheleute erwerben jeweils einen hälftigen Anteil am nachstehend bezeichneten Wohnungseigentum. Für den Entwurf ist gesetzlicher Güterstand nach deutschem Recht vorgesehen; ausländische Bezüge, Eheverträge oder Verfügungsbeschränkungen sind vor Beurkundung festzustellen. Die Käufer haften für ihre vertraglichen Zahlungspflichten als Gesamtschuldner. Mitteilungen an mehrere Käufer müssen allen zugehen, soweit nicht nach Vertragsschluss eine gesonderte Empfangsvollmacht erteilt wird. Eine Empfangsvollmacht für Zahlungsaufforderungen ist kein Verzicht auf Einwendungen.

Das Notariat soll der Käuferseite den vollständigen beabsichtigten Vertragstext mit den Anlagen rechtzeitig, im Regelfall mindestens zwei Wochen vor dem Termin, zur Verfügung stellen. Der tatsächliche Zugangszeitpunkt wird in der Nebenakte nachgewiesen und erst dann in die Niederschrift übernommen. Eine Verkürzung wird mit diesem Entwurf weder verlangt noch erklärt. Wesentliche spätere Änderungen werden mit dem Notariat besprochen, damit ausreichend Gelegenheit zur Prüfung bleibt.

2 Grundstück, Teilung und Vertragsgegenstand

Ausgangspunkt ist das Grundstück Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Verkäuferin ist im Hauptprojekt als Grundstückseigentümerin vorgesehen. In Abteilung III besteht die projektbezogene Grundsuld zugunsten der Leinebogen Projektbank AG über 1.600.000,00 EUR mit dinglichen Zinsen und Nebenleistung gemäß Grundsuldbestellung UVZ 139/2026 der Notarin Dr. Carla Fink. Die Käuferseite übernimmt diese Belastung nicht. Maßgeblich für die endgültige Urkunde sind der aktuelle vollständige Grundbuchinhalt und offene Anträge; der Entwurf behauptet keine zwischenzeitliche Löschung oder aktuelle Einsicht.

Die Verkäuferin verkauft der Käuferseite den zu bildenden Miteigentumsanteil von 68/600 an diesem Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nummer 01 im Erdgeschoss, westlicher Gebäudeteil, und dem dieser Wohnung zugeordneten Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz Nummer 01. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem noch behördlich zu bescheinigenden Aufteilungsplan. Es wird kein Keller, kein Dachterrassenrecht und kein ausschließliches Gartennutzungsrecht verkauft. Im Wohnungsinnen liegt ein eigener Abstellraum.

Die vereinbarte Wohnfläche beträgt 68,00 m² nach der beigefügten wohnungsbezogenen Raumflächenliste. Die aufgeführten Räume werden vollständig und Außenflächen nicht angerechnet.

Eine pauschale Minderflächentoleranz oder ein Verzicht auf Rechte bei Flächenabweichungen ist nicht vereinbart. Die Festpreisvereinbarung lässt gesetzliche Rechte wegen einer Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit unberührt. Bewegliche Möbel in Plandarstellungen gehören nicht zum Kaufgegenstand.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Teilung entsprechend dem beigefügten Teilungserklärungsentwurf und der abgestimmten Aufteilung durchzuführen. Zur Beurkundung müssen ein hinreichend bestimmter Aufteilungsplan und der vollständige Text der einzubeziehenden Bezugsurkunde vorliegen. Die Anlage „Vorbereitung Aufteilungsplan“ ist bis zur Ergänzung der behördlich erforderlichen Unterlagen eine Planungsvorgabe und keine Abgeschlossenheitsbescheinigung. Vor Eintragung des Wohnungseigentums und der Erwerbervormerkung dürfen keine Kaufpreistraten angefordert werden.

3 Herstellungspflicht und Beschaffenheit

Die Verkäuferin errichtet das Wohngebäude mit acht Wohnungen, drei oberirdischen Geschossen und 820 m² Brutto-Grundfläche ohne Keller auf eigene Verantwortung und Kosten. Sie schuldet die bezugsfertige und vollständige Herstellung des verkauften Sondereigentums sowie des vertragsgemäßen Gemeinschaftseigentums einschließlich Erschließung und Außenanlagen. Sie darf geeignete Fachunternehmen und Planer beauftragen, bleibt aber der Käuferseite für die vertragliche Leistung verantwortlich.

Vertragsbestandteile werden die Baubeschreibung BT-BB-01, die Raumflächenliste für diese Wohnung, die in der Anlagenliste nach Bezeichnung und Stand bestimmten Pläne, der Zahlungsplan, die Sondernutzungszuordnung und der beurkundete Teilungstext. Tatsächlich ausgehandelte Einzelabreden gehen vor. Eine unaufgelöste Unstimmigkeit wird vor Beurkundung geklärt und im betroffenen Dokument berichtigt; die Verkäuferin darf den Leistungsumfang nicht durch freie Wahl des für sie günstigeren Dokuments bestimmen.

Die genehmigte Wohnnutzung, die zwingenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die bei Abnahme maßgeblichen anerkannten Regeln der Technik bleiben geschuldet. Alle Wohnungen sind barrierefrei herzustellen; Wohnung 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht mit den konkret vereinbarten Bewegungsflächen ausgeführt. Für den Schallschutz werden die in BT-BB-01 bezeichneten numerischen Vertragswerte vereinbart. Ein bloßer Hinweis auf eine Mindestnorm ersetzt diese Beschaffenheitsvereinbarung nicht.

Nicht enthalten sind eine Einbauküche, lose Möblierung, individuelle Haushaltsgeräte, eine individuelle PV-Anlage je Wohnung oder ein garantierter Mieterstromtarif. Die gemeinsame PV-Anlage mit 36 kWp dient dem vorgesehenen Allgemeinstrom- und Überschusskonzept. Ein steuerlicher Vorteil, eine bestimmte Rendite, ein Wiederverkaufspreis oder ein bestimmter individueller Verbrauch wird nicht zugesagt. Bewusst falsche Angaben und ausdrücklich übernommene Zusagen werden durch diese Leistungsabgrenzung nicht entkräftet.

4 Kaufpreis und enthaltene Kosten

Der Kaufpreis beträgt 409.000,00 EUR. Darin enthalten ist das vereinbarte Sondernutzungsrecht am Stellplatz mit einem kalkulatorischen Teilbetrag von 15.000,00 EUR. Die Verkäuferin erhält den gesamten Festpreis für Grundstücksanteil, Herstellung und die im Leistungsumfang eingeschlossenen Anschlüsse. Die Aufgliederung des Stellplatzanteils begründet keine selbstständig abrufbare zusätzliche Rate. Die Angabe ist keine steuerliche Kaufpreisaufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude.

Der Preis umfasst die für das genehmigte Vorhaben erforderlichen Erschließungs- und Hausanschlussleistungen, die Herstellung der vereinbarten Stellplätze, Fahrradflächen und Spielfläche sowie die Kosten der Teilung und der hierfür benötigten Unterlagen. Die Verkäuferin trägt öffentliche Beiträge und Anschlusskosten für die dem Vertrag zugrunde liegende erstmalige Herstellung, auch wenn ein entsprechender Bescheid erst nach Besitzübergabe ergeht. Nicht eingeschlossen sind nach Besitzübergabe neu beschlossene öffentliche Verbesserungsmaßnahmen ohne Bezug zur geschuldeten erstmaligen Herstellung.

Eine zusätzliche Umsatzsteuer wird der Käuferseite nicht in Rechnung gestellt. Unberührt bleiben die ausdrücklich vereinbarten Erwerbsnebenkosten und spätere wirksam vereinbarte Sonderwünsche. Baupreissteigerungen, die normale Beschaffungsorganisation und die Finanzierungskosten der Verkäuferin berechtigen nicht zu einer einseitigen Kaufpreiserhöhung. Die wirtschaftliche Kalkulation des Projekts und die Freigabe des alternativen Verkaufszweigs werden außerhalb dieser Urkunde geführt.

5 Allgemeine Fälligkeitsvoraussetzungen

Kaufpreiszahlungen dürfen erst verlangt und entgegengenommen werden, wenn der Vertrag rechtswirksam ist, die zu seinem Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen und der Notar dies schriftlich mitgeteilt hat. Der Verkäuferin werden keine vertraglichen Rücktrittsvorbehalte eingeräumt. Das verkaufte Wohnungseigentum muss im Grundbuch begründet und die Vormerkung zur Sicherung des Erwerbsanspruchs an der vereinbarten Rangstelle eingetragen sein. Nicht übernommene vorrangige oder gleichrangige Grundpfandrechte müssen nach Maßgabe der MaBV zur Freistellung gesichert sein.

Die Freistellungserklärung der Projektbank muss der Käuferseite ausgehändigt werden. Sie muss den Fall vollständiger und unvollständiger Bauausführung umfassen und den gesetzlich zulässigen Inhalt haben. Die bloße Benennung einer Ablösesumme oder die Hoffnung auf spätere Bankzustimmung genügt nicht. Der Grundpfandrechtsgläubiger darf nur nach dem ausgehändigten Freistellungsmechanismus befriedigt werden. Erwerberzahlungen auf ein ausdrücklich bezeichnetes Ablösekonto wirken im entsprechenden Umfang gegenüber der Verkäuferin kaufpreiserfüllend.

Ferner muss die für die konkrete Ausführung erforderliche Baugenehmigung vorliegen und die Bauausführung in ihrem zulässigen Umfang gestatten. Der Projektstand sieht die Genehmigung vom 16. Juli 2027 vor; Abweichungen und Nebenbestimmungen sind vor dem tatsächlichen Abruf zu prüfen. Die notarielle Fälligkeitsmitteilung ersetzt keine Bautenstandsprüfung. Eine Bestätigung der Verkäuferin über einen Baufortschritt ersetzt ihrerseits weder die Notarmitteilung noch die Bankfreistellung.

6 Sieben Raten und Fertigstellungssicherheit

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	122.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	114.520,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	51.534,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	25.767,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	34.356,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	45.808,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	14.315,00

Jede Rate wird frühestens vierzehn Kalendertage nach Zugang einer nachvollziehbaren schriftlichen Zahlungsanforderung fällig, sofern sämtliche allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen und sämtliche in der betreffenden Zeile genannten Bauleistungen erfüllt sind. Bereits vorhandene Voraussetzungen dürfen in einer Anforderung erläutert werden; die Anforderung begründet keine zusätzliche achte Rate. Der Baufortschritt ist anhand des zugeordneten Bautenstandsberichts und auf angemessenen Wunsch durch Besichtigung nachzuweisen. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

Bei der ersten Abschlagszahlung erhält die Käuferseite eine Sicherheit von fünf Prozent des Kaufpreises, mithin 20.450,00 EUR, für die rechtzeitige Herstellung ohne wesentliche Mängel. Die Verkäuferin verlangt zunächst die Erbringung durch Einbehalt von den Abschlagszahlungen. Deshalb sind bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen aus der ersten Rate zunächst höchstens 102.250,00 EUR auszuführen. Die Verkäuferin kann den Einbehalt durch eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Garantie oder ein entsprechendes Zahlungsversprechen eines zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers ablösen. Die Sicherung wird erst freigegeben, wenn ihr Sicherungszweck entfallen ist.

Erhöht sich die Vergütung durch Änderungen oder Ergänzungen um mehr als zehn Prozent, ist bei der nächsten Abschlagszahlung eine zusätzliche Sicherheit von fünf Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Die Fertigstellungssicherheit ersetzt weder die Pfandfreistellung noch einen gesetzlichen Einbehalt wegen konkreter Mängel. Eine Bürgschaft nach Paragraph 7 MaBV zur Abweichung vom vereinbarten Ratenplan wird nicht vereinbart.

Die sechste Rate setzt neben den Fliesenarbeiten Bezugsfertigkeit voraus und ist nur Zug um Zug gegen Besitzübergabe zu zahlen. Bezugsfertigkeit verlangt eine gefahrlose, genehmigungskonforme Wohnnutzung, funktionierende Ver- und Entsorgung sowie sichere Zugänge und Rettungswege. Die siebte Rate setzt die vollständige Fertigstellung des vertraglich geschuldeten Objekts sowie die Erledigung der in den Abnahmeprotokollen bezeichneten Restleistungen und Mängel voraus. Allein die Abnahme oder die Nutzbarkeit der Wohnung macht diese Schlussrate nicht fällig.

7 Zahlungsweg, Verzug und Erwerberfinanzierung

Zahlungen erfolgen unbar auf die in der notariellen Abwicklung bestätigte, auf die Verkäuferin lautende Bankverbindung oder das danach zulässige Ablösekonto. Eine Bankverbindung wird erst nach Abstimmung mit der Projektbank eingesetzt. Änderungen werden über einen zuvor bekannten Kontaktweg überprüft. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine bewirken keine Kaufpreiserfüllung. Die Beteiligten legen dem Notar die gesetzlich erforderlichen Zahlungsnachweise vor.

Kommt die Käuferseite mit einer fälligen und durchsetzbaren Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Verzugszinsen und Schadensersatzregeln. Rechte auf Aufrechnung, Zurückbehaltung und gesetzliche Leistungsverweigerung werden nicht durch einen pauschalen Ausschluss verkürzt. Ein Rücktritt der Verkäuferin wegen Zahlungsverzugs setzt die gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich einer erforderlichen Nachfrist voraus. Ein bloßer Finanzierungsengpass ohne fällige Forderung ist kein vertraglicher Rücktrittsgrund.

Die Käuferseite beschafft ihre Finanzierung selbst. Die Verkäuferin gestattet eine vorzeitige Belastung ausschließlich des verkauften Wohnungseigentums zur Kaufpreisfinanzierung bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitut, wenn die Grundschild bis zur Eigentumsumschreibung nur solche Zahlungen sichert, die mit kaufpreistilgender Wirkung geleistet werden. Vorherige Verkäuferbelastungen sind nach der abgestimmten Rang- und Freistellungsregelung zu behandeln. Die Käuferseite übernimmt sämtliche Kosten ihrer Finanzierung und stellt die Verkäuferin von persönlicher Haftung frei; die Verkäuferin übernimmt kein persönliches Schuldversprechen.

Die hierfür nötige Belastungsvollmacht darf nur beim beurkundenden Notar oder dessen amtlicher Vertretung verwendet werden. Die Finanzierungsgläubigerin muss die Sicherungszweckbeschränkung und die Auszahlung nach den Fälligkeitsregeln anerkennen. Bei Scheitern des Erwerbs darf sie eine Löschung nur von der Rückzahlung der mit kaufpreistilgender Wirkung ausgezahlten Beträge abhängig machen. Die dingliche Haftung wird nach Kaufpreiszahlung beziehungsweise Umschreibung von der Käuferseite übernommen; die Vollmacht umfasst keine neue Belastung anderer Einheiten.

8 Termine und Mitwirkung

Die Verkäuferin beginnt die Bauarbeiten spätestens am 1. Dezember 2027 und stellt die Wohnung einschließlich ihrer nutzbaren Erschließung spätestens am 15. September 2028 bezugsfertig her. Die vollständige Fertigstellung einschließlich Außenanlagen ist spätestens zum 30. September 2028

geschuldet. Diese Fristen setzen einen spätestens am 30. November 2027 abgeschlossenen Vertrag voraus; bei einem späteren Abschluss sind die Termine vor Beurkundung ausdrücklich neu zu vereinbaren. Eine einseitige Terminverschiebung durch die Verkäuferin ist nicht gestattet.

Vorhersehbare jahreszeitliche Witterung, gewöhnliche Personalengpässe und die übliche Materialbeschaffung sind in diesen Fristen berücksichtigt. Nicht von der Verkäuferin zu vertretende außergewöhnliche Hindernisse werden unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten, Beginn, voraussichtlicher Dauer und Minderungsmaßnahmen mitgeteilt. Eine Terminfolge setzt eine tatsächlich ursächliche Behinderung voraus; ihr Umfang richtet sich nach Gesetz und einer konkret getroffenen Vereinbarung, nicht nach einer pauschalen Fristverlängerung.

Bemusterungen erfolgen nach der beigelegten Auswahl- und Terminordnung. Die Verkäuferin kündigt die erforderliche Auswahl mit angemessener Frist an und benennt die vereinbarte Basisausstattung. Wenn die Käuferseite trotz Erinnerung und angemessener Nachfrist keine abweichende Auswahl trifft, wird die bereits in der Baubeschreibung festgelegte Basis ausgeführt. Damit werden weder ein kostenpflichtiger Sonderwunsch fingiert noch gesetzliche Ansprüche wegen fehlerhafter oder unklarer Bemusterungsaufforderung ausgeschlossen.

9 Sonderwünsche und Änderungen

Die Verkäuferin ist ohne gesonderte Einigung nicht verpflichtet, Sonderwünsche auszuführen. Ein Sonderwunsch wird erst verbindlich, wenn Leistung, Vergütungsänderung einschließlich ersparter Grundleistung, Auswirkungen auf die Termine und gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen vor Ausführung vereinbart sind. Die Beteiligten beachten die gesetzlich erforderliche Form; eine einfache Nachricht ersetzt eine notwendige notarielle Beurkundung nicht. Direktaufträge der Käuferseite an am Bau beteiligte Firmen dürfen den Leistungssoll der Verkäuferin nicht ohne klare Schnittstellenvereinbarung verändern.

Eine Änderung der vereinbarten Bauausführung ohne gesonderten Änderungsvertrag ist nur zulässig, wenn nach Vertragsschluss eine konkret benannte zwingende behördliche Anforderung entsteht, eine zuvor bei fachgerechter Prüfung nicht erkennbare technische Unvereinbarkeit beseitigt werden muss oder ein bestimmt vereinbartes Produkt trotz rechtzeitiger zumutbarer Beschaffung nachweisbar dauerhaft entfällt. Die Änderung muss erforderlich und der Käuferseite bei Abwägung beider Interessen zumutbar sein; Gebrauchstauglichkeit, vereinbarter Standard, Wert und wesentliches Erscheinungsbild dürfen nicht vermindert werden. Reine Kostenersparnis und gewöhnliche Lieferverspätung genügen nicht.

Vor Durchführung einer solchen Änderung teilt die Verkäuferin den belegten Grund, das Ersatzprodukt oder Detail und die Auswirkungen auf Gebrauch, Gestaltung, Wartung und Kosten mit. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. Die Wohnungsabgrenzung, die zugesagte Wohnfläche, die Barrierefreiheit, der Schallschutz und der zugeordnete Stellplatz dürfen nicht einseitig verschlechtert werden. Für nicht von diesem eng begrenzten Vorbehalt erfasste Abweichungen ist eine ausdrückliche Einigung in der erforderlichen Form notwendig.

Eine Änderung der Teilungserklärung kann nur verlangt werden, soweit sie konkret der Erfüllung einer nach Vertragsschluss entstandenen behördlichen Auflage oder der Beseitigung eines nachträglich erkannten zeichnerischen Zuordnungsfehlers dient und das Sondereigentum, Sondernutzungsrechte, Stimmgewicht, Kostenanteile und der vertragsgemäße Gebrauch der Käuferseite nicht beeinträchtigt werden. Die Verkäuferin legt den vollständigen Änderungstext und die Begründung zur Prüfung vor. Eine allgemeine Vollmacht zur wirtschaftlichen Umgestaltung oder eine Zustimmung zu beliebigen Nachträgen wird nicht erteilt. Zusätzliche Wohnungen, Gewerbenutzungen und die Umwandlung des Wartungsdachs in eine Dachterrasse sind nicht umfasst.

10 Baustellenzutritt und Dokumentation

Die Verkäuferin ermöglicht nach angemessener Voranmeldung begleitete Besichtigungen des Kaufobjekts und die Vorbereitung der Abnahme mit einer sachkundigen Vertrauensperson. Sie darf den Zutritt aus konkreten Gründen der Arbeitssicherheit zeitlich koordinieren und einen zeitnahen Ersatztermin anbieten. Ein pauschales Zutrittsverbot oder ein Verbot sachverständiger Begleitung wird

nicht vereinbart. Weisungen an Unternehmer erfolgen über die Bauleitung, damit die technische Verantwortung und der Bauablauf eindeutig bleiben.

Die Verkäuferin übergibt spätestens mit der vollständigen Fertigstellung die für Betrieb und Instandhaltung erforderlichen Bestandsunterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Prüf- und Inbetriebnahmeberichte, wohnungsbezogene Zählerzuordnung und den Gebäudeenergieausweis nach den gesetzlichen Vorgaben. Gemeinschaftliche Unterlagen erhält zusätzlich die Verwaltung für die GdWE. Ein Bautagebuchauszug oder eine Fachunternehmerbescheinigung ersetzt nicht fehlende vertraglich geschuldete Pläne oder technische Nachweise.

11 Abnahme von Sonder- und Gemeinschaftseigentum

Die Abnahme erfolgt nach Herstellung der Abnahmereife in einer gemeinsamen Besichtigung mit Niederschrift. Die Verkäuferin lädt mit mindestens vierzehn Kalendertagen Vorlauf ein und bezeichnet den Gegenstand sowie die verfügbaren Unterlagen. Die Käuferseite darf eine sachkundige Person ihrer Wahl hinzuziehen. Die Kosten einer von der Verkäuferin eingesetzten Abnahmeorganisation trägt diese; eine von der Käuferseite selbst beauftragte zusätzliche Begutachtung richtet sich nach deren gesondertem Auftrag und etwaigen gesetzlichen Ersatzansprüchen.

Die Käuferseite erklärt die Abnahme des Sondereigentums und des auf ihren Erwerbsvertrag bezogenen Gemeinschaftseigentums selbst. Eine gemeinsame Begehung mehrerer Erwerber ersetzt die einzelne Erklärung nicht. Der Verwalter, ein von der Verkäuferin beauftragter Sachverständiger, eine Erwerbermehrheit und drei ausgewählte Erwerber erhalten durch diesen Vertrag keine Abnahmevollmacht. Eine später frei erteilte, inhaltlich bestimmte Vollmacht an eine Vertrauensperson bleibt möglich. Ein früheres Abnahmeprotokoll anderer Erwerber bindet diese Käuferseite nicht.

Das Protokoll hält die untersuchten Bereiche, festgestellte Mängel, noch ausstehende Leistungen, die konkrete Abnahmeerklärung oder ihre begründete Verweigerung und ausdrücklich erklärte Vorbehalte fest. Eine Abnahme darf wegen unwesentlicher Mängel nicht verweigert werden. Rechte wegen bekannter Mängel werden bei Abnahme nach Maßgabe des Gesetzes vorbehalten. Besitzübergabe, Zahlung, Schweigen oder Einzug gelten nicht aufgrund dieses Vertrags als Abnahme. Die gesetzliche Regelung des Paragraphen 640 Absatz 2 BGB bleibt mit sämtlichen Voraussetzungen, insbesondere dem erforderlichen Verbraucherhinweis, unberührt.

12 Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr

Die Verkäuferin übergibt die bezugsfertige Wohnung geräumt, besenrein und frei von Miet- oder sonstigen Nutzungsrechten, sobald die bis dahin fälligen und durchsetzbaren Kaufpreisraten erfüllt sind; die sechste Rate ist Zug um Zug gegen Übergabe zu leisten. Ein berechtigter Mängelinbehalt verhindert die Übergabe nicht allein deshalb, weil dadurch noch ein Betrag offensteht. Schlüssel, Zählerstände und Dokumente werden im Übergabeprotokoll erfasst. Die Übergabe ist von der Abnahmeerklärung und der Eigentumseintragung zu unterscheiden.

Mit Besitzübergabe gehen Nutzungen, laufende öffentliche und private Lasten sowie die tatsächliche Verkehrssicherung für den übergebenen Bereich auf die Käuferseite über. Die gesetzlichen Regeln zur Gefahrtragung und zu von der Verkäuferin zu vertretenden Schäden bleiben unberührt.

Gemeinschaftliche Versicherungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten werden ab diesem Zeitpunkt nach der wirksamen Gemeinschaftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften abgerechnet. Die Verkäuferin trägt die auf noch nicht übergebene Einheiten entfallenden Kosten selbst.

Eine Vermietung durch die Verkäuferin vor der vertraglich geschuldeten lastenfreien Übergabe ist ausgeschlossen. Beabsichtigt die Käuferseite eine Vermietung, schließt sie eigene Mietverträge und kalkuliert die daraus folgenden Pflichten selbst. Mietgarantie, Vermietungsauftrag und garantierte Erträge sind nicht vereinbart. Soll das Hauptprojekt bereits vermietet worden sein, ist diese unvermietete Verkaufsoption vor Vertragsschluss vollständig an den tatsächlichen Bestand anzupassen.

13 Mängelrechte und Nacherfüllung

Für die Bauleistung gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Die Verjährung bei Bauwerksmängeln beträgt im gesetzlichen Grundfall fünf Jahre ab wirksamer Abnahme des jeweils betroffenen Leistungsgegenstands. Unterschiedliche Abnahmezeitpunkte von Sonder- und Gemeinschaftseigentum sind getrennt festzuhalten. Arglist, übernommene Garantien, Hemmung, Neubeginn und sonstige gesetzliche Sonderregeln bleiben unberührt. Ein vertraglicher Ausschluss neuer Bauwerksmängel oder eine Bindung an das Verjährungsende anderer Erwerber wird nicht vereinbart.

Die Käuferseite soll Mängel mit Ort, Erscheinung, Feststellungszeitpunkt und gegebenenfalls vorhandenen Bildern anzeigen und der Verkäuferin Gelegenheit zur Prüfung und gesetzlich geschuldeten Nacherfüllung geben. Ein bestimmtes Portal oder eine besondere Form ist keine Ausschlussvoraussetzung. Die Verkäuferin stimmt notwendige Besichtigung und Arbeiten rechtzeitig ab. Bei Gefahr im Verzug und in den übrigen gesetzlich geregelten Fällen bleiben Sofortmaßnahmen, Selbstvornahme und Kostenerstattung möglich.

Die Verkäuferin darf die ordnungsgemäße Art der Nacherfüllung im gesetzlichen Rahmen wählen. Sie schuldet keinen vollständigen Austausch mangelfreier Bauteile, wenn eine fachgerechte gleichwertige Mangelbeseitigung den vertraglichen Zustand herstellt und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Verschleiß, fehlende vereinbarte Wartung und nachträgliche Eingriffe sind ursachenbezogen zu prüfen; sie führen nicht automatisch zum Verlust sämtlicher Gewährleistungsrechte. Die Abtretung von Ansprüchen gegen Nachunternehmer ersetzt die Haftung der Verkäuferin nicht.

Soweit gesetzlich zulässig, kann die GdWE gleichgerichtete Ansprüche wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum durch Beschluss zur gemeinschaftlichen Verfolgung übernehmen. Dieser Vertrag schließt solche Beschlüsse nicht aus und begründet keine zwingende Abtretung aller Ansprüche. Eine doppelte Befriedigung desselben Mangelbeseitigungsinteresses kann nicht verlangt werden. Die Anzeige und Bearbeitung gemeinschaftlicher Mängel ist mit der Verwaltung zu koordinieren, ohne eine eigenständige Ausschlussfrist zu schaffen.

14 Auflassung, Vormerkung und Vollzug

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das in Ziffer 2 bezeichnete Wohnungseigentum auf [Namen der Käuferseite] zu je einem hälftigen Anteil übergehen soll. Die Auflassung wird in der endgültigen Urkunde unbedingt erklärt. Die Verkäuferin bewilligt und die Käuferseite beantragt die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung an der vereinbarten Rangstelle. Ihre endgültige Bezeichnung wird an die wirksam angelegten Wohnungsgrundbücher angepasst; eine nicht existente Blattnummer wird im Entwurf nicht als Registertatsache ausgegeben.

Der Notar soll die Umschreibung beantragen, sobald die vertraglich geschuldete Gegenleistung bezahlt oder ein verbleibender Streitbetrag durch übereinstimmende notarielle Abwicklungsanweisung oder gerichtliche Entscheidung geklärt ist, die erforderliche steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt und die gesetzlichen Zahlungsnachweispflichten erfüllt sind. Die gesetzlichen Ansprüche auf Eigentumsübertragung und deren gerichtliche Durchsetzung werden dadurch nicht ausgeschlossen. Bis dahin gibt der Notar keine Ausfertigung mit ungesicherter Vollzugsmöglichkeit heraus.

Die Käuferseite bewilligt die Löschung der Vormerkung bei ihrer Eigentumseintragung, sofern keine beeinträchtigenden Zwischenrechte ohne ihre Zustimmung bestehen bleiben. Für den Fall des Scheiterns des Vertrags wird keine automatische Löschungsvollmacht allein auf einseitige Behauptung der Verkäuferin erteilt. Rückabwicklung, Rückzahlung empfangener Beträge und Löschung sind dann gesondert rechtlich und notariell zu sichern.

15 Vollzugsvollmacht und Gemeinschaftsordnung

Die Beteiligten bevollmächtigen den beurkundenden Notar und seine amtliche Vertretung, Anträge zum vertragsgemäßen Grundbuchvollzug getrennt oder beschränkt zu stellen und offensichtliche Schreibfehler oder grundbuchliche Bezeichnungsfehler zu berichtigen. Änderungen des wirtschaftlichen Vertragsinhalts, des Kaufpreises, der Fläche, des Leistungsumfangs und der

zugeordneten Rechte sind nicht umfasst. Die Vollmacht berechtigt nicht zur Abnahme, zu Mängelverzichten, Vergleichen oder der Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung.

Die Käuferseite tritt mit dem gesetzlich maßgeblichen Zeitpunkt in die GdWE ein. Inhalt und Reichweite der Gemeinschaftsordnung ergeben sich aus dem beurkundeten Teilungstext. Die Verwaltung kann organisatorische Aufgaben übernehmen, aber keine vertragliche Abnahme für die Käuferseite erklären. Eine Erstverwalterbestellung ist in dieser Urkunde nicht enthalten; sie bedarf einer gesonderten wirksamen Entscheidung. Die Verkäuferin erhält weder ein dauerhaftes Mehrstimmrecht noch eine Befreiung von Kosten für ihre unverkauften Einheiten.

16 Kosten, Belehrungen und Schlussbestimmungen

Die Käuferseite trägt die Kosten dieses Erwerbsvertrags und seines üblichen Vollzugs, der eigenen Vormerkung und Eigentumsumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer. Die Verkäuferin trägt die Kosten der Teilung, der Abgeschlossenheitsunterlagen und der Freistellung von ihren nicht übernommenen Belastungen. Jede Seite trägt die Kosten ihrer eigenen Beratung. Die gesetzliche Außenhaftung für Steuern und Gebühren bleibt unberührt. Eine selbstständige Maklerprovisionszusage wird in diesem Vertrag nicht begründet.

Der Notar wird über Formbedürftigkeit, Vormerkung, Eigentumserwerb durch Eintragung, MaBV-Sicherungen, Gemeinschaftseigentum, Zahlungsnachweise und wirtschaftliche Grenzen seiner Prüfung belehren. Nebenabreden über Kaufpreis, Bauleistung oder Sonderwünsche sind vollständig offenzulegen und in der erforderlichen Form aufzunehmen. Eine tatsächliche Individualabrede wird nicht durch eine pauschale Vollständigkeitsklausel verdrängt. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Regel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; eine automatische Ersetzung durch die verkäuferfreundlichste ähnliche Klausel wird nicht vereinbart.

17 Anlagen und vorgesehener Urkundsabschluss

Anlage	Gegenstand
1	Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung TE-OPTION-01
2	Baubeschreibung BT-BB-01 mit Planverzeichnis
3	Raum- und Zuordnungsliste WE01
4	Wohnungsbezogener Ratenplan WE01
5	Bemusterungs- und Sonderwunschordnung BT-BM-01

Der Schlussvermerk über vollständiges Vorlesen, Vorlage der Pläne, Genehmigung und eigenhändige Unterzeichnung wird erst nach tatsächlichem Ablauf der Beurkundungsverhandlung ausgefüllt. Diese Entwurfssfassung ist weder eine Urschrift noch eine beglaubigte Abschrift und enthält keine Unterschrift oder Siegelnachbildung.

Unterschriftszeile Verkäuferin: _____

Unterschriftszeile Käuferseite: _____

Unterschriftszeile Notar: _____

Abnahmeprotokoll Sondereigentum

Ausfüllbare Arbeitsvorlage zum gesonderten Bauträgererwerb.

1 Beteiligte und Gegenstand

Am [Datum] besichtigen die Verkäuferin [Name], die Käuferseite [Name] und die hinzugezogene Vertrauensperson [Name] die Wohnung [Nummer]. Grundlage sind der Erwerbsvertrag vom [Datum], der Planstand [Bezeichnung] und die vereinbarten Sonderwünsche [Bezeichnung].

2 Feststellungen

Die Beteiligten prüfen die zugänglichen Räume, Oberflächen, Türen, Fenster, Installationen und die wohnungsbezogenen Betriebsfunktionen. Nicht zugängliche oder nicht geprüfte Bereiche werden mit Grund und Nachholtermin bezeichnet. Die beigefügte Mängelliste enthält für jeden Befund Raum, Bauteil, Erscheinung, Einordnung, Beleg und vorgesehenen Erledigungstermin.

3 Individuelle Erklärung

Die Käuferseite erklärt nach Prüfung: [Abnahme mit konkret bezeichneten Vorbehalten oder begründete Verweigerung wegen wesentlicher Mängel]. Rechte wegen der in der Anlage als bekannt bezeichneten Mängel werden ausdrücklich vorbehalten. Ein etwaiger Vorbehalt wegen einer gesondert vereinbarten Vertragsstrafe wird eigenständig erklärt. Eine Zustimmung der Verkäuferin zu jedem Befund ist nicht Voraussetzung für dessen Dokumentation.

4 Nacharbeiten und Unterlagen

Die Verkäuferin stimmt den Zugang für die bezeichneten Nacharbeiten mit der Käuferseite ab. Die technische Erledigung wird nachgeprüft. Dieses Protokoll ersetzt weder die Abnahme des Gemeinschaftseigentums noch die Prüfung der Schlussratenfälligkeit. Übergebene Unterlagen und Schlüssel werden getrennt im Übergabeprotokoll aufgeführt.

Unterschrift beziehungsweise dokumentierte Erklärung: _____

Individuelle Abnahmeerklärung Gemeinschaftseigentum

Ausfüllbare Arbeitsvorlage zum gesonderten Bauträgererwerb.

1 Begehung und Vertragsbezug

Am [Datum] findet die Begehung des Gemeinschaftseigentums zum Erwerbsvertrag der Käuferseite [Name], Wohnung [Nummer], statt. Der Gegenstand umfasst [konkret bezeichnete Bereiche]. Der technische Sachverständige [Name] begleitet die Prüfung, erklärt dadurch aber keine Abnahme im Namen der Käuferseite.

2 Prüfungsumfang

Dach, Fassade, tragende und gemeinschaftliche Bauteile, Technik, Aufzug, Außenanlagen und die erforderlichen Betriebsunterlagen werden anhand der beigefügten Liste geprüft. Nicht untersuchte oder noch unzugängliche Teile sind ausdrücklich aufgeführt. Eine frühere Erklärung anderer Erwerber wird nicht als Erklärung dieser Käuferseite übernommen.

3 Erklärung der Käuferseite

Die Käuferseite erklärt persönlich oder durch eine gesondert und frei bevollmächtigte Vertrauensperson: [konkrete Abnahmeentscheidung]. Die in der Befundliste bezeichneten bekannten Mängel und Restleistungen werden vorbehalten. Eine Mehrheit der Eigentümer und die Verwaltung ersetzen diese Erklärung nicht.

4 Folgeverfahren

Die Verkäuferin teilt für jeden bestätigten Mangel den vorgesehenen Erledigungstermin mit. Streitig gebliebene Befunde und die hierzu vorhandenen Unterlagen werden ohne Anerkenntniszwang festgehalten. Eine technische Nachkontrolle erklärt weder einen pauschalen Verzicht noch einen gemeinsamen Verjährungsbeginn für sämtliche Erwerber.

Unterschrift beziehungsweise dokumentierte Erklärung: _____

Sonderwunschvereinbarung mit Preis- und Terminfolge

Ausfüllbare Arbeitsvorlage zum gesonderten Bauträgererwerb.

1 Vertragsbezug und gewünschte Änderung

Die Parteien des Erwerbsvertrags vom [Datum] über Wohnung [Nummer] vereinbaren nach Prüfung der erforderlichen Form folgende Änderung: [vollständige Beschreibung der neuen Leistung]. Sie ersetzt die bisher vereinbarte Leistung [Beschreibung] im bezeichneten Umfang.

2 Vergütungsfolge

Der Bruttopreis der neuen Leistung beträgt [Betrag] EUR. Für entfallende Grundleistungen werden [Betrag] EUR abgezogen. Die zusätzliche vereinbarte Vergütung beträgt daher [Betrag] EUR. Diese Vereinbarung schafft keine Zahlungspflicht vor Eintritt der gesetzlichen und vertraglichen Fälligkeitsvoraussetzungen.

3 Termine und Freigaben

Die konkret nachgewiesene Auswirkung auf den kritischen Bauablauf beträgt [Dauer und betroffene Arbeiten]. Als neuer verbindlicher Termin für die betroffene Leistung wird [Datum] vereinbart; andere Termine bleiben unberührt, soweit sie nicht ausdrücklich bezeichnet werden. Die erforderlichen technischen und behördlichen Freigaben [Bezeichnung] sind vor Ausführung einzuholen.

4 Dokumentation

Die Änderung wird im Planregister und im wohnungsbezogenen Ausstattungsblatt fortgeschrieben. Die Parteien erhalten den vollständigen Text mit Anlagen. Die Ausführung beginnt erst nach wirksamer Vereinbarung und Klärung der gesetzlichen Form. Alle nicht geänderten Bestimmungen des Erwerbsvertrags gelten fort.

Unterschrift beziehungsweise dokumentierte Erklärung: _____

Ratenabruf nach dokumentiertem Bautenstand

Ausfüllbare Arbeitsvorlage zum gesonderten Bauträgererwerb.

1 Forderung und Belege

Aus dem wirksamen Erwerbsvertrag vom [Datum] über Wohnung [Nummer] wird die Rate [Nummer] in Höhe von [Betrag] EUR angefordert. Die Rate beruht auf den vollständig erreichten Leistungen [konkrete Leistungen]. Der beigefügte Bericht [Datum und Verfasser] beschreibt den jeweiligen Fertigstellungsstand.

2 Allgemeine Voraussetzungen

Die notarielle Mitteilung vom [Datum], die Eintragung des Wohnungseigentums und der Vormerkung sowie die ausgehändigte Freistellungserklärung vom [Datum] sind zugeordnet. Die notwendige Baugenehmigung und ihre für die Ausführung maßgeblichen Voraussetzungen liegen vor. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, darf dieses Schreiben nicht als Zahlungsaufforderung freigegeben werden.

3 Sicherheit und Zahlung

Von dem Ratenbetrag sind die noch aufzubauende Fertigstellungssicherheit von [Betrag] EUR und begründete sonstige Abzüge gesondert abzusetzen. Der danach angeforderte Betrag beträgt [Betrag] EUR. Die Zahlung wird frühestens nach Ablauf der vertraglichen Frist und nur auf die verifizierte, nach der notariellen Abwicklung zulässige Bankverbindung verlangt. Gesetzliche Einwendungen und Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

4 Schlussrate

Wird die Schlussrate angefordert, sind die vollständige Fertigstellung, die Erledigung protokollierter Mängel und Restarbeiten sowie die noch offenen streitigen Befunde konkret zu prüfen. Die bloße Erklärung der Abnahme ist dafür kein Ersatz.

Unterschrift beziehungsweise dokumentierte Erklärung: _____

Mängelanzeige und Terminabstimmung

Ausfüllbare Arbeitsvorlage zum gesonderten Bauträgererwerb.

1 Befund

In Wohnung beziehungsweise Gemeinschaftsbereich [Bezeichnung] wurde am [Datum] folgender Befund festgestellt: [konkrete Erscheinung]. Betroffen sind [Bauteil und Ort]. Die beigelegten Unterlagen [Bezeichnung] dokumentieren den Zustand; eine technische Ursache wird nur insoweit benannt, wie sie tatsächlich festgestellt ist.

2 Abhilfeverlangen

Die Verkäuferin wird gebeten, den Befund zu prüfen und den geschuldeten vertragsgemäßen Zustand bis zum [angemessene konkrete Frist] herzustellen. Für eine gemeinsame Besichtigung werden [Termine] angeboten. Sofern die vorgeschlagene Frist aus nachweisbaren technischen Gründen nicht genügt, wird unverzüglich um einen begründeten Ablaufvorschlag gebeten.

3 Dringlichkeit

Bei einer Gefahr für Personen oder drohender Ausweitung des Schadens sind geeignete Sofortmaßnahmen zu veranlassen und zu dokumentieren. Solche Maßnahmen erklären kein Anerkenntnis einer bestimmten Kostenverteilung. Erforderliche Beweise werden vor Veränderung des Zustands gesichert, soweit die Gefahrenabwehr dies zulässt.

4 Rechte und Kommunikation

Dieses Schreiben enthält keinen Verzicht auf weitergehende gesetzliche Rechte. Die Antwort soll Befund, Verantwortlichkeit, vorgesehenen Arbeitsschritt und Termin getrennt behandeln. Die Mängelliste wird nach tatsächlicher Erledigung und Nachkontrolle fortgeschrieben.

Unterschrift beziehungsweise dokumentierte Erklärung: _____

Zuordnung und Rückforderung einer doppelten Zahlung

Projekt {{PROJEKT}} · Bearbeitung {{BEARBEITENDE_PERSON}} · Datum
{{AUSFERTIGUNGSDATUM}}

1. Betroffene Zahlungen

{{ANREDE}}, auf Ihre Forderung {{RECHNUNGSNUMMER}} haben wir am {{ERSTE_ZAHLUNG}} unter der Bankreferenz {{ERSTE_REFERENZ}} und am {{ZWEITE_ZAHLUNG}} unter der Bankreferenz {{ZWEITE_REFERENZ}} jeweils {{BETRAG}} EUR überwiesen. Die beigefügten Bankbelege weisen beide Kontobelastungen aus.

2. Abgleich und Rückzahlung

Nach unserem Abgleich betrifft die zweite Zahlung dieselbe Forderung und wurde nicht auf eine weitere offenstehende Rechnung angewiesen. Bitte bestätigen Sie die Zuordnung und erstatten Sie den überzahlten Betrag von {{UEBERZAHLUNG}} EUR bis zum {{RUECKZAHLUNGSTERMIN}} auf das nachstehend bezeichnete Projektkonto {{PROJEKTKONTO}}. Falls Sie eine andere Zuordnung annehmen, benennen Sie bitte die konkrete Forderung und den dafür maßgeblichen Beleg.

3. Abschluss des Vorgangs

Die Rückzahlung ist unter Angabe von {{ERSTATTUNGSREFERENZ}} zu leisten. Wir schließen den Vorgang erst nach dem Abgleich mit dem tatsächlichen Bankeingang. Die zutreffend erfüllte ursprüngliche Forderung wird durch diese Rückzahlungsaufforderung nicht erneut zur Zahlung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen

{{UNTERSCHRIFT_NAME}}

{{FUNKTION}}

Rechnungseingang und Anforderung fehlender Unterlagen

Projekt {{PROJEKT}} · Bearbeitung {{BEARBEITENDE_PERSON}} · Datum
{{AUSFERTIGUNGSDATUM}}

1. Bezug und Eingang

{{ANREDE}}, wir bestätigen den Eingang Ihrer Rechnung {{RECHNUNGSNUMMER}} vom
{{RECHNUNGSDATUM}} über {{RECHNUNGSBETRAG}} EUR zum Auftrag
{{AUFTRAGSNUMMER}}. Die Rechnung wurde am {{EINGANGSDATUM}} im Projekt {{PROJEKT}}
erfasst. Diese Eingangsbestätigung enthält noch keine Erklärung zur Berechtigung der Forderung oder zum
Leistungsstand.

2. Benötigte Unterlagen

Für den sachlichen Abgleich benötigen wir folgende Unterlagen: {{UNTERLAGEN}}. Die offene Zuordnung
betrifft die Positionen {{POSITIONEN}} und den Plan- beziehungsweise Nachtragsstand
{{BEZUGSSTAND}}. Bitte übersenden Sie die fehlenden Unterlagen bis zum {{ANTWORTTERMIN}}
unter derselben Rechnungsnummer. Eine erneute Rechnung mit unveränderter Forderung ist hierfür nicht
erforderlich.

3. Weiteres Vorgehen

Den bereits prüfbaren Rechnungsanteil behandeln wir gesondert. Ob und in welchem Umfang ein Betrag fällig
ist oder zurückbehalten werden darf, ergibt sich aus dem Vertrag und den jeweiligen gesetzlichen
Voraussetzungen. Die bloße Anforderung zusätzlicher Unterlagen verschiebt keine Frist, die unabhängig
hiervon läuft. Unser Ansprechpartner für die weitere Abstimmung ist {{KONTAKT}}.

Mit freundlichen Grüßen

{{UNTERSCHRIFT_NAME}}

{{FUNKTION}}

Einwendung gegen eine konkret bezeichnete Rechnungsposition

Projekt {{PROJEKT}} · Bearbeitung {{BEARBEITENDE_PERSON}} · Datum
{{AUSFERTIGUNGSDATUM}}

1. Betroffene Forderung

{{ANREDE}}, Ihre Rechnung {{RECHNUNGSNUMMER}} vom {{RECHNUNGSDATUM}} haben wir mit dem Auftrag {{AUFTRAGSNUMMER}} und den vorliegenden Ausführungsunterlagen verglichen. Unsere Einwendung betrifft ausschließlich die nachstehend bezeichneten Positionen und Tatsachen. Die übrigen Positionen werden gesondert bearbeitet.

2. Abweichung und Belegbezug

Bei Position {{POSITION}} rechnen Sie {{ABGERECHNETE_LEISTUNG}} ab. Nach den Unterlagen {{BELEGE}} ist dagegen folgender Stand dokumentiert: {{DOKUMENTIERTER_STAND}}. Daraus ergibt sich für den von uns beanstandeten Teilbetrag zunächst eine Differenz von {{DIFFERENZ}} EUR. Bitte erläutern Sie die Abweichung und legen Sie die dazugehörige Beauftragung, Mengenermittlung oder Korrektur bis zum {{ANTWORTTERMIN}} vor.

3. Abgrenzung der Erklärung

Mit dieser Mitteilung erkennen wir den bestrittenen Teil der Forderung nicht an. Ein etwaiger Zahlungsverzug, ein Zurückbehaltungsrecht und die Behandlung unstreitiger Beträge sind anhand der konkreten Vertrags- und Fälligkeitslage gesondert zu beurteilen. Soweit bereits eine Zahlung veranlasst wurde, teilen wir deren Zuordnung und einen gegebenenfalls verlangten Erstattungsbetrag in einer gesonderten Erklärung mit.

Mit freundlichen Grüßen

{{UNTERSCHRIFT_NAME}}

{{FUNKTION}}

Zahlungsfreigabe für eine Projektforderung

Projekt {{PROJEKT}} · Bearbeitung {{BEARBEITENDE_PERSON}} · Datum
{{AUSFERTIGUNGSDATUM}}

1. Zahlungsgegenstand

Die Rechnung {{RECHNUNGSNUMMER}} des Unternehmens {{EMPFAENGER}} betrifft
{{LEISTUNG}} aus dem Auftrag {{AUFTRAGSNUMMER}}. Der Rechnungsbetrag beträgt
{{RECHNUNGSBETRAG}} EUR. Bisherige Zahlungen und Erstattungen zu dieser Forderung wurden anhand
der Bankbelege {{BANKBELEGE}} abgeglichen. Der jetzt zur Freigabe vorgelegte Betrag beträgt
{{ZAHLBETRAG}} EUR.

2. Sachlicher Abgleich

Die technische Zuordnung wurde am {{PRUEFEDATUM}} durch {{PRUEFENDE_PERSON}} anhand von
{{LEISTUNGSNACHWEISE}} vorgenommen. Abweichungen vom behaupteten Leistungsstand bestehen
hinsichtlich {{ABWEICHUNGEN}}. Der zugehörige Nachtrag beziehungsweise die unveränderte
Vertragsgrundlage ist {{VERTRAGSGRUNDLAGE}}. Eine technische Bestätigung erklärt keine
rechtsgeschäftliche Anerkennung weiterer Vergütung.

3. Entscheidung und Ausführung

Die zahlungsberechtigte Person {{FREIGEBENDE_PERSON}} entscheidet am {{FREIGABEDATUM}} wie
folgt: {{ENTSCHEIDUNG}}. Als Ausführungstag ist {{AUSFUEHRUNGSTAG}} vorgesehen. Vor
Übermittlung des Zahlungsauftrags sind Empfänger, Bankverbindung, offene Zahlungsaufträge und der
Verwendungszweck nochmals mit den freigegebenen Originaldaten abzugleichen. Eine aus einer Rechnung
abweichende Bankverbindung wird nicht allein aufgrund einer E-Mail übernommen.

Mit freundlichen Grüßen

{{UNTERSCHRIFT_NAME}}

{{FUNKTION}}

Beschlussvorlage · Prüfung der Einzelverkaufsoption

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

1 Gegenstand der Entscheidung

Die Geschäftsführung legt den Gesellschaftern am 1. November 2027 die Möglichkeit vor, das geplante Mietobjekt vor Baubeginn in acht Wohnungseigentumsrechte aufzuteilen und einzeln zu veräußern. Das bisher freigegebene Vermietungskonzept gilt weiter. Die nachfolgenden Erwerberprofile und Preise dienen der vorbereiteten Vertragsgestaltung; es liegen weder verbindliche Angebote noch Reservierungen oder Kaufverträge vor.

2 Vorgesehene wirtschaftliche Eckdaten

Einheit	Ansatz Gesamtpreis EUR	Käuferprofil für Entwurf
WE01	409.000,00	Johann Müller und Anna Müller
WE02	449.000,00	Georg Schmidt und Margarete Schmidt
WE03	489.000,00	Friedrich Schulz und Erna Schulz
WE04	419.000,00	Hans Becker
WE05	459.000,00	Karl Hoffmann und Hildegard Hoffmann
WE06	499.000,00	Heinrich Koch und Elisabeth Koch
WE07	469.000,00	Otto Fischer und Martha Fischer
WE08	479.000,00	Wilhelm Weber und Gertrud Weber
Gesamt	3.672.000,00	Acht voneinander getrennte Erwerbsvorgänge

Die Ansätze sind fiktive Verhandlungspreise und keine Marktwertermittlung. Aus ihrem Vergleich mit dem bisherigen Mietprojektbudget ergibt sich noch kein belastbarer Veräußerungsgewinn. Vertrieb, Teilung, Abgeschlossenheit, mögliche Zusatzkosten der Schallschutzanforderungen, Steuern, Finanzierung, Pfandfreigabe und Ausfallrisiken sind vor einer Freigabe gesondert zu kalkulieren. Die Projektbank hat noch keine auf diese Verkaufsoption bezogene Freistellung abgegeben.

3 Voraussetzungen eines späteren Beschlusses

Vor einer endgültigen Entscheidung sind eine marktbezogene Preisprüfung, eine aktualisierte Liquiditätsplanung ohne Doppelzählung von Mieten und Verkaufserlösen, die schriftliche Abstimmung mit der Projektbank und die rechtlich-technische Teilungsprüfung vorzulegen. Die notarielle Entwurfsfassung ist mit dem tatsächlichen Käufer und dem zum Abschluss geltenden Recht zu prüfen. Eine Vertriebsfreigabe darf nicht als Baufreigabe oder Kaufpreisfälligkeit behandelt werden.

4 Zur Entscheidung gestellter Beschlusstext

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Einzelverkaufsoption erst nach Vorlage und Zustimmung zu den in Ziffer 3 bezeichneten Unterlagen gesondert freizugeben. Bis dahin bleibt es bei der bestehenden Vermietungsplanung. Die Geschäftsführung darf in der Zwischenzeit unverbindliche Entwürfe und Kalkulationen vorbereiten, jedoch keine Kaufpreiszahlungen einziehen oder einen bereits beschlossenen Verkauf mitteilen.

Abstimmung und Unterschriften sind offen. Diese Vorlage dokumentiert noch keinen gefassten Beschluss.

Vorbereitung des Aufteilungsplans · AP-OPTION-01

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

1 Planauftrag

Die bestehende Objektplanung soll für den Fall einer späteren Freigabe der Verkaufsoption einen eindeutig nummerierten Aufteilungsplan vorbereiten. Grundlage sind die bestehenden Grundrisse GP01 und GP02, der Lageplan LP01 Revision 1 und die genehmigte Nutzung. Eine Änderung der Kubatur oder der acht Wohnungszuschnitte wird damit nicht beauftragt.

2 Darzustellende Rechte und Flächen

Jeder zu einer Wohnung gehörende Raum muss dieselbe Nummer von 01 bis 08 tragen. Gemeinschaftliche Verkehrs- und Technikflächen sind eindeutig abzugrenzen. Im Lageplan sind die acht Stellplatzsondernutzungsflächen nummeriert und vermaßt darzustellen. Das barrierefreie Stellplatzrecht 01 ist der Wohnung 01 zugeordnet; Stellplatz 02 erhält im Optionsstand den zweiten Ladepunkt. Fahrrad-, Spiel-, Wartungs- und Rettungsflächen bleiben gemeinschaftlich.

3 Behördliches Verfahren und Vollzug

Aufteilungsplan und Abgeschlossenheitsbescheinigung werden im gesetzlich vorgesehenen Verfahren beantragt. Eine bloße Grundrisskopie ohne die notwendigen behördlichen Merkmale ist nicht als bereits bescheinigter Plan zu verwenden. Eingangsbestätigung, Nachforderung, Bescheinigung und notarieller Einreichungsstand werden erst dokumentiert, wenn sie tatsächlich im Optionsverfahren vorliegen.

Anfrageentwurf an die Projektbank · Einzelpfandfreistellung

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

An die Leinebogen Projektbank AG, Firmenkundenbetreuung. Betreff: SW-HI-26-08, unverbindliche Prüfung einer Einzelverkaufsoption, Projektgrundschuld 1.600.000,00 EUR.

Sehr geehrte Frau West,

wir prüfen derzeit als noch nicht beschlossene Alternative zur Vermietung den Einzelverkauf der acht Wohnungen vor Baubeginn. Bitte teilen Sie uns mit, unter welchen wirtschaftlichen Voraussetzungen Sie für jede Einheit eine MaBV-konforme Freistellung der nicht zu übernehmenden Grundpfandrechte auch für den Fall unvollendeter Bauausführung erklären könnten. Wir bitten um einen vollständigen Wortlaut für die notarielle Prüfung.

Bitte trennen Sie die projektinterne Darlehensrückführung von dem gegenüber dem jeweiligen Erwerber auszuhändigenden Freistellungsversprechen. Benennen Sie die vorgesehenen Ablösebeträge, Konten, Rangfolgen und eine etwaige Rückzahlungsalternative im gesetzlich zulässigen Umfang. Die beigefügte Preisübersicht enthält lediglich Planansätze, keine beurkundeten Kaufpreise.

Bis zur gesonderten Entscheidung werden keine Erwerberzahlungen eingezogen und keine bestehenden Darlehenspflichten geändert. Bitte bestätigen Sie gesondert, welche Zustimmung aus dem Projektfinanzierungsvertrag vor einer etwaigen Veräußerung benötigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Birk

Steinbogen Wohnen GmbH

Versandstatus: Entwurf, noch nicht versandt.

Status

Option_nicht_beschlossen

Einheit

WE01

Wohnfläche_m2

68

MEA_Zähler

68

MEA_Nenner

600

Planpreis_EUR

409.000,00

Sicherheit_5Prozent_EUR

20.450,00

Erste_Auszahlung_25Prozent_EUR

102.250,00

Rate1_EUR

122.700,00

Rate2_EUR

114.520,00

Rate3_EUR

51.534,00

Rate4_EUR

25.767,00

Rate5_EUR

34.356,00

Rate6_EUR

45.808,00

Rate7_EUR

14.315,00

Status

Option_nicht_beschlossen

Einheit

WE02

Wohnfläche_m2

75

MEA_Zähler

75

MEA_Nenner

600

Planpreis_EUR

449.000,00

Sicherheit_5Prozent_EUR

22.450,00

Erste_Auszahlung_25Prozent_EUR

112.250,00

Rate1_EUR

134.700,00

Rate2_EUR

125.720,00

Rate3_EUR

56.574,00

Rate4_EUR

28.287,00

Rate5_EUR

37.716,00

Rate6_EUR

50.288,00

Rate7_EUR

15.715,00

Status

Option_nicht_beschlossen

Einheit

WE03

Wohnfläche_m2

82

MEA_Zähler

82

MEA_Nenner

600

Planpreis_EUR

489.000,00

Sicherheit_5Prozent_EUR

24.450,00

Erste_Auszahlung_25Prozent_EUR

122.250,00

Rate1_EUR

146.700,00

Rate2_EUR

136.920,00

Rate3_EUR

61.614,00

Rate4_EUR

30.807,00

Rate5_EUR

41.076,00

Rate6_EUR

54.768,00

Rate7_EUR

17.115,00

Status

Option_nicht_beschlossen

Einheit

WE04

Wohnfläche_m2

68

MEA_Zähler

68

MEA_Nenner

600

Planpreis_EUR

419.000,00

Sicherheit_5Prozent_EUR

20.950,00

Erste_Auszahlung_25Prozent_EUR

104.750,00

Rate1_EUR

125.700,00

Rate2_EUR

117.320,00

Rate3_EUR

52.794,00

Rate4_EUR

26.397,00

Rate5_EUR

35.196,00

Rate6_EUR

46.928,00

Rate7_EUR

14.665,00

Status

Option_nicht_beschlossen

Einheit

WE05

Wohnfläche_m2

75

MEA_Zähler

75

MEA_Nenner

600

Planpreis_EUR

459.000,00

Sicherheit_5Prozent_EUR

22.950,00

Erste_Auszahlung_25Prozent_EUR

114.750,00

Rate1_EUR

137.700,00

Rate2_EUR

128.520,00

Rate3_EUR

57.834,00

Rate4_EUR

28.917,00

Rate5_EUR

38.556,00

Rate6_EUR

51.408,00

Rate7_EUR

16.065,00

Status

Option_nicht_beschlossen

Einheit

WE06

Wohnfläche_m2

82

MEA_Zähler

82

MEA_Nenner

600

Planpreis_EUR

499.000,00

Sicherheit_5Prozent_EUR

24.950,00

Erste_Auszahlung_25Prozent_EUR

124.750,00

Rate1_EUR

149.700,00

Rate2_EUR

139.720,00

Rate3_EUR

62.874,00

Rate4_EUR

31.437,00

Rate5_EUR

41.916,00

Rate6_EUR

55.888,00

Rate7_EUR

17.465,00

Status

Option_nicht_beschlossen

Einheit

WE07

Wohnfläche_m2

75

MEA_Zähler

75

MEA_Nenner

600

Planpreis_EUR

469.000,00

Sicherheit_5Prozent_EUR

23.450,00

Erste_Auszahlung_25Prozent_EUR

117.250,00

Rate1_EUR

140.700,00

Rate2_EUR

131.320,00

Rate3_EUR

59.094,00

Rate4_EUR

29.547,00

Rate5_EUR

39.396,00

Rate6_EUR

52.528,00

Rate7_EUR

16.415,00

Status

Option_nicht_beschlossen

Einheit

WE08

Wohnfläche_m2

75

MEA_Zähler

75

MEA_Nenner

600

Planpreis_EUR

479.000,00

Sicherheit_5Prozent_EUR

23.950,00

Erste_Auszahlung_25Prozent_EUR

119.750,00

Rate1_EUR

143.700,00

Rate2_EUR

134.120,00

Rate3_EUR

60.354,00

Rate4_EUR

30.177,00

Rate5_EUR

40.236,00

Rate6_EUR

53.648,00

Rate7_EUR

16.765,00

Bauträgerkaufvertrag · Wohnung 01

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Urkundenverzeichnis: Nummer wird erst im Beurkundungstermin vergeben. Ort: Hildesheim.

Beurkundungstag: noch nicht vereinbart. Diese Fassung enthält die vorgesehenen Erklärungen; eine Verlesung, Genehmigung, Unterzeichnung oder Grundbucheinsicht ist damit nicht bestätigt.

1 Beteiligte und Verfahren

Zur gemeinsamen Beurkundung vor Notar Dr. Johann Bauer mit dem Amtssitz Hildesheim sind vorgesehen: Frau Maren Birk, handelnd ausschließlich als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim, als Verkäuferin, sowie Johann Müller, geboren am 12.03.1968, und Anna Müller, geboren am 21.06.1970, wohnhaft Lindensteg 12, 31134 Hildesheim, als Käuferseite. Die aktuelle Registerbezeichnung und die Vertretungsbefugnis der Verkäuferin sowie die Personalien werden anhand aktueller Unterlagen im Beurkundungsverfahren festgestellt.

Die Käuferseite erwirbt für gemeinschaftliche Eigennutzung. Sie handelt bei diesem Erwerb als Verbraucher. Eine spätere Vermietung aus dem Privatvermögen ändert diese Einordnung nicht allein wegen umsatzsteuerrechtlicher Begriffe. Die Beteiligten handeln jeweils im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Etwaige abweichende wirtschaftlich Berechtigte sind dem Notar vor der Beurkundung offenzulegen.

Die Eheleute erwerben jeweils einen hälftigen Anteil am nachstehend bezeichneten Wohnungseigentum. Für den Entwurf ist gesetzlicher Güterstand nach deutschem Recht vorgesehen; ausländische Bezüge, Eheverträge oder Verfügungsbeschränkungen sind vor Beurkundung festzustellen. Die Käufer haften für ihre vertraglichen Zahlungspflichten als Gesamtschuldner. Mitteilungen an mehrere Käufer müssen allen zugehen, soweit nicht nach Vertragsschluss eine gesonderte Empfangsvollmacht erteilt wird. Eine Empfangsvollmacht für Zahlungsaufforderungen ist kein Verzicht auf Einwendungen.

Das Notariat soll der Käuferseite den vollständigen beabsichtigten Vertragstext mit den Anlagen rechtzeitig, im Regelfall mindestens zwei Wochen vor dem Termin, zur Verfügung stellen. Der tatsächliche Zugangszeitpunkt wird in der Nebenakte nachgewiesen und erst dann in die Niederschrift übernommen. Eine Verkürzung wird mit diesem Entwurf weder verlangt noch erklärt. Wesentliche spätere Änderungen werden mit dem Notariat besprochen, damit ausreichend Gelegenheit zur Prüfung bleibt.

2 Grundstück, Teilung und Vertragsgegenstand

Ausgangspunkt ist das Grundstück Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Verkäuferin ist im Hauptprojekt als Grundstückseigentümerin vorgesehen. In Abteilung III besteht die projektbezogene Grundschild zugunsten der Leinebogen Projektbank AG über 1.600.000,00 EUR mit dinglichen Zinsen und Nebenleistung gemäß Grundschildbestellung UVZ 139/2026 der Notarin Dr. Carla Fink. Die Käuferseite übernimmt diese Belastung nicht. Maßgeblich für die endgültige Urkunde sind der aktuelle vollständige Grundbuchinhalt und offene Anträge; der Entwurf behauptet keine zwischenzeitliche Löschung oder aktuelle Einsicht.

Die Verkäuferin verkauft der Käuferseite den zu bildenden Miteigentumsanteil von 68/600 an diesem Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nummer 01 im Erdgeschoss, westlicher Gebäudeteil, und dem dieser Wohnung zugeordneten Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz Nummer 01. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem noch behördlich zu bescheinigenden Aufteilungsplan. Es wird kein Keller, kein Dachterrassenrecht und kein ausschließliches Gartennutzungsrecht verkauft. Im Wohnungsinnen liegt ein eigener Abstellraum.

Die vereinbarte Wohnfläche beträgt 68,00 m² nach der beigefügten wohnungsbezogenen Raumflächenliste. Die aufgeführten Räume werden vollständig und Außenflächen nicht angerechnet.

Eine pauschale Minderflächentoleranz oder ein Verzicht auf Rechte bei Flächenabweichungen ist nicht vereinbart. Die Festpreisvereinbarung lässt gesetzliche Rechte wegen einer Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit unberührt. Bewegliche Möbel in Plandarstellungen gehören nicht zum Kaufgegenstand.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Teilung entsprechend dem beigefügten Teilungserklärungsentwurf und der abgestimmten Aufteilung durchzuführen. Zur Beurkundung müssen ein hinreichend bestimmter Aufteilungsplan und der vollständige Text der einzubeziehenden Bezugsurkunde vorliegen. Die Anlage „Vorbereitung Aufteilungsplan“ ist bis zur Ergänzung der behördlich erforderlichen Unterlagen eine Planungsvorgabe und keine Abgeschlossenheitsbescheinigung. Vor Eintragung des Wohnungseigentums und der Erwerbervormerkung dürfen keine Kaufpreistraten angefordert werden.

3 Herstellungspflicht und Beschaffenheit

Die Verkäuferin errichtet das Wohngebäude mit acht Wohnungen, drei oberirdischen Geschossen und 820 m² Brutto-Grundfläche ohne Keller auf eigene Verantwortung und Kosten. Sie schuldet die bezugsfertige und vollständige Herstellung des verkauften Sondereigentums sowie des vertragsgemäßen Gemeinschaftseigentums einschließlich Erschließung und Außenanlagen. Sie darf geeignete Fachunternehmen und Planer beauftragen, bleibt aber der Käuferseite für die vertragliche Leistung verantwortlich.

Vertragsbestandteile werden die Baubeschreibung BT-BB-01, die Raumflächenliste für diese Wohnung, die in der Anlagenliste nach Bezeichnung und Stand bestimmten Pläne, der Zahlungsplan, die Sondernutzungszuordnung und der beurkundete Teilungstext. Tatsächlich ausgehandelte Einzelabreden gehen vor. Eine unaufgelöste Unstimmigkeit wird vor Beurkundung geklärt und im betroffenen Dokument berichtigt; die Verkäuferin darf den Leistungsumfang nicht durch freie Wahl des für sie günstigeren Dokuments bestimmen.

Die genehmigte Wohnnutzung, die zwingenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die bei Abnahme maßgeblichen anerkannten Regeln der Technik bleiben geschuldet. Alle Wohnungen sind barrierefrei herzustellen; Wohnung 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht mit den konkret vereinbarten Bewegungsflächen ausgeführt. Für den Schallschutz werden die in BT-BB-01 bezeichneten numerischen Vertragswerte vereinbart. Ein bloßer Hinweis auf eine Mindestnorm ersetzt diese Beschaffenheitsvereinbarung nicht.

Nicht enthalten sind eine Einbauküche, lose Möblierung, individuelle Haushaltsgeräte, eine individuelle PV-Anlage je Wohnung oder ein garantierter Mieterstromtarif. Die gemeinsame PV-Anlage mit 36 kWp dient dem vorgesehenen Allgemeinstrom- und Überschusskonzept. Ein steuerlicher Vorteil, eine bestimmte Rendite, ein Wiederverkaufspreis oder ein bestimmter individueller Verbrauch wird nicht zugesagt. Bewusst falsche Angaben und ausdrücklich übernommene Zusagen werden durch diese Leistungsabgrenzung nicht entkräftet.

4 Kaufpreis und enthaltene Kosten

Der Kaufpreis beträgt 409.000,00 EUR. Darin enthalten ist das vereinbarte Sondernutzungsrecht am Stellplatz mit einem kalkulatorischen Teilbetrag von 15.000,00 EUR. Die Verkäuferin erhält den gesamten Festpreis für Grundstücksanteil, Herstellung und die im Leistungsumfang eingeschlossenen Anschlüsse. Die Aufgliederung des Stellplatzanteils begründet keine selbstständig abrufbare zusätzliche Rate. Die Angabe ist keine steuerliche Kaufpreisaufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude.

Der Preis umfasst die für das genehmigte Vorhaben erforderlichen Erschließungs- und Hausanschlussleistungen, die Herstellung der vereinbarten Stellplätze, Fahrradflächen und Spielfläche sowie die Kosten der Teilung und der hierfür benötigten Unterlagen. Die Verkäuferin trägt öffentliche Beiträge und Anschlusskosten für die dem Vertrag zugrunde liegende erstmalige Herstellung, auch wenn ein entsprechender Bescheid erst nach Besitzübergabe ergeht. Nicht eingeschlossen sind nach Besitzübergabe neu beschlossene öffentliche Verbesserungsmaßnahmen ohne Bezug zur geschuldeten erstmaligen Herstellung.

Eine zusätzliche Umsatzsteuer wird der Käuferseite nicht in Rechnung gestellt. Unberührt bleiben die ausdrücklich vereinbarten Erwerbsnebenkosten und spätere wirksam vereinbarte Sonderwünsche. Baupreissteigerungen, die normale Beschaffungsorganisation und die Finanzierungskosten der Verkäuferin berechtigen nicht zu einer einseitigen Kaufpreiserhöhung. Die wirtschaftliche Kalkulation des Projekts und die Freigabe des alternativen Verkaufszweigs werden außerhalb dieser Urkunde geführt.

5 Allgemeine Fälligkeitsvoraussetzungen

Kaufpreiszahlungen dürfen erst verlangt und entgegengenommen werden, wenn der Vertrag rechtswirksam ist, die zu seinem Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen und der Notar dies schriftlich mitgeteilt hat. Der Verkäuferin werden keine vertraglichen Rücktrittsvorbehalte eingeräumt. Das verkaufte Wohnungseigentum muss im Grundbuch begründet und die Vormerkung zur Sicherung des Erwerbsanspruchs an der vereinbarten Rangstelle eingetragen sein. Nicht übernommene vorrangige oder gleichrangige Grundpfandrechte müssen nach Maßgabe der MaBV zur Freistellung gesichert sein.

Die Freistellungserklärung der Projektbank muss der Käuferseite ausgehändigt werden. Sie muss den Fall vollständiger und unvollständiger Bauausführung umfassen und den gesetzlich zulässigen Inhalt haben. Die bloße Benennung einer Ablösesumme oder die Hoffnung auf spätere Bankzustimmung genügt nicht. Der Grundpfandrechtsgläubiger darf nur nach dem ausgehändigten Freistellungsmechanismus befriedigt werden. Erwerberzahlungen auf ein ausdrücklich bezeichnetes Ablösekonto wirken im entsprechenden Umfang gegenüber der Verkäuferin kaufpreiserfüllend.

Ferner muss die für die konkrete Ausführung erforderliche Baugenehmigung vorliegen und die Bauausführung in ihrem zulässigen Umfang gestatten. Der Projektstand sieht die Genehmigung vom 16. Juli 2027 vor; Abweichungen und Nebenbestimmungen sind vor dem tatsächlichen Abruf zu prüfen. Die notarielle Fälligkeitsmitteilung ersetzt keine Bautenstandsprüfung. Eine Bestätigung der Verkäuferin über einen Baufortschritt ersetzt ihrerseits weder die Notarmitteilung noch die Bankfreistellung.

6 Sieben Raten und Fertigstellungssicherheit

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	122.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	114.520,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	51.534,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	25.767,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	34.356,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	45.808,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	14.315,00

Jede Rate wird frühestens vierzehn Kalendertage nach Zugang einer nachvollziehbaren schriftlichen Zahlungsanforderung fällig, sofern sämtliche allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen und sämtliche in der betreffenden Zeile genannten Bauleistungen erfüllt sind. Bereits vorhandene Voraussetzungen dürfen in einer Anforderung erläutert werden; die Anforderung begründet keine zusätzliche achte Rate. Der Baufortschritt ist anhand des zugeordneten Bautenstandsberichts und auf angemessenen Wunsch durch Besichtigung nachzuweisen. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

Bei der ersten Abschlagszahlung erhält die Käuferseite eine Sicherheit von fünf Prozent des Kaufpreises, mithin 20.450,00 EUR, für die rechtzeitige Herstellung ohne wesentliche Mängel. Die Verkäuferin verlangt zunächst die Erbringung durch Einbehalt von den Abschlagszahlungen. Deshalb sind bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen aus der ersten Rate zunächst höchstens 102.250,00 EUR auszuführen. Die Verkäuferin kann den Einbehalt durch eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Garantie oder ein entsprechendes Zahlungsversprechen eines zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers ablösen. Die Sicherung wird erst freigegeben, wenn ihr Sicherungszweck entfallen ist.

Erhöht sich die Vergütung durch Änderungen oder Ergänzungen um mehr als zehn Prozent, ist bei der nächsten Abschlagszahlung eine zusätzliche Sicherheit von fünf Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Die Fertigstellungssicherheit ersetzt weder die Pfandfreistellung noch einen gesetzlichen Einbehalt wegen konkreter Mängel. Eine Bürgschaft nach Paragraph 7 MaBV zur Abweichung vom vereinbarten Ratenplan wird nicht vereinbart.

Die sechste Rate setzt neben den Fliesenarbeiten Bezugsfertigkeit voraus und ist nur Zug um Zug gegen Besitzübergabe zu zahlen. Bezugsfertigkeit verlangt eine gefahrlose, genehmigungskonforme Wohnnutzung, funktionierende Ver- und Entsorgung sowie sichere Zugänge und Rettungswege. Die siebte Rate setzt die vollständige Fertigstellung des vertraglich geschuldeten Objekts sowie die Erledigung der in den Abnahmeprotokollen bezeichneten Restleistungen und Mängel voraus. Allein die Abnahme oder die Nutzbarkeit der Wohnung macht diese Schlussrate nicht fällig.

7 Zahlungsweg, Verzug und Erwerberfinanzierung

Zahlungen erfolgen unbar auf die in der notariellen Abwicklung bestätigte, auf die Verkäuferin lautende Bankverbindung oder das danach zulässige Ablösekonto. Eine Bankverbindung wird erst nach Abstimmung mit der Projektbank eingesetzt. Änderungen werden über einen zuvor bekannten Kontaktweg überprüft. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine bewirken keine Kaufpreiserfüllung. Die Beteiligten legen dem Notar die gesetzlich erforderlichen Zahlungsnachweise vor.

Kommt die Käuferseite mit einer fälligen und durchsetzbaren Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Verzugszinsen und Schadensersatzregeln. Rechte auf Aufrechnung, Zurückbehaltung und gesetzliche Leistungsverweigerung werden nicht durch einen pauschalen Ausschluss verkürzt. Ein Rücktritt der Verkäuferin wegen Zahlungsverzugs setzt die gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich einer erforderlichen Nachfrist voraus. Ein bloßer Finanzierungsengpass ohne fällige Forderung ist kein vertraglicher Rücktrittsgrund.

Die Käuferseite beschafft ihre Finanzierung selbst. Die Verkäuferin gestattet eine vorzeitige Belastung ausschließlich des verkauften Wohnungseigentums zur Kaufpreisfinanzierung bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitut, wenn die Grundsuld bis zur Eigentumsumschreibung nur solche Zahlungen sichert, die mit kaufpreistilgender Wirkung geleistet werden. Vorherige Verkäuferbelastungen sind nach der abgestimmten Rang- und Freistellungsregelung zu behandeln. Die Käuferseite übernimmt sämtliche Kosten ihrer Finanzierung und stellt die Verkäuferin von persönlicher Haftung frei; die Verkäuferin übernimmt kein persönliches Schuldversprechen.

Die hierfür nötige Belastungsvollmacht darf nur beim beurkundenden Notar oder dessen amtlicher Vertretung verwendet werden. Die Finanzierungsgläubigerin muss die Sicherungszweckbeschränkung und die Auszahlung nach den Fälligkeitsregeln anerkennen. Bei Scheitern des Erwerbs darf sie eine Löschung nur von der Rückzahlung der mit kaufpreistilgender Wirkung ausgezahlten Beträge abhängig machen. Die dingliche Haftung wird nach Kaufpreiszahlung beziehungsweise Umschreibung von der Käuferseite übernommen; die Vollmacht umfasst keine neue Belastung anderer Einheiten.

8 Termine und Mitwirkung

Die Verkäuferin beginnt die Bauarbeiten spätestens am 1. Dezember 2027 und stellt die Wohnung einschließlich ihrer nutzbaren Erschließung spätestens am 15. September 2028 bezugsfertig her. Die vollständige Fertigstellung einschließlich Außenanlagen ist spätestens zum 30. September 2028

geschuldet. Diese Fristen setzen einen spätestens am 30. November 2027 abgeschlossenen Vertrag voraus; bei einem späteren Abschluss sind die Termine vor Beurkundung ausdrücklich neu zu vereinbaren. Eine einseitige Terminverschiebung durch die Verkäuferin ist nicht gestattet.

Vorhersehbare jahreszeitliche Witterung, gewöhnliche Personalengpässe und die übliche Materialbeschaffung sind in diesen Fristen berücksichtigt. Nicht von der Verkäuferin zu vertretende außergewöhnliche Hindernisse werden unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten, Beginn, voraussichtlicher Dauer und Minderungsmaßnahmen mitgeteilt. Eine Terminfolge setzt eine tatsächlich ursächliche Behinderung voraus; ihr Umfang richtet sich nach Gesetz und einer konkret getroffenen Vereinbarung, nicht nach einer pauschalen Fristverlängerung.

Bemusterungen erfolgen nach der beigelegten Auswahl- und Terminordnung. Die Verkäuferin kündigt die erforderliche Auswahl mit angemessener Frist an und benennt die vereinbarte Basisausstattung. Wenn die Käuferseite trotz Erinnerung und angemessener Nachfrist keine abweichende Auswahl trifft, wird die bereits in der Baubeschreibung festgelegte Basis ausgeführt. Damit werden weder ein kostenpflichtiger Sonderwunsch fingiert noch gesetzliche Ansprüche wegen fehlerhafter oder unklarer Bemusterungsaufforderung ausgeschlossen.

9 Sonderwünsche und Änderungen

Die Verkäuferin ist ohne gesonderte Einigung nicht verpflichtet, Sonderwünsche auszuführen. Ein Sonderwunsch wird erst verbindlich, wenn Leistung, Vergütungsänderung einschließlich ersparter Grundleistung, Auswirkungen auf die Termine und gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen vor Ausführung vereinbart sind. Die Beteiligten beachten die gesetzlich erforderliche Form; eine einfache Nachricht ersetzt eine notwendige notarielle Beurkundung nicht. Direktaufträge der Käuferseite an am Bau beteiligte Firmen dürfen den Leistungssoll der Verkäuferin nicht ohne klare Schnittstellenvereinbarung verändern.

Eine Änderung der vereinbarten Bauausführung ohne gesonderten Änderungsvertrag ist nur zulässig, wenn nach Vertragsschluss eine konkret benannte zwingende behördliche Anforderung entsteht, eine zuvor bei fachgerechter Prüfung nicht erkennbare technische Unvereinbarkeit beseitigt werden muss oder ein bestimmt vereinbartes Produkt trotz rechtzeitiger zumutbarer Beschaffung nachweisbar dauerhaft entfällt. Die Änderung muss erforderlich und der Käuferseite bei Abwägung beider Interessen zumutbar sein; Gebrauchstauglichkeit, vereinbarter Standard, Wert und wesentliches Erscheinungsbild dürfen nicht vermindert werden. Reine Kostenersparnis und gewöhnliche Lieferverspätung genügen nicht.

Vor Durchführung einer solchen Änderung teilt die Verkäuferin den belegten Grund, das Ersatzprodukt oder Detail und die Auswirkungen auf Gebrauch, Gestaltung, Wartung und Kosten mit. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. Die Wohnungsabgrenzung, die zugesagte Wohnfläche, die Barrierefreiheit, der Schallschutz und der zugeordnete Stellplatz dürfen nicht einseitig verschlechtert werden. Für nicht von diesem eng begrenzten Vorbehalt erfasste Abweichungen ist eine ausdrückliche Einigung in der erforderlichen Form notwendig.

Eine Änderung der Teilungserklärung kann nur verlangt werden, soweit sie konkret der Erfüllung einer nach Vertragsschluss entstandenen behördlichen Auflage oder der Beseitigung eines nachträglich erkannten zeichnerischen Zuordnungsfehlers dient und das Sondereigentum, Sondernutzungsrechte, Stimmgewicht, Kostenanteile und der vertragsgemäße Gebrauch der Käuferseite nicht beeinträchtigt werden. Die Verkäuferin legt den vollständigen Änderungstext und die Begründung zur Prüfung vor. Eine allgemeine Vollmacht zur wirtschaftlichen Umgestaltung oder eine Zustimmung zu beliebigen Nachträgen wird nicht erteilt. Zusätzliche Wohnungen, Gewerbenutzungen und die Umwandlung des Wartungsdachs in eine Dachterrasse sind nicht umfasst.

10 Baustellenzutritt und Dokumentation

Die Verkäuferin ermöglicht nach angemessener Voranmeldung begleitete Besichtigungen des Kaufobjekts und die Vorbereitung der Abnahme mit einer sachkundigen Vertrauensperson. Sie darf den Zutritt aus konkreten Gründen der Arbeitssicherheit zeitlich koordinieren und einen zeitnahen Ersatztermin anbieten. Ein pauschales Zutrittsverbot oder ein Verbot sachverständiger Begleitung wird

nicht vereinbart. Weisungen an Unternehmer erfolgen über die Bauleitung, damit die technische Verantwortung und der Bauablauf eindeutig bleiben.

Die Verkäuferin übergibt spätestens mit der vollständigen Fertigstellung die für Betrieb und Instandhaltung erforderlichen Bestandsunterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Prüf- und Inbetriebnahmeberichte, wohnungsbezogene Zählerzuordnung und den Gebäudeenergieausweis nach den gesetzlichen Vorgaben. Gemeinschaftliche Unterlagen erhält zusätzlich die Verwaltung für die GdWE. Ein Bautagebuchauszug oder eine Fachunternehmerbescheinigung ersetzt nicht fehlende vertraglich geschuldete Pläne oder technische Nachweise.

11 Abnahme von Sonder- und Gemeinschaftseigentum

Die Abnahme erfolgt nach Herstellung der Abnahmereife in einer gemeinsamen Besichtigung mit Niederschrift. Die Verkäuferin lädt mit mindestens vierzehn Kalendertagen Vorlauf ein und bezeichnet den Gegenstand sowie die verfügbaren Unterlagen. Die Käuferseite darf eine sachkundige Person ihrer Wahl hinzuziehen. Die Kosten einer von der Verkäuferin eingesetzten Abnahmeorganisation trägt diese; eine von der Käuferseite selbst beauftragte zusätzliche Begutachtung richtet sich nach deren gesondertem Auftrag und etwaigen gesetzlichen Ersatzansprüchen.

Die Käuferseite erklärt die Abnahme des Sondereigentums und des auf ihren Erwerbsvertrag bezogenen Gemeinschaftseigentums selbst. Eine gemeinsame Begehung mehrerer Erwerber ersetzt die einzelne Erklärung nicht. Der Verwalter, ein von der Verkäuferin beauftragter Sachverständiger, eine Erwerbermehrheit und drei ausgewählte Erwerber erhalten durch diesen Vertrag keine Abnahmevollmacht. Eine später frei erteilte, inhaltlich bestimmte Vollmacht an eine Vertrauensperson bleibt möglich. Ein früheres Abnahmeprotokoll anderer Erwerber bindet diese Käuferseite nicht.

Das Protokoll hält die untersuchten Bereiche, festgestellte Mängel, noch ausstehende Leistungen, die konkrete Abnahmeerklärung oder ihre begründete Verweigerung und ausdrücklich erklärte Vorbehalte fest. Eine Abnahme darf wegen unwesentlicher Mängel nicht verweigert werden. Rechte wegen bekannter Mängel werden bei Abnahme nach Maßgabe des Gesetzes vorbehalten. Besitzübergabe, Zahlung, Schweigen oder Einzug gelten nicht aufgrund dieses Vertrags als Abnahme. Die gesetzliche Regelung des Paragraphen 640 Absatz 2 BGB bleibt mit sämtlichen Voraussetzungen, insbesondere dem erforderlichen Verbraucherhinweis, unberührt.

12 Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr

Die Verkäuferin übergibt die bezugsfertige Wohnung geräumt, besenrein und frei von Miet- oder sonstigen Nutzungsrechten, sobald die bis dahin fälligen und durchsetzbaren Kaufpreisraten erfüllt sind; die sechste Rate ist Zug um Zug gegen Übergabe zu leisten. Ein berechtigter Mängel einbehalt verhindert die Übergabe nicht allein deshalb, weil dadurch noch ein Betrag offensteht. Schlüssel, Zählerstände und Dokumente werden im Übergabeprotokoll erfasst. Die Übergabe ist von der Abnahmeerklärung und der Eigentumseintragung zu unterscheiden.

Mit Besitzübergabe gehen Nutzungen, laufende öffentliche und private Lasten sowie die tatsächliche Verkehrssicherung für den übergebenen Bereich auf die Käuferseite über. Die gesetzlichen Regeln zur Gefahrtragung und zu von der Verkäuferin zu vertretenden Schäden bleiben unberührt.

Gemeinschaftliche Versicherungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten werden ab diesem Zeitpunkt nach der wirksamen Gemeinschaftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften abgerechnet. Die Verkäuferin trägt die auf noch nicht übergebene Einheiten entfallenden Kosten selbst.

Eine Vermietung durch die Verkäuferin vor der vertraglich geschuldeten lastenfreien Übergabe ist ausgeschlossen. Beabsichtigt die Käuferseite eine Vermietung, schließt sie eigene Mietverträge und kalkuliert die daraus folgenden Pflichten selbst. Mietgarantie, Vermietungsauftrag und garantierte Erträge sind nicht vereinbart. Soll das Hauptprojekt bereits vermietet worden sein, ist diese unvermietete Verkaufsoption vor Vertragsschluss vollständig an den tatsächlichen Bestand anzupassen.

13 Mängelrechte und Nacherfüllung

Für die Bauleistung gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Die Verjährung bei Bauwerksmängeln beträgt im gesetzlichen Grundfall fünf Jahre ab wirksamer Abnahme des jeweils betroffenen Leistungsgegenstands. Unterschiedliche Abnahmezeitpunkte von Sonder- und Gemeinschaftseigentum sind getrennt festzuhalten. Arglist, übernommene Garantien, Hemmung, Neubeginn und sonstige gesetzliche Sonderregeln bleiben unberührt. Ein vertraglicher Ausschluss neuer Bauwerksmängel oder eine Bindung an das Verjährungsende anderer Erwerber wird nicht vereinbart.

Die Käuferseite soll Mängel mit Ort, Erscheinung, Feststellungszeitpunkt und gegebenenfalls vorhandenen Bildern anzeigen und der Verkäuferin Gelegenheit zur Prüfung und gesetzlich geschuldeten Nacherfüllung geben. Ein bestimmtes Portal oder eine besondere Form ist keine Ausschlussvoraussetzung. Die Verkäuferin stimmt notwendige Besichtigung und Arbeiten rechtzeitig ab. Bei Gefahr im Verzug und in den übrigen gesetzlich geregelten Fällen bleiben Sofortmaßnahmen, Selbstvornahme und Kostenerstattung möglich.

Die Verkäuferin darf die ordnungsgemäße Art der Nacherfüllung im gesetzlichen Rahmen wählen. Sie schuldet keinen vollständigen Austausch mangelfreier Bauteile, wenn eine fachgerechte gleichwertige Mangelbeseitigung den vertraglichen Zustand herstellt und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Verschleiß, fehlende vereinbarte Wartung und nachträgliche Eingriffe sind ursachenbezogen zu prüfen; sie führen nicht automatisch zum Verlust sämtlicher Gewährleistungsrechte. Die Abtretung von Ansprüchen gegen Nachunternehmer ersetzt die Haftung der Verkäuferin nicht.

Soweit gesetzlich zulässig, kann die GdWE gleichgerichtete Ansprüche wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum durch Beschluss zur gemeinschaftlichen Verfolgung übernehmen. Dieser Vertrag schließt solche Beschlüsse nicht aus und begründet keine zwingende Abtretung aller Ansprüche. Eine doppelte Befriedigung desselben Mangelbeseitigungsinteresses kann nicht verlangt werden. Die Anzeige und Bearbeitung gemeinschaftlicher Mängel ist mit der Verwaltung zu koordinieren, ohne eine eigenständige Ausschlussfrist zu schaffen.

14 Auflassung, Vormerkung und Vollzug

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das in Ziffer 2 bezeichnete Wohnungseigentum auf Johann Müller und Anna Müller zu je einem hälftigen Anteil übergehen soll. Die Auflassung wird in der endgültigen Urkunde unbedingt erklärt. Die Verkäuferin bewilligt und die Käuferseite beantragt die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung an der vereinbarten Rangstelle. Ihre endgültige Bezeichnung wird an die wirksam angelegten Wohnungsgrundbücher angepasst; eine nicht existente Blattnummer wird im Entwurf nicht als Registertatsache ausgegeben.

Der Notar soll die Umschreibung beantragen, sobald die vertraglich geschuldete Gegenleistung bezahlt oder ein verbleibender Streitbetrag durch übereinstimmende notarielle Abwicklungsanweisung oder gerichtliche Entscheidung geklärt ist, die erforderliche steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt und die gesetzlichen Zahlungsnachweispflichten erfüllt sind. Die gesetzlichen Ansprüche auf Eigentumsübertragung und deren gerichtliche Durchsetzung werden dadurch nicht ausgeschlossen. Bis dahin gibt der Notar keine Ausfertigung mit ungesicherter Vollzugsmöglichkeit heraus.

Die Käuferseite bewilligt die Löschung der Vormerkung bei ihrer Eigentumseintragung, sofern keine beeinträchtigenden Zwischenrechte ohne ihre Zustimmung bestehen bleiben. Für den Fall des Scheiterns des Vertrags wird keine automatische Löschungsvollmacht allein auf einseitige Behauptung der Verkäuferin erteilt. Rückabwicklung, Rückzahlung empfangener Beträge und Löschung sind dann gesondert rechtlich und notariell zu sichern.

15 Vollzugsvollmacht und Gemeinschaftsordnung

Die Beteiligten bevollmächtigen den beurkundenden Notar und seine amtliche Vertretung, Anträge zum vertragsgemäßen Grundbuchvollzug getrennt oder beschränkt zu stellen und offensichtliche Schreibfehler oder grundbuchliche Bezeichnungsfehler zu berichtigen. Änderungen des wirtschaftlichen Vertragsinhalts, des Kaufpreises, der Fläche, des Leistungsumfangs und der

zugeordneten Rechte sind nicht umfasst. Die Vollmacht berechtigt nicht zur Abnahme, zu Mängelverzichten, Vergleichen oder der Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung.

Die Käuferseite tritt mit dem gesetzlich maßgeblichen Zeitpunkt in die GdWE ein. Inhalt und Reichweite der Gemeinschaftsordnung ergeben sich aus dem beurkundeten Teilungstext. Die Verwaltung kann organisatorische Aufgaben übernehmen, aber keine vertragliche Abnahme für die Käuferseite erklären. Eine Erstverwalterbestellung ist in dieser Urkunde nicht enthalten; sie bedarf einer gesonderten wirksamen Entscheidung. Die Verkäuferin erhält weder ein dauerhaftes Mehrstimmrecht noch eine Befreiung von Kosten für ihre unverkauften Einheiten.

16 Kosten, Belehrungen und Schlussbestimmungen

Die Käuferseite trägt die Kosten dieses Erwerbsvertrags und seines üblichen Vollzugs, der eigenen Vormerkung und Eigentumsumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer. Die Verkäuferin trägt die Kosten der Teilung, der Abgeschlossenheitsunterlagen und der Freistellung von ihren nicht übernommenen Belastungen. Jede Seite trägt die Kosten ihrer eigenen Beratung. Die gesetzliche Außenhaftung für Steuern und Gebühren bleibt unberührt. Eine selbstständige Maklerprovisionszusage wird in diesem Vertrag nicht begründet.

Der Notar wird über Formbedürftigkeit, Vormerkung, Eigentumserwerb durch Eintragung, MaBV-Sicherungen, Gemeinschaftseigentum, Zahlungsnachweise und wirtschaftliche Grenzen seiner Prüfung belehren. Nebenabreden über Kaufpreis, Bauleistung oder Sonderwünsche sind vollständig offenzulegen und in der erforderlichen Form aufzunehmen. Eine tatsächliche Individualabrede wird nicht durch eine pauschale Vollständigkeitsklausel verdrängt. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Regel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; eine automatische Ersetzung durch die verkäuferfreundlichste ähnliche Klausel wird nicht vereinbart.

17 Anlagen und vorgesehener Urkundsabschluss

Anlage	Gegenstand
1	Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung TE-OPTION-01
2	Baubeschreibung BT-BB-01 mit Planverzeichnis
3	Raum- und Zuordnungsliste WE01
4	Wohnungsbezogener Ratenplan WE01
5	Bemusterungs- und Sonderwunschordnung BT-BM-01

Der Schlussvermerk über vollständiges Vorlesen, Vorlage der Pläne, Genehmigung und eigenhändige Unterzeichnung wird erst nach tatsächlichem Ablauf der Beurkundungsverhandlung ausgefüllt. Diese Entwurfsfassung ist weder eine Urschrift noch eine beglaubigte Abschrift und enthält keine Unterschrift oder Siegelnachbildung.

Unterschriftszeile Verkäuferin: _____

Unterschriftszeile Käuferseite: _____

Unterschriftszeile Notar: _____

Bauträgerkaufvertrag · Wohnung 02

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Urkundenverzeichnis: Nummer wird erst im Beurkundungstermin vergeben. Ort: Hildesheim.

Beurkundungstag: noch nicht vereinbart. Diese Fassung enthält die vorgesehenen Erklärungen; eine Verlesung, Genehmigung, Unterzeichnung oder Grundbucheinsicht ist damit nicht bestätigt.

1 Beteiligte und Verfahren

Zur gemeinsamen Beurkundung vor Notar Dr. Johann Bauer mit dem Amtssitz Hildesheim sind vorgesehen: Frau Maren Birk, handelnd ausschließlich als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim, als Verkäuferin, sowie Georg Schmidt, geboren am 07.02.1961, und Margarete Schmidt, geboren am 19.09.1963, wohnhaft Wiesenbogen 7, 31135 Hildesheim, als Käuferseite. Die aktuelle Registerbezeichnung und die Vertretungsbefugnis der Verkäuferin sowie die Personalien werden anhand aktueller Unterlagen im Beurkundungsverfahren festgestellt.

Die Käuferseite erwirbt für private Vermietung nach Übergabe. Sie handelt bei diesem Erwerb als Verbraucher. Eine spätere Vermietung aus dem Privatvermögen ändert diese Einordnung nicht allein wegen umsatzsteuerrechtlicher Begriffe. Die Beteiligten handeln jeweils im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Etwaige abweichende wirtschaftlich Berechtigte sind dem Notar vor der Beurkundung offenzulegen.

Die Eheleute erwerben jeweils einen hälftigen Anteil am nachstehend bezeichneten Wohnungseigentum. Für den Entwurf ist gesetzlicher Güterstand nach deutschem Recht vorgesehen; ausländische Bezüge, Eheverträge oder Verfügungsbeschränkungen sind vor Beurkundung festzustellen. Die Käufer haften für ihre vertraglichen Zahlungspflichten als Gesamtschuldner. Mitteilungen an mehrere Käufer müssen allen zugehen, soweit nicht nach Vertragsschluss eine gesonderte Empfangsvollmacht erteilt wird. Eine Empfangsvollmacht für Zahlungsaufforderungen ist kein Verzicht auf Einwendungen.

Das Notariat soll der Käuferseite den vollständigen beabsichtigten Vertragstext mit den Anlagen rechtzeitig, im Regelfall mindestens zwei Wochen vor dem Termin, zur Verfügung stellen. Der tatsächliche Zugangszeitpunkt wird in der Nebenakte nachgewiesen und erst dann in die Niederschrift übernommen. Eine Verkürzung wird mit diesem Entwurf weder verlangt noch erklärt. Wesentliche spätere Änderungen werden mit dem Notariat besprochen, damit ausreichend Gelegenheit zur Prüfung bleibt.

2 Grundstück, Teilung und Vertragsgegenstand

Ausgangspunkt ist das Grundstück Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Verkäuferin ist im Hauptprojekt als Grundstückseigentümerin vorgesehen. In Abteilung III besteht die projektbezogene Grundsuld zugunsten der Leinebogen Projektbank AG über 1.600.000,00 EUR mit dinglichen Zinsen und Nebenleistung gemäß Grundsuldbestellung UVZ 139/2026 der Notarin Dr. Carla Fink. Die Käuferseite übernimmt diese Belastung nicht. Maßgeblich für die endgültige Urkunde sind der aktuelle vollständige Grundbuchinhalt und offene Anträge; der Entwurf behauptet keine zwischenzeitliche Löschung oder aktuelle Einsicht.

Die Verkäuferin verkauft der Käuferseite den zu bildenden Miteigentumsanteil von 75/600 an diesem Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nummer 02 im Erdgeschoss, mittlerer Gebäudeteil, und dem dieser Wohnung zugeordneten Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz Nummer 02. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem noch behördlich zu bescheinigenden Aufteilungsplan. Es wird kein Keller, kein Dachterrassenrecht und kein ausschließliches Gartennutzungsrecht verkauft. Im Wohnungsinnen liegt ein eigener Abstellraum.

Die vereinbarte Wohnfläche beträgt 75,00 m² nach der beigelegten wohnungsbezogenen Raumflächenliste. Die aufgeführten Räume werden vollständig und Außenflächen nicht angerechnet.

Eine pauschale Minderflächentoleranz oder ein Verzicht auf Rechte bei Flächenabweichungen ist nicht vereinbart. Die Festpreisvereinbarung lässt gesetzliche Rechte wegen einer Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit unberührt. Bewegliche Möbel in Plandarstellungen gehören nicht zum Kaufgegenstand.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Teilung entsprechend dem beigefügten Teilungserklärungsentwurf und der abgestimmten Aufteilung durchzuführen. Zur Beurkundung müssen ein hinreichend bestimmter Aufteilungsplan und der vollständige Text der einzubeziehenden Bezugsurkunde vorliegen. Die Anlage „Vorbereitung Aufteilungsplan“ ist bis zur Ergänzung der behördlich erforderlichen Unterlagen eine Planungsvorgabe und keine Abgeschlossenheitsbescheinigung. Vor Eintragung des Wohnungseigentums und der Erwerbervormerkung dürfen keine Kaufpreiskontingente angefordert werden.

3 Herstellungspflicht und Beschaffenheit

Die Verkäuferin errichtet das Wohngebäude mit acht Wohnungen, drei oberirdischen Geschossen und 820 m² Brutto-Grundfläche ohne Keller auf eigene Verantwortung und Kosten. Sie schuldet die bezugsfertige und vollständige Herstellung des verkauften Sondereigentums sowie des vertragsgemäßen Gemeinschaftseigentums einschließlich Erschließung und Außenanlagen. Sie darf geeignete Fachunternehmen und Planer beauftragen, bleibt aber der Käuferseite für die vertragliche Leistung verantwortlich.

Vertragsbestandteile werden die Baubeschreibung BT-BB-01, die Raumflächenliste für diese Wohnung, die in der Anlagenliste nach Bezeichnung und Stand bestimmten Pläne, der Zahlungsplan, die Sondernutzungszuordnung und der beurkundete Teilungstext. Tatsächlich ausgehandelte Einzelabreden gehen vor. Eine unaufgelöste Unstimmigkeit wird vor Beurkundung geklärt und im betroffenen Dokument berichtigt; die Verkäuferin darf den Leistungsumfang nicht durch freie Wahl des für sie günstigeren Dokuments bestimmen.

Die genehmigte Wohnnutzung, die zwingenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die bei Abnahme maßgeblichen anerkannten Regeln der Technik bleiben geschuldet. Alle Wohnungen sind barrierefrei herzustellen; Wohnung 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht mit den konkret vereinbarten Bewegungsflächen ausgeführt. Für den Schallschutz werden die in BT-BB-01 bezeichneten numerischen Vertragswerte vereinbart. Ein bloßer Hinweis auf eine Mindestnorm ersetzt diese Beschaffenheitsvereinbarung nicht.

Nicht enthalten sind eine Einbauküche, lose Möblierung, individuelle Haushaltsgeräte, eine individuelle PV-Anlage je Wohnung oder ein garantierter Mieterstromtarif. Die gemeinsame PV-Anlage mit 36 kWp dient dem vorgesehenen Allgemeinstrom- und Überschusskonzept. Ein steuerlicher Vorteil, eine bestimmte Rendite, ein Wiederverkaufspreis oder ein bestimmter individueller Verbrauch wird nicht zugesagt. Bewusst falsche Angaben und ausdrücklich übernommene Zusagen werden durch diese Leistungsabgrenzung nicht entkräftet.

4 Kaufpreis und enthaltene Kosten

Der Kaufpreis beträgt 449.000,00 EUR. Darin enthalten ist das vereinbarte Sondernutzungsrecht am Stellplatz mit einem kalkulatorischen Teilbetrag von 15.000,00 EUR. Die Verkäuferin erhält den gesamten Festpreis für Grundstücksanteil, Herstellung und die im Leistungsumfang eingeschlossenen Anschlüsse. Die Aufgliederung des Stellplatzanteils begründet keine selbstständig abrufbare zusätzliche Rate. Die Angabe ist keine steuerliche Kaufpreisaufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude.

Der Preis umfasst die für das genehmigte Vorhaben erforderlichen Erschließungs- und Hausanschlussleistungen, die Herstellung der vereinbarten Stellplätze, Fahrradflächen und Spielfläche sowie die Kosten der Teilung und der hierfür benötigten Unterlagen. Die Verkäuferin trägt öffentliche Beiträge und Anschlusskosten für die dem Vertrag zugrunde liegende erstmalige Herstellung, auch wenn ein entsprechender Bescheid erst nach Besitzübergabe ergeht. Nicht eingeschlossen sind nach Besitzübergabe neu beschlossene öffentliche Verbesserungsmaßnahmen ohne Bezug zur geschuldeten erstmaligen Herstellung.

Eine zusätzliche Umsatzsteuer wird der Käuferseite nicht in Rechnung gestellt. Unberührt bleiben die ausdrücklich vereinbarten Erwerbsnebenkosten und spätere wirksam vereinbarte Sonderwünsche. Baupreissteigerungen, die normale Beschaffungsorganisation und die Finanzierungskosten der Verkäuferin berechtigen nicht zu einer einseitigen Kaufpreiserhöhung. Die wirtschaftliche Kalkulation des Projekts und die Freigabe des alternativen Verkaufszweigs werden außerhalb dieser Urkunde geführt.

5 Allgemeine Fälligkeitsvoraussetzungen

Kaufpreiszahlungen dürfen erst verlangt und entgegengenommen werden, wenn der Vertrag rechtswirksam ist, die zu seinem Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen und der Notar dies schriftlich mitgeteilt hat. Der Verkäuferin werden keine vertraglichen Rücktrittsvorbehalte eingeräumt. Das verkaufte Wohnungseigentum muss im Grundbuch begründet und die Vormerkung zur Sicherung des Erwerbsanspruchs an der vereinbarten Rangstelle eingetragen sein. Nicht übernommene vorrangige oder gleichrangige Grundpfandrechte müssen nach Maßgabe der MaBV zur Freistellung gesichert sein.

Die Freistellungserklärung der Projektbank muss der Käuferseite ausgehändigt werden. Sie muss den Fall vollständiger und unvollständiger Bauausführung umfassen und den gesetzlich zulässigen Inhalt haben. Die bloße Benennung einer Ablösesumme oder die Hoffnung auf spätere Bankzustimmung genügt nicht. Der Grundpfandrechtsgläubiger darf nur nach dem ausgehändigten Freistellungsmechanismus befriedigt werden. Erwerberzahlungen auf ein ausdrücklich bezeichnetes Ablösekonto wirken im entsprechenden Umfang gegenüber der Verkäuferin kaufpreiserfüllend.

Ferner muss die für die konkrete Ausführung erforderliche Baugenehmigung vorliegen und die Bauausführung in ihrem zulässigen Umfang gestatten. Der Projektstand sieht die Genehmigung vom 16. Juli 2027 vor; Abweichungen und Nebenbestimmungen sind vor dem tatsächlichen Abruf zu prüfen. Die notarielle Fälligkeitsmitteilung ersetzt keine Bautenstandsprüfung. Eine Bestätigung der Verkäuferin über einen Baufortschritt ersetzt ihrerseits weder die Notarmitteilung noch die Bankfreistellung.

6 Sieben Raten und Fertigstellungssicherheit

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	134.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	125.720,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	56.574,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	28.287,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	37.716,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	50.288,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	15.715,00

Jede Rate wird frühestens vierzehn Kalendertage nach Zugang einer nachvollziehbaren schriftlichen Zahlungsanforderung fällig, sofern sämtliche allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen und sämtliche in der betreffenden Zeile genannten Bauleistungen erfüllt sind. Bereits vorhandene Voraussetzungen dürfen in einer Anforderung erläutert werden; die Anforderung begründet keine zusätzliche achte Rate. Der Baufortschritt ist anhand des zugeordneten Bautenstandsberichts und auf angemessenen Wunsch durch Besichtigung nachzuweisen. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

Bei der ersten Abschlagszahlung erhält die Käuferseite eine Sicherheit von fünf Prozent des Kaufpreises, mithin 22.450,00 EUR, für die rechtzeitige Herstellung ohne wesentliche Mängel. Die Verkäuferin verlangt zunächst die Erbringung durch Einbehalt von den Abschlagszahlungen. Deshalb sind bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen aus der ersten Rate zunächst höchstens 112.250,00 EUR auszuführen. Die Verkäuferin kann den Einbehalt durch eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Garantie oder ein entsprechendes Zahlungsversprechen eines zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers ablösen. Die Sicherung wird erst freigegeben, wenn ihr Sicherungszweck entfallen ist.

Erhöht sich die Vergütung durch Änderungen oder Ergänzungen um mehr als zehn Prozent, ist bei der nächsten Abschlagszahlung eine zusätzliche Sicherheit von fünf Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Die Fertigstellungssicherheit ersetzt weder die Pfandfreistellung noch einen gesetzlichen Einbehalt wegen konkreter Mängel. Eine Bürgschaft nach Paragraph 7 MaBV zur Abweichung vom vereinbarten Ratenplan wird nicht vereinbart.

Die sechste Rate setzt neben den Fliesenarbeiten Bezugsfertigkeit voraus und ist nur Zug um Zug gegen Besitzübergabe zu zahlen. Bezugsfertigkeit verlangt eine gefahrlose, genehmigungskonforme Wohnnutzung, funktionierende Ver- und Entsorgung sowie sichere Zugänge und Rettungswege. Die siebte Rate setzt die vollständige Fertigstellung des vertraglich geschuldeten Objekts sowie die Erledigung der in den Abnahmeprotokollen bezeichneten Restleistungen und Mängel voraus. Allein die Abnahme oder die Nutzbarkeit der Wohnung macht diese Schlussrate nicht fällig.

7 Zahlungsweg, Verzug und Erwerberfinanzierung

Zahlungen erfolgen unbar auf die in der notariellen Abwicklung bestätigte, auf die Verkäuferin lautende Bankverbindung oder das danach zulässige Ablösekonto. Eine Bankverbindung wird erst nach Abstimmung mit der Projektbank eingesetzt. Änderungen werden über einen zuvor bekannten Kontaktweg überprüft. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine bewirken keine Kaufpreiserfüllung. Die Beteiligten legen dem Notar die gesetzlich erforderlichen Zahlungsnachweise vor.

Kommt die Käuferseite mit einer fälligen und durchsetzbaren Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Verzugszinsen und Schadensersatzregeln. Rechte auf Aufrechnung, Zurückbehaltung und gesetzliche Leistungsverweigerung werden nicht durch einen pauschalen Ausschluss verkürzt. Ein Rücktritt der Verkäuferin wegen Zahlungsverzugs setzt die gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich einer erforderlichen Nachfrist voraus. Ein bloßer Finanzierungsengpass ohne fällige Forderung ist kein vertraglicher Rücktrittsgrund.

Die Käuferseite beschafft ihre Finanzierung selbst. Die Verkäuferin gestattet eine vorzeitige Belastung ausschließlich des verkauften Wohnungseigentums zur Kaufpreisfinanzierung bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitut, wenn die Grundsschuld bis zur Eigentumsumschreibung nur solche Zahlungen sichert, die mit kaufpreistilgender Wirkung geleistet werden. Vorherige Verkäuferbelastungen sind nach der abgestimmten Rang- und Freistellungsregelung zu behandeln. Die Käuferseite übernimmt sämtliche Kosten ihrer Finanzierung und stellt die Verkäuferin von persönlicher Haftung frei; die Verkäuferin übernimmt kein persönliches Schuldversprechen.

Die hierfür nötige Belastungsvollmacht darf nur beim beurkundenden Notar oder dessen amtlicher Vertretung verwendet werden. Die Finanzierungsgläubigerin muss die Sicherungszweckbeschränkung und die Auszahlung nach den Fälligkeitsregeln anerkennen. Bei Scheitern des Erwerbs darf sie eine Löschung nur von der Rückzahlung der mit kaufpreistilgender Wirkung ausgezahlten Beträge abhängig machen. Die dingliche Haftung wird nach Kaufpreiszahlung beziehungsweise Umschreibung von der Käuferseite übernommen; die Vollmacht umfasst keine neue Belastung anderer Einheiten.

8 Termine und Mitwirkung

Die Verkäuferin beginnt die Bauarbeiten spätestens am 1. Dezember 2027 und stellt die Wohnung einschließlich ihrer nutzbaren Erschließung spätestens am 15. September 2028 bezugsfertig her. Die vollständige Fertigstellung einschließlich Außenanlagen ist spätestens zum 30. September 2028

geschuldet. Diese Fristen setzen einen spätestens am 30. November 2027 abgeschlossenen Vertrag voraus; bei einem späteren Abschluss sind die Termine vor Beurkundung ausdrücklich neu zu vereinbaren. Eine einseitige Terminverschiebung durch die Verkäuferin ist nicht gestattet.

Vorhersehbare jahreszeitliche Witterung, gewöhnliche Personalengpässe und die übliche Materialbeschaffung sind in diesen Fristen berücksichtigt. Nicht von der Verkäuferin zu vertretende außergewöhnliche Hindernisse werden unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten, Beginn, voraussichtlicher Dauer und Minderungsmaßnahmen mitgeteilt. Eine Terminfolge setzt eine tatsächlich ursächliche Behinderung voraus; ihr Umfang richtet sich nach Gesetz und einer konkret getroffenen Vereinbarung, nicht nach einer pauschalen Fristverlängerung.

Bemusterungen erfolgen nach der beigelegten Auswahl- und Terminordnung. Die Verkäuferin kündigt die erforderliche Auswahl mit angemessener Frist an und benennt die vereinbarte Basisausstattung. Wenn die Käuferseite trotz Erinnerung und angemessener Nachfrist keine abweichende Auswahl trifft, wird die bereits in der Baubeschreibung festgelegte Basis ausgeführt. Damit werden weder ein kostenpflichtiger Sonderwunsch fingiert noch gesetzliche Ansprüche wegen fehlerhafter oder unklarer Bemusterungsaufforderung ausgeschlossen.

9 Sonderwünsche und Änderungen

Die Verkäuferin ist ohne gesonderte Einigung nicht verpflichtet, Sonderwünsche auszuführen. Ein Sonderwunsch wird erst verbindlich, wenn Leistung, Vergütungsänderung einschließlich ersparter Grundleistung, Auswirkungen auf die Termine und gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen vor Ausführung vereinbart sind. Die Beteiligten beachten die gesetzlich erforderliche Form; eine einfache Nachricht ersetzt eine notwendige notarielle Beurkundung nicht. Direktaufträge der Käuferseite an am Bau beteiligte Firmen dürfen den Leistungssoll der Verkäuferin nicht ohne klare Schnittstellenvereinbarung verändern.

Eine Änderung der vereinbarten Bauausführung ohne gesonderten Änderungsvertrag ist nur zulässig, wenn nach Vertragsschluss eine konkret benannte zwingende behördliche Anforderung entsteht, eine zuvor bei fachgerechter Prüfung nicht erkennbare technische Unvereinbarkeit beseitigt werden muss oder ein bestimmt vereinbartes Produkt trotz rechtzeitiger zumutbarer Beschaffung nachweisbar dauerhaft entfällt. Die Änderung muss erforderlich und der Käuferseite bei Abwägung beider Interessen zumutbar sein; Gebrauchstauglichkeit, vereinbarter Standard, Wert und wesentliches Erscheinungsbild dürfen nicht vermindert werden. Reine Kostenersparnis und gewöhnliche Lieferverspätung genügen nicht.

Vor Durchführung einer solchen Änderung teilt die Verkäuferin den belegten Grund, das Ersatzprodukt oder Detail und die Auswirkungen auf Gebrauch, Gestaltung, Wartung und Kosten mit. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. Die Wohnungsabgrenzung, die zugesagte Wohnfläche, die Barrierefreiheit, der Schallschutz und der zugeordnete Stellplatz dürfen nicht einseitig verschlechtert werden. Für nicht von diesem eng begrenzten Vorbehalt erfasste Abweichungen ist eine ausdrückliche Einigung in der erforderlichen Form notwendig.

Eine Änderung der Teilungserklärung kann nur verlangt werden, soweit sie konkret der Erfüllung einer nach Vertragsschluss entstandenen behördlichen Auflage oder der Beseitigung eines nachträglich erkannten zeichnerischen Zuordnungsfehlers dient und das Sondereigentum, Sondernutzungsrechte, Stimmgewicht, Kostenanteile und der vertragsgemäße Gebrauch der Käuferseite nicht beeinträchtigt werden. Die Verkäuferin legt den vollständigen Änderungstext und die Begründung zur Prüfung vor. Eine allgemeine Vollmacht zur wirtschaftlichen Umgestaltung oder eine Zustimmung zu beliebigen Nachträgen wird nicht erteilt. Zusätzliche Wohnungen, Gewerbenutzungen und die Umwandlung des Wartungsdachs in eine Dachterrasse sind nicht umfasst.

10 Baustellenzutritt und Dokumentation

Die Verkäuferin ermöglicht nach angemessener Voranmeldung begleitete Besichtigungen des Kaufobjekts und die Vorbereitung der Abnahme mit einer sachkundigen Vertrauensperson. Sie darf den Zutritt aus konkreten Gründen der Arbeitssicherheit zeitlich koordinieren und einen zeitnahen Ersatztermin anbieten. Ein pauschales Zutrittsverbot oder ein Verbot sachverständiger Begleitung wird

nicht vereinbart. Weisungen an Unternehmer erfolgen über die Bauleitung, damit die technische Verantwortung und der Bauablauf eindeutig bleiben.

Die Verkäuferin übergibt spätestens mit der vollständigen Fertigstellung die für Betrieb und Instandhaltung erforderlichen Bestandsunterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Prüf- und Inbetriebnahmeberichte, wohnungsbezogene Zählerzuordnung und den Gebäudeenergieausweis nach den gesetzlichen Vorgaben. Gemeinschaftliche Unterlagen erhält zusätzlich die Verwaltung für die GdWE. Ein Bautagebuchauszug oder eine Fachunternehmerbescheinigung ersetzt nicht fehlende vertraglich geschuldete Pläne oder technische Nachweise.

11 Abnahme von Sonder- und Gemeinschaftseigentum

Die Abnahme erfolgt nach Herstellung der Abnahmereife in einer gemeinsamen Besichtigung mit Niederschrift. Die Verkäuferin lädt mit mindestens vierzehn Kalendertagen Vorlauf ein und bezeichnet den Gegenstand sowie die verfügbaren Unterlagen. Die Käuferseite darf eine sachkundige Person ihrer Wahl hinzuziehen. Die Kosten einer von der Verkäuferin eingesetzten Abnahmeorganisation trägt diese; eine von der Käuferseite selbst beauftragte zusätzliche Begutachtung richtet sich nach deren gesondertem Auftrag und etwaigen gesetzlichen Ersatzansprüchen.

Die Käuferseite erklärt die Abnahme des Sondereigentums und des auf ihren Erwerbsvertrag bezogenen Gemeinschaftseigentums selbst. Eine gemeinsame Begehung mehrerer Erwerber ersetzt die einzelne Erklärung nicht. Der Verwalter, ein von der Verkäuferin beauftragter Sachverständiger, eine Erwerbermehrheit und drei ausgewählte Erwerber erhalten durch diesen Vertrag keine Abnahmevollmacht. Eine später frei erteilte, inhaltlich bestimmte Vollmacht an eine Vertrauensperson bleibt möglich. Ein früheres Abnahmeprotokoll anderer Erwerber bindet diese Käuferseite nicht.

Das Protokoll hält die untersuchten Bereiche, festgestellte Mängel, noch ausstehende Leistungen, die konkrete Abnahmeerklärung oder ihre begründete Verweigerung und ausdrücklich erklärte Vorbehalte fest. Eine Abnahme darf wegen unwesentlicher Mängel nicht verweigert werden. Rechte wegen bekannter Mängel werden bei Abnahme nach Maßgabe des Gesetzes vorbehalten. Besitzübergabe, Zahlung, Schweigen oder Einzug gelten nicht aufgrund dieses Vertrags als Abnahme. Die gesetzliche Regelung des Paragraphen 640 Absatz 2 BGB bleibt mit sämtlichen Voraussetzungen, insbesondere dem erforderlichen Verbraucherhinweis, unberührt.

12 Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr

Die Verkäuferin übergibt die bezugsfertige Wohnung geräumt, besenrein und frei von Miet- oder sonstigen Nutzungsrechten, sobald die bis dahin fälligen und durchsetzbaren Kaufpreisraten erfüllt sind; die sechste Rate ist Zug um Zug gegen Übergabe zu leisten. Ein berechtigter Mängelinbehalt verhindert die Übergabe nicht allein deshalb, weil dadurch noch ein Betrag offensteht. Schlüssel, Zählerstände und Dokumente werden im Übergabeprotokoll erfasst. Die Übergabe ist von der Abnahmeerklärung und der Eigentumseintragung zu unterscheiden.

Mit Besitzübergabe gehen Nutzungen, laufende öffentliche und private Lasten sowie die tatsächliche Verkehrssicherung für den übergebenen Bereich auf die Käuferseite über. Die gesetzlichen Regeln zur Gefahrtragung und zu von der Verkäuferin zu vertretenden Schäden bleiben unberührt.

Gemeinschaftliche Versicherungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten werden ab diesem Zeitpunkt nach der wirksamen Gemeinschaftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften abgerechnet. Die Verkäuferin trägt die auf noch nicht übergebene Einheiten entfallenden Kosten selbst.

Eine Vermietung durch die Verkäuferin vor der vertraglich geschuldeten lastenfreien Übergabe ist ausgeschlossen. Beabsichtigt die Käuferseite eine Vermietung, schließt sie eigene Mietverträge und kalkuliert die daraus folgenden Pflichten selbst. Mietgarantie, Vermietungsauftrag und garantierte Erträge sind nicht vereinbart. Soll das Hauptprojekt bereits vermietet worden sein, ist diese unvermietete Verkaufsoption vor Vertragsschluss vollständig an den tatsächlichen Bestand anzupassen.

13 Mängelrechte und Nacherfüllung

Für die Bauleistung gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Die Verjährung bei Bauwerksmängeln beträgt im gesetzlichen Grundfall fünf Jahre ab wirksamer Abnahme des jeweils betroffenen Leistungsgegenstands. Unterschiedliche Abnahmezeitpunkte von Sonder- und Gemeinschaftseigentum sind getrennt festzuhalten. Arglist, übernommene Garantien, Hemmung, Neubeginn und sonstige gesetzliche Sonderregeln bleiben unberührt. Ein vertraglicher Ausschluss neuer Bauwerksmängel oder eine Bindung an das Verjährungsende anderer Erwerber wird nicht vereinbart.

Die Käuferseite soll Mängel mit Ort, Erscheinung, Feststellungszeitpunkt und gegebenenfalls vorhandenen Bildern anzeigen und der Verkäuferin Gelegenheit zur Prüfung und gesetzlich geschuldeten Nacherfüllung geben. Ein bestimmtes Portal oder eine besondere Form ist keine Ausschlussvoraussetzung. Die Verkäuferin stimmt notwendige Besichtigung und Arbeiten rechtzeitig ab. Bei Gefahr im Verzug und in den übrigen gesetzlich geregelten Fällen bleiben Sofortmaßnahmen, Selbstvornahme und Kostenerstattung möglich.

Die Verkäuferin darf die ordnungsgemäße Art der Nacherfüllung im gesetzlichen Rahmen wählen. Sie schuldet keinen vollständigen Austausch mangelfreier Bauteile, wenn eine fachgerechte gleichwertige Mangelbeseitigung den vertraglichen Zustand herstellt und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Verschleiß, fehlende vereinbarte Wartung und nachträgliche Eingriffe sind ursachenbezogen zu prüfen; sie führen nicht automatisch zum Verlust sämtlicher Gewährleistungsrechte. Die Abtretung von Ansprüchen gegen Nachunternehmer ersetzt die Haftung der Verkäuferin nicht.

Soweit gesetzlich zulässig, kann die GdWE gleichgerichtete Ansprüche wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum durch Beschluss zur gemeinschaftlichen Verfolgung übernehmen. Dieser Vertrag schließt solche Beschlüsse nicht aus und begründet keine zwingende Abtretung aller Ansprüche. Eine doppelte Befriedigung desselben Mangelbeseitigungsinteresses kann nicht verlangt werden. Die Anzeige und Bearbeitung gemeinschaftlicher Mängel ist mit der Verwaltung zu koordinieren, ohne eine eigenständige Ausschlussfrist zu schaffen.

14 Auflassung, Vormerkung und Vollzug

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das in Ziffer 2 bezeichnete Wohnungseigentum auf Georg Schmidt und Margarete Schmidt zu je einem hälftigen Anteil übergehen soll. Die Auflassung wird in der endgültigen Urkunde unbedingt erklärt. Die Verkäuferin bewilligt und die Käuferseite beantragt die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung an der vereinbarten Rangstelle. Ihre endgültige Bezeichnung wird an die wirksam angelegten Wohnungsgrundbücher angepasst; eine nicht existente Blattnummer wird im Entwurf nicht als Registertatsache ausgegeben.

Der Notar soll die Umschreibung beantragen, sobald die vertraglich geschuldete Gegenleistung bezahlt oder ein verbleibender Streitbetrag durch übereinstimmende notarielle Abwicklungsanweisung oder gerichtliche Entscheidung geklärt ist, die erforderliche steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt und die gesetzlichen Zahlungsnachweispflichten erfüllt sind. Die gesetzlichen Ansprüche auf Eigentumsübertragung und deren gerichtliche Durchsetzung werden dadurch nicht ausgeschlossen. Bis dahin gibt der Notar keine Ausfertigung mit ungesicherter Vollzugsmöglichkeit heraus.

Die Käuferseite bewilligt die Löschung der Vormerkung bei ihrer Eigentumseintragung, sofern keine beeinträchtigenden Zwischenrechte ohne ihre Zustimmung bestehen bleiben. Für den Fall des Scheiterns des Vertrags wird keine automatische Löschungsvollmacht allein auf einseitige Behauptung der Verkäuferin erteilt. Rückabwicklung, Rückzahlung empfangener Beträge und Löschung sind dann gesondert rechtlich und notariell zu sichern.

15 Vollzugsvollmacht und Gemeinschaftsordnung

Die Beteiligten bevollmächtigen den beurkundenden Notar und seine amtliche Vertretung, Anträge zum vertragsgemäßen Grundbuchvollzug getrennt oder beschränkt zu stellen und offensichtliche Schreibfehler oder grundbuchliche Bezeichnungsfehler zu berichtigen. Änderungen des wirtschaftlichen Vertragsinhalts, des Kaufpreises, der Fläche, des Leistungsumfangs und der

zugeordneten Rechte sind nicht umfasst. Die Vollmacht berechtigt nicht zur Abnahme, zu Mängelverzichten, Vergleichen oder der Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung.

Die Käuferseite tritt mit dem gesetzlich maßgeblichen Zeitpunkt in die GdWE ein. Inhalt und Reichweite der Gemeinschaftsordnung ergeben sich aus dem beurkundeten Teilungstext. Die Verwaltung kann organisatorische Aufgaben übernehmen, aber keine vertragliche Abnahme für die Käuferseite erklären. Eine Erstverwalterbestellung ist in dieser Urkunde nicht enthalten; sie bedarf einer gesonderten wirksamen Entscheidung. Die Verkäuferin erhält weder ein dauerhaftes Mehrstimmrecht noch eine Befreiung von Kosten für ihre unverkauften Einheiten.

16 Kosten, Belehrungen und Schlussbestimmungen

Die Käuferseite trägt die Kosten dieses Erwerbsvertrags und seines üblichen Vollzugs, der eigenen Vormerkung und Eigentumsumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer. Die Verkäuferin trägt die Kosten der Teilung, der Abgeschlossenheitsunterlagen und der Freistellung von ihren nicht übernommenen Belastungen. Jede Seite trägt die Kosten ihrer eigenen Beratung. Die gesetzliche Außenhaftung für Steuern und Gebühren bleibt unberührt. Eine selbstständige Maklerprovisionszusage wird in diesem Vertrag nicht begründet.

Der Notar wird über Formbedürftigkeit, Vormerkung, Eigentumserwerb durch Eintragung, MaBV-Sicherungen, Gemeinschaftseigentum, Zahlungsnachweise und wirtschaftliche Grenzen seiner Prüfung belehren. Nebenabreden über Kaufpreis, Bauleistung oder Sonderwünsche sind vollständig offenzulegen und in der erforderlichen Form aufzunehmen. Eine tatsächliche Individualabrede wird nicht durch eine pauschale Vollständigkeitsklausel verdrängt. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Regel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; eine automatische Ersetzung durch die verkäuferfreundlichste ähnliche Klausel wird nicht vereinbart.

17 Anlagen und vorgesehener Urkundsabschluss

Anlage	Gegenstand
1	Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung TE-OPTION-01
2	Baubeschreibung BT-BB-01 mit Planverzeichnis
3	Raum- und Zuordnungsliste WE02
4	Wohnungsbezogener Ratenplan WE02
5	Bemusterungs- und Sonderwunschordnung BT-BM-01

Der Schlussvermerk über vollständiges Vorlesen, Vorlage der Pläne, Genehmigung und eigenhändige Unterzeichnung wird erst nach tatsächlichem Ablauf der Beurkundungsverhandlung ausgefüllt. Diese Entwurfsfassung ist weder eine Urschrift noch eine beglaubigte Abschrift und enthält keine Unterschrift oder Siegelnachbildung.

Unterschriftszeile Verkäuferin: _____

Unterschriftszeile Käuferseite: _____

Unterschriftszeile Notar: _____

Bauträgerkaufvertrag · Wohnung 03

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Urkundenverzeichnis: Nummer wird erst im Beurkundungstermin vergeben. Ort: Hildesheim.

Beurkundungstag: noch nicht vereinbart. Diese Fassung enthält die vorgesehenen Erklärungen; eine Verlesung, Genehmigung, Unterzeichnung oder Grundbucheinsicht ist damit nicht bestätigt.

1 Beteiligte und Verfahren

Zur gemeinsamen Beurkundung vor Notar Dr. Johann Bauer mit dem Amtssitz Hildesheim sind vorgesehen: Frau Maren Birk, handelnd ausschließlich als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim, als Verkäuferin, sowie Friedrich Schulz, geboren am 08.11.1972, und Erna Schulz, geboren am 17.04.1974, wohnhaft Buchensteg 19, 31137 Hildesheim, als Käuferseite. Die aktuelle Registerbezeichnung und die Vertretungsbefugnis der Verkäuferin sowie die Personalien werden anhand aktueller Unterlagen im Beurkundungsverfahren festgestellt.

Die Käuferseite erwirbt für gemeinschaftliche Eigennutzung. Sie handelt bei diesem Erwerb als Verbraucher. Eine spätere Vermietung aus dem Privatvermögen ändert diese Einordnung nicht allein wegen umsatzsteuerrechtlicher Begriffe. Die Beteiligten handeln jeweils im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Etwaige abweichende wirtschaftlich Berechtigte sind dem Notar vor der Beurkundung offenzulegen.

Die Eheleute erwerben jeweils einen hälftigen Anteil am nachstehend bezeichneten Wohnungseigentum. Für den Entwurf ist gesetzlicher Güterstand nach deutschem Recht vorgesehen; ausländische Bezüge, Eheverträge oder Verfügungsbeschränkungen sind vor Beurkundung festzustellen. Die Käufer haften für ihre vertraglichen Zahlungspflichten als Gesamtschuldner. Mitteilungen an mehrere Käufer müssen allen zugehen, soweit nicht nach Vertragsschluss eine gesonderte Empfangsvollmacht erteilt wird. Eine Empfangsvollmacht für Zahlungsaufforderungen ist kein Verzicht auf Einwendungen.

Das Notariat soll der Käuferseite den vollständigen beabsichtigten Vertragstext mit den Anlagen rechtzeitig, im Regelfall mindestens zwei Wochen vor dem Termin, zur Verfügung stellen. Der tatsächliche Zugangszeitpunkt wird in der Nebenakte nachgewiesen und erst dann in die Niederschrift übernommen. Eine Verkürzung wird mit diesem Entwurf weder verlangt noch erklärt. Wesentliche spätere Änderungen werden mit dem Notariat besprochen, damit ausreichend Gelegenheit zur Prüfung bleibt.

2 Grundstück, Teilung und Vertragsgegenstand

Ausgangspunkt ist das Grundstück Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Verkäuferin ist im Hauptprojekt als Grundstückseigentümerin vorgesehen. In Abteilung III besteht die projektbezogene Grundschild zugunsten der Leinebogen Projektbank AG über 1.600.000,00 EUR mit dinglichen Zinsen und Nebenleistung gemäß Grundschildbestellung UVZ 139/2026 der Notarin Dr. Carla Fink. Die Käuferseite übernimmt diese Belastung nicht. Maßgeblich für die endgültige Urkunde sind der aktuelle vollständige Grundbuchinhalt und offene Anträge; der Entwurf behauptet keine zwischenzeitliche Löschung oder aktuelle Einsicht.

Die Verkäuferin verkauft der Käuferseite den zu bildenden Miteigentumsanteil von 82/600 an diesem Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nummer 03 im Erdgeschoss, östlicher Gebäudeteil, und dem dieser Wohnung zugeordneten Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz Nummer 03. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem noch behördlich zu bescheinigenden Aufteilungsplan. Es wird kein Keller, kein Dachterrassenrecht und kein ausschließliches Gartennutzungsrecht verkauft. Im Wohnungsinnen liegt ein eigener Abstellraum.

Die vereinbarte Wohnfläche beträgt 82,00 m² nach der beigefügten wohnungsbezogenen Raumflächenliste. Die aufgeführten Räume werden vollständig und Außenflächen nicht angerechnet.

Eine pauschale Minderflächentoleranz oder ein Verzicht auf Rechte bei Flächenabweichungen ist nicht vereinbart. Die Festpreisvereinbarung lässt gesetzliche Rechte wegen einer Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit unberührt. Bewegliche Möbel in Plandarstellungen gehören nicht zum Kaufgegenstand.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Teilung entsprechend dem beigefügten Teilungserklärungsentwurf und der abgestimmten Aufteilung durchzuführen. Zur Beurkundung müssen ein hinreichend bestimmter Aufteilungsplan und der vollständige Text der einzubeziehenden Bezugsurkunde vorliegen. Die Anlage „Vorbereitung Aufteilungsplan“ ist bis zur Ergänzung der behördlich erforderlichen Unterlagen eine Planungsvorgabe und keine Abgeschlossenheitsbescheinigung. Vor Eintragung des Wohnungseigentums und der Erwerbervormerkung dürfen keine Kaufpreistraten angefordert werden.

3 Herstellungspflicht und Beschaffenheit

Die Verkäuferin errichtet das Wohngebäude mit acht Wohnungen, drei oberirdischen Geschossen und 820 m² Brutto-Grundfläche ohne Keller auf eigene Verantwortung und Kosten. Sie schuldet die bezugsfertige und vollständige Herstellung des verkauften Sondereigentums sowie des vertragsgemäßen Gemeinschaftseigentums einschließlich Erschließung und Außenanlagen. Sie darf geeignete Fachunternehmen und Planer beauftragen, bleibt aber der Käuferseite für die vertragliche Leistung verantwortlich.

Vertragsbestandteile werden die Baubeschreibung BT-BB-01, die Raumflächenliste für diese Wohnung, die in der Anlagenliste nach Bezeichnung und Stand bestimmten Pläne, der Zahlungsplan, die Sondernutzungszuordnung und der beurkundete Teilungstext. Tatsächlich ausgehandelte Einzelabreden gehen vor. Eine unaufgelöste Unstimmigkeit wird vor Beurkundung geklärt und im betroffenen Dokument berichtigt; die Verkäuferin darf den Leistungsumfang nicht durch freie Wahl des für sie günstigeren Dokuments bestimmen.

Die genehmigte Wohnnutzung, die zwingenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die bei Abnahme maßgeblichen anerkannten Regeln der Technik bleiben geschuldet. Alle Wohnungen sind barrierefrei herzustellen; Wohnung 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht mit den konkret vereinbarten Bewegungsflächen ausgeführt. Für den Schallschutz werden die in BT-BB-01 bezeichneten numerischen Vertragswerte vereinbart. Ein bloßer Hinweis auf eine Mindestnorm ersetzt diese Beschaffenheitsvereinbarung nicht.

Nicht enthalten sind eine Einbauküche, lose Möblierung, individuelle Haushaltsgeräte, eine individuelle PV-Anlage je Wohnung oder ein garantierter Mieterstromtarif. Die gemeinsame PV-Anlage mit 36 kWp dient dem vorgesehenen Allgemeinstrom- und Überschusskonzept. Ein steuerlicher Vorteil, eine bestimmte Rendite, ein Wiederverkaufspreis oder ein bestimmter individueller Verbrauch wird nicht zugesagt. Bewusst falsche Angaben und ausdrücklich übernommene Zusagen werden durch diese Leistungsabgrenzung nicht entkräftet.

4 Kaufpreis und enthaltene Kosten

Der Kaufpreis beträgt 489.000,00 EUR. Darin enthalten ist das vereinbarte Sondernutzungsrecht am Stellplatz mit einem kalkulatorischen Teilbetrag von 15.000,00 EUR. Die Verkäuferin erhält den gesamten Festpreis für Grundstücksanteil, Herstellung und die im Leistungsumfang eingeschlossenen Anschlüsse. Die Aufgliederung des Stellplatzanteils begründet keine selbstständig abrufbare zusätzliche Rate. Die Angabe ist keine steuerliche Kaufpreisaufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude.

Der Preis umfasst die für das genehmigte Vorhaben erforderlichen Erschließungs- und Hausanschlussleistungen, die Herstellung der vereinbarten Stellplätze, Fahrradflächen und Spielfläche sowie die Kosten der Teilung und der hierfür benötigten Unterlagen. Die Verkäuferin trägt öffentliche Beiträge und Anschlusskosten für die dem Vertrag zugrunde liegende erstmalige Herstellung, auch wenn ein entsprechender Bescheid erst nach Besitzübergabe ergeht. Nicht eingeschlossen sind nach Besitzübergabe neu beschlossene öffentliche Verbesserungsmaßnahmen ohne Bezug zur geschuldeten erstmaligen Herstellung.

Eine zusätzliche Umsatzsteuer wird der Käuferseite nicht in Rechnung gestellt. Unberührt bleiben die ausdrücklich vereinbarten Erwerbsnebenkosten und spätere wirksam vereinbarte Sonderwünsche. Baupreissteigerungen, die normale Beschaffungsorganisation und die Finanzierungskosten der Verkäuferin berechtigen nicht zu einer einseitigen Kaufpreiserhöhung. Die wirtschaftliche Kalkulation des Projekts und die Freigabe des alternativen Verkaufszweigs werden außerhalb dieser Urkunde geführt.

5 Allgemeine Fälligkeitsvoraussetzungen

Kaufpreiszahlungen dürfen erst verlangt und entgegengenommen werden, wenn der Vertrag rechtswirksam ist, die zu seinem Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen und der Notar dies schriftlich mitgeteilt hat. Der Verkäuferin werden keine vertraglichen Rücktrittsvorbehalte eingeräumt. Das verkaufte Wohnungseigentum muss im Grundbuch begründet und die Vormerkung zur Sicherung des Erwerbsanspruchs an der vereinbarten Rangstelle eingetragen sein. Nicht übernommene vorrangige oder gleichrangige Grundpfandrechte müssen nach Maßgabe der MaBV zur Freistellung gesichert sein.

Die Freistellungserklärung der Projektbank muss der Käuferseite ausgehändigt werden. Sie muss den Fall vollständiger und unvollständiger Bauausführung umfassen und den gesetzlich zulässigen Inhalt haben. Die bloße Benennung einer Ablösesumme oder die Hoffnung auf spätere Bankzustimmung genügt nicht. Der Grundpfandrechtsgläubiger darf nur nach dem ausgehändigten Freistellungsmechanismus befriedigt werden. Erwerberzahlungen auf ein ausdrücklich bezeichnetes Ablösekonto wirken im entsprechenden Umfang gegenüber der Verkäuferin kaufpreiserfüllend.

Ferner muss die für die konkrete Ausführung erforderliche Baugenehmigung vorliegen und die Bauausführung in ihrem zulässigen Umfang gestatten. Der Projektstand sieht die Genehmigung vom 16. Juli 2027 vor; Abweichungen und Nebenbestimmungen sind vor dem tatsächlichen Abruf zu prüfen. Die notarielle Fälligkeitsmitteilung ersetzt keine Bautenstandsprüfung. Eine Bestätigung der Verkäuferin über einen Baufortschritt ersetzt ihrerseits weder die Notarmitteilung noch die Bankfreistellung.

6 Sieben Raten und Fertigstellungssicherheit

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	146.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	136.920,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	61.614,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	30.807,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	41.076,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	54.768,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	17.115,00

Jede Rate wird frühestens vierzehn Kalendertage nach Zugang einer nachvollziehbaren schriftlichen Zahlungsanforderung fällig, sofern sämtliche allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen und sämtliche in der betreffenden Zeile genannten Bauleistungen erfüllt sind. Bereits vorhandene Voraussetzungen dürfen in einer Anforderung erläutert werden; die Anforderung begründet keine zusätzliche achte Rate. Der Baufortschritt ist anhand des zugeordneten Bautenstandsberichts und auf angemessenen Wunsch durch Besichtigung nachzuweisen. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

Bei der ersten Abschlagszahlung erhält die Käuferseite eine Sicherheit von fünf Prozent des Kaufpreises, mithin 24.450,00 EUR, für die rechtzeitige Herstellung ohne wesentliche Mängel. Die Verkäuferin verlangt zunächst die Erbringung durch Einbehalt von den Abschlagszahlungen. Deshalb sind bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen aus der ersten Rate zunächst höchstens 122.250,00 EUR auszusahlen. Die Verkäuferin kann den Einbehalt durch eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Garantie oder ein entsprechendes Zahlungsversprechen eines zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers ablösen. Die Sicherung wird erst freigegeben, wenn ihr Sicherungszweck entfallen ist.

Erhöht sich die Vergütung durch Änderungen oder Ergänzungen um mehr als zehn Prozent, ist bei der nächsten Abschlagszahlung eine zusätzliche Sicherheit von fünf Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Die Fertigstellungssicherheit ersetzt weder die Pfandfreistellung noch einen gesetzlichen Einbehalt wegen konkreter Mängel. Eine Bürgschaft nach Paragraph 7 MaBV zur Abweichung vom vereinbarten Ratenplan wird nicht vereinbart.

Die sechste Rate setzt neben den Fliesenarbeiten Bezugsfertigkeit voraus und ist nur Zug um Zug gegen Besitzübergabe zu zahlen. Bezugsfertigkeit verlangt eine gefahrlose, genehmigungskonforme Wohnnutzung, funktionierende Ver- und Entsorgung sowie sichere Zugänge und Rettungswege. Die siebte Rate setzt die vollständige Fertigstellung des vertraglich geschuldeten Objekts sowie die Erledigung der in den Abnahmeprotokollen bezeichneten Restleistungen und Mängel voraus. Allein die Abnahme oder die Nutzbarkeit der Wohnung macht diese Schlussrate nicht fällig.

7 Zahlungsweg, Verzug und Erwerberfinanzierung

Zahlungen erfolgen unbar auf die in der notariellen Abwicklung bestätigte, auf die Verkäuferin lautende Bankverbindung oder das danach zulässige Ablösekonto. Eine Bankverbindung wird erst nach Abstimmung mit der Projektbank eingesetzt. Änderungen werden über einen zuvor bekannten Kontaktweg überprüft. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine bewirken keine Kaufpreiserfüllung. Die Beteiligten legen dem Notar die gesetzlich erforderlichen Zahlungsnachweise vor.

Kommt die Käuferseite mit einer fälligen und durchsetzbaren Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Verzugszinsen und Schadensersatzregeln. Rechte auf Aufrechnung, Zurückbehaltung und gesetzliche Leistungsverweigerung werden nicht durch einen pauschalen Ausschluss verkürzt. Ein Rücktritt der Verkäuferin wegen Zahlungsverzugs setzt die gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich einer erforderlichen Nachfrist voraus. Ein bloßer Finanzierungsengpass ohne fällige Forderung ist kein vertraglicher Rücktrittsgrund.

Die Käuferseite beschafft ihre Finanzierung selbst. Die Verkäuferin gestattet eine vorzeitige Belastung ausschließlich des verkauften Wohnungseigentums zur Kaufpreisfinanzierung bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitut, wenn die Grundsschuld bis zur Eigentumsumschreibung nur solche Zahlungen sichert, die mit kaufpreistilgender Wirkung geleistet werden. Vorherige Verkäuferbelastungen sind nach der abgestimmten Rang- und Freistellungsregelung zu behandeln. Die Käuferseite übernimmt sämtliche Kosten ihrer Finanzierung und stellt die Verkäuferin von persönlicher Haftung frei; die Verkäuferin übernimmt kein persönliches Schuldversprechen.

Die hierfür nötige Belastungsvollmacht darf nur beim beurkundenden Notar oder dessen amtlicher Vertretung verwendet werden. Die Finanzierungsgläubigerin muss die Sicherungszweckbeschränkung und die Auszahlung nach den Fälligkeitsregeln anerkennen. Bei Scheitern des Erwerbs darf sie eine Löschung nur von der Rückzahlung der mit kaufpreistilgender Wirkung ausgezahlten Beträge abhängig machen. Die dingliche Haftung wird nach Kaufpreiszahlung beziehungsweise Umschreibung von der Käuferseite übernommen; die Vollmacht umfasst keine neue Belastung anderer Einheiten.

8 Termine und Mitwirkung

Die Verkäuferin beginnt die Bauarbeiten spätestens am 1. Dezember 2027 und stellt die Wohnung einschließlich ihrer nutzbaren Erschließung spätestens am 15. September 2028 bezugsfertig her. Die vollständige Fertigstellung einschließlich Außenanlagen ist spätestens zum 30. September 2028

geschuldet. Diese Fristen setzen einen spätestens am 30. November 2027 abgeschlossenen Vertrag voraus; bei einem späteren Abschluss sind die Termine vor Beurkundung ausdrücklich neu zu vereinbaren. Eine einseitige Terminverschiebung durch die Verkäuferin ist nicht gestattet.

Vorhersehbare jahreszeitliche Witterung, gewöhnliche Personalengpässe und die übliche Materialbeschaffung sind in diesen Fristen berücksichtigt. Nicht von der Verkäuferin zu vertretende außergewöhnliche Hindernisse werden unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten, Beginn, voraussichtlicher Dauer und Minderungsmaßnahmen mitgeteilt. Eine Terminfolge setzt eine tatsächlich ursächliche Behinderung voraus; ihr Umfang richtet sich nach Gesetz und einer konkret getroffenen Vereinbarung, nicht nach einer pauschalen Fristverlängerung.

Bemusterungen erfolgen nach der beigelegten Auswahl- und Terminordnung. Die Verkäuferin kündigt die erforderliche Auswahl mit angemessener Frist an und benennt die vereinbarte Basisausstattung. Wenn die Käuferseite trotz Erinnerung und angemessener Nachfrist keine abweichende Auswahl trifft, wird die bereits in der Baubeschreibung festgelegte Basis ausgeführt. Damit werden weder ein kostenpflichtiger Sonderwunsch fingiert noch gesetzliche Ansprüche wegen fehlerhafter oder unklarer Bemusterungsaufforderung ausgeschlossen.

9 Sonderwünsche und Änderungen

Die Verkäuferin ist ohne gesonderte Einigung nicht verpflichtet, Sonderwünsche auszuführen. Ein Sonderwunsch wird erst verbindlich, wenn Leistung, Vergütungsänderung einschließlich ersparter Grundleistung, Auswirkungen auf die Termine und gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen vor Ausführung vereinbart sind. Die Beteiligten beachten die gesetzlich erforderliche Form; eine einfache Nachricht ersetzt eine notwendige notarielle Beurkundung nicht. Direktaufträge der Käuferseite an am Bau beteiligte Firmen dürfen den Leistungssoll der Verkäuferin nicht ohne klare Schnittstellenvereinbarung verändern.

Eine Änderung der vereinbarten Bauausführung ohne gesonderten Änderungsvertrag ist nur zulässig, wenn nach Vertragsschluss eine konkret benannte zwingende behördliche Anforderung entsteht, eine zuvor bei fachgerechter Prüfung nicht erkennbare technische Unvereinbarkeit beseitigt werden muss oder ein bestimmt vereinbartes Produkt trotz rechtzeitiger zumutbarer Beschaffung nachweisbar dauerhaft entfällt. Die Änderung muss erforderlich und der Käuferseite bei Abwägung beider Interessen zumutbar sein; Gebrauchstauglichkeit, vereinbarter Standard, Wert und wesentliches Erscheinungsbild dürfen nicht vermindert werden. Reine Kostenersparnis und gewöhnliche Lieferverspätung genügen nicht.

Vor Durchführung einer solchen Änderung teilt die Verkäuferin den belegten Grund, das Ersatzprodukt oder Detail und die Auswirkungen auf Gebrauch, Gestaltung, Wartung und Kosten mit. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. Die Wohnungsabgrenzung, die zugesagte Wohnfläche, die Barrierefreiheit, der Schallschutz und der zugeordnete Stellplatz dürfen nicht einseitig verschlechtert werden. Für nicht von diesem eng begrenzten Vorbehalt erfasste Abweichungen ist eine ausdrückliche Einigung in der erforderlichen Form notwendig.

Eine Änderung der Teilungserklärung kann nur verlangt werden, soweit sie konkret der Erfüllung einer nach Vertragsschluss entstandenen behördlichen Auflage oder der Beseitigung eines nachträglich erkannten zeichnerischen Zuordnungsfehlers dient und das Sondereigentum, Sondernutzungsrechte, Stimmgewicht, Kostenanteile und der vertragsgemäße Gebrauch der Käuferseite nicht beeinträchtigt werden. Die Verkäuferin legt den vollständigen Änderungstext und die Begründung zur Prüfung vor. Eine allgemeine Vollmacht zur wirtschaftlichen Umgestaltung oder eine Zustimmung zu beliebigen Nachträgen wird nicht erteilt. Zusätzliche Wohnungen, Gewerbenutzungen und die Umwandlung des Wartungsdachs in eine Dachterrasse sind nicht umfasst.

10 Baustellenzutritt und Dokumentation

Die Verkäuferin ermöglicht nach angemessener Voranmeldung begleitete Besichtigungen des Kaufobjekts und die Vorbereitung der Abnahme mit einer sachkundigen Vertrauensperson. Sie darf den Zutritt aus konkreten Gründen der Arbeitssicherheit zeitlich koordinieren und einen zeitnahen Ersatztermin anbieten. Ein pauschales Zutrittsverbot oder ein Verbot sachverständiger Begleitung wird

nicht vereinbart. Weisungen an Unternehmer erfolgen über die Bauleitung, damit die technische Verantwortung und der Bauablauf eindeutig bleiben.

Die Verkäuferin übergibt spätestens mit der vollständigen Fertigstellung die für Betrieb und Instandhaltung erforderlichen Bestandsunterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Prüf- und Inbetriebnahmeberichte, wohnungsbezogene Zählerzuordnung und den Gebäudeenergieausweis nach den gesetzlichen Vorgaben. Gemeinschaftliche Unterlagen erhält zusätzlich die Verwaltung für die GdWE. Ein Bautagebuchauszug oder eine Fachunternehmerbescheinigung ersetzt nicht fehlende vertraglich geschuldete Pläne oder technische Nachweise.

11 Abnahme von Sonder- und Gemeinschaftseigentum

Die Abnahme erfolgt nach Herstellung der Abnahmereife in einer gemeinsamen Besichtigung mit Niederschrift. Die Verkäuferin lädt mit mindestens vierzehn Kalendertagen Vorlauf ein und bezeichnet den Gegenstand sowie die verfügbaren Unterlagen. Die Käuferseite darf eine sachkundige Person ihrer Wahl hinzuziehen. Die Kosten einer von der Verkäuferin eingesetzten Abnahmeorganisation trägt diese; eine von der Käuferseite selbst beauftragte zusätzliche Begutachtung richtet sich nach deren gesondertem Auftrag und etwaigen gesetzlichen Ersatzansprüchen.

Die Käuferseite erklärt die Abnahme des Sondereigentums und des auf ihren Erwerbsvertrag bezogenen Gemeinschaftseigentums selbst. Eine gemeinsame Begehung mehrerer Erwerber ersetzt die einzelne Erklärung nicht. Der Verwalter, ein von der Verkäuferin beauftragter Sachverständiger, eine Erwerbermehrheit und drei ausgewählte Erwerber erhalten durch diesen Vertrag keine Abnahmevollmacht. Eine später frei erteilte, inhaltlich bestimmte Vollmacht an eine Vertrauensperson bleibt möglich. Ein früheres Abnahmeprotokoll anderer Erwerber bindet diese Käuferseite nicht.

Das Protokoll hält die untersuchten Bereiche, festgestellte Mängel, noch ausstehende Leistungen, die konkrete Abnahmeerklärung oder ihre begründete Verweigerung und ausdrücklich erklärte Vorbehalte fest. Eine Abnahme darf wegen unwesentlicher Mängel nicht verweigert werden. Rechte wegen bekannter Mängel werden bei Abnahme nach Maßgabe des Gesetzes vorbehalten. Besitzübergabe, Zahlung, Schweigen oder Einzug gelten nicht aufgrund dieses Vertrags als Abnahme. Die gesetzliche Regelung des Paragraphen 640 Absatz 2 BGB bleibt mit sämtlichen Voraussetzungen, insbesondere dem erforderlichen Verbraucherhinweis, unberührt.

12 Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr

Die Verkäuferin übergibt die bezugsfertige Wohnung geräumt, besenrein und frei von Miet- oder sonstigen Nutzungsrechten, sobald die bis dahin fälligen und durchsetzbaren Kaufpreisraten erfüllt sind; die sechste Rate ist Zug um Zug gegen Übergabe zu leisten. Ein berechtigter Mängel einbehalt verhindert die Übergabe nicht allein deshalb, weil dadurch noch ein Betrag offensteht. Schlüssel, Zählerstände und Dokumente werden im Übergabeprotokoll erfasst. Die Übergabe ist von der Abnahmeerklärung und der Eigentumseintragung zu unterscheiden.

Mit Besitzübergabe gehen Nutzungen, laufende öffentliche und private Lasten sowie die tatsächliche Verkehrssicherung für den übergebenen Bereich auf die Käuferseite über. Die gesetzlichen Regeln zur Gefahrtragung und zu von der Verkäuferin zu vertretenden Schäden bleiben unberührt.

Gemeinschaftliche Versicherungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten werden ab diesem Zeitpunkt nach der wirksamen Gemeinschaftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften abgerechnet. Die Verkäuferin trägt die auf noch nicht übergebene Einheiten entfallenden Kosten selbst.

Eine Vermietung durch die Verkäuferin vor der vertraglich geschuldeten lastenfreien Übergabe ist ausgeschlossen. Beabsichtigt die Käuferseite eine Vermietung, schließt sie eigene Mietverträge und kalkuliert die daraus folgenden Pflichten selbst. Mietgarantie, Vermietungsauftrag und garantierte Erträge sind nicht vereinbart. Soll das Hauptprojekt bereits vermietet worden sein, ist diese unvermietete Verkaufsoption vor Vertragsschluss vollständig an den tatsächlichen Bestand anzupassen.

13 Mängelrechte und Nacherfüllung

Für die Bauleistung gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Die Verjährung bei Bauwerksmängeln beträgt im gesetzlichen Grundfall fünf Jahre ab wirksamer Abnahme des jeweils betroffenen Leistungsgegenstands. Unterschiedliche Abnahmezeitpunkte von Sonder- und Gemeinschaftseigentum sind getrennt festzuhalten. Arglist, übernommene Garantien, Hemmung, Neubeginn und sonstige gesetzliche Sonderregeln bleiben unberührt. Ein vertraglicher Ausschluss neuer Bauwerksmängel oder eine Bindung an das Verjährungsende anderer Erwerber wird nicht vereinbart.

Die Käuferseite soll Mängel mit Ort, Erscheinung, Feststellungszeitpunkt und gegebenenfalls vorhandenen Bildern anzeigen und der Verkäuferin Gelegenheit zur Prüfung und gesetzlich geschuldeten Nacherfüllung geben. Ein bestimmtes Portal oder eine besondere Form ist keine Ausschlussvoraussetzung. Die Verkäuferin stimmt notwendige Besichtigung und Arbeiten rechtzeitig ab. Bei Gefahr im Verzug und in den übrigen gesetzlich geregelten Fällen bleiben Sofortmaßnahmen, Selbstvornahme und Kostenerstattung möglich.

Die Verkäuferin darf die ordnungsgemäße Art der Nacherfüllung im gesetzlichen Rahmen wählen. Sie schuldet keinen vollständigen Austausch mangelfreier Bauteile, wenn eine fachgerechte gleichwertige Mangelbeseitigung den vertraglichen Zustand herstellt und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Verschleiß, fehlende vereinbarte Wartung und nachträgliche Eingriffe sind ursachenbezogen zu prüfen; sie führen nicht automatisch zum Verlust sämtlicher Gewährleistungsrechte. Die Abtretung von Ansprüchen gegen Nachunternehmer ersetzt die Haftung der Verkäuferin nicht.

Soweit gesetzlich zulässig, kann die GdWE gleichgerichtete Ansprüche wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum durch Beschluss zur gemeinschaftlichen Verfolgung übernehmen. Dieser Vertrag schließt solche Beschlüsse nicht aus und begründet keine zwingende Abtretung aller Ansprüche. Eine doppelte Befriedigung desselben Mangelbeseitigungsinteresses kann nicht verlangt werden. Die Anzeige und Bearbeitung gemeinschaftlicher Mängel ist mit der Verwaltung zu koordinieren, ohne eine eigenständige Ausschlussfrist zu schaffen.

14 Auflassung, Vormerkung und Vollzug

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das in Ziffer 2 bezeichnete Wohnungseigentum auf Friedrich Schulz und Erna Schulz zu je einem hälftigen Anteil übergehen soll. Die Auflassung wird in der endgültigen Urkunde unbedingt erklärt. Die Verkäuferin bewilligt und die Käuferseite beantragt die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung an der vereinbarten Rangstelle. Ihre endgültige Bezeichnung wird an die wirksam angelegten Wohnungsgrundbücher angepasst; eine nicht existente Blattnummer wird im Entwurf nicht als Registertatsache ausgegeben.

Der Notar soll die Umschreibung beantragen, sobald die vertraglich geschuldete Gegenleistung bezahlt oder ein verbleibender Streitbetrag durch übereinstimmende notarielle Abwicklungsanweisung oder gerichtliche Entscheidung geklärt ist, die erforderliche steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt und die gesetzlichen Zahlungsnachweispflichten erfüllt sind. Die gesetzlichen Ansprüche auf Eigentumsübertragung und deren gerichtliche Durchsetzung werden dadurch nicht ausgeschlossen. Bis dahin gibt der Notar keine Ausfertigung mit ungesicherter Vollzugsmöglichkeit heraus.

Die Käuferseite bewilligt die Löschung der Vormerkung bei ihrer Eigentumseintragung, sofern keine beeinträchtigenden Zwischenrechte ohne ihre Zustimmung bestehen bleiben. Für den Fall des Scheiterns des Vertrags wird keine automatische Löschungsvollmacht allein auf einseitige Behauptung der Verkäuferin erteilt. Rückabwicklung, Rückzahlung empfangener Beträge und Löschung sind dann gesondert rechtlich und notariell zu sichern.

15 Vollzugsvollmacht und Gemeinschaftsordnung

Die Beteiligten bevollmächtigen den beurkundenden Notar und seine amtliche Vertretung, Anträge zum vertragsgemäßen Grundbuchvollzug getrennt oder beschränkt zu stellen und offensichtliche Schreibfehler oder grundbuchliche Bezeichnungsfehler zu berichtigen. Änderungen des wirtschaftlichen Vertragsinhalts, des Kaufpreises, der Fläche, des Leistungsumfangs und der

zugeordneten Rechte sind nicht umfasst. Die Vollmacht berechtigt nicht zur Abnahme, zu Mängelverzichten, Vergleichen oder der Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung.

Die Käuferseite tritt mit dem gesetzlich maßgeblichen Zeitpunkt in die GdWE ein. Inhalt und Reichweite der Gemeinschaftsordnung ergeben sich aus dem beurkundeten Teilungstext. Die Verwaltung kann organisatorische Aufgaben übernehmen, aber keine vertragliche Abnahme für die Käuferseite erklären. Eine Erstverwalterbestellung ist in dieser Urkunde nicht enthalten; sie bedarf einer gesonderten wirksamen Entscheidung. Die Verkäuferin erhält weder ein dauerhaftes Mehrstimmrecht noch eine Befreiung von Kosten für ihre unverkauften Einheiten.

16 Kosten, Belehrungen und Schlussbestimmungen

Die Käuferseite trägt die Kosten dieses Erwerbsvertrags und seines üblichen Vollzugs, der eigenen Vormerkung und Eigentumsumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer. Die Verkäuferin trägt die Kosten der Teilung, der Abgeschlossenheitsunterlagen und der Freistellung von ihren nicht übernommenen Belastungen. Jede Seite trägt die Kosten ihrer eigenen Beratung. Die gesetzliche Außenhaftung für Steuern und Gebühren bleibt unberührt. Eine selbstständige Maklerprovisionszusage wird in diesem Vertrag nicht begründet.

Der Notar wird über Formbedürftigkeit, Vormerkung, Eigentumserwerb durch Eintragung, MaBV-Sicherungen, Gemeinschaftseigentum, Zahlungsnachweise und wirtschaftliche Grenzen seiner Prüfung belehren. Nebenabreden über Kaufpreis, Bauleistung oder Sonderwünsche sind vollständig offenzulegen und in der erforderlichen Form aufzunehmen. Eine tatsächliche Individualabrede wird nicht durch eine pauschale Vollständigkeitsklausel verdrängt. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Regel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; eine automatische Ersetzung durch die verkäuferfreundlichste ähnliche Klausel wird nicht vereinbart.

17 Anlagen und vorgesehener Urkundsabschluss

Anlage	Gegenstand
1	Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung TE-OPTION-01
2	Baubeschreibung BT-BB-01 mit Planverzeichnis
3	Raum- und Zuordnungsliste WE03
4	Wohnungsbezogener Ratenplan WE03
5	Bemusterungs- und Sonderwunschordnung BT-BM-01

Der Schlussvermerk über vollständiges Vorlesen, Vorlage der Pläne, Genehmigung und eigenhändige Unterzeichnung wird erst nach tatsächlichem Ablauf der Beurkundungsverhandlung ausgefüllt. Diese Entwurfsfassung ist weder eine Urschrift noch eine beglaubigte Abschrift und enthält keine Unterschrift oder Siegelnachbildung.

Unterschriftszeile Verkäuferin: _____

Unterschriftszeile Käuferseite: _____

Unterschriftszeile Notar: _____

Bauträgerkaufvertrag · Wohnung 04

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Urkundenverzeichnis: Nummer wird erst im Beurkundungstermin vergeben. Ort: Hildesheim.

Beurkundungstag: noch nicht vereinbart. Diese Fassung enthält die vorgesehenen Erklärungen; eine Verlesung, Genehmigung, Unterzeichnung oder Grundbucheinsicht ist damit nicht bestätigt.

1 Beteiligte und Verfahren

Zur gemeinsamen Beurkundung vor Notar Dr. Johann Bauer mit dem Amtssitz Hildesheim sind vorgesehen: Frau Maren Birk, handelnd ausschließlich als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim, als Verkäuferin, sowie Hans Becker, geboren am 24.01.1965, wohnhaft Ulmenbogen 22, 31134 Hildesheim, als Käuferseite. Die aktuelle Registerbezeichnung und die Vertretungsbefugnis der Verkäuferin sowie die Personalien werden anhand aktueller Unterlagen im Beurkundungsverfahren festgestellt.

Die Käuferseite erwirbt für Eigennutzung. Sie handelt bei diesem Erwerb als Verbraucher. Eine spätere Vermietung aus dem Privatvermögen ändert diese Einordnung nicht allein wegen umsatzsteuerrechtlicher Begriffe. Die Beteiligten handeln jeweils im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Etwaige abweichende wirtschaftlich Berechtigte sind dem Notar vor der Beurkundung offenzulegen.

Der Käufer erwirbt zu Alleineigentum. Für den Entwurf ist angegeben, dass er unverheiratet ist; der Familienstand und etwaige Verfügungsbeschränkungen sind vor Beurkundung festzustellen. Mitteilungen an mehrere Käufer müssen allen zugehen, soweit nicht nach Vertragsschluss eine gesonderte Empfangsvollmacht erteilt wird. Eine Empfangsvollmacht für Zahlungsaufforderungen ist kein Verzicht auf Einwendungen.

Das Notariat soll der Käuferseite den vollständigen beabsichtigten Vertragstext mit den Anlagen rechtzeitig, im Regelfall mindestens zwei Wochen vor dem Termin, zur Verfügung stellen. Der tatsächliche Zugangszeitpunkt wird in der Nebenakte nachgewiesen und erst dann in die Niederschrift übernommen. Eine Verkürzung wird mit diesem Entwurf weder verlangt noch erklärt. Wesentliche spätere Änderungen werden mit dem Notariat besprochen, damit ausreichend Gelegenheit zur Prüfung bleibt.

2 Grundstück, Teilung und Vertragsgegenstand

Ausgangspunkt ist das Grundstück Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Verkäuferin ist im Hauptprojekt als Grundstückseigentümerin vorgesehen. In Abteilung III besteht die projektbezogene Grundschuld zugunsten der Leinebogen Projektbank AG über 1.600.000,00 EUR mit dinglichen Zinsen und Nebenleistung gemäß Grundschuldbestellung UVZ 139/2026 der Notarin Dr. Carla Fink. Die Käuferseite übernimmt diese Belastung nicht. Maßgeblich für die endgültige Urkunde sind der aktuelle vollständige Grundbuchinhalt und offene Anträge; der Entwurf behauptet keine zwischenzeitliche Löschung oder aktuelle Einsicht.

Die Verkäuferin verkauft der Käuferseite den zu bildenden Miteigentumsanteil von 68/600 an diesem Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nummer 04 im ersten Obergeschoss, westlicher Gebäudeteil, und dem dieser Wohnung zugeordneten Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz Nummer 04. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem noch behördlich zu bescheinigenden Aufteilungsplan. Es wird kein Keller, kein Dachterrassenrecht und kein ausschließliches Gartennutzungsrecht verkauft. Im Wohnungsinnen liegt ein eigener Abstellraum.

Die vereinbarte Wohnfläche beträgt 68,00 m² nach der beigelegten wohnungsbezogenen Raumflächenliste. Die aufgeführten Räume werden vollständig und Außenflächen nicht angerechnet. Eine pauschale Minderflächentoleranz oder ein Verzicht auf Rechte bei Flächenabweichungen ist nicht vereinbart. Die Festpreisvereinbarung lässt gesetzliche Rechte wegen einer Abweichung von der

vereinbarten Beschaffenheit unberührt. Bewegliche Möbel in Plandarstellungen gehören nicht zum Kaufgegenstand.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Teilung entsprechend dem beigefügten Teilungserklärungsentwurf und der abgestimmten Aufteilung durchzuführen. Zur Beurkundung müssen ein hinreichend bestimmter Aufteilungsplan und der vollständige Text der einzubeziehenden Bezugsurkunde vorliegen. Die Anlage „Vorbereitung Aufteilungsplan“ ist bis zur Ergänzung der behördlich erforderlichen Unterlagen eine Planungsvorgabe und keine Abgeschlossenheitsbescheinigung. Vor Eintragung des Wohnungseigentums und der Erwerbervormerkung dürfen keine Kaufpreisraten angefordert werden.

3 Herstellungspflicht und Beschaffenheit

Die Verkäuferin errichtet das Wohngebäude mit acht Wohnungen, drei oberirdischen Geschossen und 820 m² Brutto-Grundfläche ohne Keller auf eigene Verantwortung und Kosten. Sie schuldet die bezugsfertige und vollständige Herstellung des verkauften Sondereigentums sowie des vertragsgemäßen Gemeinschaftseigentums einschließlich Erschließung und Außenanlagen. Sie darf geeignete Fachunternehmen und Planer beauftragen, bleibt aber der Käuferseite für die vertragliche Leistung verantwortlich.

Vertragsbestandteile werden die Baubeschreibung BT-BB-01, die Raumflächenliste für diese Wohnung, die in der Anlagenliste nach Bezeichnung und Stand bestimmten Pläne, der Zahlungsplan, die Sondernutzungszuordnung und der beurkundete Teilungstext. Tatsächlich ausgehandelte Einzelabreden gehen vor. Eine unaufgelöste Unstimmigkeit wird vor Beurkundung geklärt und im betroffenen Dokument berichtigt; die Verkäuferin darf den Leistungsumfang nicht durch freie Wahl des für sie günstigeren Dokuments bestimmen.

Die genehmigte Wohnnutzung, die zwingenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die bei Abnahme maßgeblichen anerkannten Regeln der Technik bleiben geschuldet. Alle Wohnungen sind barrierefrei herzustellen; Wohnung 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht mit den konkret vereinbarten Bewegungsflächen ausgeführt. Für den Schallschutz werden die in BT-BB-01 bezeichneten numerischen Vertragswerte vereinbart. Ein bloßer Hinweis auf eine Mindestnorm ersetzt diese Beschaffenheitsvereinbarung nicht.

Nicht enthalten sind eine Einbauküche, lose Möblierung, individuelle Haushaltsgeräte, eine individuelle PV-Anlage je Wohnung oder ein garantierter Mieterstromtarif. Die gemeinsame PV-Anlage mit 36 kWp dient dem vorgesehenen Allgemeinstrom- und Überschusskonzept. Ein steuerlicher Vorteil, eine bestimmte Rendite, ein Wiederverkaufspreis oder ein bestimmter individueller Verbrauch wird nicht zugesagt. Bewusst falsche Angaben und ausdrücklich übernommene Zusagen werden durch diese Leistungsabgrenzung nicht entkräftet.

4 Kaufpreis und enthaltene Kosten

Der Kaufpreis beträgt 419.000,00 EUR. Darin enthalten ist das vereinbarte Sondernutzungsrecht am Stellplatz mit einem kalkulatorischen Teilbetrag von 15.000,00 EUR. Die Verkäuferin erhält den gesamten Festpreis für Grundstücksanteil, Herstellung und die im Leistungsumfang eingeschlossenen Anschlüsse. Die Aufgliederung des Stellplatzanteils begründet keine selbstständig abrufbare zusätzliche Rate. Die Angabe ist keine steuerliche Kaufpreisaufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude.

Der Preis umfasst die für das genehmigte Vorhaben erforderlichen Erschließungs- und Hausanschlussleistungen, die Herstellung der vereinbarten Stellplätze, Fahrradflächen und Spielfläche sowie die Kosten der Teilung und der hierfür benötigten Unterlagen. Die Verkäuferin trägt öffentliche Beiträge und Anschlusskosten für die dem Vertrag zugrunde liegende erstmalige Herstellung, auch wenn ein entsprechender Bescheid erst nach Besitzübergabe ergeht. Nicht eingeschlossen sind nach Besitzübergabe neu beschlossene öffentliche Verbesserungsmaßnahmen ohne Bezug zur geschuldeten erstmaligen Herstellung.

Eine zusätzliche Umsatzsteuer wird der Käuferseite nicht in Rechnung gestellt. Unberührt bleiben die ausdrücklich vereinbarten Erwerbsnebenkosten und spätere wirksam vereinbarte Sonderwünsche.

Baupreissteigerungen, die normale Beschaffungsorganisation und die Finanzierungskosten der Verkäuferin berechtigen nicht zu einer einseitigen Kaufpreiserhöhung. Die wirtschaftliche Kalkulation des Projekts und die Freigabe des alternativen Verkaufszweigs werden außerhalb dieser Urkunde geführt.

5 Allgemeine Fälligkeitsvoraussetzungen

Kaufpreiszahlungen dürfen erst verlangt und entgegengenommen werden, wenn der Vertrag rechtswirksam ist, die zu seinem Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen und der Notar dies schriftlich mitgeteilt hat. Der Verkäuferin werden keine vertraglichen Rücktrittsvorbehalte eingeräumt. Das verkaufte Wohnungseigentum muss im Grundbuch begründet und die Vormerkung zur Sicherung des Erwerbsanspruchs an der vereinbarten Rangstelle eingetragen sein. Nicht übernommene vorrangige oder gleichrangige Grundpfandrechte müssen nach Maßgabe der MaBV zur Freistellung gesichert sein.

Die Freistellungserklärung der Projektbank muss der Käuferseite ausgehändigt werden. Sie muss den Fall vollständiger und unvollständiger Bauausführung umfassen und den gesetzlich zulässigen Inhalt haben. Die bloße Benennung einer Ablösesumme oder die Hoffnung auf spätere Bankzustimmung genügt nicht. Der Grundpfandrechtsgläubiger darf nur nach dem ausgehändigten Freistellungsmechanismus befriedigt werden. Erwerberzahlungen auf ein ausdrücklich bezeichnetes Ablösekonto wirken im entsprechenden Umfang gegenüber der Verkäuferin kaufpreiserfüllend.

Ferner muss die für die konkrete Ausführung erforderliche Baugenehmigung vorliegen und die Bauausführung in ihrem zulässigen Umfang gestatten. Der Projektstand sieht die Genehmigung vom 16. Juli 2027 vor; Abweichungen und Nebenbestimmungen sind vor dem tatsächlichen Abruf zu prüfen. Die notarielle Fälligkeitsmitteilung ersetzt keine Bautenstandsprüfung. Eine Bestätigung der Verkäuferin über einen Baufortschritt ersetzt ihrerseits weder die Notarmitteilung noch die Bankfreistellung.

6 Sieben Raten und Fertigstellungssicherheit

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	125.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	117.320,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	52.794,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	26.397,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	35.196,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	46.928,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	14.665,00

Jede Rate wird frühestens vierzehn Kalendertage nach Zugang einer nachvollziehbaren schriftlichen Zahlungsanforderung fällig, sofern sämtliche allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen und sämtliche in der betreffenden Zeile genannten Bauleistungen erfüllt sind. Bereits vorhandene Voraussetzungen dürfen in einer Anforderung erläutert werden; die Anforderung begründet keine zusätzliche achte Rate. Der Baufortschritt ist anhand des zugeordneten Bautenstandsberichts und auf angemessenen Wunsch durch Besichtigung nachzuweisen. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

Bei der ersten Abschlagszahlung erhält die Käuferseite eine Sicherheit von fünf Prozent des Kaufpreises, mithin 20.950,00 EUR, für die rechtzeitige Herstellung ohne wesentliche Mängel. Die Verkäuferin verlangt zunächst die Erbringung durch Einbehalt von den Abschlagszahlungen. Deshalb sind bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen aus der ersten Rate zunächst höchstens 104.750,00 EUR auszusahlen. Die Verkäuferin kann den Einbehalt durch eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Garantie oder ein entsprechendes Zahlungsversprechen eines zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers ablösen. Die Sicherung wird erst freigegeben, wenn ihr Sicherungszweck entfallen ist.

Erhöht sich die Vergütung durch Änderungen oder Ergänzungen um mehr als zehn Prozent, ist bei der nächsten Abschlagszahlung eine zusätzliche Sicherheit von fünf Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Die Fertigstellungssicherheit ersetzt weder die Pfandfreistellung noch einen gesetzlichen Einbehalt wegen konkreter Mängel. Eine Bürgschaft nach Paragraph 7 MaBV zur Abweichung vom vereinbarten Ratenplan wird nicht vereinbart.

Die sechste Rate setzt neben den Fliesenarbeiten Bezugsfertigkeit voraus und ist nur Zug um Zug gegen Besitzübergabe zu zahlen. Bezugsfertigkeit verlangt eine gefahrlose, genehmigungskonforme Wohnnutzung, funktionierende Ver- und Entsorgung sowie sichere Zugänge und Rettungswege. Die siebte Rate setzt die vollständige Fertigstellung des vertraglich geschuldeten Objekts sowie die Erledigung der in den Abnahmeprotokollen bezeichneten Restleistungen und Mängel voraus. Allein die Abnahme oder die Nutzbarkeit der Wohnung macht diese Schlussrate nicht fällig.

7 Zahlungsweg, Verzug und Erwerberfinanzierung

Zahlungen erfolgen unbar auf die in der notariellen Abwicklung bestätigte, auf die Verkäuferin lautende Bankverbindung oder das danach zulässige Ablösekonto. Eine Bankverbindung wird erst nach Abstimmung mit der Projektbank eingesetzt. Änderungen werden über einen zuvor bekannten Kontaktweg überprüft. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine bewirken keine Kaufpreiserfüllung. Die Beteiligten legen dem Notar die gesetzlich erforderlichen Zahlungsnachweise vor.

Kommt die Käuferseite mit einer fälligen und durchsetzbaren Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Verzugszinsen und Schadensersatzregeln. Rechte auf Aufrechnung, Zurückbehaltung und gesetzliche Leistungsverweigerung werden nicht durch einen pauschalen Ausschluss verkürzt. Ein Rücktritt der Verkäuferin wegen Zahlungsverzugs setzt die gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich einer erforderlichen Nachfrist voraus. Ein bloßer Finanzierungsengpass ohne fällige Forderung ist kein vertraglicher Rücktrittsgrund.

Die Käuferseite beschafft ihre Finanzierung selbst. Die Verkäuferin gestattet eine vorzeitige Belastung ausschließlich des verkauften Wohnungseigentums zur Kaufpreisfinanzierung bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitut, wenn die Grundsschuld bis zur Eigentumsumschreibung nur solche Zahlungen sichert, die mit kaufpreistilgender Wirkung geleistet werden. Vorherige Verkäuferbelastungen sind nach der abgestimmten Rang- und Freistellungsregelung zu behandeln. Die Käuferseite übernimmt sämtliche Kosten ihrer Finanzierung und stellt die Verkäuferin von persönlicher Haftung frei; die Verkäuferin übernimmt kein persönliches Schuldversprechen.

Die hierfür nötige Belastungsvollmacht darf nur beim beurkundenden Notar oder dessen amtlicher Vertretung verwendet werden. Die Finanzierungsgläubigerin muss die Sicherungszweckbeschränkung und die Auszahlung nach den Fälligkeitsregeln anerkennen. Bei Scheitern des Erwerbs darf sie eine Löschung nur von der Rückzahlung der mit kaufpreistilgender Wirkung ausgezahlten Beträge abhängig machen. Die dingliche Haftung wird nach Kaufpreiszahlung beziehungsweise Umschreibung von der Käuferseite übernommen; die Vollmacht umfasst keine neue Belastung anderer Einheiten.

8 Termine und Mitwirkung

Die Verkäuferin beginnt die Bauarbeiten spätestens am 1. Dezember 2027 und stellt die Wohnung einschließlich ihrer nutzbaren Erschließung spätestens am 15. September 2028 bezugsfertig her. Die vollständige Fertigstellung einschließlich Außenanlagen ist spätestens zum 30. September 2028

geschuldet. Diese Fristen setzen einen spätestens am 30. November 2027 abgeschlossenen Vertrag voraus; bei einem späteren Abschluss sind die Termine vor Beurkundung ausdrücklich neu zu vereinbaren. Eine einseitige Terminverschiebung durch die Verkäuferin ist nicht gestattet.

Vorhersehbare jahreszeitliche Witterung, gewöhnliche Personalengpässe und die übliche Materialbeschaffung sind in diesen Fristen berücksichtigt. Nicht von der Verkäuferin zu vertretende außergewöhnliche Hindernisse werden unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten, Beginn, voraussichtlicher Dauer und Minderungsmaßnahmen mitgeteilt. Eine Terminfolge setzt eine tatsächlich ursächliche Behinderung voraus; ihr Umfang richtet sich nach Gesetz und einer konkret getroffenen Vereinbarung, nicht nach einer pauschalen Fristverlängerung.

Bemusterungen erfolgen nach der beigelegten Auswahl- und Terminordnung. Die Verkäuferin kündigt die erforderliche Auswahl mit angemessener Frist an und benennt die vereinbarte Basisausstattung. Wenn die Käuferseite trotz Erinnerung und angemessener Nachfrist keine abweichende Auswahl trifft, wird die bereits in der Baubeschreibung festgelegte Basis ausgeführt. Damit werden weder ein kostenpflichtiger Sonderwunsch fingiert noch gesetzliche Ansprüche wegen fehlerhafter oder unklarer Bemusterungsaufforderung ausgeschlossen.

9 Sonderwünsche und Änderungen

Die Verkäuferin ist ohne gesonderte Einigung nicht verpflichtet, Sonderwünsche auszuführen. Ein Sonderwunsch wird erst verbindlich, wenn Leistung, Vergütungsänderung einschließlich ersparter Grundleistung, Auswirkungen auf die Termine und gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen vor Ausführung vereinbart sind. Die Beteiligten beachten die gesetzlich erforderliche Form; eine einfache Nachricht ersetzt eine notwendige notarielle Beurkundung nicht. Direktaufträge der Käuferseite an am Bau beteiligte Firmen dürfen den Leistungssoll der Verkäuferin nicht ohne klare Schnittstellenvereinbarung verändern.

Eine Änderung der vereinbarten Bauausführung ohne gesonderten Änderungsvertrag ist nur zulässig, wenn nach Vertragsschluss eine konkret benannte zwingende behördliche Anforderung entsteht, eine zuvor bei fachgerechter Prüfung nicht erkennbare technische Unvereinbarkeit beseitigt werden muss oder ein bestimmt vereinbartes Produkt trotz rechtzeitiger zumutbarer Beschaffung nachweisbar dauerhaft entfällt. Die Änderung muss erforderlich und der Käuferseite bei Abwägung beider Interessen zumutbar sein; Gebrauchstauglichkeit, vereinbarter Standard, Wert und wesentliches Erscheinungsbild dürfen nicht vermindert werden. Reine Kostenersparnis und gewöhnliche Lieferverspätung genügen nicht.

Vor Durchführung einer solchen Änderung teilt die Verkäuferin den belegten Grund, das Ersatzprodukt oder Detail und die Auswirkungen auf Gebrauch, Gestaltung, Wartung und Kosten mit. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. Die Wohnungsabgrenzung, die zugesagte Wohnfläche, die Barrierefreiheit, der Schallschutz und der zugeordnete Stellplatz dürfen nicht einseitig verschlechtert werden. Für nicht von diesem eng begrenzten Vorbehalt erfasste Abweichungen ist eine ausdrückliche Einigung in der erforderlichen Form notwendig.

Eine Änderung der Teilungserklärung kann nur verlangt werden, soweit sie konkret der Erfüllung einer nach Vertragsschluss entstandenen behördlichen Auflage oder der Beseitigung eines nachträglich erkannten zeichnerischen Zuordnungsfehlers dient und das Sondereigentum, Sondernutzungsrechte, Stimmgewicht, Kostenanteile und der vertragsgemäße Gebrauch der Käuferseite nicht beeinträchtigt werden. Die Verkäuferin legt den vollständigen Änderungstext und die Begründung zur Prüfung vor. Eine allgemeine Vollmacht zur wirtschaftlichen Umgestaltung oder eine Zustimmung zu beliebigen Nachträgen wird nicht erteilt. Zusätzliche Wohnungen, Gewerbenutzungen und die Umwandlung des Wartungsdachs in eine Dachterrasse sind nicht umfasst.

10 Baustellenzutritt und Dokumentation

Die Verkäuferin ermöglicht nach angemessener Voranmeldung begleitete Besichtigungen des Kaufobjekts und die Vorbereitung der Abnahme mit einer sachkundigen Vertrauensperson. Sie darf den Zutritt aus konkreten Gründen der Arbeitssicherheit zeitlich koordinieren und einen zeitnahen Ersatztermin anbieten. Ein pauschales Zutrittsverbot oder ein Verbot sachverständiger Begleitung wird

nicht vereinbart. Weisungen an Unternehmer erfolgen über die Bauleitung, damit die technische Verantwortung und der Bauablauf eindeutig bleiben.

Die Verkäuferin übergibt spätestens mit der vollständigen Fertigstellung die für Betrieb und Instandhaltung erforderlichen Bestandsunterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Prüf- und Inbetriebnahmeberichte, wohnungsbezogene Zählerzuordnung und den Gebäudeenergieausweis nach den gesetzlichen Vorgaben. Gemeinschaftliche Unterlagen erhält zusätzlich die Verwaltung für die GdWE. Ein Bautagebuchauszug oder eine Fachunternehmerbescheinigung ersetzt nicht fehlende vertraglich geschuldete Pläne oder technische Nachweise.

11 Abnahme von Sonder- und Gemeinschaftseigentum

Die Abnahme erfolgt nach Herstellung der Abnahmereife in einer gemeinsamen Besichtigung mit Niederschrift. Die Verkäuferin lädt mit mindestens vierzehn Kalendertagen Vorlauf ein und bezeichnet den Gegenstand sowie die verfügbaren Unterlagen. Die Käuferseite darf eine sachkundige Person ihrer Wahl hinzuziehen. Die Kosten einer von der Verkäuferin eingesetzten Abnahmeorganisation trägt diese; eine von der Käuferseite selbst beauftragte zusätzliche Begutachtung richtet sich nach deren gesondertem Auftrag und etwaigen gesetzlichen Ersatzansprüchen.

Die Käuferseite erklärt die Abnahme des Sondereigentums und des auf ihren Erwerbsvertrag bezogenen Gemeinschaftseigentums selbst. Eine gemeinsame Begehung mehrerer Erwerber ersetzt die einzelne Erklärung nicht. Der Verwalter, ein von der Verkäuferin beauftragter Sachverständiger, eine Erwerbermehrheit und drei ausgewählte Erwerber erhalten durch diesen Vertrag keine Abnahmevollmacht. Eine später frei erteilte, inhaltlich bestimmte Vollmacht an eine Vertrauensperson bleibt möglich. Ein früheres Abnahmeprotokoll anderer Erwerber bindet diese Käuferseite nicht.

Das Protokoll hält die untersuchten Bereiche, festgestellte Mängel, noch ausstehende Leistungen, die konkrete Abnahmeerklärung oder ihre begründete Verweigerung und ausdrücklich erklärte Vorbehalte fest. Eine Abnahme darf wegen unwesentlicher Mängel nicht verweigert werden. Rechte wegen bekannter Mängel werden bei Abnahme nach Maßgabe des Gesetzes vorbehalten. Besitzübergabe, Zahlung, Schweigen oder Einzug gelten nicht aufgrund dieses Vertrags als Abnahme. Die gesetzliche Regelung des Paragraphen 640 Absatz 2 BGB bleibt mit sämtlichen Voraussetzungen, insbesondere dem erforderlichen Verbraucherhinweis, unberührt.

12 Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr

Die Verkäuferin übergibt die bezugsfertige Wohnung geräumt, besenrein und frei von Miet- oder sonstigen Nutzungsrechten, sobald die bis dahin fälligen und durchsetzbaren Kaufpreisraten erfüllt sind; die sechste Rate ist Zug um Zug gegen Übergabe zu leisten. Ein berechtigter Mängel einbehalt verhindert die Übergabe nicht allein deshalb, weil dadurch noch ein Betrag offensteht. Schlüssel, Zählerstände und Dokumente werden im Übergabeprotokoll erfasst. Die Übergabe ist von der Abnahmeerklärung und der Eigentumseintragung zu unterscheiden.

Mit Besitzübergabe gehen Nutzungen, laufende öffentliche und private Lasten sowie die tatsächliche Verkehrssicherung für den übergebenen Bereich auf die Käuferseite über. Die gesetzlichen Regeln zur Gefahrtragung und zu von der Verkäuferin zu vertretenden Schäden bleiben unberührt.

Gemeinschaftliche Versicherungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten werden ab diesem Zeitpunkt nach der wirksamen Gemeinschaftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften abgerechnet. Die Verkäuferin trägt die auf noch nicht übergebene Einheiten entfallenden Kosten selbst.

Eine Vermietung durch die Verkäuferin vor der vertraglich geschuldeten lastenfreien Übergabe ist ausgeschlossen. Beabsichtigt die Käuferseite eine Vermietung, schließt sie eigene Mietverträge und kalkuliert die daraus folgenden Pflichten selbst. Mietgarantie, Vermietungsauftrag und garantierte Erträge sind nicht vereinbart. Soll das Hauptprojekt bereits vermietet worden sein, ist diese unvermietete Verkaufsoption vor Vertragsschluss vollständig an den tatsächlichen Bestand anzupassen.

13 Mängelrechte und Nacherfüllung

Für die Bauleistung gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Die Verjährung bei Bauwerksmängeln beträgt im gesetzlichen Grundfall fünf Jahre ab wirksamer Abnahme des jeweils betroffenen Leistungsgegenstands. Unterschiedliche Abnahmezeitpunkte von Sonder- und Gemeinschaftseigentum sind getrennt festzuhalten. Arglist, übernommene Garantien, Hemmung, Neubeginn und sonstige gesetzliche Sonderregeln bleiben unberührt. Ein vertraglicher Ausschluss neuer Bauwerksmängel oder eine Bindung an das Verjährungsende anderer Erwerber wird nicht vereinbart.

Die Käuferseite soll Mängel mit Ort, Erscheinung, Feststellungszeitpunkt und gegebenenfalls vorhandenen Bildern anzeigen und der Verkäuferin Gelegenheit zur Prüfung und gesetzlich geschuldeten Nacherfüllung geben. Ein bestimmtes Portal oder eine besondere Form ist keine Ausschlussvoraussetzung. Die Verkäuferin stimmt notwendige Besichtigung und Arbeiten rechtzeitig ab. Bei Gefahr im Verzug und in den übrigen gesetzlich geregelten Fällen bleiben Sofortmaßnahmen, Selbstvornahme und Kostenerstattung möglich.

Die Verkäuferin darf die ordnungsgemäße Art der Nacherfüllung im gesetzlichen Rahmen wählen. Sie schuldet keinen vollständigen Austausch mangelfreier Bauteile, wenn eine fachgerechte gleichwertige Mangelbeseitigung den vertraglichen Zustand herstellt und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Verschleiß, fehlende vereinbarte Wartung und nachträgliche Eingriffe sind ursachenbezogen zu prüfen; sie führen nicht automatisch zum Verlust sämtlicher Gewährleistungsrechte. Die Abtretung von Ansprüchen gegen Nachunternehmer ersetzt die Haftung der Verkäuferin nicht.

Soweit gesetzlich zulässig, kann die GdWE gleichgerichtete Ansprüche wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum durch Beschluss zur gemeinschaftlichen Verfolgung übernehmen. Dieser Vertrag schließt solche Beschlüsse nicht aus und begründet keine zwingende Abtretung aller Ansprüche. Eine doppelte Befriedigung desselben Mangelbeseitigungsinteresses kann nicht verlangt werden. Die Anzeige und Bearbeitung gemeinschaftlicher Mängel ist mit der Verwaltung zu koordinieren, ohne eine eigenständige Ausschlussfrist zu schaffen.

14 Auflassung, Vormerkung und Vollzug

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das in Ziffer 2 bezeichnete Wohnungseigentum auf Hans Becker zu Alleineigentum übergehen soll. Die Auflassung wird in der endgültigen Urkunde unbedingt erklärt. Die Verkäuferin bewilligt und die Käuferseite beantragt die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung an der vereinbarten Rangstelle. Ihre endgültige Bezeichnung wird an die wirksam angelegten Wohnungsgrundbücher angepasst; eine nicht existente Blattnummer wird im Entwurf nicht als Registertatsache ausgegeben.

Der Notar soll die Umschreibung beantragen, sobald die vertraglich geschuldete Gegenleistung bezahlt oder ein verbleibender Streitbetrag durch übereinstimmende notarielle Abwicklungsanweisung oder gerichtliche Entscheidung geklärt ist, die erforderliche steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt und die gesetzlichen Zahlungsnachweispflichten erfüllt sind. Die gesetzlichen Ansprüche auf Eigentumsübertragung und deren gerichtliche Durchsetzung werden dadurch nicht ausgeschlossen. Bis dahin gibt der Notar keine Ausfertigung mit ungesicherter Vollzugsmöglichkeit heraus.

Die Käuferseite bewilligt die Löschung der Vormerkung bei ihrer Eigentumseintragung, sofern keine beeinträchtigenden Zwischenrechte ohne ihre Zustimmung bestehen bleiben. Für den Fall des Scheiterns des Vertrags wird keine automatische Löschungsvollmacht allein auf einseitige Behauptung der Verkäuferin erteilt. Rückabwicklung, Rückzahlung empfangener Beträge und Löschung sind dann gesondert rechtlich und notariell zu sichern.

15 Vollzugsvollmacht und Gemeinschaftsordnung

Die Beteiligten bevollmächtigen den beurkundenden Notar und seine amtliche Vertretung, Anträge zum vertragsgemäßen Grundbuchvollzug getrennt oder beschränkt zu stellen und offensichtliche Schreibfehler oder grundbuchliche Bezeichnungsfehler zu berichtigen. Änderungen des wirtschaftlichen Vertragsinhalts, des Kaufpreises, der Fläche, des Leistungsumfangs und der

zugeordneten Rechte sind nicht umfasst. Die Vollmacht berechtigt nicht zur Abnahme, zu Mängelverzichten, Vergleichen oder der Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung.

Die Käuferseite tritt mit dem gesetzlich maßgeblichen Zeitpunkt in die GdWE ein. Inhalt und Reichweite der Gemeinschaftsordnung ergeben sich aus dem beurkundeten Teilungstext. Die Verwaltung kann organisatorische Aufgaben übernehmen, aber keine vertragliche Abnahme für die Käuferseite erklären. Eine Erstverwalterbestellung ist in dieser Urkunde nicht enthalten; sie bedarf einer gesonderten wirksamen Entscheidung. Die Verkäuferin erhält weder ein dauerhaftes Mehrstimmrecht noch eine Befreiung von Kosten für ihre unverkauften Einheiten.

16 Kosten, Belehrungen und Schlussbestimmungen

Die Käuferseite trägt die Kosten dieses Erwerbsvertrags und seines üblichen Vollzugs, der eigenen Vormerkung und Eigentumsumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer. Die Verkäuferin trägt die Kosten der Teilung, der Abgeschlossenheitsunterlagen und der Freistellung von ihren nicht übernommenen Belastungen. Jede Seite trägt die Kosten ihrer eigenen Beratung. Die gesetzliche Außenhaftung für Steuern und Gebühren bleibt unberührt. Eine selbstständige Maklerprovisionszusage wird in diesem Vertrag nicht begründet.

Der Notar wird über Formbedürftigkeit, Vormerkung, Eigentumserwerb durch Eintragung, MaBV-Sicherungen, Gemeinschaftseigentum, Zahlungsnachweise und wirtschaftliche Grenzen seiner Prüfung belehren. Nebenabreden über Kaufpreis, Bauleistung oder Sonderwünsche sind vollständig offenzulegen und in der erforderlichen Form aufzunehmen. Eine tatsächliche Individualabrede wird nicht durch eine pauschale Vollständigkeitsklausel verdrängt. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Regel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; eine automatische Ersetzung durch die verkäuferfreundlichste ähnliche Klausel wird nicht vereinbart.

17 Anlagen und vorgesehener Urkundsabschluss

Anlage	Gegenstand
1	Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung TE-OPTION-01
2	Baubeschreibung BT-BB-01 mit Planverzeichnis
3	Raum- und Zuordnungsliste WE04
4	Wohnungsbezogener Ratenplan WE04
5	Bemusterungs- und Sonderwunschordnung BT-BM-01

Der Schlussvermerk über vollständiges Vorlesen, Vorlage der Pläne, Genehmigung und eigenhändige Unterzeichnung wird erst nach tatsächlichem Ablauf der Beurkundungsverhandlung ausgefüllt. Diese Entwurfsfassung ist weder eine Urschrift noch eine beglaubigte Abschrift und enthält keine Unterschrift oder Siegelnachbildung.

Unterschriftszeile Verkäuferin: _____

Unterschriftszeile Käuferseite: _____

Unterschriftszeile Notar: _____

Bauträgerkaufvertrag · Wohnung 05

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Urkundenverzeichnis: Nummer wird erst im Beurkundungstermin vergeben. Ort: Hildesheim.

Beurkundungstag: noch nicht vereinbart. Diese Fassung enthält die vorgesehenen Erklärungen; eine Verlesung, Genehmigung, Unterzeichnung oder Grundbucheinsicht ist damit nicht bestätigt.

1 Beteiligte und Verfahren

Zur gemeinsamen Beurkundung vor Notar Dr. Johann Bauer mit dem Amtssitz Hildesheim sind vorgesehen: Frau Maren Birk, handelnd ausschließlich als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim, als Verkäuferin, sowie Karl Hoffmann, geboren am 03.05.1960, und Hildegard Hoffmann, geboren am 26.08.1962, wohnhaft Eschensteg 8, 31135 Hildesheim, als Käuferseite. Die aktuelle Registerbezeichnung und die Vertretungsbefugnis der Verkäuferin sowie die Personalien werden anhand aktueller Unterlagen im Beurkundungsverfahren festgestellt.

Die Käuferseite erwirbt für private Vermietung nach Übergabe. Sie handelt bei diesem Erwerb als Verbraucher. Eine spätere Vermietung aus dem Privatvermögen ändert diese Einordnung nicht allein wegen umsatzsteuerrechtlicher Begriffe. Die Beteiligten handeln jeweils im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Etwaige abweichende wirtschaftlich Berechtigte sind dem Notar vor der Beurkundung offenzulegen.

Die Eheleute erwerben jeweils einen hälftigen Anteil am nachstehend bezeichneten Wohnungseigentum. Für den Entwurf ist gesetzlicher Güterstand nach deutschem Recht vorgesehen; ausländische Bezüge, Eheverträge oder Verfügungsbeschränkungen sind vor Beurkundung festzustellen. Die Käufer haften für ihre vertraglichen Zahlungspflichten als Gesamtschuldner. Mitteilungen an mehrere Käufer müssen allen zugehen, soweit nicht nach Vertragsschluss eine gesonderte Empfangsvollmacht erteilt wird. Eine Empfangsvollmacht für Zahlungsaufforderungen ist kein Verzicht auf Einwendungen.

Das Notariat soll der Käuferseite den vollständigen beabsichtigten Vertragstext mit den Anlagen rechtzeitig, im Regelfall mindestens zwei Wochen vor dem Termin, zur Verfügung stellen. Der tatsächliche Zugangszeitpunkt wird in der Nebenakte nachgewiesen und erst dann in die Niederschrift übernommen. Eine Verkürzung wird mit diesem Entwurf weder verlangt noch erklärt. Wesentliche spätere Änderungen werden mit dem Notariat besprochen, damit ausreichend Gelegenheit zur Prüfung bleibt.

2 Grundstück, Teilung und Vertragsgegenstand

Ausgangspunkt ist das Grundstück Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Verkäuferin ist im Hauptprojekt als Grundstückseigentümerin vorgesehen. In Abteilung III besteht die projektbezogene Grundsuld zugunsten der Leinebogen Projektbank AG über 1.600.000,00 EUR mit dinglichen Zinsen und Nebenleistung gemäß Grundsuldbestellung UVZ 139/2026 der Notarin Dr. Carla Fink. Die Käuferseite übernimmt diese Belastung nicht. Maßgeblich für die endgültige Urkunde sind der aktuelle vollständige Grundbuchinhalt und offene Anträge; der Entwurf behauptet keine zwischenzeitliche Löschung oder aktuelle Einsicht.

Die Verkäuferin verkauft der Käuferseite den zu bildenden Miteigentumsanteil von 75/600 an diesem Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nummer 05 im ersten Obergeschoss, mittlerer Gebäudeteil, und dem dieser Wohnung zugeordneten Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz Nummer 05. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem noch behördlich zu bescheinigenden Aufteilungsplan. Es wird kein Keller, kein Dachterrassenrecht und kein ausschließliches Gartennutzungsrecht verkauft. Im Wohnungsinnen liegt ein eigener Abstellraum.

Die vereinbarte Wohnfläche beträgt 75,00 m² nach der beigelegten wohnungsbezogenen Raumflächenliste. Die aufgeführten Räume werden vollständig und Außenflächen nicht angerechnet.

Eine pauschale Minderflächentoleranz oder ein Verzicht auf Rechte bei Flächenabweichungen ist nicht vereinbart. Die Festpreisvereinbarung lässt gesetzliche Rechte wegen einer Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit unberührt. Bewegliche Möbel in Plandarstellungen gehören nicht zum Kaufgegenstand.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Teilung entsprechend dem beigefügten Teilungserklärungsentwurf und der abgestimmten Aufteilung durchzuführen. Zur Beurkundung müssen ein hinreichend bestimmter Aufteilungsplan und der vollständige Text der einzubeziehenden Bezugsurkunde vorliegen. Die Anlage „Vorbereitung Aufteilungsplan“ ist bis zur Ergänzung der behördlich erforderlichen Unterlagen eine Planungsvorgabe und keine Abgeschlossenheitsbescheinigung. Vor Eintragung des Wohnungseigentums und der Erwerbervormerkung dürfen keine Kaufpreistraten angefordert werden.

3 Herstellungspflicht und Beschaffenheit

Die Verkäuferin errichtet das Wohngebäude mit acht Wohnungen, drei oberirdischen Geschossen und 820 m² Brutto-Grundfläche ohne Keller auf eigene Verantwortung und Kosten. Sie schuldet die bezugsfertige und vollständige Herstellung des verkauften Sondereigentums sowie des vertragsgemäßen Gemeinschaftseigentums einschließlich Erschließung und Außenanlagen. Sie darf geeignete Fachunternehmen und Planer beauftragen, bleibt aber der Käuferseite für die vertragliche Leistung verantwortlich.

Vertragsbestandteile werden die Baubeschreibung BT-BB-01, die Raumflächenliste für diese Wohnung, die in der Anlagenliste nach Bezeichnung und Stand bestimmten Pläne, der Zahlungsplan, die Sondernutzungszuordnung und der beurkundete Teilungstext. Tatsächlich ausgehandelte Einzelabreden gehen vor. Eine unaufgelöste Unstimmigkeit wird vor Beurkundung geklärt und im betroffenen Dokument berichtigt; die Verkäuferin darf den Leistungsumfang nicht durch freie Wahl des für sie günstigeren Dokuments bestimmen.

Die genehmigte Wohnnutzung, die zwingenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die bei Abnahme maßgeblichen anerkannten Regeln der Technik bleiben geschuldet. Alle Wohnungen sind barrierefrei herzustellen; Wohnung 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht mit den konkret vereinbarten Bewegungsflächen ausgeführt. Für den Schallschutz werden die in BT-BB-01 bezeichneten numerischen Vertragswerte vereinbart. Ein bloßer Hinweis auf eine Mindestnorm ersetzt diese Beschaffenheitsvereinbarung nicht.

Nicht enthalten sind eine Einbauküche, lose Möblierung, individuelle Haushaltsgeräte, eine individuelle PV-Anlage je Wohnung oder ein garantierter Mieterstromtarif. Die gemeinsame PV-Anlage mit 36 kWp dient dem vorgesehenen Allgemeinstrom- und Überschusskonzept. Ein steuerlicher Vorteil, eine bestimmte Rendite, ein Wiederverkaufspreis oder ein bestimmter individueller Verbrauch wird nicht zugesagt. Bewusst falsche Angaben und ausdrücklich übernommene Zusagen werden durch diese Leistungsabgrenzung nicht entkräftet.

4 Kaufpreis und enthaltene Kosten

Der Kaufpreis beträgt 459.000,00 EUR. Darin enthalten ist das vereinbarte Sondernutzungsrecht am Stellplatz mit einem kalkulatorischen Teilbetrag von 15.000,00 EUR. Die Verkäuferin erhält den gesamten Festpreis für Grundstücksanteil, Herstellung und die im Leistungsumfang eingeschlossenen Anschlüsse. Die Aufgliederung des Stellplatzanteils begründet keine selbstständig abrufbare zusätzliche Rate. Die Angabe ist keine steuerliche Kaufpreisaufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude.

Der Preis umfasst die für das genehmigte Vorhaben erforderlichen Erschließungs- und Hausanschlussleistungen, die Herstellung der vereinbarten Stellplätze, Fahrradflächen und Spielfläche sowie die Kosten der Teilung und der hierfür benötigten Unterlagen. Die Verkäuferin trägt öffentliche Beiträge und Anschlusskosten für die dem Vertrag zugrunde liegende erstmalige Herstellung, auch wenn ein entsprechender Bescheid erst nach Besitzübergabe ergeht. Nicht eingeschlossen sind nach Besitzübergabe neu beschlossene öffentliche Verbesserungsmaßnahmen ohne Bezug zur geschuldeten erstmaligen Herstellung.

Eine zusätzliche Umsatzsteuer wird der Käuferseite nicht in Rechnung gestellt. Unberührt bleiben die ausdrücklich vereinbarten Erwerbsnebenkosten und spätere wirksam vereinbarte Sonderwünsche. Baupreissteigerungen, die normale Beschaffungsorganisation und die Finanzierungskosten der Verkäuferin berechtigen nicht zu einer einseitigen Kaufpreiserhöhung. Die wirtschaftliche Kalkulation des Projekts und die Freigabe des alternativen Verkaufszweigs werden außerhalb dieser Urkunde geführt.

5 Allgemeine Fälligkeitsvoraussetzungen

Kaufpreiszahlungen dürfen erst verlangt und entgegengenommen werden, wenn der Vertrag rechtswirksam ist, die zu seinem Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen und der Notar dies schriftlich mitgeteilt hat. Der Verkäuferin werden keine vertraglichen Rücktrittsvorbehalte eingeräumt. Das verkaufte Wohnungseigentum muss im Grundbuch begründet und die Vormerkung zur Sicherung des Erwerbsanspruchs an der vereinbarten Rangstelle eingetragen sein. Nicht übernommene vorrangige oder gleichrangige Grundpfandrechte müssen nach Maßgabe der MaBV zur Freistellung gesichert sein.

Die Freistellungserklärung der Projektbank muss der Käuferseite ausgehändigt werden. Sie muss den Fall vollständiger und unvollständiger Bauausführung umfassen und den gesetzlich zulässigen Inhalt haben. Die bloße Benennung einer Ablösesumme oder die Hoffnung auf spätere Bankzustimmung genügt nicht. Der Grundpfandrechtsgläubiger darf nur nach dem ausgehändigten Freistellungsmechanismus befriedigt werden. Erwerberzahlungen auf ein ausdrücklich bezeichnetes Ablösekonto wirken im entsprechenden Umfang gegenüber der Verkäuferin kaufpreiserfüllend.

Ferner muss die für die konkrete Ausführung erforderliche Baugenehmigung vorliegen und die Bauausführung in ihrem zulässigen Umfang gestatten. Der Projektstand sieht die Genehmigung vom 16. Juli 2027 vor; Abweichungen und Nebenbestimmungen sind vor dem tatsächlichen Abruf zu prüfen. Die notarielle Fälligkeitsmitteilung ersetzt keine Bautenstandsprüfung. Eine Bestätigung der Verkäuferin über einen Baufortschritt ersetzt ihrerseits weder die Notarmitteilung noch die Bankfreistellung.

6 Sieben Raten und Fertigstellungssicherheit

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	137.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	128.520,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	57.834,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	28.917,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	38.556,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	51.408,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	16.065,00

Jede Rate wird frühestens vierzehn Kalendertage nach Zugang einer nachvollziehbaren schriftlichen Zahlungsanforderung fällig, sofern sämtliche allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen und sämtliche in der betreffenden Zeile genannten Bauleistungen erfüllt sind. Bereits vorhandene Voraussetzungen dürfen in einer Anforderung erläutert werden; die Anforderung begründet keine zusätzliche achte Rate. Der Baufortschritt ist anhand des zugeordneten Bautenstandsberichts und auf angemessenen Wunsch durch Besichtigung nachzuweisen. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

Bei der ersten Abschlagszahlung erhält die Käuferseite eine Sicherheit von fünf Prozent des Kaufpreises, mithin 22.950,00 EUR, für die rechtzeitige Herstellung ohne wesentliche Mängel. Die Verkäuferin verlangt zunächst die Erbringung durch Einbehalt von den Abschlagszahlungen. Deshalb sind bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen aus der ersten Rate zunächst höchstens 114.750,00 EUR auszusahlen. Die Verkäuferin kann den Einbehalt durch eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Garantie oder ein entsprechendes Zahlungsversprechen eines zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers ablösen. Die Sicherung wird erst freigegeben, wenn ihr Sicherungszweck entfallen ist.

Erhöht sich die Vergütung durch Änderungen oder Ergänzungen um mehr als zehn Prozent, ist bei der nächsten Abschlagszahlung eine zusätzliche Sicherheit von fünf Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Die Fertigstellungssicherheit ersetzt weder die Pfandfreistellung noch einen gesetzlichen Einbehalt wegen konkreter Mängel. Eine Bürgschaft nach Paragraph 7 MaBV zur Abweichung vom vereinbarten Ratenplan wird nicht vereinbart.

Die sechste Rate setzt neben den Fliesenarbeiten Bezugsfertigkeit voraus und ist nur Zug um Zug gegen Besitzübergabe zu zahlen. Bezugsfertigkeit verlangt eine gefahrlose, genehmigungskonforme Wohnnutzung, funktionierende Ver- und Entsorgung sowie sichere Zugänge und Rettungswege. Die siebte Rate setzt die vollständige Fertigstellung des vertraglich geschuldeten Objekts sowie die Erledigung der in den Abnahmeprotokollen bezeichneten Restleistungen und Mängel voraus. Allein die Abnahme oder die Nutzbarkeit der Wohnung macht diese Schlussrate nicht fällig.

7 Zahlungsweg, Verzug und Erwerberfinanzierung

Zahlungen erfolgen unbar auf die in der notariellen Abwicklung bestätigte, auf die Verkäuferin lautende Bankverbindung oder das danach zulässige Ablösekonto. Eine Bankverbindung wird erst nach Abstimmung mit der Projektbank eingesetzt. Änderungen werden über einen zuvor bekannten Kontaktweg überprüft. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine bewirken keine Kaufpreiserfüllung. Die Beteiligten legen dem Notar die gesetzlich erforderlichen Zahlungsnachweise vor.

Kommt die Käuferseite mit einer fälligen und durchsetzbaren Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Verzugszinsen und Schadensersatzregeln. Rechte auf Aufrechnung, Zurückbehaltung und gesetzliche Leistungsverweigerung werden nicht durch einen pauschalen Ausschluss verkürzt. Ein Rücktritt der Verkäuferin wegen Zahlungsverzugs setzt die gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich einer erforderlichen Nachfrist voraus. Ein bloßer Finanzierungsengpass ohne fällige Forderung ist kein vertraglicher Rücktrittsgrund.

Die Käuferseite beschafft ihre Finanzierung selbst. Die Verkäuferin gestattet eine vorzeitige Belastung ausschließlich des verkauften Wohnungseigentums zur Kaufpreisfinanzierung bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitut, wenn die Grundsschuld bis zur Eigentumsumschreibung nur solche Zahlungen sichert, die mit kaufpreistilgender Wirkung geleistet werden. Vorherige Verkäuferbelastungen sind nach der abgestimmten Rang- und Freistellungsregelung zu behandeln. Die Käuferseite übernimmt sämtliche Kosten ihrer Finanzierung und stellt die Verkäuferin von persönlicher Haftung frei; die Verkäuferin übernimmt kein persönliches Schuldversprechen.

Die hierfür nötige Belastungsvollmacht darf nur beim beurkundenden Notar oder dessen amtlicher Vertretung verwendet werden. Die Finanzierungsgläubigerin muss die Sicherungszweckbeschränkung und die Auszahlung nach den Fälligkeitsregeln anerkennen. Bei Scheitern des Erwerbs darf sie eine Löschung nur von der Rückzahlung der mit kaufpreistilgender Wirkung ausgezahlten Beträge abhängig machen. Die dingliche Haftung wird nach Kaufpreiszahlung beziehungsweise Umschreibung von der Käuferseite übernommen; die Vollmacht umfasst keine neue Belastung anderer Einheiten.

8 Termine und Mitwirkung

Die Verkäuferin beginnt die Bauarbeiten spätestens am 1. Dezember 2027 und stellt die Wohnung einschließlich ihrer nutzbaren Erschließung spätestens am 15. September 2028 bezugsfertig her. Die vollständige Fertigstellung einschließlich Außenanlagen ist spätestens zum 30. September 2028

geschuldet. Diese Fristen setzen einen spätestens am 30. November 2027 abgeschlossenen Vertrag voraus; bei einem späteren Abschluss sind die Termine vor Beurkundung ausdrücklich neu zu vereinbaren. Eine einseitige Terminverschiebung durch die Verkäuferin ist nicht gestattet.

Vorhersehbare jahreszeitliche Witterung, gewöhnliche Personalengpässe und die übliche Materialbeschaffung sind in diesen Fristen berücksichtigt. Nicht von der Verkäuferin zu vertretende außergewöhnliche Hindernisse werden unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten, Beginn, voraussichtlicher Dauer und Minderungsmaßnahmen mitgeteilt. Eine Terminfolge setzt eine tatsächlich ursächliche Behinderung voraus; ihr Umfang richtet sich nach Gesetz und einer konkret getroffenen Vereinbarung, nicht nach einer pauschalen Fristverlängerung.

Bemusterungen erfolgen nach der beigelegten Auswahl- und Terminordnung. Die Verkäuferin kündigt die erforderliche Auswahl mit angemessener Frist an und benennt die vereinbarte Basisausstattung. Wenn die Käuferseite trotz Erinnerung und angemessener Nachfrist keine abweichende Auswahl trifft, wird die bereits in der Baubeschreibung festgelegte Basis ausgeführt. Damit werden weder ein kostenpflichtiger Sonderwunsch fingiert noch gesetzliche Ansprüche wegen fehlerhafter oder unklarer Bemusterungsaufforderung ausgeschlossen.

9 Sonderwünsche und Änderungen

Die Verkäuferin ist ohne gesonderte Einigung nicht verpflichtet, Sonderwünsche auszuführen. Ein Sonderwunsch wird erst verbindlich, wenn Leistung, Vergütungsänderung einschließlich ersparter Grundleistung, Auswirkungen auf die Termine und gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen vor Ausführung vereinbart sind. Die Beteiligten beachten die gesetzlich erforderliche Form; eine einfache Nachricht ersetzt eine notwendige notarielle Beurkundung nicht. Direktaufträge der Käuferseite an am Bau beteiligte Firmen dürfen den Leistungssoll der Verkäuferin nicht ohne klare Schnittstellenvereinbarung verändern.

Eine Änderung der vereinbarten Bauausführung ohne gesonderten Änderungsvertrag ist nur zulässig, wenn nach Vertragsschluss eine konkret benannte zwingende behördliche Anforderung entsteht, eine zuvor bei fachgerechter Prüfung nicht erkennbare technische Unvereinbarkeit beseitigt werden muss oder ein bestimmt vereinbartes Produkt trotz rechtzeitiger zumutbarer Beschaffung nachweisbar dauerhaft entfällt. Die Änderung muss erforderlich und der Käuferseite bei Abwägung beider Interessen zumutbar sein; Gebrauchstauglichkeit, vereinbarter Standard, Wert und wesentliches Erscheinungsbild dürfen nicht vermindert werden. Reine Kostenersparnis und gewöhnliche Lieferverspätung genügen nicht.

Vor Durchführung einer solchen Änderung teilt die Verkäuferin den belegten Grund, das Ersatzprodukt oder Detail und die Auswirkungen auf Gebrauch, Gestaltung, Wartung und Kosten mit. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. Die Wohnungsabgrenzung, die zugesagte Wohnfläche, die Barrierefreiheit, der Schallschutz und der zugeordnete Stellplatz dürfen nicht einseitig verschlechtert werden. Für nicht von diesem eng begrenzten Vorbehalt erfasste Abweichungen ist eine ausdrückliche Einigung in der erforderlichen Form notwendig.

Eine Änderung der Teilungserklärung kann nur verlangt werden, soweit sie konkret der Erfüllung einer nach Vertragsschluss entstandenen behördlichen Auflage oder der Beseitigung eines nachträglich erkannten zeichnerischen Zuordnungsfehlers dient und das Sondereigentum, Sondernutzungsrechte, Stimmgewicht, Kostenanteile und der vertragsgemäße Gebrauch der Käuferseite nicht beeinträchtigt werden. Die Verkäuferin legt den vollständigen Änderungstext und die Begründung zur Prüfung vor. Eine allgemeine Vollmacht zur wirtschaftlichen Umgestaltung oder eine Zustimmung zu beliebigen Nachträgen wird nicht erteilt. Zusätzliche Wohnungen, Gewerbenutzungen und die Umwandlung des Wartungsdachs in eine Dachterrasse sind nicht umfasst.

10 Baustellenzutritt und Dokumentation

Die Verkäuferin ermöglicht nach angemessener Voranmeldung begleitete Besichtigungen des Kaufobjekts und die Vorbereitung der Abnahme mit einer sachkundigen Vertrauensperson. Sie darf den Zutritt aus konkreten Gründen der Arbeitssicherheit zeitlich koordinieren und einen zeitnahen Ersatztermin anbieten. Ein pauschales Zutrittsverbot oder ein Verbot sachverständiger Begleitung wird

nicht vereinbart. Weisungen an Unternehmer erfolgen über die Bauleitung, damit die technische Verantwortung und der Bauablauf eindeutig bleiben.

Die Verkäuferin übergibt spätestens mit der vollständigen Fertigstellung die für Betrieb und Instandhaltung erforderlichen Bestandsunterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Prüf- und Inbetriebnahmeberichte, wohnungsbezogene Zählerzuordnung und den Gebäudeenergieausweis nach den gesetzlichen Vorgaben. Gemeinschaftliche Unterlagen erhält zusätzlich die Verwaltung für die GdWE. Ein Bautagebuchauszug oder eine Fachunternehmerbescheinigung ersetzt nicht fehlende vertraglich geschuldete Pläne oder technische Nachweise.

11 Abnahme von Sonder- und Gemeinschaftseigentum

Die Abnahme erfolgt nach Herstellung der Abnahmereife in einer gemeinsamen Besichtigung mit Niederschrift. Die Verkäuferin lädt mit mindestens vierzehn Kalendertagen Vorlauf ein und bezeichnet den Gegenstand sowie die verfügbaren Unterlagen. Die Käuferseite darf eine sachkundige Person ihrer Wahl hinzuziehen. Die Kosten einer von der Verkäuferin eingesetzten Abnahmeorganisation trägt diese; eine von der Käuferseite selbst beauftragte zusätzliche Begutachtung richtet sich nach deren gesondertem Auftrag und etwaigen gesetzlichen Ersatzansprüchen.

Die Käuferseite erklärt die Abnahme des Sondereigentums und des auf ihren Erwerbsvertrag bezogenen Gemeinschaftseigentums selbst. Eine gemeinsame Begehung mehrerer Erwerber ersetzt die einzelne Erklärung nicht. Der Verwalter, ein von der Verkäuferin beauftragter Sachverständiger, eine Erwerbermehrheit und drei ausgewählte Erwerber erhalten durch diesen Vertrag keine Abnahmevollmacht. Eine später frei erteilte, inhaltlich bestimmte Vollmacht an eine Vertrauensperson bleibt möglich. Ein früheres Abnahmeprotokoll anderer Erwerber bindet diese Käuferseite nicht.

Das Protokoll hält die untersuchten Bereiche, festgestellte Mängel, noch ausstehende Leistungen, die konkrete Abnahmeerklärung oder ihre begründete Verweigerung und ausdrücklich erklärte Vorbehalte fest. Eine Abnahme darf wegen unwesentlicher Mängel nicht verweigert werden. Rechte wegen bekannter Mängel werden bei Abnahme nach Maßgabe des Gesetzes vorbehalten. Besitzübergabe, Zahlung, Schweigen oder Einzug gelten nicht aufgrund dieses Vertrags als Abnahme. Die gesetzliche Regelung des Paragraphen 640 Absatz 2 BGB bleibt mit sämtlichen Voraussetzungen, insbesondere dem erforderlichen Verbraucherhinweis, unberührt.

12 Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr

Die Verkäuferin übergibt die bezugsfertige Wohnung geräumt, besenrein und frei von Miet- oder sonstigen Nutzungsrechten, sobald die bis dahin fälligen und durchsetzbaren Kaufpreisraten erfüllt sind; die sechste Rate ist Zug um Zug gegen Übergabe zu leisten. Ein berechtigter Mängelinbehalt verhindert die Übergabe nicht allein deshalb, weil dadurch noch ein Betrag offensteht. Schlüssel, Zählerstände und Dokumente werden im Übergabeprotokoll erfasst. Die Übergabe ist von der Abnahmeerklärung und der Eigentumseintragung zu unterscheiden.

Mit Besitzübergabe gehen Nutzungen, laufende öffentliche und private Lasten sowie die tatsächliche Verkehrssicherung für den übergebenen Bereich auf die Käuferseite über. Die gesetzlichen Regeln zur Gefahrtragung und zu von der Verkäuferin zu vertretenden Schäden bleiben unberührt.

Gemeinschaftliche Versicherungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten werden ab diesem Zeitpunkt nach der wirksamen Gemeinschaftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften abgerechnet. Die Verkäuferin trägt die auf noch nicht übergebene Einheiten entfallenden Kosten selbst.

Eine Vermietung durch die Verkäuferin vor der vertraglich geschuldeten lastenfreien Übergabe ist ausgeschlossen. Beabsichtigt die Käuferseite eine Vermietung, schließt sie eigene Mietverträge und kalkuliert die daraus folgenden Pflichten selbst. Mietgarantie, Vermietungsauftrag und garantierte Erträge sind nicht vereinbart. Soll das Hauptprojekt bereits vermietet worden sein, ist diese unvermietete Verkaufsoption vor Vertragsschluss vollständig an den tatsächlichen Bestand anzupassen.

13 Mängelrechte und Nacherfüllung

Für die Bauleistung gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Die Verjährung bei Bauwerksmängeln beträgt im gesetzlichen Grundfall fünf Jahre ab wirksamer Abnahme des jeweils betroffenen Leistungsgegenstands. Unterschiedliche Abnahmezeitpunkte von Sonder- und Gemeinschaftseigentum sind getrennt festzuhalten. Arglist, übernommene Garantien, Hemmung, Neubeginn und sonstige gesetzliche Sonderregeln bleiben unberührt. Ein vertraglicher Ausschluss neuer Bauwerksmängel oder eine Bindung an das Verjährungsende anderer Erwerber wird nicht vereinbart.

Die Käuferseite soll Mängel mit Ort, Erscheinung, Feststellungszeitpunkt und gegebenenfalls vorhandenen Bildern anzeigen und der Verkäuferin Gelegenheit zur Prüfung und gesetzlich geschuldeten Nacherfüllung geben. Ein bestimmtes Portal oder eine besondere Form ist keine Ausschlussvoraussetzung. Die Verkäuferin stimmt notwendige Besichtigung und Arbeiten rechtzeitig ab. Bei Gefahr im Verzug und in den übrigen gesetzlich geregelten Fällen bleiben Sofortmaßnahmen, Selbstvornahme und Kostenerstattung möglich.

Die Verkäuferin darf die ordnungsgemäße Art der Nacherfüllung im gesetzlichen Rahmen wählen. Sie schuldet keinen vollständigen Austausch mangelfreier Bauteile, wenn eine fachgerechte gleichwertige Mangelbeseitigung den vertraglichen Zustand herstellt und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Verschleiß, fehlende vereinbarte Wartung und nachträgliche Eingriffe sind ursachenbezogen zu prüfen; sie führen nicht automatisch zum Verlust sämtlicher Gewährleistungsrechte. Die Abtretung von Ansprüchen gegen Nachunternehmer ersetzt die Haftung der Verkäuferin nicht.

Soweit gesetzlich zulässig, kann die GdWE gleichgerichtete Ansprüche wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum durch Beschluss zur gemeinschaftlichen Verfolgung übernehmen. Dieser Vertrag schließt solche Beschlüsse nicht aus und begründet keine zwingende Abtretung aller Ansprüche. Eine doppelte Befriedigung desselben Mangelbeseitigungsinteresses kann nicht verlangt werden. Die Anzeige und Bearbeitung gemeinschaftlicher Mängel ist mit der Verwaltung zu koordinieren, ohne eine eigenständige Ausschlussfrist zu schaffen.

14 Auflassung, Vormerkung und Vollzug

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das in Ziffer 2 bezeichnete Wohnungseigentum auf Karl Hoffmann und Hildegard Hoffmann zu je einem hälftigen Anteil übergehen soll. Die Auflassung wird in der endgültigen Urkunde unbedingt erklärt. Die Verkäuferin bewilligt und die Käuferseite beantragt die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung an der vereinbarten Rangstelle. Ihre endgültige Bezeichnung wird an die wirksam angelegten Wohnungsgrundbücher angepasst; eine nicht existente Blattnummer wird im Entwurf nicht als Registertatsache ausgegeben.

Der Notar soll die Umschreibung beantragen, sobald die vertraglich geschuldete Gegenleistung bezahlt oder ein verbleibender Streitbetrag durch übereinstimmende notarielle Abwicklungsanweisung oder gerichtliche Entscheidung geklärt ist, die erforderliche steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt und die gesetzlichen Zahlungsnachweispflichten erfüllt sind. Die gesetzlichen Ansprüche auf Eigentumsübertragung und deren gerichtliche Durchsetzung werden dadurch nicht ausgeschlossen. Bis dahin gibt der Notar keine Ausfertigung mit ungesicherter Vollzugsmöglichkeit heraus.

Die Käuferseite bewilligt die Löschung der Vormerkung bei ihrer Eigentumseintragung, sofern keine beeinträchtigenden Zwischenrechte ohne ihre Zustimmung bestehen bleiben. Für den Fall des Scheiterns des Vertrags wird keine automatische Löschungsvollmacht allein auf einseitige Behauptung der Verkäuferin erteilt. Rückabwicklung, Rückzahlung empfangener Beträge und Löschung sind dann gesondert rechtlich und notariell zu sichern.

15 Vollzugsvollmacht und Gemeinschaftsordnung

Die Beteiligten bevollmächtigen den beurkundenden Notar und seine amtliche Vertretung, Anträge zum vertragsgemäßen Grundbuchvollzug getrennt oder beschränkt zu stellen und offensichtliche Schreibfehler oder grundbuchliche Bezeichnungsfehler zu berichtigen. Änderungen des wirtschaftlichen Vertragsinhalts, des Kaufpreises, der Fläche, des Leistungsumfangs und der

zugeordneten Rechte sind nicht umfasst. Die Vollmacht berechtigt nicht zur Abnahme, zu Mängelverzichten, Vergleichen oder der Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung.

Die Käuferseite tritt mit dem gesetzlich maßgeblichen Zeitpunkt in die GdWE ein. Inhalt und Reichweite der Gemeinschaftsordnung ergeben sich aus dem beurkundeten Teilungstext. Die Verwaltung kann organisatorische Aufgaben übernehmen, aber keine vertragliche Abnahme für die Käuferseite erklären. Eine Erstverwalterbestellung ist in dieser Urkunde nicht enthalten; sie bedarf einer gesonderten wirksamen Entscheidung. Die Verkäuferin erhält weder ein dauerhaftes Mehrstimmrecht noch eine Befreiung von Kosten für ihre unverkauften Einheiten.

16 Kosten, Belehrungen und Schlussbestimmungen

Die Käuferseite trägt die Kosten dieses Erwerbsvertrags und seines üblichen Vollzugs, der eigenen Vormerkung und Eigentumsumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer. Die Verkäuferin trägt die Kosten der Teilung, der Abgeschlossenheitsunterlagen und der Freistellung von ihren nicht übernommenen Belastungen. Jede Seite trägt die Kosten ihrer eigenen Beratung. Die gesetzliche Außenhaftung für Steuern und Gebühren bleibt unberührt. Eine selbstständige Maklerprovisionszusage wird in diesem Vertrag nicht begründet.

Der Notar wird über Formbedürftigkeit, Vormerkung, Eigentumserwerb durch Eintragung, MaBV-Sicherungen, Gemeinschaftseigentum, Zahlungsnachweise und wirtschaftliche Grenzen seiner Prüfung belehren. Nebenabreden über Kaufpreis, Bauleistung oder Sonderwünsche sind vollständig offenzulegen und in der erforderlichen Form aufzunehmen. Eine tatsächliche Individualabrede wird nicht durch eine pauschale Vollständigkeitsklausel verdrängt. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Regel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; eine automatische Ersetzung durch die verkäuferfreundlichste ähnliche Klausel wird nicht vereinbart.

17 Anlagen und vorgesehener Urkundsabschluss

Anlage	Gegenstand
1	Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung TE-OPTION-01
2	Baubeschreibung BT-BB-01 mit Planverzeichnis
3	Raum- und Zuordnungsliste WE05
4	Wohnungsbezogener Ratenplan WE05
5	Bemusterungs- und Sonderwunschordnung BT-BM-01

Der Schlussvermerk über vollständiges Vorlesen, Vorlage der Pläne, Genehmigung und eigenhändige Unterzeichnung wird erst nach tatsächlichem Ablauf der Beurkundungsverhandlung ausgefüllt. Diese Entwurfsfassung ist weder eine Urschrift noch eine beglaubigte Abschrift und enthält keine Unterschrift oder Siegelnachbildung.

Unterschriftszeile Verkäuferin: _____

Unterschriftszeile Käuferseite: _____

Unterschriftszeile Notar: _____

Bauträgerkaufvertrag · Wohnung 06

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Urkundenverzeichnis: Nummer wird erst im Beurkundungstermin vergeben. Ort: Hildesheim.

Beurkundungstag: noch nicht vereinbart. Diese Fassung enthält die vorgesehenen Erklärungen; eine Verlesung, Genehmigung, Unterzeichnung oder Grundbucheinsicht ist damit nicht bestätigt.

1 Beteiligte und Verfahren

Zur gemeinsamen Beurkundung vor Notar Dr. Johann Bauer mit dem Amtssitz Hildesheim sind vorgesehen: Frau Maren Birk, handelnd ausschließlich als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim, als Verkäuferin, sowie Heinrich Koch, geboren am 16.07.1971, und Elisabeth Koch, geboren am 14.12.1973, wohnhaft Weidenbogen 5, 31137 Hildesheim, als Käuferseite. Die aktuelle Registerbezeichnung und die Vertretungsbefugnis der Verkäuferin sowie die Personalien werden anhand aktueller Unterlagen im Beurkundungsverfahren festgestellt.

Die Käuferseite erwirbt für gemeinschaftliche Eigennutzung. Sie handelt bei diesem Erwerb als Verbraucher. Eine spätere Vermietung aus dem Privatvermögen ändert diese Einordnung nicht allein wegen umsatzsteuerrechtlicher Begriffe. Die Beteiligten handeln jeweils im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Etwaige abweichende wirtschaftlich Berechtigte sind dem Notar vor der Beurkundung offenzulegen.

Die Eheleute erwerben jeweils einen hälftigen Anteil am nachstehend bezeichneten Wohnungseigentum. Für den Entwurf ist gesetzlicher Güterstand nach deutschem Recht vorgesehen; ausländische Bezüge, Eheverträge oder Verfügungsbeschränkungen sind vor Beurkundung festzustellen. Die Käufer haften für ihre vertraglichen Zahlungspflichten als Gesamtschuldner. Mitteilungen an mehrere Käufer müssen allen zugehen, soweit nicht nach Vertragsschluss eine gesonderte Empfangsvollmacht erteilt wird. Eine Empfangsvollmacht für Zahlungsaufforderungen ist kein Verzicht auf Einwendungen.

Das Notariat soll der Käuferseite den vollständigen beabsichtigten Vertragstext mit den Anlagen rechtzeitig, im Regelfall mindestens zwei Wochen vor dem Termin, zur Verfügung stellen. Der tatsächliche Zugangszeitpunkt wird in der Nebenakte nachgewiesen und erst dann in die Niederschrift übernommen. Eine Verkürzung wird mit diesem Entwurf weder verlangt noch erklärt. Wesentliche spätere Änderungen werden mit dem Notariat besprochen, damit ausreichend Gelegenheit zur Prüfung bleibt.

2 Grundstück, Teilung und Vertragsgegenstand

Ausgangspunkt ist das Grundstück Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Verkäuferin ist im Hauptprojekt als Grundstückseigentümerin vorgesehen. In Abteilung III besteht die projektbezogene Grundschild zugunsten der Leinebogen Projektbank AG über 1.600.000,00 EUR mit dinglichen Zinsen und Nebenleistung gemäß Grundschildbestellung UVZ 139/2026 der Notarin Dr. Carla Fink. Die Käuferseite übernimmt diese Belastung nicht. Maßgeblich für die endgültige Urkunde sind der aktuelle vollständige Grundbuchinhalt und offene Anträge; der Entwurf behauptet keine zwischenzeitliche Löschung oder aktuelle Einsicht.

Die Verkäuferin verkauft der Käuferseite den zu bildenden Miteigentumsanteil von 82/600 an diesem Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nummer 06 im ersten Obergeschoss, östlicher Gebäudeteil, und dem dieser Wohnung zugeordneten Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz Nummer 06. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem noch behördlich zu bescheinigenden Aufteilungsplan. Es wird kein Keller, kein Dachterrassenrecht und kein ausschließliches Gartennutzungsrecht verkauft. Im Wohnungsinnen liegt ein eigener Abstellraum.

Die vereinbarte Wohnfläche beträgt 82,00 m² nach der beigefügten wohnungsbezogenen Raumflächenliste. Die aufgeführten Räume werden vollständig und Außenflächen nicht angerechnet.

Eine pauschale Minderflächentoleranz oder ein Verzicht auf Rechte bei Flächenabweichungen ist nicht vereinbart. Die Festpreisvereinbarung lässt gesetzliche Rechte wegen einer Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit unberührt. Bewegliche Möbel in Plandarstellungen gehören nicht zum Kaufgegenstand.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Teilung entsprechend dem beigefügten Teilungserklärungsentwurf und der abgestimmten Aufteilung durchzuführen. Zur Beurkundung müssen ein hinreichend bestimmter Aufteilungsplan und der vollständige Text der einzubeziehenden Bezugsurkunde vorliegen. Die Anlage „Vorbereitung Aufteilungsplan“ ist bis zur Ergänzung der behördlich erforderlichen Unterlagen eine Planungsvorgabe und keine Abgeschlossenheitsbescheinigung. Vor Eintragung des Wohnungseigentums und der Erwerbervormerkung dürfen keine Kaufpreistraten angefordert werden.

3 Herstellungspflicht und Beschaffenheit

Die Verkäuferin errichtet das Wohngebäude mit acht Wohnungen, drei oberirdischen Geschossen und 820 m² Brutto-Grundfläche ohne Keller auf eigene Verantwortung und Kosten. Sie schuldet die bezugsfertige und vollständige Herstellung des verkauften Sondereigentums sowie des vertragsgemäßen Gemeinschaftseigentums einschließlich Erschließung und Außenanlagen. Sie darf geeignete Fachunternehmen und Planer beauftragen, bleibt aber der Käuferseite für die vertragliche Leistung verantwortlich.

Vertragsbestandteile werden die Baubeschreibung BT-BB-01, die Raumflächenliste für diese Wohnung, die in der Anlagenliste nach Bezeichnung und Stand bestimmten Pläne, der Zahlungsplan, die Sondernutzungszuordnung und der beurkundete Teilungstext. Tatsächlich ausgehandelte Einzelabreden gehen vor. Eine unaufgelöste Unstimmigkeit wird vor Beurkundung geklärt und im betroffenen Dokument berichtigt; die Verkäuferin darf den Leistungsumfang nicht durch freie Wahl des für sie günstigeren Dokuments bestimmen.

Die genehmigte Wohnnutzung, die zwingenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die bei Abnahme maßgeblichen anerkannten Regeln der Technik bleiben geschuldet. Alle Wohnungen sind barrierefrei herzustellen; Wohnung 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht mit den konkret vereinbarten Bewegungsflächen ausgeführt. Für den Schallschutz werden die in BT-BB-01 bezeichneten numerischen Vertragswerte vereinbart. Ein bloßer Hinweis auf eine Mindestnorm ersetzt diese Beschaffenheitsvereinbarung nicht.

Nicht enthalten sind eine Einbauküche, lose Möblierung, individuelle Haushaltsgeräte, eine individuelle PV-Anlage je Wohnung oder ein garantierter Mieterstromtarif. Die gemeinsame PV-Anlage mit 36 kWp dient dem vorgesehenen Allgemeinstrom- und Überschusskonzept. Ein steuerlicher Vorteil, eine bestimmte Rendite, ein Wiederverkaufspreis oder ein bestimmter individueller Verbrauch wird nicht zugesagt. Bewusst falsche Angaben und ausdrücklich übernommene Zusagen werden durch diese Leistungsabgrenzung nicht entkräftet.

4 Kaufpreis und enthaltene Kosten

Der Kaufpreis beträgt 499.000,00 EUR. Darin enthalten ist das vereinbarte Sondernutzungsrecht am Stellplatz mit einem kalkulatorischen Teilbetrag von 15.000,00 EUR. Die Verkäuferin erhält den gesamten Festpreis für Grundstücksanteil, Herstellung und die im Leistungsumfang eingeschlossenen Anschlüsse. Die Aufgliederung des Stellplatzanteils begründet keine selbstständig abrufbare zusätzliche Rate. Die Angabe ist keine steuerliche Kaufpreisaufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude.

Der Preis umfasst die für das genehmigte Vorhaben erforderlichen Erschließungs- und Hausanschlussleistungen, die Herstellung der vereinbarten Stellplätze, Fahrradflächen und Spielfläche sowie die Kosten der Teilung und der hierfür benötigten Unterlagen. Die Verkäuferin trägt öffentliche Beiträge und Anschlusskosten für die dem Vertrag zugrunde liegende erstmalige Herstellung, auch wenn ein entsprechender Bescheid erst nach Besitzübergabe ergeht. Nicht eingeschlossen sind nach Besitzübergabe neu beschlossene öffentliche Verbesserungsmaßnahmen ohne Bezug zur geschuldeten erstmaligen Herstellung.

Eine zusätzliche Umsatzsteuer wird der Käuferseite nicht in Rechnung gestellt. Unberührt bleiben die ausdrücklich vereinbarten Erwerbsnebenkosten und spätere wirksam vereinbarte Sonderwünsche. Baupreissteigerungen, die normale Beschaffungsorganisation und die Finanzierungskosten der Verkäuferin berechtigen nicht zu einer einseitigen Kaufpreiserhöhung. Die wirtschaftliche Kalkulation des Projekts und die Freigabe des alternativen Verkaufszweigs werden außerhalb dieser Urkunde geführt.

5 Allgemeine Fälligkeitsvoraussetzungen

Kaufpreiszahlungen dürfen erst verlangt und entgegengenommen werden, wenn der Vertrag rechtswirksam ist, die zu seinem Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen und der Notar dies schriftlich mitgeteilt hat. Der Verkäuferin werden keine vertraglichen Rücktrittsvorbehalte eingeräumt. Das verkaufte Wohnungseigentum muss im Grundbuch begründet und die Vormerkung zur Sicherung des Erwerbsanspruchs an der vereinbarten Rangstelle eingetragen sein. Nicht übernommene vorrangige oder gleichrangige Grundpfandrechte müssen nach Maßgabe der MaBV zur Freistellung gesichert sein.

Die Freistellungserklärung der Projektbank muss der Käuferseite ausgehändigt werden. Sie muss den Fall vollständiger und unvollständiger Bauausführung umfassen und den gesetzlich zulässigen Inhalt haben. Die bloße Benennung einer Ablösesumme oder die Hoffnung auf spätere Bankzustimmung genügt nicht. Der Grundpfandrechtsgläubiger darf nur nach dem ausgehändigten Freistellungsmechanismus befriedigt werden. Erwerberzahlungen auf ein ausdrücklich bezeichnetes Ablösekonto wirken im entsprechenden Umfang gegenüber der Verkäuferin kaufpreiserfüllend.

Ferner muss die für die konkrete Ausführung erforderliche Baugenehmigung vorliegen und die Bauausführung in ihrem zulässigen Umfang gestatten. Der Projektstand sieht die Genehmigung vom 16. Juli 2027 vor; Abweichungen und Nebenbestimmungen sind vor dem tatsächlichen Abruf zu prüfen. Die notarielle Fälligkeitsmitteilung ersetzt keine Bautenstandsprüfung. Eine Bestätigung der Verkäuferin über einen Baufortschritt ersetzt ihrerseits weder die Notarmitteilung noch die Bankfreistellung.

6 Sieben Raten und Fertigstellungssicherheit

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	149.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	139.720,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	62.874,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	31.437,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	41.916,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	55.888,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	17.465,00

Jede Rate wird frühestens vierzehn Kalendertage nach Zugang einer nachvollziehbaren schriftlichen Zahlungsanforderung fällig, sofern sämtliche allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen und sämtliche in der betreffenden Zeile genannten Bauleistungen erfüllt sind. Bereits vorhandene Voraussetzungen dürfen in einer Anforderung erläutert werden; die Anforderung begründet keine zusätzliche achte Rate. Der Baufortschritt ist anhand des zugeordneten Bautenstandsberichts und auf angemessenen Wunsch durch Besichtigung nachzuweisen. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

Bei der ersten Abschlagszahlung erhält die Käuferseite eine Sicherheit von fünf Prozent des Kaufpreises, mithin 24.950,00 EUR, für die rechtzeitige Herstellung ohne wesentliche Mängel. Die Verkäuferin verlangt zunächst die Erbringung durch Einbehalt von den Abschlagszahlungen. Deshalb sind bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen aus der ersten Rate zunächst höchstens 124.750,00 EUR auszusahlen. Die Verkäuferin kann den Einbehalt durch eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Garantie oder ein entsprechendes Zahlungsversprechen eines zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers ablösen. Die Sicherung wird erst freigegeben, wenn ihr Sicherungszweck entfallen ist.

Erhöht sich die Vergütung durch Änderungen oder Ergänzungen um mehr als zehn Prozent, ist bei der nächsten Abschlagszahlung eine zusätzliche Sicherheit von fünf Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Die Fertigstellungssicherheit ersetzt weder die Pfandfreistellung noch einen gesetzlichen Einbehalt wegen konkreter Mängel. Eine Bürgschaft nach Paragraph 7 MaBV zur Abweichung vom vereinbarten Ratenplan wird nicht vereinbart.

Die sechste Rate setzt neben den Fliesenarbeiten Bezugsfertigkeit voraus und ist nur Zug um Zug gegen Besitzübergabe zu zahlen. Bezugsfertigkeit verlangt eine gefahrlose, genehmigungskonforme Wohnnutzung, funktionierende Ver- und Entsorgung sowie sichere Zugänge und Rettungswege. Die siebte Rate setzt die vollständige Fertigstellung des vertraglich geschuldeten Objekts sowie die Erledigung der in den Abnahmeprotokollen bezeichneten Restleistungen und Mängel voraus. Allein die Abnahme oder die Nutzbarkeit der Wohnung macht diese Schlussrate nicht fällig.

7 Zahlungsweg, Verzug und Erwerberfinanzierung

Zahlungen erfolgen unbar auf die in der notariellen Abwicklung bestätigte, auf die Verkäuferin lautende Bankverbindung oder das danach zulässige Ablösekonto. Eine Bankverbindung wird erst nach Abstimmung mit der Projektbank eingesetzt. Änderungen werden über einen zuvor bekannten Kontaktweg überprüft. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine bewirken keine Kaufpreiserfüllung. Die Beteiligten legen dem Notar die gesetzlich erforderlichen Zahlungsnachweise vor.

Kommt die Käuferseite mit einer fälligen und durchsetzbaren Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Verzugszinsen und Schadensersatzregeln. Rechte auf Aufrechnung, Zurückbehaltung und gesetzliche Leistungsverweigerung werden nicht durch einen pauschalen Ausschluss verkürzt. Ein Rücktritt der Verkäuferin wegen Zahlungsverzugs setzt die gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich einer erforderlichen Nachfrist voraus. Ein bloßer Finanzierungsengpass ohne fällige Forderung ist kein vertraglicher Rücktrittsgrund.

Die Käuferseite beschafft ihre Finanzierung selbst. Die Verkäuferin gestattet eine vorzeitige Belastung ausschließlich des verkauften Wohnungseigentums zur Kaufpreisfinanzierung bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitut, wenn die Grundschild bis zur Eigentumsumschreibung nur solche Zahlungen sichert, die mit kaufpreistilgender Wirkung geleistet werden. Vorherige Verkäuferbelastungen sind nach der abgestimmten Rang- und Freistellungsregelung zu behandeln. Die Käuferseite übernimmt sämtliche Kosten ihrer Finanzierung und stellt die Verkäuferin von persönlicher Haftung frei; die Verkäuferin übernimmt kein persönliches Schuldversprechen.

Die hierfür nötige Belastungsvollmacht darf nur beim beurkundenden Notar oder dessen amtlicher Vertretung verwendet werden. Die Finanzierungsgläubigerin muss die Sicherungszweckbeschränkung und die Auszahlung nach den Fälligkeitsregeln anerkennen. Bei Scheitern des Erwerbs darf sie eine Löschung nur von der Rückzahlung der mit kaufpreistilgender Wirkung ausgezahlten Beträge abhängig machen. Die dingliche Haftung wird nach Kaufpreiszahlung beziehungsweise Umschreibung von der Käuferseite übernommen; die Vollmacht umfasst keine neue Belastung anderer Einheiten.

8 Termine und Mitwirkung

Die Verkäuferin beginnt die Bauarbeiten spätestens am 1. Dezember 2027 und stellt die Wohnung einschließlich ihrer nutzbaren Erschließung spätestens am 15. September 2028 bezugsfertig her. Die vollständige Fertigstellung einschließlich Außenanlagen ist spätestens zum 30. September 2028

geschuldet. Diese Fristen setzen einen spätestens am 30. November 2027 abgeschlossenen Vertrag voraus; bei einem späteren Abschluss sind die Termine vor Beurkundung ausdrücklich neu zu vereinbaren. Eine einseitige Terminverschiebung durch die Verkäuferin ist nicht gestattet.

Vorhersehbare jahreszeitliche Witterung, gewöhnliche Personalengpässe und die übliche Materialbeschaffung sind in diesen Fristen berücksichtigt. Nicht von der Verkäuferin zu vertretende außergewöhnliche Hindernisse werden unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten, Beginn, voraussichtlicher Dauer und Minderungsmaßnahmen mitgeteilt. Eine Terminfolge setzt eine tatsächlich ursächliche Behinderung voraus; ihr Umfang richtet sich nach Gesetz und einer konkret getroffenen Vereinbarung, nicht nach einer pauschalen Fristverlängerung.

Bemusterungen erfolgen nach der beigelegten Auswahl- und Terminordnung. Die Verkäuferin kündigt die erforderliche Auswahl mit angemessener Frist an und benennt die vereinbarte Basisausstattung. Wenn die Käuferseite trotz Erinnerung und angemessener Nachfrist keine abweichende Auswahl trifft, wird die bereits in der Baubeschreibung festgelegte Basis ausgeführt. Damit werden weder ein kostenpflichtiger Sonderwunsch fingiert noch gesetzliche Ansprüche wegen fehlerhafter oder unklarer Bemusterungsaufforderung ausgeschlossen.

9 Sonderwünsche und Änderungen

Die Verkäuferin ist ohne gesonderte Einigung nicht verpflichtet, Sonderwünsche auszuführen. Ein Sonderwunsch wird erst verbindlich, wenn Leistung, Vergütungsänderung einschließlich ersparter Grundleistung, Auswirkungen auf die Termine und gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen vor Ausführung vereinbart sind. Die Beteiligten beachten die gesetzlich erforderliche Form; eine einfache Nachricht ersetzt eine notwendige notarielle Beurkundung nicht. Direktaufträge der Käuferseite an am Bau beteiligte Firmen dürfen den Leistungssoll der Verkäuferin nicht ohne klare Schnittstellenvereinbarung verändern.

Eine Änderung der vereinbarten Bauausführung ohne gesonderten Änderungsvertrag ist nur zulässig, wenn nach Vertragsschluss eine konkret benannte zwingende behördliche Anforderung entsteht, eine zuvor bei fachgerechter Prüfung nicht erkennbare technische Unvereinbarkeit beseitigt werden muss oder ein bestimmt vereinbartes Produkt trotz rechtzeitiger zumutbarer Beschaffung nachweisbar dauerhaft entfällt. Die Änderung muss erforderlich und der Käuferseite bei Abwägung beider Interessen zumutbar sein; Gebrauchstauglichkeit, vereinbarter Standard, Wert und wesentliches Erscheinungsbild dürfen nicht vermindert werden. Reine Kostenersparnis und gewöhnliche Lieferverspätung genügen nicht.

Vor Durchführung einer solchen Änderung teilt die Verkäuferin den belegten Grund, das Ersatzprodukt oder Detail und die Auswirkungen auf Gebrauch, Gestaltung, Wartung und Kosten mit. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. Die Wohnungsabgrenzung, die zugesagte Wohnfläche, die Barrierefreiheit, der Schallschutz und der zugeordnete Stellplatz dürfen nicht einseitig verschlechtert werden. Für nicht von diesem eng begrenzten Vorbehalt erfasste Abweichungen ist eine ausdrückliche Einigung in der erforderlichen Form notwendig.

Eine Änderung der Teilungserklärung kann nur verlangt werden, soweit sie konkret der Erfüllung einer nach Vertragsschluss entstandenen behördlichen Auflage oder der Beseitigung eines nachträglich erkannten zeichnerischen Zuordnungsfehlers dient und das Sondereigentum, Sondernutzungsrechte, Stimmgewicht, Kostenanteile und der vertragsgemäße Gebrauch der Käuferseite nicht beeinträchtigt werden. Die Verkäuferin legt den vollständigen Änderungstext und die Begründung zur Prüfung vor. Eine allgemeine Vollmacht zur wirtschaftlichen Umgestaltung oder eine Zustimmung zu beliebigen Nachträgen wird nicht erteilt. Zusätzliche Wohnungen, Gewerbenutzungen und die Umwandlung des Wartungsdachs in eine Dachterrasse sind nicht umfasst.

10 Baustellenzutritt und Dokumentation

Die Verkäuferin ermöglicht nach angemessener Voranmeldung begleitete Besichtigungen des Kaufobjekts und die Vorbereitung der Abnahme mit einer sachkundigen Vertrauensperson. Sie darf den Zutritt aus konkreten Gründen der Arbeitssicherheit zeitlich koordinieren und einen zeitnahen Ersatztermin anbieten. Ein pauschales Zutrittsverbot oder ein Verbot sachverständiger Begleitung wird

nicht vereinbart. Weisungen an Unternehmer erfolgen über die Bauleitung, damit die technische Verantwortung und der Bauablauf eindeutig bleiben.

Die Verkäuferin übergibt spätestens mit der vollständigen Fertigstellung die für Betrieb und Instandhaltung erforderlichen Bestandsunterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Prüf- und Inbetriebnahmeberichte, wohnungsbezogene Zählerzuordnung und den Gebäudeenergieausweis nach den gesetzlichen Vorgaben. Gemeinschaftliche Unterlagen erhält zusätzlich die Verwaltung für die GdWE. Ein Bautagebuchauszug oder eine Fachunternehmerbescheinigung ersetzt nicht fehlende vertraglich geschuldete Pläne oder technische Nachweise.

11 Abnahme von Sonder- und Gemeinschaftseigentum

Die Abnahme erfolgt nach Herstellung der Abnahmereife in einer gemeinsamen Besichtigung mit Niederschrift. Die Verkäuferin lädt mit mindestens vierzehn Kalendertagen Vorlauf ein und bezeichnet den Gegenstand sowie die verfügbaren Unterlagen. Die Käuferseite darf eine sachkundige Person ihrer Wahl hinzuziehen. Die Kosten einer von der Verkäuferin eingesetzten Abnahmeorganisation trägt diese; eine von der Käuferseite selbst beauftragte zusätzliche Begutachtung richtet sich nach deren gesondertem Auftrag und etwaigen gesetzlichen Ersatzansprüchen.

Die Käuferseite erklärt die Abnahme des Sondereigentums und des auf ihren Erwerbsvertrag bezogenen Gemeinschaftseigentums selbst. Eine gemeinsame Begehung mehrerer Erwerber ersetzt die einzelne Erklärung nicht. Der Verwalter, ein von der Verkäuferin beauftragter Sachverständiger, eine Erwerbermehrheit und drei ausgewählte Erwerber erhalten durch diesen Vertrag keine Abnahmevollmacht. Eine später frei erteilte, inhaltlich bestimmte Vollmacht an eine Vertrauensperson bleibt möglich. Ein früheres Abnahmeprotokoll anderer Erwerber bindet diese Käuferseite nicht.

Das Protokoll hält die untersuchten Bereiche, festgestellte Mängel, noch ausstehende Leistungen, die konkrete Abnahmeerklärung oder ihre begründete Verweigerung und ausdrücklich erklärte Vorbehalte fest. Eine Abnahme darf wegen unwesentlicher Mängel nicht verweigert werden. Rechte wegen bekannter Mängel werden bei Abnahme nach Maßgabe des Gesetzes vorbehalten. Besitzübergabe, Zahlung, Schweigen oder Einzug gelten nicht aufgrund dieses Vertrags als Abnahme. Die gesetzliche Regelung des Paragraphen 640 Absatz 2 BGB bleibt mit sämtlichen Voraussetzungen, insbesondere dem erforderlichen Verbraucherhinweis, unberührt.

12 Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr

Die Verkäuferin übergibt die bezugsfertige Wohnung geräumt, besenrein und frei von Miet- oder sonstigen Nutzungsrechten, sobald die bis dahin fälligen und durchsetzbaren Kaufpreisraten erfüllt sind; die sechste Rate ist Zug um Zug gegen Übergabe zu leisten. Ein berechtigter Mängelinbehalt verhindert die Übergabe nicht allein deshalb, weil dadurch noch ein Betrag offensteht. Schlüssel, Zählerstände und Dokumente werden im Übergabeprotokoll erfasst. Die Übergabe ist von der Abnahmeerklärung und der Eigentumseintragung zu unterscheiden.

Mit Besitzübergabe gehen Nutzungen, laufende öffentliche und private Lasten sowie die tatsächliche Verkehrssicherung für den übergebenen Bereich auf die Käuferseite über. Die gesetzlichen Regeln zur Gefahrtragung und zu von der Verkäuferin zu vertretenden Schäden bleiben unberührt.

Gemeinschaftliche Versicherungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten werden ab diesem Zeitpunkt nach der wirksamen Gemeinschaftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften abgerechnet. Die Verkäuferin trägt die auf noch nicht übergebene Einheiten entfallenden Kosten selbst.

Eine Vermietung durch die Verkäuferin vor der vertraglich geschuldeten lastenfreien Übergabe ist ausgeschlossen. Beabsichtigt die Käuferseite eine Vermietung, schließt sie eigene Mietverträge und kalkuliert die daraus folgenden Pflichten selbst. Mietgarantie, Vermietungsauftrag und garantierte Erträge sind nicht vereinbart. Soll das Hauptprojekt bereits vermietet worden sein, ist diese unvermietete Verkaufsoption vor Vertragsschluss vollständig an den tatsächlichen Bestand anzupassen.

13 Mängelrechte und Nacherfüllung

Für die Bauleistung gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Die Verjährung bei Bauwerksmängeln beträgt im gesetzlichen Grundfall fünf Jahre ab wirksamer Abnahme des jeweils betroffenen Leistungsgegenstands. Unterschiedliche Abnahmezeitpunkte von Sonder- und Gemeinschaftseigentum sind getrennt festzuhalten. Arglist, übernommene Garantien, Hemmung, Neubeginn und sonstige gesetzliche Sonderregeln bleiben unberührt. Ein vertraglicher Ausschluss neuer Bauwerksmängel oder eine Bindung an das Verjährungsende anderer Erwerber wird nicht vereinbart.

Die Käuferseite soll Mängel mit Ort, Erscheinung, Feststellungszeitpunkt und gegebenenfalls vorhandenen Bildern anzeigen und der Verkäuferin Gelegenheit zur Prüfung und gesetzlich geschuldeten Nacherfüllung geben. Ein bestimmtes Portal oder eine besondere Form ist keine Ausschlussvoraussetzung. Die Verkäuferin stimmt notwendige Besichtigung und Arbeiten rechtzeitig ab. Bei Gefahr im Verzug und in den übrigen gesetzlich geregelten Fällen bleiben Sofortmaßnahmen, Selbstvornahme und Kostenerstattung möglich.

Die Verkäuferin darf die ordnungsgemäße Art der Nacherfüllung im gesetzlichen Rahmen wählen. Sie schuldet keinen vollständigen Austausch mangelfreier Bauteile, wenn eine fachgerechte gleichwertige Mangelbeseitigung den vertraglichen Zustand herstellt und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Verschleiß, fehlende vereinbarte Wartung und nachträgliche Eingriffe sind ursachenbezogen zu prüfen; sie führen nicht automatisch zum Verlust sämtlicher Gewährleistungsrechte. Die Abtretung von Ansprüchen gegen Nachunternehmer ersetzt die Haftung der Verkäuferin nicht.

Soweit gesetzlich zulässig, kann die GdWE gleichgerichtete Ansprüche wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum durch Beschluss zur gemeinschaftlichen Verfolgung übernehmen. Dieser Vertrag schließt solche Beschlüsse nicht aus und begründet keine zwingende Abtretung aller Ansprüche. Eine doppelte Befriedigung desselben Mangelbeseitigungsinteresses kann nicht verlangt werden. Die Anzeige und Bearbeitung gemeinschaftlicher Mängel ist mit der Verwaltung zu koordinieren, ohne eine eigenständige Ausschlussfrist zu schaffen.

14 Auflassung, Vormerkung und Vollzug

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das in Ziffer 2 bezeichnete Wohnungseigentum auf Heinrich Koch und Elisabeth Koch zu je einem hälftigen Anteil übergehen soll. Die Auflassung wird in der endgültigen Urkunde unbedingt erklärt. Die Verkäuferin bewilligt und die Käuferseite beantragt die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung an der vereinbarten Rangstelle. Ihre endgültige Bezeichnung wird an die wirksam angelegten Wohnungsgrundbücher angepasst; eine nicht existente Blattnummer wird im Entwurf nicht als Registertatsache ausgegeben.

Der Notar soll die Umschreibung beantragen, sobald die vertraglich geschuldete Gegenleistung bezahlt oder ein verbleibender Streitbetrag durch übereinstimmende notarielle Abwicklungsanweisung oder gerichtliche Entscheidung geklärt ist, die erforderliche steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt und die gesetzlichen Zahlungsnachweispflichten erfüllt sind. Die gesetzlichen Ansprüche auf Eigentumsübertragung und deren gerichtliche Durchsetzung werden dadurch nicht ausgeschlossen. Bis dahin gibt der Notar keine Ausfertigung mit ungesicherter Vollzugsmöglichkeit heraus.

Die Käuferseite bewilligt die Löschung der Vormerkung bei ihrer Eigentumseintragung, sofern keine beeinträchtigenden Zwischenrechte ohne ihre Zustimmung bestehen bleiben. Für den Fall des Scheiterns des Vertrags wird keine automatische Löschungsvollmacht allein auf einseitige Behauptung der Verkäuferin erteilt. Rückabwicklung, Rückzahlung empfangener Beträge und Löschung sind dann gesondert rechtlich und notariell zu sichern.

15 Vollzugsvollmacht und Gemeinschaftsordnung

Die Beteiligten bevollmächtigen den beurkundenden Notar und seine amtliche Vertretung, Anträge zum vertragsgemäßen Grundbuchvollzug getrennt oder beschränkt zu stellen und offensichtliche Schreibfehler oder grundbuchliche Bezeichnungsfehler zu berichtigen. Änderungen des wirtschaftlichen Vertragsinhalts, des Kaufpreises, der Fläche, des Leistungsumfangs und der

zugeordneten Rechte sind nicht umfasst. Die Vollmacht berechtigt nicht zur Abnahme, zu Mängelverzichten, Vergleichen oder der Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung.

Die Käuferseite tritt mit dem gesetzlich maßgeblichen Zeitpunkt in die GdWE ein. Inhalt und Reichweite der Gemeinschaftsordnung ergeben sich aus dem beurkundeten Teilungstext. Die Verwaltung kann organisatorische Aufgaben übernehmen, aber keine vertragliche Abnahme für die Käuferseite erklären. Eine Erstverwalterbestellung ist in dieser Urkunde nicht enthalten; sie bedarf einer gesonderten wirksamen Entscheidung. Die Verkäuferin erhält weder ein dauerhaftes Mehrstimmrecht noch eine Befreiung von Kosten für ihre unverkauften Einheiten.

16 Kosten, Belehrungen und Schlussbestimmungen

Die Käuferseite trägt die Kosten dieses Erwerbsvertrags und seines üblichen Vollzugs, der eigenen Vormerkung und Eigentumsumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer. Die Verkäuferin trägt die Kosten der Teilung, der Abgeschlossenheitsunterlagen und der Freistellung von ihren nicht übernommenen Belastungen. Jede Seite trägt die Kosten ihrer eigenen Beratung. Die gesetzliche Außenhaftung für Steuern und Gebühren bleibt unberührt. Eine selbstständige Maklerprovisionszusage wird in diesem Vertrag nicht begründet.

Der Notar wird über Formbedürftigkeit, Vormerkung, Eigentumserwerb durch Eintragung, MaBV-Sicherungen, Gemeinschaftseigentum, Zahlungsnachweise und wirtschaftliche Grenzen seiner Prüfung belehren. Nebenabreden über Kaufpreis, Bauleistung oder Sonderwünsche sind vollständig offenzulegen und in der erforderlichen Form aufzunehmen. Eine tatsächliche Individualabrede wird nicht durch eine pauschale Vollständigkeitsklausel verdrängt. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Regel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; eine automatische Ersetzung durch die verkäuferfreundlichste ähnliche Klausel wird nicht vereinbart.

17 Anlagen und vorgesehener Urkundsabschluss

Anlage	Gegenstand
1	Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung TE-OPTION-01
2	Baubeschreibung BT-BB-01 mit Planverzeichnis
3	Raum- und Zuordnungsliste WE06
4	Wohnungsbezogener Ratenplan WE06
5	Bemusterungs- und Sonderwunschordnung BT-BM-01

Der Schlussvermerk über vollständiges Vorlesen, Vorlage der Pläne, Genehmigung und eigenhändige Unterzeichnung wird erst nach tatsächlichem Ablauf der Beurkundungsverhandlung ausgefüllt. Diese Entwurfsfassung ist weder eine Urschrift noch eine beglaubigte Abschrift und enthält keine Unterschrift oder Siegelnachbildung.

Unterschriftszeile Verkäuferin: _____

Unterschriftszeile Käuferseite: _____

Unterschriftszeile Notar: _____

Bauträgerkaufvertrag · Wohnung 07

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Urkundenverzeichnis: Nummer wird erst im Beurkundungstermin vergeben. Ort: Hildesheim.

Beurkundungstag: noch nicht vereinbart. Diese Fassung enthält die vorgesehenen Erklärungen; eine Verlesung, Genehmigung, Unterzeichnung oder Grundbucheinsicht ist damit nicht bestätigt.

1 Beteiligte und Verfahren

Zur gemeinsamen Beurkundung vor Notar Dr. Johann Bauer mit dem Amtssitz Hildesheim sind vorgesehen: Frau Maren Birk, handelnd ausschließlich als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim, als Verkäuferin, sowie Otto Fischer, geboren am 27.10.1959, und Martha Fischer, geboren am 06.03.1961, wohnhaft Eichensteg 16, 31134 Hildesheim, als Käuferseite. Die aktuelle Registerbezeichnung und die Vertretungsbefugnis der Verkäuferin sowie die Personalien werden anhand aktueller Unterlagen im Beurkundungsverfahren festgestellt.

Die Käuferseite erwirbt für gemeinschaftliche Eigennutzung. Sie handelt bei diesem Erwerb als Verbraucher. Eine spätere Vermietung aus dem Privatvermögen ändert diese Einordnung nicht allein wegen umsatzsteuerrechtlicher Begriffe. Die Beteiligten handeln jeweils im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Etwaige abweichende wirtschaftlich Berechtigte sind dem Notar vor der Beurkundung offenzulegen.

Die Eheleute erwerben jeweils einen hälftigen Anteil am nachstehend bezeichneten Wohnungseigentum. Für den Entwurf ist gesetzlicher Güterstand nach deutschem Recht vorgesehen; ausländische Bezüge, Eheverträge oder Verfügungsbeschränkungen sind vor Beurkundung festzustellen. Die Käufer haften für ihre vertraglichen Zahlungspflichten als Gesamtschuldner. Mitteilungen an mehrere Käufer müssen allen zugehen, soweit nicht nach Vertragsschluss eine gesonderte Empfangsvollmacht erteilt wird. Eine Empfangsvollmacht für Zahlungsaufforderungen ist kein Verzicht auf Einwendungen.

Das Notariat soll der Käuferseite den vollständigen beabsichtigten Vertragstext mit den Anlagen rechtzeitig, im Regelfall mindestens zwei Wochen vor dem Termin, zur Verfügung stellen. Der tatsächliche Zugangszeitpunkt wird in der Nebenakte nachgewiesen und erst dann in die Niederschrift übernommen. Eine Verkürzung wird mit diesem Entwurf weder verlangt noch erklärt. Wesentliche spätere Änderungen werden mit dem Notariat besprochen, damit ausreichend Gelegenheit zur Prüfung bleibt.

2 Grundstück, Teilung und Vertragsgegenstand

Ausgangspunkt ist das Grundstück Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Verkäuferin ist im Hauptprojekt als Grundstückseigentümerin vorgesehen. In Abteilung III besteht die projektbezogene Grundschild zugunsten der Leinebogen Projektbank AG über 1.600.000,00 EUR mit dinglichen Zinsen und Nebenleistung gemäß Grundschildbestellung UVZ 139/2026 der Notarin Dr. Carla Fink. Die Käuferseite übernimmt diese Belastung nicht. Maßgeblich für die endgültige Urkunde sind der aktuelle vollständige Grundbuchinhalt und offene Anträge; der Entwurf behauptet keine zwischenzeitliche Löschung oder aktuelle Einsicht.

Die Verkäuferin verkauft der Käuferseite den zu bildenden Miteigentumsanteil von 75/600 an diesem Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nummer 07 im zweiten Obergeschoss, westlicher Gebäudeteil, und dem dieser Wohnung zugeordneten Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz Nummer 07. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem noch behördlich zu bescheinigenden Aufteilungsplan. Es wird kein Keller, kein Dachterrassenrecht und kein ausschließliches Gartennutzungsrecht verkauft. Im Wohnungsinnen liegt ein eigener Abstellraum.

Die vereinbarte Wohnfläche beträgt 75,00 m² nach der beigelegten wohnungsbezogenen Raumflächenliste. Die aufgeführten Räume werden vollständig und Außenflächen nicht angerechnet.

Eine pauschale Minderflächentoleranz oder ein Verzicht auf Rechte bei Flächenabweichungen ist nicht vereinbart. Die Festpreisvereinbarung lässt gesetzliche Rechte wegen einer Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit unberührt. Bewegliche Möbel in Plandarstellungen gehören nicht zum Kaufgegenstand.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Teilung entsprechend dem beigefügten Teilungserklärungsentwurf und der abgestimmten Aufteilung durchzuführen. Zur Beurkundung müssen ein hinreichend bestimmter Aufteilungsplan und der vollständige Text der einzubeziehenden Bezugsurkunde vorliegen. Die Anlage „Vorbereitung Aufteilungsplan“ ist bis zur Ergänzung der behördlich erforderlichen Unterlagen eine Planungsvorgabe und keine Abgeschlossenheitsbescheinigung. Vor Eintragung des Wohnungseigentums und der Erwerbervormerkung dürfen keine Kaufpreiskontrollen angefordert werden.

3 Herstellungspflicht und Beschaffenheit

Die Verkäuferin errichtet das Wohngebäude mit acht Wohnungen, drei oberirdischen Geschossen und 820 m² Brutto-Grundfläche ohne Keller auf eigene Verantwortung und Kosten. Sie schuldet die bezugsfertige und vollständige Herstellung des verkauften Sondereigentums sowie des vertragsgemäßen Gemeinschaftseigentums einschließlich Erschließung und Außenanlagen. Sie darf geeignete Fachunternehmen und Planer beauftragen, bleibt aber der Käuferseite für die vertragliche Leistung verantwortlich.

Vertragsbestandteile werden die Baubeschreibung BT-BB-01, die Raumflächenliste für diese Wohnung, die in der Anlagenliste nach Bezeichnung und Stand bestimmten Pläne, der Zahlungsplan, die Sondernutzungszuordnung und der beurkundete Teilungstext. Tatsächlich ausgehandelte Einzelabreden gehen vor. Eine unaufgelöste Unstimmigkeit wird vor Beurkundung geklärt und im betroffenen Dokument berichtigt; die Verkäuferin darf den Leistungsumfang nicht durch freie Wahl des für sie günstigeren Dokuments bestimmen.

Die genehmigte Wohnnutzung, die zwingenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die bei Abnahme maßgeblichen anerkannten Regeln der Technik bleiben geschuldet. Alle Wohnungen sind barrierefrei herzustellen; Wohnung 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht mit den konkret vereinbarten Bewegungsflächen ausgeführt. Für den Schallschutz werden die in BT-BB-01 bezeichneten numerischen Vertragswerte vereinbart. Ein bloßer Hinweis auf eine Mindestnorm ersetzt diese Beschaffenheitsvereinbarung nicht.

Nicht enthalten sind eine Einbauküche, lose Möblierung, individuelle Haushaltsgeräte, eine individuelle PV-Anlage je Wohnung oder ein garantierter Mieterstromtarif. Die gemeinsame PV-Anlage mit 36 kWp dient dem vorgesehenen Allgemeinstrom- und Überschusskonzept. Ein steuerlicher Vorteil, eine bestimmte Rendite, ein Wiederverkaufspreis oder ein bestimmter individueller Verbrauch wird nicht zugesagt. Bewusst falsche Angaben und ausdrücklich übernommene Zusagen werden durch diese Leistungsabgrenzung nicht entkräftet.

4 Kaufpreis und enthaltene Kosten

Der Kaufpreis beträgt 469.000,00 EUR. Darin enthalten ist das vereinbarte Sondernutzungsrecht am Stellplatz mit einem kalkulatorischen Teilbetrag von 15.000,00 EUR. Die Verkäuferin erhält den gesamten Festpreis für Grundstücksanteil, Herstellung und die im Leistungsumfang eingeschlossenen Anschlüsse. Die Aufgliederung des Stellplatzanteils begründet keine selbstständig abrufbare zusätzliche Rate. Die Angabe ist keine steuerliche Kaufpreisaufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude.

Der Preis umfasst die für das genehmigte Vorhaben erforderlichen Erschließungs- und Hausanschlussleistungen, die Herstellung der vereinbarten Stellplätze, Fahrradflächen und Spielfläche sowie die Kosten der Teilung und der hierfür benötigten Unterlagen. Die Verkäuferin trägt öffentliche Beiträge und Anschlusskosten für die dem Vertrag zugrunde liegende erstmalige Herstellung, auch wenn ein entsprechender Bescheid erst nach Besitzübergabe ergeht. Nicht eingeschlossen sind nach Besitzübergabe neu beschlossene öffentliche Verbesserungsmaßnahmen ohne Bezug zur geschuldeten erstmaligen Herstellung.

Eine zusätzliche Umsatzsteuer wird der Käuferseite nicht in Rechnung gestellt. Unberührt bleiben die ausdrücklich vereinbarten Erwerbsnebenkosten und spätere wirksam vereinbarte Sonderwünsche. Baupreissteigerungen, die normale Beschaffungsorganisation und die Finanzierungskosten der Verkäuferin berechtigen nicht zu einer einseitigen Kaufpreiserhöhung. Die wirtschaftliche Kalkulation des Projekts und die Freigabe des alternativen Verkaufszweigs werden außerhalb dieser Urkunde geführt.

5 Allgemeine Fälligkeitsvoraussetzungen

Kaufpreiszahlungen dürfen erst verlangt und entgegengenommen werden, wenn der Vertrag rechtswirksam ist, die zu seinem Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen und der Notar dies schriftlich mitgeteilt hat. Der Verkäuferin werden keine vertraglichen Rücktrittsvorbehalte eingeräumt. Das verkaufte Wohnungseigentum muss im Grundbuch begründet und die Vormerkung zur Sicherung des Erwerbsanspruchs an der vereinbarten Rangstelle eingetragen sein. Nicht übernommene vorrangige oder gleichrangige Grundpfandrechte müssen nach Maßgabe der MaBV zur Freistellung gesichert sein.

Die Freistellungserklärung der Projektbank muss der Käuferseite ausgehändigt werden. Sie muss den Fall vollständiger und unvollständiger Bauausführung umfassen und den gesetzlich zulässigen Inhalt haben. Die bloße Benennung einer Ablösesumme oder die Hoffnung auf spätere Bankzustimmung genügt nicht. Der Grundpfandrechtsgläubiger darf nur nach dem ausgehändigten Freistellungsmechanismus befriedigt werden. Erwerberzahlungen auf ein ausdrücklich bezeichnetes Ablösekonto wirken im entsprechenden Umfang gegenüber der Verkäuferin kaufpreiserfüllend.

Ferner muss die für die konkrete Ausführung erforderliche Baugenehmigung vorliegen und die Bauausführung in ihrem zulässigen Umfang gestatten. Der Projektstand sieht die Genehmigung vom 16. Juli 2027 vor; Abweichungen und Nebenbestimmungen sind vor dem tatsächlichen Abruf zu prüfen. Die notarielle Fälligkeitsmitteilung ersetzt keine Bautenstandsprüfung. Eine Bestätigung der Verkäuferin über einen Baufortschritt ersetzt ihrerseits weder die Notarmitteilung noch die Bankfreistellung.

6 Sieben Raten und Fertigstellungssicherheit

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	140.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	131.320,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	59.094,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	29.547,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	39.396,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	52.528,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	16.415,00

Jede Rate wird frühestens vierzehn Kalendertage nach Zugang einer nachvollziehbaren schriftlichen Zahlungsanforderung fällig, sofern sämtliche allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen und sämtliche in der betreffenden Zeile genannten Bauleistungen erfüllt sind. Bereits vorhandene Voraussetzungen dürfen in einer Anforderung erläutert werden; die Anforderung begründet keine zusätzliche achte Rate. Der Baufortschritt ist anhand des zugeordneten Bautenstandsberichts und auf angemessenen Wunsch durch Besichtigung nachzuweisen. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

Bei der ersten Abschlagszahlung erhält die Käuferseite eine Sicherheit von fünf Prozent des Kaufpreises, mithin 23.450,00 EUR, für die rechtzeitige Herstellung ohne wesentliche Mängel. Die Verkäuferin verlangt zunächst die Erbringung durch Einbehalt von den Abschlagszahlungen. Deshalb sind bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen aus der ersten Rate zunächst höchstens 117.250,00 EUR auszuführen. Die Verkäuferin kann den Einbehalt durch eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Garantie oder ein entsprechendes Zahlungsversprechen eines zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers ablösen. Die Sicherung wird erst freigegeben, wenn ihr Sicherungszweck entfallen ist.

Erhöht sich die Vergütung durch Änderungen oder Ergänzungen um mehr als zehn Prozent, ist bei der nächsten Abschlagszahlung eine zusätzliche Sicherheit von fünf Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Die Fertigstellungssicherheit ersetzt weder die Pfandfreistellung noch einen gesetzlichen Einbehalt wegen konkreter Mängel. Eine Bürgschaft nach Paragraph 7 MaBV zur Abweichung vom vereinbarten Ratenplan wird nicht vereinbart.

Die sechste Rate setzt neben den Fliesenarbeiten Bezugsfertigkeit voraus und ist nur Zug um Zug gegen Besitzübergabe zu zahlen. Bezugsfertigkeit verlangt eine gefahrlose, genehmigungskonforme Wohnnutzung, funktionierende Ver- und Entsorgung sowie sichere Zugänge und Rettungswege. Die siebte Rate setzt die vollständige Fertigstellung des vertraglich geschuldeten Objekts sowie die Erledigung der in den Abnahmeprotokollen bezeichneten Restleistungen und Mängel voraus. Allein die Abnahme oder die Nutzbarkeit der Wohnung macht diese Schlussrate nicht fällig.

7 Zahlungsweg, Verzug und Erwerberfinanzierung

Zahlungen erfolgen unbar auf die in der notariellen Abwicklung bestätigte, auf die Verkäuferin lautende Bankverbindung oder das danach zulässige Ablösekonto. Eine Bankverbindung wird erst nach Abstimmung mit der Projektbank eingesetzt. Änderungen werden über einen zuvor bekannten Kontaktweg überprüft. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine bewirken keine Kaufpreiserfüllung. Die Beteiligten legen dem Notar die gesetzlich erforderlichen Zahlungsnachweise vor.

Kommt die Käuferseite mit einer fälligen und durchsetzbaren Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Verzugszinsen und Schadensersatzregeln. Rechte auf Aufrechnung, Zurückbehaltung und gesetzliche Leistungsverweigerung werden nicht durch einen pauschalen Ausschluss verkürzt. Ein Rücktritt der Verkäuferin wegen Zahlungsverzugs setzt die gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich einer erforderlichen Nachfrist voraus. Ein bloßer Finanzierungsengpass ohne fällige Forderung ist kein vertraglicher Rücktrittsgrund.

Die Käuferseite beschafft ihre Finanzierung selbst. Die Verkäuferin gestattet eine vorzeitige Belastung ausschließlich des verkauften Wohnungseigentums zur Kaufpreisfinanzierung bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitut, wenn die Grundschild bis zur Eigentumsumschreibung nur solche Zahlungen sichert, die mit kaufpreistilgender Wirkung geleistet werden. Vorherige Verkäuferbelastungen sind nach der abgestimmten Rang- und Freistellungsregelung zu behandeln. Die Käuferseite übernimmt sämtliche Kosten ihrer Finanzierung und stellt die Verkäuferin von persönlicher Haftung frei; die Verkäuferin übernimmt kein persönliches Schuldversprechen.

Die hierfür nötige Belastungsvollmacht darf nur beim beurkundenden Notar oder dessen amtlicher Vertretung verwendet werden. Die Finanzierungsgläubigerin muss die Sicherungszweckbeschränkung und die Auszahlung nach den Fälligkeitsregeln anerkennen. Bei Scheitern des Erwerbs darf sie eine Löschung nur von der Rückzahlung der mit kaufpreistilgender Wirkung ausgezahlten Beträge abhängig machen. Die dingliche Haftung wird nach Kaufpreiszahlung beziehungsweise Umschreibung von der Käuferseite übernommen; die Vollmacht umfasst keine neue Belastung anderer Einheiten.

8 Termine und Mitwirkung

Die Verkäuferin beginnt die Bauarbeiten spätestens am 1. Dezember 2027 und stellt die Wohnung einschließlich ihrer nutzbaren Erschließung spätestens am 15. September 2028 bezugsfertig her. Die vollständige Fertigstellung einschließlich Außenanlagen ist spätestens zum 30. September 2028

geschuldet. Diese Fristen setzen einen spätestens am 30. November 2027 abgeschlossenen Vertrag voraus; bei einem späteren Abschluss sind die Termine vor Beurkundung ausdrücklich neu zu vereinbaren. Eine einseitige Terminverschiebung durch die Verkäuferin ist nicht gestattet.

Vorhersehbare jahreszeitliche Witterung, gewöhnliche Personalengpässe und die übliche Materialbeschaffung sind in diesen Fristen berücksichtigt. Nicht von der Verkäuferin zu vertretende außergewöhnliche Hindernisse werden unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten, Beginn, voraussichtlicher Dauer und Minderungsmaßnahmen mitgeteilt. Eine Terminfolge setzt eine tatsächlich ursächliche Behinderung voraus; ihr Umfang richtet sich nach Gesetz und einer konkret getroffenen Vereinbarung, nicht nach einer pauschalen Fristverlängerung.

Bemusterungen erfolgen nach der beigelegten Auswahl- und Terminordnung. Die Verkäuferin kündigt die erforderliche Auswahl mit angemessener Frist an und benennt die vereinbarte Basisausstattung. Wenn die Käuferseite trotz Erinnerung und angemessener Nachfrist keine abweichende Auswahl trifft, wird die bereits in der Baubeschreibung festgelegte Basis ausgeführt. Damit werden weder ein kostenpflichtiger Sonderwunsch fingiert noch gesetzliche Ansprüche wegen fehlerhafter oder unklarer Bemusterungsaufforderung ausgeschlossen.

9 Sonderwünsche und Änderungen

Die Verkäuferin ist ohne gesonderte Einigung nicht verpflichtet, Sonderwünsche auszuführen. Ein Sonderwunsch wird erst verbindlich, wenn Leistung, Vergütungsänderung einschließlich ersparter Grundleistung, Auswirkungen auf die Termine und gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen vor Ausführung vereinbart sind. Die Beteiligten beachten die gesetzlich erforderliche Form; eine einfache Nachricht ersetzt eine notwendige notarielle Beurkundung nicht. Direktaufträge der Käuferseite an am Bau beteiligte Firmen dürfen den Leistungssoll der Verkäuferin nicht ohne klare Schnittstellenvereinbarung verändern.

Eine Änderung der vereinbarten Bauausführung ohne gesonderten Änderungsvertrag ist nur zulässig, wenn nach Vertragsschluss eine konkret benannte zwingende behördliche Anforderung entsteht, eine zuvor bei fachgerechter Prüfung nicht erkennbare technische Unvereinbarkeit beseitigt werden muss oder ein bestimmt vereinbartes Produkt trotz rechtzeitiger zumutbarer Beschaffung nachweisbar dauerhaft entfällt. Die Änderung muss erforderlich und der Käuferseite bei Abwägung beider Interessen zumutbar sein; Gebrauchstauglichkeit, vereinbarter Standard, Wert und wesentliches Erscheinungsbild dürfen nicht vermindert werden. Reine Kostenersparnis und gewöhnliche Lieferverspätung genügen nicht.

Vor Durchführung einer solchen Änderung teilt die Verkäuferin den belegten Grund, das Ersatzprodukt oder Detail und die Auswirkungen auf Gebrauch, Gestaltung, Wartung und Kosten mit. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. Die Wohnungsabgrenzung, die zugesagte Wohnfläche, die Barrierefreiheit, der Schallschutz und der zugeordnete Stellplatz dürfen nicht einseitig verschlechtert werden. Für nicht von diesem eng begrenzten Vorbehalt erfasste Abweichungen ist eine ausdrückliche Einigung in der erforderlichen Form notwendig.

Eine Änderung der Teilungserklärung kann nur verlangt werden, soweit sie konkret der Erfüllung einer nach Vertragsschluss entstandenen behördlichen Auflage oder der Beseitigung eines nachträglich erkannten zeichnerischen Zuordnungsfehlers dient und das Sondereigentum, Sondernutzungsrechte, Stimmgewicht, Kostenanteile und der vertragsgemäße Gebrauch der Käuferseite nicht beeinträchtigt werden. Die Verkäuferin legt den vollständigen Änderungstext und die Begründung zur Prüfung vor. Eine allgemeine Vollmacht zur wirtschaftlichen Umgestaltung oder eine Zustimmung zu beliebigen Nachträgen wird nicht erteilt. Zusätzliche Wohnungen, Gewerbenutzungen und die Umwandlung des Wartungsdachs in eine Dachterrasse sind nicht umfasst.

10 Baustellenzutritt und Dokumentation

Die Verkäuferin ermöglicht nach angemessener Voranmeldung begleitete Besichtigungen des Kaufobjekts und die Vorbereitung der Abnahme mit einer sachkundigen Vertrauensperson. Sie darf den Zutritt aus konkreten Gründen der Arbeitssicherheit zeitlich koordinieren und einen zeitnahen Ersatztermin anbieten. Ein pauschales Zutrittsverbot oder ein Verbot sachverständiger Begleitung wird

nicht vereinbart. Weisungen an Unternehmer erfolgen über die Bauleitung, damit die technische Verantwortung und der Bauablauf eindeutig bleiben.

Die Verkäuferin übergibt spätestens mit der vollständigen Fertigstellung die für Betrieb und Instandhaltung erforderlichen Bestandsunterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Prüf- und Inbetriebnahmeberichte, wohnungsbezogene Zählerzuordnung und den Gebäudeenergieausweis nach den gesetzlichen Vorgaben. Gemeinschaftliche Unterlagen erhält zusätzlich die Verwaltung für die GdWE. Ein Bautagebuchauszug oder eine Fachunternehmerbescheinigung ersetzt nicht fehlende vertraglich geschuldete Pläne oder technische Nachweise.

11 Abnahme von Sonder- und Gemeinschaftseigentum

Die Abnahme erfolgt nach Herstellung der Abnahmereife in einer gemeinsamen Besichtigung mit Niederschrift. Die Verkäuferin lädt mit mindestens vierzehn Kalendertagen Vorlauf ein und bezeichnet den Gegenstand sowie die verfügbaren Unterlagen. Die Käuferseite darf eine sachkundige Person ihrer Wahl hinzuziehen. Die Kosten einer von der Verkäuferin eingesetzten Abnahmeorganisation trägt diese; eine von der Käuferseite selbst beauftragte zusätzliche Begutachtung richtet sich nach deren gesondertem Auftrag und etwaigen gesetzlichen Ersatzansprüchen.

Die Käuferseite erklärt die Abnahme des Sondereigentums und des auf ihren Erwerbsvertrag bezogenen Gemeinschaftseigentums selbst. Eine gemeinsame Begehung mehrerer Erwerber ersetzt die einzelne Erklärung nicht. Der Verwalter, ein von der Verkäuferin beauftragter Sachverständiger, eine Erwerbermehrheit und drei ausgewählte Erwerber erhalten durch diesen Vertrag keine Abnahmevollmacht. Eine später frei erteilte, inhaltlich bestimmte Vollmacht an eine Vertrauensperson bleibt möglich. Ein früheres Abnahmeprotokoll anderer Erwerber bindet diese Käuferseite nicht.

Das Protokoll hält die untersuchten Bereiche, festgestellte Mängel, noch ausstehende Leistungen, die konkrete Abnahmeerklärung oder ihre begründete Verweigerung und ausdrücklich erklärte Vorbehalte fest. Eine Abnahme darf wegen unwesentlicher Mängel nicht verweigert werden. Rechte wegen bekannter Mängel werden bei Abnahme nach Maßgabe des Gesetzes vorbehalten. Besitzübergabe, Zahlung, Schweigen oder Einzug gelten nicht aufgrund dieses Vertrags als Abnahme. Die gesetzliche Regelung des Paragraphen 640 Absatz 2 BGB bleibt mit sämtlichen Voraussetzungen, insbesondere dem erforderlichen Verbraucherhinweis, unberührt.

12 Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr

Die Verkäuferin übergibt die bezugsfertige Wohnung geräumt, besenrein und frei von Miet- oder sonstigen Nutzungsrechten, sobald die bis dahin fälligen und durchsetzbaren Kaufpreisraten erfüllt sind; die sechste Rate ist Zug um Zug gegen Übergabe zu leisten. Ein berechtigter Mängelinbehalt verhindert die Übergabe nicht allein deshalb, weil dadurch noch ein Betrag offensteht. Schlüssel, Zählerstände und Dokumente werden im Übergabeprotokoll erfasst. Die Übergabe ist von der Abnahmeerklärung und der Eigentumseintragung zu unterscheiden.

Mit Besitzübergabe gehen Nutzungen, laufende öffentliche und private Lasten sowie die tatsächliche Verkehrssicherung für den übergebenen Bereich auf die Käuferseite über. Die gesetzlichen Regeln zur Gefahrtragung und zu von der Verkäuferin zu vertretenden Schäden bleiben unberührt.

Gemeinschaftliche Versicherungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten werden ab diesem Zeitpunkt nach der wirksamen Gemeinschaftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften abgerechnet. Die Verkäuferin trägt die auf noch nicht übergebene Einheiten entfallenden Kosten selbst.

Eine Vermietung durch die Verkäuferin vor der vertraglich geschuldeten lastenfreien Übergabe ist ausgeschlossen. Beabsichtigt die Käuferseite eine Vermietung, schließt sie eigene Mietverträge und kalkuliert die daraus folgenden Pflichten selbst. Mietgarantie, Vermietungsauftrag und garantierte Erträge sind nicht vereinbart. Soll das Hauptprojekt bereits vermietet worden sein, ist diese unvermietete Verkaufsoption vor Vertragsschluss vollständig an den tatsächlichen Bestand anzupassen.

13 Mängelrechte und Nacherfüllung

Für die Bauleistung gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Die Verjährung bei Bauwerksmängeln beträgt im gesetzlichen Grundfall fünf Jahre ab wirksamer Abnahme des jeweils betroffenen Leistungsgegenstands. Unterschiedliche Abnahmezeitpunkte von Sonder- und Gemeinschaftseigentum sind getrennt festzuhalten. Arglist, übernommene Garantien, Hemmung, Neubeginn und sonstige gesetzliche Sonderregeln bleiben unberührt. Ein vertraglicher Ausschluss neuer Bauwerksmängel oder eine Bindung an das Verjährungsende anderer Erwerber wird nicht vereinbart.

Die Käuferseite soll Mängel mit Ort, Erscheinung, Feststellungszeitpunkt und gegebenenfalls vorhandenen Bildern anzeigen und der Verkäuferin Gelegenheit zur Prüfung und gesetzlich geschuldeten Nacherfüllung geben. Ein bestimmtes Portal oder eine besondere Form ist keine Ausschlussvoraussetzung. Die Verkäuferin stimmt notwendige Besichtigung und Arbeiten rechtzeitig ab. Bei Gefahr im Verzug und in den übrigen gesetzlich geregelten Fällen bleiben Sofortmaßnahmen, Selbstvornahme und Kostenerstattung möglich.

Die Verkäuferin darf die ordnungsgemäße Art der Nacherfüllung im gesetzlichen Rahmen wählen. Sie schuldet keinen vollständigen Austausch mangelfreier Bauteile, wenn eine fachgerechte gleichwertige Mangelbeseitigung den vertraglichen Zustand herstellt und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Verschleiß, fehlende vereinbarte Wartung und nachträgliche Eingriffe sind ursachenbezogen zu prüfen; sie führen nicht automatisch zum Verlust sämtlicher Gewährleistungsrechte. Die Abtretung von Ansprüchen gegen Nachunternehmer ersetzt die Haftung der Verkäuferin nicht.

Soweit gesetzlich zulässig, kann die GdWE gleichgerichtete Ansprüche wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum durch Beschluss zur gemeinschaftlichen Verfolgung übernehmen. Dieser Vertrag schließt solche Beschlüsse nicht aus und begründet keine zwingende Abtretung aller Ansprüche. Eine doppelte Befriedigung desselben Mangelbeseitigungsinteresses kann nicht verlangt werden. Die Anzeige und Bearbeitung gemeinschaftlicher Mängel ist mit der Verwaltung zu koordinieren, ohne eine eigenständige Ausschlussfrist zu schaffen.

14 Auflassung, Vormerkung und Vollzug

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das in Ziffer 2 bezeichnete Wohnungseigentum auf Otto Fischer und Martha Fischer zu je einem hälftigen Anteil übergehen soll. Die Auflassung wird in der endgültigen Urkunde unbedingt erklärt. Die Verkäuferin bewilligt und die Käuferseite beantragt die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung an der vereinbarten Rangstelle. Ihre endgültige Bezeichnung wird an die wirksam angelegten Wohnungsgrundbücher angepasst; eine nicht existente Blattnummer wird im Entwurf nicht als Registertatsache ausgegeben.

Der Notar soll die Umschreibung beantragen, sobald die vertraglich geschuldete Gegenleistung bezahlt oder ein verbleibender Streitbetrag durch übereinstimmende notarielle Abwicklungsanweisung oder gerichtliche Entscheidung geklärt ist, die erforderliche steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt und die gesetzlichen Zahlungsnachweispflichten erfüllt sind. Die gesetzlichen Ansprüche auf Eigentumsübertragung und deren gerichtliche Durchsetzung werden dadurch nicht ausgeschlossen. Bis dahin gibt der Notar keine Ausfertigung mit ungesicherter Vollzugsmöglichkeit heraus.

Die Käuferseite bewilligt die Löschung der Vormerkung bei ihrer Eigentumseintragung, sofern keine beeinträchtigenden Zwischenrechte ohne ihre Zustimmung bestehen bleiben. Für den Fall des Scheiterns des Vertrags wird keine automatische Löschungsvollmacht allein auf einseitige Behauptung der Verkäuferin erteilt. Rückabwicklung, Rückzahlung empfangener Beträge und Löschung sind dann gesondert rechtlich und notariell zu sichern.

15 Vollzugsvollmacht und Gemeinschaftsordnung

Die Beteiligten bevollmächtigen den beurkundenden Notar und seine amtliche Vertretung, Anträge zum vertragsgemäßen Grundbuchvollzug getrennt oder beschränkt zu stellen und offensichtliche Schreibfehler oder grundbuchliche Bezeichnungsfehler zu berichtigen. Änderungen des wirtschaftlichen Vertragsinhalts, des Kaufpreises, der Fläche, des Leistungsumfangs und der

zugeordneten Rechte sind nicht umfasst. Die Vollmacht berechtigt nicht zur Abnahme, zu Mängelverzichten, Vergleichen oder der Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung.

Die Käuferseite tritt mit dem gesetzlich maßgeblichen Zeitpunkt in die GdWE ein. Inhalt und Reichweite der Gemeinschaftsordnung ergeben sich aus dem beurkundeten Teilungstext. Die Verwaltung kann organisatorische Aufgaben übernehmen, aber keine vertragliche Abnahme für die Käuferseite erklären. Eine Erstverwalterbestellung ist in dieser Urkunde nicht enthalten; sie bedarf einer gesonderten wirksamen Entscheidung. Die Verkäuferin erhält weder ein dauerhaftes Mehrstimmrecht noch eine Befreiung von Kosten für ihre unverkauften Einheiten.

16 Kosten, Belehrungen und Schlussbestimmungen

Die Käuferseite trägt die Kosten dieses Erwerbsvertrags und seines üblichen Vollzugs, der eigenen Vormerkung und Eigentumsumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer. Die Verkäuferin trägt die Kosten der Teilung, der Abgeschlossenheitsunterlagen und der Freistellung von ihren nicht übernommenen Belastungen. Jede Seite trägt die Kosten ihrer eigenen Beratung. Die gesetzliche Außenhaftung für Steuern und Gebühren bleibt unberührt. Eine selbstständige Maklerprovisionszusage wird in diesem Vertrag nicht begründet.

Der Notar wird über Formbedürftigkeit, Vormerkung, Eigentumserwerb durch Eintragung, MaBV-Sicherungen, Gemeinschaftseigentum, Zahlungsnachweise und wirtschaftliche Grenzen seiner Prüfung belehren. Nebenabreden über Kaufpreis, Bauleistung oder Sonderwünsche sind vollständig offenzulegen und in der erforderlichen Form aufzunehmen. Eine tatsächliche Individualabrede wird nicht durch eine pauschale Vollständigkeitsklausel verdrängt. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Regel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; eine automatische Ersetzung durch die verkäuferfreundlichste ähnliche Klausel wird nicht vereinbart.

17 Anlagen und vorgesehener Urkundsabschluss

Anlage	Gegenstand
1	Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung TE-OPTION-01
2	Baubeschreibung BT-BB-01 mit Planverzeichnis
3	Raum- und Zuordnungsliste WE07
4	Wohnungsbezogener Ratenplan WE07
5	Bemusterungs- und Sonderwunschordnung BT-BM-01

Der Schlussvermerk über vollständiges Vorlesen, Vorlage der Pläne, Genehmigung und eigenhändige Unterzeichnung wird erst nach tatsächlichem Ablauf der Beurkundungsverhandlung ausgefüllt. Diese Entwurfsfassung ist weder eine Urschrift noch eine beglaubigte Abschrift und enthält keine Unterschrift oder Siegelnachbildung.

Unterschriftszeile Verkäuferin: _____

Unterschriftszeile Käuferseite: _____

Unterschriftszeile Notar: _____

Bauträgerkaufvertrag · Wohnung 08

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Urkundenverzeichnis: Nummer wird erst im Beurkundungstermin vergeben. Ort: Hildesheim.

Beurkundungstag: noch nicht vereinbart. Diese Fassung enthält die vorgesehenen Erklärungen; eine Verlesung, Genehmigung, Unterzeichnung oder Grundbucheinsicht ist damit nicht bestätigt.

1 Beteiligte und Verfahren

Zur gemeinsamen Beurkundung vor Notar Dr. Johann Bauer mit dem Amtssitz Hildesheim sind vorgesehen: Frau Maren Birk, handelnd ausschließlich als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim, als Verkäuferin, sowie Wilhelm Weber, geboren am 11.06.1966, und Gertrud Weber, geboren am 23.02.1967, wohnhaft Ahornbogen 11, 31135 Hildesheim, als Käuferseite. Die aktuelle Registerbezeichnung und die Vertretungsbefugnis der Verkäuferin sowie die Personalien werden anhand aktueller Unterlagen im Beurkundungsverfahren festgestellt.

Die Käuferseite erwirbt für private Vermietung nach Übergabe. Sie handelt bei diesem Erwerb als Verbraucher. Eine spätere Vermietung aus dem Privatvermögen ändert diese Einordnung nicht allein wegen umsatzsteuerrechtlicher Begriffe. Die Beteiligten handeln jeweils im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Etwaige abweichende wirtschaftlich Berechtigte sind dem Notar vor der Beurkundung offenzulegen.

Die Eheleute erwerben jeweils einen hälftigen Anteil am nachstehend bezeichneten Wohnungseigentum. Für den Entwurf ist gesetzlicher Güterstand nach deutschem Recht vorgesehen; ausländische Bezüge, Eheverträge oder Verfügungsbeschränkungen sind vor Beurkundung festzustellen. Die Käufer haften für ihre vertraglichen Zahlungspflichten als Gesamtschuldner. Mitteilungen an mehrere Käufer müssen allen zugehen, soweit nicht nach Vertragsschluss eine gesonderte Empfangsvollmacht erteilt wird. Eine Empfangsvollmacht für Zahlungsaufforderungen ist kein Verzicht auf Einwendungen.

Das Notariat soll der Käuferseite den vollständigen beabsichtigten Vertragstext mit den Anlagen rechtzeitig, im Regelfall mindestens zwei Wochen vor dem Termin, zur Verfügung stellen. Der tatsächliche Zugangszeitpunkt wird in der Nebenakte nachgewiesen und erst dann in die Niederschrift übernommen. Eine Verkürzung wird mit diesem Entwurf weder verlangt noch erklärt. Wesentliche spätere Änderungen werden mit dem Notariat besprochen, damit ausreichend Gelegenheit zur Prüfung bleibt.

2 Grundstück, Teilung und Vertragsgegenstand

Ausgangspunkt ist das Grundstück Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die Verkäuferin ist im Hauptprojekt als Grundstückseigentümerin vorgesehen. In Abteilung III besteht die projektbezogene Grundschild zugunsten der Leinebogen Projektbank AG über 1.600.000,00 EUR mit dinglichen Zinsen und Nebenleistung gemäß Grundschildbestellung UVZ 139/2026 der Notarin Dr. Carla Fink. Die Käuferseite übernimmt diese Belastung nicht. Maßgeblich für die endgültige Urkunde sind der aktuelle vollständige Grundbuchinhalt und offene Anträge; der Entwurf behauptet keine zwischenzeitliche Löschung oder aktuelle Einsicht.

Die Verkäuferin verkauft der Käuferseite den zu bildenden Miteigentumsanteil von 75/600 an diesem Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nummer 08 im zweiten Obergeschoss, östlicher Gebäudeteil, und dem dieser Wohnung zugeordneten Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz Nummer 08. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem noch behördlich zu bescheinigenden Aufteilungsplan. Es wird kein Keller, kein Dachterrassenrecht und kein ausschließliches Gartennutzungsrecht verkauft. Im Wohnungsinnen liegt ein eigener Abstellraum.

Die vereinbarte Wohnfläche beträgt 75,00 m² nach der beigelegten wohnungsbezogenen Raumflächenliste. Die aufgeführten Räume werden vollständig und Außenflächen nicht angerechnet.

Eine pauschale Minderflächentoleranz oder ein Verzicht auf Rechte bei Flächenabweichungen ist nicht vereinbart. Die Festpreisvereinbarung lässt gesetzliche Rechte wegen einer Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit unberührt. Bewegliche Möbel in Plandarstellungen gehören nicht zum Kaufgegenstand.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Teilung entsprechend dem beigefügten Teilungserklärungsentwurf und der abgestimmten Aufteilung durchzuführen. Zur Beurkundung müssen ein hinreichend bestimmter Aufteilungsplan und der vollständige Text der einzubeziehenden Bezugsurkunde vorliegen. Die Anlage „Vorbereitung Aufteilungsplan“ ist bis zur Ergänzung der behördlich erforderlichen Unterlagen eine Planungsvorgabe und keine Abgeschlossenheitsbescheinigung. Vor Eintragung des Wohnungseigentums und der Erwerbervormerkung dürfen keine Kaufpreistraten angefordert werden.

3 Herstellungspflicht und Beschaffenheit

Die Verkäuferin errichtet das Wohngebäude mit acht Wohnungen, drei oberirdischen Geschossen und 820 m² Brutto-Grundfläche ohne Keller auf eigene Verantwortung und Kosten. Sie schuldet die bezugsfertige und vollständige Herstellung des verkauften Sondereigentums sowie des vertragsgemäßen Gemeinschaftseigentums einschließlich Erschließung und Außenanlagen. Sie darf geeignete Fachunternehmen und Planer beauftragen, bleibt aber der Käuferseite für die vertragliche Leistung verantwortlich.

Vertragsbestandteile werden die Baubeschreibung BT-BB-01, die Raumflächenliste für diese Wohnung, die in der Anlagenliste nach Bezeichnung und Stand bestimmten Pläne, der Zahlungsplan, die Sondernutzungszuordnung und der beurkundete Teilungstext. Tatsächlich ausgehandelte Einzelabreden gehen vor. Eine unaufgelöste Unstimmigkeit wird vor Beurkundung geklärt und im betroffenen Dokument berichtigt; die Verkäuferin darf den Leistungsumfang nicht durch freie Wahl des für sie günstigeren Dokuments bestimmen.

Die genehmigte Wohnnutzung, die zwingenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen und die bei Abnahme maßgeblichen anerkannten Regeln der Technik bleiben geschuldet. Alle Wohnungen sind barrierefrei herzustellen; Wohnung 01 wird zusätzlich rollstuhlgerecht mit den konkret vereinbarten Bewegungsflächen ausgeführt. Für den Schallschutz werden die in BT-BB-01 bezeichneten numerischen Vertragswerte vereinbart. Ein bloßer Hinweis auf eine Mindestnorm ersetzt diese Beschaffenheitsvereinbarung nicht.

Nicht enthalten sind eine Einbauküche, lose Möblierung, individuelle Haushaltsgeräte, eine individuelle PV-Anlage je Wohnung oder ein garantierter Mieterstromtarif. Die gemeinsame PV-Anlage mit 36 kWp dient dem vorgesehenen Allgemeinstrom- und Überschusskonzept. Ein steuerlicher Vorteil, eine bestimmte Rendite, ein Wiederverkaufspreis oder ein bestimmter individueller Verbrauch wird nicht zugesagt. Bewusst falsche Angaben und ausdrücklich übernommene Zusagen werden durch diese Leistungsabgrenzung nicht entkräftet.

4 Kaufpreis und enthaltene Kosten

Der Kaufpreis beträgt 479.000,00 EUR. Darin enthalten ist das vereinbarte Sondernutzungsrecht am Stellplatz mit einem kalkulatorischen Teilbetrag von 15.000,00 EUR. Die Verkäuferin erhält den gesamten Festpreis für Grundstücksanteil, Herstellung und die im Leistungsumfang eingeschlossenen Anschlüsse. Die Aufgliederung des Stellplatzanteils begründet keine selbstständig abrufbare zusätzliche Rate. Die Angabe ist keine steuerliche Kaufpreisaufteilung zwischen Grund und Boden und Gebäude.

Der Preis umfasst die für das genehmigte Vorhaben erforderlichen Erschließungs- und Hausanschlussleistungen, die Herstellung der vereinbarten Stellplätze, Fahrradflächen und Spielfläche sowie die Kosten der Teilung und der hierfür benötigten Unterlagen. Die Verkäuferin trägt öffentliche Beiträge und Anschlusskosten für die dem Vertrag zugrunde liegende erstmalige Herstellung, auch wenn ein entsprechender Bescheid erst nach Besitzübergabe ergeht. Nicht eingeschlossen sind nach Besitzübergabe neu beschlossene öffentliche Verbesserungsmaßnahmen ohne Bezug zur geschuldeten erstmaligen Herstellung.

Eine zusätzliche Umsatzsteuer wird der Käuferseite nicht in Rechnung gestellt. Unberührt bleiben die ausdrücklich vereinbarten Erwerbsnebenkosten und spätere wirksam vereinbarte Sonderwünsche. Baupreissteigerungen, die normale Beschaffungsorganisation und die Finanzierungskosten der Verkäuferin berechtigen nicht zu einer einseitigen Kaufpreiserhöhung. Die wirtschaftliche Kalkulation des Projekts und die Freigabe des alternativen Verkaufszweigs werden außerhalb dieser Urkunde geführt.

5 Allgemeine Fälligkeitsvoraussetzungen

Kaufpreiszahlungen dürfen erst verlangt und entgegengenommen werden, wenn der Vertrag rechtswirksam ist, die zu seinem Vollzug erforderlichen Genehmigungen vorliegen und der Notar dies schriftlich mitgeteilt hat. Der Verkäuferin werden keine vertraglichen Rücktrittsvorbehalte eingeräumt. Das verkaufte Wohnungseigentum muss im Grundbuch begründet und die Vormerkung zur Sicherung des Erwerbsanspruchs an der vereinbarten Rangstelle eingetragen sein. Nicht übernommene vorrangige oder gleichrangige Grundpfandrechte müssen nach Maßgabe der MaBV zur Freistellung gesichert sein.

Die Freistellungserklärung der Projektbank muss der Käuferseite ausgehändigt werden. Sie muss den Fall vollständiger und unvollständiger Bauausführung umfassen und den gesetzlich zulässigen Inhalt haben. Die bloße Benennung einer Ablösesumme oder die Hoffnung auf spätere Bankzustimmung genügt nicht. Der Grundpfandrechtsgläubiger darf nur nach dem ausgehändigten Freistellungsmechanismus befriedigt werden. Erwerberzahlungen auf ein ausdrücklich bezeichnetes Ablösekonto wirken im entsprechenden Umfang gegenüber der Verkäuferin kaufpreiserfüllend.

Ferner muss die für die konkrete Ausführung erforderliche Baugenehmigung vorliegen und die Bauausführung in ihrem zulässigen Umfang gestatten. Der Projektstand sieht die Genehmigung vom 16. Juli 2027 vor; Abweichungen und Nebenbestimmungen sind vor dem tatsächlichen Abruf zu prüfen. Die notarielle Fälligkeitsmitteilung ersetzt keine Bautenstandsprüfung. Eine Bestätigung der Verkäuferin über einen Baufortschritt ersetzt ihrerseits weder die Notarmitteilung noch die Bankfreistellung.

6 Sieben Raten und Fertigstellungssicherheit

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	143.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	134.120,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	60.354,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	30.177,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	40.236,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	53.648,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	16.765,00

Jede Rate wird frühestens vierzehn Kalendertage nach Zugang einer nachvollziehbaren schriftlichen Zahlungsanforderung fällig, sofern sämtliche allgemeinen Fälligkeitsvoraussetzungen und sämtliche in der betreffenden Zeile genannten Bauleistungen erfüllt sind. Bereits vorhandene Voraussetzungen dürfen in einer Anforderung erläutert werden; die Anforderung begründet keine zusätzliche achte Rate. Der Baufortschritt ist anhand des zugeordneten Bautenstandsberichts und auf angemessenen Wunsch durch Besichtigung nachzuweisen. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

Bei der ersten Abschlagszahlung erhält die Käuferseite eine Sicherheit von fünf Prozent des Kaufpreises, mithin 23.950,00 EUR, für die rechtzeitige Herstellung ohne wesentliche Mängel. Die Verkäuferin verlangt zunächst die Erbringung durch Einbehalt von den Abschlagszahlungen. Deshalb sind bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen aus der ersten Rate zunächst höchstens 119.750,00 EUR auszusahlen. Die Verkäuferin kann den Einbehalt durch eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Garantie oder ein entsprechendes Zahlungsversprechen eines zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers ablösen. Die Sicherung wird erst freigegeben, wenn ihr Sicherungszweck entfallen ist.

Erhöht sich die Vergütung durch Änderungen oder Ergänzungen um mehr als zehn Prozent, ist bei der nächsten Abschlagszahlung eine zusätzliche Sicherheit von fünf Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Die Fertigstellungssicherheit ersetzt weder die Pfandfreistellung noch einen gesetzlichen Einbehalt wegen konkreter Mängel. Eine Bürgschaft nach Paragraph 7 MaBV zur Abweichung vom vereinbarten Ratenplan wird nicht vereinbart.

Die sechste Rate setzt neben den Fliesenarbeiten Bezugsfertigkeit voraus und ist nur Zug um Zug gegen Besitzübergabe zu zahlen. Bezugsfertigkeit verlangt eine gefahrlose, genehmigungskonforme Wohnnutzung, funktionierende Ver- und Entsorgung sowie sichere Zugänge und Rettungswege. Die siebte Rate setzt die vollständige Fertigstellung des vertraglich geschuldeten Objekts sowie die Erledigung der in den Abnahmeprotokollen bezeichneten Restleistungen und Mängel voraus. Allein die Abnahme oder die Nutzbarkeit der Wohnung macht diese Schlussrate nicht fällig.

7 Zahlungsweg, Verzug und Erwerberfinanzierung

Zahlungen erfolgen unbar auf die in der notariellen Abwicklung bestätigte, auf die Verkäuferin lautende Bankverbindung oder das danach zulässige Ablösekonto. Eine Bankverbindung wird erst nach Abstimmung mit der Projektbank eingesetzt. Änderungen werden über einen zuvor bekannten Kontaktweg überprüft. Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin und Edelsteine bewirken keine Kaufpreiserfüllung. Die Beteiligten legen dem Notar die gesetzlich erforderlichen Zahlungsnachweise vor.

Kommt die Käuferseite mit einer fälligen und durchsetzbaren Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Verzugszinsen und Schadensersatzregeln. Rechte auf Aufrechnung, Zurückbehaltung und gesetzliche Leistungsverweigerung werden nicht durch einen pauschalen Ausschluss verkürzt. Ein Rücktritt der Verkäuferin wegen Zahlungsverzugs setzt die gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich einer erforderlichen Nachfrist voraus. Ein bloßer Finanzierungsengpass ohne fällige Forderung ist kein vertraglicher Rücktrittsgrund.

Die Käuferseite beschafft ihre Finanzierung selbst. Die Verkäuferin gestattet eine vorzeitige Belastung ausschließlich des verkauften Wohnungseigentums zur Kaufpreisfinanzierung bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstitut, wenn die Grundsschuld bis zur Eigentumsumschreibung nur solche Zahlungen sichert, die mit kaufpreistilgender Wirkung geleistet werden. Vorherige Verkäuferbelastungen sind nach der abgestimmten Rang- und Freistellungsregelung zu behandeln. Die Käuferseite übernimmt sämtliche Kosten ihrer Finanzierung und stellt die Verkäuferin von persönlicher Haftung frei; die Verkäuferin übernimmt kein persönliches Schuldversprechen.

Die hierfür nötige Belastungsvollmacht darf nur beim beurkundenden Notar oder dessen amtlicher Vertretung verwendet werden. Die Finanzierungsgläubigerin muss die Sicherungszweckbeschränkung und die Auszahlung nach den Fälligkeitsregeln anerkennen. Bei Scheitern des Erwerbs darf sie eine Löschung nur von der Rückzahlung der mit kaufpreistilgender Wirkung ausgezahlten Beträge abhängig machen. Die dingliche Haftung wird nach Kaufpreiszahlung beziehungsweise Umschreibung von der Käuferseite übernommen; die Vollmacht umfasst keine neue Belastung anderer Einheiten.

8 Termine und Mitwirkung

Die Verkäuferin beginnt die Bauarbeiten spätestens am 1. Dezember 2027 und stellt die Wohnung einschließlich ihrer nutzbaren Erschließung spätestens am 15. September 2028 bezugsfertig her. Die vollständige Fertigstellung einschließlich Außenanlagen ist spätestens zum 30. September 2028

geschuldet. Diese Fristen setzen einen spätestens am 30. November 2027 abgeschlossenen Vertrag voraus; bei einem späteren Abschluss sind die Termine vor Beurkundung ausdrücklich neu zu vereinbaren. Eine einseitige Terminverschiebung durch die Verkäuferin ist nicht gestattet.

Vorhersehbare jahreszeitliche Witterung, gewöhnliche Personalengpässe und die übliche Materialbeschaffung sind in diesen Fristen berücksichtigt. Nicht von der Verkäuferin zu vertretende außergewöhnliche Hindernisse werden unverzüglich mit Ursache, betroffenen Arbeiten, Beginn, voraussichtlicher Dauer und Minderungsmaßnahmen mitgeteilt. Eine Terminfolge setzt eine tatsächlich ursächliche Behinderung voraus; ihr Umfang richtet sich nach Gesetz und einer konkret getroffenen Vereinbarung, nicht nach einer pauschalen Fristverlängerung.

Bemusterungen erfolgen nach der beigelegten Auswahl- und Terminordnung. Die Verkäuferin kündigt die erforderliche Auswahl mit angemessener Frist an und benennt die vereinbarte Basisausstattung. Wenn die Käuferseite trotz Erinnerung und angemessener Nachfrist keine abweichende Auswahl trifft, wird die bereits in der Baubeschreibung festgelegte Basis ausgeführt. Damit werden weder ein kostenpflichtiger Sonderwunsch fingiert noch gesetzliche Ansprüche wegen fehlerhafter oder unklarer Bemusterungsaufforderung ausgeschlossen.

9 Sonderwünsche und Änderungen

Die Verkäuferin ist ohne gesonderte Einigung nicht verpflichtet, Sonderwünsche auszuführen. Ein Sonderwunsch wird erst verbindlich, wenn Leistung, Vergütungsänderung einschließlich ersparter Grundleistung, Auswirkungen auf die Termine und gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen vor Ausführung vereinbart sind. Die Beteiligten beachten die gesetzlich erforderliche Form; eine einfache Nachricht ersetzt eine notwendige notarielle Beurkundung nicht. Direktaufträge der Käuferseite an am Bau beteiligte Firmen dürfen den Leistungssoll der Verkäuferin nicht ohne klare Schnittstellenvereinbarung verändern.

Eine Änderung der vereinbarten Bauausführung ohne gesonderten Änderungsvertrag ist nur zulässig, wenn nach Vertragsschluss eine konkret benannte zwingende behördliche Anforderung entsteht, eine zuvor bei fachgerechter Prüfung nicht erkennbare technische Unvereinbarkeit beseitigt werden muss oder ein bestimmt vereinbartes Produkt trotz rechtzeitiger zumutbarer Beschaffung nachweisbar dauerhaft entfällt. Die Änderung muss erforderlich und der Käuferseite bei Abwägung beider Interessen zumutbar sein; Gebrauchstauglichkeit, vereinbarter Standard, Wert und wesentliches Erscheinungsbild dürfen nicht vermindert werden. Reine Kostenersparnis und gewöhnliche Lieferverspätung genügen nicht.

Vor Durchführung einer solchen Änderung teilt die Verkäuferin den belegten Grund, das Ersatzprodukt oder Detail und die Auswirkungen auf Gebrauch, Gestaltung, Wartung und Kosten mit. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht. Die Wohnungsabgrenzung, die zugesagte Wohnfläche, die Barrierefreiheit, der Schallschutz und der zugeordnete Stellplatz dürfen nicht einseitig verschlechtert werden. Für nicht von diesem eng begrenzten Vorbehalt erfasste Abweichungen ist eine ausdrückliche Einigung in der erforderlichen Form notwendig.

Eine Änderung der Teilungserklärung kann nur verlangt werden, soweit sie konkret der Erfüllung einer nach Vertragsschluss entstandenen behördlichen Auflage oder der Beseitigung eines nachträglich erkannten zeichnerischen Zuordnungsfehlers dient und das Sondereigentum, Sondernutzungsrechte, Stimmgewicht, Kostenanteile und der vertragsgemäße Gebrauch der Käuferseite nicht beeinträchtigt werden. Die Verkäuferin legt den vollständigen Änderungstext und die Begründung zur Prüfung vor. Eine allgemeine Vollmacht zur wirtschaftlichen Umgestaltung oder eine Zustimmung zu beliebigen Nachträgen wird nicht erteilt. Zusätzliche Wohnungen, Gewerbenutzungen und die Umwandlung des Wartungsdachs in eine Dachterrasse sind nicht umfasst.

10 Baustellenzutritt und Dokumentation

Die Verkäuferin ermöglicht nach angemessener Voranmeldung begleitete Besichtigungen des Kaufobjekts und die Vorbereitung der Abnahme mit einer sachkundigen Vertrauensperson. Sie darf den Zutritt aus konkreten Gründen der Arbeitssicherheit zeitlich koordinieren und einen zeitnahen Ersatztermin anbieten. Ein pauschales Zutrittsverbot oder ein Verbot sachverständiger Begleitung wird

nicht vereinbart. Weisungen an Unternehmer erfolgen über die Bauleitung, damit die technische Verantwortung und der Bauablauf eindeutig bleiben.

Die Verkäuferin übergibt spätestens mit der vollständigen Fertigstellung die für Betrieb und Instandhaltung erforderlichen Bestandsunterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Prüf- und Inbetriebnahmeberichte, wohnungsbezogene Zählerzuordnung und den Gebäudeenergieausweis nach den gesetzlichen Vorgaben. Gemeinschaftliche Unterlagen erhält zusätzlich die Verwaltung für die GdWE. Ein Bautagebuchauszug oder eine Fachunternehmerbescheinigung ersetzt nicht fehlende vertraglich geschuldete Pläne oder technische Nachweise.

11 Abnahme von Sonder- und Gemeinschaftseigentum

Die Abnahme erfolgt nach Herstellung der Abnahmereife in einer gemeinsamen Besichtigung mit Niederschrift. Die Verkäuferin lädt mit mindestens vierzehn Kalendertagen Vorlauf ein und bezeichnet den Gegenstand sowie die verfügbaren Unterlagen. Die Käuferseite darf eine sachkundige Person ihrer Wahl hinzuziehen. Die Kosten einer von der Verkäuferin eingesetzten Abnahmeorganisation trägt diese; eine von der Käuferseite selbst beauftragte zusätzliche Begutachtung richtet sich nach deren gesondertem Auftrag und etwaigen gesetzlichen Ersatzansprüchen.

Die Käuferseite erklärt die Abnahme des Sondereigentums und des auf ihren Erwerbsvertrag bezogenen Gemeinschaftseigentums selbst. Eine gemeinsame Begehung mehrerer Erwerber ersetzt die einzelne Erklärung nicht. Der Verwalter, ein von der Verkäuferin beauftragter Sachverständiger, eine Erwerbermehrheit und drei ausgewählte Erwerber erhalten durch diesen Vertrag keine Abnahmevollmacht. Eine später frei erteilte, inhaltlich bestimmte Vollmacht an eine Vertrauensperson bleibt möglich. Ein früheres Abnahmeprotokoll anderer Erwerber bindet diese Käuferseite nicht.

Das Protokoll hält die untersuchten Bereiche, festgestellte Mängel, noch ausstehende Leistungen, die konkrete Abnahmeerklärung oder ihre begründete Verweigerung und ausdrücklich erklärte Vorbehalte fest. Eine Abnahme darf wegen unwesentlicher Mängel nicht verweigert werden. Rechte wegen bekannter Mängel werden bei Abnahme nach Maßgabe des Gesetzes vorbehalten. Besitzübergabe, Zahlung, Schweigen oder Einzug gelten nicht aufgrund dieses Vertrags als Abnahme. Die gesetzliche Regelung des Paragraphen 640 Absatz 2 BGB bleibt mit sämtlichen Voraussetzungen, insbesondere dem erforderlichen Verbraucherhinweis, unberührt.

12 Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr

Die Verkäuferin übergibt die bezugsfertige Wohnung geräumt, besenrein und frei von Miet- oder sonstigen Nutzungsrechten, sobald die bis dahin fälligen und durchsetzbaren Kaufpreisraten erfüllt sind; die sechste Rate ist Zug um Zug gegen Übergabe zu leisten. Ein berechtigter Mängel einbehalt verhindert die Übergabe nicht allein deshalb, weil dadurch noch ein Betrag offensteht. Schlüssel, Zählerstände und Dokumente werden im Übergabeprotokoll erfasst. Die Übergabe ist von der Abnahmeerklärung und der Eigentumseintragung zu unterscheiden.

Mit Besitzübergabe gehen Nutzungen, laufende öffentliche und private Lasten sowie die tatsächliche Verkehrssicherung für den übergebenen Bereich auf die Käuferseite über. Die gesetzlichen Regeln zur Gefahrtragung und zu von der Verkäuferin zu vertretenden Schäden bleiben unberührt.

Gemeinschaftliche Versicherungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten werden ab diesem Zeitpunkt nach der wirksamen Gemeinschaftsordnung und den gesetzlichen Vorschriften abgerechnet. Die Verkäuferin trägt die auf noch nicht übergebene Einheiten entfallenden Kosten selbst.

Eine Vermietung durch die Verkäuferin vor der vertraglich geschuldeten lastenfreien Übergabe ist ausgeschlossen. Beabsichtigt die Käuferseite eine Vermietung, schließt sie eigene Mietverträge und kalkuliert die daraus folgenden Pflichten selbst. Mietgarantie, Vermietungsauftrag und garantierte Erträge sind nicht vereinbart. Soll das Hauptprojekt bereits vermietet worden sein, ist diese unvermietete Verkaufsoption vor Vertragsschluss vollständig an den tatsächlichen Bestand anzupassen.

13 Mängelrechte und Nacherfüllung

Für die Bauleistung gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Die Verjährung bei Bauwerksmängeln beträgt im gesetzlichen Grundfall fünf Jahre ab wirksamer Abnahme des jeweils betroffenen Leistungsgegenstands. Unterschiedliche Abnahmezeitpunkte von Sonder- und Gemeinschaftseigentum sind getrennt festzuhalten. Arglist, übernommene Garantien, Hemmung, Neubeginn und sonstige gesetzliche Sonderregeln bleiben unberührt. Ein vertraglicher Ausschluss neuer Bauwerksmängel oder eine Bindung an das Verjährungsende anderer Erwerber wird nicht vereinbart.

Die Käuferseite soll Mängel mit Ort, Erscheinung, Feststellungszeitpunkt und gegebenenfalls vorhandenen Bildern anzeigen und der Verkäuferin Gelegenheit zur Prüfung und gesetzlich geschuldeten Nacherfüllung geben. Ein bestimmtes Portal oder eine besondere Form ist keine Ausschlussvoraussetzung. Die Verkäuferin stimmt notwendige Besichtigung und Arbeiten rechtzeitig ab. Bei Gefahr im Verzug und in den übrigen gesetzlich geregelten Fällen bleiben Sofortmaßnahmen, Selbstvornahme und Kostenerstattung möglich.

Die Verkäuferin darf die ordnungsgemäße Art der Nacherfüllung im gesetzlichen Rahmen wählen. Sie schuldet keinen vollständigen Austausch mangelfreier Bauteile, wenn eine fachgerechte gleichwertige Mangelbeseitigung den vertraglichen Zustand herstellt und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Verschleiß, fehlende vereinbarte Wartung und nachträgliche Eingriffe sind ursachenbezogen zu prüfen; sie führen nicht automatisch zum Verlust sämtlicher Gewährleistungsrechte. Die Abtretung von Ansprüchen gegen Nachunternehmer ersetzt die Haftung der Verkäuferin nicht.

Soweit gesetzlich zulässig, kann die GdWE gleichgerichtete Ansprüche wegen Mängeln am Gemeinschaftseigentum durch Beschluss zur gemeinschaftlichen Verfolgung übernehmen. Dieser Vertrag schließt solche Beschlüsse nicht aus und begründet keine zwingende Abtretung aller Ansprüche. Eine doppelte Befriedigung desselben Mangelbeseitigungsinteresses kann nicht verlangt werden. Die Anzeige und Bearbeitung gemeinschaftlicher Mängel ist mit der Verwaltung zu koordinieren, ohne eine eigenständige Ausschlussfrist zu schaffen.

14 Auflassung, Vormerkung und Vollzug

Die Beteiligten sind darüber einig, dass das in Ziffer 2 bezeichnete Wohnungseigentum auf Wilhelm Weber und Gertrud Weber zu je einem hälftigen Anteil übergehen soll. Die Auflassung wird in der endgültigen Urkunde unbedingt erklärt. Die Verkäuferin bewilligt und die Käuferseite beantragt die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung an der vereinbarten Rangstelle. Ihre endgültige Bezeichnung wird an die wirksam angelegten Wohnungsgrundbücher angepasst; eine nicht existente Blattnummer wird im Entwurf nicht als Registertatsache ausgegeben.

Der Notar soll die Umschreibung beantragen, sobald die vertraglich geschuldete Gegenleistung bezahlt oder ein verbleibender Streitbetrag durch übereinstimmende notarielle Abwicklungsanweisung oder gerichtliche Entscheidung geklärt ist, die erforderliche steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt und die gesetzlichen Zahlungsnachweispflichten erfüllt sind. Die gesetzlichen Ansprüche auf Eigentumsübertragung und deren gerichtliche Durchsetzung werden dadurch nicht ausgeschlossen. Bis dahin gibt der Notar keine Ausfertigung mit ungesicherter Vollzugsmöglichkeit heraus.

Die Käuferseite bewilligt die Löschung der Vormerkung bei ihrer Eigentumseintragung, sofern keine beeinträchtigenden Zwischenrechte ohne ihre Zustimmung bestehen bleiben. Für den Fall des Scheiterns des Vertrags wird keine automatische Löschungsvollmacht allein auf einseitige Behauptung der Verkäuferin erteilt. Rückabwicklung, Rückzahlung empfangener Beträge und Löschung sind dann gesondert rechtlich und notariell zu sichern.

15 Vollzugsvollmacht und Gemeinschaftsordnung

Die Beteiligten bevollmächtigen den beurkundenden Notar und seine amtliche Vertretung, Anträge zum vertragsgemäßen Grundbuchvollzug getrennt oder beschränkt zu stellen und offensichtliche Schreibfehler oder grundbuchliche Bezeichnungsfehler zu berichtigen. Änderungen des wirtschaftlichen Vertragsinhalts, des Kaufpreises, der Fläche, des Leistungsumfangs und der

zugeordneten Rechte sind nicht umfasst. Die Vollmacht berechtigt nicht zur Abnahme, zu Mängelverzichten, Vergleichen oder der Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung.

Die Käuferseite tritt mit dem gesetzlich maßgeblichen Zeitpunkt in die GdWE ein. Inhalt und Reichweite der Gemeinschaftsordnung ergeben sich aus dem beurkundeten Teilungstext. Die Verwaltung kann organisatorische Aufgaben übernehmen, aber keine vertragliche Abnahme für die Käuferseite erklären. Eine Erstverwalterbestellung ist in dieser Urkunde nicht enthalten; sie bedarf einer gesonderten wirksamen Entscheidung. Die Verkäuferin erhält weder ein dauerhaftes Mehrstimmrecht noch eine Befreiung von Kosten für ihre unverkauften Einheiten.

16 Kosten, Belehrungen und Schlussbestimmungen

Die Käuferseite trägt die Kosten dieses Erwerbsvertrags und seines üblichen Vollzugs, der eigenen Vormerkung und Eigentumsumschreibung sowie die Grunderwerbsteuer. Die Verkäuferin trägt die Kosten der Teilung, der Abgeschlossenheitsunterlagen und der Freistellung von ihren nicht übernommenen Belastungen. Jede Seite trägt die Kosten ihrer eigenen Beratung. Die gesetzliche Außenhaftung für Steuern und Gebühren bleibt unberührt. Eine selbstständige Maklerprovisionszusage wird in diesem Vertrag nicht begründet.

Der Notar wird über Formbedürftigkeit, Vormerkung, Eigentumserwerb durch Eintragung, MaBV-Sicherungen, Gemeinschaftseigentum, Zahlungsnachweise und wirtschaftliche Grenzen seiner Prüfung belehren. Nebenabreden über Kaufpreis, Bauleistung oder Sonderwünsche sind vollständig offenzulegen und in der erforderlichen Form aufzunehmen. Eine tatsächliche Individualabrede wird nicht durch eine pauschale Vollständigkeitsklausel verdrängt. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Regel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften; eine automatische Ersetzung durch die verkäuferfreundlichste ähnliche Klausel wird nicht vereinbart.

17 Anlagen und vorgesehener Urkundsabschluss

Anlage	Gegenstand
1	Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung TE-OPTION-01
2	Baubeschreibung BT-BB-01 mit Planverzeichnis
3	Raum- und Zuordnungsliste WE08
4	Wohnungsbezogener Ratenplan WE08
5	Bemusterungs- und Sonderwunschordnung BT-BM-01

Der Schlussvermerk über vollständiges Vorlesen, Vorlage der Pläne, Genehmigung und eigenhändige Unterzeichnung wird erst nach tatsächlichem Ablauf der Beurkundungsverhandlung ausgefüllt. Diese Entwurfsfassung ist weder eine Urschrift noch eine beglaubigte Abschrift und enthält keine Unterschrift oder Siegelnachbildung.

Unterschriftszeile Verkäuferin: _____

Unterschriftszeile Käuferseite: _____

Unterschriftszeile Notar: _____

Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung · TE- OPTION-01

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Dieser Text ist die vorgesehene Bezugsurkunde für einen noch nicht beschlossenen Einzelverkauf. Es wird keine bereits erklärte Teilung, eingetragene Gemeinschaftsordnung oder behördliche Abgeschlossenheitsbescheinigung bestätigt. Urkundenverzeichnis und Beurkundungstag werden erst bei Durchführung des gesonderten Verfahrens vergeben.

1 Teilende Eigentümerin und Grundbuch

Die Steinbogen Wohnen GmbH, vertreten durch Maren Birk als Geschäftsführerin, erklärt gegenüber dem Grundbuchamt die nachstehende Aufteilung des Grundstücks Grundbuch von Hildesheim Blatt 88018, Gemarkung Hildesheim, Flur 88, Flurstück 18/6, Gebäude- und Freifläche Wohnhof Am Steinbogen 18, Größe 1.300 m². Die aktuelle Eintragung der Eigentümerin und die vorhandenen Belastungen sind vor Beurkundung durch den Notar festzustellen. Die Projektgrundschuld der Leinebogen Projektbank AG über 1.600.000,00 EUR wird durch die Aufteilung nicht gelöscht. Für Einzelverkäufe sind gesonderte Freistellungserklärungen erforderlich.

2 Bildung der acht Wohnungseigentumsrechte

Die Eigentümerin teilt das Grundstück gemäß Paragraph 8 WEG in die nachstehenden Miteigentumsanteile auf. Mit jedem Anteil wird Sondereigentum an den im endgültigen Aufteilungsplan mit derselben Nummer gekennzeichneten Wohnräumen verbunden. Die Bruchteile sind bewusst auf den Nenner 600 bezogen und ergeben zusammen 600/600. Eine ungenaue Rundung auf Tausendstel erfolgt nicht.

WE	Geschoss	Wohnfläche	Miteigentum	Stellplatz-SNR
01	Erdgeschoss	68,00 m²	68/600	01
02	Erdgeschoss	75,00 m²	75/600	02
03	Erdgeschoss	82,00 m²	82/600	03
04	erstes Obergeschoss	68,00 m²	68/600	04
05	erstes Obergeschoss	75,00 m²	75/600	05
06	erstes Obergeschoss	82,00 m²	82/600	06
07	zweites Obergeschoss	75,00 m²	75/600	07
08	zweites Obergeschoss	75,00 m²	75/600	08

Das jeweilige Wohnungsgrundbuch erhält seine amtliche Blattnummer erst durch Anlegung. Der Entwurf reserviert keine erfundenen Blattnummern. Maßgeblich sind die behördlich bescheinigten Pläne und die Eintragungsbewilligung. Die geometrische Abgrenzung darf nicht allein durch Wohnflächenzahlen oder eine informelle Planskizze ersetzt werden.

3 Umfang des Sonder- und Gemeinschaftseigentums

Zum Sondereigentum gehören die rechtlich sondereigentumsfähigen Bestandteile innerhalb der bezeichneten Wohnräume, insbesondere nichttragende Innenoberflächen und Ausstattungen, soweit Bestand, Sicherheit, gemeinschaftlicher Gebrauch und Rechte anderer Eigentümer nicht

betroffen sind. Zwingendes Gemeinschaftseigentum wird durch diese Beschreibung nicht in Sondereigentum umgewandelt.

Gemeinschaftlich bleiben insbesondere Grundstück, Fundament und Bodenplatte, tragende Wände und Decken, Dach und Abdichtung, Fassaden, außenwirksame Fensterbestandteile, Hauseingang, Treppenraum, Aufzug, gemeinschaftliche Leitungen, Wärmeerzeugung und Regelung, gemeinsame Lüftungseinrichtungen, PV-Anlage, Hauptverteilungen und Erschließungsleitungen. Gleiches gilt für Bauteile, deren gemeinschaftlicher Charakter zwingend aus Paragraph 5 WEG folgt, auch wenn sie sich räumlich innerhalb einer Wohnung befinden.

Das Haus hat keinen Keller. Abstellräume innerhalb der Wohnungen gehören zur jeweiligen Wohnung; Technik-, Fahrrad- und Außenflächen bleiben gemeinschaftlich, soweit nachfolgend ein Sondernutzungsrecht zugeordnet wird. Die zurückgesetzte südliche Dachfläche ist Wartungsdach und keine gemeinschaftliche oder private Dachterrasse. Nutzung zu Aufenthaltszwecken ist nicht Vertragsinhalt.

4 Sondernutzungsrechte an den Stellplätzen

Jede Wohnung erhält das ausschließliche Sondernutzungsrecht an genau dem nummerngleichen Pkw-Stellplatz. Lage, Umgrenzung, Breite und Tiefe werden im endgültigen Aufteilungsplan dargestellt. Stellplatz 01 wird mit der für die rollstuhlgerechte Wohnung vorgesehenen barrierefreien Wegekette verbunden. Das Sondernutzungsrecht erlaubt das Abstellen eines zulässigen Pkw, aber keine Einhausung, Lagerung gefährlicher Stoffe oder Behinderung gemeinschaftlicher Wege.

Die Oberflächen und ihre konstruktiven Bestandteile bleiben gemeinschaftlich. Der jeweilige Berechtigte trägt die laufende Reinigung seines Stellplatzes und die Kosten seiner individuellen Stromnutzung. Bauliche Erhaltung und Veränderungen erfolgen durch die GdWE nach Gesetz und wirksamen Beschlüssen. Ein Sondernutzungsrecht allein erlaubt keinen Eingriff in Abdichtung, Leitungsführung oder gemeinsame elektrische Leistung. Die erstmalig vereinbarte Herstellung schuldet weiterhin die Verkäuferin.

5 Wohnnutzung und gemeinschaftliche Flächen

Die Einheiten dienen dem Wohnen. Eine nicht störende Tätigkeit innerhalb der Wohnung bleibt im gesetzlichen Rahmen zulässig; eine gewerbliche Umnutzung mit verändertem Publikumsverkehr oder bauordnungsrechtlichen Anforderungen bedarf der erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen. Die Vermietung zu Wohnzwecken ist zulässig. Diese Gemeinschaftsordnung enthält keinen Anspruch auf baurechtlich unzulässige Nutzungen.

Die 16 Bewohner-Fahrradplätze werden so organisiert, dass jede Wohnung zwei Plätze nutzen kann; die vier Besucherplätze bleiben allgemein zugänglich. Die 30 m² große Spielfläche und die Grünflächen dienen der gemeinschaftlichen Nutzung. Die GdWE kann eine angemessene Benutzungsordnung beschließen. Rettungswege, Aufstellflächen, Technikzugänge und der barrierefreie Zugang dürfen nicht zugestellt werden.

6 Technische Anlagen und Betrieb

Die Wärmepumpenkaskade, der Aufzug, die PV-Anlage und das Lastmanagement werden gemeinschaftlich betrieben. Die GdWE übernimmt nach ordnungsgemäßer Übergabe die gesetzlichen Betreiberpflichten und beauftragt die erforderlichen Wartungen und Prüfungen. Die Übergabe enthält Anlagenidentifikation, Bedienunterlagen und Prüfberichte. Vor einer ordnungsgemäßen betriebsfähigen Herstellung wird der Verkäuferin durch diese Regelung keine Betreiberpflicht abgenommen.

Die PV-Anlage bleibt Gemeinschaftseigentum; Strom wird für die gemeinschaftlichen Verbraucher eingesetzt und im Übrigen nach dem gewählten Netz- und Messkonzept eingespeist. Ein Stromliefervertrag mit einzelnen Wohnungseigentümern wird hierdurch nicht geschlossen. Änderungen des Betreibermodells und die damit verbundenen steuerlichen und energierechtlichen Pflichten bedürfen einer gesonderten Prüfung und Entscheidung.

7 Kosten und Lasten

Die laufenden gemeinschaftlichen Kosten und Lasten werden grundsätzlich im Verhältnis der Miteigentumsanteile verteilt, soweit zwingendes Recht oder wirksame Vereinbarungen und Beschlüsse eine andere Zuordnung verlangen. Heiz- und Warmwasserkosten werden nach den dafür geltenden gesetzlichen Vorgaben abgerechnet. Individuell erfasster Wohnungsstrom und eigene Ladevorgänge sind keine unbesehen nach Fläche zu verteilenden Allgemeinkosten.

Die Eigentümerversammlung beschließt Wirtschaftsplan, Vorschüsse, Rücklage und Jahresabrechnung im gesetzlichen Verfahren. Diese Urkunde setzt keine erfundene dauerhafte Hausgeldhöhe fest. Die Verkäuferin bleibt für ihre Einheiten kostenpflichtig; ein Leerstand oder fehlender Verkauf befreit sie nicht von den auf sie entfallenden gemeinschaftlichen Lasten.

8 Verwaltung, Stimmrecht und Vertretung

Die Eigentümer entscheiden über die Bestellung eines geeigneten Verwalters in einer gesonderten Beschlussfassung. Die gesetzlichen Grenzen für Erstbestellung, Abberufung und Vertragsdauer bleiben maßgeblich. Dieser Entwurf enthält keine Bestellung einer mit der Verkäuferin verbundenen Verwaltung und keinen bereits geschlossenen Verwaltervertrag.

Für das Stimmrecht gilt die gesetzliche Regelung, soweit nicht im endgültigen notariellen Verfahren eine ausdrücklich bezeichnete wirksame Abweichung vereinbart wird. Die Verkäuferin erhält kein Stimmrecht für bereits auf Erwerber übergegangene Positionen entgegen Paragraph 8 Absatz 3 WEG. Der Verwalter vertritt die GdWE im gesetzlichen Rahmen, aber nicht die Erwerber bei der kaufvertraglichen Abnahme.

9 Mängel, Abnahme und Zugang

Die kaufvertragliche Abnahme und die aus den Erwerbsverträgen folgenden Mängelrechte werden nicht durch diese Gemeinschaftsordnung verändert. Weder ein Mehrheitsbeschluss noch eine technische Begehung erklärt ohne individuelle Rechtsgrundlage die Abnahme für einen Erwerber. Die gesetzlich mögliche gemeinschaftliche Verfolgung gleichgerichteter Mängelansprüche bleibt zulässig.

Notwendiger Zugang zu gemeinschaftlichen Bauteilen in einer Wohnung ist nach rechtzeitiger Ankündigung und Abstimmung im gesetzlichen Umfang zu gewähren. Bei dringender Gefahr gelten die gesetzlichen Notmaßnahmen. Die dadurch verursachten Beeinträchtigungen und Wiederherstellungspflichten werden ursachenbezogen nach Gesetz behandelt; ein pauschaler entschädigungsloser Eingriff in beliebige Wohnbereiche wird nicht vereinbart.

10 Änderung und Grundbuchvollzug

Die Eigentümerin bewilligt und beantragt die Eintragung der bezeichneten Aufteilung und Gemeinschaftsordnung unter Bezugnahme auf den endgültigen behördlichen Aufteilungsplan. Die Urkunde darf erst mit den gesetzlich notwendigen Anlagen zum Grundbuchvollzug eingereicht werden. Die notariellen Vollzugsbefugnisse sind auf formale Korrekturen beschränkt; wirtschaftliche Änderungen bedürfen einer gesonderten wirksamen Erklärung der Berechtigten.

Die Verkäuferin behält sich keine freie Änderung von Wohnungszahl, Kostenquote, Nutzungsart, Fläche oder Sondernutzungsrechten vor. Etwaige Mitwirkungspflichten aus einem Erwerbsvertrag setzen dessen konkrete, zumutbare und wirksame Regelung voraus. Eine unwirksame Klausel wird nicht durch eine pauschale Treuepflicht ersetzt.

Baubeschreibung BT-BB-01 · Einzelverkaufsoption

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Die nachstehende Beschreibung konkretisiert das vorgesehene Leistungssoll der Verkaufsoption. Sie ergänzt den vorhandenen Planungsstand des Mietprojekts. Ihre Einbeziehung in einen Bauträgervertrag setzt eine ausdrückliche Entscheidung für die Option und die vollständige notarielle Abstimmung voraus.

1 Grundstück und Erschließung

Das Gebäude wird auf dem 1.300 m² großen Grundstück Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim errichtet. Die äußeren Abmessungen betragen in Erdgeschoss und erstem Obergeschoss 20,00 m mal 15,00 m, im zweiten Obergeschoss 20,00 m mal 11,00 m. Daraus folgen 820 m² Brutto-Grundfläche. Der obere Rücksprung liegt an der Südseite. Ein Keller wird nicht gebaut.

Die Verkäuferin stellt die für den Betrieb erforderlichen Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Strom und die vorgesehenen Telekommunikations-Leerrohre her. Die Einführung ins Gebäude wird gegen die zu erwartenden Einwirkungen abgedichtet. Die Außenentwässerung und Rückhaltung entsprechen dem genehmigten, koordinierten Entwässerungsplan. Die öffentliche Infrastruktur wird nicht als Eigentum der Erwerber verkauft.

2 Tragwerk, Bodenplatte und Rohbau

Der Rohbau erhält ein auf den geotechnischen Untersuchungsstand abgestimmtes Gründungssystem mit Bodenplatte und verdichteter Tragschicht. Tragende Bauteile werden nach der abschließend geprüften beziehungsweise verfahrensgerecht erstellten Statik hergestellt. Die koordinierte Öffnungsplanung wird vor Ausführung mit Tragwerk und Haustechnik abgeglichen. Nachträgliche Kernbohrungen durch bewehrte oder brandschutzrelevante Bauteile dürfen keine ungenehmigten Ersatzlösungen für fehlende Koordination bilden.

Außen- und Wohnungstrennwände, Decken und Treppen werden einschließlich der für Schall-, Brand- und Wärmeschutz erforderlichen Anschlüsse ausgeführt. Die Verkäuferin schuldet ein zusammenpassendes Bausystem; eine isolierte Baustoffkennzahl ersetzt nicht die Funktionsfähigkeit der Anschlüsse. Estrich und Bodenbeläge erhalten die abgestimmten Rand- und Bewegungsfugen.

3 Dach, Fassade und Abdichtung

Die Dachflächen werden als abgedichtete Flachdachkonstruktion mit geregelter Haupt- und Notentwässerung hergestellt. Das obere Dach liegt bei +9,60 m, die Attika endet bei +9,90 m über dem Bezugsgelände. Die südliche Rücksprungfläche liegt bei +6,20 m und bleibt ausschließlich Wartungsdach. PV-Unterkonstruktion, Dachabläufe, Anschlüsse und Wartungswege sind konstruktiv zu koordinieren.

Die Fassade wird als fertig beschichtete, gedämmte Gebäudehülle mit zum System passenden Sockel-, Fensterbank- und Dachrandanschlüssen ausgeführt. Die äußere Farbgebung folgt der neutralen hellen Grundpalette des abgestimmten Fassadenentwurfs. Eine nachträgliche beliebige Farbänderung durch die Verkäuferin ist nicht vereinbart. Fensteranschlüsse werden innen luftdicht und außen schlagregensicher sowie entwässerungsgerecht hergestellt.

Der Hauseingang wird schwellenlos mit der freigegebenen Entwässerungsrinne und einem vom Gebäude weg gerichteten Oberflächengefälle ausgeführt. Der Abdichtungsanschluss an den Türrahmen wird vor Verdeckung dokumentiert. Der im Vergabeverfahren verworfene vier Zentimeter hohe Standardschwellenanschluss wird nicht eingebaut.

4 Fenster, Türen und Zugänglichkeit

Die Fenster erhalten eine wärmeschutzgerechte Mehrscheibenverglasung, funktionsfähige Beschläge und die im Plan bezeichneten Öffnungsrichtungen. Als vertraglicher Planungswert für das vollständige Fenster wird ein Wärmedurchgangskoeffizient von höchstens 0,90 W/(m²K) vereinbart. Erforderliche Sicherungen und Lüftungsfunktionen werden mit dem Raum- und Lüftungskonzept abgestimmt. Maße und Teilungen ergeben sich aus den genehmigten und koordinierten Plänen.

Wohnungseingänge erhalten eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m. Die barrierefreien Wegeketten werden durchgehend ohne unzulässige Schwellen hergestellt. Wohnung 01 erhält zusätzlich die in BF01 eingezeichneten rollstuhlgerechten Bewegungsflächen einschließlich 1,50 m mal 1,50 m im Bad, geeigneter Türanfahrbereiche und unterfahrbaren Waschtischs. Die Waschmaschine ist dort im Abstellbereich vorgesehen, damit die Bewegungsfläche frei bleibt.

Innentüren erhalten eine weiße glatte Oberfläche und beschlägebezogen eine zeitlose Edelstahloptik. Die in der Planung erforderlichen Brandschutz- und Rauchschutzabschlüsse werden mit ihrem nachgewiesenen System eingebaut; dekorative Bemusterung darf diese Eigenschaften nicht verdrängen. Türschließkräfte und nutzbare Breiten sind vor Abnahme zu prüfen.

5 Wärmeschutz und Schallschutz

Die energetische Planung sieht Außenwand 0,18 W/(m²K), Dach 0,14 W/(m²K), Bodenplatte 0,20 W/(m²K) und Fenster 0,90 W/(m²K) als jeweilige obere Zielwerte vor. Die Verkäuferin schuldet außerdem den vollständigen gesetzlich erforderlichen Nachweis für das Gebäude. Die Einzelwerte allein behaupten weder eine bestimmte Förderklasse noch eine Fördermittelzusage. Eine nachträgliche Förderung setzt ein gesondertes Verfahren voraus.

Als zusätzliche vertragliche Schallschutzziele für die hier betroffenen Wohnungstrennbauteile werden ein bewertetes Bau-Schalldämm-Maß von mindestens 55 dB für Wohnungstrennwände und mindestens 54 dB für Wohnungstrenndecken sowie ein bewerteter Norm-Trittschallpegel von höchstens 46 dB zwischen fremden Wohn- und Schlafräumen vereinbart. Für Geräusche gemeinschaftlicher haustechnischer Anlagen in fremden schutzbedürftigen Räumen wird ein maximaler A-bewerteter Norm-Schalldruckpegel von 27 dB vereinbart, soweit das einschlägige Mess- und Bewertungsverfahren auf die konkrete Anlage anwendbar ist.

Diese Zahlen sind gewählte Vertragsanforderungen der Verkaufsoption, keine Wiedergabe einer ungeprüft behaupteten DIN-Mindesttabelle. Vor Einbeziehung in einen Vertrag muss die Fachplanung ihre Erreichbarkeit mit den tatsächlich gewählten Bauteilen und Anschlüssen nachweisen; erforderliche planerische und kalkulatorische Anpassungen trägt innerhalb des vereinbarten Festpreises die Verkäuferin. Die Prüfmethode und Messorte werden im Schallschutznachweis festgelegt. Die Option darf ohne diesen Abgleich nicht freigegeben werden.

6 Heizung, Warmwasser und Lüftung

Die gemeinsame Wärmeversorgung erfolgt durch zwei Wärmepumpengeräte mit jeweils 18 kW Nennleistung im abgestimmten Kaskadenbetrieb. Die aus dem bisherigen Berechnungsstand ermittelte Gebäudeheizlast beträgt 27,2 kW. Nennleistung, Auslegungstemperatur und tatsächlicher Betriebspunkt sind voneinander zu unterscheiden; die Geräteauswahl muss den endgültigen fachplanerischen Nachweis erfüllen. Ein Anspruch auf einen bestimmten Jahresstromverbrauch folgt daraus nicht.

Die Wohnungen erhalten die vorgesehenen Flächenheizkreise mit wohnungsbezogener Regelung, dokumentiertem hydraulischem Abgleich und nachvollziehbaren Einstellwerten. Trinkwasserinstallation, Warmwasserbereitung und Lüftung werden hygienegerecht und nach den einschlägigen technischen Regeln geplant, gespült, geprüft und in Betrieb genommen. Die Verkäuferin übergibt die vollständigen Prüf- und Einstellunterlagen. Gemeinschaftliche Wartung und individuelle Bedienpflichten sind in den Betriebsunterlagen getrennt beschrieben.

7 Sanitärausstattung und Oberflächen

Jede Wohnung erhält ein fertig nutzbares Bad mit bodengleichem Duschbereich, WC, Waschtisch, Armaturen und den geplanten Anschlüssen. Die Basisausstattung verwendet weiße Keramik, verchromte beziehungsweise gleichwertig dauerhaft geschützte Armaturen und eine neutral helle Fliesenserie. Im rollstuhlgerechten Bad der Wohnung 01 werden die erforderlichen Bewegungsflächen, Befestigungsuntergründe für Haltegriffe und die unterfahrbare Anordnung eingehalten.

Wohn- und Schlafräume erhalten den in der Bemusterungsordnung bezeichneten Eiche-Natur-Mehrschichtboden, Flure eine darauf abgestimmte strapazierfähige Oberfläche, Nassbereiche den vorgesehenen keramischen Belag. Sockelleisten, Übergänge, dauerelastische Anschlussfugen und die erforderlichen

Untergrundvorbereitungen gehören zur Leistung. Innenwände erhalten eine geglättete, streichfähige Oberfläche und einen deckenden weißen Schlussanstrich. Spachtelqualität und Untergrund werden auf diese Ausführung abgestimmt; besondere Streiflichtperfektion ist nur bei gesonderter Vereinbarung geschuldet.

Die Käuferseite kann innerhalb der rechtzeitig angebotenen, kostenneutralen Basisgruppen wählen. Es werden keine verdeckten Quadratmeterzulagen für die vereinbarte Grundauführung verlangt. Abweichende Formate, Diagonalverlegung, Nischen, besondere Untergründe oder ein Produkt außerhalb der Basisgruppe werden erst nach vollständigem Sonderwunschangebot ausgeführt.

8 Elektro, Kommunikation, PV und Laden

Die Wohnungen erhalten getrennte Unterverteilungen, die nach dem abgestimmten Elektroplan erforderlichen Steckdosen, Schalter und Lichtauslässe sowie Schutzorgane und Potentialausgleich. Raumbezogene Stromkreise und Zählerzuordnung werden eindeutig beschriftet. Küchenanschlüsse werden nach dem vorhandenen Installationsplan vorgerichtet; die konkrete Einbauküche ist nicht enthalten. Die Fertigstellungsprüfung umfasst alle neu errichteten Anlagenbereiche und wird mit Messwerten dokumentiert.

Auf den Dächern werden 80 Module mit je 450 Wp, insgesamt 36 kWp und 160 m² Modulfläche, samt Wechselrichter, Verkabelung und Betriebsunterlagen installiert. Das Anlagenkonzept ist auf Allgemeinstrom und Überschusseinspeisung ausgerichtet. Die steuerliche Behandlung der PV-Lieferung und die spätere Betreiberbesteuerung sind getrennte Fragen; die Kaufpreisvereinbarung enthält keine Garantie eines dauerhaften Nullsteuersatzes für sämtliche Leistungen.

Alle acht Stellplätze erhalten die vereinbarte Leitungsinfrastruktur und Vorverkabelung. Zwei Ladepunkte mit jeweils bis zu 11 kW werden einschließlich Lastmanagement installiert, davon einer am barrierefreien Stellplatz 01. Für die Verkaufsoption ist der zweite Ladepunkt dem Stellplatz 02 zugeordnet. Diese zusätzliche konkrete Zuordnung ist vor Vertragsfreigabe im Elektro- und Aufteilungsplan zu übernehmen. Der tatsächlich gleichzeitig verfügbare Ladestrom hängt von Netzanschluss und Lastmanagement ab.

9 Aufzug, Außenanlagen und Übergabe

Der Aufzug erschließt drei Haltestellen und hat eine vereinbarte nutzbare Kabine von 1,10 m mal 1,40 m sowie eine lichte Türbreite von 0,90 m bei 630 kg Nennlast. Notruf, Prüfungen und Betriebsfreigabe gehören zum herzustellenden funktionsfähigen System. Die Zugänge dürfen nicht durch Türschwenkbereiche oder Abstellnutzung eingeschränkt werden.

Die Außenanlagen umfassen acht nutzbare Pkw-Stellplätze, sichere Wege, 16 gesicherte Bewohner-Fahrradplätze, vier Besucherplätze, einen 30 m² großen Spielbereich und die planmäßig vorgesehenen Grünflächen. Die Verkäuferin übergibt die Anlagen in einem nutzbaren Zustand; Verkehrs- und Spielplatzsicherheit dürfen nicht auf eine unbestimmte spätere Ausführung verschoben werden. Anwuchs- und Pflegeleistungen folgen dem vereinbarten Außenanlagenauftrag.

Zur Übergabe werden Schlüssel, Zählerstände, Anlagenbestände und Betriebsunterlagen in einer wohnungsbezogenen Liste festgehalten. Die Beseitigung protokollierter Mängel erfolgt mit nachvollziehbaren Erledigungsnachweisen. Der Betrieb einer Anlage ersetzt nicht die Erklärung der Abnahme. Wartungs- und Prüftermine werden der Verwaltung mitgeteilt; ein nicht bestehender Wartungsvertrag wird nicht durch einen Anlagenordner fingiert.

10 Planverzeichnis und Einbeziehung

Plan	Gegenstand	Bezugsstand
LP01 Revision 1	Lageplan und Außenflächen	24.06.2027
GP01	Grundrisse Erdgeschoss und erstes Obergeschoss	19.03.2027, Türpräzisierungen 24.06.2027

Plan	Gegenstand	Bezugsstand
GP02	Grundriss zweites Obergeschoss	19.03.2027, Türpräzisierungen 24.06.2027
SP01	Schnitt und Ansichten	19.03.2027
BF01 Revision 1	Barrierefreiheit Wohnung 01 und Aufzug	24.06.2027
TE01	Dach und Entwässerung	24.06.2027
AP02 und AP03	Schwelle und Deckendurchbruch	21.08.2027
AP-OPTION-01	Noch zu bescheinigender Aufteilungsplan mit Stellplatzzuordnung	Vorbereitung 01.11.2027

Die tatsächlich beigefügten Pläne müssen genau diesen Ständen entsprechen. Für die endgültige Verkaufsurkunde sind die vorbereitete Aufteilung, die technisch geprüften Zusatzanforderungen und die unverändert geschuldeten Merkmale gemeinsam freizugeben. Die Verkäuferin darf durch spätere Planrevisionen keine schon vereinbarte Beschaffenheit ohne wirksame Änderungsgrundlage verdrängen.

Bemusterungs- und Sonderwunschordnung · BT-BM-01

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

1 Grundausrüstung und Auswahlfenster

Die Grundausrüstung besteht aus weißer Sanitärkeramik, neutral hellen rechteckigen Fliesen im Bad, einem Eiche-Natur-Mehrschichtboden in Wohn- und Schlafräumen, weißen glatten Innentüren und einer weißen Schalterserie. Die Verkäuferin stellt vor Auswahl ein konkretes Bemusterungsblatt mit Hersteller, Produkt, Musterkennzeichen und technischen Eigenschaften zur Verfügung. Die Eigenschaften der vereinbarten Baubeschreibung bleiben verbindlich.

Die Käuferseite erhält für eine angebotene kostenneutrale Auswahl mindestens vierzehn Kalendertage. Eine Erinnerung bezeichnet die noch ausstehende Entscheidung und räumt eine angemessene Nachfrist ein. Bleibt die Auswahl danach aus, wird die bereits konkret beschriebene Grundleistung ausgeführt. Schweigen beauftragt keinen kostenpflichtigen Zusatz.

2 Sonderwunschangebot

Das Sonderwunschangebot enthält die betreffende Wohnung, den Raum, die ursprüngliche Leistung, die gewünschte Ersatz- oder Zusatzleistung, den Bruttobetrag, ersparte Grundleistungen, Auswirkungen auf technische Nachweise und den konkreten Terminplan. Die Verkäuferin weist einen nicht sicher kalkulierbaren Wunsch zunächst zur Klärung zurück, statt ihn unbestimmt anzunehmen.

Die Käuferseite beauftragt erst auf Grundlage des vollständigen Angebots. Die gesetzlich erforderliche Form ist vor Ausführung mit dem Notariat zu prüfen. Planungs- oder Prüfaufwand ohne spätere Ausführung ist nur vergütungspflichtig, wenn dies zuvor gesondert vereinbart wurde. Zahlungen dürfen die MaBV-Sicherungen nicht durch eine Nebenrechnung umgehen.

3 Technische Grenzen und Freigabe

Änderungen an tragenden Bauteilen, gemeinschaftlichen Anlagen, Rettungswegen, Abdichtungen, barrierefreien Flächen und Fassaden werden nur nach fachlicher Prüfung und den erforderlichen Genehmigungen ausgeführt. Eine Unterzeichnung des Bemusterungsblatts ersetzt diese Prüfungen nicht. Versobene Leistungen werden im Planregister und in der Schnittstellenliste nachvollziehbar fortgeführt.

4 Feststellung bei Übergabe

Die gewählte Ausrüstung wird wohnungsbezogen mit Produktbezeichnung und Freigabestand in die Übergabeunterlagen übernommen. Eine Materialauswahl erklärt keine Abnahme der späteren Einbauleistung. Reklamationen werden anhand des tatsächlich vereinbarten Produkts und der Ausführung geprüft.

Zahlungs- und Sicherungsplan · WE01

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Dieser Plan ist eine Vertragsanlage und keine Rechnung, Fälligkeitsmitteilung oder Zahlungsfreigabe. Solange die Verkaufsoption nicht wirksam aktiviert und beurkundet ist, entsteht daraus kein Zahlungsanspruch.

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	122.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	114.520,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	51.534,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	25.767,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	34.356,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	45.808,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	14.315,00

1 Berechnung der Bündel

Rate 1: Grundstücksanteil und Beginn der Erdarbeiten.

Rate 2: 40 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

Rate 3: 8 und 10 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 4: Je 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Rohinstallationen müssen fertiggestellt sein.

Rate 5: 6, 3 und 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 6: 4 und 12 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Voraussetzungen müssen vorliegen.

Rate 7: 5 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

2 Fertigstellungssicherheit

Fünf Prozent Sicherheit entsprechen 20.450,00 EUR. Bei Einbehalt beträgt die erste Auszahlung statt 122.700,00 EUR höchstens 102.250,00 EUR. Der Einbehalt wird nicht ohne Wegfall seines Sicherungszwecks freigegeben. Ein geeigneter Garantieersatz, Mängelinbehalte und die allgemeinen MaBV-Sicherungen sind getrennt zu prüfen.

Raum- und Zuordnungsliste · WE01

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Anlage zum Bauträgervertragsentwurf für Johann Müller und Anna Müller. Diese Wohnung ist Bestandteil der noch nicht beschlossenen Verkaufsoption; sie wird dadurch nicht aus dem Hauptprojekt vermietet oder tatsächlich verkauft.

1 Räume und Flächen

Raum	Wohnfläche m²
Wohnen und Küche	26,00
Schlafen	14,00
Zimmer	10,00
Bad	7,00
Flur	8,00
Abstellraum	3,00
Summe	68,00

Die Wohnung liegt im Erdgeschoss, westlicher Gebäudeteil. Alle Räume liegen innerhalb der Wohnung; ein Kellerraum und ein Dachterrassenanteil sind nicht enthalten. Die Räume werden vollständig in der Wohnflächenberechnung angesetzt. Der Aufteilungsplan muss die genaue Abgrenzung und die nummerngleiche Zuordnung erkennen lassen.

2 Rechtliche Zuordnung

Miteigentumsanteil: 68/600. Zugeordnetes Sondernutzungsrecht: Stellplatz 01. Die Außen- und Technikflächen bleiben im Übrigen gemeinschaftlich. Gemeinschaftliche Bauteile innerhalb der Wohnung bleiben ungeachtet ihrer räumlichen Lage Gemeinschaftseigentum.

Wohnung 01 und die zugehörige Wegekette sind zusätzlich rollstuhlgerecht auszuführen; Stellplatz 01 ist der gekennzeichnete barrierefreie Stellplatz. Die Waschmaschine wird im Abstellraum angeschlossen, damit das Bad die vereinbarten freien Bewegungsflächen behält.

3 Kaufpreis und Ausstattung

Der wohnungsbezogene Gesamtpreis einschließlich Stellplatzrecht beträgt 409.000,00 EUR. Enthaltene Grundausstattung und Auswahlmöglichkeiten folgen BT-BB-01 und BT-BM-01. Ein kostenpflichtiger Sonderwunsch ist für diese Wohnung noch nicht beauftragt. Vor Vertragsfreigabe sind Käuferdaten, Wohnungslage, Fläche, Planstand und Sondernutzungsnummer gemeinsam abzugleichen.

Zahlungs- und Sicherungsplan · WE02

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Dieser Plan ist eine Vertragsanlage und keine Rechnung, Fälligkeitsmitteilung oder Zahlungsfreigabe. Solange die Verkaufsoption nicht wirksam aktiviert und beurkundet ist, entsteht daraus kein Zahlungsanspruch.

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	134.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	125.720,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	56.574,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	28.287,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	37.716,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	50.288,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	15.715,00

1 Berechnung der Bündel

Rate 1: Grundstücksanteil und Beginn der Erdarbeiten.

Rate 2: 40 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

Rate 3: 8 und 10 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 4: Je 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Rohinstallationen müssen fertiggestellt sein.

Rate 5: 6, 3 und 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 6: 4 und 12 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Voraussetzungen müssen vorliegen.

Rate 7: 5 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

2 Fertigstellungssicherheit

Fünf Prozent Sicherheit entsprechen 22.450,00 EUR. Bei Einbehalt beträgt die erste Auszahlung statt 134.700,00 EUR höchstens 112.250,00 EUR. Der Einbehalt wird nicht ohne Wegfall seines Sicherungszwecks freigegeben. Ein geeigneter Garantieersatz, Mängelinbehalte und die allgemeinen MaBV-Sicherungen sind getrennt zu prüfen.

Raum- und Zuordnungsliste · WE02

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Anlage zum Bauträgervertragsentwurf für Georg Schmidt und Margarete Schmidt. Diese Wohnung ist Bestandteil der noch nicht beschlossenen Verkaufsoption; sie wird dadurch nicht aus dem Hauptprojekt vermietet oder tatsächlich verkauft.

1 Räume und Flächen

Raum	Wohnfläche m²
Wohnen und Küche	29,00
Schlafen	14,00
Zimmer	12,00
Bad	7,00
Flur	10,00
Abstellraum	3,00
Summe	75,00

Die Wohnung liegt im Erdgeschoss, mittlerer Gebäudeteil. Alle Räume liegen innerhalb der Wohnung; ein Kellerraum und ein Dachterrassenanteil sind nicht enthalten. Die Räume werden vollständig in der Wohnflächenberechnung angesetzt. Der Aufteilungsplan muss die genaue Abgrenzung und die nummerngleiche Zuordnung erkennen lassen.

2 Rechtliche Zuordnung

Miteigentumsanteil: 75/600. Zugeordnetes Sondernutzungsrecht: Stellplatz 02. Die Außen- und Technikflächen bleiben im Übrigen gemeinschaftlich. Gemeinschaftliche Bauteile innerhalb der Wohnung bleiben ungeachtet ihrer räumlichen Lage Gemeinschaftseigentum.

Die Wohnung wird barrierefrei hergestellt. Die nur für Wohnung 01 zusätzlich vereinbarte rollstuhlgerechte Ausstattung ist für diese Wohnung nicht pauschal mitverkauft; die nutzbaren Türbreiten und Wegeketten aus dem gemeinsamen Konzept bleiben geschuldet.

3 Kaufpreis und Ausstattung

Der wohnungsbezogene Gesamtpreis einschließlich Stellplatzrecht beträgt 449.000,00 EUR. Enthaltene Grundausstattung und Auswahlmöglichkeiten folgen BT-BB-01 und BT-BM-01. Ein kostenpflichtiger Sonderwunsch ist für diese Wohnung noch nicht beauftragt. Vor Vertragsfreigabe sind Käuferdaten, Wohnungslage, Fläche, Planstand und Sondernutzungsnummer gemeinsam abzugleichen.

Zahlungs- und Sicherungsplan · WE03

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Dieser Plan ist eine Vertragsanlage und keine Rechnung, Fälligkeitsmitteilung oder Zahlungsfreigabe. Solange die Verkaufsoption nicht wirksam aktiviert und beurkundet ist, entsteht daraus kein Zahlungsanspruch.

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	146.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	136.920,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	61.614,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	30.807,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	41.076,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	54.768,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	17.115,00

1 Berechnung der Bündel

Rate 1: Grundstücksanteil und Beginn der Erdarbeiten.

Rate 2: 40 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

Rate 3: 8 und 10 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 4: Je 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Rohinstallationen müssen fertiggestellt sein.

Rate 5: 6, 3 und 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 6: 4 und 12 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Voraussetzungen müssen vorliegen.

Rate 7: 5 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

2 Fertigstellungssicherheit

Fünf Prozent Sicherheit entsprechen 24.450,00 EUR. Bei Einbehalt beträgt die erste Auszahlung statt 146.700,00 EUR höchstens 122.250,00 EUR. Der Einbehalt wird nicht ohne Wegfall seines Sicherungszwecks freigegeben. Ein geeigneter Garantieersatz, Mängelinbehalte und die allgemeinen MaBV-Sicherungen sind getrennt zu prüfen.

Raum- und Zuordnungsliste · WE03

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Anlage zum Bauträgervertragsentwurf für Friedrich Schulz und Erna Schulz. Diese Wohnung ist Bestandteil der noch nicht beschlossenen Verkaufsoption; sie wird dadurch nicht aus dem Hauptprojekt vermietet oder tatsächlich verkauft.

1 Räume und Flächen

Raum	Wohnfläche m²
Wohnen und Küche	29,00
Schlafen	14,00
Zimmer 1	11,00
Zimmer 2	10,00
Bad	7,00
Flur	8,00
Abstellraum	3,00
Summe	82,00

Die Wohnung liegt im Erdgeschoss, östlicher Gebäudeteil. Alle Räume liegen innerhalb der Wohnung; ein Kellerraum und ein Dachterrassenanteil sind nicht enthalten. Die Räume werden vollständig in der Wohnflächenberechnung angesetzt. Der Aufteilungsplan muss die genaue Abgrenzung und die nummerngleiche Zuordnung erkennen lassen.

2 Rechtliche Zuordnung

Miteigentumsanteil: 82/600. Zugeordnetes Sondernutzungsrecht: Stellplatz 03. Die Außen- und Technikflächen bleiben im Übrigen gemeinschaftlich. Gemeinschaftliche Bauteile innerhalb der Wohnung bleiben ungeachtet ihrer räumlichen Lage Gemeinschaftseigentum.

Die Wohnung wird barrierefrei hergestellt. Die nur für Wohnung 01 zusätzlich vereinbarte rollstuhlgerechte Ausstattung ist für diese Wohnung nicht pauschal mitverkauft; die nutzbaren Türbreiten und Wegeketten aus dem gemeinsamen Konzept bleiben geschuldet.

3 Kaufpreis und Ausstattung

Der wohnungsbezogene Gesamtpreis einschließlich Stellplatzrecht beträgt 489.000,00 EUR. Enthaltene Grundausrüstung und Auswahlmöglichkeiten folgen BT-BB-01 und BT-BM-01. Ein kostenpflichtiger Sonderwunsch ist für diese Wohnung noch nicht beauftragt. Vor Vertragsfreigabe sind Käuferdaten, Wohnungslage, Fläche, Planstand und Sondernutzungsnummer gemeinsam abzugleichen.

Zahlungs- und Sicherungsplan · WE04

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Dieser Plan ist eine Vertragsanlage und keine Rechnung, Fälligkeitsmitteilung oder Zahlungsfreigabe. Solange die Verkaufsoption nicht wirksam aktiviert und beurkundet ist, entsteht daraus kein Zahlungsanspruch.

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	125.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	117.320,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	52.794,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	26.397,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	35.196,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	46.928,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	14.665,00

1 Berechnung der Bündel

Rate 1: Grundstücksanteil und Beginn der Erdarbeiten.

Rate 2: 40 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

Rate 3: 8 und 10 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 4: Je 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Rohinstallationen müssen fertiggestellt sein.

Rate 5: 6, 3 und 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 6: 4 und 12 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Voraussetzungen müssen vorliegen.

Rate 7: 5 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

2 Fertigstellungssicherheit

Fünf Prozent Sicherheit entsprechen 20.950,00 EUR. Bei Einbehalt beträgt die erste Auszahlung statt 125.700,00 EUR höchstens 104.750,00 EUR. Der Einbehalt wird nicht ohne Wegfall seines Sicherungszwecks freigegeben. Ein geeigneter Garantieersatz, Mängelinbehalte und die allgemeinen MaBV-Sicherungen sind getrennt zu prüfen.

Raum- und Zuordnungsliste · WE04

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Anlage zum Bauträgervertragsentwurf für Hans Becker. Diese Wohnung ist Bestandteil der noch nicht beschlossenen Verkaufsoption; sie wird dadurch nicht aus dem Hauptprojekt vermietet oder tatsächlich verkauft.

1 Räume und Flächen

Raum	Wohnfläche m²
Wohnen und Küche	26,00
Schlafen	14,00
Zimmer	10,00
Bad	7,00
Flur	8,00
Abstellraum	3,00
Summe	68,00

Die Wohnung liegt im ersten Obergeschoss, westlicher Gebäudeteil. Alle Räume liegen innerhalb der Wohnung; ein Kellerraum und ein Dachterrassenanteil sind nicht enthalten. Die Räume werden vollständig in der Wohnflächenberechnung angesetzt. Der Aufteilungsplan muss die genaue Abgrenzung und die nummerngleiche Zuordnung erkennen lassen.

2 Rechtliche Zuordnung

Miteigentumsanteil: 68/600. Zugeordnetes Sondernutzungsrecht: Stellplatz 04. Die Außen- und Technikflächen bleiben im Übrigen gemeinschaftlich. Gemeinschaftliche Bauteile innerhalb der Wohnung bleiben ungeachtet ihrer räumlichen Lage Gemeinschaftseigentum.

Die Wohnung wird barrierefrei hergestellt. Die nur für Wohnung 01 zusätzlich vereinbarte rollstuhlgerechte Ausstattung ist für diese Wohnung nicht pauschal mitverkauft; die nutzbaren Türbreiten und Wegeketten aus dem gemeinsamen Konzept bleiben geschuldet.

3 Kaufpreis und Ausstattung

Der wohnungsbezogene Gesamtpreis einschließlich Stellplatzrecht beträgt 419.000,00 EUR. Enthaltene Grundausstattung und Auswahlmöglichkeiten folgen BT-BB-01 und BT-BM-01. Ein kostenpflichtiger Sonderwunsch ist für diese Wohnung noch nicht beauftragt. Vor Vertragsfreigabe sind Käuferdaten, Wohnungslage, Fläche, Planstand und Sondernutzungsnummer gemeinsam abzugleichen.

Zahlungs- und Sicherungsplan · WE05

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Dieser Plan ist eine Vertragsanlage und keine Rechnung, Fälligkeitsmitteilung oder Zahlungsfreigabe. Solange die Verkaufsoption nicht wirksam aktiviert und beurkundet ist, entsteht daraus kein Zahlungsanspruch.

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	137.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	128.520,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	57.834,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	28.917,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	38.556,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	51.408,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	16.065,00

1 Berechnung der Bündel

Rate 1: Grundstücksanteil und Beginn der Erdarbeiten.

Rate 2: 40 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

Rate 3: 8 und 10 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 4: Je 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Rohinstallationen müssen fertiggestellt sein.

Rate 5: 6, 3 und 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 6: 4 und 12 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Voraussetzungen müssen vorliegen.

Rate 7: 5 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

2 Fertigstellungssicherheit

Fünf Prozent Sicherheit entsprechen 22.950,00 EUR. Bei Einbehalt beträgt die erste Auszahlung statt 137.700,00 EUR höchstens 114.750,00 EUR. Der Einbehalt wird nicht ohne Wegfall seines Sicherungszwecks freigegeben. Ein geeigneter Garantieersatz, Mängelinbehalte und die allgemeinen MaBV-Sicherungen sind getrennt zu prüfen.

Raum- und Zuordnungsliste · WE05

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Anlage zum Bauträgervertragsentwurf für Karl Hoffmann und Hildegard Hoffmann. Diese Wohnung ist Bestandteil der noch nicht beschlossenen Verkaufsoption; sie wird dadurch nicht aus dem Hauptprojekt vermietet oder tatsächlich verkauft.

1 Räume und Flächen

Raum	Wohnfläche m²
Wohnen und Küche	29,00
Schlafen	14,00
Zimmer	12,00
Bad	7,00
Flur	10,00
Abstellraum	3,00
Summe	75,00

Die Wohnung liegt im ersten Obergeschoss, mittlerer Gebäudeteil. Alle Räume liegen innerhalb der Wohnung; ein Kellerraum und ein Dachterrassenanteil sind nicht enthalten. Die Räume werden vollständig in der Wohnflächenberechnung angesetzt. Der Aufteilungsplan muss die genaue Abgrenzung und die nummerngleiche Zuordnung erkennen lassen.

2 Rechtliche Zuordnung

Miteigentumsanteil: 75/600. Zugeordnetes Sondernutzungsrecht: Stellplatz 05. Die Außen- und Technikflächen bleiben im Übrigen gemeinschaftlich. Gemeinschaftliche Bauteile innerhalb der Wohnung bleiben ungeachtet ihrer räumlichen Lage Gemeinschaftseigentum.

Die Wohnung wird barrierefrei hergestellt. Die nur für Wohnung 01 zusätzlich vereinbarte rollstuhlgerechte Ausstattung ist für diese Wohnung nicht pauschal mitverkauft; die nutzbaren Türbreiten und Wegeketten aus dem gemeinsamen Konzept bleiben geschuldet.

3 Kaufpreis und Ausstattung

Der wohnungsbezogene Gesamtpreis einschließlich Stellplatzrecht beträgt 459.000,00 EUR. Enthaltene Grundausstattung und Auswahlmöglichkeiten folgen BT-BB-01 und BT-BM-01. Ein kostenpflichtiger Sonderwunsch ist für diese Wohnung noch nicht beauftragt. Vor Vertragsfreigabe sind Käuferdaten, Wohnungslage, Fläche, Planstand und Sondernutzungsnummer gemeinsam abzugleichen.

Zahlungs- und Sicherungsplan · WE06

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Dieser Plan ist eine Vertragsanlage und keine Rechnung, Fälligkeitsmitteilung oder Zahlungsfreigabe. Solange die Verkaufsoption nicht wirksam aktiviert und beurkundet ist, entsteht daraus kein Zahlungsanspruch.

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	149.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	139.720,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	62.874,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	31.437,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	41.916,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	55.888,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	17.465,00

1 Berechnung der Bündel

Rate 1: Grundstücksanteil und Beginn der Erdarbeiten.

Rate 2: 40 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

Rate 3: 8 und 10 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 4: Je 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Rohinstallationen müssen fertiggestellt sein.

Rate 5: 6, 3 und 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 6: 4 und 12 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Voraussetzungen müssen vorliegen.

Rate 7: 5 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

2 Fertigstellungssicherheit

Fünf Prozent Sicherheit entsprechen 24.950,00 EUR. Bei Einbehalt beträgt die erste Auszahlung statt 149.700,00 EUR höchstens 124.750,00 EUR. Der Einbehalt wird nicht ohne Wegfall seines Sicherungszwecks freigegeben. Ein geeigneter Garantieersatz, Mängelinbehalte und die allgemeinen MaBV-Sicherungen sind getrennt zu prüfen.

Raum- und Zuordnungsliste · WE06

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Anlage zum Bauträgervertragsentwurf für Heinrich Koch und Elisabeth Koch. Diese Wohnung ist Bestandteil der noch nicht beschlossenen Verkaufsoption; sie wird dadurch nicht aus dem Hauptprojekt vermietet oder tatsächlich verkauft.

1 Räume und Flächen

Raum	Wohnfläche m²
Wohnen und Küche	29,00
Schlafen	14,00
Zimmer 1	11,00
Zimmer 2	10,00
Bad	7,00
Flur	8,00
Abstellraum	3,00
Summe	82,00

Die Wohnung liegt im ersten Obergeschoss, östlicher Gebäudeteil. Alle Räume liegen innerhalb der Wohnung; ein Kellerraum und ein Dachterrassenanteil sind nicht enthalten. Die Räume werden vollständig in der Wohnflächenberechnung angesetzt. Der Aufteilungsplan muss die genaue Abgrenzung und die nummerngleiche Zuordnung erkennen lassen.

2 Rechtliche Zuordnung

Miteigentumsanteil: 82/600. Zugeordnetes Sondernutzungsrecht: Stellplatz 06. Die Außen- und Technikflächen bleiben im Übrigen gemeinschaftlich. Gemeinschaftliche Bauteile innerhalb der Wohnung bleiben ungeachtet ihrer räumlichen Lage Gemeinschaftseigentum.

Die Wohnung wird barrierefrei hergestellt. Die nur für Wohnung 01 zusätzlich vereinbarte rollstuhlgerechte Ausstattung ist für diese Wohnung nicht pauschal mitverkauft; die nutzbaren Türbreiten und Wegeketten aus dem gemeinsamen Konzept bleiben geschuldet.

3 Kaufpreis und Ausstattung

Der wohnungsbezogene Gesamtpreis einschließlich Stellplatzrecht beträgt 499.000,00 EUR. Enthaltene Grundausrüstung und Auswahlmöglichkeiten folgen BT-BB-01 und BT-BM-01. Ein kostenpflichtiger Sonderwunsch ist für diese Wohnung noch nicht beauftragt. Vor Vertragsfreigabe sind Käuferdaten, Wohnungslage, Fläche, Planstand und Sondernutzungsnummer gemeinsam abzugleichen.

Zahlungs- und Sicherungsplan · WE07

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Dieser Plan ist eine Vertragsanlage und keine Rechnung, Fälligkeitsmitteilung oder Zahlungsfreigabe. Solange die Verkaufsoption nicht wirksam aktiviert und beurkundet ist, entsteht daraus kein Zahlungsanspruch.

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	140.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	131.320,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	59.094,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	29.547,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	39.396,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	52.528,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	16.415,00

1 Berechnung der Bündel

Rate 1: Grundstücksanteil und Beginn der Erdarbeiten.

Rate 2: 40 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

Rate 3: 8 und 10 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 4: Je 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Rohinstallationen müssen fertiggestellt sein.

Rate 5: 6, 3 und 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 6: 4 und 12 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Voraussetzungen müssen vorliegen.

Rate 7: 5 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

2 Fertigstellungssicherheit

Fünf Prozent Sicherheit entsprechen 23.450,00 EUR. Bei Einbehalt beträgt die erste Auszahlung statt 140.700,00 EUR höchstens 117.250,00 EUR. Der Einbehalt wird nicht ohne Wegfall seines Sicherungszwecks freigegeben. Ein geeigneter Garantieersatz, Mängelinbehalte und die allgemeinen MaBV-Sicherungen sind getrennt zu prüfen.

Raum- und Zuordnungsliste · WE07

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Anlage zum Bauträgervertragsentwurf für Otto Fischer und Martha Fischer. Diese Wohnung ist Bestandteil der noch nicht beschlossenen Verkaufsoption; sie wird dadurch nicht aus dem Hauptprojekt vermietet oder tatsächlich verkauft.

1 Räume und Flächen

Raum	Wohnfläche m²
Wohnen und Küche	28,00
Schlafen	14,00
Zimmer	12,00
Bad	7,00
Flur	11,00
Abstellraum	3,00
Summe	75,00

Die Wohnung liegt im zweiten Obergeschoss, westlicher Gebäudeteil. Alle Räume liegen innerhalb der Wohnung; ein Kellerraum und ein Dachterrassenanteil sind nicht enthalten. Die Räume werden vollständig in der Wohnflächenberechnung angesetzt. Der Aufteilungsplan muss die genaue Abgrenzung und die nummerngleiche Zuordnung erkennen lassen.

2 Rechtliche Zuordnung

Miteigentumsanteil: 75/600. Zugeordnetes Sondernutzungsrecht: Stellplatz 07. Die Außen- und Technikflächen bleiben im Übrigen gemeinschaftlich. Gemeinschaftliche Bauteile innerhalb der Wohnung bleiben ungeachtet ihrer räumlichen Lage Gemeinschaftseigentum.

Die Wohnung wird barrierefrei hergestellt. Die nur für Wohnung 01 zusätzlich vereinbarte rollstuhlgerechte Ausstattung ist für diese Wohnung nicht pauschal mitverkauft; die nutzbaren Türbreiten und Wegeketten aus dem gemeinsamen Konzept bleiben geschuldet.

3 Kaufpreis und Ausstattung

Der wohnungsbezogene Gesamtpreis einschließlich Stellplatzrecht beträgt 469.000,00 EUR. Enthaltene Grundausstattung und Auswahlmöglichkeiten folgen BT-BB-01 und BT-BM-01. Ein kostenpflichtiger Sonderwunsch ist für diese Wohnung noch nicht beauftragt. Vor Vertragsfreigabe sind Käuferdaten, Wohnungslage, Fläche, Planstand und Sondernutzungsnummer gemeinsam abzugleichen.

Zahlungs- und Sicherungsplan · WE08

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Dieser Plan ist eine Vertragsanlage und keine Rechnung, Fälligkeitsmitteilung oder Zahlungsfreigabe. Solange die Verkaufsoption nicht wirksam aktiviert und beurkundet ist, entsteht daraus kein Zahlungsanspruch.

Rate	Voraussetzung	Anteil	Betrag EUR
1	Beginn der Erdarbeiten	30 %	143.700,00
2	Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Zimmererarbeiten	28 %	134.120,00
3	Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie Fenstereinbau einschließlich Verglasung	12,6 %	60.354,00
4	Vollständige Rohinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro	6,3 %	30.177,00
5	Innenputz ohne Beiputzarbeiten, Estrich und Fassadenarbeiten	8,4 %	40.236,00
6	Fliesenarbeiten im Sanitärbereich und Bezugsfertigkeit, Zug um Zug gegen Besitzübergabe	11,2 %	53.648,00
7	Vollständige Fertigstellung einschließlich protokollierter Restleistungen und Mängelbeseitigung	3,5 %	16.765,00

1 Berechnung der Bündel

Rate 1: Grundstücksanteil und Beginn der Erdarbeiten.

Rate 2: 40 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

Rate 3: 8 und 10 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 4: Je 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Rohinstallationen müssen fertiggestellt sein.

Rate 5: 6, 3 und 3 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; alle drei Leistungen müssen fertiggestellt sein.

Rate 6: 4 und 12 Prozent der verbleibenden 70 Prozent; beide Voraussetzungen müssen vorliegen.

Rate 7: 5 Prozent der verbleibenden 70 Prozent.

2 Fertigstellungssicherheit

Fünf Prozent Sicherheit entsprechen 23.950,00 EUR. Bei Einbehalt beträgt die erste Auszahlung statt 143.700,00 EUR höchstens 119.750,00 EUR. Der Einbehalt wird nicht ohne Wegfall seines Sicherungszwecks freigegeben. Ein geeigneter Garantieersatz, Mängelinbehalte und die allgemeinen MaBV-Sicherungen sind getrennt zu prüfen.

Raum- und Zuordnungsliste · WE08

Stand 1. November 2027 · Option Einzelverkauf · Entwurf zur Abstimmung

Anlage zum Bauträgervertragsentwurf für Wilhelm Weber und Gertrud Weber. Diese Wohnung ist Bestandteil der noch nicht beschlossenen Verkaufsoption; sie wird dadurch nicht aus dem Hauptprojekt vermietet oder tatsächlich verkauft.

1 Räume und Flächen

Raum	Wohnfläche m²
Wohnen und Küche	28,00
Schlafen	14,00
Zimmer	12,00
Bad	7,00
Flur	11,00
Abstellraum	3,00
Summe	75,00

Die Wohnung liegt im zweiten Obergeschoss, östlicher Gebäudeteil. Alle Räume liegen innerhalb der Wohnung; ein Kellerraum und ein Dachterrassenanteil sind nicht enthalten. Die Räume werden vollständig in der Wohnflächenberechnung angesetzt. Der Aufteilungsplan muss die genaue Abgrenzung und die nummerngleiche Zuordnung erkennen lassen.

2 Rechtliche Zuordnung

Miteigentumsanteil: 75/600. Zugeordnetes Sondernutzungsrecht: Stellplatz 08. Die Außen- und Technikflächen bleiben im Übrigen gemeinschaftlich. Gemeinschaftliche Bauteile innerhalb der Wohnung bleiben ungeachtet ihrer räumlichen Lage Gemeinschaftseigentum.

Die Wohnung wird barrierefrei hergestellt. Die nur für Wohnung 01 zusätzlich vereinbarte rollstuhlgerechte Ausstattung ist für diese Wohnung nicht pauschal mitverkauft; die nutzbaren Türbreiten und Wegeketten aus dem gemeinsamen Konzept bleiben geschuldet.

3 Kaufpreis und Ausstattung

Der wohnungsbezogene Gesamtpreis einschließlich Stellplatzrecht beträgt 479.000,00 EUR. Enthaltene Grundausstattung und Auswahlmöglichkeiten folgen BT-BB-01 und BT-BM-01. Ein kostenpflichtiger Sonderwunsch ist für diese Wohnung noch nicht beauftragt. Vor Vertragsfreigabe sind Käuferdaten, Wohnungslage, Fläche, Planstand und Sondernutzungsnummer gemeinsam abzugleichen.