

Lippische Stahlfertigung GmbH
Metallbogen 12, 32657 Lemgo
werkstatt@lippische-stahlfertigung.example

An: Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

29.07.2026 | Zeichen: Fertigung LS-26088 / Lieferung ST-291

Anschlussplatten für die Stützen ST291

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Auslieferung

Am 28.07. wurden die beiden Stützen mit Werkstücknummern S07 und S08 auf zwei gekennzeichneten Paletten an Ihren Lagerführer Niklas Arndt übergeben. Die Schäfte sind fertig beschichtet. Die Anschlussplatten AP-7 und AP-8 waren nicht auf dem Fahrzeug. Im Versand wurde nur die Übergabe der Schäfte quittiert; ein Montagetermin auf Ihrer Baustelle war nicht Bestandteil dieser Fahrt.

2 Offene Bohrbilder

Die Zeichnung AP-7 vom 24.07. enthält ein Lochbild von 180×240 mm. In der Aufmaßrückmeldung Ihres Poliers vom 27.07. ist für einen Bestandsanker dagegen ein Abstand von 252 mm eingetragen. Wir haben die beiden Platten deshalb nicht gebohrt. Eine Vergrößerung der Löcher möchten wir ohne Zeichnungsfreigabe nicht ausführen. Für die sechs zuvor gelieferten Stützen einschließlich Lieferung ST-280 besteht dieser offene Fertigungspunkt nicht.

3 Werkstattplanung

Bei Eingang des freigegebenen Bohrbilds bis 31.07., 10:00 Uhr, können wir am 04.08. nachliefern. Andernfalls wird der nächste freie Fertigungsplatz erst am 07.08. verfügbar. Bis zu diesem Schreiben haben wir weder eine geänderte Zeichnung noch eine Freigabe erhalten. Die beiden Stützen dürfen bei Ihnen auf den Paletten bleiben. Wir haben bislang keine Gutschrift und keine zusätzliche Transportrechnung erstellt.

gez. Verena Feld, Werkstattdleitung