

12_Rechnungseingang.eml

Von	Maren Beck <rechnung@weserbogen-bau.example>
An	Kirsten Seidel <post@raumfuge.example>
Datum	Mon, 03 Aug 2026 09:14:00 +0200
Betreff	QB-26: dritte Abschlagsrechnung WB-26098

Sehr geehrte Frau Seidel,

anbei erhalten Sie unsere dritte kumulative Abschlagsrechnung sowie das gemeinsame Aufmaß AM-07. Bitte leiten Sie den freigegebenen Stand an Frau Rößler weiter. Die offenen 4.000,00 EUR aus der zweiten Rechnung sind im Abzug der tatsächlich erhaltenen Zahlungen berücksichtigt; wir stellen hierfür keine vierte Leistung in Rechnung.

Die zusätzlich gelieferten Stützen haben wir vollständig aufgenommen, weil sie nach unserer Auffassung bereits dem Projekt zugeordnet sind. Beim Mauerwerk bleiben wir bei der Bruttofläche. Für die Pumpenhaltung liegt Ihnen unser Angebot vom 08.07. vor. Bitte teilen Sie uns etwaige Kürzungen positionsbezogen mit. Wir bitten um Auszahlung des angeforderten Betrags bis 24.08.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Beck

Weserbogen Bau GmbH

15_Buchhaltung_Rueckfrage.eml

Von	Denise Jung <buchhaltung@quartiershaus-brake.example>
An	Kirsten Seidel <post@raumfuge.example>
Datum	Tue, 04 Aug 2026 11:26:00 +0200
Betreff	WB-26098: Abzug der Zahlungen und Sockelbereich

Sehr geehrte Frau Seidel,

auf dem Kreditorenkonto stehen tatsächlich drei Auszahlungen über zusammen 100.639,08 EUR. Die Überweisung vom 29.07. wurde nicht zurückgebucht. Aus der zweiten Anforderung sind 4.000,00 EUR weiterhin nicht bezahlt. Bitte bestätigen Sie uns nicht nochmals 60.097,38 EUR als Zahlung, nur weil dieser Betrag auf der Rechnung steht.

Herr Brandt rief heute an und sagte, die Sockelecke sei fertig. Eine Kontrolle oder Freigabe habe ich nicht gesehen. Frau Rößler ist am 06.08. wieder im Haus. Bis dahin soll der dritte Abschlag nicht ungeprüft in den Zahlungslauf gehen. Eine Bürgschaft befindet sich auch heute nicht im Originalposteingang. Anbei der unveränderte Kontenauszug aus unserem Nebenbuch.

Mit freundlichen Grüßen

Denise Jung

Buchhaltung

21_Geraetenachweise_N02.eml

Von	Leon Brandt <bauleitung@weserbogen-bau.example>
An	Kirsten Seidel <post@raumfuge.example>
Datum	Tue, 04 Aug 2026 15:18:00 +0200
Betreff	QB-26: Geräteblatt P17 und Ablesungen ZS-4

Sehr geehrte Frau Seidel,

anbei sende ich meinen Einsatzbericht vom 20.07. und die sechs Ablesungen aus dem Geräteordner. Die Werte wurden beim Ablesen abgeschrieben; wir haben kein Fernprotokoll mit Ein- und Ausschaltzeiten. Herr Arndt war am 11. und 12.07. nicht vor Ort. Dass kein Schlüssel ausgegeben wurde, ist deshalb mit unserer Aufstellung über das Wochenende vereinbar.

Aus den kWh möchte ich keine Pumpenstunden errechnen, weil die Baustellenleuchte und der Bohrhammer am selben Zwischenzähler hingen. Die Bereitstellung des Geräts lief aus unserer Sicht bis zur Abholung. Unsere zwölf Tage im Angebot N02 beziehen sich auf den Zeitraum 06. bis 17.07.; den Abholtag setzen wir nicht zusätzlich an.

Ich erinnere mich, dass Sie am 06.07. ausdrücklich eine trockene Grabensohle verlangten. Über den Wortlaut der Bestellung und den Tagespreis sind wir uns nach der letzten Runde weiterhin nicht einig. Die beigefügten Aufzeichnungen habe ich deshalb nicht mit einer nachträglichen Bestellbestätigung versehen.

Mit freundlichen Grüßen

Leon Brandt

Weserbogen Bau GmbH

03_Aufmass_Vormonate.csv

Pos	Einheit	Mai_kumulativ	Juni_kumulativ	Aufmaßblatt	Unterzeichner
01.010	psch	1	1	AM-05/AM-06	Seidel; Brandt
02.010	m³	40	90	AM-05/AM-06	Seidel; Brandt
02.020	t	6	13	AM-05/AM-06	Seidel; Brandt
03.010	m²	90	240	AM-05/AM-06	Seidel; Brandt
03.020	m²	60	160	AM-05/AM-06	Seidel; Brandt
04.010	m³	0	35	AM-05/AM-06	Seidel; Brandt
04.020	m²	0	50	AM-05/AM-06	Seidel; Brandt
05.010	St	0	4	AM-05/AM-06	Seidel; Brandt

06_Kreditorenbewegungen.csv

Buchung	Datum	Beleg	Art	Betrag_EUR	Zahlungsreferen z
K1001	2026-06-02	WB-26051	Rechnung_brutto	46886	
K1034	2026-06-22	WB-26051	Auszahlung	44541.7	Z260622-11
K1077	2026-07-02	WB-26079	Zuwachs_brutto	63260.4	
K1091	2026-07-21	WB-26079	Auszahlung	48097.38	Z260721-08
K1103	2026-07-29	WB-26079	Auszahlung	8000	Z260729-03
K1104	2026-07-29	WB-26079	Noch_nicht_ausg ezahlt	4000	Beanstandung Sockel

10_Wareneingang_Juli.csv

Datum	Lieferschein	Material	Menge	Einheit	Verbleib
2026-07-02	S-719	Bewehrung	4.4	t	eingebaut; S-06
2026-07-14	S-754	Bewehrung	0.8	t	Lager Werkflügel
2026-07-20	ST-280	Stahlstütze	2	St	montiert
2026-07-28	ST-291	Stahlstütze	2	St	Paletten ohne Anschlussplatten
2026-07-30	AB-162	Abdichtungsbahn	150	m²	142 m² verarbeitet; 8 m² Rest

18_Zwischenzaehler_Sued.csv

Datum	Uhrzeit	Zähler	Stand_kWh	Ableser	Angeschlossene_Verbraucher
2026-07-06	10:20	ZS-4	120.0	Arndt	P17; Arbeitsleuchte
2026-07-10	16:15	ZS-4	138.6	Arndt	P17; Arbeitsleuchte
2026-07-13	07:05	ZS-4	149.1	Arndt	P17; Arbeitsleuchte
2026-07-15	15:40	ZS-4	155.4	Brandt	P17; Arbeitsleuchte; Bohrhammer
2026-07-16	16:00	ZS-4	160.8	Arndt	P17; Arbeitsleuchte
2026-07-18	08:05	ZS-4	166.2	Arndt	vor Abklemmen P17

11_Abschlagsrechnung_3.xlsx

Dritte Abschlagsrechnung WB26098

Weserbogen Bau GmbH / Maren Beck | 2026-08-03

Position	Leistung	Einheit	Menge kum.	EP netto EUR	Betrag netto EUR
01.010	Baustelleneinrichtung	psch	1.00	12,500.00	12,500.00
02.010	Bodenplatte Beton	m³	118.50	185.00	21,922.50
02.020	Bewehrung	t	18.20	1,450.00	26,390.00
03.010	Mauerwerk	m²	402.00	92.00	36,984.00
03.020	Wandschalung	m²	248.00	42.00	10,416.00
04.010	Deckenbeton	m³	82.00	198.00	16,236.00
04.020	Abdichtung Sockel	m²	142.00	37.00	5,254.00
05.010	Stahlstützen montiert	St	8.00	1,745.00	13,960.00
N01.010	Unterfangung	m	18.00	210.00	3,780.00
N02.010	Pumpenhaltung	Tag	12.00	340.00	4,080.00
Kumulativ netto					151,522.50
Umsatzsteuer		19.0%	28,789.28		
Kumulativ brutto					180,311.78
Sicherung		5.0%	9,015.59		
Zahlung 22.06.		44,541.70			
Zahlungen Juli		56,097.38			
Anforderung brutto					70,657.11

Leistungsstand 31.07.2026. Forderungsaufstellung des Auftragnehmers.

Fünf Prozent Sicherung. Mängelbedingte Rückbehalte sind hier nicht nochmals abgezogen.

gez. Maren Beck, Rechnungswesen; 03.08.2026. Vertrag QB-26/R01.

01_Bauauftrag.docx

Quartiershaus Brake gGmbH
Lindenkaai 8, 32657 Lemgo
projekt@quartiershaus-brake.example

An: Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

17.04.2026 | Zeichen: QB-26 / R01

Bauftrag Rohbau Werkflügel

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Leistungsumfang

Wir beauftragen die Rohbauarbeiten am Werkflügel des Quartiershauses Brake gemäß dem Leistungsverzeichnis R01 vom 10.04.2026. Die acht Positionen ergeben 146.700,00 EUR netto. Umsatzsteuer wird mit 19 Prozent gesondert berechnet. Die Ausführung erfolgt vom 04.05. bis 31.08.2026. Die Bestandsfundamente bleiben erhalten; zusätzliche Unterfangungen sind nicht im Preis enthalten.

2 Abrechnung

Abschlagsrechnungen sind zum Monatsende kumulativ nach nachgewiesener Leistung einzureichen. Frühere Rechnungen und eingegangene Zahlungen sind gesondert auszuweisen. Für die Mengenprüfung ist Raumfuge Architektur zuständig. Dessen Aufmaßunterschrift bestätigt die gemeinsam festgestellten Maße, nicht die Beauftragung zusätzlicher Leistungen. Zahlung erfolgt binnen 21 Kalendertagen nach Zugang einer prüfbaren Rechnung.

3 Sicherung und Änderungen

Als Vertragserfüllungssicherheit werden fünf Prozent des jeweiligen kumulativen Bruttowerts einbehalten, höchstens fünf Prozent der Bruttoauftragssumme einschließlich vereinbarter Änderungen. Eine Ablösung durch die im Vertrag bezeichnete unbefristete Bürgschaft ist möglich. Mängelbezogene Zurückbehaltungen werden getrennt mitgeteilt. Änderungen mit Preiswirkung beauftragt ausschließlich die Geschäftsführerin in Textform. VOB/B in der bei Vertragsschluss ausgehändigten Fassung ist vereinbart; die individuelle Sicherungsabrede ist davon getrennt dokumentiert.

gez. Dr. Anne Rößler, Geschäftsführerin
gez. Jörg Hagemann, Geschäftsführer

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

07_Nachtrag_N01.docx

Quartiershaus Brake gGmbH
Lindenkaai 8, 32657 Lemgo
projekt@quartiershaus-brake.example

An: Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

12.06.2026 | Zeichen: QB-26 / N01

Vereinbarung Nachtrag N01

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Unterfangung Achse 2

Aufgrund der am 08.06. geöffneten Fundamenttasche wird eine zusätzliche Unterfangung aus Beton auf 18,00 m Länge beauftragt. Vereinbart werden 210,00 EUR netto je laufendem Meter einschließlich abschnittswisen Aushubs, Schalung und Rückverfüllung. Die Gesamtsumme bei dieser Menge beträgt 3.780,00 EUR netto. Mehrmengen bedürfen eines ergänzenden gemeinsamen Aufmaßes.

2 Ausführung und Nachweise

Die Arbeit erfolgt zwischen 15. und 18.06.2026 nach Skizze U-02. Das gemeinsame Aufmaß U-02 vom 18.06. weist 18,00 m aus. Brandt und Seidel haben es mit diesem Ergebnis unterzeichnet; ein Vorbehalt zur Länge besteht nicht. Ein gesonderter Stillstand wird mit dieser Preisvereinbarung weder beauftragt noch abgegolten. Die übrigen Vertragsbedingungen bleiben bestehen.

3 Abrechnung

Die Leistung ist als eigene Position N01.010 in der kumulativen Rechnung zu führen. Die ursprüngliche Bodenplattenmenge wird hierdurch nicht verändert. Die Geschäftsführerin bestätigt diese Vereinbarung für die Auftraggeberin; die technische Projektleitung erhält eine Ausfertigung.

gez. Dr. Anne Rößler
gez. Jörg Hagemann

09_Aufmass_Juli.docx

Raumfuge Architektur PartG
Siebenhöfer Weg 22, 32657 Lemgo
post@raumfuge.example

An: Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

31.07.2026 | Zeichen: QB-26 / AM-07

Gemeinsames Aufmaß AM07

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Aufnahmetermin

Am 31.07.2026 wurden zwischen 07:30 und 10:10 Uhr die ausgeführten Bauteile im Werkflügel aufgenommen. Die Werte sind kumulativ einschließlich Juni. Für die Bewehrung lag Stahlliste S-06 mit 17,40 t eingebauter Masse vor. 0,80 t verblieben nach Wiegen im verschlossenen Lager. Der Lieferschein allein wurde nicht als Einbaunachweis unterzeichnet.

2 Mauerwerk und Stützen

Die Bruttofläche des Mauerwerks beträgt 402,00 m². Für die drei Öffnungen an Achse 5 wurden 9,60 m² abgezogen, so dass Frau Seidel 392,40 m² festhält. Herr Brandt unterschreibt nur die Maße und hält an 402,00 m² für seine Abrechnung fest. Sechs Stahlstützen sind einschließlich Verguss eingebaut. Zwei liegen auf Paletten; deren Anschlussplatten fehlen noch.

3 Pumpen und Nebenarbeiten

N01 ist mit 18,00 m erledigt. Zur Pumpe wurde kein gemeinsames Tagesprotokoll geführt. Im Bautagebuch sind Betriebskontrollen an den neun Arbeitstagen zwischen 06. und 16.07. vermerkt; am 17.07. fehlt ein Eintrag. Hier wird weder ein Pumpenpreis noch eine Anordnungsbefugnis bestätigt.

Pos.	Einheit	Festgehaltene Menge
01.010	psch	1
02.010	m ³	118,50
02.020	t	17,40
03.010	m ²	392,40
03.020	m ²	248
04.010	m ³	82
04.020	m ²	142
05.010	St	6

gez. Kirsten Seidel, Objektüberwachung

gez. Leon Brandt, Bauleitung mit Vorbehalt zu 03.010

14_Zahlungsmitteilung.docx

Quartiershaus Brake gGmbH
Lindenkaai 8, 32657 Lemgo
projekt@quartiershaus-brake.example

An: Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

20.07.2026 | Zeichen: QB-26 / WB-26079

Mitteilung zum zweiten Abschlag

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Zahlungslauf

Von Ihrer Anforderung aus WB-26079 über 60.097,38 EUR werden zunächst 48.097,38 EUR angewiesen. Weitere 8.000,00 EUR folgen voraussichtlich am 29.07.; dies beruht auf unserem internen Zahlungslimit und nicht auf einer weiteren Beanstandung. Der Sicherungseinbehalt aus der Rechnung ist hiervon unabhängig.

2 Sockelabdichtung

Wegen der offenen Bahnenränder behalten wir darüber hinaus vorerst 4.000,00 EUR ein. Wir stützen uns auf den Baustellenbericht vom 17.07. und die dort genannte Kostenschätzung. Bitte zeigen Sie die Nacharbeit vor dem Verfüllen an. Sobald der Bereich kontrolliert ist, entscheiden wir über die Auszahlung; eine Reduzierung der Vertragssicherheit ist damit nicht erklärt.

3 Bürgschaft

Ihre Nachfrage nach Ablösung der Sicherheit haben wir erhalten. Eine Bürgschaft ist bislang nicht übergeben worden. Die Aufmaßbestätigung der Objektüberwachung ersetzt weder unsere Prüfung einer Bürgschaft noch eine Bestätigung des Nachtrags N02.

gez. Dr. Anne Rößler, Geschäftsführerin

16_Baubesprechung_30_Juli.docx

Raumfuge Architektur PartG
Siebenhöfer Weg 22, 32657 Lemgo
post@raumfuge.example

An: Quartiershaus Brake gGmbH
Lindenkaai 8, 32657 Lemgo
projekt@quartiershaus-brake.example

30.07.2026 | Zeichen: QB-26 / Besprechung 18

Baubesprechung Werkflügel

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Teilnehmer und Termin

Die Besprechung fand von 08:00 bis 08:45 Uhr im Werkflügel statt. Teilgenommen haben Frau Seidel, Herr Brandt und der Hausmeister Herr Öztürk. Frau Rößler war nicht anwesend. Die nächste Baustellenrunde ist für 06.08., 09:00 Uhr vereinbart.

2 Pumpeneinsatz

Herr Brandt verlangt die Bestätigung von zwölf Pumpentagen. Frau Seidel erinnert sich an die Bitte, eine akute Wasseransammlung zu beseitigen, nicht an eine Bestellung bis 17.07. Sie will die Ursache der geöffneten Leitung anhand der Tagesberichte klären. Herr Öztürk berichtet, dass am Wochenende 11./12.07. kein Schlüssel für den Pumpenraum ausgegeben wurde; ob die Pumpe ohne Zutritt lief, weiß er nicht.

3 Rechnungsunterlagen

Das Juli-Aufmaß wird am folgenden Morgen aufgenommen. Herr Brandt kündigt an, angelieferte Stützen mit abzurechnen. Frau Seidel bittet um getrennte Angabe von Lager- und Einbaumengen. Eine Einigung hierzu wurde nicht erzielt. Zur Sockelnacharbeit soll Herr Brandt einen Termin anbieten, bevor der Graben verfüllt wird. In dieser Besprechung wurden keine neuen Preise vereinbart.

gez. Kirsten Seidel, Protokollführung

17_Einsatzbericht_Wasserhaltung.docx

Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

An: Raumfuge Architektur PartG
Siebenhöfer Weg 22, 32657 Lemgo
post@raumfuge.example

20.07.2026 | Zeichen: QB-26 / Geräteblatt P17

Einsatzbericht zur Pumpe im südlichen Arbeitsraum

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Aufstellung am 6 Juli

Ich habe die Tauchpumpe P17 am 06.07. gegen 10:30 Uhr im südlichen Arbeitsraum aufstellen lassen. Das Wasser stand an der geöffneten Bestandsleitung etwa eine Handbreit über der Grabensohle. Der Schlauch wurde zum vorhandenen Sammelschacht geführt. Frau Seidel sah die Aufstellung gegen 11:00 Uhr; über einen Tagespreis haben wir dabei nicht gesprochen. Wer die Leitung zuerst geöffnet hatte, konnte ich am Morgen nicht feststellen. Unser Polier war beim Eintreffen bereits mit der Sicherung der Grabenkante beschäftigt.

2 Betrieb und Kontrolle

Die Pumpe wurde über einen Schwimmerschalter betrieben und blieb über das Wochenende 11./12.07. angeschlossen. Für ein selbsttätiges Einschalten musste niemand den Pumpenraum betreten. Die werktäglichen Kontrollen bis 16.07. betrafen den Wasserstand und die Schlauchlage. Ich habe daraus keine lückenlosen Laufzeiten notiert. Am 15.07. wurde die Pumpe für Arbeiten an der Grabensohle umgesetzt; die Stromversorgung erfolgte danach wieder am Verteiler Süd. Am 17.07. war ich auf einer anderen Baustelle. Einen Kontrollvermerk für diesen Tag kann ich nicht nachtragen.

3 Abtransport

Herr Arndt hat P17 am Samstag, 18.07., um 08:10 Uhr verladen. Der Schwimmerschalter stand beim Ausbau unten, die Pumpe lief zu diesem Zeitpunkt nicht. Der Zwischenzähler ZS-4 speiste neben der Pumpe auch unsere Leuchte und zeitweise einen Bohrhammer. Ich habe den Ableseexport 18_Zwischenzaehler_Sued.csv aus dem Geräteordner beigelegt. An unserer Forderung für zwölf bereitgestellte Pumpentage halten wir fest. Eine unterschriebene Vereinbarung über die Vergütung liegt mir weiterhin nicht vor.

gez. Leon Brandt, Bauleiter
Eintrag zum Abtransport: Niklas Arndt

20_Arbeitsbericht_Sockelnacharbeit.docx

Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

An: Raumfuge Architektur PartG
Siebenhöfer Weg 22, 32657 Lemgo
post@raumfuge.example

04.08.2026 | Zeichen: QB-26 / Nacharbeit 03.08.

Arbeitsbericht westliche Türschwelle

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Ausgeführte Arbeiten

Am 03.08. haben Demir und Arndt zwischen 13:00 und 15:40 Uhr die zugänglichen Bahnenränder an der westlichen Türschwelle gereinigt und erneut verklebt. Der bearbeitete Streifen war 2,40 m lang. An zwei Stellen wurde die Schutzlage gelöst und anschließend wieder angesetzt. Die Zeit ist auf unsere Kostenstelle Nacharbeit gebucht; hierfür stellen wir keine gesonderte Rechnung.

2 Zugänglichkeit

Die äußere Überlappung war über die gesamte Länge erreichbar. Hinter dem linken Türpfosten konnten wir nur von oben arbeiten, weil dort ein bereits gesetzter Anschlusswinkel den Zugang begrenzt. Herr Demir hat die Klebefuge mit der Hand angedrückt. Eine Wasserprobe wurde nicht durchgeführt. Der Graben ist im betroffenen Bereich weiterhin offen. Frau Seidel war während der Arbeiten nicht auf der Baustelle und hat diesen Bericht nicht gegengezeichnet.

3 Meldung an die Beteiligten

Ich habe Frau Jung heute telefonisch gesagt, dass unsere Nacharbeit ausgeführt ist. Damit meinte ich den Abschluss des gestrigen Arbeitsgangs. Einen gemeinsamen Kontrolltermin gab es noch nicht. Für die Baustellenrunde am 06.08. halten wir die Stelle zugänglich. Wir bitten Frau Rößler, die zurückgestellten 4.000,00 EUR nach diesem Termin auszuzahlen. Die Rechnung WB-26098 und die darin angegebenen Zahlungseingänge ändern wir mit dieser Meldung nicht.

gez. Leon Brandt, Bauleiter
Ausführung bestätigt: Murat Demir, Polier

02_Leistungsverzeichnis.pdf

Raumfuge Architektur PartG
Siebenhöfer Weg 22, 32657 Lemgo
post@raumfuge.example

An: Quartiershaus Brake gGmbH
Lindenkaai 8, 32657 Lemgo
projekt@quartiershaus-brake.example

10.04.2026 | Zeichen: QB-26 / LV R01

Leistungsverzeichnis R01

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Abrechnungsgrenzen

Das Preisblatt gilt für den Werkflügel zwischen Achsen 1 bis 6. Bewehrung wird nach freigegebener Stahlliste und nachgewiesenem Einbau abgerechnet. Anlieferungen allein bilden keine Einbaumenge. Mauerwerksöffnungen werden entsprechend der vertraglich vereinbarten Aufmaßregel abgezogen. Die hier aufgeführten Mengen dienen der Beauftragung; abgerechnet werden die ausgeführten Mengen.

2 Leistungsinhalt

Der Einheitspreis der Stahlstützen umfasst Lieferung, Montage, Verguss und die Anschlussplatten. Nur angelieferte, im Lager verbliebene Stützen werden nicht als montierte Stützen angesetzt. Die Baustelleneinrichtung wird bei vollständiger Einrichtung mit der ersten Abschlagsrechnung angesetzt; sie wird in späteren kumulativen Aufstellungen unverändert fortgeführt. Sockelabdichtung enthält Untergrundvorbereitung und Schutzlage.

Pos.	Leistung	Einheit	Menge	EP netto EUR
01.010	Baustelleneinrichtung	psch	1	12500
02.010	Bodenplatte Beton	m³	120	185
02.020	Bewehrung	t	18	1450
03.010	Mauerwerk	m²	420	92
03.020	Wandschalung	m²	260	42
04.010	Deckenbeton	m³	85	198
04.020	Abdichtung Sockel	m²	150	37
05.010	Stahlstützen montiert	St	8	1745

gez. Dipl.-Ing. Kirsten Seidel, Projektleitung

04_Abschlagsrechnung_1.pdf

Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

An: Quartiershaus Brake gGmbH
Lindenkaai 8, 32657 Lemgo
projekt@quartiershaus-brake.example

31.05.2026 | Zeichen: Rechnung WB-26051 / QB-26

Erste Abschlagsrechnung

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Leistungszeitraum

Wir berechnen die bis 29.05.2026 ausgeführten Leistungen. Die Einrichtung wurde am 06.05. vollständig übernommen. Die Mengen entsprechen Aufmaß AM-05. Die Rechnung ist kumulativ; vorausgegangene Abschläge bestehen nicht.

2 Zahlungsanforderung

Die Leistungssumme beträgt 39.400,00 EUR netto und 7.486,00 EUR Umsatzsteuer, zusammen 46.886,00 EUR. Nach fünf Prozent Sicherheitseinbehalt von 2.344,30 EUR fordern wir 44.541,70 EUR an. Bitte verwenden Sie das in Ihrem Lieferantenstamm freigegebene Zahlkonto und den Verwendungszweck WB-26051.

Pos.	Menge	EP netto EUR	Betrag netto EUR
01.010	1	12500	12500
02.010	40	185	7400
02.020	6	1450	8700
03.010	90	92	8280
03.020	60	42	2520
04.010	0	198	0
04.020	0	37	0
05.010	0	1745	0

gez. Maren Beck, Rechnungswesen

05_Abschlagsrechnung_2.pdf

Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

An: Quartiershaus Brake gGmbH
Lindenkaai 8, 32657 Lemgo
projekt@quartiershaus-brake.example

30.06.2026 | Zeichen: Rechnung WB-26079 / QB-26

Zweite Abschlagsrechnung

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Fortschreibung

Abgerechnet werden die Leistungen bis 30.06.2026 auf Grundlage des Aufmaßes AM-06. Die Werte der ersten Rechnung sind in den folgenden Mengen enthalten. Nachtrag N01 ist ausgeführt, wird aber erst im Juli gemeinsam mit der abschließenden Aufmaßergänzung fakturiert.

2 Zahlungsanforderung

Die kumulative Nettosumme beträgt 92.560,00 EUR, die Umsatzsteuer 17.586,40 EUR und der Bruttowert 110.146,40 EUR. Der kumulative Sicherungseinbehalt beträgt 5.507,32 EUR. Von 104.639,08 EUR verbleiben nach dem am 22.06. verbuchten ersten Zahlungseingang von 44.541,70 EUR noch 60.097,38 EUR. Weitere Zahlungseingänge sind bis zum Ausstellungsdatum nicht verbucht.

Pos.	Menge	EP netto EUR	Betrag netto EUR
01.010	1	12500	12500
02.010	90	185	16650
02.020	13	1450	18850
03.010	240	92	22080
03.020	160	42	6720
04.010	35	198	6930
04.020	50	37	1850
05.010	4	1745	6980

gez. Maren Beck, Rechnungswesen

08_Nachtragsangebot_N02.pdf

Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

An: Quartiershaus Brake gGmbH
Lindenkaai 8, 32657 Lemgo
projekt@quartiershaus-brake.example

08.07.2026 | Zeichen: Angebot WB-N02

Angebot N02 für Pumpenhaltung

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Anlass

Am 06.07. trat im südlichen Arbeitsraum Wasser aus der geöffneten Bestandsleitung ein. Herr Brandt verständigte Frau Seidel um 09:20 Uhr. Nach seiner Erinnerung verlangte sie, den Arbeitsraum bis zur Freilegung trocken zu halten. Wir haben am selben Tag eine Tauchpumpe eingesetzt. Eine unterschriebene Preisvereinbarung liegt unserem Bauleiter bislang nicht vor.

2 Preisangebot

Wir bieten zwölf Pumpentage vom 06. bis einschließlich 17.07. zu 340,00 EUR netto je Kalendertag an, zusammen 4.080,00 EUR netto. Der Tagespreis enthält Gerät, Strom, Kontrolle und die zweimalige Umsetzung. Wir behandeln die Leistung als zusätzliche Wasserhaltung und bitten um Bestätigung bis 10.07.2026. Die Pumpen wurden am 18.07. abgeholt.

3 Abgrenzung

Die Auftraggeberin hatte am 07.07. gefragt, ob die Baustelleneinrichtung bereits eine einfache Wasserhaltung umfasst. Wir halten den Einsatz wegen der geöffneten Bestandsleitung für darüber hinausgehend. Mit diesem Angebot wird unsere Preisforderung mitgeteilt; die von uns erbetene Beauftragung ist nicht beigelegt.

gez. Leon Brandt, Bauleiter

13_Sockelkontrolle.pdf

Raumfuge Architektur PartG
Siebenhöfer Weg 22, 32657 Lemgo
post@raumfuge.example

An: Quartiershaus Brake gGmbH
Lindenkaai 8, 32657 Lemgo
projekt@quartiershaus-brake.example

17.07.2026 | Zeichen: QB-26 / Begehung 17.07.

Kontrolle der Sockelabdichtung

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Feststellungen

An der westlichen Türschwelle wurden auf rund 2,40 m Länge offene Überlappungen festgestellt. Bei der Sichtkontrolle um 13:15 Uhr ließen sich zwei Bahnenränder von Hand anheben. Herr Brandt war anwesend und sagte eine Nacharbeit bis 24.07. zu. Eine Prüfung verdeckter Bereiche fand nicht statt. Von den sonstigen 142,00 m² wurde keine flächenhafte Ablösung festgestellt.

2 Nächster Baustellentermin

Vor Verfüllung ist der betreffende Bereich erneut zu zeigen. Frau Seidel schätzt den unmittelbar sichtbaren Nacharbeitsumfang nach Gespräch mit dem Polier vorläufig auf rund 2.000,00 EUR brutto. Ein bepreistes Angebot eines Dritten liegt nicht vor. Der Betrag ist eine Baustelleneinschätzung und keine Rechnung. Die Maßnahme soll nicht durch eine pauschale Veränderung sämtlicher Abdichtungsmengen ersetzt werden.

3 Rückmeldung

Bis zur Abfassung dieses Berichts ist eine Erledigungsanzeige nicht eingegangen. Frau Jung erhält eine Kopie für den Zahlungslauf. Die Behauptung des Auftragnehmers, die Bahnen seien mittlerweile nachgeklebt, wurde bei diesem Termin nicht überprüft.

gez. Kirsten Seidel, Objektüberwachung

19_Werkstattmeldung_Anschlussplatten.pdf

Lippische Stahlfertigung GmbH
Metallbogen 12, 32657 Lemgo
werkstatt@lippische-stahlfertigung.example

An: Weserbogen Bau GmbH
Klinkerweg 14, 32657 Lemgo
rechnung@weserbogen-bau.example

29.07.2026 | Zeichen: Fertigung LS-26088 / Lieferung ST-291

Anschlussplatten für die Stützen ST291

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Auslieferung

Am 28.07. wurden die beiden Stützen mit Werkstücknummern S07 und S08 auf zwei gekennzeichneten Paletten an Ihren Lagerführer Niklas Arndt übergeben. Die Schäfte sind fertig beschichtet. Die Anschlussplatten AP-7 und AP-8 waren nicht auf dem Fahrzeug. Im Versand wurde nur die Übergabe der Schäfte quittiert; ein Montagetermin auf Ihrer Baustelle war nicht Bestandteil dieser Fahrt.

2 Offene Bohrbilder

Die Zeichnung AP-7 vom 24.07. enthält ein Lochbild von 180×240 mm. In der Aufmaßrückmeldung Ihres Poliers vom 27.07. ist für einen Bestandsanker dagegen ein Abstand von 252 mm eingetragen. Wir haben die beiden Platten deshalb nicht gebohrt. Eine Vergrößerung der Löcher möchten wir ohne Zeichnungsfreigabe nicht ausführen. Für die sechs zuvor gelieferten Stützen einschließlich Lieferung ST-280 besteht dieser offene Fertigungspunkt nicht.

3 Werkstattplanung

Bei Eingang des freigegebenen Bohrbilds bis 31.07., 10:00 Uhr, können wir am 04.08. nachliefern. Andernfalls wird der nächste freie Fertigungsplatz erst am 07.08. verfügbar. Bis zu diesem Schreiben haben wir weder eine geänderte Zeichnung noch eine Freigabe erhalten. Die beiden Stützen dürfen bei Ihnen auf den Paletten bleiben. Wir haben bislang keine Gutschrift und keine zusätzliche Transportrechnung erstellt.

gez. Verena Feld, Werkstattdirektion