

# Montageblatt Technikrinne

Eike Malz | Rohrsteg Haustechnik GmbH

An: Petra Simmen | Objektüberwachung Kontur

16.09.2026, 10:35 Uhr | RS-26-308 / Tagesblatt 16

## 1 Nacharbeit am Morgen

Ich habe heute mit Monteurin Nele Bock um 08:40 Uhr an der zusätzlichen Halterung in der Technikrinne begonnen. Die von Ihnen gestern um 14:30 Uhr angesprochene Stelle liegt im östlichen Drittel des rund 9 m langen Rinnenabschnitts. Die bereits gestern eingesetzten Formstücke wurden nicht wieder ausgebaut. Für die Ergänzung brachten wir eine Traverse, zwei Schellen und vier Befestigungsmittel aus unserem Lager mit. Die Montage der zusätzlichen Halterung war um 09:18 Uhr abgeschlossen.

Frau Simmen traf um 09:32 Uhr ein; Herr Kroll kam hinzu. Beide sahen die neue Halterung. Die Leitung lag dort bei äußerer Kontrolle nicht mehr lose auf dem Untergrund. Eine Belastungsprobe des gesamten Leitungsbündels wurde nicht ausgeführt. Die Befestigungsmittel waren nach dem Einbau zugänglich und wurden nicht mit Beton überdeckt.

## 2 Kontrollöffnung und Überdeckung

An einem Anschluss im östlichen Abschnitt konnten wir die Kennzeichnung der eingesetzten Muffe vom Rand aus nicht vollständig lesen. Frau Simmen wollte den Anschluss vor der Überdeckung noch einmal geöffnet sehen. Um 09:55 Uhr ließ ich deshalb die seitliche Abdeckung auf den östlichen 3,40 m abnehmen. Die westlichen 5,60 m blieben eingebaut, wurden aber ebenfalls nicht zur Überdeckung freigegeben. Der Termin endete für Frau Simmen um 10:02 Uhr ohne vollständige Freigabe der Rinne.

Um 10:15 Uhr erreichten wir die Kennzeichnung von unten. Sie lautet auf die von uns bestellte Ausführung. Nele Bock übertrug die Zeichen in unser Montagebuch. Ein erneuter gemeinsamer Kontrolltermin hat bis zur Niederschrift um 10:35 Uhr nicht stattgefunden. Die abgenommene seitliche Abdeckung liegt gesichert neben der Rinne. Wir haben Herrn Kroll nicht gesagt, er dürfe jetzt die Bewehrung darüber schließen.

## 3 Abgrenzung unseres Einsatzes

Dieses Blatt berichtet unsere Montage und die beobachteten Zeiten. Die geänderten Öffnungen nach Plan S-17/04 und deren Bewehrungsdetail gehören nicht zu unserer Planung. Ob dort bereits zugeschnittene Stäbe weiterverwendet werden können, habe ich nicht entschieden. Der Arbeitsbereich blieb für unsere Monteurin zugänglich; andere Tätigkeiten im Westfeld konnte ich nur vom Weg zum Container aus sehen.

Eike Malz | e.malz@rohrsteg.example