

Aufnahme des Materialwegs vom Hof

Anke Freese | Hausdienst Finkenstieg

An: Daria Schenk | Technische Projektleitung KGF

28.09.2026, 10:20 Uhr | KGF-26-41 / Zugang Z-01

1 Hof und Tür

Nach dem Termin mit Herrn Tamm habe ich mit unserer Kollegin Livia Berg den Weg vom Hoftor zum Lesesaal abgemessen. Die 3,20 m breite Hofzufahrt aus NK-02 ist richtig. Hinter der Zufahrt führt der Weg jedoch durch eine zweiflügelige Außentür. Mit nur dem täglich benutzten Flügel beträgt die freie Breite 0,93 m; bei zusätzlich entriegeltem Standflügel haben wir 1,47 m gemessen. Die freie Höhe liegt bei 2,04 m. Am Boden steht eine 22 mm hohe Schwelle vor. Der Standflügel lässt sich öffnen, muss aber nach der Lieferung wieder verriegelt werden.

Hinter dieser Tür knickt der Flur nach 2,10 m rechtwinklig zum Saal ab. Zwischen Wand und festem Heizkörper bleiben dort 1,26 m. Wir haben mit keinem beladenen Transportwagen eine Fahrprobe gemacht. Aus diesen Maßen kann ich nicht zusagen, dass eine bestimmte vormontierte Arbeitsplattform in den Saal gelangt. Eine ebene Überfahrrhilfe für die Schwelle steht beim Hausdienst nicht zur Verfügung.

2 Abstellmöglichkeiten

Der abschließbare Raum neben dem Hof misst $2,00 \times 4,00$ m und entspricht den bereits genannten 8 m². Die Tür schlägt nach innen auf. Die gesamte Grundfläche kann deshalb nicht gleichzeitig mit Kartons belegt werden. Ein wandfestes Regal an der kurzen Rückwand bleibt stehen. Steckdose und Leuchte waren heute benutzbar; eine besondere Lademöglichkeit für Arbeitsmaschinen wurde nicht eingerichtet.

Die Hoffläche direkt vor der Tür dient morgens auch der Rückgabe von Bücherkisten. Am 09.11. ist zwischen 08:15 und 08:45 Uhr eine bereits disponierte Abholung angekündigt. Der Lieferwagen benötigt dort nur die markierte Ladefläche und fährt danach wieder ab. Ich habe dem späteren Bauunternehmen keinen Vorrang zugesagt und keinen anderen Zufahrtsweg versprochen. Der Rettungsweg bleibt frei.

3 Hausbetrieb

Die Betriebszeiten und die beiden Lesungen aus NK-02 bleiben unverändert. Die heutige frühe Abschaltung war eigens für die Bestandsaufnahme vereinbart und ist keine Zusage gleicher Abschaltzeiten im November. Livia Berg hatte bisher angenommen, mobile Arbeitsgeräte ließen sich ohne Zerlegen durch die Hoftür schieben; nach der Aufnahme möchte sie das nicht mehr pauschal bestätigen. Eine Tragfähigkeitsangabe des Saalbodens ist beim Hausdienst nicht vorhanden.

Anke Freese | a.freese@kgf-celle.example