

Hohenfeld Tragwerk

An der Feldmühle 6 · 29227 Celle
j.wendt@hohenfeld-tragwerk.example

Cordes Bauatelier
Am Lindenbogen 14 · 29225 Celle
Celle, 24.08.2026 · Bezug CE-WU26

Vorbemessung der Hallenkonstruktion

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unser Beitrag bezieht sich auf G-02/A vom 20.05.2026 und die am 18.08.2026 übersandten Profilskizzen. Die Halle ist als fünf Rahmenachsen mit 6,00 m Achsabstand vorgesehen. Die äußere Tiefe beträgt 15,00 m. Die Lastannahmen aus Photovoltaik und Dachaufbau sind in der beigefügten Projektberechnung erfasst; diese Berechnung wird gesondert zur Prüfung vorgelegt.

1 Planungsstand

Für den Bauantrag können die angegebenen Trauf- und Firsthöhen verwendet werden. Die vorliegende Stellungnahme ist keine Bescheinigung einer abgeschlossenen bautechnischen Prüfung. Fundamentabmessungen und Verbindungsmittel werden erst nach Abschluss der Baugrundabstimmung endgültig festgelegt. Bohrungen oder Änderungen an Rahmenquerschnitten dürfen aus diesem Schreiben nicht abgeleitet werden.

2 Mögliche Verringerung der Hallentiefe

Eine Verringerung der äußeren Hallentiefe von 15,00 m auf 14,70 m ist konstruktiv grundsätzlich in der Rahmengeometrie darstellbar. Damit ist weder die neue Statik gerechnet noch eine Änderung freigegeben. Die Traufhöhe soll nach bisheriger Abstimmung unverändert bleiben. Eine Veränderung der nördlichen Stützenlage betrifft die Fundamentplanung und die Dachentwässerung.

Bitte geben Sie uns den endgültigen Lage- und Schnittstand mit Bezug auf die vermessene Grenze. Wir benötigen die Entscheidung spätestens am 05.10.2026, wenn die Fachunterlagen für den nächsten Antragslauf rechtzeitig vorliegen sollen. Der Termin ist unser interner Bearbeitungsvorlauf und keine behördliche Frist.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Jorit Wendt, Tragwerksplanung

Anlagen: keine