

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
Einbeck, 15.06.2021 · Bezug BH-21-04

Abstimmung mit den Fachplanern

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 15.06.2021 wurden der Entwurf und die Kostenberechnung mit Paul Mertens, Tragwerksplaner Dirk Steinbach und dem Vorstand abgestimmt. Die Besprechung fand von 10:00 bis 12:15 Uhr im Bürgerhaus statt. Die nachstehenden Festlegungen werden in die Bauvorlagen übernommen.

1 Tragwerk und Gebäudetechnik

Herr Steinbach legt für den Nordanbau eine vom Bestand getrennte Gründung zugrunde. Die Saalöffnung wird mit einem Stahlträger überdeckt; dessen Auflager dürfen nicht im geschädigten Sockelputz bemessen werden. Die Tragwerksunterlagen T-02 werden vor Freigabe der Ausführung durch die Architektin mit den Öffnungen im Gebäudeplan abgeglichen. Es werden keine Lasten des Anbaus in das alte Dach eingeleitet.

Herr Mertens sieht die neue Verteilung im nordöstlichen Technikraum vor. Abwasser quert die Fundamente nur in festgelegten Hülzen. Der Altstrang im Hof soll vor Baubeginn geortet werden. Der Verein beauftragt heute noch keine flächige Untersuchung; Frau Döring will den Umfang mit dem Hauswart besprechen. Dieser Punkt bleibt mit Verantwortlichem Bauherr und Wiedervorlage zur Ausführungsfreigabe offen.

2 Kostenabgleich

Die Kostenberechnung beträgt 337.240,00 EUR netto und 401.315,60 EUR brutto. Gegenüber der Schätzung vom 18.03.2021 ergibt sich ein Anstieg von 15.240,00 EUR netto beziehungsweise 18.135,60 EUR brutto. Hauptursachen sind konkretisierte Gründung, 74.000,00 EUR technische Anlagen und die Sockelarbeiten. Zum Finanzrahmen verbleiben 28.684,40 EUR brutto. Der Vorstand bestätigt den Entwurf, ohne den Gesamtrahmen anzuheben.

3 Genehmigung und Ablauf

Für den Bauantrag werden Lageplan, Grundriss, Ansichten, Schnitt und Baubeschreibung bis Januar 2022 zusammengestellt. Das Nutzungskonzept bleibt unverändert. Rettungswege aus dem Saal führen getrennt nach Süden und über das Foyer nach Norden. Die Verbindungstür darf nicht als Lagerfläche genutzt werden. Herr Mertens übergibt die Angaben zum Technikraum bis Ende Juni; die Architektin übernimmt sie in die Antragsfassung.

Der Vorstand erhält Kostenberechnung und Entwurfsplan. Die endgültige Bestellung von Bauleistungen erfolgt nach Genehmigung und Angebotsprüfung. Die Beteiligten stimmen dem Protokollinhalt zu; Herr Winter erhält den Abschnitt zum Leitungsbestand zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig; Paul Mertens; Dirk Steinbach; Maren Döring

Anlagen: 07_2021-06-10_Entwurfsplan.pdf; 09_2021-06-14_Kostenberechnung.xlsx