

Bautagebuch Bodenplatte

David Kroll | Massivbau Dammert GmbH

An: Baustellenablage SR-26

15.09.2026, 17:20 Uhr | BT-12 / Einträge 14. und 15.09.2026

1 Montag 14 September

Arbeitsbeginn 07:00 Uhr. Anwesend: David Kroll, Mehmet Aydin, Ronja Seifert, Benno Schulz und Janis Weber. Gegen 07:10 Uhr war die Technikrinne zwischen Achsen 4 und 5 auf etwa 9 m Länge noch offen. Es lagen zwei Leitungsbündel ohne abschließende Befestigung in der Rinne. Herr Malz von Rohrsteig war vor Ort und sagte, zwei Formstücke fehlten. Einen schriftlichen Fertigtermin nannte er nicht. Petra Simmen kam um 08:05 Uhr.

Bis 08:30 Uhr wurden Lage und freier Arbeitsraum angesehen. Es gab keine Freigabe zum Schließen der Bewehrung über der Rinne. Ab 08:30 Uhr stellten Aydin und Seifert im freien Ostabschnitt Abstandhalter und erste Matten. Schulz und Weber arbeiteten an Randabschalungen im Westen. Kroll koordinierte Lieferung und Planrückfrage. Ab 13:00 Uhr half Schulz im freien Ostabschnitt; Weber räumte weiter im Westen auf. Die Kolonne war bis 16:00 Uhr anwesend, Pause 12:00 bis 12:30 Uhr.

Um 11:18 Uhr erhielt ich von Petra Simmen die Ankündigung eines geänderten Öffnungsplans. Das betraf zwei Durchführungen nahe Achse 5. Der Plan war um 16:00 Uhr noch nicht in unserem Projektraum. Im freien Abschnitt war Bewehrung möglich, im Bereich der Durchführungen nicht abschließend. Das Tagebuch ordnet die heute eingesetzten Stunden Tätigkeiten zu; daraus ergibt sich nicht automatisch eine vergütungsfähige Stillstandszeit.

2 Dienstag 15 September

Beginn 07:00 Uhr mit derselben Kolonne. Die Formstücke wurden laut Rohrsteig um 09:40 Uhr angeliefert. Der Einbau dauerte bis etwa 12:20 Uhr. Frau Simmen führte um 14:30 Uhr eine Sichtkontrolle durch und bat um eine Ergänzung der Halterung. Eine vollständige Freigabe zur Überdeckung lag um 16:00 Uhr nicht vor. Die Wandschalung West kam um 12:45 Uhr; Schulz und Weber entluden und sortierten sie.

Um 10:05 Uhr erreichte uns der Öffnungsplan S-17/04. Ein öffnungsnahes Bewehrungsdetail wurde darin gegenüber S-17/03 verändert. Kroll bat die Tragwerksplanung um Bestätigung, wie mit den bereits vorbereiteten Stäben zu verfahren sei. Um 15:10 Uhr sagte die Disposition des Betonwerks, der alte Termin 16.09., 07:00 Uhr könne nicht beliebig bis zum Vorabend offen gehalten werden. Kroll stornierte ihn um 15:25 Uhr telefonisch. Eine Stornorechnung lag zum Ende des Tages nicht vor.

David Kroll | fortgeschrieben 15.09.2026, 17:20 Uhr