

Steinbogen Wohnen GmbH

Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim

Hildesheim, 23.10.2026

## **Protokoll der ersten Ortsbesichtigung**

Am 23. Oktober 2026 wurden Grundstück, Zufahrt und angrenzende Bebauung gemeinsam mit der Bauherrin besichtigt. Es handelte sich um eine Sichtaufnahme bei trockener Witterung. Verdeckte Leitungen, rechtliche Grenzverhältnisse und der Untergrund konnten dabei nicht festgestellt werden.

### **1 Grundstück und Umgebung**

Die Arbeitsvermessung zeigt ein annähernd rechteckiges Grundstück von 32,50 m Breite und 40,00 m Tiefe. Die Straße liegt nördlich. Das Gelände fällt von Nordwest nach Südost um etwa 0,35 m ab. Im Garten stehen zwei kleinere Obstbäume. Im nördlichen Drittel befinden sich Reste einer befestigten Zufahrt; für deren Rückbau wurde noch keine Schadstoffuntersuchung durchgeführt.

Die benachbarten Gebäude wurden ohne Betreten fremder Grundstücke aufgenommen: westlich ein dreigeschossiges Wohnhaus mit etwa 10,20 m oberem Abschluss, östlich ein zweigeschossiges Wohnhaus mit ausgebautem Dach und etwa 9,60 m Firsthöhe, südlich zwei Wohngebäude mit zwei beziehungsweise drei sichtbaren Geschossen. Die Werte dienen zunächst dem Variantenvergleich und sind vor der Einreichung anhand vermessener Ansichten zu präzisieren. Eine abschließende Bestimmung der näheren Umgebung ist damit nicht verbunden.

### **2 Befunde und Klärungsbedarf**

Am südlichen Zaun ist nach Auskunft der Bauherrin nach Starkregen Wasser stehen geblieben. Eine Mulde ist sichtbar, die Ursache jedoch offen. Ein Schachtdeckel im nördlichen Zufahrtsbereich trägt keine eindeutige Kennzeichnung. Die Bauherrin konnte kein aktuelles Leitungskataster vorlegen. Vor Erdarbeiten sind Leitungsauskünfte und eine örtliche Einweisung einzuholen.

### **3 Nächste Bearbeitung**

Das Büro veranlasst nach Einzelauftrag die Arbeitsvermessung und empfiehlt zwei Baugrundaufschlüsse sowie einen Versickerungsversuch. Die Bauherrin stellt Erwerbsunterlagen und verfügbare Grundbuch-beziehungsweise Baulastenauskünfte gesondert bereit. Ein Beginn von Bauarbeiten wird aus diesem Protokoll nicht abgeleitet. Im Variantenvergleich werden der tiefe südöstliche Gartenbereich und die Lage der Entwässerung gesondert behandelt.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine