

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 22.09.2028

Gebäudeübergabe und Unterlagenverzeichnis

Die Objektüberwachung übergibt der Bauherrin und ihrer Mietverwaltung den dokumentierten Stand des Wohnhauses. Der Mietbeginn ist für den 01.10.2028 vorgesehen. Die Übergabe von Unterlagen ist von der bereits erfolgten Abnahme der Bauleistungen sowie einer gesonderten Abnahme der Planerleistungen zu unterscheiden.

1 Bestandsstand

Die Ausführung umfasst acht Wohnungen mit zusammen 600 m² vereinbarter Wohnfläche, drei Geschosse und einen Aufzug. Die tatsächlichen Tür- und Bewegungsflächen wurden im Abschlussaufmaß dokumentiert. Die Dachfläche trägt 80 PV-Module zu je 450 Wp. Von den acht Pkw-Stellplätzen ist Stellplatz 01 barrierefrei gekennzeichnet; alle Stellplätze sind vorverkabelt, zwei mit Ladepunkten ausgestattet. Fahrrad- und Spielbereiche entsprechen dem abschließenden Außenanlagenstand.

2 Übergebene Unterlagen

Bereich	Unterlagen und Zuständigkeit
Bauaufsicht	Genehmigung, Nebenbestimmungen, Baubeginn- und Fertigstellungsmitteilungen; Bauherrin
Planung	Freigegebene Planstände, ergänzte Ausführungsdetails, Revisionsstand; Konturfeld
Rohbau	Material- und Einbauunterlagen, dokumentierter Nachtrag 01; Steinwerk
Gebäudehülle	Fensterlisten, Dach- und Anschlussdetails, Pflegehinweise; Dachraum
Gebäudetechnik	Inbetriebnahme, Einstellwerte, Zählerzuordnung, Bedienung; Planwerk und Fachfirmen
Aufzug	Prüfbescheinigung, Notruf und Betriebsanweisung; Hubpunkt
Außenanlagen	Entwässerung, Geräteunterlagen und Pflegehinweise; Grünkante
Kaufmännisch	Verträge, Rechnungen, Zahlungsbelege und fortgeschriebene Kosten; Bauherrin

3 Noch laufende Vorgänge

Der Belagsvorbehalt für Wohnung 07 wird außerhalb der Wohnungsübergabe mit dem Ausbauunternehmen geklärt. Ein zusätzlicher Rechnungs- und Zahlungsabgleich ist vorgesehen, da die Buchhaltung einen doppelten Zahlungslauf für eine Elektroabschlagsrechnung gemeldet hat. Das betrifft die finanzielle Abwicklung und wird nicht als weiterer Bauauftrag erfasst.

Die Verwaltung erhält den Schlüsselplan und bestätigt die Übernahme der laufenden Betreiberorganisation. Technische Prüfungen und Wartungsleistungen werden nach den Anlagenanforderungen beauftragt. Die Regelung der Wärmepumpen darf nicht ohne Dokumentation verändert werden. Die Bedienunterlagen sind auch der Vertretung der Verwaltung zugänglich zu halten.

gez. Nora Feld, Architektin

Anlagen: keine