

Vergabeakte RZ-2026-31 und Oberlandesgericht Düsseldorf

Testlauf der angebotenen Ausfallsicherheitskonzepte und Herkunft der Messwerte

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Failover-Test, Monitoringdaten und Abweichungsprotokoll

1. Beiziehung und Datenherkunft

Der technische Betrieb legte am 28.09.2026 einen Export des am 05.09.2026 durchgeführten Plausibilitätstests vor. Die Vergabestelle hatte den Export zunächst in der Betriebsakte RZ - Test - 2026 und nicht in der elektronischen Vergabeakte abgelegt. Der Export wurde nun unverändert beigezogen; Erstelltzeit, Benutzerkennung und Prüfsumme sind im Übergabeprotokoll dokumentiert.

Der Test simulierte den Ausfall der primären Umgebung. Er war in den Vergabeunterlagen als Plausibilisierung angekündigt. Er durfte vorhandene Angebotszusagen prüfen, aber keine bis zum Ablauf der Angebotsfrist fehlende Ressource oder Leistungszusage ergänzen.

2. Testaufbau

Parameter	Festlegung
Testfenster	05.09.2026, 06:00 bis 10:00 Uhr
Primärsystem	isolierte Referenzumgebung im Rechenzentrum Musterkreis
Lastprofil	420 virtuelle Arbeitsplätze, 18 Fachverfahren, 2.4 Terabyte replizierte Testdaten
Messpunkt Beginn	protokollierte Freigabe der Umschaltung durch Testleitung
Messpunkt Ende	fachlicher Schreib-/Lesetest aller priorisierten Dienste bestanden
Zielwert	RTO höchstens 60 Minuten für Priorität A
Testleitung	Stefanie Kurth, Musterkreis IT-Service

3. Ereignisprotokoll

Zeit MESZ	CloudNord AG	Datacenter Westfalen GmbH	technische Beobachtung
06:14:00	Umschaltung freigegeben	Umschaltung freigegeben	identischer Start
06:21:34	VPN zum bezeichneten Standort nicht erreichbar	Replikationskanal aufgebaut	CloudNord wechselte auf temporären Labortunnel
06:33:18	Labortunnel aktiv	Datenkonsistenzprüfung abgeschlossen	Labortunnel im Angebot nicht benannt
06:47:52	erste drei Dienste gestartet	18 Dienste gestartet	Westfalen beginnt Fachtest
07:05:11	Datenkonsistenzprüfung meldet zwei offene Volumes	Fachtest abgeschlossen	Westfalen RTO 51 Minuten 11 Sekunden
07:22:40	16 Dienste gestartet	Abschlussprotokoll signiert	CloudNord zwei Dienste offen
07:41:26	18 Dienste fachlich verfügbar		CloudNord RTO 87 Minuten 26 Sekunden

4. Abweichungen in den Bewertungsunterlagen

Aktenquelle	Aussage	Gegenbefund im Testexport
Einzelbogen Prüfer 1	CloudNord RTO „unter 60 Minuten nachgewiesen“	fachlicher Endpunkt erst nach 87 Minuten 26 Sekunden
Konsensnotiz	Verzögerung nur durch Testumgebung des Auftraggebers	VPN-Fehler betraf den von CloudNord bezeichneten Zugang
Aufklärungsantwort vom 02.09.2026	Standort Hannover betriebsbereit	regulärer VPN-Zugang am Testtag nicht nutzbar
Wertungsvermerk	temporärer Tunnel sei funktionsgleich	Tunnel war weder Angebotsbestandteil noch regulärer Betriebsweg

Der Testleiter vermerkte handschriftlich, der reguläre Zugang werde „nach Carrier-Schaltung Ende September“ verfügbar. Ein Carrier-Auftrag mit Datum 24.08.2026 befindet sich in der Betriebsakte. Damit liegt ein objektives Indiz dafür vor, dass die für den regulären Umschaltweg erforderliche Verbindung bei Ablauf der Angebotsfrist am 20.08.2026 noch nicht beauftragt war.

5. Integritäts- und Berechtigungskontrolle

Datei	Ursprung	SHA-256 gekürzt	Veränderung
failover_■events_■05092026	Westfalia-Cluster T-4	a91c7d08...5e42	keine
testleitung_■protokoll_■05092026	Signatur Stefanie Kurth	f4d11863...bb90	keine
vpn_■gateway.log	Gateway RG-02	ce66351a...a903	Zeitzone von UTC in Lesefassung ergänzt
carrier_■order.pdf	Beschaffungsakte CloudNord, vorgelegt am 02.09.2026	18a62f40...d3a1	keine

Die Lesefassung des Gateway-Logs enthält eine zusätzliche Spalte MESZ. Das UTC-Original bleibt unverändert. Der Zugang der Datacenter Westfalen GmbH zu den Unterlagen beruht ausschließlich auf der Akteneinsichtsverfügung; interne Zugangsdaten und Sicherheitsparameter sind geschwärzt.

6. Vergaberechtlicher Aktenbefund

Der Test beweist nicht für sich allein, dass CloudNord zum Angebotsstichtag ungeeignet war. Er konkretisiert jedoch die Frage, ob der angebotene Zweitstandort und sein regulärer Umschaltweg schon bei Fristablauf bestimmt und verfügbar waren. Die Vergabestelle muss den fristgebundenen Angebotsinhalt, den Zeitpunkt der Carrier-Bestellung, die spätere Aufklärungsantwort und die tatsächlich gemessene RTO getrennt würdigen.

Eine Neubewertung darf weder den temporären Labortunnel als angebotene Dauerlösung behandeln noch die 60-Minuten-Zusage ohne Auseinandersetzung mit dem dokumentierten Endpunkt als nachgewiesen ansehen.

Stefanie Kurth, Technischer Betrieb Musterkreis IT-Service