

Leinebau Hochbau GmbH
Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
Einbeck, 16.02.2024 · Bezug BH-21-04

Gemeinsames Aufmaß AM-07

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 16.02.2024 nahmen Lena Hartwig und Torsten Albrecht von 08:30 bis 11:15 Uhr die Schlussmengen des Loses 1 auf. Die bereits verdeckten Fundamente wurden anhand der Aufnahmen vor Betonage vom 20.09.2023 abgeglichen. Die nachstehende Mengenfeststellung bestätigt keine zusätzliche Vergütungsabrede.

1 Mengen und Rechenwege

Position	Rechenweg	Menge	Einheit
2.1 Baustelleneinrichtung	1 Baustelleneinrichtung	1	psch
2.2 Selektiver Rückbau	18,00 × 12,00	216	m²
2.3 Fundamentaushub	60,00 + 6,00	66	m³
2.4 Streifenfundamente	24,00 + 1,20	25,2	m³
2.5 Bodenplatte Anbau	10,00 × 8,00	80	m²
2.6 Außenmauerwerk Anbau	95,00 + 3,00	98	m²
2.7 Abdichtung Bestandssockel	36,00 + 6,00	42	m²
2.8 Innenputz Bestand	144,00 + 6,00	150	m²
2.9 Dach Anbau	10,00 × 8,00	80	m²
2.10 Außentüren	3 Außentüren	3	St
2.11 Zugangsrampe	12,00 × 1,50 + 1,50 × 1,50 + 1,20	21,45	m²
2.12 Entwässerungsrinne	9,00 + 0,40	9,4	m

2 Abgrenzungen

Bei Position 2.3 sind nur die Fundamentgräben einschließlich der örtlichen Verbreiterung erfasst. Die vier Kubikmeter Leitungsgraben aus N01 werden nicht nochmals angesetzt. Das Fundamentvolumen erhöht sich wegen der Verbreiterung um 1,20 m³. Die zusätzliche Sockelfläche von 6 m² wurde vor Wiederverfüllung am 03.10.2023 gemeinsam festgestellt; eine Horizontalsperre wurde nicht ausgeführt.

Die Rampenfläche enthält die zwei Läufe mit 18,00 m², das Zwischenpodest mit 2,25 m² und einen tatsächlich betonierten zusätzlichen Anschlussstreifen von 1,20 m². Die Rinne ist einschließlich des angepassten Endstücks 9,40 m lang. Die Türhöhe am Hauptzugang wurde gegenüber dem Bestandsbezug vor Ort kontrolliert. Eine Messung des Entwässerungsgefälles ist nicht Bestandteil dieser Mengentabelle.

3 Nachtragsmengen

Die Parteien bestätigen 14 m Leitung, 4 m³ gesonderten Leitungsgraben, einen Abtransport und 16 Anschlussstunden für N01.1 bis N01.4. Zur Gerätebereitschaft N01.5 werden keine Mengen gemeinsam bestätigt. Herr Albrecht hält seinen Ansatz von zwei Tagen aufrecht. Frau Hartwig verweist auf die offenen Einsatznachweise.

Herr Albrecht und Frau Hartwig zeichnen die Mengentabelle. Der Bauherr erhält eine Kopie. Die Aufmaßunterzeichnung ersetzt weder die Abnahme noch die Entscheidung über die streitige Gerätebereitschaft. Die im Bautagebuch dokumentierten Arbeitsunterbrechungen bleiben unverändert Bestandteil der Bauakte.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Objektüberwachung; Torsten Albrecht, Leinebau

Anlagen: keine