

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.

Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Leinebau Hochbau GmbH
Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
Einbeck, 18.03.2024 · Bezug BH-21-04

Abnahmeprotokoll Los 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 18.03.2024 wurde das Los 1 zwischen 10:00 und 12:10 Uhr gemeinsam begangen. Teilgenommen haben Maren Döring und Uwe Feldmann für den Bauherrn, Lena Hartwig für die Objektüberwachung sowie Torsten Albrecht für Leinebau. Gegenstand ist allein der Bauvertrag vom 18.04.2023 einschließlich des bestätigten Nachtrags N01.1 bis N01.4.

1 Erklärung des Bauherrn

Der Bauherr nimmt die Leistungen des Loses 1 mit den nachstehenden ausdrücklich vorbehaltenen Mängeln ab. Die Architektin empfiehlt die Abnahme unter Dokumentation dieser Restpunkte. Die Erklärung umfasst keine Leistungen anderer Unternehmer und keine Abnahme der Architektenleistungen. Hinsichtlich der streitigen Gerätebereitschaft wird keine Vergütungsentscheidung getroffen.

2 Festgestellte Punkte

Kennung	Feststellung	Vereinbarung
M-01	Rinnenrost am nördlichen Zugang klappert bei Überfahrt; Befestigung fehlt am letzten Element.	Leinebau befestigt bis 28.03.2024.
M-02	Tür T-03 schließt bei geringem Öffnungswinkel nicht vollständig selbsttätig.	Leinebau stellt Schließer bis 28.03.2024 ein.
B-01	Nordwand des Saals wirkt nach Neuverputz trocken; alter Sockelbereich bleibt aufgrund Vorgeschichte beobachtungsbedürftig.	Hauswart dokumentiert Veränderungen. Keine Aussage über verdeckte Schichten.

Die Rechte wegen M-01 und M-02 werden vorbehalten. Am Begehungstag war es trocken; eine Beregnungsprüfung am Höhenanschluss fand nicht statt. Die Begehung bestätigt daher nicht die Funktion sämtlicher Anschlüsse bei Starkregen. Frau Hartwig hat keine sichtbare Putzablösung festgestellt. Herr Albrecht erklärt, dass keine Horizontalsperre hergestellt wurde, wie bereits im Angebot abgegrenzt.

3 Unterlagen und Termine

Leinebau übergibt die Produktnachweise zu Türen und Dach sowie den eingetragenen Leitungsverlauf. Das Aufmaß AM-07 ist bereits übergeben. Die Arbeiten waren am 15.03.2024 zur Abnahme gemeldet; die Abnahme wurde auf Wunsch des Vorstands am 18.03.2024 durchgeführt. Eine Vertragsstrafe ist nicht vereinbart.

Für Los 1 wird als vertraglicher Ausgangspunkt der fünfjährigen Mängelfrist die heutige Abnahme notiert. Die Fristen der anderen Gewerke und die gesonderte Abnahme der Architektenleistungen sind hiervon unabhängig. Die Zahlungsprüfung vom 11.03.2024 bleibt bestehen. Die Unterschriften bestätigen die vorstehenden Erklärungen und die gemeinsame Aufnahme, nicht den Verzicht auf vorbehaltene Rechte.

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.

Lindengasse 18 · 37574 Einbeck

vorstand@buergerhaus-leinewinkel.de

Mit freundlichen Grüßen

gez. Maren Döring und Uwe Feldmann, Bauherr; Torsten Albrecht, Leinebau; Lena Hartwig, Protokoll

Anlagen: 35_2024-02-16_Gemeinsames_Aufmaß.pdf