

Hofgarten Gewerbehöfe GmbH
Frau Alina Kestner / Baukoordination

Hannover, 2. September 2026
Bezug: HG-26-041 / Begehung 14:20 bis 15:10 Uhr

Zwischenleistungsnachweis Heizverteilung

Sehr geehrte Frau Kestner,

wir halten den heute gemeinsam besichtigten Montagezustand für die zweite Abschlagsrechnung fest. Die sechs Pumpengruppen sind eingebaut, die 24 Ventile gesetzt und die vorhandenen Heizstränge angeschlossen. Die Rohrverbindungen im Technikraum sind druckgeprüft. Die Dämmung ist dort bis auf zwei Revisionsstellen geschlossen. Das alte Verteilerstück liegt zur Abholung bereit.

Die endgültige Stromversorgung fehlt noch. Die Funktionsprobe erfolgte deshalb nur kurzzeitig über die Baustromverteilung. Die Drehzahlparameter sind Grundeinstellungen; der hydraulische Abgleich und der dokumentierte Dauerbetrieb folgen nach Herstellung des Elektroanschlusses. Heute waren die angrenzenden Büros leer. Unter regulärem Betrieb wurden dort keine Geräuschmessungen vorgenommen.

Herr Trautmann zeigt eine ältere dunkle Stelle am Sockel links der Tür. Die Stelle ist bei der heutigen Berührung trocken. Eine Feuchtemessung wurde nicht durchgeführt. Ob sie aus der früheren Anlage stammt, ist anhand dieses Termins nicht feststellbar. Herr Brandes hält ein Foto auf dem Baustellenhandy fest; Frau Kestner bittet um erneute Kontrolle im laufenden Betrieb.

Die in Abschnitt 2 des Auftrags genannten Bauteile für die zweite Abschlagsstufe sind vorhanden. Diese Feststellung bestätigt weder die vollständige Fertigstellung noch eine Abnahme. Insbesondere stehen Abgleich, Einweisung und Übergabe der Einstellwerte noch aus. Über die Leistung der kundenseitigen Elektroinstallation wird hier nichts bestätigt.

Frau Kestner erhält eine Kopie für die Rechnungsprüfung. Die Schlussbegehung bleibt für den 2. Oktober vorgemerkt. Herr Brandes kündigt den nächsten Montageeinsatz für den 8. September an; der Termin ist mit Herrn Trautmann abzustimmen.

Für die Feststellung des besichtigten Zustands:

gez. Alina Kestner	gez. Felix Brandes
Baukoordination Hofgarten	Technische Geschäftsführung NB
Unterschriften auf dem Baustellenexemplar vorhanden	