

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 07.09.2028

Prüfbericht E08 zu den elektrischen Anlagen

Die Prüfung der bezeichneten elektrischen Anlagen wurde am 07.09.2028 durch Selin Voß durchgeführt. Dieser Bericht enthält das Stromkreisverzeichnis, die dokumentierten Prüfbedingungen und die für die Bewertung zusammengefassten Messwerte. Er erfasst die acht Wohnungsverteilungen und die nachfolgend bezeichneten Allgemeinstromkreise. Anlagenkennzeichen LK-HI-28-08; Netzsystem TN-S ab Hauptverteilung; Nennspannung 230/400 V. Messgerät LK-IT-28, Funktionskontrolle vor Beginn durchgeführt.

Verteilung	Isolationsmessung MΩ	RCD Auslösezeit ms	Feststellung
WE01	größer 200	22	Schutzleiterzuordnung geprüft
WE02	größer 200	21	Beschriftung ergänzt
WE03	größer 200	23	Ohne offenen Befund
WE04	größer 200	20	Ohne offenen Befund
WE05	größer 200	24	Ohne offenen Befund
WE06	größer 200	21	Ohne offenen Befund
WE07	größer 200	22	Ohne offenen Befund
WE08	größer 200	20	Ohne offenen Befund
Allgemein	größer 200	23	Potentialausgleich kontrolliert

Die Isolationsmessung erfolgte mit 500 V Gleichspannung an den spannungsfreien Leitungen bei getrennten Verbrauchsmitteln und abgetrennten empfindlichen Betriebsmitteln. Angegeben ist je Verteilung der niedrigste ermittelte Wert. Der RCD-Wert bezeichnet die längste gemessene Auslösezeit der zugeordneten 30 mA-Schutzeinrichtungen bei einfachem Bemessungsdifferenzstrom in den geprüften Halbwellenlagen. Die Werte sind zusammen mit den nachfolgenden Schutzleiter- und Schleifenmessungen bewertet worden.

Vorhandene Beschriftungsmängel der Verteilung WE02 wurden vor Abschluss korrigiert. Die Besichtigung umfasste Leiterzuordnung, Kennzeichnung, zugängliche Klemmstellen, Schutzorgane und Potentialausgleich. Schalterfunktionen und die Zuordnung der Abschaltorgane wurden erprobt. Die Prüfung von PV-Erzeugung und Ladepunkten ist zusätzlich im Bericht PV08 dokumentiert. Spätere Einbauten sind nicht erfasst.

Stromkreisverzeichnis und bewertete Messwerte

In jeder Wohnung bestehen die Stromkreise 01 bis 09 nach der folgenden Zuordnung. Das vollständige Kennzeichen lautet beispielsweise WE05-07. Jeder bezeichnete Stromkreis wurde besichtigt, erprobt und gemessen. Schutzleiterdurchgängigkeit, Polarität und Zuordnung waren in allen bezeichneten Stromkreisen gegeben. Die Gruppenwerte darunter nennen jeweils den höchsten gemessenen Widerstand und erlauben die Zuordnung zum geprüften Verteiler.

Endnummer	Versorgung	Leitungsschutz	Differenzstromschutz
01	Licht Wohnen / Flur	B10 A	Typ A, 30 mA
02	Licht Schlafen / Bad	B10 A	Typ A, 30 mA
03	Steckdosen Wohnen	B16 A	Typ A, 30 mA
04	Steckdosen Schlafräume	B16 A	Typ A, 30 mA
05	Küche Arbeitssteckdosen	B16 A	Typ A, 30 mA
06	Herdanschluss, dreiphasig	B16 A, dreipolig	Typ A, 30 mA
07	Geschirrspüler	B16 A	Typ A, 30 mA
08	Waschmaschine	B16 A	Typ A, 30 mA
09	Wohnungslüftung	B10 A	Typ A, 30 mA

Geprüfte Stromkreise	RPE höchstens Ω	Schleife Zs höchstens Ω	Bewertung
WE01-01 bis 09	0,19	0,72	Kein offener Befund
WE02-01 bis 09	0,20	0,74	Nach Beschriftungskorrektur ohne offenen Befund
WE03-01 bis 09	0,21	0,76	Kein offener Befund
WE04-01 bis 09	0,22	0,78	Kein offener Befund
WE05-01 bis 09	0,23	0,80	Kein offener Befund
WE06-01 bis 09	0,24	0,82	Kein offener Befund
WE07-01 bis 09	0,26	0,86	Kein offener Befund
WE08-01 bis 09	0,26	0,86	Kein offener Befund

Allgemeinverteilung und Anlagenanschlüsse

Kennzeichen / Versorgung	Schutzorgan	RPE Ω	Zs Ω	Prüfergebnis
A01 Treppenhauslicht	B10 A / Typ A, 30 mA	0,18	0,68	Ohne offenen Befund
A02 Außenlicht	B10 A / Typ A, 30 mA	0,24	0,81	Ohne offenen Befund
A03 Servicesteckdosen	B16 A / Typ A, 30 mA	0,20	0,74	Ohne offenen Befund
A04 Kommunikationsanlage	B10 A / Typ A, 30 mA	0,16	0,62	Ohne offenen Befund
A05 Technikraumlicht	B10 A / Typ A, 30 mA	0,14	0,58	Ohne offenen Befund
A06 Reinigung / Verwaltung	B16 A / Typ A, 30 mA	0,19	0,71	Ohne offenen Befund
T01 Wärmepumpe 1, Zuleitung	C25 A, dreipolig	0,09	0,30	Zuleitung und Abschaltung geprüft
T02 Wärmepumpe 2, Zuleitung	C25 A, dreipolig	0,09	0,31	Zuleitung und Abschaltung geprüft
T03 Aufzug, Zuleitung	C16 A, dreipolig	0,13	0,37	Zuleitung und Abschaltung geprüft

Bei T01 bis T03 reicht der dokumentierte Umfang bis zu den Anschlussklemmen der jeweiligen Anlage. Die internen Herstellerstromkreise werden damit nicht zu allgemeinen Hausstromkreisen erklärt. Die anlagenspezifische Inbetriebnahme ist in 163 und 167 dokumentiert. Der für die Allgemeinstromkreise angegebene RCD-Sammelwert gilt für A01 bis A06; er ist keine Aussage, sämtliche Abgänge T01 bis T03 hätten identische RCD-Typen.

Die gemessenen Schleifenwerte wurden mit den jeweiligen Schutzorganen und der erforderlichen Abschaltung abgeglichen. Für den ungünstigsten Wohnungsstromkreis beträgt der rechnerische Fehlerstrom bei 230 V und $0,86\Omega$ rund 267 A; für T02 bei 230 V und $0,31\Omega$ rund 742 A. Diese Berechnungen gehören zu der dokumentierten Bewertung des konkreten Anlagenstands; sie ersetzen weder Leitungsbemessung noch eine Prüfung nach einer späteren Änderung.

Die Ergebnisbewertung für die hier bezeichneten Stromkreise lautet: kein offener Befund, der im dokumentierten Prüfungsumfang der vorgesehenen Nutzung entgegensteht. Schutzleiter und Potentialausgleich wurden wieder angeschlossen und abschließend kontrolliert. Der Bericht bestätigt keine unveränderten Bedingungen für spätere Einbauten und keine Abnahme anderer Gewerke. Verantwortliche Elektrofachkraft: gez. Selin Voß.

gez. Selin Voß, Elektromeisterin

Anlagen: keine