

Rundbogen Architektur

Planerzeile 29, 27283 Verden
objekt@rundbogen.example

Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden
Verden, 11.08.2026 | VM-26-D

Nachkontrolle M-01 und M-02

Sehr geehrte Damen und Herren,

Elisa Wenke führte am 11.08.2026 von 09:00 bis 09:40 Uhr mit Hausmeister Levin Bahr eine Sichtkontrolle der im Abnahmeprotokoll bezeichneten Stellen durch. Allerfirst war trotz Einladung nicht vertreten. Das Dach war trocken und zugänglich; der Türfuß blieb geschlossen.

1. Tatsächliche Feststellungen

M-02: Beide Laubfangkörbe ließen sich bei Handprüfung nicht mehr aus ihrer vorgesehenen Halterung anheben. Die Befestigung war sichtbar. M-01: Seitlich neben T-03 ist eine zusätzliche obere Bahn zu sehen. Der untere Anschluss hinter dem Türfuß und die Verbindung zur Rinne waren nicht sichtbar. Eine Funktionsprüfung bei Wasserbelastung wurde nicht durchgeführt.

2. Dokumentation

Levin Bahr bestätigte, dass seit 08.08. keine Türfirma tätig war. Eine Öffnungserlaubnis oder ein abgestimmter Termin lagen bei dieser Kontrolle nicht vor. Der Bericht belegt daher nur den sichtbaren Zustand und die Handprüfung der Laubfänge. Er enthält keine vollständige technische Bestätigung des Anschlusses T-03.

Die Revisionsskizze T-03 lag auch am 11.08. nicht vor. Versand dieses Berichts an Bauherrin und Allerfirst am 12.08.2026. gez. Elisa Wenke.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Elisa Wenke, Architektin

Anlagen: keine