

# Kontrollnivellement am Messrohr KB4

Lars Söllner | Ingenieurgeologie Erdspur

An: Dr. Jule Hagedorn | Projektleitung

22.09.2026, 12:15 Uhr | EG-26-118 / Höhenkontrolle HK-02

## 1 Bezug und Aufbau

Am 22.09. habe ich zwischen 08:20 und 08:55 Uhr die Höhenübertragung von der Hofmarke zum Rohrkopf KB4 kontrolliert. Bernd Kessler öffnete das Tor und zeigte mir die unveränderte Hofmarke. Ihr Projektwert ist weiterhin 20,000 m im örtlichen System. Ich habe keinen amtlichen Höhenpunkt aufgesucht. Die Kontrolle überprüft die Übertragung innerhalb des Projekts, nicht den Anschluss an NHN.

Beim ersten Gerätestand betrug der Rückblick auf die Hofmarke 1,345 m. Daraus ergibt sich im örtlichen System eine Instrumentenhöhe von 21,345 m. Der Vorblick auf die markierte Messkante des Rohrkopfs betrug 1,025 m. Die daraus berechnete Höhe ist 20,320 m. Die Wasserablesungen beziehen sich auf diese Kerbe am oberen Rohrrand, nicht auf den abnehmbaren Deckel. Der Deckel ist rund 12 mm höher und wurde vor der Ablesung entfernt.

## 2 Rückkontrolle

Nach Umsetzen des Geräts las ich am Rohrkopf 1,010 m ab; die zweite Instrumentenhöhe ergibt sich zu 21,330 m. Der anschließende Vorblick auf die Hofmarke betrug 1,328 m. Der Rückschluss ergibt 20,002 m gegenüber dem übernommenen Ausgangswert 20,000 m, also eine Schließdifferenz von 2 mm. Die beiden ursprünglichen Ablesungen wurden nicht nachträglich angepasst. Für die auf Zentimeter geführte Wasserliste bleibt der bisherige Bezug 20,32 m bestehen.

Das Gelände unmittelbar neben KB4 liegt weiterhin rund 0,30 m unter der Kerbe. Lose aufgeschüttetes Material am Rohr habe ich nicht als neuen Geländeansatz eingemessen. Seit dem Einbau war das Rohr nach Aussage von Herrn Kessler nicht umgesetzt worden. Sichtbar waren heute weder eine gelockerte Befestigung noch eine frische Anfahrtspur. Eine unterirdische Kontrolle des provisorischen Rohrs fand nicht statt.

## 3 Unterlagenlauf

Im Ausdruck einer fremden Planvorlage neben dem Lageplan stand im Tabellenkopf „m NHN“. Herr Kessler konnte mir keine dazugehörige amtliche Höhenübertragung zeigen. Ich habe diesen Tabellenkopf nicht in mein Feldbuch übernommen. Die Werte aus Bericht 01, Ergänzung 01 und der Wasserliste bleiben örtliche Höhen. Aufnahmeskizze WM-G-01 und die Ansatzhöhen der Bohrungen wurden mit dieser Kontrolle nicht neu vermessen.

Lars Söllner | l.soellner@erdspur.example