

Örtliche Öffnung des Bodenaufbaus

Joris Heuer | Bodenwerk Heuer GmbH

An: Nora Küster | Planungsbüro Raumkante

18.09.2026, 16:40 Uhr | BH-2619 / Aufnahme Bachwinkel

1 Anlass und Zugang

Ich habe heute von 14:35 bis 15:50 Uhr mit Nora Küster und Ole Reinhold drei kleine Öffnungen im vorhandenen Bodenbelag angesehen. Herr Reinhold hatte die Öffnungen vorher gestattet. Untersucht wurden eine Stelle an der Außenwand von 0.11, eine Stelle neben der Zugangstür von 0.12 und eine Stelle am Flurende vor 0.13. Wir haben keine zusammenhängende Raumfläche abgeräumt. Das Gebäude wurde währenddessen nicht als Lernatelier genutzt.

In 0.11 ließ sich eine ungefähr 20×20 cm große Belagfläche abheben. Unter dem oberen Belag blieb eine dunkle Klebstoffschicht auf einer harten Spachtellage zurück. Mit dem Handspachtel ließ sich die Spachtellage am Rand örtlich ablösen. Wir haben die Schichten weder analysiert noch die gesamte Haftung gemessen. Der Farbe nach kann ich keinen bestimmten Klebstoff oder Inhaltsstoff benennen. Schleifarbeiten fanden nicht statt.

2 Weitere Stellen

In 0.12 war unter dem vorhandenen Belag eine glatte, helle Spachtelschicht zu sehen. Sie blieb bei unserer kleinen Öffnung fest. Im Flur stießen wir am Rand der Öffnung auf einen Riss, dessen Fortsetzung unter dem übrigen Belag nicht sichtbar war. Die Stelle liegt etwa 1,10 m vor der Tür zum Teeraum. Die Abdeckung wurde anschließend wieder geschlossen und mit Klebeband gegen Hochstehen gesichert. Eine neue Bodenfläche wurde nicht hergestellt.

Die beiden bereits bekannten losen Fliesen in 0.13 liegen unmittelbar vor der ehemaligen Küchenzeile. An einer herausgenommenen Fliese maß ich 197×197 mm bei etwa 7 mm Dicke; das Verlegefeld ist auf ein Nennformat von 20×20 cm angelegt. Eine seriengleiche Ersatzfliese konnte Herr Reinhold nicht vorlegen. Eine noch vorhandene Reservefliese aus dem Keller ist sichtbar heller und rund 1 mm dicker. Sie wurde nicht eingebaut.

3 Festgehaltener Umfang

Die Öffnungen belegen nur den Zustand an den genannten Punkten. Ich habe weder Restfeuchte noch Ebenheit oder eine mögliche Schadstoffbelastung bestimmt. Mein heutiger Einsatz ist keine Kalkulation der vollständigen Untergrundvorbereitung für $96,00 \text{ m}^2$. Frau Küster nahm die abgehobenen Stücke in beschrifteten Beuteln mit. Für eine Entscheidung über einen flächigen Abtrag fehlen uns weitere Erkenntnisse; vor Ort wurde kein Schleif- oder Abbruchauftrag erteilt.

Joris Heuer | j.heuer@bodenwerk-heuer.example