

Tragwerksnotiz T 02 zum Schachtbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben den am 03.06.2026 erhaltenen TGA-Ausschnitt L-04 mit unserem Tragwerkskonzept T-02 verglichen. Beide Unterlagen beziehen sich auf die Decke über dem Erdgeschoss. Der in L-04 mit 1,80 mal 2,00 m dargestellte Schacht liegt zwischen den Gebäudeachsen 3 und 4 und schneidet in der dargestellten Lage die vorgesehene Unterzugslinie bei $y = 11,20$ m.

1. Gegenwärtiger Stand

Im Konzept T-02 verläuft diese tragende Linie von $x = 6,00$ bis $x = 24,00$ m. Die Schachtöffnung aus L-04 liegt von $x = 12,20$ bis $14,00$ m und von $y = 10,20$ bis $12,20$ m. Eine Öffnung in dieser Größe ist in unserer bisherigen Vorbemessung nicht berücksichtigt. Die Darstellung im Objektgrundriss E-03 ist deshalb nicht als von uns bestätigte Durchdringung zu verwenden.

Die Entwurfsgrundlage enthielt zuvor nur einen schematischen Technikbereich. Ob der Schacht verschoben, aufgeteilt oder das Tragwerk geändert werden kann, erfordert eine gemeinsame Abstimmung. Eine Verlegung nach Süden kann den Flur oder den gemeinsamen Kern berühren; eine Änderung des Unterzugs hat andere Folgen. Wir geben mit diesem Schreiben keine dieser Lösungen frei.

2. Benötigte Angaben

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir den verbindlichen lichten Schachtquerschnitt, erforderliche Abstände und die zulässigen Leitungsumlenkungen aus der Technikplanung. Die Objektplanung soll die betroffenen Raum- und Verkehrsflächen kennzeichnen. Anschließend können wir die statisch zu untersuchende Geometrie festlegen.

Der bisherige Kostenansatz für Tragwerk und Decken enthält keine zusätzlich bemessene Abfangung für K-07. Eine Mehrkostenzahl können wir vor dieser Abstimmung nicht bestätigen. Der Termin für einen überarbeiteten Beitrag hängt vom Eingang der abgestimmten Geometrie ab. Unsere übrigen Konzeptangaben bleiben unverändert als Vorbemessungsstand bestehen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Svea Rabe, Tragwerksplanerin

Bezug: AS-26-03 · Anlagen wie im Text bezeichnet.