

Büro Kestner Bauelemente

Am Werkanger 4 · 31241 Ilsede
planung@kestner-bauelemente.example

Falkenhain Architektur
Am Lindenrain 5 · 31224 Peine
Peine, 19.09.2026 · Bezug PE-OB26

Tür T-04 im Leistungsbereich Bauelemente

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unser Bearbeitungsstand BE-02/C enthält die Tür T-04 zwischen Geräteraum und Verbindungsflur. Die Position wird als vollständiges Element mit Zarge, Türblatt, Beschlägen und den im Brandschutzbeitrag bezeichneten Eigenschaften beschrieben. Der bisherige Standard-Innentüransatz aus TL-02/B ist hierfür nicht ausreichend bestimmt.

1 Mengen- und Leistungsbezug

Die Rohbauöffnung T-04 bleibt nach dem aktuellen Grundriss A-601/C mit 1,01 m mal 2,135 m geometrisch unverändert. Die Änderung betrifft die Funktion und Ausführung des Elements, nicht eine zusätzliche Öffnung. In unserem Leistungsbereich ist genau ein Element T-04 enthalten. T-01 bis T-03 werden von uns nicht beschrieben.

Die Montage einschließlich Zarge und Anschluss an die Trockenbauwand ist im Bauelemente-Langtext enthalten. Der reine Wandflächenansatz des Ausbaus bleibt davon getrennt. Eine doppelte Lieferung derselben Tür über das Ausbau-LV ist nicht vorgesehen. Der abschließende Schnittstellentext wurde uns noch nicht zur Gegenzeichnung übersandt.

2 Preis- und Terminstand

Für das Element T-04 führen wir intern einen vorläufigen Planeransatz von 1.850,00 EUR netto. Dieser Betrag ist kein Unternehmensangebot. Er ist in der von uns bearbeiteten Bauelemente-Kostengruppe enthalten und darf nicht zusätzlich als zweite Standardtür in den Ausbaukosten erscheinen. Fertigungszeiten sind erst nach endgültiger Leistungsdefinition verlässlich abzufragen.

Wir bitten um Rückmeldung, welche LV-Version künftig maßgeblich ist. Bis dahin bleibt BE-02/C ein Fachplanungsstand zur Koordination, nicht eine freigegebene Vergabeunterlage.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sina Kestner, Planung Bauelemente

Anlagen: keine