

Feldaufzeichnungen KB3 und KB4

Lars Söllner | Feldteam Ingenieurgeologie Erdspur

An: Dr. Jule Hagedorn | Projektleitung

14.09.2026, 16:15 Uhr | EG-26-118 / Feldblatt F-04

1 KB3 vom 26 August

Ansatzhöhe 19,98 m im örtlichen System. Bohrbeginn 11:05 Uhr, Ende 12:00 Uhr. Die obere Probe war sandig mit vereinzelt Ziegelbruchstücken. Zwischen 1,20 und 1,60 m wurde weicher graubrauner Schluff angesprochen, darunter Sand. Das Bohrloch wurde nach Abschluss und Wasserbeobachtung verfüllt; ein dauerhaftes Messrohr wurde an KB3 nicht eingebaut.

Tiefe	Ansprache	Probe
0,00 bis 0,20 m	Oberboden	keine Laborprobe
0,20 bis 1,20 m	sandige Auffüllung	KB3-P1 bei 0,80 m
1,20 bis 1,60 m	weicher Schluff	KB3-P2 bei 1,40 m
1,60 bis 5,00 m	mitteldichter Sand	KB3-P3 bei 2,40 m

2 KB4 vom 14 September

Ansatzhöhe 20,02 m. Bohrbeginn 08:30 Uhr, Ende 10:10 Uhr. Der Gerätestreifen im Osten war geräumt. Unter 0,25 m Oberboden lag Auffüllung bis 1,40 m. Zwischen 1,40 und 2,10 m wurde weicher, stellenweise breiiger Schluff angetroffen. Von 2,10 bis 6,00 m folgte Sand. Probe KB4-P2 stammt aus 1,75 m Tiefe, Probe KB4-P3 aus 2,80 m. Im Auffüllungsbereich wurden Ziegelstücke bemerkt; eine chemische Probe war nicht Teil des heutigen Auftrags.

Wasser stand nach 45 Minuten bei 1,10 m unter Ansatzhöhe. Ein provisorisches Rohr wurde zur erneuten Ablesung belassen. Der Rohrkopf liegt 0,30 m über Gelände und damit bei 20,32 m im örtlichen System. Messwerte ab Rohrkopf müssen um diesen Versatz berücksichtigt werden. Die spätere Wasserliste enthält bereits auf die örtliche Höhe umgerechnete Werte und die jeweiligen Rohablesungen.

Lars Söllner | Feldbuch abgeschlossen 14.09.2026, 16:15 Uhr