

Wasserlinie Ingenieure PartG
Mühlenwinkel 6, 37154 Northeim
planung@wasserlinie.example

An: Rhume Tiefbau GmbH
Kiesbogen 18, 37154 Northeim
angebot@rhume-tiefbau.example

21.09.2026 | Zeichen: RL-26 / Vermessungsblatt V07

Aufnahme der Schächte und Anschlüsse

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Aufnahme

Die Aufnahme erfolgte am 21.09. von 07:15 bis 08:10 Uhr. Gemessen wurden Achslängen zwischen den Außenkanten der Schächte. Es ergeben sich 86,00 m, 64,00 m, 72,00 m und 58,00 m, zusammen 280,00 m. Die zuvor ausgeschriebenen 300 m waren aus der frühen Planung abgeleitet. Rohrmaterial war in diesen Abschnitten noch nicht verlegt.

2 Bestandsstutzen

Am Auslauf E1 wurde ein vorhandener Anschluss DN150 sichtbar. Der Durchmesser wurde am freigelegten Stutzen abgelesen. Die äußere Oberfläche war verschmutzt, ein Herstellerzeichen nicht erkennbar. Die Leitung wurde nicht vollständig freigelegt. Ein weiterer Übergang darf nicht allein aus dem Nennmaß des neu zu bestellenden Rohrs abgeleitet werden.

3 Unterzeichnung

Herr Meier bestätigt die gemeinsam gemessenen Längen. Zur künftigen Rohrdimension und zur Vergütung wurde keine Vereinbarung unterzeichnet. Der Rohdatenexport 06_Aufmass_Leitungsachsen.csv enthält dieselben vier Abschnitte; im Feld Änderungswunsch wird der Stand der Besprechung bezeichnet, keine technische Genehmigung.

gez. Falk Ernst, Vermessung
Mengen gesehen: Lars Meier