

Elektro Breden GmbH
Projektleitung WH26

Jana Feldkamp | Projektcontrolling
Hagedorn Präzisionsteile GmbH, Warendorf

22. September 2026

Anschlusswerte der Fertigung

Die beiden Fertigungslinien benötigen einschließlich Absaugung und Kühleinrichtungen gemeinsam 450 kVA. Linie 1 ist mit 220 kVA einschließlich ihrer Nebenaggregate angesetzt. Für die allgemeinen Hallenverbraucher sind weitere 20 kVA vorgesehen. Eine mobile Versorgung mit 250 kVA kann daher Linie 1 mit den Hallenverbrauchern versorgen, nicht beide Fertigungslinien.

Die Angaben beruhen auf den Geräteblättern des Maschinenbauers vom 17. September. Anlaufströme und Schutzkoordination sind vor Anschluss gesondert zu prüfen. Der mobile Aufbau darf nicht parallel zum Netz betrieben werden. Ein verbindlicher Anschlussplan ist noch nicht gezeichnet.

Nils Breden
Elektroplanung

Verbraucher	Planleistung kVA
Linie 1 einschließlich Nebenaggregate	220
Linie 2 einschließlich Nebenaggregate	230
Allgemeine Hallenverbraucher	20