

Bestandsaufnahme Unterverteiler und Bedienstelle

Erik Tamm | Fachplanung Strompfad

An: Daria Schenk | Technische Projektleitung KGF

15.09.2026 | EL-B-07 / Ortstermin 14.09.2026

1 Besichtigung

Am 14.09.2026 von 07:30 bis 08:40 Uhr habe ich mit Hausmeisterin Anke Freese den Unterverteiler UV-L und zwei geöffnete Rasterfelder im Lesesaal angesehen. Die Ausleihe wurde währenddessen nicht abgeschaltet. Die Aufnahme war eine begrenzte Bestandsbesichtigung, keine wiederkehrende elektrische Prüfung. Wir haben keine Leiter unter Spannung umgeklemmt und keine Leitungswege vollständig verfolgt.

Im Verteiler sind sechs unbestückte Teilungseinheiten sichtbar. Daraus folgt allein noch nicht, dass jede denkbare Steuerung ohne weitere Anpassung eingebaut werden kann. Die Wärmebelastung, Absicherung und Anschlussbedingungen wurden bei diesem Termin nicht für eine neue Anlage berechnet. Ein vollständiger aktueller Stromlaufplan konnte im Hausmeisterraum nicht gefunden werden.

2 Bedienstelle

Am Südeingang sitzt ein Taster mit zwei Wippen. Nach Angabe von Frau Freese lässt sich damit bislang nur ein- und ausschalten. Hinter der Abdeckung sind an der zugänglichen Stelle zwei angeschlossene Leiter erkennbar. Eine eindeutige Typkennzeichnung des dortigen Geräts wurde nicht aufgenommen. In einem alten Plan ist daneben handschriftlich „Dimmen später“ notiert. Das belegt keine tatsächlich vorhandene Busleitung.

Oberhalb der zwei geöffneten Deckenfelder liegen Leitungen in unterschiedlichen Trassen. Eine Aderzahl wurde nicht für alle Abgänge festgestellt. Die pauschale Annahme, die neue dimmbare Anlage könne ohne zusätzliche Steuerleitung angeschlossen werden, kann ich aus diesem Termin nicht bestätigen. Ebenso wenig kann ich schon sagen, dass sämtliche vorhandenen Leitungen ersetzt werden müssen.

3 Nächster Fachtermin

Vor der abschließenden Ausführungsplanung ist eine gezielte Aufnahme bei abgestimmter Abschaltung erforderlich. Dafür schlage ich den 28.09. von 07:00 bis 08:30 Uhr vor. Der Nutzer hat den Termin noch nicht bestätigt. Änderungen der Leistungsbeschreibung müssen danach anhand der tatsächlichen Erkenntnisse geprüft werden; dieser Bericht legt kein bestimmtes Steuerungsprotokoll fest.

Erik Tamm | e.tamm@strompfad.example