Vermerk über gemeinsamen Mustervergleich

PE-04 · Limmerbogen Bau GmbH · Bildungscampus Leineaue · Hannover · 21.10.2026

1 Zustand und Vergleich

Von 09:30 bis 09:55 Uhr haben Wiegand und Kappel die ausgesonderten Steine bei gleichmäßigem Tageslicht nach Trocknung neben M-07 ausgelegt. Bei acht der zuvor 26 auffälligen Steine war kein deutlicher Unterschied mehr feststellbar. Bei 18 Steinen blieb der Helligkeitsunterschied bestehen. Vier Innenbänder mit dem Aufdruck L791 wurden abgelegt. Eine Zuordnung jedes einzelnen Steins zu einem Innenband war nicht mehr möglich.

2 Offene Ursachen

Kappel hat die Beobachtungen bestätigt. Er hat weder einen werkseitigen Fehler noch die Minderlieferung anerkannt. Die Musterwand und das interne Staplerjournal wurden bei diesem Termin nicht geprüft. Die 18 abgeplatzten Steine von K17 sind vollständig ausgesondert. Farbabweichungen an den übrigen Paletten wurden nicht vollständig untersucht.