Anlieferfolge zum Leistungsverzeichnis R02

BE-03 · Krimpfort SE & Co. KG · 16.10.2026

1 Abrufe am Bauhof Süd

Abruf	Termin 2027	Abschnitt	Neustein m	Stadtbestand m
A	19.04.	A	528	84
B	17.05.	B	460	58
C	14.06.	C	172	38
D	21.06.	C Endanschluss	24	0

2 Fenster und Paletten

Je Vormittag stehen am Bauhof Süd zwei Stellfenster zur Entladung zur Verfügung. Der Lieferant plant die Fahrzeuge und Kennzeichnung der Paletten in Einbaureihenfolge. Für A und B ist jeweils ein drittes Entladefenster um 13:30 Uhr vorgemerkt. Das Bauhofpersonal stellt für Fremdfahrzeuge keinen Gabelstapler. Die Verteilung von dort in den Altstadtkern übernimmt Krimpfort.

Das städtische Bestandsmaterial wird für A, B und C am Bauhof aufgearbeitet. Die 24 m im Abruf D sind Bestandteil der 196 m Neustein für C. Das Lieferdatum für D wurde mit der Bauleitung für den Endanschluss gesondert disponiert.

3 Vorkalkulation der Transporte

Für den Vorabvergleich rechnet der Bauhof mit 130 kg/m einschließlich einer mittleren Profilreserve. Addieren Sie für Ladungsträger und Sicherung 1,50 t für A, 1,40 t für B, 0,60 t für C und 0,20 t für D. Pro Lkw setzt die Baustelle 24 t Nutzlast an. Die tatsächlichen Gewichte und Lastgrenzen sind vor dem Abruf mit dem Frachtführer zu bestätigen.