Aufmaß Transportweg Süd · Termin 28.09.

BE-02 · Planbüro Reemt · Technische Ausrüstung · 28.09.2026

1 Engstelle Zugang HN-12

An der Biegung hinter der Schleuse wurden 0,97 m lichte Breite, 2,16 m lichte Höhe und 2,18 m nutzbare Tiefe gemessen. Nach Abzug der Wegschutzplatten und der Bewegungsreserve gelten für den Transport einschließlich Rollrahmen 2,10 × 0,92 × 2,05 m. Das Gewicht von Modul und Transporthilfe darf zusammen 780 kg je Transporteinheit nicht überschreiten.

2 Änderung bei S03

Der früher geplante Zugang über Nord erreicht den Technikraum S03 nur über den im Bestand gesperrten Gang N-12. S03 wird wie S01 und S02 über Süd eingebracht. Die Klinik hat den 27.07.2027 ab 22:00 Uhr bis 02:00 Uhr vorgemerkt. Der klinikeigene Aufzug HN-12 bleibt während der Nacht verfügbar. Eine Baustellenlast von mehr als 780 kg ist für diesen Weg nicht freigegeben.

3 Aufstellung und Kontrolle

Krimpfort markiert die Gerätefüße vor Ort. Der Lieferant dokumentiert die Einheit, den Transportzustand und die Freigabe des gewählten Transportmittels. Die Maßkette ist vor der Werkfreigabe vorzulegen.