

Bautagebuch 01 Dezember 2027

Tagesblatt 001 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 5°C. Der Arbeitstag lief mit 4 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (4 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westgrenze wurde „Bauzaun aufstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 48,33 m; kumulierter Arbeitsansatz 48,33 m (Vorgang T001, LV 1.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bauzaun und Container wurden im abgestimmten Bereich aufgestellt. Nora Feld und Timo Wendt kontrollierten die Trennung zum öffentlichen Gehweg. Die Einrichtung ist dem Beginn des Rohbaus am 06.12. vorgeschaltet.

4 Belege und Fortsetzung

LB-001: 145 m Bauzaunelemente und Tor für Nordwestlicher Baustellenzugang; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-002: 2 Stück Aufenthalts und Sanitärcontainer für Freigegebene Containerfläche; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2027-12-01.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 02 Dezember 2027

Tagesblatt 002 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordgrenze wurde „Bauzaun aufstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 48,34 m; kumulierter Arbeitsansatz 96,67 m (Vorgang T001, LV 1.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Zaunfüße und Torflügel werden gegen Verschieben gesichert. Der Gehweg bleibt außerhalb des Baustellenzugangs nutzbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 03 Dezember 2027

Tagesblatt 003 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Ostgrenze wurde „Bauzaun aufstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 48,33 m; kumulierter Arbeitsansatz 145,00 m (Vorgang T001, LV 1.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Zaunfüße und Torflügel werden gegen Verschieben gesichert. Der Gehweg bleibt außerhalb des Baustellenzugangs nutzbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 04 Dezember 2027

Tagesblatt 004 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 04.12.2027, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 05 Dezember 2027

Tagesblatt 005 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 05.12.2027, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 Dezember 2027

Tagesblatt 006 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt 4°C. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (6 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 75,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2027-12-06.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 07 Dezember 2027

Tagesblatt 007 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 08 Dezember 2027

Tagesblatt 008 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 225,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 09 Dezember 2027

Tagesblatt 009 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 10 Dezember 2027

Tagesblatt 010 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 375,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 11 Dezember 2027

Tagesblatt 011 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 11.12.2027, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Boden lösen und verladen“ beträgt 375,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Nordseite bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 12 Dezember 2027

Tagesblatt 012 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 12.12.2027, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Boden lösen und verladen“ beträgt 375,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Nordseite bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 13 Dezember 2027

Tagesblatt 013 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 450,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 14 Dezember 2027

Tagesblatt 014 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordseite wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 525,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 15 Dezember 2027

Tagesblatt 015 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordseite wurde „regulären Boden lösen und verladen“ fortgeführt. Tagesansatz 75,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 600,00 m³ (Vorgang T002, LV 1.2.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Boden wird nach erkennbarem Material getrennt gelagert. Der Baggerführer hält Abstand zur gesicherten Baugrubenkante. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 16 Dezember 2027

Tagesblatt 016 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

Regen 3°C. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (5 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager West wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 70,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Wegen Regens wurden Bodenlager abgedeckt und offene Gräben gesichert. Es fand keine Betonage statt. Der Abtransport blieb auf bereits freigegebene und sicher erreichbare Lagerbereiche beschränkt.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2027-12-16.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 17 Dezember 2027

Tagesblatt 017 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager West wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 140,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 18 Dezember 2027

Tagesblatt 018 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 18.12.2027, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Überschussboden abfahren“ beträgt 140,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Bodenlager West, Bodenlager Nord, Baustraße bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 19 Dezember 2027

Tagesblatt 019 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 19.12.2027, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „regulären Überschussboden abfahren“ beträgt 140,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Bodenlager West, Bodenlager Nord, Baustraße bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 20 Dezember 2027

Tagesblatt 020 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager Nord wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 210,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 21 Dezember 2027

Tagesblatt 021 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Bodenlager Nord wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 280,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 22 Dezember 2027

Tagesblatt 022 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Baustraße wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 350,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 23 Dezember 2027

Tagesblatt 023 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Baustraße wurde „regulären Überschussboden abfahren“ fortgeführt. Tagesansatz 70,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 420,00 m³ (Vorgang T003, LV 1.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Annahmestelle wird mit Materialbezeichnung im Abfuhrbeleg geführt. Die Reifenreinigung verhindert Bodeneintrag auf den Gehweg. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 24 Dezember 2027

Tagesblatt 024 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Für den Freitag, 24.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 25 Dezember 2027

Tagesblatt 025 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 25.12.2027, ist Erster Weihnachtstag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 26 Dezember 2027

Tagesblatt 026 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 7 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 26.12.2027, ist Zweiter Weihnachtstag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 27 Dezember 2027

Tagesblatt 027 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Für den Montag, 27.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 28 Dezember 2027

Tagesblatt 028 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Für den Dienstag, 28.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 29 Dezember 2027

Tagesblatt 029 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Für den Mittwoch, 29.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 30 Dezember 2027

Tagesblatt 030 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Für den Donnerstag, 30.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 31 Dezember 2027

Tagesblatt 031 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Für den Freitag, 31.12.2027, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 01 Januar 2028

Tagesblatt 032 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 01.01.2028, ist Neujahr dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 02 Januar 2028

Tagesblatt 033 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 02.01.2028, ist vereinbarte Winterruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 03 Januar 2028

Tagesblatt 034 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 30,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-003: 75 m³ Mineralisches Gründungspolster erste Lieferung für Lager West; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 04 Januar 2028

Tagesblatt 035 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

Frost, morgens $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$, mittags $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$; gefrorener Untergrund. Für den Dienstag, 04.01.2028, ist witterungsbedingter Einbaustopp dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt $30,00\text{ m}^3$. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der gefrorene Untergrund war für weiteren Einbau des Gründungspolsters nicht geeignet. Die Einbaukolonne blieb abgemeldet; es wurden nur die Baustellensicherung und die Terminabstimmung fortgeführt.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 05 Januar 2028

Tagesblatt 036 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

Frost, morgens $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$, mittags $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$; gefrorener Untergrund. Für den Mittwoch, 05.01.2028, ist witterungsbedingter Einbaustopp dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt $30,00\text{ m}^3$. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe des gefrorenen Untergrunds lag weiterhin nicht vor. Der Rohbauleiter stellte den Einbau für einen zweiten Tag zurück. Material wurde weder auf gefrorenem Grund eingebaut noch als fertige Gründungsleistung gemeldet.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 Januar 2028

Tagesblatt 037 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 60,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-004: 75 m³ Mineralisches Gründungspolster zweite Lieferung für Lager West; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 07 Januar 2028

Tagesblatt 038 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 08 Januar 2028

Tagesblatt 039 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 08.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt 90,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 09 Januar 2028

Tagesblatt 040 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 09.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Gründungspolster einbauen“ beträgt 90,00 m³. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westzone, Mittelzone, Nordzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 10 Januar 2028

Tagesblatt 041 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 120,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Polier kontrolliert Schichtdicke und Verdichtungsfolge. Der südöstliche Anschlussbereich bleibt für den späteren Baugrundabgleich offen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 11 Januar 2028

Tagesblatt 042 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordzone wurde „Gründungspolster einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m³ (Vorgang T004, LV 1.2.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-001 Sicherung Gründungskante: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 12 Januar 2028

Tagesblatt 043 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 2°C. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (7 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 33,75 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Vorbereitung der Sauberkeitsschicht wurde mit den geplanten Aussparungen abgeglichen. Dr. Jens Rabe prüfte die offenen Schnittstellen; vor der späteren Betonage bleibt eine gesonderte Bewehrungs- und Einbauteilkontrolle erforderlich. M-001 Sicherung Gründungskante: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-01-12.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 13 Januar 2028

Tagesblatt 044 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 67,50 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 14 Januar 2028

Tagesblatt 045 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen A bis B wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 101,25 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 15 Januar 2028

Tagesblatt 046 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 15.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ beträgt 101,25 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Technikzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 16 Januar 2028

Tagesblatt 047 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 16.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ beträgt 101,25 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Achsen A bis B, Achsen B bis C, Technikzone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 17 Januar 2028

Tagesblatt 048 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 135,00 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 18 Januar 2028

Tagesblatt 049 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „Saubereitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 168,75 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 19 Januar 2028

Tagesblatt 050 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Achsen B bis C wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 202,50 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 20 Januar 2028

Tagesblatt 051 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Technikzone wurde „Sauberschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 236,25 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 21 Januar 2028

Tagesblatt 052 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Technikzone wurde „Sauberkeitsschicht vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,75 m²; kumulierter Arbeitsansatz 270,00 m² (Vorgang T005, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Aussparungen und Höhen werden vor dem nächsten Arbeitsschritt mit der Tragwerksplanung abgeglichen. Einbetonierte Leitungsdurchführungen werden nicht aus unmaßstäblichen Kopien abgeleitet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 22 Januar 2028

Tagesblatt 053 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 22.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 23 Januar 2028

Tagesblatt 054 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 23.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 24 Januar 2028

Tagesblatt 055 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,71 t; kumulierter Arbeitsansatz 1,71 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-005: 12 t Bewehrungsstahl Bodenplatte für Bewehrungslager; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 25 Januar 2028

Tagesblatt 056 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 6 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,72 t; kumulierter Arbeitsansatz 3,43 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 26 Januar 2028

Tagesblatt 057 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 2 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,71 t; kumulierter Arbeitsansatz 5,14 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 27 Januar 2028

Tagesblatt 058 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,72 t; kumulierter Arbeitsansatz 6,86 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 28 Januar 2028

Tagesblatt 059 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 1 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,71 t; kumulierter Arbeitsansatz 8,57 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 29 Januar 2028

Tagesblatt 060 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 4 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 29.01.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ beträgt 8,57 t. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westplatte, Mittelplatte, Nordplatte bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 30 Januar 2028

Tagesblatt 061 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 0 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 30.01.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ beträgt 8,57 t. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westplatte, Mittelplatte, Nordplatte bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 31 Januar 2028

Tagesblatt 062 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,72 t; kumulierter Arbeitsansatz 10,29 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 01 Februar 2028

Tagesblatt 063 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Nordplatte wurde „Bodenplattenbewehrung im freien Baufeld verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,71 t; kumulierter Arbeitsansatz 12,00 t (Vorgang T006, LV 1.3.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Abstandhalter und Stöße werden vor der Überdeckung geprüft. Die südöstliche Zone wird erst nach Klärung des örtlichen Baugrunds geschlossen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 02 Februar 2028

Tagesblatt 064 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

Regen 6°C. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (6 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Bagger und Verdichtungsgerät.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Im südöstlichen Gründungsbereich, Achsen C bis D und 3 bis 4, wurde eine örtliche wasserführende Feinsandschicht sichtbar. Dr. Ute Venn und die Bauherrin wurden informiert. Nur der betroffene Bereich blieb offen; zwei Beschäftigte und der Bagger wurden soweit möglich in die Westzone umgesetzt.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-02-02.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 03 Februar 2028

Tagesblatt 065 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Südostzone blieb für den Baugrundtermin gesperrt. Dr. Ute Venn erläuterte die örtliche Filter- und Dränpackung; Timo Wendt bereitete Mengen und Arbeitsansätze vor. Die Westzone konnte weiter bearbeitet werden, ohne die ungeklärte Stelle zu überdecken.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 04 Februar 2028

Tagesblatt 066 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Steinwerk legte das Nachtragsangebot 01 über 18.000,00 EUR netto vor. Nora Feld und die Fachplanung prüften die technische Einbindung. Noch heute erfolgte keine rechtsgeschäftliche Beauftragung durch die Objektüberwachung.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 05 Februar 2028

Tagesblatt 067 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 05.02.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Baustelle ruhte. Maren Birk beauftragte im Büro den örtlich begrenzten Nachtrag 01 zum vereinbarten Pauschalpreis von 18.000,00 EUR netto. Die Freigabe ist für den vorgesehenen Beginn am 07.02. im Vorgang 054 abgelegt.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 Februar 2028

Tagesblatt 068 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 06.02.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 07 Februar 2028

Tagesblatt 069 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 7°C. Die Nachtragskolonne von Steinwerk war mit drei produktiven Mitarbeitern unter Georg Schmidt eingesetzt. Für NT01 sind je Mitarbeiter 3,8 Stunden, zusammen 11,4 Stunden, dokumentiert. Diese Stunden werden nicht zusätzlich als drei volle Achtstundentage angesetzt. Eingesetzt wurden Kleinbagger, Verdichtungsgerät und Handwerkzeug in der Südostzone.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Im Bereich C bis D und 3 bis 4 wurden heute 18 m³ zusätzlicher Aushub ausgeführt. Die Tagesmengen gehören ausschließlich zum beauftragten Nachtrag 01. Der Anschluss bleibt bis zur gemeinsamen Kontrolle zugänglich; die bestehende Lospauschale und der Nachtrag werden getrennt nachgewiesen.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Kolonne begann den beauftragten Nachtrag 01. Für den ersten Abschnitt wurden 18 m³ zusätzlicher Aushub getrennt erfasst. Drei Mitarbeiter leisteten jeweils 3,8 Stunden zusätzliche Arbeit; übrige Tätigkeiten sind nicht dem Nachtrag zugeschlagen.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-02-07.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 08 Februar 2028

Tagesblatt 070 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle. Die Nachtragskolonne von Steinwerk war mit drei produktiven Mitarbeitern unter Georg Schmidt eingesetzt. Für NT01 sind je Mitarbeiter 3,8 Stunden, zusammen 11,4 Stunden, dokumentiert. Diese Stunden werden nicht zusätzlich als drei volle Achtstundentage angesetzt. Eingesetzt wurden Kleinbagger, Verdichtungsgerät und Handwerkzeug in der Südostzone.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Im Bereich C bis D und 3 bis 4 wurden heute 18 m³ zusätzlicher Aushub, 10 m³ Filtermaterial ausgeführt. Die Tagesmengen gehören ausschließlich zum beauftragten Nachtrag 01. Der Anschluss bleibt bis zur gemeinsamen Kontrolle zugänglich; die bestehende Lospauschale und der Nachtrag werden getrennt nachgewiesen.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Im Nachtrag wurden weitere 18 m³ Aushub und 10 m³ Filtereinbau erfasst. Die Materiallieferung LB-006 wurde der Südostzone zugeordnet. Drei Mitarbeiter leisteten jeweils 3,8 zusätzliche Stunden; die freigegebenen übrigen Rohbauflächen blieben zugänglich.

4 Belege und Fortsetzung

LB-006: 45 m³ Filtermaterial Nachtrag 01 für Achsen C bis D und 3 bis 4; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 09 Februar 2028

Tagesblatt 071 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 4 °C bei der Tageskontrolle. Die Nachtragskolonne von Steinwerk war mit drei produktiven Mitarbeitern unter Georg Schmidt eingesetzt. Für NT01 sind je Mitarbeiter 3,8 Stunden, zusammen 11,4 Stunden, dokumentiert. Diese Stunden werden nicht zusätzlich als drei volle Achtstundentage angesetzt. Eingesetzt wurden Kleinbagger, Verdichtungsgerät und Handwerkzeug in der Südostzone.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Im Bereich C bis D und 3 bis 4 wurden heute 12 m³ zusätzlicher Aushub, 15 m³ Filtermaterial, 12 m Dränleitung ausgeführt. Die Tagesmengen gehören ausschließlich zum beauftragten Nachtrag 01. Der Anschluss bleibt bis zur gemeinsamen Kontrolle zugänglich; die bestehende Lospauschale und der Nachtrag werden getrennt nachgewiesen.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Im Nachtrag wurden 12 m³ Aushub, 15 m³ Filtereinbau und 12 m Dränleitung aufgenommen. Der Anschluss blieb sichtbar. Drei Mitarbeiter leisteten jeweils 3,8 zusätzliche Stunden; ein Anschluss außerhalb des abgestimmten Systems wurde nicht hergestellt.

4 Belege und Fortsetzung

LB-007: 30 m Dränleitung Nachtrag 01 für Südostanschluss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 10 Februar 2028

Tagesblatt 072 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Die Nachtragskolonne von Steinwerk war mit drei produktiven Mitarbeitern unter Georg Schmidt eingesetzt. Für NT01 sind je Mitarbeiter 3,8 Stunden, zusammen 11,4 Stunden, dokumentiert. Diese Stunden werden nicht zusätzlich als drei volle Achtstundentage angesetzt. Eingesetzt wurden Kleinbagger, Verdichtungsgerät und Handwerkzeug in der Südostzone.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Im Bereich C bis D und 3 bis 4 wurden heute 12 m³ zusätzlicher Aushub, 20 m³ Filtermaterial, 10 m Dränleitung ausgeführt. Die Tagesmengen gehören ausschließlich zum beauftragten Nachtrag 01. Der Anschluss bleibt bis zur gemeinsamen Kontrolle zugänglich; die bestehende Lospauschale und der Nachtrag werden getrennt nachgewiesen.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Nachtrag umfasste heute 12 m³ Aushub, 20 m³ Filtereinbau und 10 m Dränleitung. Drei Mitarbeiter leisteten jeweils 3,8 zusätzliche Stunden. Die Fachplanung kontrollierte die Einbindung vor der vorgesehenen gemeinsamen Aufnahme.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 11 Februar 2028

Tagesblatt 073 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 8°C. Die Nachtragskolonne von Steinwerk war mit drei produktiven Mitarbeitern unter Georg Schmidt eingesetzt. Für NT01 sind je Mitarbeiter 3,8 Stunden, zusammen 11,4 Stunden, dokumentiert. Diese Stunden werden nicht zusätzlich als drei volle Achtstundentage angesetzt. Eingesetzt wurden Kleinbagger, Verdichtungsgerät und Handwerkzeug in der Südostzone.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Im Bereich C bis D und 3 bis 4 wurden heute 8 m Dränleitung ausgeführt. Die Tagesmengen gehören ausschließlich zum beauftragten Nachtrag 01. Der Anschluss bleibt bis zur gemeinsamen Kontrolle zugänglich; die bestehende Lospauschale und der Nachtrag werden getrennt nachgewiesen.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Nora Feld, Timo Wendt und Dr. Ute Venn nahmen den Nachtrag vor dem Verdecken gemeinsam auf. Heute wurden die restlichen 8 m Dränleitung sowie $3 \times 3,8$ zusätzliche Stunden erfasst. Die Summe beträgt 60 m³ Aushub, 45 m³ Filter, 30 m Leitung und 57 Arbeitsstunden.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-02-11.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 12 Februar 2028

Tagesblatt 074 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 12.02.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 13 Februar 2028

Tagesblatt 075 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 13.02.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 14 Februar 2028

Tagesblatt 076 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Betoniergerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westplatte wurde „Bodenplatte abschnittsweise betonieren“ fortgeführt. Tagesansatz 45,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 45,00 m³ (Vorgang T007, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-002 Abstandhalter vor Betonage: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

LB-008: 45 m³ Transportbeton Bodenplatte erster Takt für West und Mittelzone; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 15 Februar 2028

Tagesblatt 077 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 16 Februar 2028

Tagesblatt 078 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 4 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 17 Februar 2028

Tagesblatt 079 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 18 Februar 2028

Tagesblatt 080 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achttündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Betoniergerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelplatte wurde „Bodenplatte abschnittsweise betonieren“ fortgeführt. Tagesansatz 45,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m³ (Vorgang T007, LV 1.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Vor jedem Abschnitt wird die Freigabe von Bewehrung und Durchführungen dokumentiert. Frischbeton wird nach dem abgestimmten Winterkonzept geschützt und nachbehandelt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-009: 45 m³ Transportbeton Bodenplatte zweiter Takt für Mittelzone und Südostanschluss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 19 Februar 2028

Tagesblatt 081 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 19.02.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 20 Februar 2028

Tagesblatt 082 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 20.02.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 21 Februar 2028

Tagesblatt 083 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt 8°C. Der Arbeitstag lief mit 8 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (8 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 01 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 30,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-02-21.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 22 Februar 2028

Tagesblatt 084 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 01 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 60,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 23 Februar 2028

Tagesblatt 085 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 4 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 01 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 24 Februar 2028

Tagesblatt 086 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 01 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 120,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 25 Februar 2028

Tagesblatt 087 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 3 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 02 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 26 Februar 2028

Tagesblatt 088 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 6 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 26.02.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ beträgt 150,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01, WE 02, WE 03 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 27 Februar 2028

Tagesblatt 089 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 9 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 27.02.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ beträgt 150,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01, WE 02, WE 03 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 28 Februar 2028

Tagesblatt 090 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 5 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 02 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 180,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 29 Februar 2028

Tagesblatt 091 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 8 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 02 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 210,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 01 März 2028

Tagesblatt 092 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 03 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 240,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 02 März 2028

Tagesblatt 093 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 03 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 270,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 03 März 2028

Tagesblatt 094 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 03 wurde „tragende Wände im Erdgeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 30,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T008, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Öffnungen und Wandanschlüsse werden mit Grundriss und TGA-Führung abgeglichen. Das für WE 01 erforderliche lichte Maß wird nicht mit dem Rohbaumaß gleichgesetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 04 März 2028

Tagesblatt 095 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 04.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 05 März 2028

Tagesblatt 096 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 05.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 März 2028

Tagesblatt 097 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Deckenfeld West wurde „Decke über Erdgeschoss schalen und bewehren“ fortgeführt. Tagesansatz 100,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 100,00 m² (Vorgang T009, LV 1.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Durchbrüche und Auflager werden vor der Betonage gemeinsam kontrolliert. Temporäre Unterstützungen bleiben gemäß Ausschal- und Belastungskonzept stehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 07 März 2028

Tagesblatt 098 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Deckenfeld Mitte wurde „Decke über Erdgeschoss schalen und bewehren“ fortgeführt. Tagesansatz 100,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 200,00 m² (Vorgang T009, LV 1.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Durchbrüche und Auflager werden vor der Betonage gemeinsam kontrolliert. Temporäre Unterstützungen bleiben gemäß Ausschal- und Belastungskonzept stehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 08 März 2028

Tagesblatt 099 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Deckenfeld Ost wurde „Decke über Erdgeschoss schalen und bewehren“ fortgeführt. Tagesansatz 100,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T009, LV 1.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Durchbrüche und Auflager werden vor der Betonage gemeinsam kontrolliert. Temporäre Unterstützungen bleiben gemäß Ausschal- und Belastungskonzept stehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 09 März 2028

Tagesblatt 100 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 10°C. Der Arbeitstag lief mit 8 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (8 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Betoniergerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Decke über Erdgeschoss wurde „Decke über Erdgeschoss betonieren“ fortgeführt. Tagesansatz 90,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m³ (Vorgang T010, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lieferscheine werden der Betonierfolge und dem Einbauort zugeordnet. Die Nachbehandlung beginnt unmittelbar nach Herstellung der Oberfläche. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-010: 90 m³ Transportbeton Decke Erdgeschoss für Decke über Erdgeschoss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-03-09.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 10 März 2028

Tagesblatt 101 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 50,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 11 März 2028

Tagesblatt 102 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 11.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ beträgt 50,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfeld, Mittelfeld, Ostfeld bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 12 März 2028

Tagesblatt 103 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 12.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ beträgt 50,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfeld, Mittelfeld, Ostfeld bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 13 März 2028

Tagesblatt 104 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Westfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 100,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 14 März 2028

Tagesblatt 105 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 15 März 2028

Tagesblatt 106 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Mittelfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 200,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 16 März 2028

Tagesblatt 107 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Ostfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 250,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 17 März 2028

Tagesblatt 108 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Ostfeld wurde „Decke nachbehandeln und Folgeflächen sichern“ fortgeführt. Tagesansatz 50,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T011, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe für Folgelasten erfolgt nach dem konkreten Beton- und Temperaturverlauf. Zusatzlasten aus Materialstapeln werden nicht ohne Abstimmung zugelassen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 18 März 2028

Tagesblatt 109 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 18.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 19 März 2028

Tagesblatt 110 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 19.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 20 März 2028

Tagesblatt 111 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 04 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 42,86 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 21 März 2028

Tagesblatt 112 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 04 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,85 m²; kumulierter Arbeitsansatz 85,71 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 22 März 2028

Tagesblatt 113 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 04 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 128,57 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 23 März 2028

Tagesblatt 114 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt 9°C. Der Arbeitstag lief mit 8 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH (8 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 05 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 171,43 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Beim Rundgang wurden die Schachtmaße im ersten Obergeschoss kontrolliert. Hubpunkt erhielt das Maßblatt. Kabinemaß und lichte Türöffnung werden dabei von den erforderlichen Rohbaumaßen unterschieden; die Werkplanung bleibt maßgeblich.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-03-23.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 24 März 2028

Tagesblatt 115 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 05 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 214,29 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 25 März 2028

Tagesblatt 116 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 8 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 25.03.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ beträgt 214,29 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 04, WE 05, WE 06 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 26 März 2028

Tagesblatt 117 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 11 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 26.03.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ beträgt 214,29 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 04, WE 05, WE 06 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 27 März 2028

Tagesblatt 118 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 7 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 06 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,85 m²; kumulierter Arbeitsansatz 257,14 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 28 März 2028

Tagesblatt 119 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 10 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 06 wurde „tragende Wände im ersten Obergeschoss errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 42,86 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T012, LV 1.3.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Fensteröffnungen und Schachtachsen werden eingemessen. Die Aufzugfirma erhält das Schachtmaßblatt und prüft ihre Befestigungspunkte. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 29 März 2028

Tagesblatt 120 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 13 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Decke WE 04 wurde „Decke über erstem Obergeschoss herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 90,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 90,00 m³ (Vorgang T013, LV 1.3.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Rücksprung des obersten Geschosses bleibt in der Schalung erkennbar. Die 80 m² große Rücksprungfläche ist als Wartungsdach vorgesehen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-011: 90 m³ Transportbeton Decke erstes Obergeschoss für Decke über erstem Obergeschoss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Georg Schmidt.

Bautagebuch 30 März 2028

Tagesblatt 121 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 9 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 31 März 2028

Tagesblatt 122 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 0 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren keine reguläre Baukolonne. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 01 April 2028

Tagesblatt 123 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 01.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 02 April 2028

Tagesblatt 124 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 02.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 03 April 2028

Tagesblatt 125 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 12°C. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH (4 Personen) unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH (6 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 07 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 33,33 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung West wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 16,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Dachraum begann am freigegebenen Rücksprung mit dem ersten Dachabschnitt. Es handelt sich um das Wartungsdach über dem ersten Obergeschoss. Die obere Dachdecke entsteht später; ihr Abschluss wird heute nicht vorweggenommen.

4 Belege und Fortsetzung

LB-013: 80 m² Temporärer Dachschatz Rücksprung für Wartungsdach; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-04-03.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 04 April 2028

Tagesblatt 126 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 07 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,34 m²; kumulierter Arbeitsansatz 66,67 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung West wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 32,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Anschlüsse an den noch laufenden Rohbau werden als temporärer Zustand dokumentiert. Die endgültige Abdichtung bleibt bis zum Abschluss der Anschlüsse offen zu kontrollieren. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 05 April 2028

Tagesblatt 127 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 07 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 100,00 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung West wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 48,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Attikahöhen und obere Schachtmaße werden mit dem Schnitt abgeglichen. Der Zugang zu den tieferliegenden Dachflächen bleibt gesichert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 06 April 2028

Tagesblatt 128 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 08 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 133,33 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung Ost wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 64,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Anschlüsse an den noch laufenden Rohbau werden als temporärer Zustand dokumentiert. Die endgültige Abdichtung bleibt bis zum Abschluss der Anschlüsse offen zu kontrollieren. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 07 April 2028

Tagesblatt 129 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 08 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,34 m²; kumulierter Arbeitsansatz 166,67 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Rücksprung Ost wurde „Wartungsdach vorläufig witterungssicher herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 80,00 m² (Vorgang T017, LV 2.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Attikahöhen und obere Schachtmaße werden mit dem Schnitt abgeglichen. Der Zugang zu den tieferliegenden Dachflächen bleibt gesichert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 08 April 2028

Tagesblatt 130 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 08.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ beträgt 166,67 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 07, WE 08, Treppenraum oben bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 09 April 2028

Tagesblatt 131 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 09.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ beträgt 166,67 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 07, WE 08, Treppenraum oben bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 10 April 2028

Tagesblatt 132 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich WE 08 wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 200,00 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 2 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 16,92 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 3 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-015: 18 Stück Fensterelemente Erdgeschoss für Wohnungen 01 bis 03; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 11 April 2028

Tagesblatt 133 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Treppenraum oben wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 233,33 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 4 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 33,85 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 6 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Attikahöhen und obere Schachtmaße werden mit dem Schnitt abgeglichen. Der Zugang zu den tieferliegenden Dachflächen bleibt gesichert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 12 April 2028

Tagesblatt 134 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Treppenraum oben wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,34 m²; kumulierter Arbeitsansatz 266,67 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 6 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 50,77 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 9 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 13 April 2028

Tagesblatt 135 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Treppenraum oben wurde „Wände des zweiten Obergeschosses errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 33,33 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T014, LV 1.3.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 9 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 67,69 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 13 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Halterungen und Dehnmöglichkeiten werden mit dem vorgesehenen Aufbau abgeglichen. Durchführungen werden bis zur fachgerechten Abschottung gekennzeichnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 14 April 2028

Tagesblatt 136 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle. Für den Freitag, 14.04.2028, ist Karfreitag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 15 April 2028

Tagesblatt 137 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 15.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 16 April 2028

Tagesblatt 138 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 16.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 17 April 2028

Tagesblatt 139 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Montag, 17.04.2028, ist Ostermontag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 9 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 18 April 2028

Tagesblatt 140 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Betoniergerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Decke WE 07 wurde „obere Dachdecke betonieren“ fortgeführt. Tagesansatz 66,00 m³; kumulierter Arbeitsansatz 66,00 m³ (Vorgang T015, LV 1.3.2). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 11 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 84,62 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 16 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-012: 66 m³ Transportbeton obere Dachdecke für Oberste Deckenebene; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 19 April 2028

Tagesblatt 141 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 13 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 101,54 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 19 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 20 April 2028

Tagesblatt 142 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 15 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 118,46 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 22 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 21 April 2028

Tagesblatt 143 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 18 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 135,38 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 26 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Halterungen und Dehnmöglichkeiten werden mit dem vorgesehenen Aufbau abgeglichen. Durchführungen werden bis zur fachgerechten Abschottung gekennzeichnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 22 April 2028

Tagesblatt 144 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 22.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 18 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 23 April 2028

Tagesblatt 145 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 23.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 18 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 24 April 2028

Tagesblatt 146 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 16 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 07 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 24,44 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fenster Elemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 20 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht EG wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 152,31 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 29 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Noch erforderliche Leitungsöffnungen bleiben mit Kennzeichnung zugänglich. Leitungsabschottungen der Fachgewerke werden nicht durch beliebige Mörtelfüllungen ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-014: 300 m² Dämm und Abdichtungspaket beide Dachniveaus für Abgegrenzte Dachlagerflächen; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-016: 18 Stück Fenster Elemente erstes Obergeschoss für Wohnungen 04 bis 06; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 25 April 2028

Tagesblatt 147 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 12 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 32 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 07 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 48,89 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 22 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 169,23 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 32 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und Ablaufhöhen werden vor dem Schließen des Dachaufbaus kontrolliert. PV-Auflager werden mit den vorgesehenen Schutzlagen abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 26 April 2028

Tagesblatt 148 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 48 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 07 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 73,33 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 24 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 186,15 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 36 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 27 April 2028

Tagesblatt 149 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 11 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 64 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 08 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 97,78 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 26 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,93 m; kumulierter Arbeitsansatz 203,08 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 39 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Halterungen und Dehnmöglichkeiten werden mit dem vorgesehenen Aufbau abgeglichen. Durchführungen werden bis zur fachgerechten Abschottung gekennzeichnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 28 April 2028

Tagesblatt 150 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 16°C. Der Arbeitstag lief mit 18 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH (4 Personen) unter Heinrich Bauer; Steinwerk Hochbau GmbH (8 Personen) unter Georg Schmidt. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug, Kran und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Steinwerk Hochbau GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Rohbauöffnungen und Anschlüsse fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 16 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 80 Stück (Vorgang T016, LV 1.4.4). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 08 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 122,22 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 28 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht erstes Obergeschoss wurde „Heizungssteigleitungen montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 16,92 m; kumulierter Arbeitsansatz 220,00 m (Vorgang T022, LV 3.1.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 42 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Timo Wendt und Nora Feld hielten die Rohbauübergabe an die Folgegewerke fest. Sichtbare Öffnungen und Anschlüsse wurden zugeordnet. Eine Abnahme des gesamten Rohbauvertrags oder eine Freigabe ungeprüfter verdeckter Bauteile wurde damit nicht erklärt.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-04-28. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer, Georg Schmidt.

Bautagebuch 29 April 2028

Tagesblatt 151 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 10 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 29.04.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „oberes Flachdach abdichten“ beträgt 122,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Dach WE 07, Dach WE 08, Attikazone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 30 April 2028

Tagesblatt 152 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 13 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 30.04.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „oberes Flachdach abdichten“ beträgt 122,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Dach WE 07, Dach WE 08, Attikazone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 01 Mai 2028

Tagesblatt 153 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Für den Montag, 01.05.2028, ist Tag der Arbeit dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „oberes Flachdach abdichten“ beträgt 122,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Dach WE 07, Dach WE 08, Attikazone bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 02 Mai 2028

Tagesblatt 154 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Dach WE 08 wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 146,67 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 30 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 37,78 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 45 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-018: 680 m Trinkwasserrohrsystem für Geschütztes Installationslager; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 03 Mai 2028

Tagesblatt 155 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Attikazone wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 171,11 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 32 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 75,56 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 49 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 04 Mai 2028

Tagesblatt 156 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Attikazone wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 195,56 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 34 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 113,33 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 52 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schlitze und Durchbrüche werden mit Tragwerk und Ausbau abgestimmt. Tragende Bauteile werden nicht ohne Freigabe nachgestemmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 05 Mai 2028

Tagesblatt 157 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Attikazone wurde „oberes Flachdach abdichten“ fortgeführt. Tagesansatz 24,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 220,00 m² (Vorgang T018, LV 2.1.1). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 36 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 151,11 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leitungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 55 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und Ablaufhöhen werden vor dem Schließen des Dachaufbaus kontrolliert. PV-Auflager werden mit den vorgesehenen Schutzlagen abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 06 Mai 2028

Tagesblatt 158 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 06.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 36 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 07 Mai 2028

Tagesblatt 159 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 07.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fensterelemente montieren“ beträgt 36 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 08 Mai 2028

Tagesblatt 160 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 38 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 188,89 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 58 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-017: 12 Stück Fensterelemente zweites Obergeschoss für Wohnungen 07 bis 08; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 09 Mai 2028

Tagesblatt 161 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 40 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 226,67 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 62 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 10 Mai 2028

Tagesblatt 162 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 43 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 264,44 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 65 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-003 Anschlussband Fenster WE 03: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 11 Mai 2028

Tagesblatt 163 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 45 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 302,22 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 68 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jedes Element wird mit Fensterliste und Anschlussdetail abgeglichen. Die Anschlussfuge bleibt bis zur Stichprobe der Objektüberwachung zugänglich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 12 Mai 2028

Tagesblatt 164 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

Regen 14°C. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH (5 Personen) unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Fensterelemente montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 48 Stück (Vorgang T019, LV 2.3.1 und 2.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 340,00 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Leistungswege der Wohnungsstromkreise vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 72 Stück (Vorgang T026, LV 4.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die letzten Fensteranschlüsse befanden sich in Arbeit. Wegen Regens lag der Schwerpunkt auf geschützten Montagebereichen; Anschlussfugen wurden nicht ohne geeignete Bedingungen geschlossen. Die sichtbare Kontrolle blieb elementbezogen. M-003 Anschlussband Fenster WE 03: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-05-12.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 13 Mai 2028

Tagesblatt 165 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 13.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Trinkwasserleitungen verlegen“ beträgt 340,00 m. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 14 Mai 2028

Tagesblatt 166 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 14.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Trinkwasserleitungen verlegen“ beträgt 340,00 m. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 15 Mai 2028

Tagesblatt 167 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 34,44 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 377,78 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 9 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 16 Mai 2028

Tagesblatt 168 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 68,89 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 415,56 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 19 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 17 Mai 2028

Tagesblatt 169 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 103,33 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 453,33 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 28 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 18 Mai 2028

Tagesblatt 170 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 137,78 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 491,11 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 38 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 19 Mai 2028

Tagesblatt 171 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 172,22 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 528,89 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 47 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 20 Mai 2028

Tagesblatt 172 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 20.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 172,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 21 Mai 2028

Tagesblatt 173 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 21.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 172,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 22 Mai 2028

Tagesblatt 174 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 206,67 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 566,67 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 57 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 23 Mai 2028

Tagesblatt 175 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 241,11 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,77 m; kumulierter Arbeitsansatz 604,44 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 66 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 24 Mai 2028

Tagesblatt 176 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 275,56 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 642,22 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 76 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Offene Rohrenden werden gegen Verschmutzung geschützt. Wasserwechsel und spätere Inbetriebnahme werden bereits vor der Endmontage abgestimmt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 25 Mai 2028

Tagesblatt 177 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Für den Donnerstag, 25.05.2028, ist Christi Himmelfahrt dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 275,56 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 26 Mai 2028

Tagesblatt 178 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Nordfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 310,00 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trinkwasserleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 37,78 m; kumulierter Arbeitsansatz 680,00 m (Vorgang T023, LV 3.2.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 86 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 27 Mai 2028

Tagesblatt 179 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 27.05.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 310,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 28 Mai 2028

Tagesblatt 180 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 28.05.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 310,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 29 Mai 2028

Tagesblatt 181 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 344,44 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 21,43 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 95 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 30 Mai 2028

Tagesblatt 182 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 378,89 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 42,86 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 105 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und schallentkoppelte Befestigung werden vor dem Verdecken geprüft. Die Abstimmung mit den Außenleitungen erfolgt am bezeichneten Übergabepunkt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 31 Mai 2028

Tagesblatt 183 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 14 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 413,33 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 64,29 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 114 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 01 Juni 2028

Tagesblatt 184 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 447,78 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,42 m; kumulierter Arbeitsansatz 85,71 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 124 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrund, Systembefestigung und Öffnungsanschlüsse werden abschnittsweise geprüft. Der Auftrag erfolgt nur bei den für das konkrete System geeigneten Bedingungen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 02 Juni 2028

Tagesblatt 185 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 482,22 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht West wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 107,14 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 133 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und schallentkoppelte Befestigung werden vor dem Verdecken geprüft. Die Abstimmung mit den Außenleitungen erfolgt am bezeichneten Übergabepunkt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 03 Juni 2028

Tagesblatt 186 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 03.06.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 482,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 04 Juni 2028

Tagesblatt 187 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 04.06.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 482,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 05 Juni 2028

Tagesblatt 188 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 20°C. Für den Montag, 05.06.2028, ist Pfingstmontag dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ beträgt 482,22 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Westfassade, Nordfassade, Ostfassade, Südfassade bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Pfingstmontag: Es gab keine reguläre gewerbliche Bauausführung. Der ursprüngliche Kurzvermerk ordnet zwölf Personen und den Arbeitsstand irrtümlich diesem Datum zu. Jan Merz und Elif Sand berichtigen den Erfassungsfehler am 06.06. ausdrücklich: Die bezeichnete Ausführung und der Personaleinsatz fanden am 06.06.2028 statt. Das Berichtigungsblatt bleibt neben dem unveränderten Kurzauszug erhalten.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-06-05. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 Juni 2028

Tagesblatt 189 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 12 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH (3 Personen) unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH (3 Personen) unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 516,67 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Mitte wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 128,57 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 143 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 44,44 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Jan Merz und Elif Sand berichtigen den falsch datierten Kurzbericht: Die dort für den 05.06. genannten zwölf Personen und die Arbeit an Trockenbau und Leitungsführung gehören zum heutigen 06.06.2028. Der heutige produktive Personalstand wird mit zwölf geführt; am gestrigen Feiertag fand keine reguläre Bauausführung statt.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 07 Juni 2028

Tagesblatt 190 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Fasadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 551,11 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Mitte wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 150,00 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 153 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 88,89 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und schallentkoppelte Befestigung werden vor dem Verdecken geprüft. Die Abstimmung mit den Außenleitungen erfolgt am bezeichneten Übergabepunkt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 08 Juni 2028

Tagesblatt 191 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 585,56 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Mitte wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 171,43 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 162 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 133,33 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 09 Juni 2028

Tagesblatt 192 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Fassadendämmung und Putz aufbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 34,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 620,00 m² (Vorgang T020, LV 2.2.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Mitte wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 192,86 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 172 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 177,78 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bekleidungen bleiben an den noch zu prüfenden Leitungsstellen offen. Der Kurzvermerk war irrtümlich auf den 05.06. datiert; die dort bezeichnete tatsächliche Arbeit gehört zum 06.06. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 10 Juni 2028

Tagesblatt 193 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 10.06.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ beträgt 192,86 m. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Schacht West, Schacht Mitte, Schacht Ost bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 11 Juni 2028

Tagesblatt 194 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 11.06.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ beträgt 192,86 m. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Schacht West, Schacht Mitte, Schacht Ost bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 12 Juni 2028

Tagesblatt 195 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Sonnenschutz und Hüllenanschlüsse prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 4 Stück (Vorgang T021, LV 2.4.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Mitte wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 214,29 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 181 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 222,22 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bedienhöhen und Einbauorte werden vor dem Putzen kontrolliert. Die besondere Erreichbarkeit in WE 01 bleibt im Ausbauplan sichtbar. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 13 Juni 2028

Tagesblatt 196 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Westfassade wurde „Sonnenschutz und Hüllenanschlüsse prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 9 Stück (Vorgang T021, LV 2.4.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Ost wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,42 m; kumulierter Arbeitsansatz 235,71 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 191 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 266,67 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Bekleidungen bleiben an den noch zu prüfenden Leitungsstellen offen. Der Kurzvermerk war irrtümlich auf den 05.06. datiert; die dort bezeichnete tatsächliche Arbeit gehört zum 06.06. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 14 Juni 2028

Tagesblatt 197 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Sonnenschutz und Hüllenanschlüsse prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 14 Stück (Vorgang T021, LV 2.4.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Ost wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 257,14 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 200 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 311,11 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Antriebe, Fensterbänke und Entwässerungsöffnungen werden sichtbar kontrolliert. Die PV-Montage greift nicht ungeprüft in die fertige Dachabdichtung ein. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 15 Juni 2028

Tagesblatt 198 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Südfassade wurde „Sonnenschutz und Hüllenanschlüsse prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 19 Stück (Vorgang T021, LV 2.4.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Ost wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 278,57 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 210 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,45 m²; kumulierter Arbeitsansatz 355,56 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gefälle und schallentkoppelte Befestigung werden vor dem Verdecken geprüft. Die Abstimmung mit den Außenleitungen erfolgt am bezeichneten Übergabepunkt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 16 Juni 2028

Tagesblatt 199 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 22°C. Der Arbeitstag lief mit 17 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH (5 Personen) unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller; Dachraum Gebäudehülle GmbH (6 Personen) unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich Ostfassade wurde „Sonnenschutz und Hüllenanschlüsse prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 24 Stück (Vorgang T021, LV 2.4.1). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Schacht Ost wurde „Abwasserstränge und Anschlüsse verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 21,43 m; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m (Vorgang T024, LV 3.2.2). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Dosen und Leitungsauslässe setzen“ fortgeführt. Tagesansatz 10 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 220 Stück (Vorgang T027, LV 4.1.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Trockenbauunterkonstruktionen errichten“ fortgeführt. Tagesansatz 44,44 m²; kumulierter Arbeitsansatz 400,00 m² (Vorgang T029, LV 5.1.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Dachraum meldete die Gebäudehülle geschlossen. Die PV-Unterkonstruktion wurde mit Lichtkreis abgestimmt. Die Kontrolle erfasste die zugänglichen Anschlüsse; aus dieser Meldung wird keine Erklärung über die mangelfreie Beschaffenheit sämtlicher verdeckter Einzelheiten abgeleitet.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-06-16. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 17 Juni 2028

Tagesblatt 200 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 17.06.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 18 Juni 2028

Tagesblatt 201 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 18.06.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 19 Juni 2028

Tagesblatt 202 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 60,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 160,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Rohrlagen und Heizkreiskennzeichen werden vor Estrichbeginn aufgenommen. Die anschließende Rohrnetzprüfung wird als eigener Prüfstand dokumentiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-019: 8 Stück Heizkreisverteiler für Wohnungen 01 bis 08; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-020: 8 Stück Wohnungsverteilungen für Wohnungen 01 bis 08; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 20 Juni 2028

Tagesblatt 203 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 120,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 1 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 320,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Stromkreisbezeichnungen folgen dem abgestimmten Verzeichnis. Die spätere vollständige Messung wird durch die bloße Montage nicht vorweggenommen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 21 Juni 2028

Tagesblatt 204 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 180,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 2 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 480,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-004 Beschriftung Verteilung WE 02: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 22 Juni 2028

Tagesblatt 205 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 240,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 3 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 640,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Rohrlagen und Heizkreiskennzeichen werden vor Estrichbeginn aufgenommen. Die anschließende Rohrnetzprüfung wird als eigener Prüfstand dokumentiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 23 Juni 2028

Tagesblatt 206 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 4 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 800,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-004 Beschriftung Verteilung WE 02: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 24 Juni 2028

Tagesblatt 207 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 18 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 24.06.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ beträgt 300,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 25 Juni 2028

Tagesblatt 208 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 25.06.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ beträgt 300,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 26 Juni 2028

Tagesblatt 209 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 360,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 4 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 960,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Stromkreisbezeichnungen folgen dem abgestimmten Verzeichnis. Die spätere vollständige Messung wird durch die bloße Montage nicht vorweggenommen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 27 Juni 2028

Tagesblatt 210 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 420,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 5 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1120,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Untergrundfeuchte und Anschlussfugen werden vor dem Auftrag geprüft. Der Raum wird für die anschließenden Trocknungsschritte freigehalten. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 28 Juni 2028

Tagesblatt 211 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 480,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 6 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Innenputz und Ausbauflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1280,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-005 Revisionsöffnung WE 04: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 29 Juni 2028

Tagesblatt 212 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 540,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 7 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Innenputz und Ausbauf Flächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1440,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Stromkreisbezeichnungen folgen dem abgestimmten Verzeichnis. Die spätere vollständige Messung wird durch die bloße Montage nicht vorweggenommen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 30 Juni 2028

Tagesblatt 213 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt 19°C. Der Arbeitstag lief mit 15 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH (5 Personen) unter Walter Schneider; Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (7 Personen) unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Flächenheizung und Verteiler vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 600,00 m² (Vorgang T025, LV 3.1.4). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsverteilungen bestücken“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 8 Stück (Vorgang T028, LV 4.1.2). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Innenputz und Ausbauflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 160,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1600,00 m² (Vorgang T030, LV 5.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die TGA-Rohinstallation wurde als fertig gemeldet. Die Rohrnetzprüfung vor dem Estrich wurde für den nächsten zulässigen Arbeitstermin vorbereitet; die für den 06.09. geplante Schlussprüfung soll den dann erreichten Anlagenstand gesondert dokumentieren. M-005 Revisionsöffnung WE 04: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-06-30. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 01 Juli 2028

Tagesblatt 214 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 01.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 02 Juli 2028

Tagesblatt 215 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 02.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 03 Juli 2028

Tagesblatt 216 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 140,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-006 Randanschluss Estrich WE 01: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

LB-021: 700 m² Estrichmaterial und Einbauansatz für Wohnungen und Gemeinflächen; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-022: 3 Stück Aufzug Schachttüren für Haltestellen EG bis zweites Obergeschoss; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 04 Juli 2028

Tagesblatt 217 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 280,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-006 Randanschluss Estrich WE 01: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 05 Juli 2028

Tagesblatt 218 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 420,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 06 Juli 2028

Tagesblatt 219 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 560,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erdgeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Haltestelle; kumulierter Arbeitsansatz 1 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Randdämmstreifen und Heizrohrschutz werden vor Beginn kontrolliert. Die frischen Flächen werden gegen zu frühe Begehung abgesperrt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 07 Juli 2028

Tagesblatt 220 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Estrich einbauen“ fortgeführt. Tagesansatz 140,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 700,00 m² (Vorgang T031, LV 5.2.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 1 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 08 Juli 2028

Tagesblatt 221 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 08.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Führung und Schachttüren montieren“ beträgt 1 Haltestelle. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Erdgeschoss, Erstes Obergeschoss, Zweites Obergeschoss bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 09 Juli 2028

Tagesblatt 222 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 09.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Führung und Schachttüren montieren“ beträgt 1 Haltestelle. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Erdgeschoss, Erstes Obergeschoss, Zweites Obergeschoss bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 10 Juli 2028

Tagesblatt 223 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montageszuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 1 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 11 Juli 2028

Tagesblatt 224 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 1 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Erstes Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Haltestelle; kumulierter Arbeitsansatz 2 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 12 Juli 2028

Tagesblatt 225 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 1 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 2 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 13 Juli 2028

Tagesblatt 226 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 2 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 2 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Schachtzugänge werden während der Montage gegen unbefugtes Betreten gesichert. Die Anlage bleibt gesperrt und wird nicht als Baustellenlastenaufzug genutzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 14 Juli 2028

Tagesblatt 227 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 7 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 2 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Zweites Obergeschoss wurde „Führung und Schachttüren montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Haltestelle; kumulierter Arbeitsansatz 3 Haltestelle (Vorgang T036, LV 6.1.3).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider.

Bautagebuch 15 Juli 2028

Tagesblatt 228 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 15.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichrocknung verfolgen“ beträgt 2 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 16 Juli 2028

Tagesblatt 229 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 16.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichrocknung verfolgen“ beträgt 2 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 17 Juli 2028

Tagesblatt 230 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 24°C. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH (2 Personen) unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH (1 Personen) unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH (7 Personen) unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 3 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 7,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 13,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Grünkante begann mit den Außenanlagen und steckte Stellplatz 01 ab. Der Weg vom barrierefreien Stellplatz zum Eingang wurde freigehalten. Schwerer Baustellenverkehr wurde auf die verbliebene Lieferzone beschränkt.

4 Belege und Fortsetzung

LB-023: 1 Stück Aufzugkabine und Antrieb für Gesicherter Montagebereich; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-024: 130 m Entwässerungsleitungen außen für Trassenlager Nord; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-07-17. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 18 Juli 2028

Tagesblatt 231 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 3 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 13,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 26,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 19 Juli 2028

Tagesblatt 232 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 4 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 20,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 39,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 20 Juli 2028

Tagesblatt 233 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 4 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 27,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 52,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Befestigungen und Kabinenmaße werden gegen die Werkplanung geprüft. Montageprobeläufe finden nur unter Verantwortung der Aufzugfirma statt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 21 Juli 2028

Tagesblatt 234 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 5 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Schacht wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 33,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 65,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 22 Juli 2028

Tagesblatt 235 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 22.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichrocknung verfolgen“ beträgt 5 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 23 Juli 2028

Tagesblatt 236 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 23.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Estrichrocknung verfolgen“ beträgt 5 Wohnung. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 24 Juli 2028

Tagesblatt 237 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 5 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 40,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 78,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 25 Juli 2028

Tagesblatt 238 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 6 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 47,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördliche Trasse wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 91,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 26 Juli 2028

Tagesblatt 239 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 6 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 53,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Übergabepunkte wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 104,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Befestigungen und Kabinenmaße werden gegen die Werkplanung geprüft. Montageprobeläufe finden nur unter Verantwortung der Aufzugfirma statt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 27 Juli 2028

Tagesblatt 240 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 24 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 7 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 60,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Übergabepunkte wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 117,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Leitungshöhen und Gefälle werden vor Verfüllung aufgenommen. Die festgelegte gedrosselte Ableitung wird nicht durch Versickerung ersetzt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 28 Juli 2028

Tagesblatt 241 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Estrichtrocknung verfolgen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 8 Wohnung (Vorgang T032, LV 5.2.5). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Kabine wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 67,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Übergabepunkte wurde „äußere Entwässerungsleitungen verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 13,00 m; kumulierter Arbeitsansatz 130,00 m (Vorgang T039, LV 7.2.1 und 7.2.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lüftungs- und Aufheizschritte werden mit Estrich- und Heizungssystem abgestimmt. Die Zahl der Beobachtungen allein beweist noch keine Belegreife. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 29 Juli 2028

Tagesblatt 242 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 23 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 29.07.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Kabine und Antrieb montieren“ beträgt geschätzt 67,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Schacht, Kabine, Antriebsbereich bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 30 Juli 2028

Tagesblatt 243 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 26 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 30.07.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Kabine und Antrieb montieren“ beträgt geschätzt 67,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Schacht, Kabine, Antriebsbereich bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 31 Juli 2028

Tagesblatt 244 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 60,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Antriebsbereich wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 73,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zugangsweg wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 28,50 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe des Untergrunds wird raumweise vor Verlegung geprüft. Die Materialkontrolle des sichtbaren Verlegezustands ersetzt noch keinen Abgleich jeder Chargenbezeichnung. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-025: 460 m² Holzbeläge Wohnbereiche für Trockener Innenlagerbereich; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 01 August 2028

Tagesblatt 245 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 120,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Antriebsbereich wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 80,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zugangsweg wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 57,00 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Befestigungen und Kabinenmaße werden gegen die Werkplanung geprüft. Montageprobeläufe finden nur unter Verantwortung der Aufzugfirma statt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 02 August 2028

Tagesblatt 246 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 180,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Antriebsbereich wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 87,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zugangsweg wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 85,50 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Höhen werden mit der schwellenlosen Eingangsbildung abgeglichen. Der Weg vom barrierefreien Stellplatz bleibt stufenlos und frei von Materiallagern. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 03 August 2028

Tagesblatt 247 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 240,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Antriebsbereich wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 93,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zugangsweg wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 114,00 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-007 Höhenkontrolle Eingangsweg: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 04 August 2028

Tagesblatt 248 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Antriebsbereich wurde „Kabine und Antrieb montieren“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 100,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T037, LV 6.1.2). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 01 bis 04 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 142,50 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-007 Höhenkontrolle Eingangsweg: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 05 August 2028

Tagesblatt 249 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 05.08.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ beträgt 300,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 06 August 2028

Tagesblatt 250 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 06.08.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ beträgt 300,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08 bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 07 August 2028

Tagesblatt 251 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 360,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Steuerung wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 7,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 01 bis 04 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 171,00 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die elektrische Schnittstelle und die Erreichbarkeit der Empfangsstelle werden abgeglichen. Die förmliche Prüfung vor Inbetriebnahme bleibt für den 07.09.2028 terminiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 08 August 2028

Tagesblatt 252 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 420,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Steuerung wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 13,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 01 bis 04 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 199,50 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Höhen werden mit der schwellenlosen Eingangsbildung abgeglichen. Der Weg vom barrierefreien Stellplatz bleibt stufenlos und frei von Materiallagern. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 09 August 2028

Tagesblatt 253 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 480,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Steuerung wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 20,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 05 bis 08 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 228,00 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Freigabe des Untergrunds wird raumweise vor Verlegung geprüft. Die Materialkontrolle des sichtbaren Verlegezustands ersetzt noch keinen Abgleich jeder Chargenbezeichnung. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 10 August 2028

Tagesblatt 254 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 23°C. Der Arbeitstag lief mit 12 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH (2 Personen) unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH (7 Personen) unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH (3 Personen) unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 540,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Steuerung wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 27,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 05 bis 08 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 256,50 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Bodenbeläge waren im Einbau. Die Chargenbezeichnungen und die vollständige Übereinstimmung mit der Bemusterung wurden heute noch nicht abschließend abgeglichen. Der Tagesvermerk bestätigt lediglich den sichtbaren Arbeitsstand und erklärt keine bemusterungsbezogene Materialfreigabe.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-08-10.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 11 August 2028

Tagesblatt 255 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 10 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Wohnungsbodenbeläge verlegen“ fortgeführt. Tagesansatz 60,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 600,00 m² (Vorgang T033, LV 5.2.2 und 5.2.3). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Steuerung wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 33,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Stellplätze 05 bis 08 wurde „Wege und Stellplatzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 28,50 m²; kumulierter Arbeitsansatz 285,00 m² (Vorgang T040, LV 7.1.1 und 7.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Höhen werden mit der schwellenlosen Eingangsbildung abgeglichen. Der Weg vom barrierefreien Stellplatz bleibt stufenlos und frei von Materiallagern. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann.

Bautagebuch 12 August 2028

Tagesblatt 256 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 12.08.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Steuerung und Notruf fertigstellen“ beträgt geschätzt 33,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Steuerung, Haltestellen, Notrufanschluss bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 13 August 2028

Tagesblatt 257 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 13.08.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Steuerung und Notruf fertigstellen“ beträgt geschätzt 33,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Steuerung, Haltestellen, Notrufanschluss bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 14 August 2028

Tagesblatt 258 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungseingänge wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 5 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Haltestellen wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 40,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 40,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 1 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 8 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Oberboden und Pflanzflächen werden vor Verdichtung durch andere Gewerke geschützt. Bewässerung und Fertigstellungspflege werden im Pflegeblatt dokumentiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-026: 2 Stück Wärmepumpen für Vorgesehene Aufstellfläche; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg. LB-027: 80 Stück PV Module für Gesicherte Dachanlieferung; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 15 August 2028

Tagesblatt 259 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achttündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungseingänge wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 10 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Haltestellen wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 47,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 80,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 1 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 1 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 16 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Armaturen, Filterzugänge und Kennzeichnungen werden wohnungsweise geprüft. Die gesonderten Messprotokolle der Inbetriebnahme bleiben erforderlich. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 16 August 2028

Tagesblatt 260 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungseingänge wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 15 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Haltestellen wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 53,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 120,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 2 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 1 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 24 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Dachschutz, Montagekräfte und Gleichstromwege werden gemeinsam kontrolliert. Die Anlage bleibt bis zu den erforderlichen Prüfungen und der Netzabstimmung im Montagezustand. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 17 August 2028

Tagesblatt 261 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungseingänge wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 20 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Haltestellen wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 60,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Westlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 160,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 3 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 2 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 32 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-008 Kennzeichnung Aufzug: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 18 August 2028

Tagesblatt 262 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 25 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Innentüren wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 25 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Haltestellen wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 67,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 200,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 4 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 2 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 40 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

M-008 Kennzeichnung Aufzug: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 19 August 2028

Tagesblatt 263 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 19.08.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Türen und Schließanlage einstellen“ beträgt 25 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Wohnungseingänge, Innentüren, Treppenraumabschlüsse bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 20 August 2028

Tagesblatt 264 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 20.08.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Türen und Schließanlage einstellen“ beträgt 25 Stück. Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Wohnungseingänge, Innentüren, Treppenraumabschlüsse bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 21 August 2028

Tagesblatt 265 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Innentüren wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 30 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 300,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Notrufanschluss wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 73,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 240,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 4 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 3 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 48 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Anschläge und lichte Durchgänge werden mit Türliste und Bewegungsflächen verglichen. Selbstschließende Türen werden ohne Festkeilen erprobt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 22 August 2028

Tagesblatt 266 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Innentüren wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 35 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 600,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Notrufanschluss wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 80,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Nördlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 280,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 5 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 3 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 56 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Oberflächen werden bei normaler Nutzungssituation auf auffällige Fehlstellen kontrolliert. Schutzfolien werden erst nach Abschluss der angrenzenden Arbeiten entfernt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 23 August 2028

Tagesblatt 267 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraumabschlüsse wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 40 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 900,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Notrufanschluss wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 87,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Östlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 320,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 6 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 3 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 64 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die elektrische Schnittstelle und die Erreichbarkeit der Empfangsstelle werden abgeglichen. Die förmliche Prüfung vor Inbetriebnahme bleibt für den 07.09.2028 terminiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 24 August 2028

Tagesblatt 268 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 16 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraumabschlüsse wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 5 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 45 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1200,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Notrufanschluss wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 6,00 Prozentpunkte, kumuliert 93,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Östlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 360,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 7 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 4 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 72 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Oberboden und Pflanzflächen werden vor Verdichtung durch andere Gewerke geschützt. Bewässerung und Fertigstellungspflege werden im Pflegeblatt dokumentiert. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 25 August 2028

Tagesblatt 269 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 21°C. Der Arbeitstag lief mit 19 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Hubpunkt Aufzüge GmbH (5 Personen) unter Ludwig Weber; Innenraum Ausbau GmbH (5 Personen) unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH (3 Personen) unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: gesicherte Montagezuggeräte, Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraumabschlüsse wurde „Türen und Schließanlage einstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 6 Stück; kumulierter Arbeitsansatz 51 Stück (Vorgang T034, LV 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4). Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 04 bis 06 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1500,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Hubpunkt Aufzüge GmbH: Im Bereich Notrufanschluss wurde „Steuerung und Notruf fertigstellen“ fortgeführt. Geschätzter Montagefortschritt heute 7,00 Prozentpunkte, kumuliert 100,00 Prozent des Montagegangs; kein abnahmefähiger Mengenbeleg (Vorgang T038, LV 6.2.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Östlicher Garten wurde „Rasen und Pflanzflächen herstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 40,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 400,00 m² (Vorgang T041, LV 7.3.1 und 7.3.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Sanitär und Lüftung endmontieren“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 8 Wohnung (Vorgang T043, LV 3.2.3, 3.2.4 und 3.3.1). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich String 4 wurde „PV Anlage montieren“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Modul; kumulierter Arbeitsansatz 80 Modul (Vorgang T044, LV 4.4.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Hubpunkt meldete die Montage des Aufzugs beendet. Die Prüfung vor Inbetriebnahme bleibt auf den 07.09. terminiert; der Aufzug wurde noch nicht für den allgemeinen Betrieb freigegeben. Die Verwaltung erhielt den Ansprechpartner für die spätere Einweisung.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-08-25. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ludwig Weber, Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 26 August 2028

Tagesblatt 270 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 21 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 26.08.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ beträgt 1500,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08, Allgemeinflächen bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 27 August 2028

Tagesblatt 271 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 24 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 27.08.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ beträgt 1500,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche WE 01 bis 03, WE 04 bis 06, WE 07 bis 08, Allgemeinflächen bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 28 August 2028

Tagesblatt 272 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 1800,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Spielbereich wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 3,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Stellplatz 01 bis 04 wurde „Ladevorbereitung und Ladepunkte fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stellplatz; kumulierter Arbeitsansatz 1 Stellplatz (Vorgang T045, LV 4.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gerätezeiten und nutzbare Sicherheitsräume werden mit den Herstellerunterlagen abgeglichen. Fahrrad- und Besucherabstellplätze werden nicht als Gerätefreifläche angerechnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

LB-028: 2 Stück Ladepunkte für Stellplätze 01 und 05; Empfang und Umfang stehen im gesonderten Beleg.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer.

Bautagebuch 29 August 2028

Tagesblatt 273 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 23 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich WE 07 bis 08 wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 2100,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Spielbereich wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 6,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Stellplatz 01 bis 04 wurde „Ladevorbereitung und Ladepunkte fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stellplatz; kumulierter Arbeitsansatz 3 Stellplatz (Vorgang T045, LV 4.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Alle acht Stellplätze erhalten die vorgesehene Vorbereitung; nur zwei Ladepunkte werden installiert. Die Funktionsprüfung des Lastmanagements wird im Inbetriebnahmebericht festgehalten. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer.

Bautagebuch 30 August 2028

Tagesblatt 274 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 19 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Allgemeinflächen wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 2400,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Spielbereich wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 9,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Stellplatz 01 bis 04 wurde „Ladevorbereitung und Ladepunkte fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Stellplatz; kumulierter Arbeitsansatz 4 Stellplatz (Vorgang T045, LV 4.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Oberflächen werden bei normaler Nutzungssituation auf auffällige Fehlstellen kontrolliert. Schutzfolien werden erst nach Abschluss der angrenzenden Arbeiten entfernt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer.

Bautagebuch 31 August 2028

Tagesblatt 275 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 22 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 11 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Allgemeinflächen wurde „Malerarbeiten und Reinigungsabschnitte abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 300,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 2700,00 m² (Vorgang T035, LV 5.4.1). Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Spielbereich wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 12,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Stellplatz 05 bis 08 wurde „Ladevorbereitung und Ladepunkte fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stellplatz; kumulierter Arbeitsansatz 6 Stellplatz (Vorgang T045, LV 4.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gerätezonon und nutzbare Sicherheitsräume werden mit den Herstellerunterlagen abgeglichen. Fahrrad- und Besucherabstellplätze werden nicht als Gerätefreifläche angerechnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer.

Bautagebuch 01 September 2028

Tagesblatt 276 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 6 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zaun zum Fahrweg wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 15,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Stellplatz 05 bis 08 wurde „Ladevorbereitung und Ladepunkte fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 2 Stellplatz; kumulierter Arbeitsansatz 8 Stellplatz (Vorgang T045, LV 4.3.1).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Alle acht Stellplätze erhalten die vorgesehene Vorbereitung; nur zwei Ladepunkte werden installiert. Die Funktionsprüfung des Lastmanagements wird im Inbetriebnahmebericht festgehalten. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer.

Bautagebuch 02 September 2028

Tagesblatt 277 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 02.09.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ beträgt 15,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Spielbereich, Zaun zum Fahrweg, Sitzplätze bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 03 September 2028

Tagesblatt 278 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 03.09.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Der zuletzt erreichte Arbeitsansatz für „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ beträgt 15,00 m². Er wurde heute nicht erhöht. Die Bereiche Spielbereich, Zaun zum Fahrweg, Sitzplätze bleiben dem laufenden Arbeitsgang zugeordnet; ein ruhender Kalendertag ist kein Nachweis einer zusätzlichen Ausführung.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 04 September 2028

Tagesblatt 279 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zaun zum Fahrweg wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 18,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 04 wurde „Messzugänge und Einregulierung vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 4 Wohnung (Vorgang T051, LV 3.4.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Wohnungsverteilungen wurde „Stromkreisuordnung und Prüfzugänge vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Verteilung; kumulierter Arbeitsansatz 3 Verteilung (Vorgang T052, LV 4.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Zugänglichkeit, Verbrauchertrennung und Stromkreiskennzeichen werden für die Messung vorbereitet. Der Abschlussprüfbericht ist erst nach der vorgesehenen Prüfung am 07.09. auszustellen. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 05 September 2028

Tagesblatt 280 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Zaun zum Fahrweg wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 21,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 05 bis 08 wurde „Messzugänge und Einregulierung vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 4 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 8 Wohnung (Vorgang T051, LV 3.4.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Wohnungsverteilungen wurde „Stromkreizuordnung und Prüfzugänge vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Verteilung; kumulierter Arbeitsansatz 6 Verteilung (Vorgang T052, LV 4.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Gerätezonon und nutzbare Sicherheitsräume werden mit den Herstellerunterlagen abgeglichen. Fahrrad- und Besucherabstellplätze werden nicht als Gerätefreifläche angerechnet. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 06 September 2028

Tagesblatt 281 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Sitzplätze wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 24,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich WE 01 bis 03 wurde „Inbetriebnahme und Messblätter abschließen“ fortgeführt. Tagesansatz 8 Wohnung; kumulierter Arbeitsansatz 8 Wohnung (Vorgang T046, LV 3.4.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Allgemeinverteilung wurde „Stromkreizuordnung und Prüfzugänge vorbereiten“ fortgeführt. Tagesansatz 3 Verteilung; kumulierter Arbeitsansatz 9 Verteilung (Vorgang T052, LV 4.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Arne Thiel dokumentierte die abschließenden Druck- und Spülprüfungen sowie den hydraulischen Abgleich; die Messwerte stehen in den Originalen 163 und 164. Die Verwaltung übernahm den organisierten Wasserwechsel bis zum Einzug.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 07 September 2028

Tagesblatt 282 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Sitzplätze wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 27,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Wohnungsverteilungen wurde „elektrische Anlagen abschließend prüfen“ fortgeführt. Tagesansatz 9 Verteilung; kumulierter Arbeitsansatz 9 Verteilung (Vorgang T047, LV 4.1.2). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum wurde „Betriebsbuch und Wasserwechsel übergeben“ fortgeführt. Tagesansatz 1,00 Termin; kumulierter Arbeitsansatz 1,00 Termin (Vorgang T053, LV 3.4.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Lichtkreis schloss die Stromkreisprüfung und die PV- sowie Ladepunktprüfung ab. Die Aufzugprüfung fand durch die bezeichnete Überwachungsstelle statt. Die Ergebnisse sind in den Originalen 165 bis 167 festgehalten und werden nicht durch dieses Tagebuch ersetzt.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 08 September 2028

Tagesblatt 283 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 18°C. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Grünkante Garten und Tiefbau GmbH (3 Personen) unter Ernst Hoffmann; Lichtkreis Elektro GmbH (3 Personen) unter Wilhelm Fischer; Wärmefluss Haustechnik GmbH (3 Personen) unter Alfred Müller. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Zusätzlich waren 2 Vertreter von Planung und Objektüberwachung zum gemeinsamen Termin anwesend; sie sind nicht in den Kolonnenansätzen enthalten. Geräte: Kleinbagger und Verdichtungsgerät, Kabeleinziehgerät und Fachmessmittel, Rohrpresswerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH: Im Bereich Sitzplätze wurde „Spielbereich und Einfriedung fertigstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 3,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 30,00 m² (Vorgang T042, LV 7.3.3). Wärmefluss Haustechnik GmbH: Im Bereich Technikraum und Verwaltungsübergabe wurde „HLS Unterlagen übergeben und Verwaltung einweisen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,00 Termin; kumulierter Arbeitsansatz 1,00 Termin (Vorgang T054, LV 3.4.5). Lichtkreis Elektro GmbH: Im Bereich Allgemeinverteilung und Verwaltungsübergabe wurde „Elektro Prüfunterlagen übergeben und Verwaltung einweisen“ fortgeführt. Tagesansatz 1,00 Termin; kumulierter Arbeitsansatz 1,00 Termin (Vorgang T055, LV 4.1.2).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die gemeinsame Inbetriebnahme mit Planwerk und den Fachfirmen fand statt. Anlagenprotokolle und Bedienunterlagen wurden geordnet. Die Einweisung der Verwaltung ersetzte weder die spätere förmliche Bauabnahme noch die Wohnungsübergaben.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-09-08. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Ernst Hoffmann, Wilhelm Fischer, Alfred Müller.

Bautagebuch 09 September 2028

Tagesblatt 284 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 09.09.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 10 September 2028

Tagesblatt 285 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt 17°C. Für den Sonntag, 10.09.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die vierköpfige ruhige Vorbegehung ist unten gesondert festgehalten.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die vier Beteiligten der vereinbarten ruhigen Sonntagsvorbegehung fanden drei Punkte: eine nicht vollständig schließende Tür im ersten Obergeschoss, einen auffälligen Fensterbankablauf in WE 05 und einen abweichenden Holzbelag in WE 07. Gewerbliche Bauarbeiten fanden nicht statt.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-09-10. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 11 September 2028

Tagesblatt 286 von 304 · Montag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum erstes Obergeschoss wurde „Treppenraumtür im ersten Obergeschoss nachstellen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Tür (Vorgang T048, LV 5.3.5). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 05 Wohnzimmer Nord wurde „sichtbaren Fensterbankablauf prüfen und bearbeiten“ fortgeführt. Tagesansatz 0,25 Anschluss; kumulierter Arbeitsansatz 0,25 Anschluss (Vorgang T049, LV 2.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Bauherrin zeigte die drei Befunde aus der Vorbegehung schriftlich an. Für den Belag wurde noch keine Vertragsänderung oder Minderung vereinbart. Hans Müller koordinierte die getrennte technische Nachprüfung; rechtsgeschäftliche Erklärungen blieben bei Maren Birk. M-009 Türfunktion vor Abnahme: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner. M-010 Fensterbank WE 05 vor Abnahme: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner. M-011 Abweichender Holzbelag WE 07: Befund aufgenommen; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 12 September 2028

Tagesblatt 287 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum erstes Obergeschoss wurde „Treppenraumtür im ersten Obergeschoss nachstellen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Tür (Vorgang T048, LV 5.3.5). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 05 Wohnzimmer Nord wurde „sichtbaren Fensterbankablauf prüfen und bearbeiten“ fortgeführt. Tagesansatz 0,25 Anschluss; kumulierter Arbeitsansatz 0,50 Anschluss (Vorgang T049, LV 2.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der am 10.09. aufgefallene unvollständige Schließvorgang wird reproduziert und bearbeitet. Für den 14.09. ist die Nachkontrolle mit drei aufeinanderfolgenden Schließversuchen geplant. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 13 September 2028

Tagesblatt 288 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 9 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider; Dachraum Gebäudehülle GmbH unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum erstes Obergeschoss wurde „Treppenraumtür im ersten Obergeschoss nachstellen“ fortgeführt. Vorbereitung und Kontrolle ohne zusätzlich fertiggestellte Einheit; Stand 0 Tür (Vorgang T048, LV 5.3.5). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 05 Wohnzimmer Nord wurde „sichtbaren Fensterbankablauf prüfen und bearbeiten“ fortgeführt. Tagesansatz 0,25 Anschluss; kumulierter Arbeitsansatz 0,75 Anschluss (Vorgang T049, LV 2.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der sichtbare Anschluss wird geöffnet und der Wasserablauf kontrolliert. Die Sichtkontrolle schließt einen weiter innen verdeckten Befund nicht aus. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 14 September 2028

Tagesblatt 289 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 19°C. Der Arbeitstag lief mit 4 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH (2 Personen) unter Walter Schneider; Dachraum Gebäudehülle GmbH (2 Personen) unter Heinrich Bauer. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung, Fassadengerüst und Montagewerkzeug.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum erstes Obergeschoss wurde „Treppenraumtür im ersten Obergeschoss nachstellen“ fortgeführt. Tagesansatz 1 Tür; kumulierter Arbeitsansatz 1 Tür (Vorgang T048, LV 5.3.5). Dachraum Gebäudehülle GmbH: Im Bereich WE 05 Wohnzimmer Nord wurde „sichtbaren Fensterbankablauf prüfen und bearbeiten“ fortgeführt. Tagesansatz 0,25 Anschluss; kumulierter Arbeitsansatz 1,00 Anschluss (Vorgang T049, LV 2.3.5).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die nachgestellte Tür schloss in drei Funktionsprüfungen vollständig. Am geöffneten sichtbaren Fensterbankanschluss in WE 05 war der Wasserlauf frei. Der Belag in WE 07 blieb abweichend und für die Abnahme ausdrücklich offen. M-009 Türfunktion vor Abnahme: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner. M-010 Fensterbank WE 05 vor Abnahme: Nachkontrolle dokumentiert; Einzelprotokoll im Mängelordner.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-09-14.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider, Heinrich Bauer.

Bautagebuch 15 September 2028

Tagesblatt 290 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8

1 Witterung und Besetzung

trocken 18°C. Neun Vertreter der Vertragsparteien und Objektüberwachung nahmen an den förmlichen Abnahmen teil. Eine produktive Baukolonne oder achtestündige gewerbliche Tagesleistung wurde nicht erfasst. Die Teilnahmezahl des ursprünglichen Kurzvermerks wird nicht als Kolonnenstundennachweis übernommen.

2 Koordination und Arbeitsstand

Die Objektüberwachung führte die anstehenden Prüf- und Freigabevorgänge mit der Bauleitung zusammen. Die Mengenstände wurden heute nicht aus bloßen Liefer- oder Besprechungsbelegen erhöht. Der nächste ausführbare Abschnitt bleibt an die dokumentierten Vorleistungen gebunden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Maren Birk erklärte für die sieben bezeichneten Bauverträge die förmlichen Abnahmen. Beim Ausbau blieb der bekannte Belagsmangel in WE 07 vorbehalten. Die Originalniederschrift 059 enthält die einzelnen Erklärungen; Architektenleistungen wurden heute nicht abgenommen.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten. Bezug zum ursprünglichen Kurzvermerk: 050_Bautagebuch.csv, Zeile 2028-09-15. Der Kurzvermerk enthält einen engeren Personalbezug; die gewerblichen Kolonnen und Terminbeteiligten werden hier getrennt geführt.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 16 September 2028

Tagesblatt 291 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 16.09.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 17 September 2028

Tagesblatt 292 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 17.09.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 18 September 2028

Tagesblatt 293 von 304 · Montag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungen wurde „Übergabereinigung und Schutzrückbau durchführen“ fortgeführt. Tagesansatz 164,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 164,00 m² (Vorgang T050, LV 5.4.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die bereits abgenommenen Flächen werden ohne neue Beschädigungen für die Verwaltung vorbereitet. Der bekannte Belagsvorbehalt in WE 07 wird dadurch nicht erledigt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider.

Bautagebuch 19 September 2028

Tagesblatt 294 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Wohnungen wurde „Übergabereinigung und Schutzrückbau durchführen“ fortgeführt. Tagesansatz 164,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 328,00 m² (Vorgang T050, LV 5.4.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die bereits abgenommenen Flächen werden ohne neue Beschädigungen für die Verwaltung vorbereitet. Der bekannte Belagsvorbehalt in WE 07 wird dadurch nicht erledigt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider.

Bautagebuch 20 September 2028

Tagesblatt 295 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum wurde „Übergabereinigung und Schutzrückbau durchführen“ fortgeführt. Tagesansatz 164,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 492,00 m² (Vorgang T050, LV 5.4.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die bereits abgenommenen Flächen werden ohne neue Beschädigungen für die Verwaltung vorbereitet. Der bekannte Belagsvorbehalt in WE 07 wird dadurch nicht erledigt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider.

Bautagebuch 21 September 2028

Tagesblatt 296 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Treppenraum wurde „Übergabereinigung und Schutzrückbau durchführen“ fortgeführt. Tagesansatz 164,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 656,00 m² (Vorgang T050, LV 5.4.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die bereits abgenommenen Flächen werden ohne neue Beschädigungen für die Verwaltung vorbereitet. Der bekannte Belagsvorbehalt in WE 07 wird dadurch nicht erledigt. Hans Müller hielt die örtliche Zuordnung fest und gab die Rückfrage an die zuständige Fachplanung weiter, soweit sie deren Leistungsbereich betraf.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider.

Bautagebuch 22 September 2028

Tagesblatt 297 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 5 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Innenraum Ausbau GmbH unter Walter Schneider. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze. Geräte: Ausbauwerkzeug mit Staubabsaugung.

2 Ausführung und Arbeitsstand

Innenraum Ausbau GmbH: Im Bereich Technikräume wurde „Übergabereinigung und Schutzrückbau durchführen“ fortgeführt. Tagesansatz 164,00 m²; kumulierter Arbeitsansatz 820,00 m² (Vorgang T050, LV 5.4.4).

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die Gebäude- und Betreiberunterlagen wurden an Bauherrin und Mietverwaltung übergeben. Der Vorgang umfasst die Fertigstellungsmitteilung und die Wartungsorganisation. Der Belagsvorbehalt in WE 07 sowie der kaufmännische Elektro-Zahlungsabgleich blieben gesonderte offene Vorgänge.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Walter Schneider.

Bautagebuch 23 September 2028

Tagesblatt 298 von 304 · Samstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 16 °C bei der Tageskontrolle. Für den Samstag, 23.09.2028, ist Samstagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 24 September 2028

Tagesblatt 299 von 304 · Sonntag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 19 °C bei der Tageskontrolle. Für den Sonntag, 24.09.2028, ist Sonntagsruhe dokumentiert. Es wurden keine regulären gewerblichen Bauleistungen und keine produktiven Kolonnenstunden angesetzt. Die Bauleitung erhielt den Sicherungsstand aus dem Kontrollgang und der letzten Übergabe.

2 Arbeitsruhe und Sicherungsstand

Die zuletzt dokumentierten Bauleistungen bleiben unverändert. Es wurden weder zusätzliche Mengen aufgemessen noch neue Bauteile verdeckt. Die Tagesfolge bleibt auch ohne produktive Arbeit vollständig, damit Ruhezeiten nicht mit fehlenden Aufzeichnungen verwechselt werden.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die zugänglichen Entwässerungsstellen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Es ging keine gesondert archivierte Materialanlieferung ein. Vorhandenes Material bleibt dem zuletzt erfassten Bestand zugeordnet; eine fehlende neue Lieferung wird nicht als Fehlmenge gewertet.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 25 September 2028

Tagesblatt 300 von 304 · Montag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

bedeckt, 15 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 2 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Mietverwaltung und Objektüberwachung. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Hans Müller und die Mietverwaltung ordneten die wohnungsbezogenen Unterlagen, Schlüssel und Übergabetermine. Die Unterlagen wurden gegen die acht Wohnungsnummern und das Zählerregister geprüft. Der bekannte Belagsvorbehalt der WE 07 blieb in der offenen Liste sichtbar.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesperrten technischen Anlagen. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 26 September 2028

Tagesblatt 301 von 304 · Dienstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 18 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 2 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Mietverwaltung und Objektüberwachung. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Hans Müller und die Mietverwaltung ordneten die wohnungsbezogenen Unterlagen, Schlüssel und Übergabetermine. Die Unterlagen wurden gegen die acht Wohnungsnummern und das Zählerregister geprüft. Der bekannte Belagsvorbehalt der WE 07 blieb in der offenen Liste sichtbar.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft den verschlossenen Baustellenzugang. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 27 September 2028

Tagesblatt 302 von 304 · Mittwoch · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

leichter Regen, 21 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 2 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Mietverwaltung und Objektüberwachung. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Hans Müller und die Mietverwaltung ordneten die wohnungsbezogenen Unterlagen, Schlüssel und Übergabetermine. Die Unterlagen wurden gegen die acht Wohnungsnummern und das Zählerregister geprüft. Der bekannte Belagsvorbehalt der WE 07 blieb in der offenen Liste sichtbar.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gesicherten Materiallager. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 28 September 2028

Tagesblatt 303 von 304 · Donnerstag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

wechselnd bewölkt, 17 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 2 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Mietverwaltung und Objektüberwachung. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Hans Müller und die Mietverwaltung ordneten die wohnungsbezogenen Unterlagen, Schlüssel und Übergabetermine. Die Unterlagen wurden gegen die acht Wohnungsnummern und das Zählerregister geprüft. Der bekannte Belagsvorbehalt der WE 07 blieb in der offenen Liste sichtbar.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Der Kontrollvermerk betrifft die gekennzeichneten Verkehrswege. Im kontrollierten sichtbaren Bereich wurde keine neue akute Störung gemeldet. Nicht begangene oder verdeckte Bereiche sind damit nicht als mängelfrei bestätigt. Der nächste reguläre Arbeitsbeginn bleibt von geeigneten Bedingungen und der jeweiligen Freigabe abhängig.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.

Bautagebuch 29 September 2028

Tagesblatt 304 von 304 · Freitag · Leistungsphase 8 · Übergabephase

1 Witterung und Besetzung

trocken, 20 °C bei der Tageskontrolle. Der Arbeitstag lief mit 2 im Tagesstand erfassten Personen. Eingesetzt waren Mietverwaltung und Objektüberwachung. Die Regelarbeitszeit lag bei 07:30 bis 16:00 Uhr einschließlich 30 Minuten Pause; gesonderte Prüf- und Besprechungstermine sind keine zusätzlichen achtstündigen Kolonnenansätze.

2 Koordination und Arbeitsstand

Hans Müller und die Mietverwaltung ordneten die wohnungsbezogenen Unterlagen, Schlüssel und Übergabetermine. Die Unterlagen wurden gegen die acht Wohnungsnummern und das Zählerregister geprüft. Der bekannte Belagsvorbehalt der WE 07 blieb in der offenen Liste sichtbar.

3 Kontrolle und Entscheidungen

Die acht Wohnungen wurden mit Schlüssel- und Zählerzuordnung an die Mietparteien übergeben. Die Anfangsstände stehen im Register 169; Mietbeginn bleibt der 01.10.2028. Der abweichende Belag in WE 07 bleibt als offener Vorgang bestehen; eine vertragliche Erledigung oder Rechnungskorrektur ist bisher nicht vereinbart.

4 Belege und Fortsetzung

Die Materialentnahmen wurden dem vorhandenen Bestand des ausführenden Gewerks zugeordnet. Die Bauleitung behält die beschriebenen Bereiche bis zur Kontrolle für das Folgegewerk zugänglich. Abweichungen bei Menge oder Qualität werden im betreffenden Liefer- beziehungsweise Prüfbeleg festgehalten.

Erfasst: Hans Müller, Unterstützung der Objektüberwachung. Tagesmeldungen: Bauleitung beziehungsweise Mietverwaltung.