

10_Baustellenanweisung_21_September.txt

Wasserlinie Ingenieure PartG

Mühlenwinkel 6, 37154 Northeim

RL-26 / Baustellennotiz 21.09.2026, 08:15 bis 08:40 Uhr

1 Gespräch vor Ort

Hannah Küster sprach mit Polier Lars Meier und Vermesser Falk Ernst. Küster sagte: Für den südlichen Übungshof sollen wir die größere Dimension vorsehen. Die offene Trasse ist zunächst zu sichern; vor Bestellung brauche ich die Mengen und die Anschlussdetails. Meier erwiderte, dass sich eine Umstellung nur einheitlich lohne und die Kolonne bei fehlender Bestellung nicht weiter verlegen könne. Küster verwies auf die noch erforderliche Entscheidung von Frau Lindner.

2 Baustellensicherung

Im Bereich der Rettungszufahrt fehlten um 08:20 Uhr zwei Absperrbaken. Küster verlangte ihre sofortige Ergänzung. Meier stellte die Baken um 08:30 Uhr auf. Eine unmittelbare Gefahr durch zu kleine Rohrdurchmesser wurde beim Ortstermin nicht festgestellt. Der nördliche Abschnitt war noch nicht mit Rohren belegt.

3 Rückmeldung

Meier bat um eine schriftliche Bestätigung der kompletten Umstellung. Küster hat auf dieser Notiz nur die Sicherungsmaßnahme und den Gesprächsinhalt abgezeichnet. Eine Bestellung über 280 m oder ein Preis wurden nicht eingetragen.

Gez. Hannah Küster, 21.09.2026, 10:05 Uhr.

Lars Meier ergänzte am 22.09.: Nach meinem Verständnis sollten wir DN200 ausführen; die Preisfrage blieb offen.

04_Aenderungswunsch.eml

Von	"Dr. Gesa Lindner" <bau@leineter-rettung.example>
An	Hannah Küster <planung@wasserlinie.example>
Datum	Thu, 17 Sep 2026 16:25:00 +0200
Betreff	Leineter: stärkere Entwässerung im südlichen Hof

Sehr geehrte Frau Küster,

nach der Vorführung mit zwei Waschfahrzeugen möchten wir prüfen lassen, ob die Entwässerung im südlichen Übungshof größer dimensioniert werden muss. Gemeint ist zunächst der südliche Zulauf zwischen N2 und S4. Der nördliche Rettungszugang soll nach Möglichkeit unverändert bleiben. Bitte lassen Sie technische Notwendigkeit, Kosten und Auswirkungen auf den 16.10. feststellen.

Ein Nachtragsbudget habe ich noch nicht freigegeben. Ich bin vom 21. bis 28.09. nicht im Haus. Frau Arens bereitet die Entscheidung vor; eine Bestellung soll erst nach der Aufstellung der Varianten erfolgen. Bitte halten Sie den Rettungsweg befahrbar und melden Sie ein Sicherheitsproblem sofort. Unser Wunsch nach Prüfung ist noch keine Zustimmung zu einem bestimmten Gesamtpreis oder zu einer Umstellung sämtlicher Leitungen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gesa Lindner

Geschäftsführerin

12_Beschaffung_Rueckfrage.eml

Von	Miriam Arens <projekt@leinetor-rettung.example>
An	Uwe Brinkmann <angebot@rhume-tiefbau.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 09:40:00 +0200
Betreff	N03: Preisbindung und Rücknahme DN150

Sehr geehrter Herr Brinkmann,

wir haben das Angebot erhalten. Bitte erläutern Sie die Erhöhung des Zuschlags von 17 auf 18 Prozent sowie der Lohn- und Geräteansätze gegenüber der ursprünglichen Preisermittlung. Der Lieferant nennt unterschiedliche Preise für 136 m und 280 m. Wir benötigen die Auswirkungen beider Mengen und den Umgang mit bereits beschafftem DN150-Material. Eine Rücknahmegutschrift ist bisher nicht eingerechnet.

Bitte belegen Sie auch, welche Mannschaft und Geräte vom 22. bis 25.09. tatsächlich nicht anderweitig eingesetzt werden konnten. Ich kann den Nachtrag nicht freigeben. Frau Lindner kehrt am 29.09. zurück; damit liegt Ihre Angebotsfrist davor. Können Sie die Bindung bis zur Besprechung am 30.09. verlängern? Diese Anfrage ist keine Bestellung.

Mit freundlichen Grüßen

Miriam Arens

Projektkoordination

16_Besprechungseinladung.eml

Von	Miriam Arens <projekt@leinetor-rettung.example>
An	Hannah Küster <planung@wasserlinie.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 14:10:00 +0200
Betreff	Leinetor: N03 am 30.09. um 11 Uhr

Sehr geehrte Frau Küster,

Frau Lindner möchte die Rohränderung am 30.09. um 11:00 Uhr im Projektbüro besprechen. Bitte bringen Sie den Stand der technischen Berechnung und eine Darstellung der Anschlussfrage E1 mit. Die von Herrn Brinkmann angebotenen 280 m stimmen zwar mit dem aktuellen Gesamtaufmaß überein, umfassen aber mehr als den zunächst angefragten Südabschnitt.

Ich lege das aktuelle Lieferangebot und das Begleitschreiben des Auftragnehmers bei. Die Preisbindung endet vor unserem Termin. Die von mir erbetene Verlängerung ist noch nicht bestätigt. Bitte lösen Sie bis zur Entscheidung keine Materialbestellung in unserem Namen aus. Die vertragliche Sicherung des Rettungswegs ist selbstverständlich fortzuführen; für eine erneute Baustelleneinrichtung liegt noch keine Zustimmung vor.

Mit freundlichen Grüßen
Miriam Arens
Projektkoordination

21_Lieferbindung_und_Ruecknahme.eml

Von	Silke Damm <verkauf@rohrkontor.example>
An	Uwe Brinkmann <angebot@rhume-tiefbau.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 16:22:00 +0200
Betreff	RK-26221: Rücknahmeauskunft und Bindung bis Montag

Sehr geehrter Herr Brinkmann,

anbei erhalten Sie unsere Rücknahmeauskunft. Die von Herrn Meier übermittelte Lagerliste lege ich unverändert bei, damit klar bleibt, auf welche Bunde sich die Zahl bezieht. Wir haben die Ware nicht vor Ort untersucht. Die 7.344,00 EUR sind daher noch nicht als Gutschrift auf Ihrem Kundenkonto gebucht.

Die gewünschte Verlängerung des DN200-Angebots bis 30.09. kann ich heute nicht zusagen. Unser Bestand ist nicht für Leinetor reserviert. Bis Montag, 28.09., 12:00 Uhr, gelten weiterhin 49,50 EUR je Meter bei 280 m beziehungsweise 52,00 EUR je Meter bei 136 m und Lieferung am 01.10. Bei späterer Bestellung müssen wir Verfügbarkeit und Liefertermin erneut abstimmen.

Ein Übergang für den vorhandenen DN150-Stutzen ist weiterhin nicht eingepreist. Das bloße Nennmaß reicht unserer Technik nicht; wir benötigen die Anschlussgeometrie. Eine Bestellung ist bei uns bis jetzt weder von Ihnen noch von der Bauherrin eingegangen. Die Rücknahme der Altware löst keine Bestellung der neuen Ware aus.

Mit freundlichen Grüßen

Silke Damm

Rohrkontor Südniedersachsen GmbH

06_Aufmass_Leitungsachsen.csv

Abschnitt	Von	Bis	Länge_m	DN_LV	Messverfahren	Freigabestand
N1	Schacht N1	Schacht N2	86	150	Achse außen zu außen	bestehende Planung
S1	Schacht N2	Schacht S2	64	150	Achse außen zu außen	Änderungswunsch Süd
S2	Schacht S2	Schacht S4	72	150	Achse außen zu außen	Änderungswunsch Süd
N2	Schacht S4	Einleitung E1	58	150	Achse außen zu außen	Bestandsanschluss prüfen

14_Terminnotizen.csv

Ereignis	Datum	Uhrzeit	Urheber	Status	Bezug
Änderungsprüfung angefragt	2026-09-17	16:25	Lindner	versandt	04_Aenderungswunsch.eml
Angebot Auftragnehmer bindend bis	2026-09-28	10:00	Brinkmann	Frist benannt	09_Begleitschreiben_N03.docx
Lieferangebot bindend bis	2026-09-28	12:00	Damm	Frist benannt	07_Lieferangebot_DN200.pdf
Geschäftsführung wieder erreichbar	2026-09-29	09:00	Lindner	angekündigt	05_Zuständigkeit_Bauprojekt.docx
Entscheidungsbesprechung	2026-09-30	11:00	Arens	eingeladen	16_Besprechungsseinladung.eml
Vertraglicher Fertigstellungstermin	2026-10-16	16:00	Bauvertrag	unverändert	01_Bauftrag_Entwässerung.docx

18 Lagerbestaende_DN150.csv

Kennung: B01**Länge_m:** 40**Zustand:** Bund geschlossen**Standort:** Lager Ost**Aufgenommen_durch:** Meier und Ernst**Rücknahmeauskunft:** angefragt

Kennung: B02**Länge_m:** 40**Zustand:** Bund geschlossen**Standort:** Lager Ost**Aufgenommen_durch:** Meier und Ernst**Rücknahmeauskunft:** angefragt

Kennung: B03**Länge_m:** 40**Zustand:** Bund geschlossen**Standort:** Lager Ost**Aufgenommen_durch:** Meier und Ernst**Rücknahmeauskunft:** angefragt

Kennung: B04**Länge_m:** 40**Zustand:** Bund geschlossen**Standort:** Lager Ost**Aufgenommen_durch:** Meier und Ernst**Rücknahmeauskunft:** angefragt

Kennung: B05**Länge_m:** 40**Zustand:** Bund geschlossen**Standort:** Lager Ost**Aufgenommen_durch:** Meier und Ernst**Rücknahmeauskunft:** angefragt

Kennung: B06

Länge_m: 40

Zustand: Bund geschlossen

Standort: Lager Ost

Aufgenommen_durch: Meier und Ernst

Rücknahmeauskunft: angefragt

Kennung: O01

Länge_m: 48

Zustand: geöffnet; ungekürzt; zwei Muffen verschmutzt

Standort: Lager Ost

Aufgenommen_durch: Meier und Ernst

Rücknahmeauskunft: Einzelprüfung offen

Kennung: Z01

Länge_m: 12

Zustand: zugeschnitten; nicht verlegt

Standort: Lager Ost

Aufgenommen_durch: Meier und Ernst

Rücknahmeauskunft: Einzelprüfung offen

03_Urkalkulation_Rohr.xlsx

Preisermittlung Rohr DN150

Rhume Tiefbau / Uwe Brinkmann | 2026-07-17

Bestandteil	Bezug	Einheit	Ansatz je m	Satz netto EUR	Kosten je m EUR
Lohn	Kolonne	h	0.60	38.00	22.80
Rohrmaterial	DN150	m	1.00	34.00	34.00
Gerät	Kleingerät	h	0.20	48.00	9.60
Transport	Zuordnung	psch/m	1.00	6.00	6.00
Einzelkosten					72.40
Zuschlag		17.0%			12.31
Einheitspreis					84.71

Zuschlag auf Einzelkosten einschließlich Baustellen- und Geschäftskosten sowie Wagnis/Gewinn.

Preisermittlung zum Angebot 17.07.2026; gez. Uwe Brinkmann.

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

08_Nachtragsangebot_N03.xlsx

Angebotskalkulation N03 DN200

Rhume Tiefbau / Uwe Brinkmann | 2026-09-23

Bestandteil	Bezug	Einheit	Ansatz	Satz netto EUR	Betrag netto EUR
Lohn neu	je m	h	0.85	42.00	35.70
Rohr DN200	je m	m	1.00	49.50	49.50
Gerät neu	je m	h	0.30	52.00	15.60
Transport	je m	psch/m	1.00	8.50	8.50
Einzelkosten je m					109.30
Zuschlag neu		18.0%			19.67
Neuer EP je m					128.97
Rohr DN200	gesamt	m	280.00	128.97	36,111.60
Entfall DN150	gesamt	m	280.00	84.71	-23,718.80
Neue Einrichtung	gesamt	psch	1.00	1,850.00	1,850.00
Wartezeit	22. bis 25.09.	Tag	4.00	640.00	2,560.00
Mehrforderung netto					16,802.80
Umsatzsteuer		19.0%			3,192.53
Mehrforderung brutto					19,995.33

Angebot betrifft sämtliche 280 m; Gutschrift Altmaterial ist noch nicht vereinbart.
Einrichtungs- und Wartekosten zusätzlich verlangt. Bindung: 28.09.2026, 10:00 Uhr.
gez. Uwe Brinkmann; 23.09.2026.

01_Bauauftrag_Entwaesserung.docx

Rettungsdienst Leinetor gGmbH
Leineanger 40, 37154 Northeim
bau@leinetor-rettung.example

An: Rhume Tiefbau GmbH
Kiesbogen 18, 37154 Northeim
angebot@rhume-tiefbau.example

20.07.2026 | Zeichen: RL-26 / Auftrag T02

Bauftrag Entwässerung Übungshof

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Leistung und Termine

Rhume Tiefbau übernimmt die Entwässerungsarbeiten am Übungshof des Rettungszentrums Leinetor. Vertragsgrundlage sind das Leistungsverzeichnis T02 vom 15.07.2026 und die bestätigte Kalkulation des Auftragnehmers. Die Ausführung ist für 14.09. bis 16.10.2026 vorgesehen. Die Zufahrt zum Rettungsbetrieb muss währenddessen auf mindestens 3,50 m Breite freigehalten werden.

2 Abrechnung

Abgerechnet wird nach den vereinbarten Einheitspreisen und gemeinsam festgestellten Mengen. Die Bodenmengen sind im gewachsenen Zustand zu bestimmen. Rohrlängen werden entlang der Leitungsachse zwischen den Außenkanten der Schächte gemessen. Bögen und Muffen sind in den Rohrpreisen enthalten. Umsatzsteuer wird mit 19 Prozent berechnet. VOB/B ist nach der ausgehändigten Vertragsfassung vereinbart.

3 Weisungen

Wasserlinie betreut Planung und örtliche Bauüberwachung. Die Bauüberwachung darf technische Einzelheiten innerhalb der beauftragten Leistung koordinieren. Preisänderungen und zusätzliche Leistungen werden durch die Geschäftsführerin der Auftraggeberin bestätigt. Maßnahmen zur unmittelbaren Gefahrenabwehr sind unverzüglich zu melden. Eine Vollmacht zum Abschluss beliebiger Nachtragsvereinbarungen erhält die Bauüberwachung mit diesem Vertrag nicht.

gez. Dr. Gesa Lindner, Geschäftsführerin
gez. Uwe Brinkmann, Geschäftsführer

05_Zustaendigkeit_Bauprojekt.docx

Rettungsdienst Leinetor gGmbH
Leineanger 40, 37154 Northeim
bau@leinetor-rettung.example

An: Miriam Arens und Wasserlinie Ingenieure

18.09.2026 | Zeichen: RL-26 / Organisationsmitteilung 09

Zuständigkeit während der Abwesenheit

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Interne Aufgaben

Miriam Arens koordiniert während meiner Abwesenheit vom 21. bis 28.09. das Bauprojekt und führt die Gespräche mit Planung und Auftragnehmern. Sie darf Unterlagen anfordern und Termine abstimmen. Ihr intern zugeteilter Ausgabenrahmen für laufende Beschaffungen beträgt 10.000 EUR netto je Vorgang. Eine Aufteilung zusammengehöriger Beschaffungen zur Einhaltung dieses Rahmens ist nicht zulässig.

2 Nachträge

Bauliche Nachträge mit Eingriffen in die genehmigte Entwässerung werden der Geschäftsführung vorgelegt. Frau Arens erhält hierfür keine eigenständige Freigabe. Die technische Überwachung darf auf Gefahren für den Rettungsbetrieb reagieren und hat die Geschäftsführung umgehend zu informieren. Eine Mengen- oder Preisbestätigung ist gesondert zu dokumentieren.

3 Weitergabe

Diese Mitteilung geht intern an Frau Arens und an Wasserlinie. Ob und wann Rhume Tiefbau eine Kopie erhält, ist in der Projektakte zu vermerken. Eine Empfangsbestätigung des Auftragnehmers liegt bei Unterzeichnung nicht vor. Die allgemeine Vertragsregel zu Preisänderungen bleibt unverändert.

gez. Dr. Gesa Lindner, Geschäftsführerin

09_Begleitschreiben_N03.docx

Rhume Tiefbau GmbH
Kiesbogen 18, 37154 Northeim
angebot@rhume-tiefbau.example

An: Rettungsdienst Leinetor gGmbH
Leineanger 40, 37154 Northeim
bau@leinetor-rettung.example

23.09.2026 | Zeichen: RL-26 / N03

Nachtragsangebot zur Rohrdimension

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Leistungsänderung

Wir bieten die Umstellung der nach aktuellem Aufmaß verbleibenden 280 m Leitung auf DN200 an. Die hierfür verlangte Mehrvergütung beträgt 16.802,80 EUR netto zuzüglich Umsatzsteuer. Unsere Kalkulation ist in der Datei 08_Nachtragsangebot_N03.xlsx enthalten. Der neue Rohrpreis wird auf sämtliche Abschnitte angesetzt; der ursprüngliche Preis für 280 m DN150 wird abgezogen.

2 Anlass und Kosten

Frau Küster sagte am 21.09. auf der Baustelle, wir sollten die größere Dimension vorsehen und die offene Trasse sichern. Wir haben daraufhin den Lieferanten angefragt und die Verlegung zunächst zurückgestellt. Wir verstehen diese Aussage als Anweisung zum geänderten Bauablauf. Ob Frau Küster für die gesamte Umstellung vertretungsberechtigt war, ist zwischen uns noch nicht schriftlich geklärt.

3 Entscheidungstermin

Bitte bestätigen Sie das Angebot bis 28.09.2026, 10:00 Uhr, damit wir das Lieferangebot rechtzeitig abrufen können. Andernfalls müssen Preis und Termin neu abgefragt werden. Die vier Wartezeittage vom 22. bis 25.09. setzen wir bereits in unserem Angebot an. Eine verbindliche Einigung über diese Wartezeit besteht noch nicht. Eine Ausführung bis 16.10. können wir erst nach Festlegung der Anschlussdetails erneut zusagen.

gez. Uwe Brinkmann, Geschäftsführer

11_Technische_Stellungnahme.docx

Wasserlinie Ingenieure PartG
Mühlenwinkel 6, 37154 Northeim
planung@wasserlinie.example

An: Rettungsdienst Leinetor gGmbH
Leineanger 40, 37154 Northeim
bau@leinetor-rettung.example

24.09.2026 | Zeichen: RL-26 / Technischer Bericht E04

Rohrdimensionen und Bestandsanschlüsse

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Südlicher Übungshof

Die zusätzliche gleichzeitige Nutzung durch zwei Waschfahrzeuge wurde in der bisherigen Betriebsbeschreibung nicht genannt. Für die südlichen Abschnitte zwischen N2 und S4 ist die Bemessung deshalb zu ergänzen. Die dort aufgenommenen Achslängen betragen 64 m und 72 m. Wir schlagen vor, hierfür die größere Dimension DN200 technisch weiterzuverfolgen. Eine abgestimmte Entwässerungsberechnung liegt noch nicht vor.

2 Übrige Abschnitte

Die nördliche Leitung N1 bis N2 ist 86 m lang. Der Auslauf S4 bis E1 beträgt 58 m und endet an einem vorhandenen DN150-Stutzen. Ein Einbau von DN200 in allen vier Abschnitten löst die Anschlussfrage daher nicht ohne weitere Bauteile. Das Angebot Rhume umfasst 280 m, während der Bauherrenwunsch zunächst den südlichen Hof betraf.

3 Einordnung meiner Aussage

Meine Baustellenaussage vom 21.09. sollte eine gesicherte Trasse und die Vorbereitung einer Variante bewirken. Ich habe weder einen Preis verhandelt noch die zusätzliche Wartezeit gebilligt. Die sofort angeordnete Sicherung betraf zwei fehlende Baken. Frau Arens erhält die Unterlagen zur Vorlage bei Frau Lindner. Über die Ausführung kann erst nach technischer Abstimmung und Freigabe entschieden werden.

gez. Hannah Küster, Projektleitung

15_Nachtragsregister.docx

Rettungsdienst Leinetor gGmbH
Leineanger 40, 37154 Northeim
bau@leinetor-rettung.example

An: Geschäftsführung und Projektkoordination

25.09.2026 | Zeichen: RL-26 / Registerstand 25.09.

Nachtragsregister Entwässerung

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Erfassungsstand

Das Register wird von der Projektkoordination geführt. N01 betraf den zusätzlichen Schachtdeckel und wurde am 02.09. mit 860,00 EUR netto bestätigt. N02 betraf eine nicht ausgeführte Asphaltfläche und wurde am 10.09. mit minus 1.240,00 EUR netto vereinbart. Beide Vorgänge bleiben von N03 unberührt. Ihre Unterlagen liegen in den früheren Projektabschnitten und sind nicht Gegenstand der Rohrdimensionierung.

2 Eingang N03

Das Angebot N03 über 16.802,80 EUR netto wurde am 23.09. um 15:20 Uhr erfasst. Es umfasst nach dem Begleitschreiben die Umstellung aller 280 m, eine neue Einrichtung und vier Tage Wartezeit. Als bisheriger Anlass sind der Bauherrenwunsch vom 17.09. und die Baustellenbesprechung vom 21.09. hinterlegt. Eine Bestellnummer wurde nicht vergeben.

3 Offene Entscheidung

Technische Berechnung, Anschlussdetails und Rücknahme Altmaterial stehen aus. Die Bindungsfrist soll nach unserer Anfrage verlängert werden; eine Antwort ist noch nicht eingegangen. Frau Lindner entscheidet nach ihrer Rückkehr über den Umfang. Im Register wird für N03 kein bestätigter Betrag ausgewiesen. Das Feld Entscheidung bleibt bis zu einer dokumentierten Erklärung offen.

gez. Miriam Arens, Projektkoordination

17_Bestandsaufnahme_Rohrlager.docx

Rhume Tiefbau GmbH
Kiesbogen 18, 37154 Northeim
angebot@rhume-tiefbau.example

An: Wasserlinie Ingenieure PartG
Mühlenwinkel 6, 37154 Northeim
planung@wasserlinie.example

24.09.2026 | Zeichen: RL-26 / Lageraufnahme 24.09., 07:20 Uhr

Bestandsaufnahme Rohrlager DN150

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Lagerort und Aufnahme

Die für Leinetor angelieferten DN150-Rohre liegen auf dem befestigten Lagerplatz östlich des Baucontainers. Herr Ernst und ich haben sechs ungeöffnete Bunde mit jeweils 40 m erfasst. Die Bänder sind geschlossen; von außen erkennbare Beschädigungen haben wir an diesen Bunden nicht festgestellt. Die Kennzeichnungen B01 bis B06 sind im beigefügten Lagerexport aufgeführt. Es wurde kein Bund allein zur Kontrolle geöffnet.

2 Geöffnete Ware

Daneben liegen 48 m ungekürzte Rohre aus geöffneten Bunden und 12 m bereits zugeschnittene Stücke. Die Zuschnitte wurden vor der Änderungsbesprechung für die Anschlüsse vorbereitet, aber noch nicht verlegt. An zwei Muffen der geöffneten Ware haftet Sand. Sämtliche gezählten Rohre befinden sich weiter auf dem Lagerplatz; eine Verladung zur Rücknahme ist nicht erfolgt. Formteile wurden bei dieser Längenzählung nicht zusätzlich als Rohrmeter angesetzt.

3 Weitere Verwendung

Die Lieferung umfasste 300 m, während die Achsaufnahme vom 21.09. insgesamt 280 m ergeben hat. Welche der vorhandenen Rohre nach der Entscheidung über den Südabschnitt benötigt werden, steht für uns noch nicht fest. Herr Ernst hat die Zählung mitgesehen, aber keine Rohrdimension beauftragt. Ich habe dem Rohrkonto den Export 18_Lagerbestaende_DN150.csv für eine Rücknahmeauskunft geschickt. Eine Gutschrift ist unserem Lager bislang nicht zugegangen.

gez. Lars Meier, Polier
Mitgezählt: Falk Ernst

20_Tagesbericht_Kolonne_September.docx

Rhume Tiefbau GmbH
Kiesbogen 18, 37154 Northeim
angebot@rhume-tiefbau.example

An: Uwe Brinkmann, Geschäftsführung

25.09.2026 | Zeichen: RL-26 / Wochenmeldung 39, abgeschlossen 15:30 Uhr

Kolonneneinsatz vom 22 bis 25 September

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Dienstag und Mittwoch

Am 22.09. waren vier Beschäftigte jeweils acht Stunden auf Leinetor. Zwanzig Personenstunden entfielen auf die Sicherung und Nachbesserung der Zufahrt, zwölf auf das Ordnen der Rohrbunde und Materialbewegungen. Am 23.09. haben zwei Beschäftigte insgesamt 16 Stunden auf Auftrag RT-14 gearbeitet. Die übrigen zwei waren acht Stunden je Person in Leinetor und stellten provisorische Übergänge über den offenen Graben her. Rohre wurden an beiden Tagen nicht verlegt.

2 Donnerstag und Freitag

Am 24.09. waren wieder vier Beschäftigte vor Ort. Acht Personenstunden benötigten wir für die Lageraufnahme und das Umstapeln; 24 Stunden entfielen auf die Vorbereitung der nördlichen Pflasterfläche. Am 25.09. waren zwei Beschäftigte auf Leinetor und zwei erneut auf RT-14 eingesetzt. Die 16 Stunden in Leinetor wurden für Absperrungen, Oberflächenpflege und das Reinigen der Zufahrt geschrieben. Die offene Südtrasse blieb unverändert gesichert.

3 Geräte und Einteilung

Der Kompaktbagger B-12 blieb an allen vier Tagen in Leinetor. Wir nutzten ihn am Dienstag 2,5 Stunden für die Zufahrt und am Donnerstag 3,0 Stunden zum Vorbereiten der Pflasterfläche; für Mittwoch und Freitag sind keine Betriebsstunden eingetragen. Den zweiten Transporter nahm die Mannschaft nach RT-14 mit. Ich habe die Tagesstunden nach tatsächlichem Einsatz an die Lohnbuchhaltung gemeldet. Ob und in welcher Höhe Herr Brinkmann weiter Wartekosten gegenüber Leinetor verlangt, habe ich mit Frau Arens nicht verhandelt.

gez. Lars Meier, Polier

02_Leistungsverzeichnis.pdf

Wasserlinie Ingenieure PartG
Mühlenwinkel 6, 37154 Northeim
planung@wasserlinie.example

An: Rettungsdienst Leinetor gGmbH
Leineanger 40, 37154 Northeim
bau@leinetor-rettung.example

15.07.2026 | Zeichen: RL-26 / T02 / Preisstand Angebot 17.07.

Leistungsverzeichnis T02

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Entwässerungssystem

Vorgesehen ist eine Freigefälleleitung DN150 mit sechs Kontrollschächten. Die Planung vom 15.07. enthält 300 m vorläufige Leitungsachse. Nach Bestandsaufnahme können sich die Längen verändern. Eine Vergrößerung des Durchmessers ist nicht Bestandteil der Position 01.010. Bestehende Anschlussstutzen sind vor Bestellung der Rohrteile aufzunehmen.

2 Preisumfang

Der Einheitspreis der Rohrposition umfasst Lieferung, Bettung, Verlegung, Muffen, Bögen und Verdichtung im Rohrbereich. Aushub, Abfuhr und Pflaster werden in den gesonderten Positionen geführt. Eine erneute Baustelleneinrichtung ist bei abschnittsweiser Herstellung innerhalb des vereinbarten Zeitraums nicht zusätzlich vorgesehen.

3 Ausführung

Der nördliche Rettungszugang wird zuerst bearbeitet. Erst nach Wiederherstellung der befahrbaren Fläche darf der südliche Hof geöffnet werden. Die Rohre werden vor Verfüllung gemeinsam aufgenommen. Eine Anpassung des LV durch handschriftlichen Eintrag auf dem Aufmaß ersetzt keine Preisvereinbarung.

Pos.	Leistung	Einheit	Menge	EP netto EUR
01.010	Rohr DN150 einschließlich Bettung	m	300	84,71
01.020	Kontrollschacht	St	6	1250
02.010	Aushub Leitungsgraben	m³	210	24,50
02.020	Bodenabfuhr	t	180	19
03.010	Pflaster wiederherstellen	m²	190	48
04.010	Einrichtung und Verkehrssicherung	psch	1	6200

gez. Dipl.-Ing. Hannah Küster, Projektleitung

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

07_Lieferangebot_DN200.pdf

Rohrkontor Südniedersachsen GmbH
Lagerwinkel 19, 37574 Einbeck
verkauf@rohrkontor.example

An: Rhume Tiefbau GmbH
Kiesbogen 18, 37154 Northeim
angebot@rhume-tiefbau.example

22.09.2026 | Zeichen: RK-26221 / Lieferung Leinetor

Lieferangebot Rohrsystem DN200

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Materialangebot

Wir bieten das angefragte Rohrsystem DN200 einschließlich der von Ihnen genannten Standardmuffen zum Nettopreis von 49,50 EUR je Meter an. Zugrunde liegt eine Gesamtbestellung von 280 m. Bei einer Bestellung von nur 136 m beträgt der Nettopreis 52,00 EUR je Meter. Sonderübergänge auf vorhandene DN150-Stutzen sind nicht in diesen Preisen enthalten und werden nach Maß angeboten.

2 Lieferung und Bindung

Das Angebot ist bis 28.09.2026, 12:00 Uhr, verbindlich. Bei Bestellung bis zu diesem Zeitpunkt können wir am 01.10. ausliefern. Nach Fristablauf sind Preis und Liefertermin erneut abzufragen. Eine bevorratete Menge wurde noch nicht für Sie reserviert. Die Lieferung erfolgt frei Baustelle bei vollständiger Abnahme in einem Abruf.

3 Bestandsware

Von den bereits gelieferten 300 m DN150 können ungeöffnete Bundware und unbeschädigte Formteile nach Prüfung zurückgenommen werden. Vorläufig kalkulieren wir eine Bearbeitungspauschale von zehn Prozent des ursprünglichen Materialwerts. Wir haben noch keine Mengenliste zur Rücknahme und erteilen daher keine Gutschrift. Dieser Punkt ist nicht im neuen Meterpreis verrechnet.

gez. Silke Damm, Verkauf

13_Aufnahmeskizze_Begleitblatt.pdf

Wasserlinie Ingenieure PartG
Mühlenwinkel 6, 37154 Northeim
planung@wasserlinie.example

An: Rhume Tiefbau GmbH
Kiesbogen 18, 37154 Northeim
angebot@rhume-tiefbau.example

21.09.2026 | Zeichen: RL-26 / Vermessungsblatt V07

Aufnahme der Schächte und Anschlüsse

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Aufnahme

Die Aufnahme erfolgte am 21.09. von 07:15 bis 08:10 Uhr. Gemessen wurden Achslängen zwischen den Außenkanten der Schächte. Es ergeben sich 86,00 m, 64,00 m, 72,00 m und 58,00 m, zusammen 280,00 m. Die zuvor ausgeschriebenen 300 m waren aus der frühen Planung abgeleitet. Rohrmaterial war in diesen Abschnitten noch nicht verlegt.

2 Bestandsstutzen

Am Auslauf E1 wurde ein vorhandener Anschluss DN150 sichtbar. Der Durchmesser wurde am freigelegten Stutzen abgelesen. Die äußere Oberfläche war verschmutzt, ein Herstellerzeichen nicht erkennbar. Die Leitung wurde nicht vollständig freigelegt. Ein weiterer Übergang darf nicht allein aus dem Nennmaß des neu zu bestellenden Rohrs abgeleitet werden.

3 Unterzeichnung

Herr Meier bestätigt die gemeinsam gemessenen Längen. Zur künftigen Rohrdimension und zur Vergütung wurde keine Vereinbarung unterzeichnet. Der Rohdatenexport 06_Aufmass_Leitungsachsen.csv enthält dieselben vier Abschnitte; im Feld Änderungswunsch wird der Stand der Besprechung bezeichnet, keine technische Genehmigung.

gez. Falk Ernst, Vermessung
Mengen gesehen: Lars Meier

19_Ruecknahmeauskunft_Rohrkontor.pdf

Rohrkontor Südniedersachsen GmbH
Lagerwinkel 19, 37574 Einbeck
verkauf@rohrkontor.example

An: Rhume Tiefbau GmbH
Kiesbogen 18, 37154 Northeim
angebot@rhume-tiefbau.example

25.09.2026 | Zeichen: RK-26221 / Rücknahmeauskunft 25.09.

Rücknahmeauskunft zur vorhandenen DN150 Ware

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Zugrunde gelegter Bestand

Vielen Dank für die Lagerliste mit sechs geschlossenen Bunden zu je 40 m. Für diese insgesamt 240 m können wir nach unbeschädigtem Eingang in unserem Lager eine Rücknahme zum ursprünglichen Materialpreis von 34,00 EUR je Meter abzüglich zehn Prozent Bearbeitung anbieten. Der Materialwert beträgt 8.160,00 EUR netto; nach 816,00 EUR Bearbeitung verbleiben 7.344,00 EUR netto als möglicher Gutschriftbetrag. Das ist noch keine erteilte Gutschrift.

2 Nicht erfasste Ware

Die zusätzlich gemeldeten 48 m aus geöffneten Bunden und die 12 m Zuschnitte sind in dem genannten Betrag nicht enthalten. Bei geöffneter Ware müssen wir Muffen, Dichtungen und Verschmutzungen einzeln ansehen. Zuschnitte nehmen wir regelmäßig nicht ins Verkaufslager. Für diese 60 m liegt deshalb noch kein Rücknahmepreis vor. Die bisher mitgeteilten Rohrmeter ersetzen auch keine Liste der gesonderten Formteile.

3 Abwicklung

Die sechs Bunde wären von Ihnen vollständig und transportsicher zu unserem Lager zu bringen. Unsere Auskunft gilt für einen Eingang bis 02.10.; die Rückgabe ist vorher mit der Lagerleitung abzustimmen. Wir haben noch keinen Abholauftrag erhalten. Eine mögliche Gutschrift wird nicht ohne Vereinbarung mit einer neuen Bestellung über 136 m oder 280 m DN200 verrechnet. Die Preis- und Lieferbindung unseres Angebots vom 22.09. bleibt hiervon unberührt.

gez. Silke Damm, Verkauf