

Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

An: Geschäftsführung Porta Hallenbau

05.05.2026 | Zeichen: HW-26 / Kostenblatt K05

Kostenbelege Gerätehalle März bis April

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Geräte

Für den Mobilkran liegt Mietrechnung KM-260331 über 22 berechnete Arbeitstage im März zu 420,00 EUR netto vor. Wochenenden sind nicht berechnet. Die Rechnungssumme beträgt 9.240,00 EUR netto. Die Rechnung unterscheidet nicht zwischen produktivem Einsatz und Stillstand. Nach den Gerätestundenkarten gab es am 16., 17., 23. und 24.03. produktive Hubarbeiten.

2 Tagesansätze

Die Containerkosten werden aus dem Projektmietvertrag mit 90,00 EUR netto pro berechnetem Arbeitstag angesetzt. Baustelleneinrichtung und Zaun sind mit 45,00 EUR je Arbeitstag intern verteilt. Für Bauleitung und Polier setzt die Kostenstelle gemeinsam 560,00 EUR je Tag an. Diese Personen betreuten während der fraglichen Wochen auch die fortgesetzten Arbeiten im Norden; getrennte Stunden nach Störungsursache sind nicht erfasst.

3 Zusatzschichten

Die Lohnbuchhaltung weist für 22. bis 28.04. insgesamt 144 zusätzliche Personenstunden aus. Der interne Vollkostensatz beträgt 60,00 EUR je Stunde einschließlich Zuschlägen. Herr Fricke hatte zunächst 160 Stunden angekündigt. Eine Rechnung eines externen Beschleunigungsunternehmens besteht nicht. Die Geschäftsführung möchte außerdem acht Prozent allgemeine Geschäftskosten auf die verlangten verlängerten Tageskosten ansetzen; eine projektbezogene Mehrkostenaufstellung hierzu liegt nicht vor.

gez. Jana Brüggemann, kaufmännische Projektbetreuung