Grundauftrag LB-K190 · Autokran mit Bedienung

PE-05 · Limmerbogen Bau GmbH · Bildungscampus Leineaue · Hannover · 30.09.2026

1 Leistung

Deisterlift stellt am 22. Oktober auf Stellfläche A einen 80-Tonnen-Autokran mit Bediener für 07:00 bis 15:00 Uhr bereit. Die Bauleitung legt Reihenfolge und Ablagepunkte für die im Hubplan bezeichneten zwölf Fassadenelemente F01 bis F12 fest. Deisterlift stellt Anschlagmittel, prüft die sichere Aufstellung und führt die Hübe aus. Der Einsatzplan nennt die Ablage von F12 auf Achse N-8 als vorgesehenen Abschluss.

2 Preise und Mehrleistungen

Der Nettogrundpreis beträgt 1.680,00 Euro einschließlich Anfahrt, Erstaufstellung, Einsatz im Grundfenster, Abbau und Abfahrt. Bei vereinbarter Verlängerung werden nach 15:00 Uhr tatsächliche Einsatzzeiten bis Ende des Hub- und Sicherungsvorgangs nach Addition der abrechenbaren Minuten je angefangene Viertelstunde mit 210,00 Euro netto pro Stunde berechnet. Der im Grundpreis enthaltene Abbau verlängert diese Abrechnung nicht. Für auftraggeberbedingte Wartezeit außerhalb des Grundfensters gilt nach rechtzeitigem Hinweis ein Nettosatz von 135,00 Euro pro Stunde. Wartezeit und Verlängerungszeit werden für denselben Abschnitt nicht nebeneinander berechnet. Eine gesondert bestellte Umsetzung auf eine andere Stellfläche kostet netto 340,00 Euro.

3 Bestellweg

Die Beauftragung kostenpflichtiger Änderungen läuft über den Projekteinkauf mit ausdrücklicher kaufmännischer Bestätigung durch Derya Aksoy. Der Leistungszettel dokumentiert vor Ort nur den tatsächlichen Einsatz. Sicherheitsanweisungen der Bauleitung gelten unabhängig von der kaufmännischen Bearbeitung. VOB/B ist nicht als Vertragsbestandteil bezeichnet.

Datei: 02_Auftragsannahme.eml

Von	Vera Knoll · Deisterlift Disposition <vera.knoll@deisterlift.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Thu, 01 Oct 2026 11:26:00 +0200
Betreff	Grundauftrag LB-K190 bestätigt

Guten Tag Frau Thomsen,

wir nehmen den Grundauftrag einschließlich Preisblatt, Abrechnungsfenster und Bestellweg an. Matthis Berndt ist als Kranführer vorgesehen. Bitte übermitteln Sie ihm vorab den Plan für die Abstützflächen.

Mit freundlichen Grüßen
Vera Knoll

Anlagen dieser Nachricht
01_Grundauftrag_K190.pdf

Hubplan 3 · Fassadenelemente Nord

PE-05 · 21.10.2026

1 Ablauf

F01 bis F12 sind dem Grundauftrag zugeordnet. Die Hubplanausgabe vom 21. Oktober zeigt Aufstellung A für den Normalbetrieb. Die Fläche B ist auf dem Plan mit „Ausweichfläche nach Freigabe“ markiert. Ihre Markierung ist keine eigene Bestellung.

2 Rettungsweg

Der gekennzeichnete Rettungsweg bleibt durchgehend frei. Eine Unterbrechung der Arbeiten ist von der Bauleitung umgehend zu dokumentieren. Der Kranführer entscheidet über die technische Einsatzsicherheit.

Datei: 04_Bauleitung_Umsetzen.eml

Von	Carlo Wiegand · Bauleitung <carlo.wiegand@limmerbogen-bau.example>
An	vera.knoll@deisterlift.example
Datum	Thu, 22 Oct 2026 13:49:00 +0200
Betreff	LB-K190 | Rettungsweg und Stellfläche B

Frau Knoll,

auf A kommen wir mit der Feuerwehraufstellfläche in Konflikt. Bitte Kran auf B umsetzen und vor dem nächsten Hub die Abstützung prüfen. F11 und F12 bleiben im Hubplan. Ob ein Preis dafür anfällt, klären Sie bitte mit dem Einkauf. Ich bestätige die technische Anweisung für die Baustelle.

Carlo Wiegand

Datei: 05_Disposition_Verlaengerung.eml

Von	Vera Knoll · Deisterlift Disposition <vera.knoll@deisterlift.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Thu, 22 Oct 2026 14:56:00 +0200
Betreff	LB-K190 | Kran bis Abschluss stehen lassen

Guten Tag Frau Thomsen,

Herr Wiegand sagte mir um 14:51 Uhr, wir sollen bis zum letzten Hub bleiben. Unser Dispositionsfenster ist vorsorglich bis 17:30 Uhr offen. Wir rechnen eine Verlängerung nach dem Preisblatt und die Umsetzung gesondert. Bitte bestätigen Sie den zusätzlichen Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen
Vera Knoll

Datei: 06_Einkauf_Zwischenantwort.eml

Von	Nele Thomsen · Projekteinkauf <nele.thomsen@limmerbogen-bau.example>
An	vera.knoll@deisterlift.example
Datum	Thu, 22 Oct 2026 15:03:00 +0200
Betreff	AW: LB-K190 | Kran bis Abschluss stehen lassen

Guten Tag Frau Knoll,

bitte halten Sie den Kran vorerst für den sicheren Abschluss des letzten Elements vor Ort. Den Kostenpunkt und die zeitliche Zuordnung kläre ich mit Frau Aksoy. Bitte führen Sie den Zeitnachweis getrennt nach Hub, Wartezeit und Abbau.

Freundliche Grüße
Nele Thomsen

Tagesnachweis Fahrer · Auftrag LB-K190

PE-05 · Deisterlift Kranservice GmbH · Ronnenberg · 22.10.2026

1 Geräte- und Leistungsnachweis

Matthis Berndt meldet Einsatzbeginn um 07:00 Uhr, Wechsel auf B von 13:55 bis 14:20 Uhr und den letzten Hub einschließlich Sicherung um 16:42 Uhr. Als Unterbrechungen sind 11:50 bis 12:35 Uhr sowie 15:10 bis 15:40 Uhr notiert. Der Abbau begann um 16:45 Uhr. Der Kran fuhr um 17:05 Uhr ab.

2 Empfangsvermerk

Carlo Wiegand hat um 17:08 Uhr den Einsatz mit dem Zusatz „Zeiten laut Baustelle. Keine Preisfreigabe“ abgezeichnet. Das Feld kaufmännische Freigabe ist leer.

Bautagesbericht 105

PE-05 · 22.10.2026

1 Unterbrechungen

Das Betonfertigteilfahrzeug erreichte das Tor später als avisiert. Zwischen 11:50 und 12:35 Uhr konnte nicht gehoben werden. Zwischen 15:10 und 15:40 Uhr war der Rettungsweg nicht freigegeben. Die Leitstelle gibt als Grund die noch fehlende Kennzeichnung einer Sperrfläche an. Eine Nachricht an den Einkauf über eine gesondert zu vergütende Wartezeit in diesen Fenstern ist im Projektordner bislang nicht abgelegt.

2 Aufstellung und Abschluss

Der Wechsel von A nach B wurde tatsächlich ausgeführt. Der Fahrer hat an B eine Abstützplatte neu eingesetzt. F12 ist um 16:42 Uhr auf N-8 gesichert worden. Der Kran blieb danach nur für Abbau und Abfahrt vor Ort.

Zeitregister

Bildungscampus Leineaue · Einkauf

Beginn	Ende	Ereignis	Quelle	Zuordnung
07:00	07:20	Aufstellung Stellfläche A	Fahrerbericht	Grundfenster
07:20	11:50	Hubarbeiten F01 bis F08	Hubjournal	Grundfenster
11:50	12:35	Unterbrechung Betonfertigteil-LKW verspätet	Bautagesbericht	45 Minuten im Grundfenster
12:35	13:55	Hubarbeiten F09 und F10	Hubjournal	Grundfenster
13:55	14:20	Wechsel Stellfläche A nach B	Fahrerbericht	Lagewechsel
14:20	14:40	Sicherung und Plattenwechsel auf B	Fahrerbericht	Grundfenster
14:40	15:10	Hub F11 und Vorbereitung F12	Hubjournal	Fenstergrenze 15:00
15:10	15:40	Freigabe Rettungsweg ausstehend	Fahrerbericht	30 Minuten außerhalb Grundfenster
15:40	16:42	Letzter Hub F12 einschließlich Sicherung	Hubjournal	Ende Hubtätigkeit
16:45	17:05	Abbau und Abfahrt	Fahrerbericht	Abbau im Grundpreis
17:05	17:30	Rest des Dispositionsfensters	Dispositionsauszug	Keine Einsatzhandlung nachgewiesen

Nachtrag_N07

Bildungscampus Leineaue · Einkauf

Position	Berechnungsmenge	Netto Einheit EUR	Beantragt EUR	Beschreibung
A	2.5	210.00	525.00	Verlängerung 15:00 bis 17:30
B	1.25	135.00	168.75	Zwei Warteblöcke
C	1	340.00	340.00	Umsetzung B

Datei: 09a_Zeitregister.csv

Beginn	Ende	Ereignis	Quelle	Zuordnung
07:00	07:20	Aufstellung Stellfläche A	Fahrerbericht	Grundfenster
07:20	11:50	Hubarbeiten F01 bis F08	Hubjournal	Grundfenster
11:50	12:35	Unterbrechung Betonfertigteil-LKW verspätet	Bautagesbericht	45 Minuten im Grundfenster
12:35	13:55	Hubarbeiten F09 und F10	Hubjournal	Grundfenster
13:55	14:20	Wechsel Stellfläche A nach B	Fahrerbericht	Lagewechsel
14:20	14:40	Sicherung und Plattenwechsel auf B	Fahrerbericht	Grundfenster
14:40	15:10	Hub F11 und Vorbereitung F12	Hubjournal	Fenstergrenze 15:00
15:10	15:40	Freigabe Rettungsweg ausstehend	Fahrerbericht	30 Minuten außerhalb Grundfenster
15:40	16:42	Letzter Hub F12 einschließlich Sicherung	Hubjournal	Ende Hubtätigkeit
16:45	17:05	Abbau und Abfahrt	Fahrerbericht	Abbau im Grundpreis
17:05	17:30	Rest des Dispositionsfensters	Dispositionsauszug	Keine Einsatzhandlung nachgewiesen

Nachtragsrechnung DL-N07

PE-05 · Deisterlift Kranservice GmbH · Ronnenberg · 26.10.2026

1 Abrechnung zu LB-K190

Die gesonderte Grundrechnung DL-1107 über 1.680,00 Euro netto wird mit dieser Rechnung nicht wiederholt. Die aufgeführten Mehrleistungen rechnen wir zusätzlich ab.

Position	Leistung	Berechnung	Netto EUR
A	Verlängerung	2,50 h × 210,00	525
B	Wartezeit	1,25 h × 135,00	168,75
C	Stellflächenwechsel	1 × 340,00	340

2 Summe

Der Nettobetrag beträgt 1.033,75 Euro. Zuzüglich 196,41 Euro Umsatzsteuer ergibt sich ein Zahlbetrag von 1.230,16 Euro. Als Leistungsnachweis ist der Fahrerzettel angegeben.

Datei: 11_Disposition_Gegenposition.eml

Von	Vera Knoll · Deisterlift Disposition <vera.knoll@deisterlift.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Tue, 27 Oct 2026 08:42:00 +0100
Betreff	LB-K190 | Erläuterung Nachtragsrechnung N07

Guten Tag Frau Thomsen,

wir haben auf Ihre Bitte nach 15 Uhr auf der Baustelle weitergearbeitet. Das war für uns keine kostenlose Verlängerung. Herr Wiegand hatte im August zweimal zusätzliche Kranleistungen vor Ort veranlasst. Beide Rechnungen wurden später bezahlt. Daher haben wir auch die Anweisung zum Umsetzen als kostenpflichtigen Auftrag verstanden.

Unser System zeigt 17:30 Uhr als Ende der Reservierung. Den für Ihren Auftrag freigehaltenen Rest des Zeitfensters konnten wir nicht anderweitig einsetzen. Die 30 Minuten am Nachmittag hat unser System bei den Einsatzstunden und bei der Standzeit erfasst. Falls das Preisblatt hier nur eine Zuordnung vorsieht, bitte ich um einen konkreten Abgleich.

Freundliche Grüße
Vera Knoll

Anlagen dieser Nachricht
10_Nachtragsrechnung_N07.pdf
07_Fahrerzettel_F12.pdf

Bestellfreigaben und Vorfälle aus August

PE-05 · 27.10.2026

1 Historische Freigaben

Die August-Rechnungen betrafen LB-K144 und LB-K151. Für LB-K144 bestätigte Aksoy den Nachtrag vor Beginn der Mehrleistung ausdrücklich per E-Mail an den Lieferanten. Für LB-K151 genehmigte Aksoy die erbrachte Zusatzleistung später in einer ausdrücklich auf diesen Einzelfall begrenzten E-Mail. Für den Einsatz LB-K190 gibt es weder im Einkaufsregister noch im gesichteten Schriftverkehr eine vergleichbare Erklärung. Ein außerhalb des Registers geführtes Gespräch ist noch zu erfragen.

2 Aktueller Entscheidungsrahmen

Aksoy hat intern einen Verhandlungsrahmen von höchstens 500 Euro netto zur Abgeltung des gesamten bestrittenen Nachtrags eingeräumt. Dieser Rahmen gilt nach vollständigem Abgleich und ist keine Mitteilung an Deisterlift. Die Grundrechnung wird gesondert geprüft. Die Entscheidung über einen Vergleich verbleibt bei Aksoy.

Datei: 13_Dispositionsauszug.png

Deisterlift Kranservice GmbH · Ronnenberg

Rekonstruierter Auszug aus der Einsatzdisposition

Rekonstruierter Systemauszug · 27.10.2026

Diese Darstellung setzt die übermittelte Reservierungszeile und den getrennten Hubjournalwert nebeneinander. Sie ist eine Rekonstruktion anhand der bezeichneten Angaben.

Datensatz	Wert	Bedeutung laut Export
DISP K190	17:30	Reservierungsende
HUB F12	16:42	Hub und Sicherung beendet
FAHRT K190	17:05	Abfahrt Baustelle

Bilddatei: 13_Dispositionsauszug.png