# Abstimmung und Freigabe RLT-LV R02

BE-02 · Krimpfort · Technischer Einkauf · 14.10.2026

### 1 Mengen aus R03

Die Fachplanung gibt 3 Geräte S, 4 Geräte W und 2 Geräte O frei. Die neun Transporte und Montagen bleiben einzeln bepreist. Die getrennte Werksprüfung erfolgt für drei Geräte der Gruppe S. Neun Geräte erhalten Inbetriebnahme und einen Datenpunkttest. Für zwei Jahre sind 18 einzelne Inspektionen vorgesehen.

### 2 Übernahme aus der Markterkundung

In die Anfrage gehen Mindestquerschnitt, zulässige Transportmaße samt Rollrahmen, die drei Nachteinsätze und die Schnittstellen ein. Das LV lässt unterschiedliche Bauarten der Wärmerückgewinnung zu, sofern die Luftwege bei S getrennt bleiben. Externe Komponenten, die ein Anbieter zur Funktion benötigt, sind separat mit Einzelpreis und Leistungsaufnahme darzustellen.

### 3 Teilnehmerkreis und Versandfreigabe

Emsried kommt aus der Krimpfort-Lieferantenliste. Das Unternehmen lieferte 2025 drei teilbare Zentralgeräte für den Umbau des Gesundheitszentrums in Moorwerder. Für die vorliegende Transportstrecke muss Emsried die Maße erneut nachweisen. Wattje hat eine Lösung mit kurzem Rahmen in Aussicht gestellt. PolderVent und Noordkade werden wegen ihrer unterschiedlichen Ansätze zur Wärmerückgewinnung einbezogen. Alle vier haben im Vorgespräch erklärt, Lieferung und Montage für das gesamte Paket anbieten zu können.

Luftwerkstatt wollte den Richtpreis ab Werk wegen der fehlenden Montagekapazität nicht zu einem Paketangebot ausbauen. Nordland hat für die Sonderteilung 34 Wochen genannt und den ersten Einbringungstermin nicht bestätigt. Einkauf sendet denselben LV-Stand an Emsried, Wattje, PolderVent und Noordkade. Abgabe bis 30.10.2026 um 12:00 Uhr. Die Projektleitung möchte Angebote mit Montage- oder Terminvorbehalt ausdrücklich gekennzeichnet sehen.