WF-702 · Disposition mit Fertigungs- und Einbauzeiten

PE-07 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 30.11.2026

1 Reservierte Kapazität

Die Fertigungsleitung hat drei Fertigungslose für das Objekt reserviert. Zwei Montageteams mit zusammen vier Personen sind für die aufgeführten Einbaufenster fest eingeplant. Die Termine gelten bei rechtzeitiger Bestellung während der Angebotsgültigkeit, abgestimmtem Aufmaß und planmäßig freien Montageflächen. Die Aufmaßtermine koordinieren wir für den Zeitraum 15. bis 19. Februar 2027. Die freigegebenen Ausführungsdaten werden bis 5. März benötigt.

Abschnitt	Stück	Fertigung fertig	Montage ab	Funktionsbereit
E0 und E1	200	11.06.2027	14.06.2027	29.06.2027
E2 und E3	200	09.07.2027	12.07.2027	27.07.2027
E4	100	30.07.2027	02.08.2027	17.08.2027

2 Ersatzablauf

Bei einer bis zu zweitägigen Sperrung eines einzelnen Bereichs zieht die Montageleitung freigegebene Türen desselben Fensters vor. Für den Wiederanlauf ist eine Reservemannschaft mit zwei Personen aus dem Bremer Servicepool für je zwei Arbeitstage nach Freigabe eingetragen. Für E4 ist zusätzlich ein mit WF-A50 vertrauter Techniker für die getrennte Antriebsprüfung verfügbar. Bei längeren Sperrungen aktualisieren wir die betroffene Etappe gemeinsam mit der Bauleitung. Die Funktionsdaten umfassen Justage, Prüfung und Protokoll. Die gemeinsame Abnahme planen wir für den 3. September 2027.