Interne Verfügung · Freigaberahmen für die Schlussrunde

BE-01 · Krimpfort SE & Co. KG · Projektcontrolling und Einkaufsleitung · 02.12.2026

1 Ausgangslage und Betragsgrenzen

Diese Verfügung betrifft den Beschaffungsvorgang KPF-WB-31 für das Kontor am Weserbogen. Für den vollständigen Liefer-, Montage- und Inbetriebnahmeumfang stehen 645.000,00 Euro netto bereit. Für fünf Jahre vergleichbarer Mindestwartung stehen getrennt 55.000,00 Euro netto bereit. Verschleißteile und Störungsreparaturen werden gesondert im Betriebsrisiko geführt. Die beiden Budgets werden getrennt freigegeben. Ein nicht ausgeschöpfter Wartungsansatz erhöht den Beschaffungsrahmen nicht.

Der Einkauf darf bei der Freigabe nur einen schriftlich zugeordneten Nachlass verwenden, dessen Voraussetzungen durch den geplanten Bestellweg erfüllt werden. Mögliches Rechnungsskonto gehört als Liquiditätsszenario in die Vorlage. Es senkt die Freigabesumme erst, wenn und soweit es im Zahlvorgang tatsächlich genutzt wird. Interner Zielpreis, Obergrenzen und Einkaufskalkulation bleiben vertraulich.

2 Mandat für die Verhandlung

Der Einkauf darf die Bindung, den vollständigen Leistungsumfang, die Zuordnung der Nachweise, die Bedingungen zur Nachlassberechtigung sowie Abnahme, Dokumentation und Störungsdienst klären. Zur Absicherung einer Ausweichoption darf er eine verbindliche Verlängerung der Kondition erfragen. Eine Zusage auf Mengenbindung, Vorabzahlung oder Beauftragung ist gesondert zu genehmigen.

Für die Fachwertung bleibt der am 4. November festgelegte Maßstab maßgeblich. Bedingte Preisvorteile werden neben der Basiswertung ausgewiesen. Eingaben in die AVA dürfen die Ursprungspreise nicht überschreiben. Die Schlussfassung nennt je verhandelter Änderung den bisherigen Stand, die schriftliche Aussage und die noch erforderliche Zustimmung.

3 Entscheidung und Zeichnung

Die Leitung Projekteinkauf verantwortet die kaufmännische Vorlage. Die Projektleitung bestätigt Leistung, Bauablauf und Kostenstelle. Die Fachplanerin Brandschutz und die Bauleitung erteilen die Fachfreigabe getrennt. Das Vertragsmanagement prüft die weiterzugebenden Pflichten und die Abnahmebedingungen. Diese Fachfreigaben werden vor der verbindlichen Erklärung abgelegt.

Bei einer Überschreitung eines Einzelbudgets ist zusätzlich die schriftliche Zustimmung der kaufmännischen Direktion erforderlich. Eine Umbuchung zwischen den beiden Ansätzen kommt nur durch deren ausdrückliche Entscheidung in Betracht. Jede Bestellung wird im System durch Einkaufsleitung und Projektleitung freigegeben. Der anschließende Versand erfolgt durch die im System zeichnungsberechtigte Person. Die Freigaben sind am konkreten Preis- und Leistungsstand zu dokumentieren.

Hanna Onken · Einkaufsleitung

Sophia Wessels · Projektcontrolling