Schlachtensee Stahl & Form GmbH

16.04.2026 | Geschäftszeichen BZ-FASS-01

Prüfvermerk Aufmaß 3 – Hauptauftrag und Fensterbandnachtrag

Das Aufmaß 3 für Fassade 7 wurde mit dem örtlichen Bauleiter am 16. April abgeglichen. Aus dem Hauptauftrag werden 24.000 EUR einschließlich Umsatzsteuer freigegeben. Die Zahlungsanweisung ist für den 11. Mai vorgesehen. Der Rücklauf der unterschriebenen Aufmaßseite ist in der kaufmännischen Akte erfasst.

Die zusätzlich mit 74.000 EUR berechneten Fensterbandänderungen sind in diesem Aufmaß nicht enthalten. Der Baustellenleiter hat lediglich bestätigt, dass einzelne Maße vor Ort angepasst wurden. Eine Vollmacht zur Nachtragsbeauftragung über den vorgesehenen Kleinbetragsrahmen hinaus wurde ihm nicht erteilt.

Schlachtensee Stahl & Form beruft sich auf die technische Notwendigkeit der Änderung. Unser Projektleiter hält die Mehrkosten teilweise für bereits vom Pauschalpreis erfasst. Die Originalanfrage und die Kalkulation fehlen noch. Eine Anerkennung der Nachtragsforderung oder ein Zahlungstermin für diese Position ist mit dem Prüfvermerk nicht verbunden.

Aylin Krause, Projektabrechnung